Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
К приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

"08" октябрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Капстройгрупп-Т» 050036, РК,г.Алматы,Ауезовский район,мкр Мамыр-7, дом 8/5
наименование организации, юридический адрес

в лице, директора Ишназарова Болата Раматдиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-лицея № 4 с дошкольным мини-центром в г. Талгар Талгарского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Талгарского района» Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не превликалось ;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Техностройстандарт», ГСЛ № 07604, номер проекта АС, КМ, ЭЛ, ВК, ОВ, ПС, ГП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования Талгарского района» Приказ №23-Н от 17.01.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-лицея № 4 с дошкольным мини-центром в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические, показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе пускового	общая	в том числе пускового

		(с учетом ранее принятых)	комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	комплекса или очереди
Средний школа-лицей № 4 с дошкольным мини-центром	мест	480		480	

Здания школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	1633,70	1633,70
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м³	10764,75	10764,75
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурные решения

Объект- двухэтажный, прямоугольный формы Здания по конструктивной схеме- бескаркасное, Несущим продольными кирпичными стенами.

Фундаменты- под наружные и внутренние стены ленточные монолитные толщиной

Стены-кирпичные толщиной наружных стен 64 см и внутренние 380мм, армированные горизонтальными арматурными сетками.

Перекрытия-сборные железобетонные, многоопустотные толщиной 220мм

Перегородки - кирпичные толщиной 120мм

Перемычки-монолитные, железобетонные

Лестничные марши- бетонные ступени по металлическим косоурам

Крыша и кровля- чердачная из оцинкованного профлиста по деревянной стропильной системе.

Внутренняя отделка- стен и потолка водоэмульсионная окраска. Окны пластиковые со стеклопакетами. Двери деревянные. Полы линолеумные и ламинатные.

Мероприятия по сейсмоусилению здания

В результате капительного ремонта выполнено следующее:

- Установлено стальных рам части продольных стен на втором этаже.
- Все стены Литер А1 и А2 усилено вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора марки М150 с дополнительным усилением углов и пересечений стен продольным армированием по высоте арматурными каркасами.
-Выполнено усиление перекрытия второго этажа Литер А1 в осях (5-12) А-Д

Отопление и вентиляция

Система отопления – двухтрубная горизонтальная с попутным движением воды.

В качестве нагревательных приборов выполнены, биметаллические радиаторы.
Трубопроводы системы отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Вентиляция
В здании предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся фрамуги окон.
В целях предотвращения пожара предусмотрены воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах.
Технические показатели:
общий расход тепла - 73,438 кВт;
в том числе: 10 отопление - 34,520 кВт;
горячее водоснабжение - 38,918 кВт.

Водопровод и канализация

Система хозяйственно-питьевого водопровода (В1) выполнена тупиковой с нижней разводкой. Магистральные сети водопровода прокладываются под потолком технического подполья. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена:
- подводки к сан. приборам – из полипропиленовых труб PN 20 «питьевого качества».
При проходе через строительные конструкции пластмассовые трубы для систем холодного и горячего водоснабжения проложить в футлярах из пластмассы. Внутренний диаметр футляра на 10мм. больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Система горячего водоснабжения работает по открытой схеме от теплового узла. В помещениях душевых установлены полотенцесушители с отключающей арматурой. Для удаления воздуха из системы в верхних точках установлены вентили. Внутренние сети горячего водопровода запроектированы:
- Магистрали и стояки – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*
- подводки к сан. приборам – из полиэтиленовых труб.
Система канализации – бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов. Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89. Соединение раструбных труб предусмотрено с помощью резиновых колец.
Основные показатели

Наименование систем	Потребный напор на вводе, м.	Расчетный расход воды		
		м3/сут	м3/час	л/сек
Хоз.питьевой водопровод (В1)	13	0,93	0,61	0,43
Горячее водоснабжение (Т3,Т4)	15	0,75	0,61	0,43
Бытовая и производственная канализация (К1,К3)		1,68	1,22	2,46

Электроснабжения

Электроснабжение Выполнено от существующих сетей. Силовыми электроприемниками являются: Компьютерное оборудование, а так же переносные приборы, подключаемые к розеточной сети. Все электроприемники переменного тока с частотой 50 Гц напряжением 380/220 В. Проектом предусматривается автоматическое отключение вентиляции при пожаре. В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели и пульты управления, поставляемые в комплекте с оборудованием. В проекте предусматривается общее рабочее, аварийно-эвакуационное освещение на напряжении 220В и ремонтное освещение в технических помещениях на напряжении 36В. Светильники приняты с люминесцентными лампами и с люминесцентными компактными лампами в соответствии с условиями окружающей среды и назначением помещений. Для ремонтного освещения предусматривается установка ящиков с понижающими трансформаторами на напряжение 220/36В. Щиты освещения приняты с автоматическими выключателями. Управление освещением

осуществляется со щитка и из помещений по месту где это необходимо. Установочные изделия приняты отечественных производителей. Высота установки выключателей принята 1.8м, от уровня чистого пола. Прокладка магистральных и распределительных сетей выполнялось кабелями с медными жилами, прокладываемыми в гофрированных трубах по стенам и потолку в штрабе. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применялось следующие меры защиты: защитное заземление, защитное автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. В качестве защитных мер использовалось система зануления, для чего прокладывается третья жила однофазных сетях, пятая жила в трехфазных и питающих сетях, В распределительных щитах предусматривается устройство заземляющей шины. Автоматические выключатели на розеточных группах имеют устройство защитного отключения (УЗО) с током 30мА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20 май 2019г.;**

месяц, год

окончание работ **24 сентябрь 2019г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-лицея № 4 с дошкольным мини-центром в г. Талгар Талгарского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ишназаров Болат Раматдинович _____ «08» октябрь **2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (пять) листов.

Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

Мусаларов. Б.Р.

« » 201 года

Капстройгрупп-Т

Капстройгрупп-Т