Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйсвта от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование стройки: - Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта: - Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**50 525 625**	**50 525 625**								**5 413 460**	**50 525 625**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Утеулин Ж. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:
ТОО "DS&V" **Кинбаев Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «Гарант строй Астана» **Бердимуратов Б.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2024 года
На Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру				
1	951-601-0204	Восстановление трассы автомобильной дороги	1 км	0,3922	18884,00	7 406
2	951-601-0204	Закрепление трассы для автомобильной дороги	1 км	0,3922	12426,00	4 873
		Раздел 2. Подготовительные работы, ИТОГО:				
1	1216-0101-0801 Кклим = 1, 08	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4	5632,00	22 528
2	1216-0101-2101 Кклим = 1, 08	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	4	34131,00	136 524
3	6104-0901-0201 Кклим = 1, 11 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0, 5;К1 мат=0,5;	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм. Демонтаж	м3	1,08	20805,00	22 469
4	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,6	39885,00	462 666
5	1146-0302-0603 Кклим = 1, 11	Резка по кругу бетонного (горловины) кольца колодца	м борозд	8,7962	5450,00	47 939
6	1134-0201-0801 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	4	39110,00	156 440
		смете Ремонтные работы автомобильной дороги:				
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	236,00	130,00	30 680
2	1101-0104-0114 Кклим = 1, 11 Коб =4 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	944,00	103,00	97 232
3	1101-0102-0380 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	236,00	499,00	117 764
4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	110092,68	76,00	8 367 044

5	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	236,00	130,00	30 680
6	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,38	130,00	11 489
7	1101-0104-0114 Кклим = 1, 11 Коб =4 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	353,52	103,00	36 413
8	1101-0105-0502 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,38	272,00	24 039
9	1101-0201-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1214,96	292,00	354 768
10	1101-0201-0107 Кклим = 1, 11 Коб =5 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6074,8	20,00	121 496
11	1101-0201-0601 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1214,96	232,00	281 871
12	1101-0203-0112 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6074,8	161,00	978 043
13	1101-0203-0112 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1961	161,00	315 721
		Раздел 2. Дорожная одежда,				
14	1127-0401-0102 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	629,12	11515,00	7 244 317
15	1127-0403-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2767,2	2287,00	6 328 586
16	1127-0602-0901 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6	223942,00	358 307
17	1127-0602-0303 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2464,54	2647,00	6 523 637
18	1127-0602-0403 Кклим = 1, 11 Коб =4 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9858,16	274,00	2 701 136
		Раздел 3. Дорожная одежда примыканий и пересечений				

25	1101-0201-0101 Кклим = 1, 11 Коб =0 ,95 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,7	292,00	1 664
26	1127-0403-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	24	899,00	21 576
27	1127-0403-0104 Кклим = 1, 11 Коб =5 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	120	30,00	3 600
28	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	1 м3	4,8	6682,00	32 074
		Раздел 5. Устройство железобетонной водопропускной трубы д0,5м L=10м 2шт,				
48	1101-0101-0361 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,06	565,00	2 294
49	1130-0101-0102 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Подушки под фундаменты песчано-гравийные смеси. Устройство	м3 подушки	4,06	16749,00	68 001
50	1111-0101-0303 Кклим = 1, 05 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,09	30130,00	2 712
51	1130-0504-0103 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,16	8429,00	363 796
52	1106-0301-0801 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	14,13	4962,00	70 113
53	1130-0401-0201 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	6,84	135894,00	929 515
54	225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	1 шт.	20	40423,00	808 460
55	1130-0403-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,52	58710,00	147 949
56	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	1 шт.	4	67658,00	270 632
57	1101-0104-0502 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,16	116,00	1 295
		Итого по акту				**37 507 749**
		в т.ч. прочие работы				**12 279**
		в т.ч. строительно-монтажные работы				**37 495 470**

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				2 699 674
		Итого				40 207 423
		Сметная прибыль 5%				2 009 757
		Непредвиденные работы и затраты-2%				804 148
		Итого				43 021 328
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,070				46 032 821
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				45 112 165
		НДС 12%				5 413 460
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**50 525 625**

Заказчик
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утеулин Ж. Т. _____

Технадзор
ТОО "DS&V"

Кинбаев Т. _____

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б. _____

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

Мухтаров Ж.А. _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование стройки: - Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта: - Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	66 422 283	15 896 658								1 703 213	15 896 658

Место печати (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Утеулин Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:
ТОО "DS&V Кинбаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «Гарант строй Астана» Бердимуратов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2024 года
На Реконструкция автомобильной дороги по ул.Западный городок, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		смете Ремонтные работы автомобильной дороги:				
		Раздел 2. Дорожная одежда,				
19	1127-0602-0901 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,74	223942,00	165 717
20	1127-0602-0301 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2464,54	3070,00	7 566 138
21	1127-0801-0111 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	803,47	628,00	504 579
22	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	61,33	6448,00	395 456
23	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	27,96	8219,00	229 803
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	88,38	6735,00	595 239
		Раздел 4. Обустройство дороги, Дорожные знаки и разметки,				
29	1108-0101-0201 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,08	14301,00	58 348
30	1106-0101-0113 Кклим = 1, 11 ОПр п.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,272	65500,00	672 816
31	1108-0201-0701 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1608	746190,00	119 987
32	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,07728	332810,00	25 720
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,08352	442414,00	36 950
34	7101-0802-0101 Кклим = 1, 11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	25	16882,00	422 050
35	7101-0802-0201 Кклим = 1, 11	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3313,00	6 626
36	251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	1 шт.	24	25564,00	613 536
37	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	9	13929,00	125 361

38	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	5	8391,00	41 955
39	251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	2	5290,00	10 580
40	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	7	13380,00	93 660
41	251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 (1.34.1-1.34.3)	1 м2	2,285	23158,00	52 916
47	1127-0903-0601 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство	м2 горизонтальной проекции ИДН	1,05	60034,00	63 036
		Итого по акту				**11 800 473**
		в т.ч. прочие работы				**-**
		в т.ч. строительно-монтажные работы				**11 800 473**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				849 634
		Итого				12 650 107
		Сметная прибыль 5%				632 505
		Непредвиденные работы и затраты-2%				253 002
		Итого				13 535 614
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,070				14 483 107
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				14 193 445
		НДС 12%				1 703 213
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**15 896 658**

Заказчик
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утеулин Ж. Т. _____

Технадзор
ТОО "DS&V"

Кинбаев Т. _____

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б. _____

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

Мухтаров Ж.А. _____