Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,Бурлинский район, г.Аксай, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1, Тел.: 87113352560
БИН 000640000893, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ15070103KSN2703000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1, Тел.: 8-71-12-25-25-25
БИН/ИИН 000540001184, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ718560000005015846, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей 10-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
Договор № 5 от 19.01.2024 г., Доп.соглашение № 1 от 20.02.2024г.

Акт № 1
приемки выполненых работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Лок.см. № 6-1.Водопровод									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ									
1	17	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	53,245	558,00 0,00	558,00 108,00	29711,00 0,00	29710,00 5750,00			29711,00
2	18	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	5,98	614,00 0,00	614,00 119,00	3672,00 0,00	3672,00 712,00			3672,00
3	19	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,8878	8688,00 8688,00	0,00 0,00	7713,00 7713,00	0,00 0,00			7713,00
4	20	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1052,135	86,00		90484,00				90484,00
5	21	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	15,87	615,00 42,00	573,00 115,00	9760,00 667,00	9093,00 1825,00			9760,00
6	22	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	277,725	86,00		23884,00				23884,00
7	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,594	98,00 0,00	98,00 23,00	1528,00 0,00	1529,00 359,00			1528,00
8	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	15,594	610,00 368,00	242,00 74,00	9512,00 5739,00	3774,00 1154,00			9512,00
9	25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,276	3779,00 3779,00	0,00 0,00	1043,00 1043,00	0,00 0,00			1043,00
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 7									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	26	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	24,5	9544,00 2168,00	884,00 203,00	233828,00 53116,00	21659,00 4974,00	159053,00		233828,00
11	27	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,29	78095,00 44346,00	27370,00 7896,00	803598,00 456320,00	281637,00 81250,00	65641,00		803598,00
12	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	25	38527,00		963175,00		963175,00		963175,00
13	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	50	30046,00		1502300,00		1502300,00		1502300,00
14	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	53102,00		1327550,00		1327550,00		1327550,00
15	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	5055,00		126375,00		126375,00		126375,00
16	32	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5090,00		10180,00		10180,00		10180,00
17	33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	188,533333	4767,00 1175,00	44,00 6,00	898738,00 221527,00	8295,00 1131,00	668916,00		898738,00
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D2000ММ - 5ШТ.									
18	36	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	5	71730,00		358650,00		358650,00		358650,00
19	37	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	44118,00		441180,00		441180,00		441180,00
20	38	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	79762,00		398810,00		398810,00		398810,00
21	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5055,00		25275,00		25275,00		25275,00
			ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ									
22	41	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. *В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75*	отверстие	14	4100,00 2632,00	1469,00 441,00	57400,00 36848,00	20566,00 6174,00			57400,00
23	44	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,8	9950,00		27860,00		27860,00		27860,00
24	47	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,148	453335,00 321373,00	3629,00 1121,00	67094,00 47563,00	537,00 166,00	18994,00		67094,00
25	48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-5, С-6,С-7	т	0,3311	1074856,00		355885,00		355885,00		355885,00
26	49	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,281	9412,00		2645,00		2645,00		2645,00
27	50	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,281	24882,00		6992,00		6992,00		6992,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип .Т (А15)	комплект	7	19329,00		135303,00		135303,00		135303,00
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
29	64	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	775,2	10215,00		7918668,00		7918668,00		7918668,00
30	67	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	150,96	8174,00		1233947,00		1233947,00		1233947,00
31	70	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	168,3	6536,00		1100009,00		1100009,00		1100009,00
32	73	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	91,8	5158,00		473504,00		473504,00		473504,00
33	74	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3162,00 3162,00	0,00 0,00	6324,00 6324,00	0,00 0,00			6324,00
34	75	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 125 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	360	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	5457960,00 1226880,00	2841120,00 514800,00	1389960,00		5457960,00
35	76	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	420,24	3140,00		1319554,00		1319554,00		1319554,00
36	77	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
37	78	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	148	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	2243828,00 504384,00	1168016,00 211640,00	571428,00		2243828,00
38	79	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	323,34	2466,00		797356,00		797356,00		797356,00
39	80	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
40	81	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	333542,00 74976,00	173624,00 31460,00	84942,00		333542,00
41	82	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	245,82	1660,00		408061,00		408061,00		408061,00
42	85	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	30,6	1134,00		34700,00		34700,00		34700,00
43	88	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	142,8	829,00		118381,00		118381,00		118381,00
44	91	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	82,62	338,00		27926,00		27926,00		27926,00
45	94	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		5,1	509,00		2596,00		2596,00		2596,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
46	105	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детскинонная	м	530	64,00		33920,00		33920,00		33920,00
47	106	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	0,53	100994,00		53527,00		53527,00		53527,00
48	108	242-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	1098117,00		2196234,00		2196234,00		2196234,00
49	110	242-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	700064,00		1400128,00		1400128,00		1400128,00
50	111	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	3	13079,00 10930,00	452,00 140,00	39237,00 32790,00	1356,00 420,00	5091,00		39237,00
51	112	242-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	407219,00		2443314,00		2443314,00		2443314,00
52	113	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	1	13079,00 10930,00	452,00 140,00	13079,00 10930,00	452,00 140,00	1697,00		13079,00
53	114	242-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	17	315701,00		5366917,00		5366917,00		5366917,00
54	116	242-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	219616,00		1537312,00		1537312,00		1537312,00
55	117	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили стальные диаметром 50 мм. Установка	вентиль	1	6936,00 5761,00	271,00 84,00	6936,00 5761,00	271,00 84,00	904,00		6936,00
56	118	242-302-0702 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 марки 15нж65к (н) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	77802,00		311208,00		311208,00		311208,00
57	120	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	11	11104,00		122144,00		122144,00		122144,00
58	122	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	12	8406,00		100872,00		100872,00		100872,00
59	124	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	27	5569,00		150363,00		150363,00		150363,00
60	126	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	19	3398,00		64562,00		64562,00		64562,00
61	128	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		20	2212,00		44240,00		44240,00		44240,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
62	129	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4703,00 4377,00	326,00 2,00	28218,00 26262,00	1956,00 12,00			28218,00
63	130	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1503,00		60120,00		60120,00		60120,00
64	131	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4703,00 4377,00	326,00 2,00	9406,00 8754,00	652,00 4,00			9406,00
65	132	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	38	1059,00		40242,00		40242,00		40242,00
66	134	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	26	797,00		20722,00		20722,00		20722,00
67	136	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	8	591,00		4728,00		4728,00		4728,00
68	137	241-116-1114 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	11	114863,00		1263493,00		1263493,00		1263493,00
69	138	241-116-1113 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	51	80608,00		4111008,00		4111008,00		4111008,00
70	139	241-116-1112 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	20	62007,00		1240140,00		1240140,00		1240140,00
71	140	241-116-1110 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	70	34494,00		2414580,00		2414580,00		2414580,00
72	141	241-116-1109 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	41	29430,00		1206630,00		1206630,00		1206630,00
73	142	241-116-1107 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	20492,00		532792,00		532792,00		532792,00
74	143	241-116-1106 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	15577,00		124616,00		124616,00		124616,00
75	149	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 200-100 мм	шт.	3	24576,00		73728,00		73728,00		73728,00
76	151	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	12668,00		76008,00		76008,00		76008,00
77	153	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899,00		14697,00		14697,00		14697,00
78	154	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 250х80 мм	шт.	2	20680,00		41360,00		41360,00		41360,00
79	156	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	19361,00		77444,00		77444,00		77444,00
80	158	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4006,00		8012,00		8012,00		8012,00
81	159	241-113-0230 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 250-150 мм		1	37547,00		37547,00		37547,00		37547,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
82	161	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	19361,00		38722,00		38722,00		38722,00
83	163	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	8726,00		8726,00		8726,00		8726,00
84	164	241-113-0127 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 200-200 мм	шт.	1	23233,00		23233,00		23233,00		23233,00
85	166	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668,00		25336,00		25336,00		25336,00
86	168	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	12668,00		12668,00		12668,00		12668,00
87	169	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 200-100 мм	шт.	2	24576,00		49152,00		49152,00		49152,00
88	171	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12668,00		50672,00		50672,00		50672,00
89	173	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00
90	174	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 200-65мм	шт.	1	24576,00		24576,00		24576,00		24576,00
91	176	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668,00		25336,00		25336,00		25336,00
92	178	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	3246,00		3246,00		3246,00		3246,00
93	179	241-113-0225 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 150-100 мм	шт.	3	13108,00		39324,00		39324,00		39324,00
94	181	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8726,00		52356,00		52356,00		52356,00
95	183	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899,00		14697,00		14697,00		14697,00
96	184	241-113-0226 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 125-100 мм	шт.	3	10601,00		31803,00		31803,00		31803,00
97	186	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	7284,00		43704,00		43704,00		43704,00
98	188	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899,00		14697,00		14697,00		14697,00
99	189	241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду100-100 мм	шт.	2	7638,00		15276,00		15276,00		15276,00
100	191	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		19596,00
101	193	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
102	194	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 100-80 мм	шт.	1	7899,00		7899,00		7899,00		7899,00
103	196	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00
104	198	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	4006,00		4006,00		4006,00		4006,00
105	199	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 100-65 мм	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00
106	201	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00
107	203	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	3246,00		3246,00		3246,00		3246,00
108	204	241-113-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) Ду 65-65 мм	шт.	2	3953,00		7906,00		7906,00		7906,00
109	206	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3246,00		12984,00		12984,00		12984,00
110	208	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3246,00		6492,00		6492,00		6492,00
111	209	241-112-0236 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 250х14,0 мм	шт.	3	56203,00		168609,00		168609,00		168609,00
112	211	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	19361,00		116166,00		116166,00		116166,00
113	212	241-112-0236 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 60°, Ду 250х14,0 мм	шт.	1	56203,00		56203,00		56203,00		56203,00
114	214	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	19361,00		38722,00		38722,00		38722,00
115	215	241-112-0230 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 200х13,0 мм	шт.	2	33476,00		66952,00		66952,00		66952,00
116	217	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12668,00		50672,00		50672,00		50672,00
117	218	241-112-0219 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 150х11,0 мм	шт.	1	20638,00		20638,00		20638,00		20638,00
118	220	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		17452,00
119	221	241-112-0211 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 125х11,0 мм	шт.	4	13848,00		55392,00		55392,00		55392,00
120	222	1122-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным отводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	8	5895,00 4884,00	126,00 0,00	47160,00 39072,00	1008,00 0,00	7080,00		47160,00
121	223	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	7284,00		58272,00		58272,00		58272,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	224	241-112-0152 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 100х10,0 мм	шт.	2	7494,00		14988,00		14988,00		14988,00
123	225	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным отводами диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	4974,00 4127,00	114,00 0,00	19896,00 16508,00	456,00 0,00	2932,00		19896,00
124	226	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		19596,00
125	227	241-112-0152 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 30°, Ду 100х10,0 мм	шт.	1	7494,00		7494,00		7494,00		7494,00
126	229	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00		9798,00
127	230	241-112-0144 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 80х10,0 мм	шт.	2	4745,00		9490,00		9490,00		9490,00
128	232	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4006,00		16024,00		16024,00		16024,00
129	233	241-112-0136 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 90°, Ду 65х9,0 мм	шт.	2	2983,00		5966,00		5966,00		5966,00
130	235	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3246,00		12984,00		12984,00		12984,00
131	236	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 250-200 мм	шт.	1	12647,00		12647,00		12647,00		12647,00
132	238	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	19361,00		19361,00		19361,00		19361,00
133	240	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	12668,00		12668,00		12668,00		12668,00
134	241	241-114-0214 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 250-100 мм	шт.	1	6564,00		6564,00		6564,00		6564,00
135	243	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	19361,00		19361,00		19361,00		19361,00
136	245	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4899,00		4899,00		4899,00		4899,00
137	246	241-114-0213 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 200-150 мм	шт.	2	6284,00		12568,00		12568,00		12568,00
138	248	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668,00		25336,00		25336,00		25336,00
139	250	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		17452,00
140	251	241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 150-125 мм	шт.	2	3911,00		7822,00		7822,00		7822,00
141	253	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		17452,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	255	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	7284,00		14568,00		14568,00		14568,00
143	256	241-114-0135 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 125-100 мм	шт.	1	2284,00		2284,00		2284,00		2284,00
144	258	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7284,00		7284,00		7284,00		7284,00
145	260	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4899,00		4899,00		4899,00		4899,00
146	261	241-114-0132 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, Ду 125-80 мм	шт.	1	2521,00		2521,00		2521,00		2521,00
147	263	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7284,00		7284,00		7284,00		7284,00
148	264	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	3806,00 3164,00	85,00 0,00	3806,00 3164,00	85,00 0,00	557,00		3806,00
149	265	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	4006,00		4006,00		4006,00		4006,00
			ФУТЛЯРЫ									
150	271	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	116,79	19859,00		2319333,00		2319333,00		2319333,00
151	275	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм	м	31,926	15724,00		502004,00		502004,00		502004,00
152	277	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3162,00 3162,00	0,00 0,00	6324,00 6324,00	0,00 0,00			6324,00
153	278	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	59	28137,00 4023,00	13042,00 2119,00	1660083,00 237357,00	769478,00 125021,00	653248,00		1660083,00
154	279	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	69,36	10215,00		708512,00		708512,00		708512,00
155	280	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	23449,00 11617,00	2078,00 39,00	46898,00 23234,00	4156,00 78,00	19508,00		46898,00
156	283	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	40,8	12072,00		492538,00		492538,00		492538,00
157	285	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
158	286	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	13	28137,00 4023,00	13042,00 2119,00	365781,00 52299,00	169546,00 27547,00	143936,00		365781,00
159	287	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	19,38	8174,00		158412,00		158412,00		158412,00

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	288	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**		1	20937,00	1855,00	20937,00	1855,00	8709,00		20937,00
				футляр		10373,00	35,00	10373,00	35,00			
161	291	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		20,4	5158,00		105223,00		105223,00		105223,00
				м								
			Итого по разделу 1: Локсм. № 6-1.Водопровод					62657850,00	5514503,00	53903580,00	0,00	62657850,00
								3125414,00	1014736,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					62657850,00	5514503,00	53903580,00	0,00	62657850,00
								3125414,00	1014736,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,00			3759471,00				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									66417321,00
			Сметная прибыль	%	5,00			3320866,05				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			3320866,05				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73059053,10
			НДС	%	12,00			8767086,37				
			Итого с НДС									81826139,47
			Скидка 2%									1 636 523,34
			Итого к оплате:									**80 189 616,13**
			в т ч НДС									8 591 744,59

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

И о руководителя

_____ Карагойшин Б С

М П

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаскалаТранГаз»

_____ Махметов Т М

М П

Авторский надзор
ТОО "Кульман"

Инженер

_____ Храмов А А

М П

_____ Әлібек Ө Н