Форма 2Б по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,Бурлинский район, г.Аксай, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1, Тел.: 87113352560
БИН 000640000893, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ15070103KSN2703000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1, Тел.: 8-71-12-25-25-25
БИН/ИИН 000540001184, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ718560000005015846, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей 10-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
Договор № 5 от 19.01.2024 г., Доп.соглашение № 1 от 20.02.2024г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Лок.см. № 6-1.Водопровод									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ									
1	17	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	38.6	558,00 0,00	558,00 108,00	21539,00 0,00	21539,00 4169,00			21539,00
2	18	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	4	614,00 0,00	614,00 119,00	2456,00 0,00	2456,00 476,00			2456,00
3	19	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,64	8688,00 8688,00	0,00 0,00	5560,00 5560,00	0,00 0,00			5560,00
4	20	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	787,5	86,00		67725,00				67725,00
5	21	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12	615,00 42,00	573,00 115,00	7380,00 504,00	6876,00 1380,00			7380,00
6	22	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	210	86,00		18060,00				18060,00
7	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,8	98,00 0,00	98,00 23,00	1058,00 0,00	1058,00 248,00			1058,00
8	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	10,8	610,00 368,00	242,00 74,00	6588,00 3974,00	2613,00 799,00			6588,00
9	25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2	3779,00	0,00	756,00	0,00			756,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 5	$м^3$ грунта		3779,00	0,00	756,00	0,00			
10	26	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	17,5	9544,00 2168,00	884,00 203,00	167020,00 37940,00	15471,00 3553,00	113609,00		167020,00
11	27	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,35	78095,00 44346,00	27370,00 7896,00	573998,00 325943,00	201170,00 58036,00	46885,00		573998,00
12	33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	67	4767,00 1175,00	44,00 6,00	319389,00 78725,00	2948,00 402,00	237716,00		319389,00
			ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ									
13	41	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. ***В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75***	отверстие	10	4100,00 2632,00	1469,00 441,00	41000,00 26320,00	14690,00 4410,00			41000,00
14	42	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	4	15564,00		62256,00		62256,00		62256,00
15	43	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,8	11153,00		31228,00		31228,00		31228,00
16	44	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5	9950,00		49750,00		49750,00		49750,00
17	45	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	2,2	5822,00		12808,00		12808,00		12808,00
18	47	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,106	453335,00 321373,00	3629,00 1121,00	48054,00 34066,00	385,00 119,00	13603,00		48054,00
19	48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-5, С-6,С-7	т	0,14	1074856,00		150480,00		150480,00		150480,00
20	49	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,14	9412,00		1318,00		1318,00		1318,00
21	50	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,14	24882,00		3483,00		3483,00		3483,00
22	51	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка	т	0,1	1028161,00 1024131,00	4031,00 1189,00	102816,00 102413,00	403,00 119,00			102816,00
23	52	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	100	457,00		45700,00		45700,00		45700,00
24	53	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02014	1512671,00 1024131,00	4031,00 1189,00	30465,00 20626,00	81,00 24,00	9758,00		30465,00
25	54	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Крепежные элементы из уголка 150х50х5. Установка	т стальных элементов	0,01885	754801,00 258961,00	16018,00 2886,00	14228,00 4881,00	302,00 54,00	9045,00		14228,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	55	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Хомут СМ1 из стальной горячекатаной полосовой и углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0075	484510,00		3634,00		3634,00		3634,00
27	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип .I (А15)	комплект	5	19329,00		96645,00		96645,00		96645,00
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
28	62	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	8	3162,00 3162,00	0,00 0,00	25296,00 25296,00	0,00 0,00			25296,00
29	63	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	760	28137,00 4023,00	13042,00 2119,00	21384120,00 3057480,00	9911920,00 1610440,00	8414720,00		21384120,00
30	65	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
31	66	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	148	28137,00 4023,00	13042,00 2119,00	4164276,00 595404,00	1930216,00 313612,00	1638656,00		4164276,00
32	68	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3162,00 3162,00	0,00 0,00	6324,00 6324,00	0,00 0,00			6324,00
33	69	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	165	28137,00 4023,00	13042,00 2119,00	4642605,00 663795,00	2151930,00 349635,00	1826880,00		4642605,00
34	77	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
35	78	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	89	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	1349329,00 303312,00	702388,00 127270,00	343629,00		1349329,00
36	80	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
37	81	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	60	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	909660,00 204480,00	473520,00 85800,00	231660,00		909660,00
38	83	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
39	84	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	454830,00 102240,00	236760,00 42900,00	115830,00		454830,00
40	86	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	87	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	102	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	1546422,00 347616,00	804984,00 145860,00	393822,00		1546422,00
42	89	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установка горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162,00 3162,00	0,00 0,00	3162,00 3162,00	0,00 0,00			3162,00
43	90	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	21	15161,00 3408,00	7892,00 1430,00	318381,00 71568,00	165732,00 30030,00	81081,00		318381,00
44	105	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1340	64,00		85760,00		85760,00		85760,00
45	106	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	1,34	100994,00		135332,00		135332,00		135332,00
46	113	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	4	13079,00 10930,00	452,00 140,00	52316,00 43720,00	1808,00 560,00	6788,00		52316,00
47	157	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным тройникам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	3806,00 3164,00	85,00 0,00	7612,00 6328,00	170,00 0,00	1114,00		7612,00
48	172	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным тройникам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4974,00 4127,00	114,00 0,00	9948,00 8254,00	228,00 0,00	1466,00		9948,00
49	180	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным тройникам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	7555,00 6191,00	251,00 28,00	45330,00 37146,00	1506,00 168,00	6678,00		45330,00
50	182	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным тройникам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4974,00 4127,00	114,00 0,00	14922,00 12381,00	342,00 0,00	2199,00		14922,00
51	185	1122-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным тройникам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	5895,00 4884,00	126,00 0,00	35370,00 29304,00	756,00 0,00	5310,00		35370,00
52	228	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным отводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4974,00 4127,00	114,00 0,00	9948,00 8254,00	228,00 0,00	1466,00		9948,00
53	244	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4974,00 4127,00	114,00 0,00	4974,00 4127,00	114,00 0,00	733,00		4974,00
54	249	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	7555,00 6191,00	251,00 28,00	15110,00 12382,00	502,00 56,00	2226,00		15110,00
55	252	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	7555,00 6191,00	251,00 28,00	15110,00 12382,00	502,00 56,00	2226,00		15110,00
56	254	1122-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	5895,00 4884,00	126,00 0,00	11790,00 9768,00	252,00 0,00	1770,00		11790,00
57	257	1122-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным переходам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	1	5895,00 4884,00	126,00 0,00	5895,00 4884,00	126,00 0,00	885,00		5895,00
58	267	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Установка фланцевых изделий на болтах (тройник, отводы, переходы и пр.)	болт	272	618,00 616,00	3,00 1,00	168096,00 167552,00	816,00 272,00			168096,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,00			2580798,12				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									45594100,12
			Сметная прибыль	%	5,00			2279705,01				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2559733,56				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50433538,68
			НДС	%	12,00			6052024,64				
			Итого с НДС									56485563,32
			Скидка 2%									1 129 711,64
			Итого к оплате:									**55 355 851,68**
			в т.ч. НДС									5 930 984,11

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

И.о. руководителя

_____ Карагойшин Б.С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаскалаТранГаз»

Директор

_____ Махметов Т.М.

Технадзор:
ТОО "Саулет-16"

Эксперт

_____ Әліпбек Ө.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"

Эксперт

_____ Храмов А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,Бурлинский район, г.Аксай, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1, Тел.: 87113352560
БИН 000640000893, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ15070103KSN2703000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1, Тел.: 8-71-12-25-25-25
БИН/ИИН 000540001184, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ718560000005015846, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей 10-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
Договор № 5 от 19.01.2024 г., Доп.соглашение № 1 от 20.02.2024г.

Утверждено
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229
Форма КС-3

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	135 545 467,81								6 052 024,64	56 485 563,32
Строительно-монтажные работы	56 485 563,32	50 433 538,68	-		-					1 129 711,64
Скидка 2%	1 129 711,64								5 930 984,11	**55 355 851,68**
Всего к оплате:	**55 355 851,68**									

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Карагойшин Б.С.

Технадзор:
ТОО "Саулет-06"

Эксперт

_____ Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТаскалаТранГаз»

Директор

_____ Махметов Т.М.