Форма 2

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области
Доп.соглашение №1 от 05.12.23 года к договору №61 от 11.10.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 1									
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
27	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	18722,64		2001,65		37476164			40474257
		СП - 8%								2998093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					37 476 164	-	-	40 474 257
								-	-	2 998 093	
		Сметная прибыль	Тенге					2 998 093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40 474 257			
		РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
45	225-104-0143 РСНБ РК 2022	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)**	шт.	55		97161,00		5343855			5771363
		СП - 8%								427508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5 343 855	-	-	5 771 363
								-	-	427 508	-
		Сметная прибыль	Тенге					427 508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5 771 363			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1 1	Тенге					42 820 019	-	-	46 245 620
								-	-	3 425 601	-
		Сметная прибыль	Тенге					3 425 601			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1 1	Тенге					46 245 620			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					46 245 620,03			
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге					363 255,77			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ИТОГО	Тенге					46 608 875,80			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					414 818,99			
		ИТОГО	Тенге					47 023 694,79			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					940 473,90			
		ИТОГО	Тенге					47 964 168,69			
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%. К=1,0450539	Тенге					50 125 141,55			
		НДС 12%	Тенге					6 015 016,99			
		ВСЕГО по акту	Тенге					56 140 158,54			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					53 333 150,61			
		в том числе НДС 12%	Тенге					5 714 266,14			

Принял

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель_____ Сыдыков Ж.Ш.

БИН 990740000504

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____ Билатаев У.А.

БИН 150140010605

Технадзор:

ТОО «Аймерей»

Эксперт_____ Сандыбаев Н.Б.

БИН 930540000893

Авторский надзор:

ТОО "Нгілік Стройпроект"

Главный инженер проекта _____ Муханов К.Н.

БИН 090140008798

Форма 2

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области
Доп.соглашение №2 от 19.12.23 года к договору №61 от 11.10.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 1									
		РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
45	225-104-0143 РСНБ РК 2022	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)**	шт.	30		97161,00		2914830			3148016
		СП - 8%								233186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2 914 830	-	-	3 148 016
								-	-	233 186	-
		Сметная прибыль	Тенге					233 186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3 148 016			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1 1	Тенге					2 914 830	-	-	3 148 016
								-	-	233 186	-
		Сметная прибыль	Тенге					233 186			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1 1	Тенге					3 148 016			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
1	1127-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 1**	км дороги	17,947		698661,15	611542,95	12539173	10975625	2803232	16569797
		НР - 72%; СП - 8%				87118,20	129814,10	1563548	2329830	1227392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2	1127-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0101	км дороги	17,947	105402,64	102909,72	1891707	1846965	315915	2384232
		НР - 72%; СП - 8%			2492,92	21954,66	44742	394030	176610	
3	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство	км дороги	4,5	2883791,61	731687,13	12977062	3292592	1475316	15608569
		НР - 72%; СП - 8%			229722,48	225622,11	1033751	1015299	1156190	
4	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403	км дороги	4,5	192288,92	48815,99	865300	219672	98383	1040778
		НР - 72%; СП - 8%			15314,83	15050,40	68917	67727	77095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28 273 242	16 334 854	4 692 847	35 603 376
							2 710 957	3 806 886	2 637 287	
		Накладные расходы	Тенге				4 692 847			
		Сметная прибыль	Тенге				2 637 287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35 603 376			
		Сметная заработная плата	Тенге					6 517 843		

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ТРУБЫ КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ Д = 1,5 м

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСК ТРУБЫ Д = 1,5 м , 12 шт,L=117 м,

24	241-102-0327 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм	м	11,7	268140,93		3137249			3388229
		СП - 8%							250980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 137 249	-	-	3 388 229
							-	-	250 980	-
		Накладные расходы	Тенге				-			
		Сметная прибыль	Тенге				250 980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 388 229			

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 8-1-1	Тенге				31 410 491	16 334 854	4 692 847	38 991 605
							2 710 957	3 806 886	2 888 267	-
		Накладные расходы	Тенге				4 692 847			
		Сметная прибыль	Тенге				2 888 267			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 8-1-1	Тенге				38 991 605			
		Сметная заработная плата	Тенге					6 517 843		

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				42 139 621,50			
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				235 148,61			
		ИТОГО	Тенге				42 374 770,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					377 135,45			
		ИТОГО	Тенге					42 751 905,56			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					855 038,11			
		ИТОГО	Тенге					43 606 943,68			
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1,0450539	Тенге					45 571 606,55			
		НДС 12%	Тенге					5 468 592,79			
		ВСЕГО по акту	Тенге					51 040 199,34			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					48 488 189,37			
		в том числе НДС 12%	Тенге					5 195 163,15			

Принял

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель_____ Сыздыков Ж.Ш.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____ Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Технадзор:

ТОО «Аймерекеке»

Эксперт_____ Сапыбаев Н.Б.

БИН 930540000893

Авторский надзор:

ТОО "Игілік Стройпроект"

Главный инженер проекта _____ Муканов К.Н.

БИН 090140008798

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области

Договор № 61 от 11.10.2023 года

Акт приемки выполненных работ

за март месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СВОР									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	109747		191,08	183,34	20 970 456,76	20 121 014,98	2 004 682,60	24 813 150,51
		НР - 72%; СП - 8%				7,72	17,65	847 246,84	1 937 034,55	1 838 011,15	
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	329261		29,00	--	9 548 569,00			10 312 454,52
		СП - 8%				--	--			763 885,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30519026	20121015	2004683	35125605
								847247	1937035	2601897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30519026			
	Всего заработная плата		Тенге						2784281		
		Накладные расходы	Тенге					2004683			
		Сметная прибыль	Тенге					2601897			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35125605			
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
3	1127-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 1**	км дороги		4,256	698661,15	611542,95	2 973 501,85	2 602 726,80	664 749,99	3 929 311,99
		НР - 72%; СП - 8%				87118,20	129814,10	370 775,06	552 488,81	291 060,15	
4	1127-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0101**	км дороги		4,256	105402,64	102909,72	448 593,64	437 983,77	74 915,21	565 389,55
		НР - 72%; СП - 8%				2492,92	21954,66	10 609,87	93 439,03	41 880,71	

5	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	км дороги	3,75	2883791,61 229722,48	731687,13 225622,11	10 814 218,54 861 459,30	2 743 826,74 846 082,91	1 229 430,39 963 491,91	13 007 140,84
6	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403 НР - 72%; СП - 8%	км дороги	3,75	192288,92 15314,83	48815,99 15050,40	721 083,45 57 430,61	183 059,96 56 439,00	81 986,12 64 245,57	867 315,14
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,7	2383,37 2383,37	-- --	13 585,21 13 585,21		9 781,35 1 869,32	25 235,88
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	5,7	6411,19 1146,51	1472,54 584,88	36 543,78 6 535,11	8 393,48 3 333,82	7 105,62 3 491,95	47 141,36
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	34	2333,54 1085,81	1247,73 484,79	79 340,36 36 917,54	42 422,82 16 482,86	38 448,29 9 423,09	127 211,74
10	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	1,9	52235,00 --	-- --	99 246,50		7 939,72	107 186,22
11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металли ческих стойках.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	6852,52 5125,25	1133,74 380,83	232 985,68 174 258,50	38 547,16 12 948,22	134 788,84 29 421,96	397 196,48
12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 72%; СП - 8%	шт.	35	1242,62 1105,13	-- --	43 491,70 38 679,55		27 849,28 5 707,28	77 048,25
13	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	5,4	10496,01 --	-- --	56 678,45		4 534,28	61 212,73
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном НР - 72%; СП - 8%	м3	4,2	46528,04 1809,38	1611,12 346,96	195 417,77 7 599,40	6 766,70 1 457,23	6 520,77 16 155,08	218 093,62

15	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм СП - 8%	шт.	1,8	11485,36	--	20 673,65			22 327,54
					--	--			1 653,89	
16	251-101-0220 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм СП - 8%	шт.	0,6	13451,49	--	8 070,89			8 716,57
					--	--			645,67	
17	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм СП - 8%	шт.	1,2	29093,45	--	34 912,14			37 705,11
					--	--			2 792,97	
18	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм СП - 8%	шт.	2,4	13359,63	--	32 063,11			34 628,16
					--	--			2 565,05	
19	251-101-0236 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм СП - 8%	шт.	0,9	10652,19	--	9 586,97			10 353,93
					--	--			766,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15819994	6063727	2275576	19543215
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577850	1582672	1447646	
	Всего заработная плата		Тенге				15819994			
		Накладные расходы	Тенге					3160522		
		Сметная прибыль	Тенге				2275576			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1447646			
							19543215			

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3614,1509	85,01	85,01	307 238,97	307 238,97	62 608,66	399 435,44
					--	24,06		86 956,47	29 587,81	
21	1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	16844,961	12,79	12,79	215 447,05	215 447,05	31 533,77	266 739,28
					--	2,60		43 796,90	19 758,47	

22	1101-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Нарезка уступов на существующих откосах. Устройство. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта уступа		5139,3964	1722,74	111,10	8 853 843,76	570 986,94	6 080 033,40	16 128 587,34
						1611,64	31,45	8 282 856,82	161 634,02	1 194 710,17	
23	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (100)м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		25395,445	96,61	96,61	2 453 453,95	2 453 453,95	500 087,10	3 189 824,34
						--	27,35		694 565,42	236 283,28	
24	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		25395,445	620,79	620,79	15 765 238,36	15 765 238,36	3 212 991,08	20 496 487,80
						--	175,72		4 462 487,61	1 518 258,36	
25	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (до 100)м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		28818,761	96,61	96,61	2 784 180,48	2 784 180,48	567 499,04	3 619 813,88
						--	27,35		788 193,11	268 134,36	
26	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих рханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		28818,761	620,79	620,79	17 890 398,50	17 890 398,50	3 646 103,50	23 259 422,16
						--	175,72		5 064 032,64	1 722 920,16	
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6072,886	96,61	96,61	586 701,52	586 701,52	119 587,27	762 791,90
						--	27,35		166 093,43	56 503,10	
28	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6072,886	137,95	137,95	837 754,63	837 754,63	170 745,26	1 089 179,88
						--	39,05		237 146,20	80 679,99	
29	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6072,88604		196,90	196,90	1 195 751,26	1 195 751,26	158 546,05	1 462 641,10
						--	36,26		220 202,85	108 343,78	

30	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т*км	9716,6177	212,00	--	2 059 922,95			2 224 716,78
					--	--			164 793,84	
31	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи) ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	467,525328	96,61	96,61	45 167,62	45 167,62	9 206,51	58 724,06
					--	27,35		12 786,82	4 349,93	
32	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	467,52533	137,95	137,95	64 495,12	64 495,12	13 144,94	83 851,27
					--	39,05		18 256,86	6 211,20	
33	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	467,52533	196,90	196,90	92 055,74	92 055,74	12 205,78	112 602,44
					--	36,26		16 952,47	8 340,92	
34	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т*км	1496,0811	114,00	--	170 553,24			184 197,50
					--	--			13 644,26	
35	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м в кучи) ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28124,888	65,79	65,79	1 850 336,36	1 850 336,36	377 053,49	2 405 581,04
					--	18,62		523 685,41	178 191,19	
36	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28124,888	44,26	44,26	1 244 807,53	1 244 807,53	253 731,49	1 618 422,13
					--	12,53		352 404,84	119 883,12	
37	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28124,888	196,90	196,90	5 537 790,37	5 537 790,37	734 262,07	6 773 816,63
					--	36,26		1 019 808,43	501 764,20	

38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16844,961	147,92	147,92	2 491 706,63	2 491 706,63	512 302,43	3 244 329,79
						--	42,24		711 531,15	240 320,72	
39	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16844,961	68,44	68,44	1 152 869,13	1 152 869,13	266 096,48	1 532 482,86
						--	21,94		369 578,44	113 517,25	
40	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепным и катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		32144,773	132,00	132,00	4 243 110,02	4 243 110,02	872 537,72	5 524 899,56
						--	37,70		1 211 857,94	409 251,82	
41	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		32144,773	62,45	62,45	2 007 441,07	2 007 441,07	463 347,61	2 668 451,78
						--	20,02		643 538,35	197 663,09	
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		32144,773	112,12	96,33	3 604 071,94	3 096 505,97	857 262,52	4 818 241,21
						13,69	23,35	440 061,94	750 580,45	356 906,76	
43	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		67379,844	10,88	10,88	733 092,70	733 092,70	131 471,55	933 729,39
						--	2,71		182 599,38	69 165,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					76187429	65166530	19052358	102 858 970
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8722919	17738689	7619183	
		Всего заработная плата	Тенге					76187429			
		Накладные расходы	Тенге						26461608		
		Сметная прибыль	Тенге					19052358			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7619183			
								102858970			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8124,84612	1586,75	1381,08	12 892 099,59	11 221 062,48	3 209 834,21	17 390 088,50
					204,20	344,50	1 659 093,58	2 799 009,49	1 288 154,70	
45	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	20313,36	2001,65	--	40 660 237,04			43 913 056,01
					--	--			3 252 818,96	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				53552337	11221062	3209834	61 303 145
							1659094	2799009	3252819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53552337			
	Всего заработная плата		Тенге					4458103		
		Накладные расходы	Тенге				3209834			
		Сметная прибыль	Тенге				3252819			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61303145			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ТРУБЫ КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ Д = 1,5 м

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСК ТРУБЫ Д = 1,5 м , 12 шт,L=117 м,

46	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	96	209,77	209,77	20 137,92	20 137,92	3 383,42	25 403,05
					--	48,95		4 699,20	1 881,71	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	9	2860,04	--	25 740,36		18 533,06	47 815,29
					2860,04	--	25 740,36		3 541,87	
48	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 72% СП - 8%	м3 подготовки	6,3	9492,87	4347,60	59 805,08	27 389,88	18 101,54	84 139,15
					2563,14	1427,50	16 147,78	8 993,25	6 232,53	
49	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 72% СП - 8%	км трубопровода	0,032	15595982,08	8803004,56	499 071,43	281 696,15	190 499,73	744 736,84
					5664504,96	2603712,32	181 264,16	83 318,79	55 165,69	
50	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3,5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 (1400) мм. Испытание гидравлическое НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	32	-460,72	-4,59	-14 743,04	-146,88	-9 424,05	-26 100,46
					-409,03	--	-13 088,96		-1 933,37	
51	1122-0601-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,17	Трубопроводы стальные диаметром 1200(1400) мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 72% СП - 8%	км трубопровода	0,032	15958142,86	2912774,18	510 660,57	93 208,77	40 271,37	595 006,50
					1070109,99	677779,32	34 243,52	21 688,94	44 074,56	
52	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	209	58,93	58,93	12 316,37	12 316,37	2 510,01	16 012,49
					--	16,68		3 486,12	1 186,11	

53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	209	235,38	114,19	49 194,42	23 865,71	25 796,79	80 990,50
					121,19	50,24	25 328,71	10 500,16	5 999,30	
54	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18	96,61	96,61	1 738,98	1 738,98	354,46	2 260,91
					--	27,35		492,30	167,47	
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	131	256,67	245,96	33 623,77	32 220,76	6 627,87	43 471,77
					10,38	59,89	1 359,78	7 845,59	3 220,13	
56	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т*км	1792,4376	27,00	--	48 395,82			52 267,48
					--	--			3 871,67	
57	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	131	58,93	58,93	7 719,83	7 719,83	1 573,26	10 036,53
					--	16,68		2 185,08	743,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1253662	500147	298227	1 676 040
							270995	143209	124151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253662			
	Всего заработная плата		Тенге					414205		
		Накладные расходы	Тенге				298227			
		Сметная прибыль	Тенге				124151			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1676040			

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

58	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	899,333333	219,15	219,15	197 088,90	197 088,90	33 114,17	248 619,32
					--	51,14		45 991,91	18 416,25	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,8333333	2860,04	--	256 926,93		184 987,39	477 267,46
					2860,04	--	256 926,93		35 353,15	

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ

60	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 72%; СП - 8%	м3 подготовки	3,5	9492,87 2563,14	4347,60 1427,50	33 225,05 8 970,99	15 216,60 4 996,25	10 056,41 3 462,52	46 743,97
		ТЕЛО ТРУБЫ								
61	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 бетона в деле	64	55730,30 4646,00	4161,37 1188,58	3 566 739,20 297 344,00	266 327,68 76 069,12	268 857,45 306 847,73	4 142 444,38
62	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	90	25040,32 9605,89	10125,80 2973,67	2 253 628,80 864 530,10	911 322,00 267 630,30	815 155,49 245 502,74	3 314 287,03
63	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17) СП - 8%	шт.	78	97161,00 --	-- --	7 578 558,00		606 284,64	8 184 842,64
64	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	611	4817,89 1083,34	200,81 64,94	2 943 730,79 661 920,74	122 694,91 39 678,34	505 151,34 275 910,57	3 724 792,70
65	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	38	2911,14 316,23	11,27 4,35	110 623,32 12 016,74	428,26 165,30	8 771,07 9 551,55	128 945,94
		ОГОЛОВКИ								
66	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 72%; СП - 8%	м3 подготовки	14,8333333	9492,87 2563,14	4347,60 1427,50	140 810,91 38 019,91	64 489,40 21 174,58	42 620,04 14 674,48	198 105,42
67	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	9,83333333	25469,46 8088,50	8705,91 3359,99	250 449,69 79 536,92	85 608,12 33 039,90	81 055,31 26 520,40	358 025,40
68	225-109-0106 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 тип а СТ6пл (Блок № 40пл) СП - 8%	шт.	4	159414,00 --	-- --	637 656,00		51 012,48	688 668,48
69	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12) СП - 8%	шт.	2	154828,00 --	-- --	309 656,00		24 772,48	334 428,48

70	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473- 2010 без добавок СП - 8%	м3	18	40025,00	--	720 450,00			778 086,00
					--	--			57 636,00	
71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	72	4817,89	200,81	346 888,08	14 458,32	59 526,84	438 928,11
					1083,34	64,94	78 000,48	4 675,68	32 513,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20409585	1735604	2096309	23064185
							2400391	511150	1800472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20409585			
	Всего заработная плата		Тенге					2911540		
		Накладные расходы	Тенге				2096309			
		Сметная прибыль	Тенге				1800472			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23064185			

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-3х1,5м,

ТЕЛО ТРУБЫ

72	1130-0401-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	117,03	38848,18	19148,01	4 546 402,51	2 240 891,61	1 755 414,33	6 805 962,18
					15182,93	5649,98	1 776 858,30	661 217,16	504 145,35	
73	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17) СП - 8%	шт.	58	97161,00	--	5 635 338,00			6 086 165,04
					--	--			450 827,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10181741	2240892	1755414	12892127
							1776858	661217	954972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10181741			
	Всего заработная плата		Тенге					2438075		
		Накладные расходы	Тенге				1755414			
		Сметная прибыль	Тенге				954972			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12892127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							256 463 287

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					256 463 287		
	оборудование						-		
	Временные здания и сооружения (3,12%)	Тенге					8 001 655		
	Итого по главам 1-8	Тенге					264 464 941		
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,89%)	Тенге					2 353 738		
	Итого по главам 1-9	Тенге					266 818 679		
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					5 336 374		
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539	Тенге					284 416 699		
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге					270 195 864		
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					32 423 504		
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге					302 619 368		

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Руководитель _____

Дыков Ж.Ш

БИН 990754000893

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б**

БИН 930540000893

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора _____ **Балатаев У.А**

БИН 050140010603

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Игілік Стройпроект»

Главный инженер проекта _____ Муканов К.Н

БИН 090140008798

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремоит автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области
Договор № 61 от 11.10.2023 года

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
5	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство**	км дороги		6,94	2883791,61	731687,13	20 013 513,77	5 077 908,68	2 275 265,85	24 071 881,99
		НР - 72%; СП - 8%				229722,48	225622,11	1 594 274,01	1 565 817,44	1 783 102,37	
6	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403**	км дороги		6,94	192288,92	48815,99	1 334 485,10	338 782,97	151 728,98	1 605 111,21
		НР - 72%; СП - 8%				15314,83	15050,40	106 284,92	104 449,78	118 897,13	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		5,7	2383,37	--	13 585,21		9 781,35	25 235,88
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	13 585,21		1 869,32	
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		5,7	6411,19	1472,54	36 543,78	8 393,48	7 105,62	47 141,36
		НР - 72%; СП - 8%				1146,51	584,88	6 535,11	3 333,82	3 491,95	
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		34	2333,54	1247,73	79 340,36	42 422,82	38 448,29	127 211,74
		НР - 72%; СП - 8%				1085,81	484,79	36 917,54	16 482,86	9 423,09	
10	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		1,9	52235,00	--	99 246,50			107 186,22
		СП - 8%				--	--			7 939,72	
11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металли ческих стойках.Установка**	шт.		34	6852,52	1133,74	232 985,68	38 547,16	134 788,84	397 196,48
		НР - 72%; СП - 8%				5125,25	380,83	174 258,50	12 948,22	29 421,96	

12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		35	1242,62	--	43 491,70		27 849,28	77 048,25
						1105,13	--	38 679,55		5 707,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.		5,4	10496,01	--	56 678,45			61 212,73
						--	--			4 534,28	
		СП - 8%									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3		4,2	46528,04	1611,12	195 417,77	6 766,70	6 520,77	218 093,62
						1809,38	346,96	7 599,40	1 457,23	16 155,08	
		НР - 72%; СП - 8%									
15	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.		1,8	11485,36	--	20 673,65			22 327,54
						--	--			1 653,89	
		СП - 8%									
16	251-101-0220 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.		0,6	13451,49	--	8 070,89			8 716,57
						--	--			645,67	
		СП - 8%									
17	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.		1,2	29093,45	--	34 912,14			37 705,11
						--	--			2 792,97	
		СП - 8%									
18	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.		2,4	13359,63	--	32 063,11			34 628,16
						--	--			2 565,05	
		СП - 8%									
19	251-101-0236 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.		0,9	10652,19	--	9 586,97			10 353,93
						--	--			766,96	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22210595	5512822	2651489	26 851 051
								1978134	1704489	1988967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22210595			
	Всего заработная плата		Тенге						3682624		
		Накладные расходы	Тенге					2651489			
		Сметная прибыль	Тенге					1988967			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26851051			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
20	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3989	85,01	85,01	339 104,89	339 104,89	69 102,24	440 863,71
						--	24,06		95 975,34	32 656,57	
		НР - 72%; СП - 8%									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					339105	339105	69102	440 864
									95975	32657	
								339105			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						95975		
	Всего заработная плата		Тенге					69102			
		Накладные расходы	Тенге					32657			
		Сметная прибыль	Тенге					440864			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4864,79	1586,75	1381,08	7 719 205,53	6 718 664,17	1 921 903,40	10 412 398
		НР - 72%; СП - 8%				204,20	344,50	993 390,12	1 675 920,16	771 288,71	
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,67	Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (10)см. Устройство	м2		29162,349	582,11	409,31	16 975 694,98	11 936 441,07	4 592 440,06	23 293 586
		НР - 72%; СП - 8%				135,47	83,25	3 950 623,42	2 427 765,55	1 725 450,80	
	211-205-0101 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т		389,609	11701,44	--	4 558 986,34		4 558 986,34	4 923 705
		СП - 8%				--	--			364 718,91	
	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т		535,713	12162,48	--	6 515 598,65		6 515 598,65	7 036 847
		СП - 8%				--	--			521 247,89	
	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т		5698,03	12162,48	--	69 302 175,91		69 302 175,91	74 846 350
		СП - 8%				--	--			5 544 174,07	
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		5,375	192075,64	2972,89	1 032 406,57		1 032 406,57	1 114 999
		НР - 72%; СП - 8%				--	1326,72			82 592,53	
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		26880,873	2741,44	235,29	73 692 300,48	6 324 800,61	1 280 669,30	80 970 807
		НР - 72%; СП - 8%				32,23	33,94	866 370,54	912 336,83	5 997 837,58	
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		26880,873	1857,39	0,14	49 928 264,70	24 230,00	2 115 929,52	56 038 455
		НР - 72%; СП - 8%				16,98	--	2938791		3 994 261,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					229 724 633	25 004 136	91 320 110	258 637 147
								8 749 175	5 016 023	19 001 572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					229 724 633			
	Всего заработная плата		Тенге						13 765 198		
		Накладные расходы	Тенге					91 320 110			
		Сметная прибыль	Тенге					19 001 572			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					258 637 147			

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ТРУБЫ КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ Д = 1,5 м

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСК ТРУБЫ Д = 1,5 м , 12 шт,L=117 м,

46	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		331,28	209,77	209,77	69 492,61	69 492,61	11 675,63	87 661,70
						--	48,95		16 216,16	6 493,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		32,35	2860,04	--	92 522,29		66 616,05	171 869,41
						2860,04	--	92 522,29		12 731,07	
		НР - 72%; СП - 8%									
48	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		14,921	9492,87	4347,60	141 643,11	64 870,54	42 871,92	199 276,24
						2563,14	1427,50	38 244,61	21 299,73	14 761,20	
		НР - 72%; СП - 8%									
49	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,076	15595982,08	8803004,56	1 185 294,64	669 028,35	452 436,85	1 768 750,01
						5664504,96	2603712,32	430 502,38	197 882,14	131 018,52	
		НР - 72%; СП - 8%									
50	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3,5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 (1400) мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		76	-460,72	-4,59	-35 014,72	-348,84	-22 382,12	-61 988,59
						-409,03	--	-31 086,28		-4 591,75	
		НР - 72%; СП - 8%									
51	1122-0601-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,17	Трубопроводы стальные диаметром 1200(1400) мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,076	15958142,86	2912774,18	1 212 818,86	221 370,84	95 644,50	1 413 140,43
						1070109,99	677779,32	81 328,36	51 511,23	104 677,07	
		НР - 72%; СП - 8%									
52	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		474,19	58,93	58,93	27 944,02	27 944,02	5 694,83	36 329,96
						--	16,68		7 909,49	2 691,11	
		НР - 72%; СП - 8%									
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		474,19	235,38	114,19	111 614,84	54 147,76	58 529,08	183 755,44
						121,19	50,24	57 467,09	23 823,31	13 611,51	
		НР - 72%; СП - 8%									
54	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишный грунт)	м3 грунта		3,69	96,61	96,61	356,49	356,49	72,66	463,49
						--	27,35		100,92	34,33	
		НР - 72%; СП - 8%									
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		96,27	256,67	245,96	24 709,62	23 678,57	4 870,72	31 946,77
						10,38	59,89	999,28	5 765,61	2 366,43	
		НР - 72%; СП - 8%									

56	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т•км		4257	27,00	--	114 939,00			124 134,12
						--	--			9 195,12	
		СП - 8%									
57	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		96,27	58,93	58,93	5 673,19	5 673,19	1 156,16	7 375,70
						--	16,68		1 605,78	546,35	
		НР - 72%; СП - 8%						2951994	1136214	717186	3 962 715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					669978	326114	293534	
			Тенге					2951994			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						996092		
	Всего заработная плата		Тенге					717186			
		Накладные расходы	Тенге					293534			
		Сметная прибыль	Тенге					3962715			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										
		РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
58	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1798,67	219,15	219,15	394 178,53	394 178,53	66 228,47	497 239,56
						--	51,14		91 983,98	36 832,56	
		НР - 72%; СП - 8%									
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		179,67	2860,04	--	513 863,39		369 981,64	954 552,63
						2860,04	--	513 863,39		70 707,60	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ									
60	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		7	9492,87	4347,60	66 450,09	30 433,20	20 112,83	93 487,95
						2563,14	1427,50	17 941,98	9 992,50	6 925,03	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОГОЛОВКИ									
66	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		29,667	9492,87	4347,60	281 624,97	128 980,25	85 241,03	396 215,28
						2563,14	1427,50	76 040,67	42 349,64	29 349,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
67	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство	м3		19,667	25469,46	8705,91	500 907,87	171 219,13	162 113,37	716 062,93
						8088,50	3359,99	159 076,53	66 080,92	53 041,70	
		НР - 72%; СП - 8%									
68	225-109-0106 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 тип а СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.		8	159414,00	--	1 275 312,00			1 377 336,96
						--	--			102 024,96	
		СП - 8%									

69	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.		4	154828,00	--	619 312,00		49 544,96	668 856,96
						--	--				
		СП - 8%									
71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности		144	4817,89	200,81	693 776,16	28 916,64	119 053,67	877 856,22
						1083,34	64,94	156 000,96	9 351,36	65 026,39	
		НР - 72%; СП - 8%									
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		108	36,71	36,71	3 964,68	3 964,68	807,93	5 154,41
						--	10,39		1 122,12	381,81	
		НР - 72%; СП - 8%									
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		108	235,38	114,19	25 421,04	12 332,52	13 330,40	41 851,55
						121,19	50,24	13 088,52	5 425,92	3 100,11	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПЛЕНИЕ									
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		14,333	5358,54	305,15	76 803,95	4 373,71	30 821,82	116 235,84
						2851,57	135,11	40 871,55	1 936,53	8 610,06	
		НР - 72%; СП - 8%									
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление на входе и выходе и откосов монолитным бетоном. Устройство	м3 бетона в деле		13,987	57971,24	4161,37	810 843,73	58 205,08	58 757,95	939 169,82
						4646,00	1188,58	64 983,60	16 624,67	69 568,14	
		НР - 72%; СП - 8%									
58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,319	84085,20	--	26 823,18		19 209,33	49 715,11
						83635,20	--	26 679,63		3 682,60	
		НР - 72%; СП - 8%									
59	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры бетонные. Устройство	м3		2,333	50886,04	1890,46	118 717,13	4 410,44	9 316,35	138 276,16
						5096,00	450,24	11 888,97	1 050,41	10 242,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
60	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,319	357165,24	--	113 935,71		9 114,86	123 050,57
						--	--				
		СП - 8%									
61	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (асфальтовые планки поз. 22)	м3		4,333	138287,00	--	599 197,57		47 935,81	647 133,38
						--	--				
		СП - 8%									
62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление земляного выступа на входе и выходе монолитным бетоном толщ 8 см. Устройство	м3 бетона в деле		4,667	57971,24	4161,37	270 551,78	19 421,11	19 605,59	313 369,96
						4646,00	1188,58	21 682,88	5 547,10	23 212,59	
		НР - 72%; СП - 8%									
63	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)		6,333	4280,48	4,45	27 108,28	28,18	19 506,38	50 343,83
						4276,03	1,91	27 080,10	12,10	3 729,17	
		НР - 72%; СП - 8%									

64	211-701-0105 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3		6,397	6230,36	--	39 855,61			43 044,06
						--	--			3 188,45	
		СП - 8%									
65	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (до 20 м)м	м3 грунта		60	65,79	65,79	3 947,40	3 947,40	804,38	5 131,93
						--	18,62		1 117,20	380,14	
		НР - 72%; СП - 8%									
66	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к в ремени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		60	44,26	44,26	2 655,60	2 655,60	541,30	3 452,65
						--	12,53		751,80	255,75	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПРОГАЛЫ									
67	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1734,333	219,15	219,15	380 079,08	380 079,08	63 859,53	479 453,69
						--	51,14		88 693,79	35 515,09	
		НР - 72%; СП - 8%									
68	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50м на отвал в кучи) м	м3 грунта		1734,333	65,79	65,79	114 101,77	114 101,77	23 251,16	148 341,16
						--	18,62		32 293,28	10 988,23	
		НР - 72%; СП - 8%									
69	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		1734,333	177,04	177,04	307 046,31	307 046,31	62 573,35	399 189,23
						--	50,11		86 907,43	29 569,57	
		НР - 72%; СП - 8%									
70	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50м из отвала на засыпку) м	м3 грунта		1734,333	65,79	65,79	114 101,77	114 101,77	23 251,16	148 341,16
						--	18,62		32 293,28	10 988,23	
		НР - 72%; СП - 8%									
71	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		1734,333	177,04	177,04	307 046,31	307 046,31	62 573,35	399 189,23
						--	50,11		86 907,43	29 569,57	
		НР - 72%; СП - 8%									

72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Восстановление существующего земполотна в прогале после строительства трубы. Группа грунтов 2	м3 грунта		1734,333	36,71	36,71	63 667,36	63 667,36	12 974,20	82 772,89
						--	10,39		18 019,72	6 131,33	
		НР - 72%; СП - 8%									
73	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		64,333	292,98	292,98	18 848,28	18 848,28	3 166,42	23 775,88
						--	68,36		4 397,80	1 761,18	
		НР - 72%; СП - 8%									
74	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км		579	55,00	--	31 845,00			34 392,60
						--	--			2 547,60	
		СП - 8%							7 801 987	2 167 957	1 247 082	9 772 994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						1 129 199	602 859	723 925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						7 801 987			
	Всего заработная плата		Тенге							1 732 058		
		Накладные расходы	Тенге						1 247 082			
		Сметная прибыль	Тенге						723 925			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						9 772 994			
		РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-3х1,5м,									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
75	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1362	192,19	192,19	261 762,78	261 762,78	43 981,70	330 204,04
						--	44,85		61 085,70	24 459,56	
		НР - 72%; СП - 8%									
76	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		136,25	2191,46	--	298 586,43		214 982,23	554 654,14
						2191,46	--	298 586,43		41 085,49	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ									
77	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		14,71	9492,87	4347,60	139 640,12	63 953,20	42 265,67	196 458,25
						2563,14	1427,50	37 703,79	20 998,53	14 552,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
78	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		71,175	55730,30	4161,37	3 966 604,10	296 185,51	298 998,89	4 606 851,23
						4646,00	1188,58	330 679,05	84 597,18	341 248,24	
		НР - 72%; СП - 8%									
81	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		45,5	40025,00	--	1 821 137,50			1 966 828,50
						--	--		45,50	145 691,00	
		СП - 8%									

82	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности		396	4817,89	200,81	1 907 884,44	79 520,76	327 397,59	2 414 104,60
		НР - 72%; СП - 8%				1083,34	64,94	429 002,64	25 716,24	178 822,56	
83	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности		24,78	2911,14	11,27	72 138,05	279,27	5 719,66	84 086,33
		НР - 72%; СП - 8%				316,23	4,35	7 836,18	107,79	6 228,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8467753	701702	933346	10153187
								1103808	192551	752088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8467753			
	Всего заработная плата		Тенге						1296359		
		Накладные расходы	Тенге					933346			
		Сметная прибыль	Тенге					752088			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10153187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								309 817 957
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					309 817 957			
		оборудование						-			
	Временные здания и сооружения (3,12%)		Тенге					9 666 320			
	Итого по главам 1-8		Тенге					319 484 277			
	Итого по главам 1-9		Тенге					319 484 277			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539		Тенге					333 878 290			
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95		Тенге					317 184 375			
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге					38 062 125			
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге					355 246 500			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Руководитель_____ Сыздыков Ж.Ш

БИН 990754000089З

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора _____ Балатаев У.А

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ Сандыбаев Н.Б

БИН 930540000893

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Игілік Стройпроект»

Главный инженер проекта _____ Муканов К.Н

БИН 090140008798

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области

Договор № 61 от 11.10.2023 года Доп.соглашение № 3 от 26.02.2024

Акт приемки выполненных работ

за май месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,02		2383,37	–	23 881,37		17 194,58	44 362,03
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	–	23 881,37		3 286,08	
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,02		6411,19	1472,54	64 240,12	14 754,85	12 490,94	82 869,55
		НР - 72%; СП - 8%				1146,51	584,88	11 488,03	5 860,50	6 138,49	
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	58		2333,54	1247,73	135 345,32	72 368,34	65 588,26	217 008,26
		НР - 72%; СП - 8%				1085,81	484,79	62 976,98	28 117,82	16 074,69	
8	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,61		52235,00	–	31 863,35			34 412,42
		СП - 8%				–	–			2 549,07	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металли ческих стойках.Установка	шт.	58		6852,52	1133,74	397 446,16	65 756,92	229 933,90	677 570,47
		НР - 72%; СП - 8%				5125,25	380,83	297 264,50	22 088,14	50 190,40	
10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10,5		1242,62	–	13 047,51		8 354,78	23 114,48
		НР - 72%; СП - 8%				1105,13	–	11 603,87		1 712,18	
11	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1,8		10496,01	–	18 892,82			20 404,24
		СП - 8%				–	–			1 511,43	

12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	1,43	46528,04	1611,12	66 535,10	2 303,90	2 220,17	74 255,69
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	2 587,41	496,15	5 500,42	
13	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	0,6	11485,36	--	6 891,22			7 442,51
		СП - 8%			--	--			551,30	
14	251-101-0220 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.	0,2	13451,49	--	2 690,30			2 905,52
		СП - 8%			--	--			215,22	
15	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	0,4	29093,45	--	11 637,38			12 568,37
		СП - 8%			--	--			930,99	
16	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	0,8	13359,63	--	10 687,70			11 542,72
		СП - 8%			--	--			855,02	
17	251-101-0236 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.	2,05	10652,19	--	21 836,99			23 583,95
		СП - 8%			--	--			1 746,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				804995	155184	335783	1 232 040
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				409802	56563	91262	
		Всего заработная плата	Тенге				804995			
		Накладные расходы	Тенге				335783	466365		
		Сметная прибыль	Тенге				91262			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1232040			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ТРУБЫ КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ Д = 1,5 м

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

31	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7156,12	85,01	85,01	608 341,76	608 341,76	123 966,90	790 893,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	172 176,25	58 584,69	

32	1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	67378,8	2,29 --	2,29 0,46	154 297,45 --	154 297,45 30 994,25	22 315,86 14 129,06	190 742,38
33	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания из ПГС (временная объездная дорога). Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8038,67	488,10 156,82	331,28 79,40	3 923 674,83 1 260 624,23	2 663 050,60 638 270,40	1 367 204,13 423 270,32	5 714 149,28
34	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8038,67	292,98 --	292,98 68,36	2 355 169,54 --	2 355 169,54 549 523,48	395 656,91 220 066,12	2 970 892,56
35	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т•км	192928,16	29,00 --	-- --	5 594 916,64 --	-- --	-- 447 593,33	6 042 509,97
36	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка знаков дорожные на металлических стойках.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	54	3868,77 3075,15	793,62 266,58	208 913,58 166 058,10	42 855,48 14 395,32	129 926,46 27 107,20	365 947,25
37	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка щитки дополнительные НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	663,08 663,08	-- --	22 544,72 22 544,72	-- --	16 232,20 3 102,15	41 879,07
38	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка трубы водоотводные стальные, диаметр 1400 мм. НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,032	9560806,17 3398702,98	6162103,19 1822598,62	305 945,80 108 758,50	197 187,30 58 323,16	120 298,79 34 099,57	460 344,15
39	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка СП - 8%	т	0,22	917,00 --	-- --	201,74 --	-- --	-- 16,14	217,88
40	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Трубы металлические. Погрузка СП - 8%	т	15,53	1033,00 --	-- --	16 042,49 --	-- --	-- 1 283,40	17 325,89
41	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т•км	236,35	29,00 --	-- --	6 854,15 --	-- --	-- 548,33	7 402,48

42	321-211-0201 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-05-2015 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	Дополнительный транспорт воды, расстояние перевозки 11км,Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	13,84	7311,00	7311,00	101 184,24	101 184,24	17 657,63	128 349,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	1772,00	--	24 524,48	9 507,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13298087	6122086	2193259	16 730 653
							1557986	1488207	1239308	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13298087			
	Всего заработная плата		Тенге					3046193		
		Накладные расходы	Тенге				2193259			
		Сметная прибыль	Тенге				1239308			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16730653			
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12361,5	85,01	85,01	1 050 851,12	1 050 851,12	214 140,74	1 366 191,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06		297 417,69	101 199,35	
2	1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	10086	12,79	12,79	128 999,94	128 999,94	18 880,99	159 711,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,60		26 223,60	11 830,47	
3	1101-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Нарезка уступов на существующих откосах. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта уступа	3077,238	1722,74	111,10	5 301 280,99	341 881,14	3 640 448,87	9 657 068,25
		НР - 72%; СП - 8%			1611,64	31,45	4 959 399,85	96 779,14	715 338,39	
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (100)м	м3 грунта	15205,64	96,61	96,61	1 469 016,88	1 469 016,88	299 429,46	1 909 922,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,35		415 874,25	141 475,71	
5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85	м3 грунта	15205,64	620,79	620,79	9 439 509,26	9 439 509,26	1 923 793,24	12 272 366,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	175,72		2 671 935,06	909 064,20	
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи)	м3 грунта	3636,169	96,61	96,61	351 290,29	351 290,29	71 603,44	456 725,23

		НР - 72%; СП - 8%				--	27,35		99 449,22	33 831,50	
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3636,169	137,95	137,95	501 609,51	501 609,51	102 234,53	652 151,56	
					--	39,05		141 992,40	48 307,52		
10	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3636,169	196,90	196,90	715 961,68	715 961,68	94 930,19	875 763,22	
					--	36,26		131 847,49	64 871,35		
11	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т•км	5817,871	212,00	--	1 233 388,65			1 332 059,74	
					--	--			98 671,09		
12	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	279,933	96,61	96,61	27 044,33	27 044,33	5 512,44	35 161,31	
					--	27,35		7 656,17	2 604,54		
13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	279,933	137,95	137,95	38 616,76	38 616,76	7 870,60	50 206,34	
					--	39,05		10 931,38	3 718,99		
14	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	279,933	196,90	196,90	55 118,81	55 118,81	7 308,27	67 421,24	
					--	36,26		10 150,37	4 994,17		
15	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т•км	895,7856	114,00	--	102 119,56			110 289,12	
					--	--			8 169,56		
20	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	10086	147,92	147,92	1 491 921,12	1 491 921,12	306 743,50	1 942 557,79	
					--	42,24		426 032,64	143 893,17		

21	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	10086	68,44	68,44	690 285,84	690 285,84	159 326,52	917 581,35
					--	21,94		221 286,84	67 968,99	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепным и катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	19246,83	132,00	132,00	2 540 581,56	2 540 581,56	522 435,95	3 308 058,91
					--	37,70		725 605,49	245 041,40	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	19246,83	62,45	62,45	1 201 964,53	1 201 964,53	277 431,51	1 597 747,72
					--	20,02		385 321,54	118 351,68	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	19246,83	112,12	96,33	2 157 954,58	1 854 047,13	513 289,86	2 884 943,99
					13,69	23,35	263 489,10	449 413,48	213 699,56	
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	40344	10,88	10,88	438 942,72	438 942,72	78 719,21	559 074,89
					--	2,71		109 332,24	41 412,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28936458	22337643	8244099	40 155 002
							5222889	6227249	2974445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28936458			
	Всего заработная плата		Тенге					11450138		
		Накладные расходы	Тенге				8244099			
		Сметная прибыль	Тенге				2974445			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40155002			

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,67	Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (10)см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	57637,5	582,11	409,31	33 551 365,13	23 591 605,13	9 076 661,28	46 038 269
					135,47	83,25	7 808 152,13	4 798 321,88	3 410 242,11	
29	211-205-0101 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм СП - 8%	т	770,035	11701,44	--	9 010 518,35		9 010 518,35	9 731 360
					--	--			720 841,47	
30	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм СП - 8%	т	1058,8	12162,48	--	12 877 633,82		12 877 633,82	13 907 845
					--	--			1 030 210,71	
31	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	11261,8	12162,48	--	136 971 417,26		136 971 417,26	147 929 131

		СП - 8%				--	--		10 957 713,38	
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,6242	192075,64	2972,89	2 040 650,01		2 040 650,01	2 203 902
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72			163 252,00	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	53000	2741,44	235,29	145 296 320,00	12 470 370,00	2 525 047,20	159 647 077
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	1 708 190,00	1 798 820,00	11 825 709,38	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	53000	1857,39	0,14	98 441 670,00	24 230,00	2 115 929,52	108 432 933
		НР - 72%; СП - 8%			16,98	--	2938791		7 875 333,60	
35	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал. Погрузка	т	11285,528	381,00	--	4 299 786,28			4 643 769
		СП - 8%			--	--			343 982,90	
36	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т•км	169282,925	29,00	--	4 909 204,81			5 301 941
		СП - 8%			--	--			392 736,38	
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство присыпной обочины из фрезерованного материала, толщиной 0,35 м	м3 материала основания в плотном теле	4716,631	1586,75	1381,08	7 484 114,2	6 514 044,74	1 863 371,11	10 095 284
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	963 136,05	1 624 879,38	747 798,83	
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3065,776	2001,65	--	6 136 610,53			6 627 539
		СП - 8%			--	--			490 928,84	
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезерованного материала толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	22460	259,77	213,03	5 834 434,20	4 784 653,80	1 787 887,87	8 232 108
		НР - 72%; СП - 8%			46,59	63,97	1 046 411,40	1 436 766,20	609 785,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				466 853 725	47 384 904	178 269 116	522 791 157
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14 464 681	9 658 787	38 568 535	
		Всего заработная плата	Тенге				466 853 725			
		Накладные расходы	Тенге				178 269 116	24 123 468		
		Сметная прибыль	Тенге				38 568 535			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				522 791 157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							580 908 853
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				580 908 853			

оборудование		-
Временные здания и сооружения (3,12%)	Тенге	18 124 356
Итого по главам 1-8	Тенге	599 033 209
Итого по главам 1-9	Тенге	599 033 209
Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539	Тенге	626 021 991
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	594 720 892
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	71 366 507
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге	666 087 399

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Руководитель_____ Сыздыков А.Ш

БИН 990754000089З

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора_____ Балатаев У.А

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт_____Сандыбаев Н.Б

БИН 930540000893

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Игілік Стройпроект»

Главный инженер проекта _____ Муканов К.Н

БИН 090140008798

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области

Договор № 61 от 11.10.2023 года Доп.соглашение № 3 от 26.02.2024

Акт приемки выполненных работ

за июнь месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вынос оси трассы в натуру									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.3	Вынос оси трассы 3 категории сложности	км		21,581961	68438,00	--	1477026	--	--	1477026
						68438,00	--	1477026	--	--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 3 категории сложности	км		21,581961	34327,00	--	740844	--	--	740844
						34327,00	--	740844	--	--	
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-32,п.3	Разбивка оси искусственных сооружений 3 категории сложности	км		0,24834	59802,00	--	14851	--	--	14851
						59802,00	--	14851	--	--	
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-32,п.6	Закрепление оси искусственных сооружений 3 категории сложности	км		0,24834	40063,00	--	9949	--	--	9949
						40063,00	--	9949	--	--	
5	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.3	Разбивка оси съездов 3 категории сложности	км		0,1	68438,00	--	6844	--	--	6844
						68438,00	--	6844	--	--	
6	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 3 категории сложности	км		0,1	34327,00	--	3433	--	--	3433
						34327,00	--	3433	--		--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2252947			2 252 947
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2252947			
		Всего заработная плата	Тенге					2252947			
		Накладные расходы	Тенге						2252947		
		Сметная прибыль	Тенге					0			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					0			
								2252947			
		РАЗДЕЛ 2. СВОР									

1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	47505	191,08	183,34	9 077 255,40	8 709 566,70	867 745,33	10 740 600,79
		НР - 72%; СП - 8%			7,72	17,65	366 738,60	838 463,25	795 600,06	
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	142525	29,00	--	4 133 225,00			4 463 883,00
		СП - 8%			--	--			330 658,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				13210480	8709567	867745	15 204 484
							366739	838463	1126258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13210480			
	Всего заработная плата		Тенге					1205202		
		Накладные расходы	Тенге				867745			
		Сметная прибыль	Тенге				1126258			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15204484			
	РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,									
	ТЕЛО ТРУБЫ									
45	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	-55	97161,00	--	-5 343 855,00			-5 771 363,40
		СП - 8%			--	--			-427 508,40	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-5343855	0	0	-5 771 363
							0	0	-427508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5343855			
	Всего заработная плата		Тенге					0		
		Накладные расходы	Тенге				0			
		Сметная прибыль	Тенге				-427508			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5771363			
	РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,67	Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. толщина 6 (10)см. Устройство	м2	65180,29	582,11	409,31	37 942 098,61	26 678 944,50	10 264 487,78	52 063 113
		НР - 72%; СП - 8%			135,47	83,25	8 829 973,89	5 426 259,14	3 856 526,91	
29	211-205-0101 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	870,8084	11701,44	--	10 189 712,24		10 189 712,24	11 004 889
		СП - 8%			--	--			815 176,98	
30	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	1197,363	12162,48	--	14 562 903,54		14 562 903,54	15 727 936
		СП - 8%			--	--			1 165 032,28	
31	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	12735,57	12162,48	--	154 896 115,41		154 896 115,41	167 287 805
		СП - 8%			--	--			12 391 689,23	

32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%, СП - 8%	т	12,01455	192075,64 --	2972,89 1326,72	2 307 702,38		2 307 702,38 184 616,19	2 492 319
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	59936	2741,44 32,23	235,29 33,94	164 310 947,84 1 931 737,28	14 102 341,44 2 034 227,84	2 855 494,89 13 373 315,42	180 539 758
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	59936	1857,39 16,98	0,14 --	111 324 527,04 2938791	24 230,00	2 115 929,52 8 905 962,16	122 346 419
35	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал. Погрузка СП - 8%	т	10898,760	381,00 --	-- --	4 152 427,56		332 194,20	4 484 622
36	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т•км	163481,4	29,00 --	-- --	4 740 960,60		379 276,85	5 120 237
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство присыпной обочины из фрезерованного материала, толщиной 0.35 м НР - 72%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	5162,674	1586,75 204,20	1381,08 344,50	8 191 873,0 1 054 218,03	7 130 065,81 1 778 541,19	2 039 586,64 818 516,77	11 049 976
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	3355,701	2001,65 --	-- --	6 716 938,91		537 355,11	7 254 294
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезерованного материала толщиной 7 см НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия обочин	24596,77	259,77 46,59	213,03 63,97	6 389 502,94 1 145 963,51	5 239 849,91 1 573 455,38	1 957 981,60 667 798,76	9 015 283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				525 725 710 15 900 684 525 725 710	53 175 432 10 812 484 26 713 167	201 189 914 43 427 461	588 386 651
	Стоимость общестроительных работ		Тенге							
	Всего заработная плата		Тенге				201 189 914			
	Накладные расходы		Тенге				43 427 461			
	Сметная прибыль		Тенге				588 386 651			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге							600 072 719
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				600 072 719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-			
		оборудование								
	Временные здания и сооружения (3,12%)		Тенге				18 722 269			

Итого по главам 1-8	Тенге	618 794 988
Итого по главам 1-9	Тенге	618 794 988
Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539	Тенге	646 674 115
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	614 340 409
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	73 720 849
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге	688 061 258,43

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Руководитель_____ Сыздыков Ж.Ш

БИН 990754000089З

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора_____ Балатаев У.А

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ Сандыбаев Н.Б

БИН 930540000893

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Игілік Стройпроект»

Главный инженер проекта _____ Муканов К.Н

БИН 090140008798

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области

Договор № 61 от 11.10.2023 года Доп.соглашение № 3 от 26.02.2024

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		28 033,3491	85,01	85,01	2 383 115	2 383 115	485 627	3 098 242
						--	24,06		674 482	229 499	
2	1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		37815,039	12,79	12,79	483 654	483 654	70 790	598 800
						--	2,60		98 319	44 356	
3	1101-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Нарезка уступов на существующих откосах. Устройство. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уступа		11537,36536	1722,74	111,10	19 875 881	1 281 801	13 648 989	36 206 860
						1611,64	31,45	18 594 080	362 850	2 681 990	
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (100)м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		57009,915	96,61	96,61	5 507 728	5 507 728	1 122 639	7 160 797
						--	27,35		1 559 221	530 429	
5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		57009,915	620,79	620,79	35 391 185	35 391 185	7 212 803	46 012 307
						--	175,72		10 017 782	3 408 319	
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		13632,945	96,61	96,61	1 317 079	1 317 079	268 460	1 712 382
						--	27,35		372 861	126 843	

9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13632,945	137,95	137,95	1 880 665	1 880 665	383 304	2 445 086
					--	39,05		532 367	181 117	
10	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13632,94496	196,90	196,90	2 684 327	2 684 327	355 918	3 283 464
					--	36,26		494 331	243 220	
11	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т*км	21812,7113	212,00	--	4 624 295			4 994 238
					--	--			369 944	
12	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(30 м в кучи) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1049,541672	96,61	96,61	101 396	101 396	20 668	131 829
					--	27,35		28 705	9 765	
13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1049,54167	137,95	137,95	144 784	144 784	29 509	188 237
					--	39,05		40 985	13 943	
14	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1049,54167	196,90	196,90	206 655	206 655	27 401	252 780
					--	36,26		38 056	18 724	
15	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т*км	3358,5333	114,00	--	382 873			413 503
					--	--			30 630	
18	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36813,47143	196,90	196,90	7 248 573	7 248 573	961 097	8 866 443
					--	36,26		1 334 856	656 774	
19	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	1767067,751	24,00	--	42 409 626			45 802 396
					--	--			3 392 770	
20	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37815,039	147,92	147,92	5 593 601	5 593 601	1 150 061	7 283 155
					--	42,24		1 597 307	539 493	
21	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37815,039	68,44	68,44	2 588 061	2 588 061	597 357	3 440 251
					--	21,94		829 662	254 833	

22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепным и катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		72161,397	132,00	132,00	9 525 304	9 525 304	1 958 749	12 402 778
						--	37,70		2 720 485	918 724	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		72161,397	62,45	62,45	4 506 479	4 506 479	1 040 163	5 990 374
						--	20,02		1 444 671	443 731	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		72161,397	112,12	96,33	8 090 736	6 951 307	1 924 458	10 816 409
						13,69	23,35	987 890	1 684 969	801 215	
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади		151260,156	10,88	10,88	1 645 710	1 645 710	295 139	2 096 117
						--	2,71		409 915	155 268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					106933528	82192853	30592035	203 196 447
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19581969	22906968	11002045	
		Всего заработная плата	Тенге					106933528			
		Накладные расходы	Тенге						42488937		
		Сметная прибыль	Тенге					30592035			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11002045			
								203196447			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		18239,36388	1586,75	1381,08	28 941 311	25 190 021	7 205 716	39 038 789
						204,20	344,50	3 724 478	6 283 461	2 891 762	
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (10)см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		35782,931	582,11	409,31	20 829 602	14 646 311	5 635 039	28 581 812
						135,47	83,25	4 847 514	2 978 929	2 117 171	
29	211-205-0101 РСНБ РК 2022	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм** *СП - 8%*	т		478,0616	11701,44	--	5 594 009		5 594 009	6 041 530
						--	--			447 521	
30	211-205-0102 РСНБ РК 2022	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм** *СП - 8%*	т		657,334	12162,48	--	7 994 812		7 994 812	8 634 397
						--	--			639 585	
31	211-205-0103 РСНБ РК 2022	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм** *СП - 8%*	т		6991,62	12162,48	--	85 035 438		85 035 438	91 838 273
						--	--			6 802 835	
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 72%; СП - 8%*	т		6,59625	192075,64	2972,89	1 266 979		1 266 979	1 368 337
						--	1326,72			101 358	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия		33256,817	2741,44	235,29	91 171 568	7 824 996	1 584 435	100 176 483
						32,23	33,94	1 071 867	1 128 736	7 420 480	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия		33256,817	1857,39	0,14	61 770 879	24 230	2 115 930	68 828 479
						16,98	--	2 938 791		4 941 670	
35	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Фрезерованный материал. Погрузка**	т		16087,272	381,00	--	6 129 251			

		СП - 8%				--	--		490 340	
36	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	241309,075	29,00	--	6 997 963			7 557 800
		СП - 8%				--	--		559 837	
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство присыпной обочины из фрезерованного материала, толщиной 0,35 м**	м3 материала основания в плотном теле	5162,674	1586,75	1381,08	8 191 873	7 130 066	2 039 587	11 049 976
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	1 054 218	1 778 541	818 517	
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	3355,701	2001,65	--	6 716 939			7 254 294
		СП - 8%				--	--		537 355	
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	**Обочины. Укрепление из фрезерованного материала толщиной 7 см**	м2 покрытия обочин	24596,77	259,77	213,03	6 389 503	5 239 850	1 957 982	9 015 283
		НР - 72%; СП - 8%			46,59	63,97	1 145 964	1 573 455	667 799	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**337 030 127**	**60 055 474**	**120 429 925**	**386 005 045**
							14 782 832	**13 743 123**	**28 436 231**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**337 030 127**			
	Всего заработная плата		Тенге					**28 525 954**		
		Накладные расходы	Тенге				**120 429 925**			
		Сметная прибыль	Тенге				**28 436 231**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386 005 045**			

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м,

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

40	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2697,996667	219,15	219,15	591 266	591 266	99 342	745 857
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,14		137 976	55 249	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	269,4966667	2860,04	--	770 771		554 955	1 431 785
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	770 771		106 058	

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ

42	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	10,5	9492,87	4347,60	99 675	45 650	30 169	140 232
		НР - 72%; СП - 8%			2563,14	1427,50	26 913	14 989	10 388	

ОГОЛОВКИ

48	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	44,4996667	9492,87	4347,60	422 430	193 467	127 859	594 312
		НР - 72%; СП - 8%			2563,14	1427,50	114 059	63 523	44 023	
49	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство**	м3	24,4996667	25469,46	8705,91	623 993	213 292	201 949	892 017
		НР - 72%; СП - 8%			8088,50	3359,99	198 166	82 319	66 075	
50	225-109-0106 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 тип а СТ6пл (Блок № 40пл)**	шт.	12	159414,00	--	1 912 968			2 066 005
		СП - 8%			--	--			153 037	

51	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	6	154828,00	--	928 968			1 003 285
		СП - 8%			--	--			74 317	
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	216	4817,89	200,81	1 040 664	43 375	178 581	1 316 784
		НР - 72%; СП - 8%			1083,34	64,94	234 001	14 027	97 540	
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	216	36,71	36,71	7 929	7 929	1 616	10 309
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,39		2 244	764	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	216	235,38	114,19	50 842	24 665	26 661	83 703
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	26 177	10 852	6 200	
		УКРЕПЛЕНИЕ								
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	28,667	5358,54	305,15	153 613	8 748	61 646	232 480
		НР - 72%; СП - 8%			2851,57	135,11	81 746	3 873	17 221	
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление на входе и выходе и откосов монолитным бетоном. Устройство	м3 бетона в деле	27,973	57971,24	4161,37	1 621 629	116 406	117 512	1 878 273
		НР - 72%; СП - 8%			4646,00	1188,58	129 963	33 248	139 131	
58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,637	84085,20	--	53 562		38 358	99 274
		НР - 72%; СП - 8%			83635,20	--	53 276		7 354	
59	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры бетонные. Устройство	м3	4,667	50886,04	1890,46	237 485	8 823	18 637	276 612
		НР - 72%; СП - 8%			5096,00	450,24	23 783	2 101	20 490	
60	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,637	357165,24	--	227 514			245 715
		СП - 8%			--	--			18 201	
61	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (асфальтовые планки поз. 22)	м3	8,667	138287,00	--	1 198 533			1 294 416
		СП - 8%			--	--			95 883	
62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление земляного выступа на входе и выходе монолитным бетоном толщ 8 см. Устройство	м3 бетона в деле	9,333	57971,24	4161,37	541 046	38 838	39 207	626 673
		НР - 72%; СП - 8%			4646,00	1188,58	43 361	11 093	46 420	
63	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	12,667	4280,48	4,45	54 221	56	39 016	100 696
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	54 164	24	7 459	
64	211-701-0105 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	12,793	6230,36	--	79 705			86 081
		СП - 8%			--	--			6 376	
		ПРОГАЛЫ								

67	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3468,667	219,15	219,15	760 158	760 158	127 719	958 908
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,14		177 388	71 030	
68	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50м на отвал в кучи) м	м3 грунта	3468,667	65,79	65,79	228 204	228 204	46 502	296 682
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62		64 587	21 976	
69	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3468,6667	177,04	177,04	614 093	614 093	125 147	798 379
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,11		173 815	59 139	
70	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50м из отвала на засыпку) м	м3 грунта	3468,667	65,79	65,79	228 204	228 204	46 502	296 682
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62		64 587	21 976	
71	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3468,667	177,04	177,04	614 093	614 093	125 147	798 379
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,11		173 815	59 139	
72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Восстановление существующего земполотна в прогале после строительства трубы. Группа грунтов 2	м3 грунта	3468,667	36,71	36,71	127 335	127 335	25 948	165 546
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,39		36 039	12 263	
73	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,667	292,98	292,98	37 697	37 697	6 333	47 552
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,36		8 796	3 522	
74	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т•км	1158	55,00	--	63 690			68 785
		СП - 8%			--	--			5 095	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				13290289	3902297	2038806	16 555 422
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1756380	1075295	1226328	
	Всего заработная плата		Тенге				13290289			
		Накладные расходы	Тенге					2831675		
		Сметная прибыль	Тенге				2038806			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1226328			
							16555422			

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-3х1,5м,

ТЕЛО ТРУБЫ

83	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	24,78	2911,14	11,27	72 138	279	5 720	84 086
		НР - 72%; СП - 8%			316,23	4,35	7 836	108	6 229	

84	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2265	36,71 --	36,71 10,39	83 148	83 148 23 533	16 944 8 007	108 100
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2265	235,38 121,19	114,19 50,24	533 136 274 495	258 640 113 794	279 568 65 016	877 720
		ОГОЛОВКИ								
86	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство гравийно-песчаной подготовки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подготовки	47,2	9492,87 2563,14	4347,60 1427,50	448 063 120 980	205 207 67 378	135 618 46 695	630 376
87	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	33,77	25469,46 8088,50	8705,91 3359,99	860 104 273 149	293 999 113 467	278 363 91 077	1 229 544
88	225-109-0106 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл) *СП - 8%*	шт.	8	159414,00 --	-- --	1 275 312		0 102 025	1 377 337
89	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12) *СП - 8%*	шт.	13	154828,00 --	-- --	2 012 764		0 161 021	2 173 785
90	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	11,49	40025,00 --	-- --	459 887		0 36 791	496 678
91	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 *СП - 8%*	м3	3	21696,00 --	-- --	65 088		0 5 207	70 295
92	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	180	4817,89 1083,34	200,81 64,94	867 220 195 001	36 146 11 689	148 817 81 283	1 097 320
93	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116	36,71 --	36,71 10,39	4 258	4 258 1 205	868 410	5 536
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	116	235,38 121,19	114,19 50,24	27 304 14 058	13 246 5 828	14 318 3 330	44 952
95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	1131,67 1131,67	-- --	13 580 13 580		9 778 1 869	25 226
		УКРЕПЛЕНИЕ								
96	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подушки	18,2	5358,54 2851,57	305,15 135,11	97 525 51 899	5 554 2 459	39 137 10 933	147 596
97	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление на входе и выходе и откосов монолитным бетоном. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	18,7	57971,24 4646,00	4161,37 1188,58	1 084 062 86 880	77 818 22 226	78 557 93 010	1 255 628

98	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 72%; СП - 8%*	т арматуры	0,355	84085,20 83635,20	-- --	29 850 29 690		21 377 4 098	55 326
99	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упоры бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,2	50886,04 5096,00	1890,46 450,24	111 949 11 211	4 159 991	8 785 9 659	130 393
100	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,355	357165,24 --	-- --	126 794		0 10 143	136 937
101	215-202-0101 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (асфальтовые планки поз. 22)** *СП - 8%*	м3	1	138287,00 --	-- --	138 287		0 11 063	149 350
102	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укрепление земляного выступа на входе и выходе монолитным бетоном толщ 8 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	10,272	57971,24 4646,00	4161,37 1188,58	595 481 47 724	42 746 12 209	43 152 51 091	689 723
103	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022	**Наброска или призма каменная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 камня (в деле)	12,8	4280,48 4276,03	4,45 1,91	54 790 54 733	57 24	39 425 7 537	101 753
104	211-701-0105 РСНБ РК 2022	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм** *СП - 8%*	м3	12,928	6230,36 --	-- --	80 546		0 6 444	86 990
105	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (до 20 м)м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	65,79 --	65,79 18,62	2 632	2 632 745	536 253	3 421
106	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	44,26 --	44,26 12,53	1 770	1 770 501	361 171	2 302
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				9045690 1181237	1029658 376157	1121324 813361	10 980 375
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9045690			
	Всего заработная плата		Тенге					1557394		
		Накладные расходы	Тенге				1121324			
		Сметная прибыль	Тенге				813361			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10980375			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							616 737 289
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				616 737 289			
	Временные здания и сооружения (3,12%)		**Тенге**				19 242 203			
	Итого по главам 1-8		**Тенге**				635 979 492			
	Итого по главам 1-9		**Тенге**				635 979 492			

Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1.0450539	Тенге					664 632 849			
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге					631 401 206			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					75 768 145			
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге					707 169 351			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Руководитель_____Сыздыков Ж.Ш
БИН 9907540000893

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"
Эксперт_____Сандыбаев Н.Б
БИН 930540000893

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора _____ Балатаев У.А
БИН 050140010603

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Игілік Стройпроект»
Главный инженер проекта _____ Муканов М.Т.
БИН 090140008798

80

25
37

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области

Доп.соглашение №3 от 26.02.24 года к договору №61 от 11.10.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1 (Демонтажные работы)									
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ									
3	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		4230,61 1965,50	2265,11 784,64	16922 7862	9061 3139	7920 1987	26830
4	1133-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		668,92 224,37	444,55 153,10	2676 897	1778 612	1087 301	4064
5	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		4236,12 1425,05	2811,07 1279,76	16944 5700	11244 5119	7790 1979	26713
6	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		14049,90 3078,81	10971,09 4404,97	42150 9236	32913 13215	16165 4665	62980
7	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	4,5		933,00 --	-- --	4199 --	-- --	-- 336	4535
8	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** *СП - 8%*	т	4,5		933,00 --	-- --	4199 --	-- --	-- 336	4535
9	414-101-0801 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	10,65		754,00 --	-- --	8030 --	-- --	-- 642	8672
10	414-101-0802 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка** *СП - 8%*	т	10,65		754,00 --	-- --	8030 --	-- --	-- 642	8672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,180434	1400,00	--	253	--	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--	20	
12	414-103-0402 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,180434	1400,00	--	253	--	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--	20	
13	411-103-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	321,939114	63,00	--	20282	--	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--	1623	
14	321-211-0201 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-05-2015 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	Дополнительный транспорт воды, расстояние перевозки 11км,Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	16,1906659	7311,00	7311,00	118370	118370	20657	150149
		НР - 72%; СП - 8%			--	1772,00	--	28690	11122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				242 308	173 366	53 619	319 601
							23 695	50 775	23 673	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-2-1	Тенге				242 308	173 366	53 619	319 601
							23 695	50 775	23 673	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 (Общестроительные работы)

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (до 100)м	м3 грунта	81950,23923	96,61	96,61	7917213	7917213	1613764	10292772
		НР - 72%; СП - 8%				27,35	0	2241339	762478	
7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	81950,23923	620,79	620,79	50873889	50873889	10368213	66141131
		НР - 72%; СП - 8%				175,72	0	14400296	4899368	
16	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м в кучи)	м3 грунта	79977,11238	65,79	65,79	5261694	5261694	1072205	6841465
		НР - 72%; СП - 8%				18,62	0	1489174	506712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
17	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79977,11238	44,26	44,26	3539787	3539787	721522	46017
						12,53	0	1002113	340905	
18	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43163,64095	196,90	196,90	8498921	8498921	1126882	1039610
						36,26	0	1565114	770064	
19	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	2334197,049	24,00		56020729	0	0	6050238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				0	0	4481658	
							132112233	76091504	14902586	15877397
							0	20698036	11761185	
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	0	1857,39	0,14				-6141169
					16,98					
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство присыпной обочины из фрезерованного материала, толщиной 0,35 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3087,021	1586,75	1381,08	4898331	4263423	1219571	6607169
					204,20	344,50	630370	1063479	489432	
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	2006,542	2001,65		4016395	0	0	4337682
							0	0	321312	
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезерованного материала толщиной 7 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	14719,32	259,77	213,03	3823638	3135657	1171705	5394706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		46,59	63,97	685773	941595	399627	
							12 738 363	7 399 080	2 391 276	10 198 388
							1 316 143	2 005 074	1 210 371	
		РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м, ОГОЛОВКИ								
49	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5	25469,46	8705,91	127347	43530	41215	182047
					8088,50	3359,99	40443	16800	13485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127347	43530	41215	1820
							40443	16800	13485	
		РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-3х1,5 м,								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1363	192,19	192,19	261955	261955	44014	33044
76	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	136,25	2191,46	44,85	298586	61131	24478	554653
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ			2191,46		298586	0	214982	
77	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 72%; СП - 8%	м3 подготовки	14,71	9492,87	4347,60	139640	63953	42266	196458
		ТЕЛО ТРУБЫ			2563,14	1427,50	37704	20999	14552	
78	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 бетона в деле	71,175	55730,30	4161,37	3966604	296186	298999	4606852
80	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17) СП - 8%	шт.	83	4646,00	1188,58	330679	84597	341248	
81	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	45,6	97161,00		8064363	0	0	8709512
82	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	396,96	40025,00		1825140	0	0	1971151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		4817,89	200,81	1912510	79714	328191	2419954
					1083,34	64,94	430043	25779	179256	
							16468798	701807	928452	18789021
							1097012	192505	1391780	
		РАЗДЕЛ 5.ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ L=100 м								
		ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ								
107	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 50 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	200	14,81	14,81	2962	2962	434	3668
					--	3,01	--	602	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
108	1101-0102-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	185	157,84 4,83	152,68 30,31	29200 894	28245 5607	4681 2710	365
109	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	8880	24,00 --	-- --	213120 --	-- --	-- 17050	23017
110	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	200	147,92 --	147,92 42,24	29584 --	29584 8448	6082 2854	3852
111	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	200	68,44 --	68,44 21,94	13688 --	13688 4388	3160 1348	18196
112	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	168	132,00 --	132,00 37,70	22176 --	22176 6334	4560 2139	28874
113	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	168	62,45 --	62,45 20,02	10492 --	10491 3363	2421 1033	13946
114	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	168	112,12 13,69	96,33 23,35	18836 2300	16184 3923	4481 1865	25181
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
115	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезерованного материала. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	748,92	1586,75 204,20	1381,08 344,50	1188349 152929	1034318 258003	295868 118734	1602951
116	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал. Погрузка СП - 8%	т	1497,84	381,00 --	-- --	570677 --	-- --	-- 45654	616331
117	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	22467,6	29,00 --	-- --	651560 --	-- --	-- 52125	703685
118	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%; СП - 8%	т	0,44	192075,64 --	2972,89 1326,72	84513 --	1308 584	420 6795	91728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
119	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	635,28	965,10	321,97	613109	204541	69430	73714
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	30811	65618	54602	
120	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	635,28	-243,27	-62,26	-154545	-39553	-9631	-177307
		НР - 72%; СП - 8%			--	-21,05	--	-13373	-13131	
121	1127-0602-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня**	м2 покрытия	635,28	398,18	55,45	252956	35226	19421	294167
		НР - 72%; СП - 8%			25,94	16,52	16479	10495	21790	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,22	192075,64	2972,89	42257	654	210	45864
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	292	3397	
123	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	551,38	2741,44	235,29	1511575	129734	26268	1660872
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	17771	18714	123029	
124	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	551,38	1238,26	0,09	682752	50	4494	742224
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	6242	--	54978	
125	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство присыпной обочины из из фрезерованного материала**	м3 материала основания в плотном теле	83	1586,75	1381,08	131700	114630	32790	177649
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	16949	28594	13159	
126	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчанно-гравиной смеси толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	220	259,77	213,03	57149	46866	17512	80634
		НР - 72%; СП - 8%			46,59	63,97	10250	14073	5973	
127	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Фрезерованный материал. Погрузка**	т	264	381,00	--	100584	--	--	108631
		СП - 8%			--	--	--	--	8047	
128	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3960	29,00	--	114840	--	--	124027
		СП - 8%			--	--	--	--	9187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 187 534	1 651 104	482 601	7 203 743
							254 625	415 665	533 610	
		РАЗДЕЛ 6.ОБСТАНОВКА ДОРОГИ								
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
129	1101-0102-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 (для бермы) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44	157,84 4,83	152,68 30,31	6945 213	6718 1334	1113 645	870
130	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	2112	24,00 --	-- --	50688 --	-- --	-- 4055	5474
131	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Распределение грунта механизированным способ 80%. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35	36,71 --	36,71 10,39	1285 --	1285 364	262 124	1671
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Распределение грунта вручную 20%. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	1242,92 1242,92	-- --	11186 11186	-- --	8054 1539	20779
133	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	44	235,38 121,19	114,19 50,24	10357 5332	5025 2211	5431 1263	17051
134	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	44	112,12 13,69	96,33 23,35	4933 602	4238 1027	1173 488	6595
135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	2383,37 2383,37	-- --	21450 21450	-- --	15444 2952	39846
136	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	2	6411,19 1146,51	1472,54 584,88	12822 2293	2945 1170	2493 1225	16540
137	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	2333,54 1085,81	1247,73 484,79	32670 15201	17468 6787	15832 3880	52382
138	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	5	52235,00 --	-- --	261175 --	-- --	-- 20894	282069
139	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	95913 71754	15873 5332	55501 12113	163528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
140	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	12	10496,01	--	125952	--	--	13602
		СП - 8%			--	--	--	--	10076	
141	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6368,00	--	12736	--	--	1375
		СП - 8%			--	--	--	--	1019	
142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	1,092	46528,04	1611,12	50809	1759	1695	5670
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	1976	379	4200	
143	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	12	11485,36	--	137824	--	--	148850
		СП - 8%			--	--	--	--	11026	
144	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	29093,45	--	29093	--	--	31420
		СП - 8%			--	--	--	--	2327	
145	1127-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа НДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	3580	1349,87	545,76	4832535	1953821	2357000	7764698
		НР - 72%; СП - 8%			804,11	110,31	2878714	394910	575163	
146	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	1790	22654,62	--	40551770	--	--	43795912
		СП - 8%			--	--	--	--	3244142	
147	251-102-0201 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	895	41493,94	--	37137076	--	--	40108046
		СП - 8%			--	--	--	--	2970970	
148	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	1790	4567,16	--	8175216	--	--	8829228
		СП - 8%			--	--	--	--	654012	
149	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,25	1726900,80	--	431725	--	--	466263
		СП - 8%			--	--	--	--	34538	
150	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,08	1723663,00	--	137893	--	--	148924
		СП - 8%			--	--	--	--	11031	
151	251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,15	1537830,00	--	230675	--	--	249129
		СП - 8%			--	--	--	--	18454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
152	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	226	9553,27 1006,39	1235,83 519,57	2159039 227444	279298 117423	248304 192588	25999
153	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 72%; СП - 8%	км линии	44,121922	43575,68 4138,45	12671,96 3961,25	1922643 182596	559111 174778	257309 174396	23543
154	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 72%; СП - 8%	км линии	19,038961	23982,68 4138,45	12671,96 3961,25	456605 78792	241261 75418	111031 45411	61304
155	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 72%; СП - 8%	км линии	0,55	37044,68 4138,45	12671,96 3961,25	20375 2276	6970 2179	3207 1887	2546
156	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 0,5:0,5 НР - 72%; СП - 8%	км линии	0,035	30513,68 4138,45	12671,96 3961,25	1068 145	444 139	204 102	1374
157	321-211-0201 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-05-2015 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	Дополнительный транспорт воды, расстояние перевозки 11км,Машины поливомоечные, 6000 л НР - 72%; СП - 8%	маш.-ч	1673,812994	7311,00 --	7311,00 1772,00	12237247 --	12237247 2965997	2135518 1149826	15522590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				109 159 705 3 499 974	15 333 463 3 749 448	5 219 571 9 150 346	123 529 625
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1	Тенге				276 793 981 6 208 196	101 220 487 27 077 527	23 965 700 24 060 778	318 676 924

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 (Воздушные линий электропередачи)

РАЗДЕЛ 1. ВЛ -35 кВ

		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПБ35-3В								
ОПОРЫ										
1	1133-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР - 72%; СП - 8%	опора	1	38132,21 15833,88	21664,96 8337,43	38132 15834	21665 8337	17403 4443	59978
2	2[illegible]5-204-0315 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,3 СП - 8%	шт.	1	194574,38 --	-- --	194574 --	-- --	-- 15566	210140
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
3	252-301-1038 РСНБ РК 2022	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163 СП - 8%	шт.	1	117593,00 --	-- --	117593 --	-- --	-- 9407	127000
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4	252-201-0321 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-12-3	шт.	3	3189,00	--	9567	--	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--	765	
5	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А	шт.	3	1787,00	--	5361	--	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--	429	
6	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16	шт.	3	1009,00	--	3027	--	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--	242	
7	252-201-0211 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	3	1992,00	--	5976	--	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--	478	
8	252-201-0602 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	3	1015,00	--	3045	--	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--	244	
9	252-203-0501 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	3	4122,00	--	12366	--	--	13355
		СП - 8%			--	--	--	--	989	
10	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	24	5457,00	--	130968	--	--	141445
		СП - 8%			--	--	--	--	10477	
ОПОРЫ		АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА АУБ35-1Б								
11	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	12	7226,67	5523,42	86720	66281	36453	133026
		НР - 72%; СП - 8%			1703,25	2515,80	20439	30190	9854	
12	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,628	14396,56	7605,58	23438	12382	11127	37330
		НР - 72%; СП - 8%			6790,98	2701,45	11056	4398	2765	
13	1133-0202-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка	опора	4	53087,30	29758,70	212349	119035	98880	336127
		НР - 72%; СП - 8%			22695,23	11637,95	90781	46552	24898	
14	1133-0202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	4	6345,04	1434,19	25380	5737	15227	43855
		НР - 72%; СП - 8%			4682,84	604,28	18731	2417	3249	
15	1133-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	16	7082,09	1561,26	113313	24980	68410	196261
		НР - 72%; СП - 8%			5276,67	661,69	84427	10587	14538	
16	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	183589,00	--	734356	--	--	793104
		СП - 8%			--	--	--	--	58748	
17	225-204-1007 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	12	12234,08	--	146809	--	--	158554
		СП - 8%			--	--	--	--	11745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и								
		СП - 8%	шт.	4	6100,66	--	24403	--	--	2635
					--	--	--	--	1952	
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
19	252-301-1033 РСНБ РК 2022	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В Т и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163								
		СП - 8%	шт.	4	773742,00	--	3094968	--	--	334256
					--	--	--	--	247597	
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
20	252-201-0321 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-12-3								
		СП - 8%	шт.	32	3189,00	--	102048	--	--	110212
					--	--	--	--	8164	
21	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А								
		СП - 8%	шт.	32	1787,00	--	57184	--	--	61759
					--	--	--	--	4575	
22	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16								
		СП - 8%	шт.	32	1009,00	--	32288	--	--	34871
					--	--	--	--	2583	
23	252-201-0211 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое								
		СП - 8%	шт.	32	1992,00	--	63744	--	--	68844
					--	--	--	--	5100	
24	252-201-0602 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое								
		СП - 8%	шт.	32	1015,00	--	32480	--	--	35078
					--	--	--	--	2598	
25	252-203-0501 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7								
		СП - 8%	шт.	32	4122,00	--	131904	--	--	142456
					--	--	--	--	10552	
26	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W								
		СП - 8%	шт.	256	5457,00	--	1396992	--	--	1508751
					--	--	--	--	111759	
ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ										
27	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-3								
		СП - 8%	шт.	8	777,00	--	6216	--	--	6713
					--	--	--	--	497	
28	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16								
		СП - 8%	шт.	8	686,00	--	5488	--	--	5927
					--	--	--	--	439	
29	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое								
		СП - 8%	шт.	8	1354,00	--	10832	--	--	11699
					--	--	--	--	867	
30	252-202-0111 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5								
		СП - 8%	шт.	8	2137,00	--	17096	--	--	18464
					--	--	--	--	1368	
31	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W								
		СП - 8%	шт.	32	5457,00	--	174624	--	--	188594
					--	--	--	--	13970	
ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
32	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5	5035,83	2120,64	25179	10603	4852	32433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%								
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ			735,32	612,40	3677	3062	2403	
33	1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	км линии	0,191	433475,29	218614,87	82794	41755	37034	129415
		НР - 72%; СП - 8%			211075,20	58226,69	40315	11121	9586	
34	243-604-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	0,573	416148,00	--	238453	--	--	257529
		СП - 8%			--	--	--	--	19076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 359 667	302 438	289 386	8 260 974
							285 260	116 664	611 923	
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ -0,4 кВ								
ОПОРЫ		**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1-4**								
35	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	10899,63	4887,32	10900	4887	5270	17463
		НР - 72%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223	1294	
36	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	1	48965,00	--	48965	--	--	52882
		СП - 8%			--	--	--	--	3917	
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
37	252-207-0554 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--	857	
38	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1662,00	--	3324	--	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--	266	
39	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1,5	1385,00	--	2078	--	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--	166	
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
40	252-102-0303 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)**	шт.	4	268,00	--	1072	--	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--	86	
41	252-108-0701 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	4	44,00	--	176	--	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--	14	
42	252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	1	268,00	--	268	--	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--	21	
43	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	349,00	--	349	--	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА4-4								
ОПОРЫ										
44	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	опора	2	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	44351 19918	22601 10282	21744 5288	71382
45	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** *СП - 8%*	шт.	4	52090,00 --	-- --	208360 --	-- --	-- 16669	225029
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
46	252-207-0554 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТН-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	8	5358,00 --	-- --	42864 --	-- --	-- 3429	46293
47	252-207-3939 РСНБ РК 2022	**Надставка ТС-5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	35113,00 --	-- --	70226 --	-- --	-- 5618	75844
48	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	3	1385,00 --	-- --	4155 --	-- --	-- 332	4487
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
49	252-102-0303 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)** *СП - 8%*	шт.	24	268,00 --	-- --	6432 --	-- --	-- 515	6947
50	252-108-0701 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)** *СП - 8%*	шт.	24	44,00 --	-- --	1056 --	-- --	-- 84	1140
51	252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1** *СП - 8%*	шт.	22	268,00 --	-- --	5896 --	-- --	-- 472	6368
52	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1** *СП - 8%*	шт.	4	349,00 --	-- --	1396 --	-- --	-- 112	1508
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП4-4								
ОПОРЫ										
53	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	опора	2	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	44351 19918	22601 10282	21744 5288	71382
54	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** *СП - 8%*	шт.	4	52090,00 --	-- --	208360 --	-- --	-- 16669	225029
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
55	252-207-0554 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТН-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	8	5358,00 --	-- --	42864 --	-- --	-- 3429	46293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
56	252-207-3939 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35113,00	--	70226	--	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--	5618	
57	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,8	1385,00	--	1108	--	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--	89	
58	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00	--	19396	--	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--	1552	
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
59	252-102-0303 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	шт.	16	268,00	--	4288	--	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--	343	
60	252-108-0701 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	16	44,00	--	704	--	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--	56	
61	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	18	268,00	--	4824	--	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--	386	
62	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	349,00	--	698	--	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--	56	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
63	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5	5035,83	2120,64	25179	10603	4852	32433
		НР - 72%; СП - 8%			735,32	612,40	3677	3062	2403	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
64	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,128	52461,75	21921,94	6715	2806	3440	10967
		НР - 72%; СП - 8%			28829,30	8497,09	3690	1088	812	
65	273-003-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 35 мм2	км	0,543	184630,00	--	100254	--	--	108274
		СП - 8%			--	--	--	--	8020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				991 551	63 498	57 050	1 132 486
							52 299	26 937	83 889	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-1	Тенге				8 351 218	365 936	346 436	9 393 466
							337 559	143 601	695 812	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1 (Сети связи)								
1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	112	301,31	301,31	33747	33746	5976	42901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				74,11		8300	3177	
2	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	2867,2	27,00		77414			836
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112	39,79	35,23	4456	3946	6193 1167	60
					4,45	10,02	498	1122	450	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112	1242,92		139207		100229	25859
					1242,92		139207		19155	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	112	10293,00		1152816			124504
6	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	12,78	7020,22	4210,98	89718	53816	92225 34175	13380
					2372,20	1341,81	30317	17148	9911	
7	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	12,78	137886,86		1762194			1903170
8	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2551,27	1235,83	15308	7415	140976 6592	23652
					1006,39	519,57	6038	3117	1752	
9	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	6	7002,00		42012			45373
10	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный) СП - 8%	шт.	6	12665,00		75990		3361 6079	82069
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 5-1-1	Тенге				3 392 862	98 923	148 139	3 824 280
							176 060	29 687	283 279	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1-1 (Общестроительные работы)

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

3	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	км дороги	7,0130933	2883791,61	731687,13	20224300	5131390	2299229	24325411
					229722,48	225622,11	1611065	1582309	1801882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403	км дороги	7,0130933	192288,92	48815,99	1348540	342351	153327	1622017
		НР - 72%; СП - 8%			15314,83	15050,40	107404	105550	120149	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	2383,37		7293	0	5251	13548
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37		7293	0	1004	
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,06	6411,19	1472,54	19618	4506	3815	25307
		НР - 72%; СП - 8%			1146,51	584,88	3508	1790	1875	
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	2333,54	1247,73	42004	22459	20355	67347
		НР - 72%; СП - 8%			1085,81	484,79	19545	8726	4989	
8	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,63	52235,00		32908	0	0	35540
		СП - 8%					0	0	2633	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	6852,52	1133,74	123345	20407	71359	210280
		НР - 72%; СП - 8%			5125,25	380,83	92255	6855	15576	
10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	11,5	1242,62		14290	0	9150	25315
		НР - 72%; СП - 8%			1105,13		12709	0	1875	
11	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1,8	10496,01		18893	0	0	20404
		СП - 8%					0	0	1511	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	1,402	46528,04	1611,12	65232	2259	2177	72802
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	2537	486	5393	
13	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	0,6	11485,36		6891	0	0	7443
		СП - 8%					0	0	551	
14	251-101-0220 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.	0,2	13451,49		2690	0	0	2906
		СП - 8%					0	0	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм								
		СП - 8%	шт.	0,4	29093,45		11637	0	0	1256
							0	0	931	
16	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм								
		СП - 8%	шт.	0,8	13359,63		10688	0	0	11543
							0	0	855	
17	251-101-0236 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм								
		СП - 8%	шт.	0,55	10652,19		5859	0	0	6328
							0	0	469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21 934 189	5 523 372	2 564 663	26 458 403
							1 856 316	1 705 716	1 959 908	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ТРУБЫ КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ Д = 1,5 м								
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСК ТРУБЫ Д = 1,5 м , 12 шт, L=117 м,								
18	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82,72	209,77	209,77	17352	17352	2915	21886
						48,95	0	4049	1621	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,45	2860,04		24167	0	17400	44893
					2860,04		24167	0	3325	
20	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 подготовки	1,749	9492,87	4347,60	16603	7604	5025	23359
					2563,14	1427,50	4483	2497	1730	
21	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,009	15595982,08	8803004,56	140364	79227	53578	209457
					5664504,96	2603712,32	50981	23433	15515	
22	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3,5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 (1400) мм. Испытание гидравлическое								
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	9	-460,72	-4,59	-4146	-41	-2651	-7341
					-409,03		-3681	0	-544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
23	1122-0601-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,17	Трубопроводы стальные диаметром 1200(1400) мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	15958142,86	2912774,18	143623	26215	11326	16734
					1070109,99	677779,32	9631	6100	12396	
25	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,81	58,93	58,93	2759	2759	562	359
						16,68	0	781	266	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	46,81	235,38	114,19	11018	5345	5778	18137
					121,19	50,24	5673	2352	1344	
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,31	96,61	96,61	1382	1382	282	1797
						27,35	0	391	133	
28	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,73	256,67	245,96	7374	7066	1454	9534
					10,38	59,89	298	1721	706	
29	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	504,162	27,00		13612	0	0	14701
							0	0	1089	
30	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,73	58,93	58,93	1693	1693	345	2203
						16,68	0	479	163	
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
31	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20523,35	85,01	85,01	1744690	1744690	355530	2268242
						24,06	0	493792	168018	
32	1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	197106,6	2,29	2,29	451374	451374	65282	557751
						0,46	0	90669	41332	
33	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания из ПГС (временная объездная дорога). Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	23054,47	488,10	331,28	11252887	7637485	3921067	16387788
					156,82	79,40	3615402	1830525	1213916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
34	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23054,47	292,98	292,98	6754499	6754499	1134723	852051
35	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км				68,36	0	1576004	631138	
		СП - 8%	т·км	553307,2	29,00		16045909	0	0	1732958
36	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка знаков дорожные на металлических стойках.Установка					0	0	1283673	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	90	3868,77	793,62	348189	71426	216544	60991
37	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка щитки дополнительные.			3075,15	266,58	276764	23992	45179	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	58	663,08		38459	0	27690	71441
38	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка трубы водоотводные стальные, диаметр 1400 мм.			663,08		38459	0	5292	
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,085	9560806,17	6162103,19	812669	523779	319544	1222789
39	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка			3398702,98	1822598,62	288890	154921	90577	
		СП - 8%	т	0,5936	917,00		544	0	0	588
40	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Трубы металлические. Погрузка					0	0	44	
		СП - 8%	т	41,26648	1033,00		42628	0	0	46040
41	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км					0	0	3410	
		СП - 8%	т·км	627,8012	29,00		18206	0	0	19663
42	321-211-0201 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-05-2015 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	Дополнительный транспорт воды, расстояние перевозки 11км,Машины поливомоечные, 6000 л					0	0	1456	
		НР - 72%; СП - 8%	маш.-ч	39,67346	7311,00	7311,00	290053	290053	50617	367924
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1772,00	0	70301	27254	
							38 175 908	17 621 907	6 187 012	47 911 794
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1-1		Тенге				4 311 066	4 282 007	3 549 034	
							60 110 097	23 145 280	8 751 675	74 370 193
							6 167 381	5 987 723	5 508 942	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				406 585 386			
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				9 053 633			
		ИТОГО	Тенге				415 639 019			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					23 021 434			
		ИТОГО	Тенге					438 660 453			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					52 193 990			
		ИТОГО	Тенге					490 854 443			
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%. К=1,0450539	Тенге					512 969 349			
		НДС 12%	Тенге					61 556 322			
		ВСЕГО по акту	Тенге					574 525 671			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					545 799 403,56			
		в том числе НДС 12%	Тенге					58 478 507,52			

Принял

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель_____ Кызылкол Ж.Т.

БИН 990740000504

Технадзор:

ТОО «Аймерке»

Эксперт_____Сандыбаев Н.Б.

БИН 930540000893

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Авторский надзор:

ТОО "Игілік Стройпроект"

Главный инженер проекта _____Муканов К.Н.

БИН 090140008798