Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки:Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"

ДОГОВОР №24 от 24.02.2023

С П Р А В К А № 1 за июнь 2023 года.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	24.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	63007116,39			-	-	-	-	-	6750762,47	
в том числе в отчетном месяце		56256353,92							6750762,47	63007116,39

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
Манатова А.Р.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО "Курылыста экспертиза"
Нуржанов Ж.Х.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 23

Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 24.02.2023

Акт приемки выполненных работ №1

Общестроительные работы

Основание: 210/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Строительная часть													
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	551,4	160,43	3,50	88 461	1 930	-	63 152	163 742	
						156,93	2,14	86 531	1 180	-	12 129		
2	2	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка выравнивающей стяжки НР=72%	м2	338,3	2 748,82	918,58	929 926	310 756	-	544 980	1 592 898	
						1 830,24	407,17	619 170	137 746	-	117 992		
3	3	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	312,7	486,06	23,13	151 991	7 233	-	107 412	280 155	
						462,93	14,15	144 758	4 425	-	20 752		

4	4	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	312,7	105,67	-	33 043	-	-	23 791	61 381	
						105,67	-	33 043	-	-	4 547		
5	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	24,98	1 188,71	38,72	29 694	967	-	21 110	54 868	
						1 149,99	23,70	28 727	592	-	4 064		
6	6	1111-0101-3101	Покрытия пола из мраморных плит. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	56,7	2 537,79	327,56	143 893	18 573	-	93 789	256 697	
						2 210,23	87,17	125 320	4 943	-	19 015		
7	7	1111-0101-2701	Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	34,4	985,20	102,36	33 891	3 521	-	23 136	61 589	
						882,84	51,27	30 370	1 764	-	4 562		
8	8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	539,5	51,94	-	28 022	-	-	20 176	52 054	
						51,94	-	28 022	-	-	3 856		
9	9	1212-0104-0504	Очистка вручную стен от масляной окраски НР=72%	м2	66,2	354,08	-	23 440	-	-	16 877	43 542	
						354,08	-	23 440	-	-	3 225		
10	10	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР=72%	м2 оклеенной поверхности	863,12	161,20	-	139 135	-	-	100 177	258 457	
						161,20	-	139 135	-	-	19 145		
11	11	1212-0104-0502	Очистка вручную от известковой окраски с лестниц НР=72%	м2	594,3	307,24	-	182 593	-	-	131 467	339 185	
						307,24	-	182 593	-	-	25 125		

12	12	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит гипсовых. Разборка НР=72%	м2 облицовки	392,6	7 033,71	307,53	2 761 435	120 736	-	1 940 764	5 078 375	
						6 726,18	139,60	2 640 698	54 807	-	376 176		
13	13	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из ДВП и сайдинга НР=72%	м2 стен	344,7	189,96	31,09	65 479	10 717	-	42 566	116 689	
						158,87	12,64	54 762	4 357	-	8 644		
14	14	1212-0104-0502	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски с лестниц НР=72%	м2	101,7	307,24	-	31 246	-	-	22 497	58 042	
						307,24	-	31 246	-	-	4 299		
15	15	1212-0104-0504	Очистка вручную стен от масляной окраски НР=72%	м2	17,9	354,08	-	6 338	-	-	4 563	11 773	
						354,08	-	6 338	-	-	872		
16	16	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	120,4	1 126,85	83,74	135 673	10 082	-	93 720	247 744	
						1 043,11	38,01	125 590	4 576	-	18 351		
17	17	1115-0108-1608	Потолки. Разборка облицовки из алюминиевых плит по деревянному каркасу НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	157,6	12 852,31	113,72	2 025 524	17 922	-	1 451 416	3 755 095	
						12 738,59	52,37	2 007 602	8 254	-	278 155		
18	18	1212-0104-0502	Очистка вручную потолка от известковой окраски с лестниц НР=72%	м2	240,2	307,24	-	73 799	-	-	53 135	137 089	
						307,24	-	73 799	-	-	10 155		
19	19	1212-0104-0502	Очистка вручную потолка от потолочной пенопластовой плитки с лестниц НР=72%	м2	94,9	307,24	-	29 157	-	-	20 993	54 162	
						307,24	-	29 157	-	-	4 012		

20	20	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка "Армстронг" НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	120,4	1 689,46	170,97	203 411	20 585	-	138 552	369 320
						1 518,49	79,79	182 826	9 607	-	27 357	
21	21	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	71,82	2 734,94	213,86	196 423	15 359	-	137 135	360 243
						2 521,08	130,90	181 064	9 401	-	26 685	
22	22	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Разборка блоков из ПВХ профилей трехстворчатых НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	57,96	1 643,39	203,75	95 251	11 809	-	64 298	172 313
						1 439,64	101,13	83 442	5 861	-	12 764	
23	23	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	63,4	125,42	0,04	7 952	3	-	5 723	14 769
						125,38	-	7 949	-	-	1 094	
24	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Разборка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м	29,2	268,87	5,86	7 851	171	-	5 589	14 515
						263,01	2,80	7 680	82	-	1 075	
25	25	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные. Разборка НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	м2	17,53	2 025,97	51,35	35 515	900	-	25 209	65 582
						1 974,62	22,65	34 615	397	-	4 858	
26	26	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	59,85	1 603,28	213,86	95 956	12 800	-	65 514	174 388

						1 389,42	130,90	83 157	7 834	-	12 918	
27	27	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=72%	м3	13,725	18 070,75	5 355,50	248 021	73 504	-	148 614	428 366
						12 715,25	2 323,55	174 517	31 891	-	31 731	
28	28	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	33	1 469,16	159,61	48 482	5 267	-	32 144	87 076
						1 309,55	43,29	43 215	1 429	-	6 450	
1.2 Кровля												
29	29	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	470	398,09	1,98	187 102	931	-	134 044	346 838
						396,11	-	186 172	-	-	25 692	
30	30	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	470	248,93	31,97	116 997	15 026	-	76 482	208 957
						216,96	9,05	101 971	4 254	-	15 478	
31	31	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72%	м2 кровли	470	430,92	29,19	202 532	13 719	-	138 740	368 574
						401,73	8,26	188 813	3 882	-	27 302	
32	32	1112-0101-1305	Покрытия. Разборка утепления из плит из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 утепляемого покрытия	377	572,13	166,24	215 693	62 672	-	124 083	366 958
						405,89	51,24	153 021	19 317	-	27 182	

33	33	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	377	406,64	131,43	153 303	49 549	-	83 215	255 439
						275,21	31,36	103 754	11 823	-	18 921	
34	34	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72% Коб =15 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	5655	2,97	1,95	16 795	11 027	-	6 107	24 734
						1,02	0,48	5 768	2 714	-	1 832	
35	35	1147-0101-0104	Очистка кровли от мусора (применит) НР=72%	м2	377	55,35	-	20 867	-	-	15 024	38 762
						55,35	-	20 867	-	-	2 871	
1.3 Крыльца,пандус												
36	36	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	29,5	1 469,16	159,61	43 340	4 708	-	28 734	77 840
						1 309,55	43,29	38 632	1 277	-	5 766	
37	37	1115-0105-0103	Разборка облицовки из керамогранитных плиток боковой поверхности крыльца НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 поверхности облицовки	3,7	2 600,35	116,19	9 621	430	-	6 758	17 689
						2 484,16	52,70	9 191	195	-	1 310	
38	38	1109-0304-0101	Ограждения металлические.Разборка НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	т конструкций	0,1475	60 109,16	26 181,02	8 866	3 862	-	4 549	14 488

						33 928,14	8 906,13	5 004	1 314	-	1 073	
39	39	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков железобетонного пандуса НР=72%	м3	3,5	135 205,13	73 999,09	473 218	258 997	8 825	228 791	758 170
						58 684,64	32 105,43	205 396	112 369	-	56 161	
1.4 Козырьки												
40	40	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Разборка с деревянной обрешеткой НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 кровли	16,4	1 385,31	27,47	22 719	451	-	16 095	41 919
						1 357,84	5,20	22 269	85	-	3 105	
41	41	1115-0109-0502	Разборка обшивки потолков и боковых поверхностей козырьков из сайдинга НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 поверхности облицовки	26,4	1 512,18	9,19	39 922	243	-	28 604	74 008
						1 502,99	1,85	39 679	49	-	5 482	
42	42	1109-0606-0112	Демонтаж конструкций козырька НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	т конструкций	0,1131	99 005,89	19 964,71	11 198	2 258	-	6 503	19 117
						79 041,18	814,22	8 940	92	-	1 416	

Итого по разделу 1 **16 923 602,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 298 243,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 066 708,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 446 517,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 825,00

			- накладные расходы, тенге				6 296 228,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 253 599,00						
Раздел 3 Отделочные работы 1-го этажа													
43	58	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	887,2	990,95	6,25	879 171	5 545	387 449	351 446	1 329 066	
						547,99	2,19	486 177	1 943	-	98 449		
Итого по разделу 3							**1 329 066,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				486 177,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 545,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 943,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				387 449,00						
			- накладные расходы, тенге				351 446,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				98 449,00						
Раздел 4 Отделочные работы 2-го этажа													
44	68	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1062,9	990,95	6,25	1 053 281	6 643	464 179	421 047	1 592 274	
						547,99	2,19	582 459	2 328	-	117 946		
Итого по разделу 4							**1 592 274,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 459,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 643,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 328,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				464 179,00						

			- накладные расходы, тенге				421 047,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				117 946,00						
Раздел 6 Полы 2-го этажа													
6.1 Тип 1													
45	95	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	180	2 610,90	15,72	469 962	2 830	374 362	67 812	580 796	
						515,39	7,85	92 770	1 413	-	43 022		
46	96	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	180	9 582,72	68,14	1 724 890	12 265	1 539 472	128 971	2 002 170	
						961,96	33,19	173 153	5 974	-	148 309		
Итого по разделу 6							**2 582 966,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				265 923,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 095,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 387,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 913 834,00						
			- накладные расходы, тенге				196 783,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				191 331,00						
Раздел 7 Проемы													
47	111	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	20,16	3 286,54	251,81	66 257	5 076	32 236	22 653	96 023	
						1 435,73	124,90	28 944	2 518	-	7 113		

48	112	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	97	3 702,91	254,69	359 182	24 705	159 921	134 510	533 187	
						1 799,55	126,42	174 556	12 263	-	39 495		
49	113	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	1 м2	20,16	41 773,68	-	842 157	-	842 157	-	909 530	Казахстан
						-	-	-	-	-	67 373		
50	114	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой Кстм =1,04	1 м2	97	38 902,24	-	3 773 517	-	3 773 517	-	4 075 398	Казахстан
						-	-	-	-	-	301 881		
51	116	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	41	1 499,77	7,34	61 491	301	47 710	9 809	77 004	

						328,77	3,51	13 480	144	-	5 704		
52	117	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	1 м	41	2 917,00	-	119 597	-	119 597	-	129 165	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 568		
53	118	1134-0108-0703	Облицовка внутренних откосов ПВХ профилем НР=72%	м2 поверхности	28,44	5 298,93	14,55	150 702	414	109 574	29 406	194 517	
						1 431,58	4,45	40 714	127	-	14 409		
54	119	1134-0108-0401	Внутренние оконные откосы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=72%	м2 поверхности	28,44	2 249,98	9,79	63 989	278	45 491	13 210	83 375	
						640,65	4,45	18 220	127	-	6 176		

Итого по разделу 7 6 098 199,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 275 914,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 774,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 179,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 130 203,67
- накладные расходы, тенге 209 588,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 451 719,00

Раздел 8 Кровля

8.1 Кровля

55	150	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	6,9765	204 181,03	1 186,21	1 424 469	8 276	1 163 715	184 008	1 737 155	
						36 189,82	442,64	252 478	3 088	-	128 678		
56	151	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,0076	183 806,30	1 667,64	185 203	1 680	146 502	27 183	229 377	
						36 741,60	727,37	37 021	733	-	16 991		

57	152	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (контррейка) НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9585	163 673,14	2 002,05	156 881	1 919	128 236	19 834	190 852	
						27 882,62	857,24	26 725	822	-	14 137		
58	153	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам (карнизная обрешетка) НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,993	167 032,58	2 001,85	165 863	1 988	137 788	19 395	200 079	
						26 271,17	857,24	26 087	851	-	14 821		
59	154	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	6,9765	11 832,27	88,89	82 548	620	72 542	6 952	96 660	
						1 345,34	38,68	9 386	270	-	7 160		
60	155	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,9591	18 231,74	63,99	53 950	189	43 978	7 102	65 936	
						3 305,79	27,70	9 782	82	-	4 884		
61	156	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	470	412,76	4,12	193 997	1 936	168 096	17 860	228 806	
						50,99	1,79	23 965	841	-	16 949		
62	157	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	470	3 254,46	34,34	1 529 596	16 140	715 730	576 559	2 274 647	
						1 697,29	6,49	797 726	3 050	-	168 492		
63	158	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	519,82	5 136,00	-	2 669 796	-	2 669 796	-	2 883 380	

						-	-	-	-	-	213 584		
64	159	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м конька	33,1	3 621,18	8,44	119 861	279	88 763	22 222	153 450	
						931,08	1,35	30 819	45	-	11 367		
65	160	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	33,1	2 014,00	-	66 663	-	66 663	-	71 996	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 333		
8.3 Слуховое окно СО-1 (2шт)													
66	178	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	2	12 478,64	1 273,54	24 957	2 547	1 845	15 584	43 784	
						10 282,50	539,74	20 565	1 079	-	3 243		
67	179	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,6154	125 144,00	-	77 014	-	77 014	-	83 175	
						-	-	-	-	-	6 161		
68	180	215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,362	102 092,00	-	36 957	-	36 957	-	39 914	
						-	-	-	-	-	2 957		
69	181	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,02	102 092,00	-	2 042	-	2 042	-	2 205	Казахстан
						-	-	-	-	-	163		

70	182	1112-0101-0705	Покрытия слухового окна из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	8,2	3 254,46	34,34	26 687	282	12 487	10 059	39 686	
						1 697,29	6,49	13 918	53	-	2 940		
71	183	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	9,0692	5 136,00	-	46 579	-	46 579	-	50 305	
						-	-	-	-	-	3 726		
72	184	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР=72% Коб =2	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,906	2 232,66	28,10	2 023	25	1 539	336	2 548	
						505,79	8,60	458	8	-	189		
73	185	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	8	389,00	-	3 112	-	3 112	-	3 361	
						-	-	-	-	-	249		
74	186	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	538,00	-	1 076	-	1 076	-	1 162	
						-	-	-	-	-	86		
75	187	1115-0403-0305	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	8,6	2 398,85	4,05	20 630	35	1 551	13 723	37 101	
						2 214,42	1,88	19 044	16	-	2 748		
8.5 Вентшахта ВШ-1 (2шт)													
76	196	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. НР=72%	м3 кладки	1	51 478,07	4 005,46	51 478	4 005	34 441	9 994	66 390	
						13 031,22	848,60	13 031	849	-	4 918		

77	197	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=72%	м2	7,2	2 590,39	4,34	18 651	31	15 849	2 002	22 305	
						384,75	1,48	2 770	11	-	1 652		
78	198	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00552	455 717,00	-	2 516	-	2 516	-	2 717	
						-	-	-	-	-	201		
79	199	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	2	44 968,49	158,99	89 937	318	83 755	4 278	101 752	
						2 932,25	38,24	5 865	76	-	7 537		
80	200	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,024	490 233,00	-	11 766	-	11 766	-	12 707	Казахстан
						-	-	-	-	-	941		
81	201	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,00432	501 374,00	-	2 166	-	2 166	-	2 339	Казахстан
						-	-	-	-	-	173		

Итого по разделу 8 **8 643 789,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 289 640,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 40 270,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 874,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 736 503,18

			- накладные расходы, тенге				937 091,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				640 280,00						
Раздел 9 Фасад													
82	213	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	450,6	5 087,31	18,13	2 292 342	8 169	987 801	934 595	3 485 092	
						2 876,99	3,72	1 296 372	1 676	-	258 155		
83	214	234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 Коб =1,05	1 м3	37,8504	30 667,00	-	1 160 758	-	1 160 758	-	1 253 619	Казахстан
						-	-	-	-	-	92 861		
84	215	231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL 9010, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м Коб =1,1	1 м2	495,66	14 734,00	-	7 303 054	-	7 303 054	-	7 887 298	Казахстан
						-	-	-	-	-	584 244		
85	216	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля (цоколь) НР=72%	м2	40,7	3 809,82	18,37	155 060	748	69 865	60 931	233 270	
						2 074,86	4,43	84 447	180	-	17 279		

86	217	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм НР=72%	м2	40,7	959,79	4,34	39 063	177	23 227	11 318	54 411	
						384,75	1,48	15 659	60	-	4 030		
87	218	234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 Коб =1,05	1 м3	3,4188	30 667,00	-	104 844	-	104 844	-	113 232	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 388		
88	219	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (цоколь) НР=72%	м2	40,7	1 040,83	3,63	42 362	148	18 616	17 034	64 148	
						579,80	1,48	23 598	60	-	4 752		
89	220	231-101-0102	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL 8029, ГОСТ 22233-2001 нестандартный цвет , высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м Коб =1,1	1 м2	44,77	16 088,00	-	720 260	-	720 260	-	777 881	Казахстан
						-	-	-	-	-	57 621		

Итого по разделу 9 **13 868 951,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 420 076,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 242,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 976,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 388 425,76
- накладные расходы, тенге	1 023 878,00

			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 027 330,00						
Раздел 14 Мусор													
90	331	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	175,4594	924,00	-	162 124	-	-	-	175 094	
						-	-	-	-	-	12 970		
91	332	412-101-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км Коб =13	1 т·км	2280,9722	67,00	-	152 825	-	-	-	165 051	
						-	-	-	-	-	12 226		

Итого по разделу 14	**340 145,00**
в том числе	
перевозка грузов, тенге	314 949,62
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 196,00
Итого	**51 378 992,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12618432,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1174277,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	487204,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24029420,00
- накладные расходы, тенге	9436061,00
перевозка грузов, тенге	314950,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3805850,00
Всего	**51 378 992,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 027 580,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**52 406 572,00**
В текущих 2023 г. К=1,045053870	**54 767 690,88**
С понижающим коэффициентом	**52 029 306,34**
НДС (12%)	6243516,76

Итого	**58 272 823,10**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манатова А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП-Selfish"

Галета И.А

Технический надзор
ТОО "Құрылыста экспертиза"

Нуржанов Ж.Х.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 23

Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 24.02.2023

Акт приемки выполненных работ №2

Внутренние сети водопровода и канализации

Основание: 210/22-ВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	5	851,34	6,99	4 257	35	-	3 055	7 897	
						844,35	4,28	4 222	21	-	585		
2	2	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР=72%	прибор	5	1 058,55	7,80	5 293	39	-	3 800	9 820	
						1 050,75	4,77	5 254	24	-	727		

3	3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	9	953,88	11,52	8 585	104	-	6 107	15 867	
						942,36	0,15	8 481	1	-	1 175		
4	4	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	8	873,36	9,71	6 987	78	-	4 975	12 919	
						863,65	0,09	6 909	1	-	957		
5	5	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	50	808,10	8,03	40 405	402	-	28 805	74 747	
						800,07	0,05	40 004	3	-	5 537		
6	6	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	65	808,10	8,03	52 527	522	-	37 446	97 171	
						800,07	0,05	52 005	3	-	7 198		
7	7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	9	873,36	9,71	7 860	87	-	5 597	14 534	
						863,65	0,09	7 773	1	-	1 077		

8	8	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0; :	м трубопровода	61	446,92	1,96	27 262	120	-	19 570	50 579
						444,96	0,60	27 143	37	-	3 747	
9	9	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	23	464,84	0,80	10 691	18	-	7 689	19 850
						464,04	0,27	10 673	6	-	1 470	
10	10	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР=72%	шт. арматуры	1	2 241,99	487,46	2 242	487	-	1 408	3 942
						1 754,53	200,32	1 755	200	-	292	

Итого по разделу 1	**307 326,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 219,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 892,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297,00
- накладные расходы, тенге	118 452,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 765,00
Итого	**307 326,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164219,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1892,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297,00
- накладные расходы, тенге	118452,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	22765,00
Всего	**307 326,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 147,00**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**313 473,00**
В текущих 2023 г. К=1,045053870	**327 596,17**
С понижающим коэффициентом	**311 216,36**
НДС (12%)	37345,96
Итого	**348 562,33**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манатова А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП-Selfish"

Галета И.А

Технический надзор
ТОО "Курылыста экспертиза"

Нуржанов Ж.Х.

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 23

Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 24.02.2023

Акт приемки выполненных работ №3

Отопление и вентиляция

Основание: 210/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Демонтаж													
1	47	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 15-40 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%:	м трубопровода	690	736,82	4,87	508 406	3 360	9 895	356 509	934 108	
						717,61	-	495 151	-	-	69 193		
2	48	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	57	1 604,54	60,23	91 459	3 433	-	64 892	168 859	
						1 544,31	36,87	88 026	2 102	-	12 508		
3	49	1215-0102-1203	Система отопления. Слив воды НР=72%	м3 объема здания	3284	0,28	-	920	-	-	662	1 709	
						0,28	-	920	-	-	127		

4	50	1215-0102-1204	Приборы системы отопления. Осмотр при наполнении водой НР=72%	отремонтированный прибор	57	390,08 390,08	- -	22 235 22 235	- -	- -	16 009 3 060	41 304	
5	51	217-603-0101	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	1 м3	0,4	55 921,00 -	- -	22 368 -	- -	22 368 -	- 1 789	24 157	
6	52	1215-0102-1301	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой НР=72%	прибор	57	258,90 258,90	- -	14 757 14 757	- -	- -	10 625 2 031	27 413	

Итого по разделу 2	**1 197 550,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 089,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 793,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 102,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 263,40
- накладные расходы, тенге	448 697,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 708,00
Итого	**1 197 550,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621089,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6793,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2102,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32263,00
- накладные расходы, тенге	448697,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	88708,00
Всего	**1 197 550,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**23 951,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 221 501,00**
В текущих 2023 г. К=1,045053870	**1 276 534,35**

С понижающим коэффициентом	**1 212 707,63**
НДС (12%)	145524,92
Итого	**1 358 232,55**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манатова А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП-Selfish"

Галета И.А

Технический надзор
ТОО "Құрылыста экспертиза"

Нуржанов Ж.Х.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 23

Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 24.02.2023

Акт приемки выполненных работ №4

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Основание: 210/22-ЗО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция													
1	34	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	162	120,46	1,12	19 515	181	3 909	11 161	33 130	
						95,21	0,48	15 424	78	-	2 454		

2	35	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	585	143,15	2,25	83 743	1 316	15 590	48 522	142 846	
						114,25	0,95	66 836	556	-	10 581		
3	36	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	765	168,87	4,49	129 186	3 435	23 776	74 474	219 953	
						133,30	1,91	101 975	1 461	-	16 293		
4	37	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,162	249 386,00	-	40 401	-	40 401	-	43 633	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 232		
5	38	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,58	372 858,00	-	216 258	-	216 258	-	233 559	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 301		
6	39	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,685	574 495,00	-	393 529	-	393 529	-	425 011	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 482		

7	40	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	1 км	0,005	514 463,00	-	2 572	-	2 572	-	2 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	206		
8	41	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	956 170,00	-	38 247	-	38 247	-	41 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 060		
9	42	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,04	2 160 751,00	-	86 430	-	86 430	-	93 344	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 914		

Итого по разделу 3	**1 235 561,00**	
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 235,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 932,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 095,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	820 711,40
	- накладные расходы, тенге	134 157,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	91 523,00

Раздел 7 Демонтажные работы

10	64	1217-0101-0704	Бра и плафоны. Демонтаж НР=72%	шт.	98	149,75	0,81	14 676	79	-	10 544	27 238	
						148,94	0,49	14 596	48	-	2 018		
11	65	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	90	80,47	-	7 242	-	-	5 214	13 452	

						80,47	-	7 242	-	-	996	
12	66	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	780	133,09	0,27	103 810	211	-	74 682	192 771
						132,82	0,16	103 600	125	-	14 279	
13	67	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72%	шт.	120	2 277,08	1 006,25	273 250	120 750	-	146 651	453 493
						1 270,83	426,52	152 500	51 182	-	33 592	
14	68	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	440	646,43	275,69	284 429	121 304	-	155 343	474 954
						370,74	119,61	163 126	52 628	-	35 182	
15	69	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,92	190 482,57	1 787,19	175 244	1 644	68 113	76 486	271 868
						114 659,35	808,19	105 487	744	-	20 138	

Итого по разделу 7		**1 433 776,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	546 551,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 988,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 727,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 113,00
	- накладные расходы, тенге	468 920,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	106 205,00
Итого		**2 669 337,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		730786,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		248920,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		106822,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		888824,00
- накладные расходы, тенге		603077,00
- сметная прибыль (8 %), тенге		197728,00
Всего		**2 669 337,00**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**53 387,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 722 724,00**
В текущих 2023 г. К=1,045053870	**2 845 393,25**
С понижающим коэффициентом	**2 703 123,59**
НДС (12%)	324374,83
Итого	**3 027 498,42**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манатова А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП-Selfish"

Галета И.А

Технический надзор
ТОО "Курылыста экспертиза"

Нуржанов Ж.Х.