Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл Республики, 4 БИН 011240001633**
Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Справка №3 от 10 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
				№011240001633/190116/00 №31	26.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**100 190 148,64**	42 515 027							5 101 803	**47 616 830**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" **Караласов С.М.** "10" июля 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** **Булекбаев В.Е.** "10" июля 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** **Калиев А.К.** "10" июля 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «АрхСпецСтройПроект»** **Сабыргалиева Л.С.** "10" июля 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №3

актов выполненных работ за июль 2019 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-1	4	1020	Конструкции ж/бетонные	47 616 830,00	
				Итого	47 616 830	-

Составил:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 4
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на Конструкции ж/бетонные (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет сделан в учетом, что при сносе выполнен демонтаж в объеме 535,6м3 ниже отметки земли											
РАЗДЕЛ 1.Колонны											
1	30	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	93,3	8944,88	990,15	834557	92381	197771	10,40	970
			м3		1644,75	374,04	153455	34898	105	1,83	170
2	32	С12041-418 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	0,66466	52412,00	--	34836	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
3	33	С12041-421 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	0,311	52412,00	--	16300	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
4	34	С12041-425 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 28 мм ГОСТ 10884-94	6,61	52412,00	--	346443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	35	С12041-426 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	7,086	52412,00	--	371391	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	36	С12041-427 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 36 мм ГОСТ 10884-94	19,969	52412,00	--	1046615	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3018789**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1240**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**218019**			
			РАЗДЕЛ 2.Ригели								
7	37	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /В25/	165,5	11351,85	407,30	1878731	67408	441190	14,40	2383
			м3		2385,00	153,86	394718	25464	105	0,75	124
8	38	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм Р12,14 /В25/	29,9	10234,94	367,51	306025	10989	68993	12,00	359
			м3		2058,75	138,83	61557	4151	105	0,68	20
9	39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	9,408	53577,00	--	504052	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,841	53299,00	--	98123	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	41	С12041-420 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	0,342	52412,00	--	17925	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	42	С12041-425 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 28 мм ГОСТ 10884-94	40,559	52412,00	--	2125778	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	43	С12041-426 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	11,952	52412,00	--	626428	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6431281**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**3142**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**562416**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия								
14	44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	149,5412	8959,15	241,10	1339762	36054	215677	8,06	1205
			м3		1282,50	91,08	191787	13620	105	0,44	67
15	45	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,35989	53577,00	--	126436	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	46	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08532	55134,00	--	4704	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	47	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3434	53999,00	--	18543	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	67,39932	52241,00	--	3521008	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	49	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,73079	51575,00	--	37690	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	50	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19091	52154,00	--	9957	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	51	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,18965	52235,00	--	114376	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5711443**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1380**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**237758**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13379683**	**206832**			**4918**
				Тенге			**801516**	**78133**			**382**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**13379683**				
		Материалы -		**Тенге**			**1502327**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**879649**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**9020608**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**1848400**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**923631**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**462**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**138545**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**858199**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**15161513**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**5761**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	Тенге				1018194			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15161513				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5761
			Сметная заработная плата -	Тенге				1018194			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			15 161 513				
			- оборудования	Тенге			-				
			смр	Тенге			15 161 513				
			временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			231 971				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53%	Тенге			15 393 484				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	Тенге			207 812				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	Тенге			15 601 296				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			61 573				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			153 935				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			15 816 804				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	Тенге			46 307 520				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			926 150				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			47 233 670				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			5 668 040				
			ВСЕГО по акту	Тенге			52 901 711				
			Тендерная скидка 10%	Тенге			- 5 284 881				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге			47 616 830				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*5 101 803*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН