Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл Республики, 4 БИН 011240001633**
Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им.Тулебаева со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №13
о стоимости выполненных работ и затрат от 17 августа 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		№31	10.04.2019				
		Доп.согл.№2	14.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**205 164 386,36**	30 765 301,21							3 691 836,15	**34 457 137,36**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" **Караласов С.М.** "17" августа 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** **Булекбаев В.Е.** "17" августа 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** **Калиев А.К.** "17" августа 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «City Road Centre»** **Алимкулов Д.Ж.** "17" августа 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №13

актов выполненных работ за июль 2020 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1		35	21354160	По акту корректировки	34 457 137,36	4 453 578
				Итого	**34 457 137,36**	**4 453 578**

Составил:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 35
приемки выполненных работ
за июль 2020 года
по Акту корректировки

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка									
			Фасад									
1	130	С прайс	Линеарная панель Primerpanel-Т-Г-24х365/20	648,05	3058,79	--	1982252	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			Цоколь									
2	132	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе(цоколь)	45,29	1711,91	3,99	77532	181	22273	2,70	122	
			м2		467,15	1,22	21157	55	105	--	--	
3	133	С143011-67 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	48,0074	5552,00	--	266537	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			Буквы 35шт									
4	134	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления вывески	0,149	139363,77	2191,29	20765	327	1697	73,60	11	
			т		12555,00	101,25	1871	15	90	0,49	--	
5	135	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка вывески на фасаде здания искусственными плитами на металлическом каркасе	14,9	3927,31	3,99	58517	59	7328	2,70	40	
			м2		467,15	1,22	6961	18	105	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2583115**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**189**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**34772**			
			РАЗДЕЛ 2.Подъемник лист 1ар								
6	136	Прайс	Подъемник платформы для людей с ограниченными возможностями тип ПП ПВ-225	3	176616,86	--	529851	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Монтажа нет /передвижной/								
7	137	Прайс	Подъемник лестничный гусеничный "Мастер" без платформы	1	563574,26	--	563574	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1093425**				
			РАЗДЕЛ 3.Усиление карниза для занавеса								
8	138	Е0109-34-1	Монтаж металлического каркаса для крепления карниза	0,123	17477,57	2191,29	2150	270	1401	73,60	9
			т		12555,00	101,25	1544	12	90	0,49	--
9	139	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,123	128055,00	--	15751	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	140	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,706	33,16	0,04	90	--	20	0,04	--
			м2		8,32	--	23	--	90	--	--
11	141	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	52	132,03	66,18	6865	3441	5313	0,34	18
			отверст.		63,23	38,95	3288	2025	100	0,06	3
12	142	Е0146-25-17 К=4	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 160мм/	52	-6,44	-3,04	-335	-158	-243	-0,02	-1
			отверст.		-2,88	-1,80	-150	-93	100	--	--
13	143	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00832	52657,31	536,06	438	4	417	289,00	2
			1т		47475,00	202,50	395	2	105	0,99	--
14	144	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00832	119700,00	--	996	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**34835**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**35**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**8082**			
			РАЗДЕЛ 4.Жалюзи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	145	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных размером 1450х600 мм	13	241,85	16,96	3144	220	3224	1,12	15
			шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	--
16	146	С131312-63 прим.	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 1450х600 мм	11,31	1340,00	--	15155	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
17	147	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных 0,6х0,6 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
18	148	С131312-63 прим.	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 600х600 мм	0,72	1340,00	--	965	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
19	149	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0225	1607200,00	--	36162	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**63207**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**19**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**3464**			
			РАЗДЕЛ 5.Входные группы								
			№ 1 лист 29ар								
20	150	С143011-67 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	40,863	5552,00	--	226871	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21	151	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	25,43	857,20	16,93	21799	431	22227	4,44	113
			м2		704,25	6,35	17909	161	123	0,03	1
22	152	С143011-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	25,43	3808,00	--	96837	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
23	153	С143002-59 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	15,258	58,00	--	885	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
24	154	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения /по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0955095	14942,25	5522,03	1427	527	688	39,49	4
			т		6682,50	1322,37	638	126	90	4,73	--
25	155	С130807-21 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	34,5	1741,00	--	60065	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	156	С130807-14 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	34,5	951,00	--	32810	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	157	С130807-5 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	46	496,00	--	22816	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
№ 2, 3 лист 30,310 Ар											
28	158	С143011-67 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	40,28	5552,00	--	223635	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
29	159	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	10,5	857,20	16,93	9001	178	9177	4,44	47
			м2		704,25	6,35	7395	67	123	0,03	--
30	160	С143011-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	10,5	3808,00	--	39984	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
31	161	С143002-59 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	6,3	58,00	--	365	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
32	162	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения /по ж/бетонным и каменным опорам/	0,152034	14942,25	5522,03	2272	840	1095	39,49	6
			т		6682,50	1322,37	1016	201	90	4,73	1
33	163	С130807-21 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	54	1741,00	--	94014	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	164	С130807-14 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	54	951,00	--	51354	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	165	С130807-5 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
Приямок в осях А и 3-5 лист 28ар											
36	166	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	9,4	3757,29	12,40	35319	117	34246	17,30	163
			м2		3465,00	4,68	32571	44	105	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	167	С143002-376 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных гранитных плит СТ РК 1168-2006	42,3	56,00	--	2369	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
38	168	С143011-67 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	9,4	5552,00	--	52189	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
39	169	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	12,6	857,20	16,93	10801	213	11013	4,44	56
			м2		704,25	6,35	8874	80	123	0,03	--
40	170	С143011-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	12,6	3808,00	--	47981	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	171	С143002-59 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	7,56	58,00	--	438	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1216231**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**430**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**80849**			
			Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-3								
			РАЗДЕЛ 6.Система отопления								
42	172	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	227,22	234,78	19,17	53347	4355	31278	0,61	138
			1кВт		100,35	7,19	22802	1634	128	0,04	8
43	173	С131204-81 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	1082	633,00	--	684906	--	--	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
44	174	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,704	5076,44	35,77	8650	61	273	0,70	1
			1кВт		111,70	13,40	190	23	128	0,07	--
45	175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,928	16,36	0,05	48	--	15	0,03	--
			м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
46	176	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ПФ-133/	2,928	51,92	0,04	152	--	22	0,04	--
			м2		8,32	--	24	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**825413**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**164**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**29429**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	**Тенге**			**825413**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**164**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**29429**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-4								
47	177	Счет фактура	Задвижка с электроприводом диам. 100 мм	1	128490,17	--	128490	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	178	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	865,00	--	1730	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	**Тенге**			**138033**				
			Электрооборудование и электроосвещение.Локальная смета 2-1-5								
			РАЗДЕЛ 7.Электроснабжение								
			Электроснабжение занавеса штор								
49	179	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	60	77,70	35,65	4662	2139	3332	0,24	15
			м		42,05	13,48	2523	809	100	0,07	4
50	180	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,15	22909,26	355,81	3436	53	1716	75,58	11
			м3		11301,75	135,00	1695	20	100	0,66	--
51	181	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	10,60	0,10	636	6	507	0,06	4
			м		8,80	0,10	528	6	95	--	--
52	182	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	64596,00	--	3953	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
53	183	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	60	34,20	1,20	2052	72	1334	0,14	8
			м		23,20	0,20	1392	12	95	--	--
54	184	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /д.16мм/	0,0606	86200,00	--	5224	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			Электроснабжение электроподъемников								
55	185	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	91	10,60	0,10	965	9	769	0,06	5
			м		8,80	0,10	801	9	95	--	--
56	186	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09282	115159,00	--	10689	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
57	187	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	91	34,20	1,20	3112	109	2023	0,14	13
			м		23,20	0,20	2111	18	95	--	--
58	189	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /д.16мм/	0,09191	86200,00	--	7923	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электроснабжение теплоузла								
59	190	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	60	77,70	35,65	4662	2139	3332	0,24	15
			м		42,05	13,48	2523	809	100	0,07	4
60	191	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,15	22909,26	355,81	3436	53	1716	75,58	11
			м3		11301,75	135,00	1695	20	100	0,66	--
61	192	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	60	14,60	0,20	876	12	678	0,07	4
			м		11,80	0,10	708	6	95	--	--
62	193	С151601-29554 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	406556,00	--	24881	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
63	194	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	60	39,00	1,50	2340	90	1488	0,16	10
			м		25,90	0,20	1554	12	95	--	--
64	195	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /д.16мм/	0,0606	86200,00	--	5224	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**107023**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**113**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**19786**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	**Тенге**			**107023**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**113**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**19786**			
			Слаботочная связь.Локальная смета 2-1-6								
			РАЗДЕЛ 8.Часофикация								
65	196	Счет -фактура №23 от 15.11.2019 г. поз №1	Часофикация. Устройство радиокорекции 3134 А	1	37419,14	--	37419	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	197	Счет -фактура №23 от 15.11.2019 г. поз №2	Часофикация. Первичные часы ПЧК4М, Р, 25	1	47452,46	--	47452	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	198	Счет -фактура №23 от 15.11.2019 г. поз №3	Часофикация. Вторичные часы ОР, АЕ,25,210	36	27599,28	--	993574	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	199	Счет -фактура №23 от 15.11.2019 г. поз №4	Часофикация. Вторичные часы ОР, АЕ,40,210	6	27843,25	--	167060	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	200	Счет -фактура №23 от 15.11.2019 г. поз №5	Часофикация. Часы цифровые DC-EIU 100.6.R.N.N. BLACK IP 54 IMP.T	1	27843,25	--	27843	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1349749**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6	**Тенге**			**1349749**				
			Сети 0,4кВ.Локальная смета 4-1-1								
			РАЗДЕЛ 9.Монаж								
			Прокладка кабеля 0,4 кВ								
70	201	С151601-532 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,35904	682961,00	--	245210	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
71	202	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	8	2815,00	1781,00	22520	14248	10655	6,00	48
			шт		1008,00	393,99	8064	3152	95	2,29	18
72	203	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	8	16500,00	--	132000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Монтаж в существующей ТП								
73	204	75-3-7 Изм. и доп. вып. 27	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	1	385913,00	--	385913	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**820922**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**72**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**12814**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1	**Тенге**			**820922**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**72**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**12814**			
			Наружные сети телефонизации.Локальная смета 5-1-1								
			РАЗДЕЛ 10.Наружные сети телефонизации(прокладка ВОЛС)								
			Монтажные работы								
74	205	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
			шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
75	206	С151802-41прим.	Ящики кабельные для городских телефонных сетей ЯКГ	1	3890,00	--	3890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
76	207	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1300	73,65	31,82	95745	41366	69727	0,19	247
			м кабеля		40,67	8,09	52871	10517	110	0,05	61
77	208	С151606-1754 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2101	1,3	102929,00	--	133808	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	209	Ц0110-309-1	Установка сплиттера 1/4 в ОРШ	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
			шт		178,00	--	178	--	101	--	--
79	210	Ц0110-309-2	Кассеты. Установка	1	45,00	--	45	--	45	--	--
			шт		45,00	--	45	--	101	--	--
80	211	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	2861,67	2498,77	2862	2499	622	1,50	2
			участок		362,90	202,70	363	203	110	1,18	1
81	212	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	35	8,10	--	284	--	89	0,02	1
			м		2,30	--	81	--	110	--	--
82	213	Ц0110-897-34	Кабели, замена нумерации в колодцах	50	41,10	--	2055	--	1612	0,20	10
			шт		29,30	--	1465	--	110	--	--
83	214	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	20	233,70	41,90	4674	838	1140	0,30	6
			шт		42,80	9,00	856	180	110	0,05	1
84	215	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 32 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
			м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
85	216	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм. Прокладка	3	114,40	7,80	343	23	141	0,29	1
			м		48,80	0,50	146	1	95	--	--
86	217	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	49,00	--	735	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
87	218	СПрайс	Металлорукав, d 38мм	3	198,23	--	595	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
88	219	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	38	154,92	--	5887	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	220	С11011-2162 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Набель-дюбель 6x40 мм	76	3,47	--	264	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
90	221	СПрайс	Сплиттер 1/4	1	2800,79	--	2801	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
91	222	СПрайс	Оптическая плайс-кассета на 16 портов	1	50722,90	--	50723	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	223	СПрайс	Коробка распеределительная сплитерная КРС 2-16	1	4570,20	--	4570	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	224	СПрайс	Сплиттер 1х8	1	2634,89	--	2635	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	225	СПрайс	Пигтейл ST/APC, 1м	8	2988,65	--	23909	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	226	СПрайс	Адаптер ST/UPS	8	23,79	--	190	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
96	227	СПрайс	Консоль ККШ-2	20	231,24	--	4625	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	228	СПрайс	Болт консольный	20	44,40	--	888	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	229	СПрайс	Патчкорд SC/APC-SC/APC-SM	4	700,50	--	2802	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	230	СПрайс	Гильза КДЗС 60мм	4	26,30	--	105	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
100	231	СПрайс	Защитный кембрик	2	45,13	--	90	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
101	232	СПрайс	Свинец	3	853,90	--	2562	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Монтажные работы по заземлению								
102	233	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1
			м		8,80	0,10	88	1	95	--	--
103	234	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	5429,00	--	54	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
104	235	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
			м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
105	236	С151610-824 Изм. и доп. вып. 25 прим	Наконечники медные луженые ТМЛ 4-5	0,02	2696,00	--	54	--	--	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	237	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16мм	10	427,81	12,19	4278	122	3802	1,64	16
			м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	238	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /д.16мм/	0,01	86200,00	--	862	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
108	239	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,25	1523,78	--	381	--	--	--	--
			100шт		--	--	--	--	--	--	--
			Испытания								
109	240	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
			объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**712639**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**801**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**204377**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1-1	**Тенге**			**712639**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**801**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**204377**			
			Сети ВК.Локальная смета 6-1-1								
			РАЗДЕЛ 11.Канализация К1								
			разработка траншеи								
110	241	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,6452	32,23	30,77	536	512	158	0,01	--
			м3		1,42	8,34	24	139	97	0,03	--
111	242	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5148	262,72	--	135	--	153	1,85	1
			м3		262,72	--	135	--	113	--	--
112	243	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	2,574	21,55	4,52	55	12	43	0,11	--
			м3		17,03	--	44	--	97	--	--
113	244	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	30,03	176,40	--	5297	--	1059	--	--
			т		35,28	--	1059	--	100	--	--
114	245	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17,16	3,76	3,24	65	56	27	--	--
			м3		0,48	1,12	8	19	97	--	--
			обратная засыпка траншеи								
115	246	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,7003251	122,18	--	208	--	235	0,89	2
			м3		122,18	--	208	--	113	--	--
116	247	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	15,3029261	2,80	2,80	43	43	14	--	--
			м3		--	0,97	--	15	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	248	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	17,0032512	605,00	--	10287	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
118	249	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,0032512	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
			м3		17,03	--	290	--	97	--	--
			Трубопровод								
119	250	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0453	78245,00	36133,62	3544	1637	3031	247,00	11
			км		41850,00	9612,90	1896	435	130	37,30	2
120	251	С130804-1008 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,753	1698,00	--	77689	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**109419**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**21**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**5022**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	**Тенге**			**109419**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**21**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**5022**			
			Сети газопровода								
			Демонтаж газопровода								
121	252	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	68,6	116,90	1,81	8019	124	9118	0,75	52
			м		115,09	0,29	7895	20	115,2	--	--
122	253	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,28949	247,10	--	72	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	254	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,28949	176,40	--	51	--	--	--	--
			т		35,28	--	10	--	--	--	--
			Надземный газопровод								
124	255	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05	17355,77	2191,29	868	110	570	73,60	4
			т		12555,00	101,25	628	5	90	0,49	--
125	256	С12021-160 Изм. и доп. вып. 25	Опорные конструкции: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	0,05	95751,00	--	4788	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
126	257	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (57х3,5мм) с пневматическим испытанием	0,1042	121367,16	49858,78	12646	5195	10872	336,00	35
			км		61425,00	18834,75	6400	1963	130	91,99	10
127	258	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	104,6168	298,00	--	31176	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	259	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,649716	16,36	0,05	305	1	98	0,03	1
			м2		5,81	0,02	108	--	90	--	--
129	260	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,649716	33,16	0,04	618	1	140	0,04	1
			м2		8,32	--	155	--	90	--	--
130	261	Е0122-34-1	Установка отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
			шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
131	262	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	147,00	--	1470	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	263	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	2	5665,20	2832,75	11330	5666	6295	5,26	11
			врезка		1350,00	1071,00	2700	2142	130	5,23	10
			Испытания газопровода								
133	264	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,1042	92630,43	67711,68	9652	7056	2579	43,50	5
			км		9000,00	11625,86	938	1211	120	43,04	4
134	265	Е0125-47-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	0,1042	66616,90	56469,40	6941	5884	2525	54,20	6
			км		10147,50	10045,20	1057	1047	120	37,80	4
135	266	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	13	619,43	440,55	8053	5727	4914	0,69	9
			стык		148,50	166,50	1931	2165	120	1,07	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**146042**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**190**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**37478**			
			Благоустройство. Локальная смета 7-1-1								
			РАЗДЕЛ 12.Покрытие								
			Тип 1. Тротуар								
136	267	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	28,292	223,85	33,28	6333	942	620	0,03	1
			м2		5,00	11,49	141	325	133	0,04	1
137	268	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=12	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 3см/	28,292	-136,68	--	-3867	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
138	269	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	28,292	858,74	42,08	24296	1191	2718	0,38	11
			м2		57,38	14,85	1623	420	133	0,07	2
			Тип 2 Асфальтобетонное покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	270	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	104,12	382,25	4,31	39800	449	2455	0,09	9
			м2		15,91	1,82	1657	190	133	0,01	1
140	271	Е0127-55-3 К=3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять по 0,5см до 6см	104,12	244,16	12,94	25422	1347	7366	0,27	28
			м2		47,73	5,46	4970	569	133	0,01	1
141	272	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	165,12	282,57	4,31	46658	712	3894	0,09	15
			м2		15,91	1,82	2627	301	133	0,01	1
142	273	Е0127-55-4 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /добавлять по 0,5см до 4см/	165,12	167,17	8,63	27603	1424	7788	0,18	30
			м2		31,82	3,64	5254	601	133	0,01	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**202552**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**113**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**22404**			
			РАЗДЕЛ 13.Озеленение								
143	274	С143012-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	6	2430,00	--	14580	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**15455**				
			РАЗДЕЛ 14.Арык								
			Подземная прокладка трубы								
144	275	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для7пм	0,387	146333,10	1941,97	56631	752	3517	42,30	16
			т		6975,00	726,75	2699	281	118	3,55	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**63757**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**20**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**3508**			
			РАЗДЕЛ 15.Ограждение с воротами и калитками								
			Ограждение металлическое длиной 139х2,1h								
145	276	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12 прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	32,5	55,95	2,99	1818	97	1457	0,30	10
			м2		48,83	0,97	1587	32	90	--	--
146	277	С11011-3592 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	32,5	395,00	--	12838	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Труба д.40мм в разделе НЭО 150м								
147	278	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44695	5239,08	327,33	2342	146	945	11,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1т		1890,00	123,75	845	55	105	0,60	--
148	279	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,44695	65900,00	--	29454	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
149	280	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	127,7	857,20	16,93	109464	2162	111615	4,44	567
			м2		704,25	6,35	89933	811	123	0,03	4
150	281	С143011-18 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	127,7	3361,00	--	429200	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
151	282	С143002-59 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	76,62	58,00	--	4444	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Ступени								
152	283	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,8	160,38	9,95	1732	107	743	0,36	4
			м2		52,20	3,74	564	40	123	0,02	--
153	284	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	10,8	127,91	4,02	1381	43	70	0,03	--
			м2		3,78	1,50	41	16	123	--	--
154	285	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	10,8	857,20	16,93	9258	183	9440	4,44	48
			м2		704,25	6,35	7606	69	123	0,03	--
155	286	С143011-18 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	10,8	3361,00	--	36299	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
156	287	С143002-59 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	6,48	58,00	--	376	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**808647**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**701**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**120238**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1	**Тенге**			**1090410**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**833**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**146151**			
			Прочие работы по отделки стены =50 м2 существующего гаража								
157	288	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	50	303,30	15,63	15165	782	5883	0,58	29
			м2		112,55	11,95	5628	597	94,5	0,06	3
158	289	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	50	112,25	1,09	5612	54	5048	0,51	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		95,92	0,24	4796	12	105	--	--
159	290	С143002-65 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	125	23,00	--	2875	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**36658**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**63**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**12673**			
			Компенсационная высадка								
160	291	Е0147-7-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5	100	600,98	--	60098	--	77526	4,17	417
			яма		600,98	--	60098	--	129	--	--
161	292	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8Х0,5 м	100	796,15	218,24	79615	21824	72372	2,96	296
			шт		507,83	53,19	50783	5319	129	0,22	22
162	293	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	100	3760,00	--	376000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**705548**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**810**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**138685**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9780242**	**189266**			**3122**
				Тенге			**574982**	**51847**			**262**
		Стоимость оборудования -		**Тенге**			**1479338**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**1479338**				
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**2226187**				
		Материалы -		**Тенге**			**8815**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**193540**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**1943021**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**188579**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**94**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**28287**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**144886**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**2559653**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**902**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**221827**			
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**4701008**				
		Материалы -		**Тенге**			**202526**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**387172**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**2062036**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**1993253**				
		Транспортные расходы -		**Тенге**			**5348**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			467995				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70199			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5479143				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2532
			Сметная заработная плата -	Тенге				457372			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49838				
		Материалы -		Тенге			19846				
		Всего заработная плата -		Тенге				7675			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20538				
			Накладные расходы -	Тенге			6908				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1036			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3405				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60151				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				8712			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1323276				
		Материалы -		Тенге			36393				
		Всего заработная плата -		Тенге				38441			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1245354				
		Сдача и испытание -		Тенге			944				
			Накладные расходы -	Тенге			48191				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7229			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82288				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1453755				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
			Сметная заработная плата -	Тенге				45669			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			595				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			595				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			630				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11032669				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3740
			Сметная заработная плата -	Тенге				733580			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			11 032 669				
			- оборудования	Тенге			1 479 338				
			смр	Тенге			9 553 331				
			временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			146 166				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53%	Тенге			9 699 497				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	Тенге			130 943				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	Тенге			9 830 440				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			38 798				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			96 995				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			11 445 571				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	Тенге			33 509 677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**670 194**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**34 179 871**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**4 101 585**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**38 281 456**				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 3 824 317**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**34 457 137,36**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*3 691 836*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолеков Б.К.