Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам позиции 31, 32, 33 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Позиция 31".

Договора: № 10 от 05 марта 2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 08.04.2014г.

Акт № 2

выполненных работ с 01 по 10 октября 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. 10.10. 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 2-5-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	4012	9,24	9,24	37071	37071	11675	–	–
		м3 грунта		–	3	–	12036	97	0,0115	46
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	8024	7,91	7,91	63470	63470	20003	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	20622	97	0,00984	79
		Всего прямые затраты				**100541**	**100541**			**–**
						–	**32658**			**125**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				31678				
		- заработная плата, тенге				4752				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7933				
		Всего по смете				**140152**				
		Сметная заработная плата, тенге				37410				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				141				
		Локальная смета 2-5-2								
		Благоустройство территории								
		Раздел 1 Покрытие проездов, тротуаров и площадок								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 1)К=0,150;	504,9	1510,68	73,75	762742	37236	22194	0,144	73
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	10795	5892	133	0,041	21
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 2)	123,7	1510,68	73,75	186877	9123	5438	0,144	18
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2645	1444	133	0,041	5
		Итого по разделу 1				**949619**	**46359**			**91**
						13440	**7336**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				889820				
		Накладные расходы, тенге				27632				
		- заработная плата, тенге				4145				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58635				
		Всего по разделу, тенге				**1035887**				
		Сметная заработная плата, тенге				24920				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				
		Всего прямые затраты				**1050161**	**146900**			**91**
						13440	**39994**			**151**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				889821				
		Накладные расходы, тенге				59310				
		- заработная плата, тенге				8896				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66568				
		Всего				**1176039**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				14112				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				20233				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11901				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4761
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1227046**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731тенге	**2741220,16**
Налог (2 %)	54824,40
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2796044,56**
НДС (12 %)	335525,35
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 131 569,91**
Погашени е аванса 30%	**939470,97**
Итого к оплате	**2 192 098,94**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

_____ Т.Д. Тогжиев

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев