Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам позиции 31, 32, 33 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Позиция 31".

Договора: № 10 от 05 марта 2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 08.04.2014г., Дополнительное соглашение № 2 от 19.01.2015г.

Акт № 4

выполненных работ за октябрь 2015 года

23.10.2015 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Локальная смета 2-5-2								
		Раздел 1 Покрытие проездов, тротуаров и площадок								
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумомК=0,600; *м2 покрытия и основания*	2019,6	556,44 / 9,2	20,1 / 5,41	1123786 / 18560	40594 / 10926	39243 / 133	0,0604 / 0,0197	122 / 40
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 смК=2,000; *м2 покрытия и основания*	4039,2	74,73 / 0,07	0,57 / 0,24	301849 / 283	2302 / 969	1665 / 133	0,00044 / 0,00098	2 / 4
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 4)К=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	1,5	1510,68 / 21,38	73,75 / 11,67	2266 / 32	111 / 18	67 / 133	0,144 / 0,041	– / –
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,050; *м3*	0,5	8677,63 / 195,75	66,01 / 24,93	4339 / 98	33 / 12	116 / 105	1,35 / 0,1218	1 / –
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	670	893,65 / 108,68	6,63 / 1,76	598746 / 72816	4442 / 1179	98413 / 133	0,698 / 0,0061	468 / 4
13	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *м лотка*	220	1653,26 / 240,75	351,18 / 89,1	363717 / 52965	77260 / 19602	96514 / 133	1,46 / 0,36	343 / 79
		Всего прямые затраты				**2394703** / **144774**	**124742** / **32706**			**936** / **127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2125188				
		Накладные расходы, тенге				236018				
		- заработная плата, тенге				35403				
		- трудоемкость, чел-ч				118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157843				
		Всего				**2788564**				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		Локальная смета 2-5-3								
4	Е47-8-7	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 25 % *м3 ям*	14,592	559,77 / 409,73	– / –	8168 / 5979	– / –	7713 / 129	2,856 / –	42 / –
5	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м *шт*	38	796,15 / 507,83	218,24 / 53,2	30254 / 19298	8293 / 2022	27503 / 129	2,957 / 0,223	112 / 8
8	Е47-19-12	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 % *м траншеи*	471	166,32 / 88,2	– / –	78337 / 41542	– / –	53589 / 129	0,613 / –	289 / –
9	Е47-21-1	Посадка выющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь *м изгороди*	471	675,92 / 66,6	– / –	318358 / 31369	– / –	40466 / 129	0,404 / –	190 / –
		Всего прямые затраты				**435117** / **98188**	**8293** / **2022**			**633** / **8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				328637				
		Накладные расходы, тенге				129271				
		- заработная плата, тенге				19391				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33863				

Всего	598231		
Всего прямые затраты	**2829820**	**133035**	**1569**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**242962**	**34728**	**135**
Накладные расходы, тенге	2453823		
- заработная плата, тенге	365289		
- трудоемкость, чел-ч	54793		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	183		
Всего	191706		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	**3386815**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	40642		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58267		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34275		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	13710		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731тенге	**3533709**		
Налог (2 %)	**7894305,91**		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	157886,12		
НДС (12 %)	**8052192,03**		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	966263,04		
Погашени е аванса 30%	**9018455,07**		
Итого к оплате	**2705536,52**		
	6 312 918,55		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорога Востока"
_____ Т.Д. Тоганасов

Технадзор
Директор ТОО "АНАТЭКС"
_____ А.А. Ракульцев