Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам позиции 31, 32, 33 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Позиция 31".

Договора: № 10 от 05 марта 2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 08.04.2014г., Дополнительное соглашение № 2 от 19.01.2015г.

Акт № 5

выполненных работ с 1 по 5 ноября 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. 05.11.2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Внутриквартальные сети водопровода								
		Раздел 2 Водопровод В-1								
29	1-1-954	Таблички эмалированные указателя пожарного гидранта *шт*	1	359		359				
		Итого по разделу 2				**359**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22				
		Всего по разделу, тенге				**381**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Локальная смета № 2-4-1 Внутриквартальные сети теплоснабжения								
		Раздел 4 Камеры теплофикационные УТ-1								
76	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	9,03	421,58 24,75	– –	3807 223	– –	297 133	0,144 –	1 –
		Итого по разделу 4				**3807**	–			**1**
						223	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				3584				
		Накладные расходы, тенге				297				
		- заработная плата, тенге				45				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				246				
		Всего по разделу, тенге				**4350**				
		Сметная заработная плата, тенге				268				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Локальная смета № 2-5-2 Благоустройство территории								
		Раздел 1 Покрытие проездов, тротуаров и площадок								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	3366	486,27 5,94	15,35 5,06	1636785 19994	51668 17032	49245 133	0,0336 0,01766	113 59
6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	860	394,45 24,75	– –	339227 21285	– –	28309 133	0,144 –	124 –
7	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 4 смК=2,000; *м2 покрытия*	1720	61,82 3,98	– –	106330 6846	– –	9105 133	0,0232 –	40 –
14	Т1-33-3	Устройство ограждений хозяйственной площадки – строительные работы *м ограды*	36	1655,97 168,3	141,91 41,17	59615 6059	5109 1482	10557 140	1 0,201	36 7

15 Т1-33-4	Устройство ограждений хозяйственной площадки – монтаж металлоконструкций	36	159,3	0,27	5735	10	614	0,11	4
	м ограды		18,87	0,07	679	3	90	–	–
	Итого по разделу 1				**2147692**	**56787**			**317**
					54863	**18517**			**66**
	Стоимость: материалов, тенге				2036042				
	Накладные расходы, тенге				97830				
	- заработная плата, тенге				14675				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				134731				
	Всего по разделу, тенге				**2380253**				
	Сметная заработная плата, тенге				88055				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				432				

Раздел 2 Пандусы и лестницы

2.1 Пандус Пн1 и ограждение ОГ-4

16 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,878	6879,37	66,01	6040	58	204	1,35	1
	м3		195,75	24,93	172	22	105	0,1218	–
17 Е6-1-23	Устройство железобетонных пандусов при ширине поверху более 1000 мм	2,98	8122,38	208,34	24205	621	1577	2,6	8
	м3		425,25	78,71	1267	235	105	0,3844	1
18 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,05292	68200		3609				
	т								
19 Е7-60-4	Установка металлических ограждений	11,39	3798,62	5,89	43266	67	1180	0,415	5
	м ограждений		71,78	2,23	818	25	140	0,0109	–
20 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	8,32	1169,61	11,21	9731	93	350	0,201	2
	м2 поверхности		31,5	4,21	262	35	118	0,0205	–

2.2 Лестницы Л1, Л2

21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,756	6879,37	66,01	5201	50	175	1,35	1
	м3		195,75	24,93	148	19	105	0,1218	–
22 Е6-1-23	Устройство железобетонных лестниц при ширине поверху более 1000 мм	2,814	8122,38	208,34	22856	586	1489	2,6	7
	м3		425,25	78,71	1197	221	105	0,3844	1
23 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03618	68200		2467				
	т								
24 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,063	70437,87	304,24	4438	19	648	58	4
	т		9675	114,75	610	7	105	0,56	–
25 Е7-60-4	Установка металлических ограждений	6,96	3798,62	5,89	26438	41	722	0,415	3
	м ограждений		71,78	2,23	500	16	140	0,0109	–
26 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	7,54	1169,61	11,21	8819	85	319	0,201	2
	м2 поверхности		31,5	4,21	238	32	118	0,0205	–

2.3 Лестницы Л3

27 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,738	6879,37	66,01	5077	49	170	1,35	1
	м3		195,75	24,93	144	18	105	0,1218	–
28 Е6-1-23	Устройство железобетонных лестниц при ширине поверху более 1000 мм	2,793	8122,38	208,34	22686	582	1478	2,6	7
	м3		425,25	78,71	1188	220	105	0,3844	1
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03827	68200		2610				
	т								
30 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0693	70437,87	304,24	4881	21	712	58	4
	т		9675	114,75	670	8	105	0,56	–
31 Е7-60-4	Установка металлических ограждений	8,51	3798,62	5,89	32326	50	882	0,415	4
	м ограждений		71,78	2,23	611	19	140	0,0109	–
32 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,36	1169,61	11,21	7439	71	268	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	200	27	118	0,0205	–
	Итого по разделу 2				**232089**	**2393**			**50**

					8025	904			3
	Стоимость: материалов, тенге				221671				
	Накладные расходы, тенге				10174				
	- заработная плата, тенге				1526				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14536				
	Всего по разделу, тенге				**256799**				
	Сметная заработная плата, тенге				10455				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Локальная смета № 2-5-3 Озеленение территории								
2	Е47-25-6 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4078,8	19,01	–	77538	–	43198	0,0525	214
	м2		8,21	–	33487	–	129	–	–
3	Е47-29-1 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	12	691,35	–	8296	–	3246	1,3501	16
	м2		209,63	–	2516	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**85834**	–			**230**
					36003	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				49831				
	Накладные расходы, тенге				46444				
	- заработная плата, тенге				6967				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7937				
	Всего по смете				**140215**				
	Всего прямые затраты				**2469781**	**59180**			**598**
					99114	**19421**			**69**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2311487				27
					154745				1
	Накладные расходы, тенге				23212				3
	- заработная плата, тенге				77				
	- трудоемкость, чел-ч								

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157472	1
ИТОГО	**2781998**	–
		5
Временные здания и сооружения (1,2 %)	33384	
- сметная заработная плата, тенге	3992	1
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23	454
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	47861	
- сметная заработная плата, тенге	31743	4
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28154	542
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11262	
		35
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2902659**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731тенге	**6484523,24**	
- материалы, тенге	3572067,00	
- сметная заработная плата, тенге	672119,00	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6614213,70**	
НДС (12 %)	793705,64	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 407 919,34**	
Погашени е аванса 30%	**2222375,80**	
Итого к оплате	**5 185 543,54**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

_____ Т.Д. Тоганасов

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев