Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**, пл Республики, 4 БИН 011240001633
Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН** 910 640 000 157
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Справка №2 от 27 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
				№31	10.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**52 573 318,64**	34 150 132							4 098 016	**38 248 148**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ **Караласов С.М.** "27" июня 2019 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "27" июня 2019 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** _____ **Калиев А.К.** "27" июня 2019 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «АрхСпецСтройПроект»** _____ **Сабыргалиева Л.С.** "27" июня 2019 года
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за июнь 2019 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-1	3	1010	Конструкции ж/бетонные	38 248 148,00	
				Итого	**38 248 148**	-

Составил: _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года
на Конструкции ж/бетонные (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
Расчет сделан в учетом, что при сносе выполнен демонтаж в объеме 535,6м3 ниже отметки земли											
Засыпка по контуру здания											
1	8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	62,06125	176,40	--	10948	--	2190	--	--
			т		35,28	--	2190	--	100	--	--
2	9	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	496,028	3,35	3,35	1662	1662	559	--	--
			м3		--	1,16	--	577	97	--	2
3	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	496,028	21,55	4,52	10687	2240	8194	0,11	54
			м3		17,03	--	8447	--	97	--	--
4	11	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	124,007	134,10	--	16629	--	18791	0,97	121
			м3		134,10	--	16629	--	113	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**73841**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**191**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**32303**			
РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)	85,87	3706,15	66,01	318247	5668	19897	1,35	116
			м3		195,75	24,93	16809	2141	105	0,12	10
6	13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	87,5874	256,00	--	22422	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	506,55	4506,15	196,62	2282591	99598	184306	1,79	907
			м3		272,25	74,27	137908	37621	105	0,36	184
8	15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	514,14825	256,00	--	131622	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
9	16	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	5,101	53577,00	--	273296	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	17	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,246	52154,00	--	117138	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	18	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,17	52235,00	--	61115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	19	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	81,49	52154,00	--	4250029	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	20	С12041-364 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	20,31525	52332,00	--	1063138	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	201,4	245,44	3,82	49432	769	9219	0,21	43
			м2		37,35	1,44	7522	290	118	0,01	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9309399**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1368**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**234305**			
			РАЗДЕЛ 3.Стены подвала								
15	22	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /В25/	133,5	6877,52	341,75	918149	45624	157817	6,12	817
			м3		996,75	129,11	133066	17236	105	0,63	84
16	23	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,36132	53577,00	--	19358	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	24	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,18972	55134,00	--	10460	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,47495	52241,00	--	129294	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	26	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,41952	52154,00	--	126188	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	27	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,27253	52235,00	--	170941	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	28	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	13,18702	52154,00	--	687756	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен подвала	333,48	245,44	3,82	81849	1274	15264	0,21	71
			м2		37,35	1,44	12455	480	118	0,01	2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2456101**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1061**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**189200**			
			РАЗДЕЛ 4.Колонны								
23	31	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	4,396	53577,00	--	235524	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	32	С12041-418 Изм. и доп. вып. 27	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	1,61034	52412,00	--	84401	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**339121**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11072878**	**156836**			**2127**
				Тенге			**335027**	**58345**			**284**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11072878**				
		Материалы -		Тенге			**401399**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**393373**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7228638**				
		Местные материалы -		Тенге			**2942219**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**10948**				
			Накладные расходы -	Тенге			**416238**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62436			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12178463				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2619
			Сметная заработная плата -	Тенге				455808			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12178463				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2619
			Сметная заработная плата -	Тенге				455808			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			12 178 463				
			- оборудования	**Тенге**			-				
			смр	**Тенге**			12 178 463				
			временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			186 330				
			Итого с временными, 1,8%х0,85=1,53%	**Тенге**			12 364 793				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	**Тенге**			166 925				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**Тенге**			12 531 718				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			49 459				
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			123 648				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			12 704 824				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			37 196 447				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			743 929				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			37 940 376				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			4 552 845				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			42 493 221				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			- 4 245 073				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			38 248 148				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*4 098 016*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН