Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл Республики, 4 БИН 011240001633**
Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им.Тулебаева со сносом расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 августа 2019 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
			№31	10.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**148 801 789,64**	34 280 498							4 113 660	**38 394 158**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ **Караласов С.М.** "29" августа 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "29" августа 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** _____ **Калиев А.К.** "29" августа 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «АрхСпецСтройПроект»** _____ **Сабыргалиева Л.С.** "29" августа 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №5

актов выполненных работ за август 2019 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-1	6	1040	Конструкции ж/бетонные	23 100 571,00	
2	2-1-2	7	1050	Общестроительные работы АР	15 293 587,00	
				Итого	**38 394 158**	-

Составил:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за август 2019 года
на Конструкции ж/бетонные (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Расчет сделан в учетом, что при сносе выполнен демонтаж в объеме 535,6м3 ниже отметки земли								
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
1	44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	132,5668	8959,15	241,10	1187686	31962	191196	8,06	1068
			м3		1282,50	91,08	170017	12074	105	0,44	59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1461614**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1223**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**210770**			
			РАЗДЕЛ 2.М/каркас под зрительные места								
2	52	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т, по ж/бетонному основанию/ Э42А, М16х150мм	6,74154	152870,77	2191,29	1030584	14773	84408	80,96	546
			т		13810,50	101,25	93104	683	90	0,49	3
3	53	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	БСР болт стальной М16х150 мм	772	54,22	--	41858	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	230	33,16	0,04	7626	9	1722	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		8,32	--	1914	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1236170**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**602**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**108620**			
			РАЗДЕЛ 3.Армирование наружных стен из теплоблока Б-2.5 (600х250х250мм)								
5	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	10,31383	8679,65	422,15	89520	4354	102413	56,40	582
			т		8257,50	157,50	85166	1624	118	0,77	8
6	56	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	10,31383	134929,00	--	1391635	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	57	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3174	132,03	66,18	419057	210053	324319	0,34	1070
			отверст.		63,23	38,95	200692	123627	100	0,06	193
8	58	Е0146-25-17 К=12	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 80мм/	3174	-19,31	-9,13	-61284	-28969	-44524	-0,05	-145
			отверст.		-8,64	-5,39	-27423	-17100	100	--	-2
9	59	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,84431	52657,31	536,06	44459	453	42267	289,00	244
			1т		47475,00	202,50	40084	171	105	0,99	1
10	60	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,84431	51575,00	--	43545	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	61	Е0115-173-4	Окраска суриком арматуры д14 А3, количество окрасок 2	901,32484	137,41	0,07	123847	63	102229	0,65	582
			м2		108,00	0,02	97343	18	105	--	--
			Сердечники на отм 13,5								
12	62	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/	3,2	8408,96	990,15	26909	3168	6783	10,40	33
			м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
13	63	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,33213	53577,00	--	17795	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	64	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,63465	52241,00	--	33155	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2821854**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2838**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**590686**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Стремянка С1								
15	65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	132	--	105	0,56	--
16	66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03351	13686,56	5475,87	459	183	199	28,90	1
			т		5040,00	1552,87	169	52	90	5,46	--
17	67	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка С1 ГОСТ 25772-83	0,03351	110909,00	--	3717	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,74252	33,16	0,04	58	--	13	0,04	--
			м2		8,32	--	14	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5258**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**421**			
			РАЗДЕЛ 5.Входные группы								
			№1 По оси 5-6, Ж-К								
19	69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	3,04	3706,15	66,01	11267	201	704	1,35	4
			м3		195,75	24,93	595	76	105	0,12	--
20	70	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В25/	5,23	7963,90	360,48	41651	1885	8656	8,99	47
			м3		1440,00	136,17	7531	712	105	0,67	3
21	71	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /В25/	2,29	4928,39	196,62	11286	450	833	1,79	4
			м3		272,25	74,27	623	170	105	0,36	1
22	72	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /лестницы/ /В25/	1,76	5645,22	353,46	9936	622	1403	3,64	6
			м3		625,50	133,52	1101	235	105	0,65	1
23	73	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /В25/	0,063	6386,73	112,36	402	7	70	6,34	--
			м3		1021,50	42,44	64	3	105	0,21	--
24	74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	134,10	--	4023	--	4546	0,97	29
			м3		134,10	--	4023	--	113	--	--
25	75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4944384	65900,00	--	32583	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	76	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0233	53577,00	--	1248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	77	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04689	52241,00	--	2450	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	78	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00442	52154,00	--	231	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06405	93997,62	304,24	6021	19	2232	198,00	13
			1т		33075,00	114,75	2118	7	105	0,56	--
30	80	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05175	70437,87	304,24	3645	16	532	58,00	3
			1т		9675,00	114,75	501	6	105	0,56	--
31	81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	35,72	245,44	3,82	8767	136	1635	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1334	51	118	0,01	--
32	82	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций входной группы /Э46А/	2,55333	17477,57	2191,29	44626	5595	29084	73,60	188
			т		12555,00	101,25	32057	259	90	0,49	1
33	83	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,55333	128055,00	--	326967	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	84	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,580779	33,16	0,04	3434	4	776	0,04	4
			м2		8,32	--	862	--	90	--	--
№2 По оси 5-6, Б-В											
35	85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,04	3706,15	66,01	3854	69	241	1,35	1
			м3		195,75	24,93	204	26	105	0,12	--
36	86	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В25/	1,96	7963,90	360,48	15609	707	3244	8,99	18
			м3		1440,00	136,17	2822	267	105	0,67	1
37	87	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /В25/	0,743	4928,39	196,62	3662	146	270	1,79	1
			м3		272,25	74,27	202	55	105	0,36	--
38	88	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /лестницы/ /В25/	0,79	5645,22	353,46	4460	279	630	3,64	3
			м3		625,50	133,52	494	105	105	0,65	1
39	89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,2	134,10	--	1502	--	1697	0,97	11
			м3		134,10	--	1502	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,228216	65900,00	--	15039	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	91	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,010728	53577,00	--	575	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	92	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02424	52241,00	--	1266	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	93	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00565	93997,62	304,24	531	2	197	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	187	1	105	0,56	--
44	94	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01688	70437,87	304,24	1189	5	174	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	163	2	105	0,56	--
45	95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	18,82	245,44	3,82	4619	72	861	0,21	4
			м2		37,35	1,44	703	27	118	0,01	--
46	96	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций входной группы /Э46А/	0,78757	17477,57	2191,29	13765	1726	8971	73,60	58
			т		12555,00	101,25	9888	80	90	0,49	--
47	97	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,78757	128055,00	--	100852	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,78865	33,16	0,04	722	1	163	0,04	1
			м2		8,32	--	181	--	90	--	--
			№3 По оси 1, 3-Ж								
49	99	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,05	3706,15	66,01	3891	69	243	1,35	1
			м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
50	100	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В25/	2,064	7963,90	360,48	16437	744	3416	8,99	19
			м3		1440,00	136,17	2972	281	105	0,67	1
51	101	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /В25/	0,653	4928,39	196,62	3218	128	238	1,79	1
			м3		272,25	74,27	178	48	105	0,36	--
52	102	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /лестницы/ /В25/	0,92	5645,22	353,46	5194	325	733	3,64	3
			м3		625,50	133,52	575	123	105	0,65	1
53	103	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,10	--	1408	--	1591	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		134,10	--	1408	--	113	--	--
54	104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24864	65900,00	--	16385	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	105	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,011738	53577,00	--	629	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	106	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02771	52241,00	--	1448	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
57	107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00565	93997,62	304,24	531	2	197	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	187	1	105	0,56	--
58	108	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01688	70437,87	304,24	1189	5	174	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	163	2	105	0,56	--
59	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	19,86	245,44	3,82	4874	76	909	0,21	4
			м2		37,35	1,44	742	29	118	0,01	--
60	110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций входной группы /Э46А/	0,76021	17477,57	2191,29	13287	1666	8659	73,60	56
			т		12555,00	101,25	9544	77	90	0,49	--
61	111	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,76021	128055,00	--	97349	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	112	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,081595	33,16	0,04	699	1	158	0,04	1
			м2		8,32	--	175	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**981516**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**558**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**98462**			
			РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние								
			Лестницы Л1, Л2, по оси 3-4 и К лист 75,78								
63	113	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25/	25,25	10936,41	379,21	276144	9575	59932	13,00	328
			м3		2117,25	143,26	53461	3617	105	0,70	18
64	114	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,79422	52241,00	--	41491	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0333	65900,00	--	2194	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	116	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,33563	53577,00	--	17982	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	117	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	0,07518	70437,87	304,24	5296	23	773	58,00	4
			1т		9675,00	114,75	727	9	105	0,56	--
68	118	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/к лестниц, по ж/бетонным и каменным опорам/ /Э46А/	1,76652	12224,74	5475,87	21595	9673	11283	31,79	56
			т		5544,00	1552,87	9794	2743	90	5,46	10
69	119	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,55547	128055,00	--	199186	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
70	120	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,21105	127889,00	--	26991	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
71	121	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,02553	119700,00	--	3056	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	122	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	606,599385	33,16	0,04	20113	24	4542	0,04	26
			м2		8,32	--	5047	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**732012**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**480**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**86877**			

РАЗДЕЛ 7.Лестница наружняя

Лестница Л3 по оси А, 3-5

73	123	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	0,65	3706,15	66,01	2409	43	151	1,35	1
			м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--
74	124	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В15/	5,89	7541,66	360,48	44420	2123	9748	8,99	53
			м3		1440,00	136,17	8482	802	105	0,67	4
75	125	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,13	4506,15	196,62	5092	222	411	1,79	2
			м3		272,25	74,27	308	84	105	0,36	--
76	126	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /лестницы/	1,58	5222,98	353,46	8252	558	1259	3,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		625,50	133,52	988	211	105	0,65	1
77	127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
			м3		134,10	--	805	--	113	--	--
78	128	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0223	53577,00	--	1195	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	129	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5921	52241,00	--	30932	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	130	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	16,3	245,44	3,82	4001	62	746	0,21	3
			м2		37,35	1,44	609	23	118	0,01	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**116949**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**83**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**14438**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5954877**	**273314**			**4981**
				Тенге			**830129**	**132521**			**314**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2683865**				
		Материалы -		**Тенге**			**659639**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**804201**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**305057**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**803898**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**841552**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**421**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**126233**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**211525**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**3736942**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**4796**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**930434**			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**3271011**				
		Материалы -		**Тенге**			**936144**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**158449**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**2146696**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**142604**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**71**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**21391**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**204817**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**3618432**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**991**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**179840**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7355374**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**5787**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1110274**			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			**7 355 374**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования	**Тенге**			**-**				
			смр	**Тенге**			**7 355 374**				
			временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**112 537**				
			Итого с временными, 1,8%х0,85=1,53%	**Тенге**			**7 467 911**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	**Тенге**			**100 817**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**Тенге**			**7 568 728**				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			**29 871**				
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**74 679**				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**7 673 278**				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			**22 465 379**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**449 308**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**22 914 687**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**2 749 762**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**25 664 449**				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 2 563 878**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**23 100 571**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*2 475 061*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ҚАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за август 2019 года
на Общестроительные работы АР (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Перегородки											
1	86	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	419,499486	1001,71	372,83	420217	156402	363089	3,72	1561
			м3		594,00	139,50	249183	58520	118	0,68	285
2	87	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	11326,4861	15,00	--	169897	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
3	88	С143004-24 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые теплоблок Б-2.5 (600х250х300/150мм)	385,939527	5044,00	--	1946679	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
4	89	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	311,698649	511,30	27,64	159371	8615	75142	1,25	390
			м2		193,95	10,35	60454	3226	118	0,05	16
5	90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9817517	72779,65	422,15	71452	414	9748	56,40	55
			т		8257,50	157,50	8107	155	118	0,77	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3408532**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2531**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**446841**			
РАЗДЕЛ 2.Кровля											
6	91	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	725,2	72,84	0,42	52824	305	13014	0,09	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		14,92	0,16	10820	116	119	--	1
7	92	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 ПРИМ.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП и ТПП	725,2	541,88	18,33	392971	13293	27089	0,14	100
			м2		24,53	6,86	17789	4975	119	0,03	24
8	93	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	725,2	130,77	15,94	94835	11560	35046	0,24	176
			м2		34,65	5,96	25128	4322	119	0,03	21
9	94	Е0112-17-2 К=135	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 150мм/	725,2	574,22	18,90	416426	13706	18641	0,12	88
			м2		14,85	6,75	10769	4895	119	0,04	29
10	95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	75,9	661,07	1,24	50175	94	13882	0,97	74
			м2		153,23	0,47	11630	36	119	--	--
11	96	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых материалов без фартуков	127	450,34	3,34	57193	424	6834	0,28	35
			м		44,42	0,80	5641	101	119	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1249665**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**674**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**113399**			
			РАЗДЕЛ 3.Устройство выбросных вентшахт на кровле								
12	97	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	22,83	651,96	34,73	14884	793	5006	1,14	26
			м2		172,80	13,01	3945	297	118	0,06	1
13	98	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0099	67553,00	--	669	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	99	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10528	8679,65	422,15	914	44	1045	56,40	6
			т		8257,50	157,50	869	17	118	0,77	--
15	100	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08512	52241,00	--	4447	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	101	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0144	56255,00	--	810	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	102	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00576	53577,00	--	309	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	103	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	8	8,30	--	66	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	104	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	27,17	645,41	1,02	17536	28	1086	0,24	6
			м2		37,89	0,16	1029	4	105	--	--
20	105	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /В25/	0,4	7385,75	316,01	2954	126	625	8,25	3
			м3		1368,00	119,39	547	48	105	0,58	--
21	106	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01082	53577,00	--	580	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	107	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,10786	52154,00	--	5625	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	108	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	29,18	878,42	4,92	25632	144	5972	1,15	34
			м2		193,05	1,87	5633	55	105	0,01	--
24	109	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	56,1	1015,33	4,29	56960	241	4779	0,42	24
			м		69,98	1,60	3926	90	119	0,01	--
25	110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	0,17716	17355,77	2191,29	3075	388	2018	73,60	13
			т		12555,00	101,25	2224	18	90	0,49	--
26	111	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1т /Конструкции для крепления зонтов вентиляционных	0,17716	128055,00	--	22686	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	112	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,73055	33,16	0,04	289	--	65	0,04	--
			м2		8,32	--	73	--	90	--	--
28	113	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	7,3512	2700,27	33,19	19850	244	1534	0,87	6
			м2		151,20	11,81	1112	87	128	0,06	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**211381**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**133**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**23293**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4009327	206822			2665
				Тенге			418880	76961			381
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3963716				
		Материалы -		Тенге			675243				
		Всего заработная плата -		Тенге				492400			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12506				
		Местные материалы -		Тенге			2654233				
			Накладные расходы -	Тенге			581063				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87159			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4817466				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3316
			Сметная заработная плата -	Тенге				579560			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25761				
		Материалы -		Тенге			462				
		Всего заработная плата -		Тенге				2242			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22686				
			Накладные расходы -	Тенге			2018				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29446				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
			Сметная заработная плата -	Тенге				2545			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19850				
		Материалы -		Тенге			18495				
		Всего заработная плата -		Тенге				1198			
		Сдача и испытание -		Тенге			65				
			Накладные расходы -	Тенге			1534				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22667				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				1428			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4869579				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3338
			Сметная заработная плата -	Тенге				583533			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			4 869 579				
			- оборудования	Тенге			-				
			смр	Тенге			4 869 579				
			временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			74 505				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53%	Тенге			4 944 084				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	Тенге			66 745				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	Тенге			5 010 829				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			19 776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**49 441**				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**5 080 046**				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			**14 873 063**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**297 461**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**15 170 524**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**1 820 463**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**16 990 987**				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 1 697 400**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**15 293 587**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*1 638 599*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ҚЫЗМЕТ ҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН