Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция административного здания под детский досуговый центр по адресу: Северо-Казахстанская область , Есильский район, с.Явленка , ул.Ленина, 20

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	**29.03.2023г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания под детский досуговый центр	79 675 051	11 388 365	71 138 438	11 388 365					1 366 604	12 754 969

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

Руководитель: Галеев К.Т.

Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор Жуматаев Б.С.

Технический надзор

ТОО "Саулет Эксперт"

Мочалкин В.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 0301 4000 2400, СКО . Г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана , 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 1511 4000 3505, Туркестанская область, п.Асыката, М.Дулатов 39А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция административного здания под детский досуговый центр по адресу: Северо-Казахстанская область , Есильский район, с.Явленка , ул.Ленина, 20**
(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция административного здания под детский досуговый центр по адресу: Северо-Казахстанская область , Есильский район, с.Явленка , ул.Ленина, 20**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 29.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по локальной смете №02-01-01 на ремонтно-строительные работы													
Раздел 12 Крыльцо главного фасада с устройством пандуса													
1	294	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,52	15 314,07	3 168,68	7 963	1 648	3 479	3 307	12 172	
						5 454,34	1 311,02	2 836	682	-	902		
2	295	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,03	38 911,03	15,26	40 078	16	33 716	5 965	49 727	
						6 161,39	-	6 346	-	-	3 684		
3	296	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,02833	26 503,86	2 646,22	751	75	1	643	1 505	
						23 815,64	1 129,55	675	32	-	111		
4	297	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02833	567 060,00	-	16 062	-	16 062	-	17 347	
						-	-	-	-	-	1 285		

5	298	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.50 мм) НР=94%	м2 стяжки	24,5	1 123,32	43,86	27 521	1 075	12 539	13 656	44 471	
						567,63	25,34	13 907	621	-	3 294		
6	299	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	24,5	853,22	45,08	20 904	1 105	18 767	1 549	24 249	
						42,13	25,14	1 032	616	-	1 796		
7	300	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	24,5	1 916,19	155,01	46 947	3 797	12 144	30 985	84 167	
						1 265,54	79,89	31 006	1 957	-	6 235		
8	301	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 (тротуарная толщ.30мм)	1 м2	24,99	4 368,00	-	109 156	-	109 156	-	117 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 733		
9	302	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=118%	м	9,4	20 268,56	7,04	190 524	66	165 141	29 874	238 030	
						2 693,26	-	25 317	-	-	17 632		
10	303	1115-0106-0102	Стены(пандус и крыльцо). Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80%	м2 поверхности облицовки	4,8	6 400,58	47,51	30 723	228	2 974	22 119	57 070	
						5 733,44	26,77	27 521	128	-	4 227		
11	304	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	4,8	1 901,00	-	9 125	-	9 125	-	9 855	
						-	-	-	-	-	730		
12	305	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ферма Ф-1). Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	т конструкций	0,3017	97 716,51	43 087,94	29 495	13 000	1 980	12 839	45 721	
						48 109,38	13 566,36	14 515	4 093	-	3 387		
13	306	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,3017	286 436,97	68 983,07	86 418	20 812	1 990	49 090	146 348	
						210 857,19	24 954,52	63 616	7 529	-	10 841		

14	307	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (Прогоны П-1). Монтаж НР=69%	т конструкций	0,11943	51 442,48	17 494,06	6 144	2 089	661	2 804	9 664	
						28 421,65	5 604,27	3 394	669	-	716		
15	308	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,42113	504 318,00	-	212 383	-	212 383	-	229 374	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 991		
16	309	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	24,81	1 305,86	38,75	32 398	961	2 049	27 380	64 560	
						1 184,53	15,00	29 388	372	-	4 782		
17	310	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	28,5315	4 731,00	-	134 983	-	134 983	-	145 782	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 799		
18	311	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м примыканий	6,7	1 024,37	21,28	6 863	142	979	5 313	13 150	
						856,95	4,96	5 742	33	-	974		
19	312	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	3,6	4 270,00	-	15 372	-	15 372	-	16 602	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 230		
20	313	1109-0501-0101	Полоток (Козырек).Облицовка металлосайдингом НР=69%	м2	28	647,81	22,07	18 139	618	333	12 036	32 589	
						613,87	9,10	17 188	255	-	2 414		
21	314	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	30,8	3 621,00	-	111 527	-	111 527	-	120 449	
						-	-	-	-	-	8 922		
22	315	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	21,55	8 755,59	4,53	188 683	98	174 262	11 490	216 187	
						664,66	1,84	14 323	40	-	16 014		
23	316	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	4	1 989,00	-	7 956	-	7 956	-	8 592	Казахстан
						-	-	-	-	-	636		

по локальной смете №02-01-02 на отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление													
24	5	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7	5 611,61	105,29	39 281	737	28 299	10 248	53 492	
						1 463,56	30,37	10 245	213	-	3 962		
25	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	40	3 237,63	64,25	129 505	2 570	94 303	32 941	175 442	
						815,79	24,55	32 632	982	-	12 996		
26	7	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	49,4	2 826,40	34,79	139 624	1 719	105 730	32 143	185 508	
						651,31	12,63	32 175	624	-	13 741		
27	8	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	27	2 650,42	34,79	71 561	939	53 037	17 568	96 259	
						651,31	12,63	17 585	341	-	7 130		
28	9	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	109	1 869,05	34,79	203 726	3 792	128 941	70 922	296 620	
						651,31	12,63	70 993	1 377	-	21 972		
29	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	2 265,26	34,79	40 775	626	28 425	11 712	56 686	
						651,31	12,63	11 724	227	-	4 199		
30	11	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	1 шт.	4	526,00	-	2 104	-	2 104	-	2 272	
						-	-	-	-	-	168		
31	12	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	4	406,00	-	1 624	-	1 624	-	1 754	

						-	-	-	-	-	130		
32	13	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	4	360,00	-	1 440	-	1 440	-	1 555	
						-	-	-	-	-	115		
33	14	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	1	13 569,00	-	13 569	-	13 569	-	14 655	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 086		
34	15	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	13 824,00	-	55 296	-	55 296	-	59 720	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 424		
35	16	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	12 060,00	-	24 120	-	24 120	-	26 050	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 930		
36	17	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (под дренаж с патрубком)	1 шт.	3	3 337,00	-	10 011	-	10 011	-	10 812	
						-	-	-	-	-	801		
37	18	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	72	5 675,00	-	408 600	-	408 600	-	441 288	
						-	-	-	-	-	32 688		
38	19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	36	302,99	-	10 908	-	702	10 002	22 582	
						283,49	-	10 206	-	-	1 673		
39	20	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	36	320,00	-	11 520	-	11 520	-	12 442	
						-	-	-	-	-	922		

40	21	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	68,36	22 965,91	271,51	1 569 950	18 560	1 459 095	99 551	1 803 060	
						1 350,13	135,86	92 295	9 287	-	133 560		
41	22	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,44	7 701,00	-	11 089	-	11 089	-	11 976	
						-	-	-	-	-	887		
42	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	26	708,00	-	18 408	-	18 408	-	19 881	
						-	-	-	-	-	1 473		
Строительно-монтажные работы													
43	24	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	19	2 434,91	91,72	46 263	1 743	4 274	39 885	93 040	
						2 118,23	23,84	40 246	453	-	6 892		
44	25	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98%	решетка	17	3 479,03	177,07	59 144	3 010	9 355	46 808	114 428	
						2 751,72	57,88	46 779	984	-	8 476		
45	26	291-111-1111 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (4 секции, размер 334х610х150) (кпл)	1 шт	2	6 375,00	-	12 750	-	12 750	-	13 770	
						-	-	-	-	-	1 020		
46	27	291-111-2222 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (8 секции, размер 618х610х150) (кпл)	1 шт	1	12 750,00	-	12 750	-	12 750	-	13 770	
						-	-	-	-	-	1 020		
47	28	291-111-3333 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (10 секции, размер 760х610х150) (кпл)	1 шт	5	15 618,75	-	78 094	-	78 094	-	84 342	
						-	-	-	-	-	6 248		
48	29	291-111-4444 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (11 секции, размер 831х610х150) (кпл)	1 шт	2	17 075,89	-	34 152	-	34 152	-	36 884	
						-	-	-	-	-	2 732		
49	30	291-111-5555 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (12 секции, размер 902х610х150) (кпл)	1 шт	2	18 578,57	-	37 157	-	37 157	-	40 130	
						-	-	-	-	-	2 973		
50	31	291-111-6666 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (13 секции, размер 973х610х150) (кпл)	1 шт	1	19 990,18	-	19 990	-	19 990	-	21 589	
						-	-	-	-	-	1 599		

51	32	291-111-7777 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (14 секции, размер 1044х610х150) (кпл)	1 шт	2	21 447,32	-	42 895	-	42 895	-	46 327	
						-	-	-	-	-	3 432		
52	33	291-111-8888 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (15 секции, размер 1115х610х150) (кпл)	1 шт	11	22 904,46	-	251 949	-	251 949	-	272 105	
						-	-	-	-	-	20 156		
53	34	291-111-9999 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (18 секции, размер 1328 х610х150) (кпл)	1 шт	1	27 321,43	-	27 321	-	27 321	-	29 507	
						-	-	-	-	-	2 186		
54	35	291-111-1211 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (19 секции, размер 1399 х610х150) (кпл)	1 шт	2	28 778,57	-	57 557	-	57 557	-	62 162	
						-	-	-	-	-	4 605		
55	36	291-111-1222 (ПЛ)	Экран на чугунный радиатор МС-90/500 (20 секции, размер 1470 х610х150) (кпл)	1 шт	7	30 235,71	-	211 650	-	211 650	-	228 582	
						-	-	-	-	-	16 932		
56	37	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	33,22	1 400,72	1,91	46 532	63	4 770	33 383	86 308	
						1 255,23	0,91	41 699	30	-	6 393		
57	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	102,8	1 400,72	1,91	143 994	197	14 759	103 305	267 083	
						1 255,23	0,91	129 038	94	-	19 784		
58	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3	125,06	3,88	375	11	144	153	570	
						73,43	0,48	220	1	-	42		
59	40	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	1,5	1 438,30	139,58	2 157	209	1 186	651	3 032	
						507,67	62,96	762	94	-	225		
60	41	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	1 м	1,65	1 250,00	-	2 063	-	2 063	-	2 228	Казахстан
						-	-	-	-	-	165		

61	42	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление в перекрытиях (д.100 мм, глубиной 235 мм) НР=72%	отверстие	19	173,80	1,44	3 302	27	-	2 358	6 113	
						172,36	-	3 275	-	-	453		
62	43	1219-0101-0206	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм НР=72%:К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	отверстие	19	548,22	4,55	10 416	86	-	7 437	19 282	
						543,67	-	10 330	-	-	1 428		
63	44	1219-0101-0205	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 5 см глубины свыше 20 см НР=72%	отверстие	19	43,53	0,36	827	7	-	591	1 531	
						43,17	-	820	-	-	113		
64	45	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление в перегородках (д.100, глубиной 120 мм) НР=72%	отверстие	28	173,80	1,44	4 866	40	-	3 475	9 008	
						172,36	-	4 826	-	-	667		
65	46	1219-0101-0206	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	отверстие	28	121,83	1,01	3 411	28	-	2 436	6 315	
						120,82	-	3 383	-	-	468		
66	47	1219-0101-0404	Отверстия в местах прохода трубопроводов в полах дощатых. Заделка НР=72%	отверстие	19	1 535,48	2,12	29 174	40	6 734	16 146	48 946	
						1 178,95	1,31	22 400	25	-	3 626		
67	48	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	28	1 606,87	1,33	44 992	37	8 800	26 048	76 723	
						1 291,23	0,82	36 155	23	-	5 683		

68	49	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	34 426,42	724,64	34 426	725	6 571	26 824	66 150	
						27 130,06	241,71	27 130	242	-	4 900		
69	50	511-403-0112	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 м3/ч, H 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый (WILO TOP-S 40/7 DM PN10)	1 шт.	1	262 783,00	-	262 783	-	-	-	262 783	
						-	-	-	-	262 783	-		
70	51	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР=98%	бак	1	29 799,30	2 928,95	29 799	2 929	833	26 534	60 839	
						26 037,35	1 037,76	26 037	1 038	-	4 507		
71	52	261-302-0230	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	1 шт.	1	135 727,00	-	135 727	-	135 727	-	146 585	
						-	-	-	-	-	10 858		
72	53	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из Пенофол тип С НР=76%	м2 изолируемой поверхности	12,5	1 683,67	240,08	21 046	3 001	-	14 743	38 652	
						1 443,59	108,30	18 045	1 354	-	2 863		
73	54	234-305-1903	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 15 мм (пенофол тип С)	1 м2	13,75	3 347,00	-	46 021	-	46 021	-	49 703	
						-	-	-	-	-	3 682		
Раздел 3 Узлы прохода теплопроводов через стены и перекрытия (гильзы)													
74	55	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	7	1 438,30	139,58	10 068	977	5 537	3 036	14 152	
						507,67	62,96	3 554	441	-	1 048		
75	56	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	1 м	7,7	1 250,00	-	9 625	-	9 625	-	10 395	Казахстан
						-	-	-	-	-	770		

76	57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (восстановление) НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,12	38 911,03	15,26	4 669	2	3 928	695	5 793	
						6 161,39	-	739	-	-	429		
Раздел 4 Узлы прохода теплопроводов через стены и перекрытия (гильзы)													
77	58	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	1 400,72	1,91	5 043	7	517	3 618	9 353	
						1 255,23	0,91	4 519	3	-	693		
78	59	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	1 т	0,0005	2 453 940,00	-	1 227	-	1 227	-	1 325	
						-	-	-	-	-	98		
79	60	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	0,73	2 344,88	37,57	1 712	28	608	791	2 704	
						1 474,50	31,19	1 076	23	-	200		
80	61	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,73	668,77	5,61	488	4	150	269	817	
						457,30	2,58	334	2	-	61		

по локальной смете №02-01-03 на внутренние сети водоснабжения и канализации

Раздел 16 Водопровод

Водопровод В1

81	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	7	2 747,48	32,76	19 232	229	91	18 537	40 791	
						2 701,76	0,46	18 912	3	-	3 022		
82	2	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	6,93	360,00	-	2 495	-	2 495	-	2 695	
						-	-	-	-	-	200		

83	3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17	2 503,70	27,61	42 563	469	-	41 256	90 525	
						2 476,09	0,29	42 094	5	-	6 705		
84	4	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	16,83	259,00	-	4 359	-	4 359	-	4 708	Казахстан
						-	-	-	-	-	349		
85	5	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17	2 316,69	22,84	39 384	388	-	38 218	83 811	
						2 293,85	0,17	38 995	3	-	6 208		
86	6	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	16,83	157,00	-	2 642	-	2 642	-	2 853	Казахстан
						-	-	-	-	-	211		
87	7	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	20	685,66	7,28	13 713	145	166	13 148	29 010	
						670,11	0,72	13 402	14	-	2 149		
88	8	291-111-1111 (ПЛ)	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20 мм (кпл)	1 шт	19	751,34	-	14 275	-	14 275	-	15 417	
						-	-	-	-	-	1 142		
89	9	291-111-1111 (ПЛ)	Вентиль полипропиленовый проходной Д.32 мм (кпл)	1 шт	1	1 734,91	-	1 735	-	1 735	-	1 874	
						-	-	-	-	-	139		
90	10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к унитазу дл.0,5 м). Монтаж НР=98%	м подводок	4	567,32	-	2 269	-	-	2 224	4 852	
						567,32	-	2 269	-	-	359		
91	11	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	1 шт.	8	348,00	-	2 784	-	2 784	-	3 007	
						-	-	-	-	-	223		

92	12	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (кводонагревателю дл.1 м). Монтаж НР=98%	м подводок	3	567,32	-	1 702	-	-	1 668	3 639	
						567,32	-	1 702	-	-	270		
93	13	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	1 шт.	3	494,00	-	1 482	-	1 482	-	1 601	
						-	-	-	-	-	119		
94	14	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	1 шт.	4	98,00	-	392	-	392	-	423	Казахстан
						-	-	-	-	-	31		
95	15	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	10	65,00	-	650	-	650	-	702	Казахстан
						-	-	-	-	-	52		
96	16	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	3	37,00	-	111	-	111	-	120	Казахстан
						-	-	-	-	-	9		
97	17	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	7	23,00	-	161	-	161	-	174	Казахстан
						-	-	-	-	-	13		
98	18	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	15	8,00	-	120	-	120	-	130	Казахстан
						-	-	-	-	-	10		
99	19	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	5	12,00	-	60	-	60	-	65	Казахстан
						-	-	-	-	-	5		
100	20	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 60 мм	1 шт.	20	5,00	-	100	-	100	-	108	
						-	-	-	-	-	8		
101	21	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	15	2 316,69	22,84	34 750	343	-	33 722	73 950	
						2 293,85	0,17	34 408	3	-	5 478		

102	22	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	14,85	157,00	-	2 331	-	2 331	-	2 518	Казахстан
						-	-	-	-	-	187		
103	23	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	11	685,66	7,28	7 542	80	91	7 232	15 955	
						670,11	0,72	7 371	8	-	1 182		
104	24	291-111-1111 (ПЛ)	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20 мм (кпл)	1 шт	11	751,34	-	8 265	-	8 265	-	8 926	
						-	-	-	-	-	661		
105	25	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	5	37,00	-	185	-	185	-	200	Казахстан
						-	-	-	-	-	15		
106	26	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	6	23,00	-	138	-	138	-	149	Казахстан
						-	-	-	-	-	11		
107	27	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к водонагревателю дл.1м). Монтаж НР=98%	м подводок	3	567,32	-	1 702	-	-	1 668	3 639	
						567,32	-	1 702	-	-	270		
108	28	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	1 шт.	3	494,00	-	1 482	-	1 482	-	1 601	
						-	-	-	-	-	119		
109	29	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98%	комплект	3	17 567,79	780,10	52 703	2 341	226	50 230	111 168	
						16 711,93	373,18	50 136	1 120	-	8 235		
110	30	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	1 комплект	3	36 601,00	-	109 803	-	-	-	109 803	Казахстан
						-	-	-	-	109 803	-		
Водомерный узел													
111	31	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	28 041,91	824,77	28 042	825	10 089	16 992	48 637	

						17 127,56	211,10	17 128	211	-	3 603		
112	32	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	1,71	1 406,00	-	2 404	-	2 404	-	2 596	
						-	-	-	-	-	192		
113	33	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4 100,00	-	4 100	-	4 100	-	4 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	328		
114	34	241-117-0301	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм (пробка Ц-15)	1 шт.	1	1 084,00	-	1 084	-	1 084	-	1 171	
						-	-	-	-	-	87		
115	35	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 883,47	271,79	1 883	272	18	1 646	3 811	
						1 592,62	86,83	1 593	87	-	282		
116	36	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 384,00	-	1 384	-	1 384	-	1 495	
						-	-	-	-	-	111		
117	37	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1 051,00	-	1 051	-	1 051	-	1 135	
						-	-	-	-	-	84		
Раздел 2 Канализация													
118	38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	19	1 286,25	6,16	24 439	118	93	23 779	52 075	
						1 275,17	1,87	24 228	36	-	3 857		
119	39	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	18,962	1 784,00	-	33 828	-	33 828	-	36 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 706		
120	40	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	10	186,00	-	1 860	-	1 860	-	2 009	
						-	-	-	-	-	149		

121	41	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	1 334,44	2,51	26 689	50	43	26 081	56 991	
						1 329,82	0,82	26 596	16	-	4 222		
122	42	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	19,96	314,00	-	6 267	-	6 267	-	6 768	Казахстан
						-	-	-	-	-	501		
123	43	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	7	127,00	-	889	-	889	-	960	
						-	-	-	-	-	71		
124	44	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	7	159,67	25,37	1 118	177	298	708	1 972	
						91,82	10,32	643	72	-	146		
125	45	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	7,07	2 022,00	-	14 296	-	14 296	-	15 440	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 144		
126	46	241-229-0301	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	1 шт.	7	259,00	-	1 813	-	1 813	-	1 958	
						-	-	-	-	-	145		
127	47	1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99%	км трубопровода	7	48 785,00	-	341 495	-	61 786	276 912	667 879	
						39 958,40	-	279 709	-	-	49 473		
128	48	241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	2	1 154,00	-	2 308	-	2 308	-	2 493	Казахстан
						-	-	-	-	-	185		
129	49	241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	1 432,00	-	1 432	-	1 432	-	1 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	115		
130	50	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	803,00	-	803	-	803	-	867	
						-	-	-	-	-	64		

131	51	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	891,00	-	1 782	-	1 782	-	1 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	143		
132	52	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	4	236,00	-	944	-	944	-	1 020	Казахстан
						-	-	-	-	-	76		
133	53	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	846,00	-	2 538	-	2 538	-	2 741	Казахстан
						-	-	-	-	-	203		
134	54	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	319,00	-	638	-	638	-	689	Казахстан
						-	-	-	-	-	51		
135	55	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	94,00	-	658	-	658	-	711	Казахстан
						-	-	-	-	-	53		
136	56	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	488,00	-	4 880	-	4 880	-	5 270	Казахстан
						-	-	-	-	-	390		
137	57	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	147,00	-	1 323	-	1 323	-	1 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	106		
138	58	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	956,00	-	956	-	956	-	1 032	Казахстан
						-	-	-	-	-	76		
Оборудование.Арматура													
139	59	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	8	3 755,72	104,46	30 046	836	2 265	26 784	61 376	
						3 368,08	48,23	26 945	386	-	4 546		
140	60	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	8	19 691,00	-	157 528	-	157 528	-	170 130	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 602		

141	61	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	8	14 807,00	-	118 456	-	118 456	-	127 932	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 476		
142	62	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	8	4 703,39	158,56	37 627	1 268	2 149	34 141	77 509	
						4 276,31	78,38	34 210	6 257	-	5 741		
143	63	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 комплект	8	19 868,00	-	158 944	-	158 944	-	171 660	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 716		
144	64	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	8	5 326,00	-	42 608	-	42 608	-	46 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 409		
145	65	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	8	1 570,92	0,19	12 567	2	284	12 035	26 570	
						1 535,09	-	12 281	-	-	1 968		
146	66	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	8	9 414,00	-	75 312	-	75 312	-	81 337	
						-	-	-	-	-	6 025		
Строительная часть													
147	67	1110-0404-0101	Стены(Короб для стояка ГКЛВ 12,5 мм). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	2	3 678,43	25,82	7 357	52	3 943	3 044	11 233	
						1 680,89	10,40	3 362	21	-	832		
по локальной смете №06-01-02 на наружные сети канализации													
18.1 Земляные работы													
148	1	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	3,52	342,24	329,10	1 205	1 158	3	231	1 551	
						12,56	78,77	44	277	-	115		

149	2	412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	18,48	76,00	-	1 404	-	-	-	1 516	
						-	-	-	-	-	112		
150	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,42	282,63	282,63	4 923	4 923	-	807	6 189	
						-	64,38	-	1 121	-	458		
151	4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,46	5 932,88	-	2 729	-	-	1 965	5 069	
						5 932,88	-	2 729	-	-	376		
152	5	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР=72%	м2 креплений	18	1 788,69	49,71	32 196	895	24 248	5 354	40 554	
						391,82	21,26	7 053	383	-	3 004		
153	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,46	1 370,14	-	630	-	-	454	1 171	
						1 370,14	-	630	-	-	87		
154	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	17,42	59,85	59,85	1 043	1 042	-	218	1 362	
						-	17,40	-	303	-	101		
155	8	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	17,42	33,52	33,52	584	584	-	122	763	
						-	9,75	-	170	-	56		
156	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	17,42	296,84	150,23	5 171	2 617	-	2 668	8 466	
						146,61	66,11	2 554	1 152	-	627		
Канализация К1													
157	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,5	6 108,44	284,64	3 054	142	2 005	942	4 315	
						1 814,30	88,15	907	44	-	320		

158	11	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	5	225,68	33,02	1 128	165	212	810	2 093	
						150,18	13,45	751	67	-	155		
159	12	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	5,05	4 425,00	-	22 346	-	22 346	-	24 134	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 788		
160	13	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	2	291,00	-	582	-	582	-	629	Казахстан
						-	-	-	-	-	47		
161	14	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР=99%	км трубопровода	5	68 193,68	-	340 968	-	101 412	237 161	624 379	
						47 911,28	-	239 556	-	-	46 250		
Монтаж колодцев													
162	15	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,13	40 016,62	13 182,70	45 219	14 897	7 094	29 158	80 328	
						20 556,11	5 508,48	23 228	6 225	-	5 950		
163	16	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,52	28 692,00	-	14 920	-	14 920	-	16 114	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 194		
164	17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 (водонепроницаемость W6)	1 шт.	1	26 151,47	-	26 151	-	26 151	-	28 243	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 092		
165	18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (водонепроницаемость W6)	1 шт.	1	23 464,77	-	23 465	-	23 465	-	25 342	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 877		
166	19	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (водонепроницаемость W6)	1 шт.	1	16 512,02	-	16 512	-	16 512	-	17 833	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 321		
167	20	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 (водонепроницаемость W6) (г.Караганда)	1 шт.	1	42 938,56	-	42 939	-	42 939	-	46 374	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 435		

168	21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (водонепроницаемость W6)	1 шт.	2	5 549,00	-	11 098	-	11 098	-	11 986	Казахстан
						-	-	-	-	-	888		
169	22	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловина 1 ряд) НР=93%	м3 кладки	0,075	21 970,14	4 342,97	1 648	326	500	828	2 674	
						10 958,95	906,70	822	68	-	198		
170	23	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,03	116 453,00	-	3 494	-	3 494	-	3 773	Казахстан
						-	-	-	-	-	279		
171	24	244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	1 комплект	1	69 294,00	-	69 294	-	69 294	-	74 838	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 544		
172	25	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0097	1 004 968,00	-	9 748	-	9 748	-	10 528	Казахстан
						-	-	-	-	-	780		
173	26	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	3,8	4 594,76	14,05	17 460	53	14 415	2 794	21 875	
						787,28	3,41	2 992	13	-	1 620		
174	27	235-301-0104	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты (Пенекрит)	1 кг	7,1	1 016,00	-	7 214	-	7 214	-	7 791	Казахстан
						-	-	-	-	-	577		

175	28	235-301-0104	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты (Пенетрон)	1 кг	11,3	1 016,00	-	11 481	-	11 481	-	12 399	Казахстан
						-	-	-	-	-	918		
Отмостка													
176	29	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	6,28	1 565,44	259,16	9 831	1 628	5 298	3 680	14 591	
						462,59	79,93	2 905	502	-	1 081		
177	30	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка) НР=108%	м2 покрытия	6,28	1 845,31	5,33	11 589	33	9 562	2 167	14 856	
						317,53	1,98	1 994	12	-	1 100		
178	31	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	6,28	577,73	-	3 628	-	2 985	694	4 668	
						102,32	-	643	-	-	346		

Итого **10 680 745,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1880522,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 123902,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38208,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5745359,00
- оборудование, тенге 372586,00
- накладные расходы, тенге 1793401,00

перевозка грузов, тенге	1404,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	763573,00
Всего	**10 680 745,00**
Временные здания и сооружения (1,2%)	123680,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**208 637,00**
Командировочные затраты (НТ-965 чел/час)	**457 880,00**
Итого, по акту в ценах 2022 года	**11 470 942**
Итого, по акту в ценах 2023 года, К=1,0450539	**11 987 753**
Итого, с учетом понижающего коэффициента, К=0,95	**11 388 365**
НДС (12%)	1366604
Итого	**12 754 969**

Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 1511 4000 3505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО Авенти

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бугаев Ю.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 0301 4000 2400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мочалкин В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)