ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20170628-37205247
1.1. Номер учетной системы 00000000033
2. Дата выписки 28.06.2017
3. Дата совершения оборота 28.06.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000020 11.2. дата 28.06.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности 10.1. количество
F ☐ экспортер или участник СРП
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ459650000072168167
15. БИК IRTYKZKA
16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140002743 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
19. Адрес места нахождения
г.Актау 23 мкр. 100 дом, Код учреждения 2712751
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности 21.1. количество
E ☑ государственное учреждение
F ☐ нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 060440002060
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
22.3. Адрес отправки г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060140002743
23.2. Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
23.3. Адрес доставки г.Актау 23 мкр. 100 дом, Код учреждения 2712751

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ20070102KSN4301000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Оплата за услуги
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"		м-ц	1	116 934 210,53	116 934 210,53			116 934 210,53	12%	14 032 105,26	130 966 315,79		
		Всего по счету:				116 934 210,53		0	116 934 210,53		14 032 105,26	130 966 315,79		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
4NrsEL2bEdu6aH9hXxYVC9iq235HxFdbvDxppZTgY/2FYOQVLsxlcDjToMoIOLkA0Eb2hNdEWiOuAFYWwAO0Rw==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000020	28.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"			м-ц	1	130 966 315,79	130 966 315,79
				Итого	1	x	130 966 315,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

Утверждена
приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 28 от 01.06.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материало в	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**116 934 210,53**		45 904 314			639 304	0	2 547 587	**14 032 105,26**	**130 966 315,79**
	в том числе за июнь		116 934 210,53		45 904 314		639 304	0	2 547 587	14 032 105,26	**130 966 315,79**
	Удержано 5% по договору		5 846 710,53							701 605,26	**6 548 315,79**
	Итого к оплате		111 087 500,00							13 330 500,00	**124 418 000,00**

Заказчик

И.о.руководителя _____ Бекжанов Л.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июнь 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы блок 1а (КЖ)								
		А. Подземная часть								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5700,00	0,20	0,20	1156	1156	389	0,00	0
				0,00	0,07	0	401	97	0,00	0
		м2								
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4051,3267	32,23	30,77	130584	124660	38374	0,01	41
				1,42	8,34	5753	33808	97	0,03	122
		м3								
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на	4994,43787	42,17	40,26	210634	201081	61909	0,01	50

		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,86	10,92	9290	54534	97	0,04	200
4	е0101-162-5	Доработка грунта вручную м3	375,925431	1228,50	0,00	461824	0	521862	6,41	2410
				1228,50	0,00	461824	0	113	0,00	0
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	375,925431	32,23	30,77	12117	11567	3559	0,01	4
				1,42	8,34	534	3135	97	0,03	11
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	15074,704	19,70	19,70	296972	296972	59394	0,00	0
				0,00	3,94	0	59394	100	0,08	1206
7	Е0101-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах м2	3377,75	117,38	82,41	396480	278360	142622	0,11	372
				15,64	27,89	52828	94205	97	0,10	338
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1607,5236	3,35	3,35	5388	5388	1813	0,00	0
				0,00	1,16	0	1869	97	0,00	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	120,9964	134,10	0,00	16226	0	18335	0,97	117
				134,10	0,00	16226	0	113	0,00	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (засыпка за стенки фундамента) м3	1607,5236	21,55	4,52	34636	7260	26555	0,11	177
				17,03	0,00	27376	0	97		0
11	Е0101-27-5	Подсыпка грунта под полы (перемещение грунта из отвала) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2171,96	3,35	3,35	7280	7280	2450	0,00	0
				0,00	1,16	0	2526	97	0,00	0

12	Е0101-27-11	Перемещение грунта из отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	2171,96	1,48	1,48	3218	3218	1083	0,00	0
				0,00	0,51	0	1117	97	0,00	0
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подсыпка под полы) м3	2171,96	21,55	4,52	46797	9809	35879	0,11	239
				17,03	0,00	36988	0	97	0,00	0
14	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки и подсыпки под полы) м3	3900,48	23,68	22,86	92370	89165	31932	0,01	39
				0,79	7,65	3081	29839	97	0,03	117
15	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	6240,768	19,70	19,70	122943	122943	24589	0,00	0
				0,00	3,94	0	24589	100	0,08	499
16	Е0101-20-2	Работа на отвале м3	5521,21	3,77	3,24	20794	17911	8569	0,00	0
				0,48	1,12	2650	6184	97	0,00	0
		Раздел 2 Фундаменты								
17	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	193,00	1221,35	49,10	235721	9476	23278	0,53	102
				79,66	18,40	15374	3551	123	0,04	8
18	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	90,00	10280,53	208,34	925248	18751	47624	2,60	234
				425,25	78,71	38273	7084	105	0,38	34
19	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,01616	55620,00	0,00	56519	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т									
20	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,92753	52400,00 0,00	0,00 0,00	153403 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,57326	48300,00 0,00	0,00 0,00	27688 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,55627	45800,00 0,00	0,00 0,00	25477 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Выпуски									
23	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01722	52102,00 0,00	0,00 0,00	897 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,05424	50900,00 0,00	0,00 0,00	2761 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,10024	48300,00 0,00	0,00 0,00	4842 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,03632	48300,00 0,00	0,00 0,00	1754 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,05008	45800,00 0,00	0,00 0,00	2294 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Раздел 3. Стены техподполья								
		Стена по оси Н								
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	14,0	12968,21 1440,00	360,48 136,17	181555 20160	5047 1906	23170 105	8,99 0,67	126 9
29	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,126	52102,00 0,00	0,00 0,00	6565 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,35794	53600,00 0,00	0,00 0,00	19186 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,40545	53000,00 0,00	0,00 0,00	21489 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,26646	52400,00 0,00	0,00 0,00	13963 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси Ф								
33	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	13,60	12968,21 1440,00	360,48 136,17	176368 19584	4903 1852	22508 105	8,99 0,67	122 9
34	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,122	52102,00 0,00	0,00 0,00	6377 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,58577	53600,00 0,00	0,00 0,00	31397 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

36	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,18102	53000,00 0,00	0,00 0,00	9594 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси З								
37	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,98	12968,21 1440,00	360,48 136,17	64582 7171	1795 678	8242 105	8,99 0,67	45 3
38	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0249	55620,00 0,00	0,00 0,00	1385 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1734	53600,00 0,00	0,00 0,00	9294 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,12814	52400,00 0,00	0,00 0,00	6715 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена между осями Ф и З и монолитная стена по оси У								
41	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	2,82	12968,21 1440,00	360,48 136,17	36570 4061	1017 384	4667 105	8,99 0,67	25 2
42	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0141	55620,00 0,00	0,00 0,00	784 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,05684	53600,00 0,00	0,00 0,00	3047 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

44	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,08722	53000,00	0,00	4623	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06002	52400,00	0,00	3145	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 23								
46	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	2,93	12968,21	360,48	37997	1056	4849	8,99	26
				1440,00	136,17	4219	399	105	0,67	2
47	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0147	55620,00	0,00	818	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,04455	53600,00	0,00	2388	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06479	53000,00	0,00	3434	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0994	51000,00	0,00	5069	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,17161	50900,00	0,00	8735	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Стена по оси 24								
52	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	1,14	12968,21	360,48	14784	411	1887	8,99	10
				1440,00	136,17	1642	155	105	0,67	1
53	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0057	55620,00	0,00	317	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0294	53600,00	0,00	1576	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04751	53000,00	0,00	2518	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 25								
56	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	5,10	12968,21	360,48	66138	1838	8440	8,99	46
				1440,00	136,17	7344	694	105	0,67	3
57	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0253	55620,00	0,00	1407	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00235	53600,00	0,00	126	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,41663	53000,00	0,00	22081	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т									
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	255,36	245,44	3,82	62676	975	11688	0,21	54
				37,35	1,44	9538	368	118	0,01	3
		Раздел 4. Каркас								
61	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	5,88	13952,42	990,15	82040	5822	12464	10,40	61
				1644,75	374,04	9671	2199	105	1,83	11
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05772	55620,00	0,00	3210	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01716	52102,00	0,00	894	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,11016	50900,00	0,00	5607	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,22176	48300,00	0,00	10711	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,07240	48300,00	0,00	3497	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,09520	45800,00	0,00	4360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Ригели									
68	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	5,94	15420,90	367,51	91600	2183	13706	12,00	71
				2058,75	138,83	12229	825	105	0,68	4
69	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10658	55620,00	0,00	5928	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,52730	50900,00	0,00	26840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,08454	50900,00	0,00	4303	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 5. Перекрытия Плита перекрытия на отм. -0,1								
72	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	58,50	14336,59	241,10	838690	14104	84372	8,06	472
				1282,50	91,08	75026	5328	105	0,44	26
73	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,16380	52102,00	0,00	8534	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
74	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,29714	53600,00	0,00	69527	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
75	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	2,6594	53000,00	0,00	140948	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 6. Лестницы Лестница в осях "Ф-З" по осям "23-24"								
76	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,68	10863,91	353,46	29115	947	2022	3,60	10
				585,00	133,52	1568	358	105	0,65	2
77	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00526	55620,00	0,00	293	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,14915	53000,00	0,00	7905	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01906	50800,00	0,00	968	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

3862618

Б. Надземная часть

		Раздел 9. Каркас Колонны								
90	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	19,52	13952,42	990,15	272351	19328	41377	10,40	203
				1644,75	374,04	32106	7301	105	1,83	36
91	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,19462	55620,00	0,00	10825	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05808	52102,00	0,00	3026	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

93	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,39976	50900,00	0,00	20348	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,44768	48300,00	0,00	21623	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,339632	48300,00	0,00	16404	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,27488	45800,00	0,00	12590	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ригели								
97	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	61,98	15420,90	367,51	955788	22778	143016	12,00	744
				2058,75	138,83	127601	8605	105	0,68	42
98	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,11740	55620,00	0,00	62150	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00816	52400,00	0,00	428	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	4,98136	50900,00	0,00	253551	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

101	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,98052	50900,00	0,00	49908	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
102	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,26832	48300,00	0,00	12960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Балки и консоли лестниц								
103	Е0106-18-2	Устройство балок БЛ и консолей КС из бетона марки В-25 м3	0,70	16662,02	407,30	11663	285	1866	14,40	10
				2385,00	153,86	1670	108	105	0,75	1
104	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02688	55620,00	0,00	1495	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
105	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,13224	50900,00	0,00	6731	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 10. Перекрытия Плита перекрытия на отм. +3,2								
106	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	56,00	14336,59	241,10	802849	13502	80767	8,06	451
				1282,50	91,08	71820	5100	105	0,44	25
107	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,16380	52102,00	0,00	8534	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	1,35752	53600,00	0,00	72763	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,85075	53000,00	0,00	98090	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,17386	52400,00	0,00	9110	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
111	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,16529	51000,00	0,00	8430	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
112	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,05838	50900,00	0,00	2972	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Плита перекрытия на отм. +6,5								
113	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	25,93	14336,59	241,10	371715	6251	37395	8,06	209
				1282,50	91,08	33252	2361	105	0,44	11
		Выход на кровлю								
128	Е0106-17-2	Устройство железобетонного выхода на кровлю м3	0,285	16835,30	402,61	4798	115	941	18,10	5
				2992,50	152,10	853	43	105	0,74	0
129	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00140	55620,00	0,00	78	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,00912	53600,00	0,00	489	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
131	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02962	53000,00 0,00	0,00 0,00	1570 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стакан								
132	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана м3	8,500	16835,30 2992,50	402,61 152,10	143100 25436	3422 1293	28066 105	18,10 0,74	154 6
133	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01484	55620,00 0,00	0,00 0,00	825 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
134	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,09232	53600,00 0,00	0,00 0,00	4948 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
135	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16432	53000,00 0,00	0,00 0,00	8709 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 11. Лестницы Лестница в осях "Ф-З" по осям "23-24"								
136	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	4,90	10863,91 585,00	353,46 133,52	53233 2867	1732 654	3697 105	3,60 0,65	18 3
137	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00608	55620,00 0,00	0,00 0,00	338 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
138	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01020	52102,00 0,00	0,00 0,00	531 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т									
139	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,32	53000,00 0,00	0,00 0,00	16960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
140	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03119	50800,00 0,00	0,00 0,00	1584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	3660592
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**8 781 163**		**1 585 355**			
	Оборудование		Тенге			**0**					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**8 781 163**					
	Материалы		Тенге			**1 246 360**					
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 500 864**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**2 660**					
	Местные материалы -		Тенге			**3 994 088**					
		Накладные расходы -	Тенге			**1 585 355**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**621 991**					
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**10 988 509**					

7327917

ЛС 2-1-2 Общестроительные работы блок 1б (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	220,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	268698 17525	10802 4048	26535 123	0,53 0,04	117 9
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	91,10	10280,53 425,25	208,34 78,71	936556 38740	18980 7170	48206 105	2,60 0,38	237 35
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	1,02948	55620,00	0,00	57260	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,92452	52400,00 0,00	0,00 0,00	153245 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,25406	50900,00 0,00	0,00 0,00	12932 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,30572	48300,00 0,00	0,00 0,00	14766 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,62642	56200,00 0,00	0,00 0,00	35205 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Выпуски								
8	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01722	52102,00 0,00	0,00 0,00	897 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,05424	50900,00 0,00	0,00 0,00	2761 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,14968	48300,00 0,00	0,00 0,00	7230 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,03632	48300,00	0,00	1754	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,05008	45800,00 0,00	0,00 0,00	2294 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья								
		Стена по оси У								
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	10,7	12968,21 1440,00	360,48 136,17	138760 15408	3857 1457	17708 105	8,99 0,67	96 7
14	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0524	55620,00 0,00	0,00 0,00	2914 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02776	53600,00 0,00	0,00 0,00	1488 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,81724	53000,00 0,00	0,00 0,00	43314 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси Я								
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	9,93	12968,21 1440,00	360,48 136,17	128774 14299	3580 1352	16434 105	8,99 0,67	89 7
18	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,048	55620,00 0,00	0,00 0,00	2686 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,54199	53600,00	0,00	29051	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 26								
20	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,75	12968,21	360,48	48631	1352	6206	8,99	34
				1440,00	136,17	5400	511	105	0,67	3
21	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0185	55620,00	0,00	1029	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,21395	53600,00	0,00	11468	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 29								
23	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,20	12968,21	360,48	54466	1514	6951	8,99	38
				1440,00	136,17	6048	572	105	0,67	3
24	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0206	55620,00	0,00	1146	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,21717	53600,00	0,00	11640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по осям 28 и 27								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,01	12968,21	360,48	26066	725	3327	8,99	18
				1440,00	136,17	2894	274	105	0,67	1

		м3								
27	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0097	55620,00 0,00	0,00 0,00	540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10730	53600,00 0,00	0,00 0,00	5751 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси ББ								
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,74	12968,21 1440,00	360,48 136,17	48501 5386	1348 509	6190 105	8,99 0,67	34 3
30	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0185	55620,00 0,00	0,00 0,00	1029 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,09561	53600,00 0,00	0,00 0,00	5125 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03487	53000,00 0,00	0,00 0,00	1848 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11216	52400,00 0,00	0,00 0,00	5877 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена между осями Я и ББ								
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	1,37	12968,21	360,48	17766	494	2267	8,99	12

		высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3		1440,00	136,17	1973	187	105	0,67	1
35	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0070	55620,00	0,00	389	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,07994	53600,00	0,00	4285	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	210,60	245,44	3,82	51690	804	9640	0,21	44
				37,35	1,44	7866	303	118	0,01	2
		Раздел 3. Каркас								
38	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	4,48	13952,42	990,15	62507	4436	9496	10,40	47
				1644,75	374,04	7368	1676	105	1,83	8
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04440	55620,00	0,00	2470	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01320	52102,00	0,00	688	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,08736	50900,00	0,00	4447	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,09168	48300,00	0,00	4428	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

43	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,03408	48300,00 0,00	0,00 0,00	1646 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,07672	45800,00 0,00	0,00 0,00	3514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
45	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	7,05	15420,90 2058,75	367,51 138,83	108717 14514	2591 979	16268 105	12,00 0,68	85 5
46	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,12436	55620,00 0,00	0,00 0,00	6917 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,55006	50900,00 0,00	0,00 0,00	27998 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
48	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,19346	50900,00 0,00	0,00 0,00	9847 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 4. Перекрытия Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93								
49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	59,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	845859 75668	14225 5374	85093 105	8,06 0,44	476 26
50	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,16380	52102,00	0,00	8534	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,40144	53600,00	0,00	75117	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,34911	53000,00	0,00	124503	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 5. Лестницы Лестница в осях "ББ-Я" по осям "27-28"								
53	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,68	10863,91	353,46	29115	947	2022	3,60	10
				585,00	133,52	1568	358	105	0,65	2
54	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00398	55620,00	0,00	221	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,13442	53000,00	0,00	7124	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01906	50800,00	0,00	968	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Б. Надземная часть								
		Раздел 7. Каркас Колонны								
84	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	19,52	13952,42	990,15	272351	19328	41377	10,40	203
				1644,75	374,04	32106	7301	105	1,83	36

		м3								
85	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,19462	55620,00 0,00	0,00 0,00	10825 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05808	52102,00 0,00	0,00 0,00	3026 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
87	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,84944	50900,00 0,00	0,00 0,00	43236 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
88	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,339632	48300,00 0,00	0,00 0,00	16404 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
89	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,274880	45800,00 0,00	0,00 0,00	12590 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
90	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	62,04	15420,90 2058,75	367,51 138,83	956713 127725	22800 8613	143155 105	12,00 0,68	744 42
91	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,02772	55620,00 0,00	0,00 0,00	57162 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
92	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07904	52102,00 0,00	0,00 0,00	4118 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
93	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	4,68104	50900,00	0,00	238265	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	1,70586	50900,00	0,00	86828	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,20816	48300,00	0,00	10054	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,07280	48300,00	0,00	3516	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Балки и консоли лестниц								
97	Е0106-18-2	Устройство балок БМ,БЛ из бетона марки В-25 м3	0,70	16662,02	407,30	11663	285	1866	14,40	10
				2385,00	153,86	1670	108	105	0,75	1
98	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02688	55620,00	0,00	1495	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,13224	50900,00	0,00	6731	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 8. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. +3,2								
100	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной	56,00	14336,59	241,10	802849	13502	80767	8,06	451

		до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3		1282,50	91,08	71820	5100	105	0,44	25
101	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,16380	52102,00	0,00	8534	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
102	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,83492	53600,00	0,00	44752	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,63882	53000,00	0,00	139857	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,17674	52400,00	0,00	9261	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
105	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,05880	51000,00	0,00	2999	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Выход на кровлю								
120	Е0106-17-2	Устройство железобетонного выхода на кровлю м3	0,285	16835,30	402,61	4798	115	941	18,10	5
				2992,50	152,10	853	43	105	0,74	0
121	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00140	55620,00	0,00	78	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
122	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	53600,00	0,00	489	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
123	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02962	53000,00 0,00	0,00 0,00	1570 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стакан								
124	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана м3	8,5	16835,30 2992,50	402,61 152,10	143100 25436	3422 1293	28066 105	18,10 0,74	154 6
125	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00980	55620,00 0,00	0,00 0,00	545 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
126	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,05807	53600,00 0,00	0,00 0,00	3113 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
127	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,10335	53000,00 0,00	0,00 0,00	5478 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 9. Лестницы Лестница в осях "ББ-Я" / 27-28								
128	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	4,90	10863,91 585,00	353,46 133,52	53233 2867	1732 654	3697 105	3,60 0,65	18 3
129	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00608	55620,00 0,00	0,00 0,00	338 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
130	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01020	52102,00 0,00	0,00 0,00	531 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
131	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,32	53000,00	0,00	16960	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03119	50800,00 0,00	0,00 0,00	1584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**6 437 500**		**556 211**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**6 437 500**				
	Материалы		Тенге			**1 080 464**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**525 015**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 321 621**				
	Местные материалы -		Тенге			**3 421 928**				
		Накладные расходы -	Тенге			**556 211**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**419 622**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**7 413 332**				

3274915

4138417

ЛС 2-2-1 Общестроительные работы блок 2а (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	330,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	403047 26288	16203 6072	39803 123	0,53 0,04	175 13
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	142,00	10280,53 425,25	208,34 78,71	1459835 60386	29584 11177	75140 105	2,60 0,38	369 54
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,04560	55620,00 0,00	0,00 0,00	58156 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

4	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,12045	52400,00 0,00	0,00 0,00	268312 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,12998	48300,00 0,00	0,00 0,00	54578 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	2,25439	45800,00 0,00	0,00 0,00	103251 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Выпуски								
7	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02388	52102,00 0,00	0,00 0,00	1244 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,39920	48300,00 0,00	0,00 0,00	19281 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,02504	45800,00 0,00	0,00 0,00	1147 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья Стена по оси Ж								
10	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,5	12968,21 1440,00	360,48 136,17	58357 6480	1622 613	7447 105	8,99 0,67	40 3
11	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0230	55620,00 0,00	0,00 0,00	1279 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

12	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,42753	53600,00 0,00	0,00 0,00	22916 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по осям К и И								
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	9,20	12968,21 1440,00	360,48 136,17	119308 13248	3316 1253	15226 105	8,99 0,67	83 6
14	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,046	55620,00 0,00	0,00 0,00	2559 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,42476	53600,00 0,00	0,00 0,00	22767 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена между осями И и К								
16	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	2,50	12968,21 1440,00	360,48 136,17	32421 3600	901 340	4137 105	8,99 0,67	22 2
17	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0125	55620,00 0,00	0,00 0,00	695 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12166	53600,00 0,00	0,00 0,00	6521 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 19								
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	19,40	12968,21 1440,00	360,48 136,17	251583 27936	6993 2642	32107 105	8,99 0,67	174 13

		м3								
20	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0950	55620,00 0,00	0,00 0,00	5284 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,86773	53600,00 0,00	0,00 0,00	46510 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 9								
22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	18,20	12968,21 1440,00	360,48 136,17	236021 26208	6561 2478	30121 105	8,99 0,67	164 12
23	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0890	55620,00 0,00	0,00 0,00	4950 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,96830	53600,00 0,00	0,00 0,00	51901 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	348,60	245,44 37,35	3,82 1,44	85560 13020	1332 502	15956 118	0,21 0,01	73 3
		Раздел 3. Каркас								
		Колонны								
26	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	10,04	13952,42 1644,75	990,15 374,04	140082 16513	9941 3755	21282 105	10,40 1,83	104 18
27	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09435	55620,00 0,00	0,00 0,00	5248 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т								
28	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02970	52102,00 0,00	0,00 0,00	1547 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,02400	50900,00 0,00	0,00 0,00	1222 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,76624	48300,00 0,00	0,00 0,00	37009 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,15762	45800,00 0,00	0,00 0,00	7219 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
32	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	15,73	15420,90 2058,75	367,51 138,83	242571 32384	5781 2184	36296 105	12,00 0,68	189 11
33	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,27980	55620,00 0,00	0,00 0,00	15562 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,51556	50900,00 0,00	0,00 0,00	26242 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	1,23144	50900,00 0,00	0,00 0,00	62680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

36	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,07280	48300,00	0,00	3516	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 5. Перекрытия Плита перекрытия на отм. -0,1								
39	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	110,26	14336,59	241,10	1580752	26584	159023	8,06	889
				1282,50	91,08	141408	10042	105	0,44	49
40	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,349	52102,00	0,00	18184	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	3,86599	53600,00	0,00	207217	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,53433	53000,00	0,00	134319	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10446	52400,00	0,00	5474	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 6. Лестницы Лестница в осях "И-К" по осям "9-14"								
44	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,88	10863,91	353,46	31288	1018	2173	3,60	10
				585,00	133,52	1685	385	105	0,65	2
45	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,00590	55620,00	0,00	328	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,19776	53000,00 0,00	0,00 0,00	10481 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02900	50800,00 0,00	0,00 0,00	1473 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**5 849 899**		**438 712**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**5 849 899**				
	Материалы		Тенге			**972 334**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**410 599**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 272 114**				
	Местные материалы -		Тенге			**3 093 098**				
		Накладные расходы -	Тенге			**438 712**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**377 316**				
	ВСЕГО по смете 2-2-1		Тенге			**6 665 927**				

ЛС 2-2-2 Общестроительные работы блок 2б (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	290,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	354192 23101	14239 5336	34978 123	0,53 0,04	154 12
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	147,00	10280,53 425,25	208,34 78,71	1511238 62512	30626 11570	77786 105	2,60 0,38	382 56
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	1,02192	55620,00	0,00	56839	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,32054	52400,00 0,00	0,00 0,00	278796 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	1,94659	45800,00 0,00	0,00 0,00	89154 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Выпуски								
6	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02664	52102,00 0,00	0,00 0,00	1388 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,07232	50900,00 0,00	0,00 0,00	3681 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,18432	50900,00 0,00	0,00 0,00	9382 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья Стена по оси Ж								
9	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,6	12968,21 1440,00	360,48 136,17	59654 6624	1658 626	7613 105	8,99 0,67	41 3
10	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0230	55620,00 0,00	0,00 0,00	1279 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,21303	53600,00	0,00	11418	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси А								
12	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	11,14	12968,21 1440,00	360,48 136,17	144466 16042	4016 1517	18436 105	8,99 0,67	100 7
13	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0557	55620,00 0,00	0,00 0,00	3098 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,50885	53600,00 0,00	0,00 0,00	27274 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена между осями В и Г								
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	2,40	12968,21 1440,00	360,48 136,17	31124 3456	865 327	3972 105	8,99 0,67	22 2
16	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0118	55620,00 0,00	0,00 0,00	656 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,11387	53600,00 0,00	0,00 0,00	6103 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 22								
18	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	17,30	12968,21 1440,00	360,48 136,17	224350 24912	6236 2356	28631 105	8,99 0,67	156 12

19	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0864	55620,00	0,00	4806	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,78945	53600,00	0,00	42315	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 14								
21	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	16,90	12968,21	360,48	219163	6092	27969	8,99	152
				1440,00	136,17	24336	2301	105	0,67	11
22	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0844	55620,00	0,00	4694	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,83106	53600,00	0,00	44545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси Г								
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,60	12968,21	360,48	59654	1658	7613	8,99	41
				1440,00	136,17	6624	626	105	0,67	3
25	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0230	55620,00	0,00	1279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,17388	53600,00	0,00	9320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

27	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06392	53000,00	0,00	3388	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси В								
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,60	12968,21	360,48	59654	1658	7613	8,99	41
				1440,00	136,17	6624	626	105	0,67	3
29	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0230	55620,00	0,00	1279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,21428	53600,00	0,00	11485	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	333,90000	245,44	3,82	81952	1275	15283	0,21	70
				37,35	1,44	12471	481	118	0,01	3
		Раздел 3. Каркас								
		Колонны								
32	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	5,98	13952,42	990,15	83435	5921	12676	10,40	62
				1644,75	374,04	9836	2237	105	1,83	11
33	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07215	55620,00	0,00	4013	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,14168	50900,00	0,00	7212	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
35	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,15576	50900,00 0,00	0,00 0,00	7928 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
36	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	15,54	15420,90 2058,75	367,51 138,83	239641 31993	5711 2157	35858 105	12,00 0,68	186 11
37	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,30440	55620,00 0,00	0,00 0,00	16931 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,43064	50900,00 0,00	0,00 0,00	72820 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,30112	50900,00 0,00	0,00 0,00	15327 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,12032	48300,00 0,00	0,00 0,00	5811 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 5. Перекрытия Плита перекрытия на отм. -0,1								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	100,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1433659 128250	24110 9108	144226 105	8,06 0,44	806 44

44	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3081	52102,00	0,00	16053	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	3,37936	53600,00	0,00	181134	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,84859	53000,00	0,00	97975	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 6. Лестницы Лестница в осях "В-Г" по осям "14-17"								
47	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,88	10863,91	353,46	31288	1018	2173	3,60	10
				585,00	133,52	1685	385	105	0,65	2
48	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00590	55620,00	0,00	328	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,19776	53000,00	0,00	10481	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02900	50800,00	0,00	1473	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**5 583 135**		**424 828**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**5 583 135**				
	Материалы		Тенге			**980 023**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**398 119**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 034 623**				

	Местные материалы -		Тенге			**2 981 352**				
		Накладные расходы -	Тенге			**424 828**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**360 478**				
	ВСЕГО по смете 2-2-2		Тенге			**6 368 441**				

ЛС 2-3-1 Общестроительные работы блок 3 (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	593,00	1221,35	49,10	724262	29116	71524	0,53	314
				79,66	18,40	47238	10911	123	0,04	24
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	92,74	10280,53	208,34	953417	19321	49074	2,60	241
				425,25	78,71	39438	7300	105	0,38	35
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,72692	55620,00	0,00	40431	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,70440	53000,00	0,00	90333	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,08736	50900,00	0,00	4447	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Выпуски								
6	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02442	55620,00	0,00	1358	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

7	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,24064	50900,00 0,00	0,00 0,00	12249 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья Стена по оси Ж								
8	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	10,4	12968,21 1440,00	360,48 136,17	134869 14976	3749 1416	17212 105	8,99 0,67	93 7
9	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0545	55620,00 0,00	0,00 0,00	3031 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,54370	53600,00 0,00	0,00 0,00	29143 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси Р								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	11,00	12968,21 1440,00	360,48 136,17	142650 15840	3965 1498	18205 105	8,99 0,67	99 7
12	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0551	55620,00 0,00	0,00 0,00	3065 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,49807	53600,00 0,00	0,00 0,00	26697 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03486	53000,00 0,00	0,00 0,00	1848 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Стена по оси 1 в осях Р-Ф								
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,00	12968,21	360,48	38905	1081	4965	8,99	27
				1440,00	136,17	4320	409	105	0,67	2
16	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0150	55620,00	0,00	834	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10660	53600,00	0,00	5714	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09244	52400,00	0,00	4844	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 6								
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	2,90	12968,21	360,48	37608	1045	4799	8,99	26
				1440,00	136,17	4176	395	105	0,67	2
20	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0145	55620,00	0,00	806	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,15263	53600,00	0,00	8181	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена между осями 1 и 2								
22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	2,10	12968,21	360,48	27233	757	3475	8,99	19

		высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3		1440,00	136,17	3024	286	105	0,67	1
23	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0105	55620,00 0,00	0,00 0,00	584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,09968	53600,00 0,00	0,00 0,00	5343 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси П								
25	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,50	12968,21 1440,00	360,48 136,17	45389 5040	1262 477	5792 105	8,99 0,67	31 2
26	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0174	55620,00 0,00	0,00 0,00	968 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,31129	53600,00 0,00	0,00 0,00	16685 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси Л								
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,10	12968,21 1440,00	360,48 136,17	53170 5904	1478 558	6785 105	8,99 0,67	37 3
29	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0203	55620,00 0,00	0,00 0,00	1129 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,29663	53600,00	0,00	15899	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стены по оси 1 в осях Л-П								
31	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	1,96	12968,21	360,48	25418	707	3244	8,99	18
				1440,00	136,17	2822	267	105	0,67	1
32	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0098	55620,00	0,00	545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,13320	53600,00	0,00	7140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 6 в осях Л-П								
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	1,96	12968,21	360,48	25418	707	3244	8,99	18
				1440,00	136,17	2822	267	105	0,67	1
35	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0098	55620,00	0,00	545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,13320	53600,00	0,00	7140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	324,99	245,44	3,82	79766	1241	14876	0,21	68
				37,35	1,44	12138	468	118	0,01	3

		Раздел 3. Каркас								
		Колонны								
38	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	5,79	13952,42 1644,75	990,15 374,04	80784 9523	5733 2166	12273 105	10,40 1,83	60 11
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07486	55620,00 0,00	0,00 0,00	4164 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,19968	50900,00 0,00	0,00 0,00	10164 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
41	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25 м3	2,80	15420,90 2058,75	367,51 138,83	43179 5765	1029 389	6461 105	12,00 0,68	34 2
42	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10640	55620,00 0,00	0,00 0,00	5918 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,10478	50900,00 0,00	0,00 0,00	5333 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,19970	50900,00 0,00	0,00 0,00	10165 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,22272	48300,00 0,00	0,00 0,00	10757 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т									
		Раздел 5. Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,7									
48	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	34,93	14336,59	241,10	500777	8422	50378	8,06	282
				1282,50	91,08	44798	3181	105	0,44	15
		м3								
49	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0976	52102,00	0,00	5085	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
50	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,66316	53600,00	0,00	89145	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Лесничный марш ЛМ-1								
51	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	0,48	14336,59	241,10	6882	116	692	8,06	4
				1282,50	91,08	616	44	105	0,44	0
		м3								
52	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00196	55620,00	0,00	109	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
53	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03012	53600,00	0,00	1614	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
54	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00476	50800,00	0,00	242	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Раздел 6. Лестницы								
		Лестница в осях "1-2" / "Р-Ф"								
55	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и	4,24	10863,91	353,46	46063	1499	3199	3,60	15

		площадок м3		585,00	133,52	2480	566	105	0,65	3
56	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00654	55620,00 0,00	0,00 0,00	364 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00390	52102,00 0,00	0,00 0,00	203 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,24795	53000,00 0,00	0,00 0,00	13141 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03367	50800,00 0,00	0,00 0,00	1710 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 412 861**		**276 199**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 412 861**				
	Материалы		Тенге			**705 048**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**251 517**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**552 475**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 791 286**				
		Накладные расходы -	Тенге			**276 199**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221 344**				
	ВСЕГО по смете 2-3-1		Тенге			**3 910 403**				

ЛС 2-4-1 Общестроительные работы блок 4а (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	375,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	458007 29873	18413 6900	45230 123	0,53 0,04	199 15

		м2								
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	204,00	10280,53	208,34	2097228	42501	107948	2,60	530
				425,25	78,71	86751	16057	105	0,38	78
		м3								
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,32420	55620,00	0,00	73652	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
4	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,35964	52400,00	0,00	333245	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
5	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,28365	48300,00	0,00	13700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
6	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,57748	48300,00	0,00	27892	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
7	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,75184	45800,00	0,00	80234	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Выпуски								
8	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03528	52102,00	0,00	1838	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
9	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,20840	50900,00	0,00	10608	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
10	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,17884	48300,00 0,00	0,00 0,00	8638 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья								
		Стена по оси 8								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	9,7	12968,21 1440,00	360,48 136,17	126051 13997	3504 1324	16086 105	8,99 0,67	87 7
12	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0486	55620,00 0,00	0,00 0,00	2703 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,49186	53600,00 0,00	0,00 0,00	26364 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 21								
14	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	16,30	12968,21 1440,00	360,48 136,17	211382 23472	5876 2220	26976 105	8,99 0,67	147 11
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0815	55620,00 0,00	0,00 0,00	4533 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,79574	53600,00 0,00	0,00 0,00	42651 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена между осями 11,12								
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	1,94	12968,21	360,48	25158	699	3211	8,99	17

		высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3		1440,00	136,17	2794	264	105	0,67	1
18	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0097	55620,00 0,00	0,00 0,00	540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10263	53600,00 0,00	0,00 0,00	5501 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 12								
20	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,72	12968,21 1440,00	360,48 136,17	48242 5357	1341 507	6157 105	8,99 0,67	33 2
21	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0186	55620,00 0,00	0,00 0,00	1035 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,14781	53600,00 0,00	0,00 0,00	7923 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06145	52400,00 0,00	0,00 0,00	3220 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси 11 в осях Ш и АА								
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,31	12968,21 1440,00	360,48 136,17	42925 4766	1193 451	5478 105	8,99 0,67	30 2

25	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0166	55620,00	0,00	923	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12660	53600,00	0,00	6786	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,10350	53000,00	0,00	5486	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена по оси 11								
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,10	12968,21	360,48	40201	1117	5130	8,99	28
				1440,00	136,17	4464	422	105	0,67	2
29	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0155	52102,00	0,00	808	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,11525	53600,00	0,00	6177	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,09330	53000,00	0,00	4945	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стена между осями ДД и 11, Ш и АА								
32	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,70	12968,21	360,48	22046	613	2813	8,99	15
				1440,00	136,17	2448	231	105	0,67	1

		м3								
33	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0101	55620,00 0,00	0,00 0,00	562 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,08655	53600,00 0,00	0,00 0,00	4639 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси ДД								
35	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	10,20	12968,21 1440,00	360,48 136,17	132276 14688	3677 1389	16881 105	8,99 0,67	92 7
36	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0510	55620,00 0,00	0,00 0,00	2837 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,52852	53600,00 0,00	0,00 0,00	28329 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси Ш								
38	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	1,74	12968,21 1440,00	360,48 136,17	22565 2506	627 237	2880 105	8,99 0,67	16 1
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0087	55620,00 0,00	0,00 0,00	484 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08465	53600,00 0,00	0,00 0,00	4537 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т									
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	337,92	245,44	3,82	82939	1291	15467	0,21	71
				37,35	1,44	12621	487	118	0,01	3
		Раздел 3. Каркас								
		Колонны								
42	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	11,76	13952,42	990,15	164080	11644	24928	10,40	122
				1644,75	374,04	19342	4399	105	1,83	22
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,13468	55620,00	0,00	7491	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,37324	50900,00	0,00	18998	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,03240	50900,00	0,00	1649	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,32428	48300,00	0,00	15663	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ригели								
47	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25 м3	20,94	16662,02	407,30	348903	8529	55822	14,40	302
				2385,00	153,86	49942	3222	105	0,75	16
48	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,61508	55620,00	0,00	34211	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	2,33448	50900,00 0,00	0,00 0,00	118825 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
50	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	1,03880	50900,00 0,00	0,00 0,00	52875 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,03948	48300,00 0,00	0,00 0,00	1907 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 5. Перекрытия Плита перекрытия на отм. -0,1, - 0,93								
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	118,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1691717 151335	28450 10747	170187 105	8,06 0,44	951 52
55	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,4328	52102,00 0,00	0,00 0,00	22550 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,22310	53600,00 0,00	0,00 0,00	11958 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	7,94347	53000,00 0,00	0,00 0,00	421004 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,33085	52400,00	0,00	17337	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,46561	51000,00 0,00	0,00 0,00	23746 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 6. Лестницы								
		Лестница в осях "ГГ-ДД" / "11-12"								
60	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,22	10863,91 585,00	353,46 133,52	24118 1299	785 296	1675 105	3,60 0,65	8 1
61	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00416	55620,00 0,00	0,00 0,00	231 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,13960	53000,00 0,00	0,00 0,00	7399 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00992	52400,00 0,00	0,00 0,00	520 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02775	50800,00 0,00	0,00 0,00	1410 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Лестница в осях "Ш-АА" / "11-12"								
65	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	2,22	10863,91 585,00	353,46 133,52	24118 1299	785 296	1675 105	3,60 0,65	8 1
66	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00416	55620,00 0,00	0,00 0,00	231 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т								
67	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,13960	53000,00 0,00	0,00 0,00	7399 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
68	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00992	52400,00 0,00	0,00 0,00	520 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
69	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02775	50800,00 0,00	0,00 0,00	1410 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**7 040 076**		**508 544**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**7 040 076**				
	Материалы		Тенге			**1 224 460**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**476 401**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 432 860**				
	Местные материалы -		Тенге			**3 703 419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**508 544**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**452 917**				
	ВСЕГО по смете 2-4-1		Тенге			**8 001 537**				

ЛС 2-4-2 Общестроительные работы блок 4б (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	72,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	87937 5736	3535 1325	8684 123	0,53 0,04	38 3
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху 1000 мм	36,40	10863,91 585,00	353,46 133,52	395446 21294	12866 4860	27462 105	3,60 0,65	131 24

		м3								
3	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,27462	55620,00 0,00	0,00 0,00	15274 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,45044	52400,00 0,00	0,00 0,00	76003 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,12376	50900,00 0,00	0,00 0,00	6299 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,28528	48300,00 0,00	0,00 0,00	13779 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Выпуски								
7	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01110	55620,00 0,00	0,00 0,00	617 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,09040	50900,00 0,00	0,00 0,00	4601 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Стены техподполья Стена по оси Ф								
9	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,0	12968,21 1440,00	360,48 136,17	51484 5717	1431 541	6570 105	8,99 0,67	36 3
10	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,0199	55620,00	0,00	1107	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,21057	53600,00 0,00	0,00 0,00	11287 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стена по оси "Т"								
12	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,60	12968,21 1440,00	360,48 136,17	46686 5184	1298 490	5958 105	8,99 0,67	32 2
13	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0178	55620,00 0,00	0,00 0,00	990 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,18976	53600,00 0,00	0,00 0,00	10171 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	184,32	245,44 37,35	3,82 1,44	45240 6884	704 265	8437 118	0,21 0,01	39 2
		Раздел 3. Каркас Колонны								
16	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25 м3	1,84	13952,42 1644,75	990,15 374,04	25672 3026	1822 688	3900 105	10,40 1,83	19 3
17	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02220	55620,00 0,00	0,00 0,00	1235 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,08096	50900,00	0,00	4121	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ригели								
19	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25 м3	5,18	16662,02	407,30	86309	2110	13809	14,40	75
				2385,00	153,86	12354	797	105	0,75	4
20	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,15516	55620,00	0,00	8630	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,717	50900,00	0,00	36495	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 5. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. -0,1								
24	Е0106-21-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	20,40	15353,36	3768,94	313209	76886	65558	12,53	256
				2040,75	1019,84	41631	20805	105	3,90	80
25	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0574	52102,00	0,00	2991	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,39772	58600,00	0,00	23306	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,23502	53600,00	0,00	12597	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
28	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03240	53000,00	0,00	1717	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 283 204**		**140 378**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 283 204**				
	Материалы		Тенге			**213 752**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**131 598**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**235 994**				
	Местные материалы -		Тенге			**661 692**				
		Накладные расходы -	Тенге			**140 378**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85 415**				
	ВСЕГО по смете 2-4-2		Тенге			**1 508 997**				
		ИТОГО по АКТУ				**44 857 146**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**44 857 146**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				807 429				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				121 114				
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**45 664 575**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				239 739				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				182 658				
		Затраты на выслугу лет 1%				456 646				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**46 543 617,96**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**127 379 371,23**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				2 547 587,42				
		Итого за июнь без НДС				129 926 958,66				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				15 591 235,04				
		ВСЕГО за июнь 2017 г.				**145 518 193,69**				
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**14 551 877,90**				

		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				130 966 315,79				
		Удержано 5% по договору				6 548 315,79				
		Итого к оплате				124 418 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

И.о. руководителя _____ **Бекжанов Л.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Тәжіқара А.**