Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АС Құрылыс»
г. Актау, 13 мкр, 17 дом, 23 офис
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Адилбекова Ж.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Привязка типового проекта «Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» на станции Ералиево, села Курык "
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ " Управление строительство Мангистауской области"
Хамиев А.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный Центр»
13-16/2014, ПЗ,ТХ,АР,КЖ,ОВ,ВК,ЭЛ,СС,ОПС,СД,ГП,НВК,ГСН,ЭС,ТС,ТМ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» № 6-0 от 05.02.2016 г.
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	$м^2$				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
двухкомнатных (тип А)						
двухкомнатных (тип Б)						
двухкомнатных (тип В)						
двухкомнатных (тип г)						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок для строительства школы на 300-учащихся находится на территории ст. Ералиево Каракиянского района. Рельеф местности – ровный.
Здание школы на 300 учащихся состоит из 7-ми блоков, сблокированных с учетом дифференцирования школы на I, II и III ступени.
На земельном участке предусмотрены следующие зоны:
Физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха, хозяйственная площадка и
Площадка для проведения общешкольных мероприятий.
Проектном предусмотрено устройство пандуса для доступа инвалидов на 1-ый этаж здания школы. Здание запроектировано с учетом природно-климатических особенностей местности и отвечает основным требованиям, предъявляемым к общественным зданиям.
Проекте предусмотрено блочно-модульная котельная с размерами 11,0х5,8м , а также трансформаторная подстанция и септик.
Здание оборудовано центральным отоплением с установкой отопительных панелей, водопроводом и канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, электроосвещением и слаботочными устройствами.
Стены подвала монолитные с утеплением жесткой минераловатной плитой толщиной 100 мм.
Здание школы решено в монолитном каркасе с заполнением камня ракушечника М-35 ГОСТ 4001-82 на цементном песчаном растворе М-50 толщиной 190 мм.
-блоки 1А,1Б,3,4Б – рамная конструктивная система в виде полного пространственного ригельного каркаса.
-блоки 2А,2Б,4А – рамно-связевая конструктивная система с ригельным каркасом.
Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм.
Стены подвала (технического подполья) монолитные железобетонные толщиной 250 мм.
Диафрагмы – монолитные железобетонные толщиной 250 мм.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.
Ригели - монолитные железобетонные сечением 400х400,400х500мм,400х600 мм, 400х700 мм. Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.
Стены наружные и внутренние из камня ракушечника М-35 по ГОСТу 4001-82 на цементно-песчаном растворе М-50 толщиной 190 мм

Внутренние перегородки из камня ракушечника М-35 по ГОСТ 4001-82 на цементно-песчаном растворе М-50 толщиной 100 мм. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м.

Кровля – монолитная железобетонная плита с внутренним водостоком и уклоном5%. Покрытие рулонный ковер.

Окна, витражи, входные двери - металлопластиковые. В светоограждающих конструкциях применяется энергосберегающее остекление.

Крыльца входов - монолитные железобетонные с покрытием тротуарной плиткой.

Козырьки входов – монолитная железобетонная плита с рулонным покрытием по стяжке с уклоном.

В сан-узлах, душевых, цехах пищеблока, процедурной - керамическая плитка шероховатой поверхностью.

- комбинированная мастерская – мозаичное покрытие.

-классные комнаты, кабинеты, лаборантские, помещения общешкольного назначения полукоммерческий линолеум.

Наружная отделка – декоративная фасадная штукатурка.

Котельная запроектировано модульно-блочный «Буран-Бойлер» с размерами на плане 11,0х5,8 м. Котельная «Буран-Бойлер» модульно-блочный монтируется на фундамент .

Уборная на 6-очков прямоугольный с размерами на плане 6,0х5,05 м. Фундаменты – под стены и выгреб монолитные бетонные из бетона кл. В-15.

Септик запроектирован прямоугольным, размером в плане 6,0х4,0м с тремя камерами, разделенными стенкой толщиной 200мм. Днище, стенка и плита покрытия септика – монолитные из бетона класса В20, армированного сетками из арматуры по ГОСТу 5781-82.

Мусоросборник запроектировано с размерами на плане 4,0х3,0 м. Стенки из камня ракушечника М-35 по Госту 4001-84 на растворе М-25 толщиной 190 мм.

Вокруг территории средней школы на 300-учащихся зоны ограждается металлическим ограждением из квадратной стал и по металлическим столбам. Общая длина 608 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06 июня 2017 г.;
месяц, год

окончание работ 06 декабря 2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Привязка типового проекта «Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» на станции Ералиево, села Курык"

_____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АС Курылыс» директор Адилбеков Ж.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П