Утверждено
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная детская деревня семейного типа"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 152-СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА, 3
БИН 031140003917, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ03070102KSN2701000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1
БИН/ИИН 000540001184, БИК NURSKZKX, ИИК KZ7084914KZ365192000, АО "Нурбанк"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома юношества "Шанырак" по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Кокчетавская строение 1/6А
Договор № 1 от 22.09. 2023 г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	22.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	305 883 153,36									
Строительно-монтажные работы	158 256 676,05	141 300 603,61	-		-				16 956 072,43	158 256 676,05
Скидка 5%	7 912 833,80									7 912 833,80
Всего к оплате:	**150 343 842,24**								16 108 268,81	**150 343 842,24**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Управления образования акимата Западно-Казахстанской области
Областная детская деревня семейного типа"
Руководитель
_____Суюнчалиева Р.Н.

Технадзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт
_____Нурсултанов Б.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «ТаскалаТранГаз»
Директор
_____Махметов Т.М.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная детская деревня семейного типа"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 152-СЪРЕЛКОВАЯ БРИГАДА, 3
БИН 031140003917, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ030701C2KSN2701000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1
БИН/ИИН 000540001184, БИК NURSKZKX, ИИК KZ7084914KZ365192000, АО "Нурбанк"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома юношества "Шанырак" по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Кокчетавская строение 1/6А
Договор № 1 от 22.09.2023 г.

Акт № 3
приемки выполненых работ за ноябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 1-1-1. Подготовительные работы. Демонтажные работы. Входная группа									
1	1	Е12-080101-0202 Ктр и Кэм=1,08	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	20,74	136,26	0,08	2826	2	0	2034	5249
						136,18	0	2824	0		389	
2	2	Е12-080101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	20,74	235,32	30,98	4881	643	0	3179	8705
						204,34	8,53	4238	177		645	
3	3	Е12-080101-0103 Ктр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	20,74	406,73	28,28	8436	586	0	5768	15340
						378,45	7,78	7849	161		1136	
4	4	Е12-080101-0104 Ктр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	20,74	108,89	18,18	2258	377	0	1429	3982
						90,71	5	1881	104		295	
5	5	Е12-080101-2203 Ктр и Кэм=1,08 К=0,8	Теплоизоляции из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж	$м^2$	20,74	249,54	8,06	5175	167	0	3671	9554
						241,48	4,34	5008	90		708	
6	6	Е12-070101-0207 Ктр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток/лестничных маршей. Разборка покрытия	$м^2$	23,9	1120,44	36,84	26779	881	0	19031	49475
						1083,6	22,33	25898	534		3665	
7	7	Е11-460401-0801 Ктр и Кэм=1,11	Стяжка цементно-песчаная. Разборка	$м^3$	0,5975	23688,62	10210	14154	6100	0	8925	24925
						13478,62	4304,76	8053	2572		1846	
8	8	Е12-030101-0201 Ктр и Кэм=1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	12,65	33716,43	6945,12	426513	87856	0	270908	753206
						26771,31	2971,79	338657	37593		55793	
9	9	Е12-090101-0401 Ктр и Кэм=1,08	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	4	2953,22	163,28	11813	653	0	8190	21603
						2789,94	53,72	11160	215		1600	
10	10	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1,11 #ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0366	64832,27	24976,64	2373	914	289	1019	3663
						31969,93	8393,03	1170	307		271	
11	11	Е12-080101-0202 Ктр и Кэм=1,08	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	9	136,26	0,08	1226	1	0	882	2277
						136,18	0	1226	0		169	
12	12	Е11-460401-0801 Ктр и Кэм=1,11	Стяжка цементно-песчаная. Разборка	$м^3$	20,441	23688,62	10210	484219	208703	0	305348	852732
						13478,62	4304,76	275516	87994		63165	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 1-1-1. Подготовительные работы. Демонтажные работы. Входная группа									1750711
			Раздел: 2. Лок.см. № 2-1-1.Общестроительные работы. Ремонтные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-120101-1303 Кэтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	95,4	1418,28 755,99	77,44 17,44	135304 72121	7388 1664	55795	67883 16255	219442
14	14	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	9,8262	43327		425740		425740	34059	459799
15	15	Е11-460401-0104 Кэтр и Кэм=1,11	Стены кирпичные. Разборка	м³	0,2322	17182,36 11987	5195,36 2190,47	3990 2783	1207 509	0	2765 540	7295
16	16	Е11-460401-0104 Кэтр и Кэм=1,11	Стены кирпичные. Разборка	м³	0,564	17182,36 11987	5195,36 2190,47	9691 6761	2930 1235	0	6717 1313	17721
17	17	Е11-080201-0101 Кэтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Кладка дополнительная стен парапета	м³ кладки	0,576	40771,2 9185,58	4398,45 1020,95	23484 5291	2533 588	15660	5467 2316	31267
18	18	Е11-080201-0701 Кэтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0121	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	1194 1152	42 12	0	1083 182	2459
19	19	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0121	455717		5514		5514	441	5955
20	20	Е11-080201-0107 Кэтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	0,804	40481,35 8714,72	4398,45 1020,95	32547 7007	3537 821	22004	7280 3186	43013
21	21	Е11-080201-0701 Кэтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	1579 1524	55 16	0	1432 241	3252
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	455717		7291		7291	583	7874
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 2-1-1.Общестроительные работы. Ремонтные работы									798077
			Раздел: 3. Обшивка фасада металлосайдингом с утеплением									
23	137	Е11-150109-0501 Кэтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	1143,52	4920,38 2710,63	17,55 3,5	5626553 3099660	20068 4002	2506825	2482925 648753	8758231
24	139	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	5,15231	43327		223234		223234	17859	241093
25	140	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	1419,715	3621		5140788		5140788	411263	5552051
26	26	Е11-150109-0503 Кэтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	752,14	4482,51 1984,37	13,66 2,19	3371475 1492524	10274 1647	1868677	1195338 565344	4932157
			Итого по разделу: 3. Обшивка фасада металлосайдингом с утеплением									19483532
			Раздел: 4. Отделочные работы									
27	27	Е11-100402-0701 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	866,23	7278,52 2441,38	74,13 30,06	6304872 2114797	64214 26039	4125862	1926755 658534	8890161
28	28	С1234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м³	м³	44,610845	18196		811739		811739	64939	876678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									9766839
			Раздел: 5. Отделочные работы									
29	141	Е11-100403-0101 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	1756,98	3929,98 1742,18	20,03 7,86	6904896 3060975	35192 13810	3808729	2767314 773774	10445984
30	145	Е11-150203-0203 Кэтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1490,4	1866,27 1290,6	102,17 83,53	2781489 1923510	152274 124493	705704	1638397 353597	4773483
31	146	Е11-150206-0202 Кэтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	199,12	958,92 516,3	5,95 2,07	190948 102806	1185 412	86750	82575 21881	295396
32	147	Е11-150206-0203 Кэтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	199,2	765,83 455,2	5,95 2,07	152553 90676	1185 412	60692	72871 18034	243458
33	148	Е11-150405-0105 Кэтр и Кэм=1,05	Стены. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	199,2	585,9 375,71	4,33 1,95	116711 74841	862 388	41007	60184 14151	191046
34	149	Е11-150107-0105 Кэтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	651,19	6865,87 2470,64	20,82 9,29	4470986 1608856	13558 6050	2848572	1291922 461029	6223937
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									22173304
			Раздел: 6. Полы									
35	150	Е11-110101-2702 Кэтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2покрытия	265,59	5060,64 1661,71	93,44 46,21	1344055 441334	24817 12273	877905	426389 141636	1912080
			Итого по разделу: 6. Полы									1912080
			Раздел: 7. Проемы									
36	181	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	12,18	72945		888470		888470	71078	959548
			Итого по разделу: 7. Проемы									959548
			Раздел: 8. Лок.см. № 2-1-2.Отопление и вентиляция.Отопление ж/дома									
37	2	Е11-160301-0103 Кэтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1744,71 535,13	26,86 9,55	143066 43881	2202 783	96983	43771 14947	201784
38	3	Е11-160301-0104 Кэтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	275	2525,65 535,13	26,86 9,55	694554 147161	7386 2626	540007	146792 67309	908655
39	4	Е11-160301-0105 Кэтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2700,98 535,13	26,86 9,55	108039 21405	1074 382	85560	21352 10351	139742
40	5	Е11-160301-0106 Кэтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3075,13 670,27	49,58 18,56	107630 23459	1736 650	82435	23627 10500	141757
41	6	Е11-180301-0104 Кэтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	86,307	941,22 920,88	20,34 7,54	81234 79478	1756 651	0	78526 12781	172541
42	7	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт	секция	756	3839		2902284		2902284	232183	3134467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	8	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	155	626,14	0,82	97052	127	3023	92079	204262
						605,82	0,36	93902	56		15131	
44	9	С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	155	8726		1352530		1352530		1460732
											108202	
45	10	С1245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	38	10071		382698		382698		413314
											30616	
46	11	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	38	626,14	0,82	23793	31	741	22574	50077
						605,82	0,36	23021	14		3710	
47	12	С1245-510-0405	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбовым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	38	3714		141132		141132		152423
											11291	
48	13	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	38	7362		279756		279756		302136
											22380	
49	14	Е11-160602-0302 Кзтр и Кзм=1,05	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	1045,86	2,89	8367	23	1087	7117	16723
						907,04	0,79	7256	6		1239	
50	15	С1242-303-1004	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	35711		142844		142844		154272
											11428	
51	16	С1242-303-1005	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	46183		184732		184732		199511
											14779	
52	17	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	184	379,46	0	69821	0	25668	43269	122137
						239,96	0	44153	0		9847	
53	18	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	64	1722		110208		110208		119025
											8817	
54	19	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5629		22516		22516		24317
											1801	
55	20	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8477		25431		25431		27465
											2034	
56	21	С1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	11987		35961		35961		38838
											2877	
57	22	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	3337		26696		26696		28832
											2136	
58	23	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	600	907,77	107,81	544662	64686	229560	212028	817224
						417,36	47,62	250416	28572		60534	
59	24	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 20 мм	м	184,8	361		66713		66713		72050
											5337	
60	25	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 25 мм	м	90,2	380		34276		34276		37018
											2742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	26	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	302.5	456		137940		137940		148975
											11035	
62	27	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактер μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	44	505		22220		22220		23998
											1778	
63	28	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактер μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	38.8	714		27489		27489		29688
											2199	
64	29	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	103.93	111.24	3.15	11561	327	4963	4353	17187
						60.34	0.36	6271	37		1273	
65	30	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	103.93	186.98	4.58	19433	476	11626	5110	26506
						70.54	0.72	7331	75		1963	
66	31	Е11-161101-0101 Кэтр и Кэм=1,05 Нзм, и доп. изм. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	926	118.25	1.48	109500	1370	2371	103647	230195
						114.21	0	105758	0		17048	
67	32	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	573	708		405684		405684		438139
											32455	
			Распределительная гребенка									
68	35	С1261-302-0256	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	2	65465		130930		130930		141404
											10474	
69	37	513-201-0103 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт от 200-400 кВт	комплект	1	6576941		6576941		6576941		6576941
			Отпускная цена			6576941		6576941				
			Сметная стоимость оборудования					*6576941*				
			Итого по разделу: 8. Лок.см. № 2-1-2.Отопление и вентиляция.Отопление ж/дома									16572334
			Раздел: 9. Вентиляция. В1, В2									
70	40	Е11-201501-0102 Кэтр и Кэм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10055.06	593.87	20110	1187	155	18816	42040
						9383,78	216,22	18768	432		3114	
71	41	С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2450 об/мин	комплект	2	22498		44996		44996		48596
											3600	
72	42	С1246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК I-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	2	16309		32618		32618		35227
											2609	
73	44	Е11-200101-0309 Кэтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	16	10271.48	61.28	164344	981	126229	36690	217117
						2320.91	18.99	37135	304		16083	
74	45	Е11-200701-0201 Кэтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	10976.69	66.64	21953	133	20086	1737	25585
						867.06	18,92	1734	38		1895	
75	46	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	790		39500		39500		42660
											3160	
			В3, В4									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	47	Е11-201501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10055,06 9383,78	593,87 216,22	20110 18768	1187 432	155	18816 3114	42040
77	48	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин	комплект	2	25661		51322		51322	4106	55428
78	49	С1246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	2	16309		32618		32618	2609	35227
79	51	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,2	10271,48 2320,91	61,28 18,99	279384 63129	1667 517	214589	62372 27341	369097
80	52	Е11-200701-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	10976,69 867,06	66,64 18,92	21953 1734	133 38	20986	1737 1895	25585
81	53	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	790		39500		39500	3160	42660
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									981262
			Раздел: 10. Лок.см. № 2-1-3.Водопровод и канализация. Трубопровод холодной воды									
82	1	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	178	1906,7 1884,69	17,88 0,13	339393 335475	3183 23	735	328787 53455	721635
83	2	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	176,22	157		27667		27667	2213	29880
84	3	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	2058,52 2034,42	21,6 0,22	319071 315335	3348 34	388	309062 50251	679384
85	4	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	153,45	259		39744		39744	3179	42923
86	9	Е11-200101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	177	907,77 417,36	107,81 47,62	160675 73873	19083 8429	67720	62548 17858	241081
87	10	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 336--2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	110	291		32010		32010	2561	34571
88	11	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 336--2019,бс ·9 мм диаметром 35 мм	м	84,7	343		29052		29052	2324	31376
89	14	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	139	8		1112		1112	89	1201
90	15	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	40	12		480		480	38	518
91	18	С1241-216-0202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт	10	172		1720		1720	138	1858
92	21	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная		26	18		468		468		505

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							37	
93	22	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	25	28		700		700		756
											56	
94	26	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	28		560		560	45	605
95	27	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	23		1150		1150		1242
											92	
96	28	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	42		924		924		998
											74	
97	31	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	50	37		1850		1850		1998
											148	
98	32	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	28	55		1540		1540		1663
											123	
99	33	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	1	65		65		65	5	70
100	34	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	111		111		111		120
											9	
101	35	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	254		508		508		549
											41	
			Арматура для трубопроводов									
102	36	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	78	1051		81978		81978		88536
											6558	
103	37	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	21	1247		26187		26187		28282
											2095	
104	38	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527		2729
											202	
			Водомерный узел -1									
105	55	Е11-160901-0101 Ктр и Кэм=1,05	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром вводи до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	29920,18 14074,73	645,52 159,58	29920 14075	646 160	15200	13950 3510	47380
106	56	С1244-301-0505	Счетчик холодной воды WP-Dinamic DN 32	шт.	1	36778		36778		36778		39720
											2942	
107	57	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм/Патрубок/	м	0,286	851		243		243		262
											19	
108	58	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /Патрубок/	м	0,2	536		107		107		116
											9	
109	59	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051		1051		1051		1135
											84	
110	60	С1241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	353		706		706		762
											56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	61	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-38х3,0 мм	шт.	2	526		1052		1052		1136
											84	
112	62	С1241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	1	244		244		244		264
											20	
113	63	Е11-181001-0102 Ктр в Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	21884,28	210,22	21884	210	20327	1377	25122
						1347,28	58,06	1347	58		1861	
114	64	С1242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2310 DN 32	шт.	1	24061		24061		24061		25986
											1925	
115	65	Е11-160601-0102 Ктр в Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2899,47	161,7	5799	323	607	4841	11491
						2434,1	36,04	4868	72		851	
116	66	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557		37114		37114		40083
											2969	
117	67	Ц13-121101-0303 Ктр в Кэм=1,08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8692,95	167,83	17386	335	371	10265	29863
						8339,76	74,13	16680	148		2212	
118	68	С1242-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46167		92334		92334		99721
											7387	
119	69	С1241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1826		3652		3652		3944
											292	
120	70		Водомерный узел -2									
		Е11-160901-0101 Ктр в Кэм=1,05	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	29920,18	645,52	29920	646	15200	13950	47380
						14074,73	159,58	14075	160		3510	
121	71	С1244-301-0504	Счетчик холодной воды СВ-25Х DN 25	шт.	1	34126		34126		34126		36856
											2730	
122	72	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3436		3436		3436		3711
											275	
123	73	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650		5300		5300		5724
											424	
124	74	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	536		107		107		116
											9	
125	75	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,38	1155		439		439		474
											35	
126	76	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711		1422		1422		1536
											114	
127	77	С1241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	245		490		490		529
											39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	78	С1241-119-0403	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	1	161		161		161	13	174
			Водомерный узел -3									
129	79	Е11-160901-0101 Ктр и Кзм=1,05	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоке,в обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	29920,18 14074,73	645,52 159,58	29920 14075	646 160	15200	13950 3510	47380
130	80	С1244-301-0202	Счетчик горячей воды СВ-25Г, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	1	57975		57975		57975	4638	62613
131	81	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18л(р).15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3436		3436		3436	275	3711
132	82	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650		5300		5300	424	5724
133	83	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	536		107		107	9	116
134	84	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,38	1155		439		439	35	474
135	85	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	711		711		711	57	768
136	86	С1241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	245		490		490	39	529
137	87	С1241-119-0403	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	1	161		161		161	13	174
			Итого по разделу: 10. Лок.см. № 2-1-3.Водопровод и канализация. Трубопровод холодной воды									2456454
			Раздел: 11. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4									
138	88	Е11-160301-0205 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	15	3745,89 607,2	30,74 11,17	56188 9108	462 168	46619	9090 5222	70500
139	89	Е11-160501-0203 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	2247,94 2219,82	25,62 0,35	42711 42177	487 7	48	41340 6724	90775
140	90	Е11-160501-0202 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71	2058,52 2034,42	21,6 0,22	146155 144444	1534 16	178	141570 23018	310743
141	91	Е11-160501-0201 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	242	1906,7 1884,69	17,88 0,13	461421 456095	4327 31	999	447803 72675	981099
142	92	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	19,5	524		10218		10218	817	11035
143	93	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	18,81	360		6772		6772	542	7314
144	94	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	70,29	259		18205		18205	1456	19661

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	95	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	239,58	157		37614		37614		40623
											3009	
146	96	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	1051		47295		47295		51079
											3784	
147	97	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	33	1247		41151		41151		44443
											3292	
148	98	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2527		5054		5054		5458
											404	
149	99	Е11-260101-1701 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода	233	907,77	107,81	211510	25119	89146	82338	317355
						417,36	47,62	97245	11095		23507	
150	100	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,lст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор и больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	383		6320		6320		6826
											506	
151	101	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,lст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор и больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 35 мм	м	75,9	343		26034		26034		28117
											2083	
152	102	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,lст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор и больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 28 мм	м	163,9	291		47695		47695		51511
											3816	
153	106	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	61	708		43188		43188		46643
											3455	
			Насосная для хоз-питьевой									
154	108	511-703-4706 СпрСЦ 11.2022	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления Q 4 м³/ч, Н 12 м вод. ст.	шт.	1	2156585		2156585				2156585
			Отпускная цена			2156585		2156585		2156585		
			Сметная стоимость оборудования					*2156585*				
155	109	Е11-160401-0203 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	8	4567,22	81,07	36538	649	26252	9625	49856
						1204,71	22,96	9638	184		3693	
156	110	Е11-160601-0103 Ктр и Кэм=1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
						4305,21	79,79	12916	239		2279	
157	111	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 1е, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28433		85299		85299		92123
											6824	
158	112	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527		2729
											202	
159	113	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344		13376		13376		14446
											1070	
160	114	Е11-260101-1701 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex		8	907,77	107,81	7262	863	3061	2827	10896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		417,36	47,62	3339	381		807	
161	115	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 76 мм	м	8,8	799		7031		7031		7593
											562	
162	117	511-801-0608 РСНБ РК 2022	**Насосная для пожарной нужды** Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 13,0 м³/ч, H 23,0 м вод.ст.	шт.	1	3517950		3517950				3517950
			Отпускная цена			3517950		3517950		3517950		
			Сметная стоимость оборудования					*3517950*				
163	118	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	8	4567,22	81,07	36538	649	26252	9625	49856
						1204,71	22,96	9638	184		3693	
164	119	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
						4305,21	79,79	12916	239		2279	
165	120	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28433		85299		85299	6824	92123
166	121	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18и(р),15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527		2729
											202	
167	122	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344		13376		13376		14446
											1070	
168	123	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	907,77	107,81	7262	863	3961	2827	10896
						417,36	47,62	3339	381		807	
169	124	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 76 мм	м	8,8	799		7031		7031		7593
											562	
			Кран пожарный									
170	125	Е11-160701-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	6	22979,25	172,35	137876	1034	127112	9853	159547
						1621,62	54,05	9730	324		11818	
171	126	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	11243		67458		67458		72855
											5397	
172	127	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	6	548		3288		3288	263	3551
173	128	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	12	1006		12072		12072		13038
											966	
174	129	Е11-161401-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	6	2507,1	40,74	15043	244	86	14511	31918
						2451,96	15,86	14712	95		2364	
175	130	С1248-307-0104	Шкаф пожарный,типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	6	21152		126912		126912		137065
											10153	
176	131	С1248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 8	шт.	12	12892		154704		154704		167080
											12376	
177	132	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	12	2899,47	161,7	34794	1940	3644	29049	68950
						2434,1	36,04	29209	432		5107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	133	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	17163		205956		205956		222432
											16476	
179	134	С1261-301-1134	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	12	15231		182772		182772		197394
											14622	
180	135	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	600		3600		3600		3888
											288	
181	136	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0		0				0
182	137	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	2899,47	161,7	17397	970	1822	14524	34475
						2434,1	36,04	14605	216		2554	
183	138	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	17163		102978		102978		111216
											8238	
			Трубопроводы									
184	139	Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	30	5722,18	72,33	171665	2170	141436	28274	215934
						935,32	26,36	28060	791		15995	
185	140	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	120	4232,07	54,05	507848	6486	407741	94102	650106
						780,18	20	93622	2400		48156	
186	141	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м²	14	129,69	3,15	1816	44	927	586	2594
						60,34	0,36	845	5		192	
187	142	Е11-130301-1603 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м²	14	548,2	4,58	7675	64	6985	439	8763
						44,71	0,72	626	10		649	
188	143	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	175	907,77	107,81	158860	18867	66955	61842	238358
						417,36	47,62	73038	8334		17656	
189	144	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,I от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бет 9 мм диаметром 54 мм	м	192,5	557		107223		107223		115801
											8578	
190	147	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,ладики,хомуты/	кг	8,2	708		5806		5806		6270
											464	
			Итого по разделу: 11. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4									10635778
			Раздел: 12. Люк.см. №2-1-5. Электроосвещение,Электрооборудование									
191	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. в доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5907,06	1891,83	5907	1892	166	3292	9935
						3849,12	722,75	3849	723		736	
192	2	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. в доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1820,68	109,05	1821	109	37	1238	3304
						1674,37	45	1674	45		245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	3	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	1940,82	0	11645	0	98	8314	21556
						1924,56	0	11547	0		1597	
194	4	С1247-201-0408	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 2 УХЛ3 IP31	шт.	1	17306		17306		17306		18690
											1384	
195	5	С1247-301-0210	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1.0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32935		32935		32935		35570
											2635	
196	6	С1247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	24698		24698		24698		26674
											1976	
197	7	С1247-204-3421	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	2	22408		44816		44816		48401
											3585	
198	8	С1247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	23360		23360		23360		25229
											1869	
199	9	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	2	12733		25466		25466		27503
											2037	
200	10	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	10130,15	1,97	10130	2	144	6091	17519
						9984,6	0	9985	0		1298	
201	11	ПРАЙС ЛИСТ	Источник бесперебойного питания 10кВт,380В SVC GT31-10KVA	шт	1	669625,89		669626				669626
										669626		
			Отпускная цена			669626		669626				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8036				
			Сметная стоимость оборудования					*677662*				
202	12	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5907,06	1891,83	5907	1892	166	3292	9935
						3849,12	722,75	3849	723		736	
203	13	515-301-0140 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 1,6 А,тепловое реле 1 А	шт	1	638439		638439				638439
										638439		
			Отпускная цена			638439		638439				
			Сметная стоимость оборудования					*638439*				
204	14	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
205	15	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	1940,82	0	11645	0	98	8314	21556
						1924,56	0	11547	0		1597	
206	16	С1247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	53670		53670		53670		57964
											4294	
207	17	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	
208	18	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536		536		536		579
											43	
209	19	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4123		4123		4123		4453
											330	
210	20	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	564		1692		1692		1827
											135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	21	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
212	22	Е11-210502-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж	шт.	2	2548,3	114,72	5097	230	310	3348	9121
						2278,83	46,25	4558	93		676	
213	23	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15501		31002		31002	2480	33482
214	24	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	800,66	109,05	801	109	37	504	1409
						654,35	45	654	45		104	
215	25	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Ормаи, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61875		61875		61875	4950	66825
216	26	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
217	27	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
218	28	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
219	29	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
220	30	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	564		4512		4512	361	4873
221	31	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043
						654,35	45	3272	225		522	
222	32	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Ормаи, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375	24750	334125
223	33	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
224	34	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
225	35	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	1940,82	0	15527	0	130	11085	28741
						1924,56	0	15396	0		2129	
226	36	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
227	37	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
228	38	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948	316	4264
229	39	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		654,35	45	3272	225		522	
230	40	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375	24750	334125
231	41	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
232	42	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
233	43	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	7	1940,82	0	13586	0	114	9700	25149
						1924,56	0	13472	0		1863	
234	44	С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55279		55279		55279	4422	59701
235	45	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
236	46	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	564		3384		3384	271	3655
237	47	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	800,66	109,05	3203	436	149	2014	5634
						654,35	45	2617	180		417	
238	48	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	4	61875		247500		247500	19800	267300
239	49	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
240	50	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
241	51	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	1940,82	0	15527	0	130	11085	28741
						1924,56	0	15396	0		2129	
242	52	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
243	53	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
244	54	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948	316	4264
245	55	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043
						654,35	45	3272	225		522	
246	56	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375	24750	334125
247	57	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	58	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
249	59	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
250	60	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280		59702
											4422	
251	61	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202
											237	
252	62	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536		536		536		579
											43	
253	63	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4123		4123		4123		4453
											330	
254	64	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	564		3384		3384		3655
											271	
255	65	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	800,66	109,05	4804	654	224	3021	8451
						654,35	45	3926	270		626	
256	66	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	6	61875		371250		371250		400950
											29700	
257	67	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
258	68	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
259	69	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
260	70	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 7-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280		59702
											4422	
261	71	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	
262	72	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	564		4512		4512		4873
											361	
263	73	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	800,66	109,05	5605	763	261	3525	9860
						654,35	45	4580	315		730	
264	74	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	7	61875		433125		433125		467775
											34650	
265	75	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
266	76	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка		1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3849.12	1077.49	3849	1077		830	
267	77	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
268	78	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 7-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
269	79	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
270	80	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	564		4512		4512	361	4873
271	81	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	800,66	109,05	5605	763	261	3525	9860
						654,35	45	4580	315		730	
272	82	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман. СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	7	61875		433125		433125	34650	467775
273	83	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
274	84	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
275	85	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	1940,82	0	15527	0	130	11085	28741
						1924,56	0	15396	0		2129	
276	86	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
277	87	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
278	88	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948	316	4264
279	89	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043
						654,35	45	3272	225		522	
280	90	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман. СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375	24750	334125
281	91	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
282	92	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
283	93	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	1940,82	0	15527	0	130	11085	28741
						1924,56	0	15396	0		2129	
284	94	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	95	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	
286	96	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948		4264
											316	
287	97	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043
						654,35	45	3272	225		522	
288	98	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375		334125
											24750	
289	99	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
290	100	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
	101					3849,12	1077,49	3849	1077		830	
291		Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
292	102	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280		59702
											4422	
293	103	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202
											237	
294	104	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536		536		536		579
											43	
295	105	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4123		4123		4123		4453
											330	
296	106	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	564		3384		3384		3655
											271	
297	107	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	800,66	109,05	4804	654	224	3021	8451
						654,35	45	3926	270		626	
298	108	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	6	61875		371250		371250		400950
											29700	
299	109	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
300	110	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78	2773,55	6826	2773	203	3547	11203
						3849,12	1077,49	3849	1077		830	
301	111	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
						1924,56	0	17321	0		2395	
302	112	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 7-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280		59702
											4422	
303	113	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	114	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	564		4512		4512		4873
											361	
305	115	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	800,66	109,05	5605	763	261	3525	9860
306	116	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	7	654,35 61875	45	4580 433125	315	433125	730	467775
307	117	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	34650	859
											64	
308	118	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78 3849,12	2773,55 1077,49	6826 3849	2773 1077	203	3547 830	11203
309	119	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	1940,82	0	17467	0	146	12471	32333
310	120	С1247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 7-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	1924,56 55280	0	17321 55280	0	55280	2395	59702
											4422	
311	121	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	
312	122	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	564		4512		4512		4873
											361	
313	123	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	800,66	109,05	5605	763	261	3525	9860
314	124	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	7	654,35 61875	45	4580 433125	315	433125	730	467775
											34650	
315	125	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795		859
											64	
316	126	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825,78 3849,12	2773,55 1077,49	6826 3849	2773 1077	203	3547 830	11203
317	127	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	1940,82 1924,56	0 0	15527 15396	0 0	30	11085 2129	28741
318	128	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280		59702
											4422	
319	129	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049		2213
											164	
320	130	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948		4264
											316	
321	131	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800,66	109,05	4003	545	186	2518	7043
322	132	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		5	654,35 61875	45	3272 309375	225	309375	522	334125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
323	133	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	24750	859
324	134	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6825.78	2773.55	6826	2773	203	64	11203
325	135	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	3849.12 1940.82 1924.56	1077.49 0 0	3849 15527 15396	1077 0 0	130	3547 830 11085 2129	28741
326	136	С1247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55280		55280		55280	4422	59702
327	137	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
328	138	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	564		3948		3948	316	4264
329	139	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	800.66 654.35	109.05 45	4003 3272	545 225	186	2518 522	7043
330	140	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Ормин, СО-Э711 PLC TX IP P H RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	61875		309375		309375	24750	334125
331	141	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
332	142	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5907.06 3849.12	1891.83 722.75	5907 3849	1892 723	166	3292 736	9935
333	143	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	7	1940.82 1924.56	0 0	13586 13472	0 0	114	9700 1863	25149
334	144	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242	579	7821
335	145	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213
336	146	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	1669		10014		10014	801	10815
337	147	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
338	148	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5907.06 3849.12	1891.83 722.75	5907 3849	1892 723	166	3292 736	9935
339	149	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	1940.82 1924.56	0 0	11645 11547	0 0	98	8314 1597	21556
340	150	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	503	6790
341	151	С1247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	1	3764		3764		3764	301	4065

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	152	С1247-204-3001	Распеннтель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755
343	153	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	536		2144		2144	172	2316
344	154	С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	1	795		795		795	64	859
345	155	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	9606,81 5290,92	140,26 45	67248 37036	982 315	29229	26893 7531	101672
346	156	С1247-208-2730	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1222-02	шт.	7	13232		92624		92624	7410	100034
347	157	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1940,82 1924,56	0 0	11645 11547	0 0	98	8314 1597	21556
348	158	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2,степень защиты IP 54	шт.	6	1098		6588		6588	527	7115
349	159	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	33370		100110		100110	8009	108119
			Итого по разделу: 12. Лок.см. №2-1-5. Электроосвещение,Электрооборудование									9141483
			Раздел: 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									
350	161	С Прайс-лист	Светильник WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	шт	41	38214,29		1566786		1566786	125343	1692129
351	162	С Прайс-лист	Светильник RS132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC в комплекте с рамкой RC091Z SMB-597x597	шт	257	46875		12046875		12046875	963750	13010625
352	163	С Прайс-лист	Светильник WL140 LED20S/840 PSU MDU WH	шт	60	58571,43		3514286		3514286	281143	3795429
353	164	С Прайс-лист	Светильник RS132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC в комплекте с рамкой RC091Z SMB-297x1197	шт	59	56250		3318750		3318750	265500	3584250
354	171	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладки под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2075	274,33 248,02	2,48 0,08	569235 516509	5146 166	47580	372006 75302	1016543
355	182	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	974,3 251,14	31,36 9,9	24358 6279	785 248	17295	4699 2325	31382
356	183	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтажно строительным основаниям	м	5	717,63 322,9	28,63 8,55	3588 1615	143 43	1831	1193 383	5164
			Итого по разделу: 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									23135522
			Раздел: 14. Лок.см. № 2-1-6.Пожарная сигнализация.									
357	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	11	5952,35 5905,06	7,85 1,67	65476 64956	86 18	434	39634 8409	113519
358	2	СПРАЙС ЛИСТ	АДРЕСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ,ДО 127 АДРЕС.УСТР.24В С2000-КДЛ	шт	1	30189,27		30189		30189	2415	32604
359	3	С1248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	18308		18308		18308	1465	19773
360	4	СПРАЙС ЛИСТ	ПУЛЬТ КОНРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М	шт	1	88701,75		88702		88702	7096	95798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	5	СПРАЙС ЛИСТ	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СП2 исп.02	шт	1	17885,52		17886		17886		19317
362	6	Ц13-100701-0202 Ктр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт	78	3774,78	2,42	294433	189	5132	1431	
363	7	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А-03	шт	78	3706,56 10294,71	0	289112 802987	0	802987	176358 37663	508454 867226
364	8	Ц13-100701-0204 Ктр и Кэм=1,08	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	8	2003,27	0	16026	0	1200	64239	
365	9	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	8	1853,28 1931	0	14826 15448	0	15448	9044 2006	27076 16684
366	10	Ц13-100701-0201 Ктр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21	1895,95	0,91	39815	19	877	1236	
367	11	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП-101-55-А1R	шт	21	1853,28 5646,43	0	38919 118575	0	118575	23741 5085	68641 128061
368	12	Ц13-100202-0207 Ктр и Кэм=1,08	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	30790,11	3898,42	123160	15593	1243	9486	
369	13	СПРАЙС ЛИСТ	Центральный блок системы РЕЧОР на 4 зоны,50 Вт БАС-4	шт	1	26580,96 447932,09	1019,3	106324 447932	4077	447932	67345 15240	205745 483767
370	14	СПРАЙС ЛИСТ	Усилитель мощности системы РЕЧОР,50 Вт БУМ 1/4	шт	3	425320,88		1275963		1275963	35835	1378040
371	15	Ц13-100411-0207 Ктр и Кэм=1,08	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	17	3673,39	0	62448	0	4540	102077 35324	105594
372	16	С1248-304-0304	Оповещатель модели EGA 118T	шт.	16	3406,32 5932	0	57907 94912	0	94912	7822 7593	102505
373	17	С1248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	950		950		950	76	1026
374	18	Ц13-100701-0303 Ктр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	10130,15 9984,6	1,97 0	10130 9985	2 0	144	6091 1298	17519
375	19	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РИП-24 исп.56(РИП-24-4/40М3-Р-RS)	шт	1	87471,38		87471		87471	6998	94469
376	20	Ц13-100105-0502 Ктр и Кэм=1,08	Кабель массой 1 кг до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабели	678	853,57 562,04	109,09 28,36	578720 381063	73963 19228	123694	244175 65834	888729
377	21	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВит(А)-FRLS 4х2х0,8	км	0,638	355371		226727		226727		244865
378	22	С1243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,02	584243		11685		11685	18138	12620
379	23	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	128533		2571		2571	935	2777
380	24	Е11-210102-0101 Ктр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	235	361,66	4,29	84990	1008	2648	206 58571	155045
381	25	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	175	346,1 126	0,06	81334 22050	14	22050	11484	23814
382	26	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 16 мм		60	280		16800		16800	1764	18144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затра-	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1344	
383	383	Е11-210401-0401 Ктр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	987,88	23,35	2964	70	26	2085	5453
384	384	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	955,89	9,25	2868	28		404	4964
						1532		4596		4596	368	
			Итого по разделу: 14. Лок.см. № 2-1-6.Пожарная сигнализация.									5642229
			Раздел: 15. Наружные сети канализация.									
385	385	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	7,2	2370,94	0	17071	0	0	12291	31711
386	386	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,11	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,04	2370,94	0	17071	0		2349	
387	387	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,04	1237,52	0	6237	0	0	4491	11586
388	388	Е11-231401-0101 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	20,8	1237,52	0	6237	0		858	
389	389	Е11-220801-0206 Ктр и Кэм=1,11 Нзм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	236,8	116,2	1193	586	0	619	1957
						120,6	50	608	252		145	
390	390	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	1499,4	19,74	31188	410	29207	1715	35535
						75,48	7,81	1570	162		2632	
391	391	Е11-231201-0101 Ктр и Кэм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	1715,41	266,37	13723	2131	0	11487	27227
						1449,04	1,33	11592	11		2017	
392	392	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	319		2552		2552		2756
											204	
393	393	Е11-080101-0201 Ктр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,4	3259,7	634,27	6519	1268	891	4813	12239
						2179,83	251,17	4360	502		907	
394	394	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м³	1,82	36368		72736		72736		78555
											5819	
			Итого по разделу: 15. Наружные сети канализация.			4476,92	1501,45	6268	2102	2568	2244	9193
						1141,12	582,13	1598	815		681	
			Раздел: 16. Входная группа			32201,58	1688,99	58607	3074	52255	3555	67135
395	395	Е11-060201-0104 Ктр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	9,9	1801,2	345,33	3278	629		4973	
												277894
						41025,98	872,86	406157	8641	334763	60075	503531
						6338,66	329,63	62753	3263		37299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	396	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18504	349794		64726		64726		69004
											5178	
397	397	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0314	403378		12657		12657		13670
											1013	
398	398	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9106	111,24	3,15	101	3	43	38	150
						66,34	0,36	55	0		11	
399	399	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9106	92,49	2,29	85	2	51	22	116
						35,27	0,36	32	0		9	
			Итого по разделу: 16. Входная группа									587371
			ИТОГО:					101037423	1006575	66676956	16888333	126274421
			В том числе :					19786298	447062	13559541	8348664	
			Стоимость оборудования, всего							13567577		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1352482				127626896
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		1026534				128653430
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2301717				130955147
			Итого с невредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									141300603,61
			НДС			12 %						16 956 072,43
			Итого с НДС									158 256 676,05
			Скидка 5%									7 912 833,80
			Итого к оплате:									150 343 842,24
			в т.ч. НДС									16 108 268,81

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Управления образования акимата Западно-Казахстанской области
"Областная детская деревня семейного типа"
Руководитель

_____Суюнчалиева Р.Н.

Технадзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____Нурсултанов Б.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаскалаТранГаз»
Директор

_____Махметов Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

Эксперт

_____Атамбаев И.Б.