Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

031140003917

000540001184

казчик **Коммунальное государственное учреждение Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная детская деревня семейного типа",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ЗАЧАГАНСКАЯ П.А., П.ЗАЧАГАНСК, улица 152-Стрелковая Бригада, строение 3, тел.: 50-23-23**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

полнитель **ТОО ТаскалаТранс Газ,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Трасса Уральск-Желаево, дом № 2/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

говор (контракт) №1 от 22 сентября 2023г

Номер документа	Дата составления
150	11.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

омер по рядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Дома юношества "Шанырак" по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.Кокчетавская ,строение 1/6А			услуга	1	42 465 853,24	42 465 853,24	4 549 912,85
				Итого	1	x	42 465 853,24	4 549 912,85

едения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

иложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

ал (Исполнитель) директор / Махмутов Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Сыдыгалиева Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2024

М.П.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

аказчик: Коммунальное государственное учреждение Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная детская деревня семейного типа"
ападно-Казахстанская область, г.Уральск, 152-СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА, 3
ИН 031140003917, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ03070102KSN2701000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
ападно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1
ИНЛИИН 000540001184, БИК NURSKZKX, ИИК KZ7084914KZ365192000, АО "Нурбанк"
аименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома юношества "Шанырак" по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Кокчетавская строение 1/6А
оговор № 1 от 22.09.2023 г., Доп.соглашение № 1 от 01.11.2023г., Доп.соглашение № 2 от 01.04.2024г.

Акт № 6
приемки выполненых работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 1-1-1.Подготовительные работы,Демонтажные работы ГП									
1	25	Е12-180101-1401 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1126	1487,49 1079,28	408,21 174,21	1674914 1215269	459644 196160	0	1016226 215291	2906431
2	26	Е12-180101-1204 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м² конструкции	11	5659,13 3584,83	2074,3 807,97	62250 39433	22818 8888	0	34791 7763	104804
3	27	Е12-180101-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м² конструкции	27,5	720,91 243,03	477,88 114,54	19825 6683	13142 3150	0	7080 2152	29057
4	28	Е12-180101-1204 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м² конструкции	10,32	5659,13 3584,83	2074,3 807,97	58402 36995	21407 8338	0	32640 7283	98325
5	29	Е12-180101-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м² конструкции	25,8	720,91 243,03	477,88 114,54	18599 6270	12329 2955	0	6642 2019	27260
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 1-1-1.Подготовительные работы,Демонтажные работы ГП									3165877
			Раздел: 2. Лок.см. № 2-1-1.Общестроительные работы									
			Отмостка									
6	245	Е11-110103-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные /отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	23,1075	34376,95 5065,07	11,59 0	794365 117041	268 0	677056	110019 72351	976735
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 2-1-1.Общестроительные работы									976735
			Раздел: 3. Лок.см. № 7-1. Генеральный план.Вертикальная планировка									
7	1	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	144	269,69 0	269,69 59,85	38835 0	38835 8618	0	6205 3603	48643
8	2	С3411-102-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1881	78		146718			11737	158455
9	3	Е11-010104-0114 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	114	53,03 0	53,03 14,66	6045 0	6045 1671	0	1204 580	7829
10	4	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	452,6	253,76 0	253,76 56,32	114852 0	114851 25490	0	18353 10654	143859
11	5	С3411-102-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	78417,9	78		6116596			489328	6605924
12	6	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	452,6	54,11 0	54,11 14,96	24490 0	24490 6771	0	4875 2349	31714
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 7-1. Генеральный план.Вертикальная планировка									6996424
			Раздел: 4. Дорожное покрытие									

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Асфальтобетонное покрытие тип 1									
	7	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=2,6833	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей плотнослойные толщиной 12 см/25 см/.Устройство	м² основания или покрытия	975	569 133,43	423,71 117,88	545025 130094	413117 114933	1814	264625 64769	874419 770430
4	8	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	302,65625	2357		713361		713361	57069	
5	9	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2175	168744,88 0	3032,3 1320,43	542937 0	9756 4248	533180	4588 43802	591327
6	10	Е11-270602-0306 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6см/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	975	2802,25 32,07	244,24 34,62	2732194 31268	238135 33755	2462792	70229 224192	3026615
7	11	Е11-270602-0406 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	975	1233,55 11,28	0,09 0	1202711 10998	88 0	1191626	11876 97169	1311756
18	12	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2175	168744,88 0	3032,3 1320,43	542937 0	9756 4248	533180	4588 43802	591327
19	13	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	975	3076,56 32,07	257,14 33,77	2999646 31268	250712 32926	2717666	69332 245515	3314493
20	14	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	585	3198,73 1092,44	43,79 17,36	1871257 639077	25618 10156	1206563	701169 205791	2778217 1703046
21	15	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	26,325	59901		1576894		1576894	126152	
			Плиточное покрытие, тип 2									
22	16	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=0,83	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см.Устройство	м² покрытия	415	1923,61 315,67	175,48 50,18	798302 131003	72825 20825	594475	163975 76983	1039260
23	17	Е11-270701-0202 Ктр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	415	335,99 16,89	14,57 3,81	-139436 -7009	-6046 -1581	-126380	-9279 -11898	-160613
24	18	Е11-470301-0101 Ктр и Кзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	415	2569,01 2321,18	247,41 95,43	1066139 963290	102675 39603	174	882547 155895	2104581
25	19	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	41,5	1656		68724		68724	5498	74222
26	20	С1255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	415	4719		1958385		1958385	156671	2115056
27	21	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные/В15,F300/.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	455	2322,49 1092,44	43,79 17,36	1056733 497060	19925 7899	539748	545354 128169	1730256
28	22	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	7,28	59901		436079		436079	34886	470965
			Резиновое покрытие, тип 3									
29	23	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м³	м³ материала основания в плотном теле	21,6	3480,26 203,15	1451,26 328,88	75174 4388	31347 7104	39438	12411 7007	94592
30	24	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см/10. Устройство		216	2317,61	211,42	500604	45667	372788	102822	651700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нед.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						оплата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оплата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		340,32	60,45	82149	13057		48274	
31	25	Е11-270701-0202 Кзр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания из гравийного или щебеночного щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		216	328,73	14,57	71006	-3147	64210	-4830	-81903
				м² покрытия		16,89	3,81	-3648	-823		-6067	
32	26	Е11-270602-0901 Кзр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания, Розлив вяжущих материалов		0,54	168744,88	3032,3	91122	1637	89485	770	99243
				т		0	1330,43	0	713		7351	
33	27	Е11-270602-0301 Кзр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/бсм/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ II,III марок каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		216	3076,15	257,14	664448	55542	608979	15360	704192
				м² покрытия		32,07	33,77	6927	7294		54384	
34	28	Е11-270602-0401 Кзр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		216	696,71	0,05	150489	11	149260	1315	163948
				м² покрытия		5,64	0	1218	0		12144	
35	30	Е11-270201-1002 Кзр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные/В15,F300/.Установка при других видах покрытий		86	1915,67	43,79	164748	3766	67033	103070	289252
				м бортового камня		1892,44	17,36	93950	1493		21426	
36	31	С1295-101-0101	Камень бортовый ГОСТ 6665-91	м²	1,376	59901		82424		82424		99018
											6594	
			Итого по разделу: 4. Дорожные покрытия									2437539,9
			ИТОГО:					2809582	1995213	1643533	4107965	3851443,5
								463724	557890		2630688	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		430373				
			Итого с временными									3931063,9
			Зимние удорожания			0,9 %		322605				
			Итого с зимними удорожаниями									3626669,5
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		725282				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3698357
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									3991156,20
			НДС			12 %						4 789 381,94
			Итого с НДС									44 700 898,68
			Скидка 5%									2 235 044,71
			Итого к оплате:									42 465 853,24
			в т.ч. НДС									6 549 912,86

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства акимата Западно-Казахстанской области
Аппарат акима города деревня семейного типа"
Руководитель
_____ Сукачалиева Р.Н.

Исполнитель:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Директор
_____ Ахметжанов Б.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаскалаТрансГаз»
Директор
_____ Мурзагалиев Т.М

Авторский надзор:
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"
Директор
_____ Атажбаев И.Б