ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО» (ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

А К Т № 1
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2-1-1	РАЗДЕЛ 1. КРЫША. КРОВЛЯ					
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2		35,28	191,98	6773
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125,59	4431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,41	896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342,98	12100
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2		35,28	115,4	4071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,29	2480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,85	524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,54	7075
3	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2		35,28	164,15	5791
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				3687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,49	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290,13	10236
4	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		31,2	474,84	14815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		94,45	2947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,54	1421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,83	19183
5	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2		31,2	525,42	16393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		218,33	6812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59,5	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				803,24	25061
6	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ "ЛАЙТ БАТТС"Т.200ММ 50 КГ	М3		6,25	8866,44	55415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,94	2350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		739,39	4621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9981,77	62386
7	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3		0,38	61807,9	23487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12568,93	4776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5950,15	2261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80326,98	30524
8	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	М3		0,38	5682,65	2159

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	607,39	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	503,2	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6793,24	2581
9	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ	М2	35,28	58,92	2079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	33,94	1197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,43	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			100,29	3538
10	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ 0,8 КГ	М2	38,808	97,92	3800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4,15	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,17	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,24	4278
11	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2	35,28	1893,83	66814
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	828,11	29216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	217,76	7682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2939,7	103713
12	21-100103-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ НС44-1000-0,7 7,61 КГ	М2	39,02	1168,59	45598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	49,55	1933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,45	3803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1315,59	51334
13	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ДОСКИ ПОДШИВКИ СВЕСА И ЛОБОВОЙ ДОСКИ	М2	2,17	1708,45	3707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	723,18	1569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	194,53	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2626,16	5699
14	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 2302	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	М2	37,45	197,9	7411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,28	834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,61	660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			237,79	8905
15	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 24 КГ	М2	5,4	14621,33	78955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	619,94	3348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1219,3	6584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			16460,6	88887
16	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-9 63,5 КГ	М2	1,89	14395,3	27207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	610,36	1154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1200,45	2269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16206,11	30630
17	12-110103-0304 РСНБ	-ОЧИСТКА ПОТОЛКА	М2	29,5	521,46	15383

	РК 2015						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,82	9110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,42	1959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				896,7	26453
18	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-ОЧИСТКА СТЕН	М2		73,6	240,17	17676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		142,51	10489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,61	2253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				413,29	30418
19	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		29,5	836,23	24669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		370,58	10932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,55	2848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,36	38449
20	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		73,6	811,49	59726
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		355,84	26190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		93,39	6873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,72	92789
21	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	М2		29,5	216,85	6397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,11	2334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,68	698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,64	9429
22	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	М2		73,6	195,61	14397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,94	5222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,32	1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287,87	21188

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

23	21-050109-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10М2 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 4 КГ			82,632	939,34	77620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,83	3291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,33	6473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1057,5	87383
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					580343
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					134694
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					57200
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					772239

№2-1-2

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

24	ПРАЙС"ВИАС	-КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СЕРИИ ВВ3060 1294800:1,12	ШТ		2	1156071,43	2312143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49017,43	98035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96407,11	192814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1301495,97	2602992
25	ПРАЙС"ВИАС	-ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ MAXGAS-350 855000:1,12	ШТ		2	763392,86	1526786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32367,86	64736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63660,86	127322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				859421,57	1718843
							80217
26	ПРАЙС"ВИАС	-МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК V 500Л 148500:1,12	ШТ		2	132589,29	265179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5621,79	11244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11056,89	22114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149267,96	298536

27	ПРАЙС"ВИАС	-ЕМКОСТЬ ЗАПАСА УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ V 2000Л 140000:1,12	ШТ		1	125000	125000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5300	5300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10424	10424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140724	140724
28	ПРАЙС	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ AQUAJET 82M 59170:1,12	ШТ		2	52830,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2240,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4405,63	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59475,99	
29	ПРАЙС	-НАСОС СЕТЕВОЙ DAB K28/500T 157500:1,12	ШТ		2	140625	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5962,5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11727	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158314,5	
30	ПРАЙС"ВИАС	-СИСТЕМА ХИМВОДОЧИСТКИ AF/DIGIT/T26 279000:1,12	ШТ		1	249107,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10562,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20773,54	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280442,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				4865126	
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				206282	
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				405713	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5477119	

№2-1-4

НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ

31	ПРАЙС"ВИАС	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ СТГ-50-100 250000:1,12	ШТ		1	223214,29	223214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9464,29	9464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18614,29	18614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251292,86	251293
32	ПРАЙС"ВИАС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ УКЗ-РУ-СН С КЗГУИ ДУ50 60985:1,12	ШТ		1	54450,89	54451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2308,72	2309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В		8,,		4540,77	4541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				61300,38	61300
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					277665
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11773
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					23155
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					312593

№6-1-1

НА ТЕПЛОТРАССА

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Т1,Т2,В1

33	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3		186,3	83,67	15588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,15	4686
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,71	1622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,53	21895
34	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3		5,7	1316,98	7507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	4943
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	13446
35	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3		1,06	60078,33	63683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2547,32	2700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5010,05	5311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67635,7	71694
36	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3		7,17	58842,09	421898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2494,9	17888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4906,96	35183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66243,95	474969

37	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 II В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	4,09	60078,33	245720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2547,32	10419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5010,05	20491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			67635,7	276630
38	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	13,56	58842,09	797899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2494,9	33831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4906,96	66538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66243,95	898268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	1833
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА				
39	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М3	9,446	12148,88	114758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5141,27	48564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1383,21	13066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18673,36	176389
40	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА, БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3	2,45	18179,64	44540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	770,82	1889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1516,04	3714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20466,49	50143
41	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	1,086	23797,16	25844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1009	1096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1984,49	2155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			26790,65	29095
42	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ 2,4 Т	М3	6,67	24037,59	160331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1019,19	6798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2004,54	13370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27061,33	180499
43	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	0,88	30639,32	26963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1299,11	1143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2555,07	2248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34493,5	30354
44	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ01 50 КГ	ШТ.	2	2303,88	4608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	97,68	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,13	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2593,69	5187

45	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БАЛКА Б6 2,5 т	М3	0,38	36411,92	13837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1543,87	587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3036,46	1154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			40992,25	15577
46	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ 2,5 т	М3	0,39	52275,03	20387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2216,46	864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4359,32	1700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			58850,81	22952
47	11-060601-0105 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАЛЕЛКИ, БЕТОН В7,5	М3	1,68	24786,13	41641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3122,22	5245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2232,67	3751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30141,02	50637
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН В7,5	М3	0,43	19664,09	8456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2446,95	1052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1768,88	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23879,93	10268
49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН В15	М3	0,11	22582,78	2484
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2570,7	283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2012,28	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27165,77	2988
50	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	14,116	831	11730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	35,23	497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			935,53	13206
51	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/ ГОСТ 3634-99 0,115 т	КОМПЛЕКТ	2	13278,39	26557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	563	1126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1107,31	2215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14948,71	29897
52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	40,2	723,27	29075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	122,38	4920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,65	2720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			913,3	36715
53	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.	1	1291,39	1291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	595,95	596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	150,99	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2038,32	2038
54	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	-	463810,7	-
55	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 7,77 КГ	М	0,3	1209,17	363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	51,27	15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	100,84	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1361,27	408

56	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	КМ	-	500492,92	-	
57	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	М3	0,05	80091,18	4005	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30957,25	1548	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8883,87	444	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			119932,31	5997	
58	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СКОБ	1Т	0,06	307823,66	18469	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	90493,34	5430	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	31865,36	1912	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			430182,36	25811	
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,8	54,8	99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,5		32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5,78		10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			78,09		141
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,8	80,12		144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,16		40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18		15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,47		199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					2102869
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					156192
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					181156
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2440216

№6-1-2

НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г1

61	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	3	1970,91	5913	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1136,48	3409	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	248,59	746	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3355,99	10068	
62	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.	3	25156,3	75469	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1066,63	3200	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2097,83	6294	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28320,76	84962	
63	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.	6	1587,01	9522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	67,29	404	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	132,34	794	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1786,64	10720	
64	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,008	463810,7	3710	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	263329,11	2107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	465	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			785310,99	6282	

65	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 6,36 КГ	М	7,53	988,11	7440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	41,9	315
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	82,4	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,1	1112,41	8376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	54,8	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,5	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5,78	12
					-	-
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	2,1	78,09	164
					80,12	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	22,16	47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					110,47	232
68	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 0101	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ.	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ89 - 3ШТ КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	628889,13	3144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	338918,79	1695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	77424,63	387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					1045232,55	5226
69	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ 13,42 КГ	М	4,965	1745,35	8666
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	74	367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	145,55	723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					1964,9	9756
70	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ФУТЛЯР	3	23267,69	69803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	4955,01	14865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2257,82	6773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					30480,51	91442
71	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИКМ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ		0,005	1675195,87	8376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	121005	605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	143696,07	718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
					1939896,94	9699
72	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРА	КГ	63,9	285,37	18235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	38,24	2443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25,89	1654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					349,5	22333
73	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 6,36 КГ	М	1,5	988,11	1482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	41,9	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	82,4	124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
74	23-020302-6127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ДУ89/ДУ90 0,735 КГ	ШТ.	3	1112,41 1300,36	1669 3901
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	55,14	165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	108,44	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
75	11-200101-0112 РСНБ РК 2015	-ЗАЩИТНЫЙ ЗОНТ 1200X300X2,5	М2	1,08	1463,93 2871,03	4392 3101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	491,28	531
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	268,99	291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					3631,3	3922

76	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАННАЯ ЗАСЫПКА	М3	3	3604	10812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		629,79	1889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	338,7	1016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4572,5	13717
77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,045	21680,94	976
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		1446,88	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1850,23	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24978,05	1124

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г1

78	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН"ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	95,5	83,67	7990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		25,15	2402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	11224
79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,9	1316,98	3819
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		867,17	2515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	6841
80	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	7,8	629,72	4912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		414,64	3234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	8798
81	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ(Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	90,6	19,67	1782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		5,51	500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	2464
82	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,167	263513,71	44007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		123166,88	20569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	30934,45	5166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			417615,04	69742
83	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,167	-311999,92	-52104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-183225,53	-30599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	-39618,04	-6616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-534843,49	-89319
84	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,167	463810,7	77456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		263329,11	43976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	9715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			785310,99	131147
85	23-010502-0506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90Х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 1,4 КГ	М	168,67	694,28	117104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		29,44	4965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	57,9	9766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			781,61	131835
86	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА МЕДНОГО ПРОВОДА	КМ	0,164	16349,87	2681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4252,99	697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,23	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22251,09	3649

87	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-МЕДНЫЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ 3 ММ2 30 КГ	КМ	0,164	52155,46	8553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2211,39	363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4349,35	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			56716,2	9629
88	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	КМ	0,183	16349,87	2992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4252,99	778
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,23	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22251,09	4072
89	ПРАЙС	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА 12,8:1,12	М	183	11,43	2091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	0,484571	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	0,953051	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12,87	2355
90	11-240202-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	1	6381,54	6382
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3442,75	3443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	785,94	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10610,23	10610
91	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ШТ	1	4988,99	4989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1928,98	1929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	553,44	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7471,41	7471
92	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	0,014	1533,27	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	201,26	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	138,76	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1873,29	26
93	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН В15	М3	0,015	21680,94	325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1446,88	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1850,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24978,05	375
94	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	0,015	831	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	35,23	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			935,53	14
95	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ 26,39 КГ	М	0,3	4084,53	1225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	173,18	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	340,62	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4598,33	1379
96	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ 2,15 КГ	М	1	404,06	404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,13	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	33,7	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			454,89	455
97	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т 1 Т	Т	0,005	345798,51	1729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14661,86	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28836,83	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			389297,2	1946
98	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 1 Т	Т	-	381819,66	-
99	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 II В ЦЕНАХ	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ 10 МПА, 32ММ 0,1 КГ	ШТ	1	164,29	164

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,97	7
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,7	14
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,96	185
100 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2		0,5	723,27	362
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,38	61
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,65	34
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	457
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -4ШТ				
101 11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ		4	1593,21	6373
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		787,57	3150
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		190,46	762
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2571,24	10285
102 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-Ж/Б СТОЛБИКИ 2,5 Т	М3		0,164	46432,77	7615
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1968,75	323
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3872,12	635
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52273,64	8573
103 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 0,336 Т	100 ШТ.		0,04	104341,92	4174
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4424,1	177
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8701,28	348
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117467,3	4699
		ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ,ФУТЛЯР SDR 11 Д160 L=15,0М, Д160 L=4,0М				
104 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	КМ		0,019	354367,95	6733
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		158139,38	3005
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41000,59	779
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				553507,92	10517
105 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 6,67 КГ	М		19,19	3325,43	63815
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141	2706
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,31	5322
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3743,74	71842
106 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М		19	841,5	15989
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		483,7	9190
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,02	2014
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1431,22	27193
107 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ФУТЛЯР		2	23267,69	46535
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4955,01	9910
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2257,82	4516
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30480,51	60961
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					618967
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					115764
	ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58778
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					793510

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8444970
В Т.Ч ОБОРУДОВАНИЕ	4853571
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	624705
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	726002
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9795677
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32% ОТ СУММЫ 4942106	114657
ИТОГО:	9910334
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 % (РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 772239)	15290
ИТОГО:	9925624
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 Г	9925624
НДС 12 %	1191075
ВСЕГО :	11116699

ЗАКАЗЧИК : _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР : _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
(ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	9925624		
НДС 12%	1191075		
Всего:	11116699		
Итого за сентябрь 2016 г.	9925624		
НДС 12%	1191075		
ВСЕГО:	11116699		

ЗАКАЗЧИК: _____ Рысмагамбетов Р.З

ПОДРЯДЧИК: _____ Казиев Ю.К.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ЕГИНДИКОЛЬ , КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
		2-1-1 РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	1М2		29,5	525,77	15510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	340,74	10052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			69,32	2045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				935,82	27607
2	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2		29,5	507,52	14972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	186,06	5489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			55,49	1637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				749,07	22097
3	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2		29,5	354,96	10471
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	33,29	982
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			31,06	916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				419,31	12370
4	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ПЛИТОК	М2		29,5	2695,31	79512
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	660,93	19498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			268,5	7921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3624,74	106930
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					120465
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					36021
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12519
							169004
	2 - 1 - 2 Тепломеханическая часть						
		РАЗДЕЛ 1. ТМ					
5	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	КОТЕЛ		2	55138,72	110277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	24397,46	48795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			6362,9	12726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85899,08	171798
6	11-190201-0104 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ	УСТРОЙСТ		2	22525,01	45050
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	7739,62	15479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2421,17	4842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32685,81	65372
7	11-180401-0106 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1БАК		2	31298,96	62598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	5838,38	11677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2970,99	5942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
8	11-180401-0208 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БАКА УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3	1БАК		1	40108,33	80217
						24555,37	24555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1405,51	1406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	9999,05	9999
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2764,35	2764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37318,77	37319
9	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС		4	15242,87	60971
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	7599,78	30399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1827,41	7310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24670,07	98680
10	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 0101	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 273Х4,0 ММ	М		14	8381,98	117348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	1424,57	19944
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			784,52	10983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10591,08	148275

11	II 181001 0107 РСНБ РК20 15	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ Д100 ММ	ФИЛЬТР	1	28354,99	28355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2120,14	2120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2438,01	2438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32913,15	32913
12	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ	1	3043,46	3043
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1462,07	1462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	360,44	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4865,98	4866
13	23-041001-1202 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 19С38НЖ ДУ80ММ 4 КГ	ШТ.	1	5542,63	5543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	235,01	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	462,21	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6239,85	6240
14	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ	8	3043,46	24348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1462,07	11697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	360,44	2884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4865,98	38928
15	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.	8	25156,3	201250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1066,63	8533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2097,83	16783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28320,76	226566
16	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.	16	1587,01	25392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	67,29	1077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	132,34	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1786,64	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ				
17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,4	2135,31	5125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1274,47	3059
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,78	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3682,56	8838
18	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,45	3217,8	1448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	580,55	261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	303,87	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4102,22	1846
19	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, БЕТОН В15	М3	2,8	23268,98	65153
		10543-98				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2590,57	7254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2068,76	5793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27928,31	78199
20	11-061701-0201 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА СЕТКИ	1Т	0,095	23761,98	2257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	11211,85	1065
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2797,91	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			37771,74	3588
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ 1 Т	Т	0,095	94649,1	8992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4013,12	381
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7892,98	750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			106555,2	10123
22	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ	КГ	204,72	55,61	11384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	29,43	6025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6,8	1393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			91,84	18801
23	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ДО 0,5 Т 1 Т	Т	0,202	345798,51	69851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14661,86	2962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28836,83	5825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			389297,2	78638

24	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т 1 Т	Т	0,002	387445,54	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	16427,69	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	32309,86	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
25	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т	0,083	436183,09	872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	359249,37	29818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97089,15	8058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			36507,08	3030
					-	-
					492845,6	40906
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
26	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	2	17639,85	35280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	9571,76	19144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2176,93	4354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					29388,54	58777
27	11-180501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	1НАСОС	4	5007,5	20030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2993,71	11975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	640,1	2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					8641,31	34565
28	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	2	87,92	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	53,55	107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	11,32	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					152,78	306
29	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТ. 50Л	1БАК	1	1497,34	1497
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	836,36	836
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	186,7	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					2520,4	2520
30	11-180401-0208 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ВМЕСТ.1,5 М3	1БАК	1	6712,84	6713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3867,78	3868
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	846,45	846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					11427,08	11427
31	11-180401-0201 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ВМЕСТ.200Л	1БАК	1	4202,49	4202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2450,08	2450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	532,21	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					7184,77	7185
32	12-150101-0313 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК	ШТ	8	694,15	5553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	456,12	3649
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	92,02	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					1242,3	9938
33	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	17,6	502,34	8841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	312,9	5507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	65,22	1148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					880,47	15496
34	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	3	328,26	985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	208,62	626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	42,95	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					579,83	1739

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	903363
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	203879
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	87808
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1197050

2-1-4 НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

35	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА	СЧЕТЧ.	1	5889,41	5889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2414,46	2414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		664,31	664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
36	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ	КЛАПАН	1	8968,18	8968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	4243,3	4243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		1328,95	1329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			445,78	446
37	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДУ15 0,5 КГ	ШТ.	2	6018,02 7085,29	6018 14171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	300,42	601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		590,86	1182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
38	11-160401-0106 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗМ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ		4	7976,56 3860,71	15953 15443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	705,22	2821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		365,27	1461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
39	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗМ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ		6	4931,2 1860,39	19725 11162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	427,95	2568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		183,07	1098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
40	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	8	2471,41 460,01	14028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	167,46	1340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		50,2	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
41	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	5	677,66 398,83	5421 1994
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	164,86	824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		45,1	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
42	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	24	608,78 331,52	3044 7957
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	214,85	5157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		43,71	1049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
43	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ	1	590,09 2694,31	14162 2694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1400,25	1400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		327,56	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
44	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 5,6 КГ	ШТ.	1	4422,12 25686,76	4422 256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1089,12	1089
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		2142,07	2142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
45	23-040905-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,64 КГ	ШТ.	2	28917,95 1434,6	28918 2869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	60,83	122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		119,63	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
46	23-040905-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,28 КГ	ШТ.	4	1615,06 855,99	3230 3424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	36,29	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		71,38	286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
47	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОР	Т	0,03	963,67 68998,6	3855 2070
	0901	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		39152,1	1175

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8652,06	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116802,76	3504
48	21-060601-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ГАЛЕРЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ /ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ, ОПОРЫ, КРОНШТЕЙНЫ, СЕДЛА/ 1 Т	Т		0,03	264073,13	7922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		11196,7	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			22021,59	661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				297291,42	8919
49	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ		2	793,78	1588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		522,67	1045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			105,32	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1421,76	2844
50	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ		0,03	80970,43	2429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		30994,53	930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8957,2	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120922,16	3628
51	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.80 ММ	М		0,5	1806,17	903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		465,02	233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			181,7	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2452,89	1226
52	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.57 ММ	М		0,5	1229,35	615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		346,91	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			126,1	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1702,35	851
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		9,3	54,8	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		17,5	163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5,78	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	726
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К-2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		9,3	80,12	745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		22,16	206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8,18	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				110,47	1027
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					113122
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24049
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10968
							148139

6-1-1 теплотрасса

55	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КАНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 900Х450-8 М3		5,86	3604	21119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		629,79	3691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			338,7	1985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4572,5	26795
56	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3		14,7	6798,11	99932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		2310,03	33957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			728,65	10711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9836,8	144601
57	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КАНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 600Х450-8 М3		8,6	3604	30994
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		629,79	5416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			338,7	2913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4572,5	39323
58	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3		26,202	6798,11	178124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		2310,03	60527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			728,65	19092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9836,8	257744
59	11-240101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 125 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,099	813397,24	80526
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399747,48	39575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			97051,58	9608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1310196,3	129709

60	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	664170,52	13283
	1405					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	335884,1	6718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	80004,37	1600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
61	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ 12,73 КГ	М	99,485	1080058,99 1970,04	21601 195989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	83,53	8310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	164,29	16344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
62	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ 10,26 КГ	М	20,2	2217,86 1574,36	220643 31802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	66,75	1348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	131,29	2652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
63	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ 4,62 КГ	М	285,83	1772,4 716,86	35803 204900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	30,39	8688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	59,78	17087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			807,04	230675

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б Д=1000ММ -2ШТ

64	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	15,6	83,67	1305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	25,15	392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	1833
65	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,4	1316,98	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	867,17	347
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	944
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,8	629,72	504
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	414,64	332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	902
67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	12,7	19,67	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	5,51	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	345
68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	12,7	111	1410
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	58,61	744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,57	172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			183,18	2326
69	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦЕВ	М3	2,5	629,72	1574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	414,64	1037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	2820
70	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М2	12,5	4,11	51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	0,843657	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	0,396119	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5,35	67
71	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,5	26316,32	65791
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	9649,33	24123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2877,25	7193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38842,9	97107
72	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД10 0,44 Т	ШТ.	2	9551,66	19103

	КВАРТАЛА 2016 ГОДА					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	404,99	810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	796,53	1593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
73	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ15.9 1 Т	ШТ.	4	10753,18	21506
					16876,53	67506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	715,56	2862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1407,37	5629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
74	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.	2	18999,46	75998
					6953,09	13906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	294,81	590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	579,83	1160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ01 50 КГ	ШТ.	2	7827,73	15655
					2303,88	4608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	97,68	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,13	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
76	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ7.9 0,38 Т	ШТ.	2	2593,69	5187
					7855,94	15712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	333,09	666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	655,12	1310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
77	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	2,5	8844,15	17688
					831	2078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	35,23	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
78	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	М3	0,064	935,53	2339
					28762,86	1841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	3601,69	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2589,16	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
79	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/,ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	2	34953,71	2237
					7282,76	14566
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	308,79	618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	607,32	1215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	18,6	8198,87	16398
					723,27	13453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	122,38	2276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,65	1258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
81	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.	3	913,3	16987
					179,78	539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	82,52	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	20,98	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
82	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,001	283,28	850
					463810,7	464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	263329,11	263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
83	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 7,77 КГ	М	0,9	785310,99	785
					1209,17	1088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	51,27	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	100,84	91

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
84	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,001	1361,27 500492,92	1225 500
	0101	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	82685,48	83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	46654,27	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			629832,67	630
85	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	М3	0,09	80091,18	7208
	0301 (0,59 Т)	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30957,25	2786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8883,87	800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			119932,31	10794
86	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТРЕМЯНКА 1 Т	Т	0,034	299897,82	10197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	12715,67	432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25009,08	850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			337622,57	11479
87	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,02	54,8	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,5	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5,78	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			78,09	80
88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,02	80,12	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,47	113
89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	1,02	18762,25	19137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1323,13	1350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1606,83	1639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			21692,21	22126
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1119246
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				208333
		ВСЕГО СМСЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				106221 1433800
	2-1-5	РАЗДЕЛ 2. СЕПТИК СКС-1, Д=1,0М, 0,75М3/ЧАС				
90	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	5,3	83,67	443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,15	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	623
91	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,2	1316,98	263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	472
92	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,3	629,72	18[illegible]
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	338
93	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	4	19,67	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,51	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	109
94	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	4	111	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	58,61	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,57	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			183,18	733
95	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	1,2	629,72	756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	1353
96	11-010203-	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	4	89,16	357

	0105 РСНБ РК 2015						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		58,71	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,83	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,7	639
97	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2		1,54	256,53	395
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		46,26	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			24,22	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				327,01	504
98	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,08	26316,32	28422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9649,33	10421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2877,25	3107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38842,9	41950
99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО1 50 КГ	ШТ.		1	2303,88	2304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		97,68	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			192,13	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2593,69	2594
100	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ7.9 0,38 Т	ШТ.		1	7855,94	7856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		333,09	333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			655,12	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8844,15	8844
101	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ15.9 1 Т	ШТ.		2	16876,53	33753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		715,56	1431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1407,37	2815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18999,46	37999
102	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	12839,86	12840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		544,41	544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1070,74	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14455,01	14455
103	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	15104,55	15105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		640,43	640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1259,6	1260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17004,58	17005
104	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		1,08	831	897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		35,23	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			69,3	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				935,53	1010
105	11-100114-0501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ	М2		0,3	472,73	142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		192,8	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			53,24	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				718,77	216
106	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ 81 КГ	М2		0,3	31516,98	9455
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1336,32	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2628,26	788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35481,56	10644

107	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	1	7282,76	7283
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	308,79	309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	607,32	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8198,87	8199
108	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,7	730,33	6354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	339,61	2955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	85,6	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1155,55	10053
109	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.	1	1291,39	1291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	595,95	596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	150,99	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2038,32	2038
110	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	887388,82	887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	175578,89	176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	85037,42	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1148005,12	1148
111	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	-	263513,71	-
112	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДУ100ММ 3,2 КГ	М	0,303	1869,8	567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	79,28	24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	155,93	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2105,01	638
113	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,44 КГ	ШТ.	1	2774,89	2775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	117,66	118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	231,4	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3123,95	3124
113	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ	КГ ИЗДЕЛИЯ	0,54	286,51	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	38,29	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25,98	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			350,78	189
115	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В7,5	М3	0,05	68080,05	3404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25197,58	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7462,21	373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			100739,84	5037
116	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА А/ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3	0,001	69784,39	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30664,33	31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8035,9	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			108484,61	108
117	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ	1,7	498,78	848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21,15	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	41,59	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			561,52	955
118	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЮЧКОВ	1Т	-	307823,66	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	90493,34	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	31865,36	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			430182,36	3441
119	11 060301 0407 рснб	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ		0,08	307823,66	2463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			90493,34	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			31865,36	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			430182,36	3441
120	11-130301-	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ	М2	0,26	54,8	14

	0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,5	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	5,78	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	20
121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,26	80,12	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	8,18	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	29
122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,55	15964,09	8780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1204,49	662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	1373,49	755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18542,07	10198
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					148612
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22377
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13675
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					184664
	9 - 1 -1	НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
123	41-010202-1902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 200 КМ			289,598	5329,96	1543546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		225,99	65446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		225,99	65446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	444,48	128719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6000,43	1737711
		ВСЕГО :					4870369
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ :					112993
		ИТОГО:					4983362
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					4983362
		НДС 12 %					598003
		ВСЕГО:					5581365

ЗАКАЗЧИК: _____ _____

ПОДРЯДЧИК: _____ _____

ТЕХНАДЗОР: _____ _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
(ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	14908986		
НДС 12%	1789078		
Всего:	16698064		
Итого за октябрь 2016 г.	4983362		
НДС 12%	598003		
ВСЕГО:	5581365		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ЕГИНДИКОЛЬ , КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
		2-1-6 электроосвещение					
1	ПРАЙС"АКВА ГАЗ"	-ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР SDG15FS 2300000:1,12	ШТ		1	2053571,43	2053571
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		87071,43	87071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87071,43	87071
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		171251,43	171251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2311894,29	2311894
		2-1-7 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
2	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ	ШТ		1	19985,07	19985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9176,4	9176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2332,92	2333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31494,39	31494
3	23-080303-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 2 П 0,5 КГ	ШТ.		1	14116,1	14116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		598,52	599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1177,17	1177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15891,79	15892
4	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ		1	4436,97	4437
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2024,65	2025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		516,93	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6978,54	6979
5	23-080306-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 1200 А 0,1 КГ	ШТ.		1	7814,28	7814
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		331,33	331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		651,65	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8797,25	8797
6	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ		1	9254,43	9254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4259,18	4259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1081,09	1081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14594,69	14595
7	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К 0,37 КГ	ШТ.		1	879,48	879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,29	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,34	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				990,11	990
8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		5	842,32	4212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		382,06	1910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,95	490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1322,34	6612
9	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3 0,25 КГ	ШТ.		5	218,44	1092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,26	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,22	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1230,09	6150
10	13-080303-1204 РСНБ РК 2015 0901	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ		1	2789,09	2789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		840,32	840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		290,35	290
						3919,77	3920

11	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-10 0,12 КГ	ШТ.		1	683,48	683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		28,98	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			57	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
12	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	769,46 847,78	769 848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		354,08	354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			96,15	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
13	23-080304-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010 0,37 КГ	ШТ.		1	1298,01 2095,32	1298 2095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		88,84	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			174,73	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 1201 0646	-ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ПОМ		10	2358,89 298,19	2359 2982
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		92,05	921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			31,22	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
15	23-010101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	-ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д16ММ 1,1 КГ	М		10	421,46 -	4215 -
16	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	М		10	57,34	573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		20,35	204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			6,22	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
17	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	М		35	83,91 407,99	839 14280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		130,41	4564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			43,07	1508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
18	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ 1 КГ	М		35	581,47 19,41	20351 679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		0,822984	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1,62	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОПС В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ	М		55	21,85 189,45	765 10420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		57,58	3167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			19,76	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
20	23-060408-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОД ПКСВ 2Х0,5 5 КГ	КМ		0,05	266,79 11940,26	14673 597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		506,27	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			995,72	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
21	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 27,1 КГ	КМ		0,005	13442,25 41920,8	672 210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		1777,44	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			3495,86	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47194,1	236

ИТОГО :	2448580
НДС 12%	293829
ВСЕГО	2742409

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО» (ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	23 131 769		
НДС 12%	2 775 812		
Всего:	25 907 581		
Итого за декабрь 2016 г.	2 448 580		
НДС 12%	293 830		
ВСЕГО:	2 742 410		

ЗАКАЗЧИК: _____ Кадыгалиев Р.З.

ПОДРЯДЧИК: _____ Казиев Ю.Т.