Генподрядчик: ТОО «Ару ТАМ»
Подрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование объекта: «Түркістан қаласының ӘІО-да 5,7,9,12 және 20 қабатты 60 тұрғын үй салу "Тұран" ТК (7 қабатты 32 тұрғын үй) (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) №25»
Договор: Договор подряда №169/1 от 06.02.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 23 февраля 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сеть горячего водоснабжения ТЗ										
		Арматура										
1	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	238		2506,90 / 2119,74	112,99 / 15,69	596642 / 504498	26891 / 3734	65253	498068 / 87577	1182287
2	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	238		403,00 / --	-- / --	95914 / --	-- / --	95914	-- / 7673	103587
		Трубопроводы										
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1600		1831,40 / 1641,17	17,96 / 0,11	2930240 / 2625872	28736 / 176	275632	2573527 / 440301	5944068
4	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	900		755,38 / 343,72	80,35 / 39,22	679842 / 309348	72315 / 35298	298179	261931 / 75342	1017115
5	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	990		218,00 / --	-- / --	215820 / --	-- / --	215820	-- / 17266	233086
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,6		69897,34 / 67619,50	-- / --	111836 / 108191	-- / --	3645	107109 / 17516	236461

7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическ ое	м трубопровода	1600	101,49 99,45	1,48 --	162384 159120	2368 --	896	155938 25466	343788
8	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537,00 --	-- --	1128 --	-- --	1128	-- 90	1218
9	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	900	7,00 --	-- --	6300 --	-- --	6300	-- 504	6804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4800106 3707029	130310 39208	962767 --	3596573 671735	9068414
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1007498				
		Материалы	Тенге				301824				
		Всего заработная плата	Тенге					452837			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215820				
		Накладные расходы	Тенге				369040				
		Сметная прибыль	Тенге				110124				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				1486662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					452837			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3792608				
		Материалы	Тенге				341780				
		Всего заработная плата	Тенге					3293400			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103342				
		Накладные расходы	Тенге				3227533				
		Сметная прибыль	Тенге				561611				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				7581752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2106
		Сметная заработная плата	Тенге					3293400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9068414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2400
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					9068414			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1088210			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					10156624			
		СКИДКА СУБПОДРЯДЧИКА - 30%:	Тенге					**7 109 637**			
		ВСЕГО ПО АКТУ СУБПОДРЯДЧИКА	Тенге					**7 109 637**			

Генподрядчик:
Директор Генподрядчик: ТОО «Ару ТАМ»

Абдурахманов С.

Подрядчик:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Тастан М.