Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ПАВЛО ЛАХНО, дом № 33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140004409**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 17.07.2023 к договору № 62 от 07.02.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000014	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"			работа	1	65 545 821,80	65 545 821,80	7 022 766,62
				Итого	1	x	65 545 821,80	7 022 766,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук-ль / _____ / Г. Камилова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Приложение 4 к приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №175

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	07.02.2023г				
		доп согл №1	17.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	140 646 116,80	58 523 055,18	125 576 890,00	87 016 870,00	38 560 020,00				15 069 226,80	140 646 116,80
в том числе за отчетный месяц в том числе		58 523 055,18	58 523 055,18	58 523 055,18					7 022 766,62	65 545 821,80
Акт № 8		51 462 215,90	51 462 215,90	51 462 215,90					6 175 465,90	57 637 681,80
Акт № 9		664 816,07	664 816,07	664 816,07					79 777,93	744 594,00
Акт № 10		4 457 669,64	4 457 669,64	4 457 669,64					534 920,36	4 992 590,00
Акт № 11		25 767,86	25 767,86	25 767,86					3 092,14	28 860,00
Акт № 12		1 912 585,71	1 912 585,71	1 912 585,71					229 510,29	2 142 096,00

Итого к оплате : 65 545 821,80 **(шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать одна) тенге 80 тиын**

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409

Руководитель Калиязова Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертиза) авторского надзора:

ТОО"Айтаба Проект " Ержанов Б. У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Кабылан эксперт"

Директор Нургалин Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп.соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	4	**Е12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	151,4	**366,11** **345,41**	**20,7** **10,56**	55429,05 52295,07	**3133,98** **1598,78**	**0**	**38803,58** 7538,61	**101771,24**
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,2112							
2	11	**С3411-102-0115**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	726,15	**72**		52282,80			4182,62	**56465,42**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
3	12	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	9,0097	**11140,79** **4195,48**	**2280,54** **1008,56**	100375,18 37800,02	**20546,98** **9086,82**	**42028,18**	**33758,52** 10730,70	**144864,40**
	3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,6128	3867				10103,75		
	3.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,0097	3158				28452,63		
4	13	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	9,0097	**26305,32** **4739,33**	**9,6** **0**	237003,04 42699,94	**86,49** **0,00**	**194216,61**	**30743,96** 21419,76	**289166,76**
	4.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1899	18912						
5	14	**Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	65,6	**339,64** **322,43**	**4,28** **2,01**	22280,38 21151,41	**280,77** **131,86**	**848,21**	**15323,95** 3008,35	**40612,68**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	15	С1224-103-0511	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**72,16**	**3298**		**237983,68**		**237983,68**	**19038,69**	**257022,37**
			Раздел: 3. Фасад									
7	21	**Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**340**	**7723,89** / **4167,08**	**43,38** / **20,59**	**2626121,75** / **1416807,20**	**14749,20** / **7000,60**	**1194565,35**	**1025141,62** / **292101,07**	**3943364,44**
	7.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,8	17566				119448,8		
	7.2	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	340	3151				1071340		
			Раздел: 4. Отделочные работы									
8	23	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1523,2**	**558,52** / **395,88**	**4,19** / **1,99**	**850743,00** / **602998,32**	**6382,21** / **3027,36**	**241362,46**	**436338,49** / **102966,52**	**1390048,00**
	8.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,051	220158				231387,82		
9	24	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4424,7**	**1667,51** / **1209,27**	**108,53** / **85,04**	**7378213,80** / **5350661,39**	**480190,57** / **376265,43**	**1547361,84**	**4123387,31** / **920128,09**	**12421729,20**
	9.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	82,7419	17471				1445583,56		
	9.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	245,1284	381				93393,91		
10	26	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4424,7**	**785,53** / **593,81**	**6,43** / **3,06**	**3475730,17** / **2627448,81**	**28428,69** / **13550,64**	**819852,67**	**1901519,60** / **430179,98**	**5807429,76**
	10.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,7876	220158				613703,85		
	10.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2256,597	88				198580,54		
11	27	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**95,3**	**1385,6** / **1007,63**	**101,9** / **81,66**	**132047,68** / **96027,14**	**9711,07** / **7782,44**	**26309,47**	**74742,90** / **16543,25**	**223333,82**
	11.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,439	17471				25141,29		
	11.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,6398	381				1005,77		
12	29	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2987,8**	**978,17** / **725,49**	**4,58** / **2,17**	**2922588,28** / **2167616,00**	**13669,18** / **6498,46**	**741303,10**	**1565362,41** / **359036,06**	**4846986,75**
	12.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2241	646324				144831,51		
	12.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	337,6214	568				191768,96		
	12.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1523,778	88				134092,46		
	12.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	548,8589	483				265098,83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	31	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**86,2225**	**740,65**	**6,43**	**63860,61**	**553,96**	**12106,52**	**37054,22**	**108988,01**
						593,81	**3,06**	**51200,13**	**264,06**		**8073,19**	
	13.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0543	220158				11959,02		
			Раздел: 5. Полы									
14	33	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**492,76**	**89,48**	**6,79**	**44092,66**	**3344,61**	**38090,35**	**3057,73**	**50922,42**
						5,39	**3,23**	**2657,70**	**1589,15**		**3772,03**	
	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,5131	15157				38090,69		
15	35	**Е11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**588,44**	**121**	**34,35**	**71202,71**	**20212,91**	**0,00**	**43655,66**	**124047,04**
						86,65	**16,39**	**50989,80**	**9643,06**		**9188,67**	
16	36	**С1215-304-0106**	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	**м2**	**606,0932**	**1154**		**699431,55**		**699431,55**	**55954,52**	**755386,07**
17	37	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**588,44**	**3108,43**	**58,53**	**1829124,25**	**34438,45**	**1601262,92**	**149347,98**	**2136750,00**
						328,7	**23,8**	**193422,88**	**14004,87**		**158277,78**	
	17.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	611,9776	2495				1526884,14		
18	38	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**151,4**	**1934,46**	**27,59**	**292876,56**	**4176,75**	**193127,35**	**70052,14**	**391962,99**
						631,26	**11,38**	**95572,46**	**1722,18**		**29034,30**	
	18.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7721	52065				40201,47		
	18.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3634	60862				22114,82		
	18.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,7865	64712				115609,28		
19	39	**Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**151,4**	**6879,32**	**67,35**	**1041529,73**	**10196,79**	**902834,54**	**95989,39**	**1228520,65**
						848,73	**31,84**	**128498,40**	**4820,20**		**91001,53**	
	19.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	5,6169	157966				887285,54		
20	40	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**151,4**	**964,82**	**4,88**	**146074,20**	**738,07**	**35730,40**	**79169,57**	**243263,27**
						723,95	**2,33**	**109605,73**	**352,00**		**18019,50**	
	20.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,5624	568				9975,44		
	20.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	81,756	88				7194,53		
	20.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,85	483				18281,55		
21	41	**Е11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**106,5**	**121**	**34,35**	**12886,77**	**3658,28**	**0**	**7901,11**	**22450,91**
						86,65	**16,39**	**9228,49**	**1745,27**		**1663,03**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	42	С1215-304-0106	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	м2	109,695	1154		126588,03		126588,03	10127,04	136715,07
23	43	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	106,5	3108,43 / 328,7	58,53 / 23,8	331047,74 / 35007,03	6232,91 / 2534,70	289807,80	27030,05 / 28646,22	386724,01
	23.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	110,76	2495				276346,2		
24	47	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1754,6	304,94 / 108,84	3,09 / 1,2	535053,87 / 190963,65	5417,33 / 2105,52	338672,89	139009,80 / 53925,09	727988,76
	24.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1772,146	182				322530,57		
			Раздел: 6. Проемы									
25	48	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	14,7	3574,84 / 2952,12	65 / 27,57	52550,13 / 43396,15	955,50 / 405,35	8198,48	31537,08 / 6726,98	90814,19
	25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,528	1712				6039,94		
	25.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,1843	314				1941,87		
	25.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	14,7							
26	49	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	14,7	40727		598686,90		598686,90	47894,95	646581,85
27	50	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	75,6	3264,73 / 1418,44	709 / 194,56	246813,59 / 107234,06	53600,40 / 14708,74	85979,12	87798,82 / 26768,99	361382,70
	27.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	67,284	238				16013,59		
	27.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	32,6592	1712				55912,55		
	27.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	75,6							
28	51	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	75,6	5812		439387,20		439387,20	35150,61	474537,81
29	52	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	80	520		41600,00		41600,00	3327,80	44927,80
30	53	С1223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	40	2347		93880,00		93880,00	7510,40	101390,84
			Раздел: 7. Устройство лестницы пожарного входа									
31	54	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2	23619,37 / 1369,83	1533,96 / 373,35	47238,73 / 2739,67	3067,92 / 746,70	41431,14	2510,19 / 3979,91	53728,83
	31.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	18040				36801,6		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	55	**Е11-110701-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**19**	**3796,73** **1555,44**	**102,88** **47,04**	**72137,85** **29553,44**	**1954,62** **893,71**	**40629,79**	**21921,95** **7524,78**	**101584,58**
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,247	14134				3491,1		
	32.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,5814	3875				2252,93		
	32.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	19,38							
33	56	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0774**	**93993,02** **47226,94**	**33854,59** **11540,77**	**7275,06** **3655,36**	**2620,35** **893,26**	**999,35**	**3275,01** **844,01**	**11394,07**
	33.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				671,64		
	33.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				67,97		
	33.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	552079				82,9		
	33.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0774							
34	57	**Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0774**	**264699,68** **236187**	**24959,89** **7440**	**20487,76** **18280,87**	**1931,90** **575,86**	**274,99**	**13576,85** **2725,17**	**36789,77**
	34.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	206112				255,25		
35	58	**С1241-102-0135**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**	**м**	**18**	**1367**		**24606,00**		**24606,00**	**1968,48**	**26574,48**
36	59	**С1241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**23,4**	**572**		**13384,80**		**13384,80**	**1070,78**	**14455,58**
37	60	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,2446**	**103,77** **56,52**	**3,34** **0,36**	**232,92** **126,86**	**7,50** **0,81**	**98,56**	**91,93** **25,99**	**350,84**
	37.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				88,88		
38	61	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,2446**	**172,9** **66,03**	**4,74** **0,74**	**388,09** **148,21**	**10,64** **1,66**	**229,24**	**107,91** **39,68**	**535,68**
	38.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				102,71		
39	62	**Е11-070111-0111**	**Раздел: 8. Демонтажные работы** **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**598,1**	**1594,02** **1025,95**	**568,07** **221,19**	**953383,36** **613620,70**	**339762,67** **132293,74**	**0**	**880179,03** **146684,99**	**1980247,38**
40	63	**Е11-070111-0111**	**Раздел: 9. Ограждение** **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**592,5**	**3482,33** **2051,9**	**1136,14** **442,38**	**2063280,52** **1215750,75**	**673162,95** **262110,15**	**174366,82**	**1743875,86** **304572,51**	**4111728,89**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,1765	18040				147504,06		
	40.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	197,3025							
	40.3	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	847,275							
41	64	С1212-101-0604	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м3**	**24,2**	**20644**		**499584,80**		**499584,80**	**39966,78**	**539551,58**
42	65	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**4,51035**	**180950,79** / **133497**	**41973,48** / **14541,78**	**816151,40** / **602118,19**	**189315,09** / **65588,52**	**24718,12**	**460717,63** / **102149,52**	**1379018,55**
	42.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,097	206112				19987,2		
43	66	С1241-102-0162	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**477,75**	**3394**		**1621483,50**		**1621483,50**	**129718,68**	**1751202,18**
44	67	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,2223**	**438170**		**97405,19**		**97405,19**	**7792,42**	**105197,61**
45	68	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0936**	**392348**		**36723,77**		**36723,77**	**2937,90**	**39661,67**
46	69	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,195**	**450467**		**87841,07**		**87841,07**	**7027,29**	**94868,35**
47	70	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**1,168323**	**492313**		**575180,60**		**575180,60**	**46014,45**	**621195,05**
			Ворота									
48	71	Е11-070111-0202	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных**	**шт.**	**1**	**30447,71** / **18207**	**8962,08** / **3652,01**	**30447,71** / **18207,00**	**8962,08** / **3652,01**	**3278,63**	**25793,63** / **4499,31**	**60740,65**
	48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,173	18040				3120,92		
	48.2	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03							
	48.3	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	1							
	48.4	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2							
	48.5	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1							
49	72	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0737**	**180950,79** / **133497**	**41973,48** / **14541,78**	**13336,07** / **9838,73**	**3093,45** / **1071,73**	**403,90**	**7528,22** / **1669,14**	**22533,43**
	49.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	206112				326,59		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	73	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	6,6	4251		28056,60		28056,60	2244,53	30301,13
51	74	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00352	450467		1585,64		1585,64	126,85	1712,49
			Полотна калиток									
52	75	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,14747	180950,79 133497	41973,48 14541,78	26684,81 19686,80	6189,83 2144,48	808,18	15063,58 3339,87	45088,26
	52.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	206112				653,5		
53	76	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,04472	499908		22355,89		22355,89	1788,47	24144,36
54	77	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,02084	450467		9387,73		9387,73	751,02	10138,75
55	78	С1214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,0379155	504168		19115,78		19115,78	1529,26	20645,04
56	79	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,04401	385670		16973,34		16973,34	1357,87	18331,21
57	80	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00028	818975		229,31		229,31	18,35	247,66
58	81	Е11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	13047,2 11963,4	119,19 44,53	13027,94 11963,4	119,19 44,53	945,35	14169,36 2175,78	29373,08
	58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	18040				902		
	58.2	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1							
	58.3	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1							
			СтойкиСт3									
59	82	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,04626	180950,79 133497	41973,48 14541,78	8370,78 6175,57	1941,69 672,7	253,52	4725,31 1047,69	14143,78
	59.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112				205		
60	83	С1241-102-0162	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	4,9	3394		16630,60		16630,60	1330,45	17961,05

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	84	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00228	438170		999,03		999,03	79,92	1078,95
62	85	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	392348		376,65		376,65	30,13	406,78
63	86	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00199	450467		896,43		896,43	71,71	968,14
			Полотна калиток									
64	87	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0734	180950,79 133497	41973,48 14541,78	13281,79 9798,68	3080,86 1067,37	402,25	7497,57 1662,35	22441,71
	64.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	206112				325,27		
65	88	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0301	499908		15047,23		15047,23	1203,78	16251,01
66	89	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01019	450467		4590,26		4590,26	367,22	4957,48
67	90	С1214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,008478	504168		4274,34		4274,34	341,95	4616,29
68	91	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,024482	385670		9441,97		9441,97	755,36	10197,33
69	92	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00014	818975		114,66		114,66	9,17	123,83
			Окраска ограждения									
70	93	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	956,32	95,73 49,15	2,67 0,29	91548,51 47003,13	2553,37 277,33	41992,01	32623,52 9933,76	134105,79
	70.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0861	439993				37869,67		
71	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	956,32	81,67 28,71	1,89 0,29	78102,65 27455,95	1807,44 277,33	48839,26	19135,96 7779,09	105017,70
	71.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0861	508438				43760,65		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**48901559,84**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									48 901 560
			Временные здания и сооружения				1,20%		586 819			
			Итого с временными									49 488 379
			Зимние удорожания				2,2%		1 088 744			
			Итого с зимними удорожаниями									50 577 123
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 011 542			
			Итого сметная стоимость									51 588 665
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				1,0500514					54 170 755
			Итого по договорной цене				*0,949999981*					51 462 215,90
			НДС				12 %		6 175 465,90			
			Итого с НДС									57 637 681,80

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожиев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калнязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 9

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Система В1									
1	1	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	724,3	35,75	724	36	19	673	1509
				счетчик (водомер)		670	16,87	670	17		112	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	568				5.68		
	1.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	483				9.66		
	1.3	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт	1							
2	2	**С1244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	1	3195		3195		3195	256	3451
3	3	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	1	14047,71	198,9	14048	199	12586	1299	16575
						1262,38	63,3	1262	63		1228	
	3.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	12572				12572		
4	4	**Е11-160601-0401**	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	12	3510,06	73,68	42121	884	18681	22303	69578
						1879,66	16,87	22556	202		5154	
	4.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	12	1406				16872		
	4.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0074	165361				1230,29		
	4.3	261-701-0107	Клапаны	шт	12							
5	5	**С1242-307-0202**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	1	4132		4132		4132	331	4463
6	6	**С1242-303-0901**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	2	8062		16124		16124	1290	17414

	7	С1242-303-0902	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	9	9213		82917		82917	6633	89550
8	12	**Е11-150403-1005 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции**	**м2 окрашиваемой поверхности**	3,41	513,19 314,1	1,7 0,82	1750 1071	6 3	673	859 209	2818
	8.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2992	483				627,52		
	8.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,0614							
			Итого по разделу: 1. Система В1									205358
			Раздел: 2. Система Т3									
9	15	**Е11-160601-0401**	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	3510,06 1879,66	73,68 16,87	7020 3759	148 34	3113	3717 859	11596
	9.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406				2812		
	9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0012	165361				205,05		
	9.3	261-701-0107	Клапаны	шт.	2							
10	16	С1242-307-0202	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	2	4132		8264		8264	661	8925
11	17	**Е11-150403-1005 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,1	513,19 314,1	1,7 0,82	565 346	2 1	217	277 67	909
	11.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4191	483				202,43		
	11.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,0198							
12	18	**Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	2	36649,93 22173,6	2464,08 918,56	73300 44347	4928 1837	24024	45261 9485	128046
	12.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0094	565017				5288,56		
	12.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406				8436		
	12.3	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811				7244		
	12.4	261-302-0280	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе	комплект	2							
13	19	**242-307-0202 РСНБ РК 2015**	**Водоподогреватели Ariston 50л**	**шт.**	2	56000		112000		112000		112000
			Отпускная цена			56000		112000				
			Сметная стоимость оборудования					***112000***				
			Итого по разделу: 2. Система Т3									261476
			Раздел: 3. Санитарно-техническое оборудование									
14	32	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	2	3623,36 3289,75	114,97 55,48	7247 6579	230 111	437	6557 1104	14908
	14.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	216199				155,66		
	14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	459				36,72		
	14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,072	836				60,19		
	14.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8		
	14.5	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2							

	33	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**								
				комплект	2	8000		16000		16000	1280	17280
16	34	С1244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**								
				шт.	2	3016		6032		6032	483	6515
17	35	Е11-170301-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**								
				комплект	6	6840,34	249,95	41042	1500	11725	27973	74536
						4636,28	121,11	27818	727		5521	
	17.1	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт	6	1224				7344		
	17.2	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,3	3706				1111,8		
	17.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,4	357				856,8		
	17.4	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0005	1176898				564,91		
	17.5	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	6							
	17.6	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	6							
18	36	С1244-101-0303	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм**								
				комплект	6	8873		53238		53238	4259	57497
			Итого по разделу: 3. Санитарно-техническое оборудование									170736
			ИТОГО:					489719	7933	261377	108919	637570
								108408	2995	112000	38932	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							112000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									637 570
			Временные здания и сооружения				1,20%		6 307			
			Итого с временными									643 877
			Зимние удорожания				2,2%		11 701			
			Итого с зимними удорожаниями									655 578
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		10 872			
			Итого сметная стоимость									666 450
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				1,0500514					699 806
			Итого по договорной цене				*0,949999981*					664 816,07
			НДС				12 %		79 777,93			
			Итого с НДС									744 594

Сдал Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3", БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожиев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныштык Д.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образовании Актюбинской области" БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Айтаба Проект"

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп.соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 10

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроустановочные материалы									
1	26	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	390	2477,27 718,57	830,54 602,05	966134 280241	323911 234799	361982	370828 106957	1443919
2	27	С1247-102-0191	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа drop led 9 standard 4000k**	шт.	315	4007		1262205		1262205	100976	1363181
3	28	С1247-102-0104	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа sport 236 36Вт IP20**	шт.	21	4696		98616		98616	7889	106505
4	29	С1247-102-0190	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	54	7178		387612		387612	31009	418621
5	30	Ц13-080306-0603 Изм. и доп. вып. 18	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	шт.	4	10047,04 9466,8	0 0	40188 37867	0 0	2321	27264 5396	72848
6	31	С1247-103-0917	**Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66**	шт.	4	76509		306036		306036	24483	330519
7	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	54	3305,24 1661,75	29,65 0	178483 89734	1601 0	87147	64609 19447	262539
8	33	С1247-212-0205	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	46	1004		46184		46184	3695	49879
9	34	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		8	345		2760		2760		2981

				шт.						221	
	35	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		115	625,3	3,98	71910	457	2926	49475	131096
				шт.		595,88	1,64	68527	189		9711	
11	36	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная		115	433		49795		49795		53779
				шт.							3984	
			Итого по разделу: 1. Электроустановочные материалы									4235867
			ИТОГО:					3409923	325969	2607584	512176	4235867
								476369	234988		313768	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									4 235 867
			Временные здания и сооружения				1,20%		50 830			
			Итого с временными									4 286 697
			Зимние удорожания				2,2%		94 307			
			Итого с зимними удорожаниями									4 381 004
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		87 620			
			Итого сметная стоимость									4 468 624
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				1,0500514					4 692 285
			Итого по договорной цене				*0,949999981*					4 457 669,64
			НДС				12 %		534 920,36			
			Итого с НДС									4 992 590

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныштык Д.Н.**

(должность, фамилия и инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№ 179
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Ализан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 11

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и Вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**E12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		27	**504.07**	**3,83**	**13610**	**103**	**958**	**9062**	**24486**
				м трубопроводов		**464.76**	**1,41**	**12549**	**38**		**1814**	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1161	5867				681.16		
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7398	374				276.69		
	1.3	261-107-0851	Мусор строительный	т	0,0594							
			Итого по разделу 1. Демонтажные работы									**24486**
			ИТОГО:					**13610**	**103**	**958**	**9062**	**24486**
								12549	**38**		**1814**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**24 486**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**294**			
			Итого с временными									**24 780**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**545**			
			Итого с зимними удорожаниями									**25 325**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**506**			
			Итого сметная стоимость									**25 831**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				**1,0500514**					**27 124**
			Итого по договорной цене				***0,949999981***					**25 767,86**
			НДС				**12 %**		**3 092,14**			
			Итого с НДС									**28 860**

Сдал Подрядчик : ТОО "Ализан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Казиев З.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технической службы ТОО "Кабылан эксперт":

Тыныштык Д.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калиноова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Айтаба Проект "

ГИП **Ержанов Б. У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп.соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 12

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-4 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18К=0,3	**Приборы ПС на 1 луч. Демонтаж**									
					1	3095,28	0,63	3095	1	0	1888	5382
				шт.		3094,65	0	3095	0		399	
2	2	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж**									
					69	1644,25	4,86	113453	336	1212	68270	196261
				шт.		1621,82	0,17	111906	12		14538	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									201643
			Раздел: 2. Монтажные работы									
3	3	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**									
					1	10452,62	2,09	10453	2	135	6292	18085
				шт.		10315,5	0	10316	0		1340	
4	4	С1248-303-0204	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5**									
					1	19797		19797		19797		21381
				шт.							1584	
5	5	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж**									
					93	1644,25	4,86	152915	452	1633	92016	264525
				шт.		1621,82	0,17	150829	16		19594	

6	6	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	49	1832		89768		89768	7181	96949
7	7	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 535-7	шт.	15	1052		15780		15780	1262	17042
8	8	С1248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	29	757		21953		21953	1756	23709
9	9	Ц13-100901-1022	Устройство оконечное кабельное УОК. Монтаж оборудования	устройство	4	13368,5 10079,75	3288,75 1299,03	53474 40319	13155 5196	0	27764 6499	87737
10	10	Ц13-190102-0201	Батарея аккумуляторная для питания двигателей рудничных электровозов, число элементов 26-36. Монтаж оборудования	шт.	2	214868,72 153212,2	34115,57 17258	429737 306424	68231 34516	55082	207974 51017	688728
11	11	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,4	26765		10706		10706	856	11562
12	12	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	73786		1476		1476	118	1594
13	13	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1688,98 1437,13	168,57 45,9	25335 21557	2528 688	1249	16017 3308	44660
14	14	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой	шт.	15	1961		29415		29415	2353	31768
15	15	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	200	624,5 609,99	2,55 0,08	124899 121999	510 16	2390	119575 19558	264032
	15.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	198	7				1386		
	15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2	836				1003,2		
	15.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	198							
16	16	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	200	72		14400		14400	1152	15552
17	17	Ц13-110701-0102	Блок питания воздухом. Монтаж оборудования	шт.	1	3861,03 3765,1	93,82 33,74	3861 3765	94 34	2	2849 537	7247
18	18	С1248-306-0303	Блок питания БИРП 12/3	шт.	1	8511		8511		8511	681	9192
19	19	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	12	927		11124		11124	890	12014

Итого по разделу: 2. Монтажные работы						**1615777**
ИТОГО:		**1140152**	**85309**	**284633**	**542645**	**1817420**
		770210	**40478**		**134623**	
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего				**0**		
в том числе, оборудование поставки заказчика				**0**		
Всего						**1 817 420**
Временные здания и сооружения	**1,20%**		**21 809**			
Итого с временными						**1 839 229**
Зимние удорожания	**2,2%**		**40 463**			
Итого с зимними удорожаниями						**1 879 692**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**37 594**			
Итого сметная стоимость						**1 917 286**
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100%						
К=1,0500514	**1,0500514**					**2 013 249**
Итого по договорной цене	***0,949999981***					**1 912 585,71**
НДС	**12 %**		**229 510,29**			
Итого с НДС						**2 142 096**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныбаев Л.П.**

(должность фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер. № аттестата подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер. № аттестата подпись)