Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ПАВЛО ЛАХНО, дом № 33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140004409**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Договор № 62 от 07.02.2023г	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**02.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"			работа	1	40 100 295,00	40 100 295,00	4 296 460,18
				Итого	1	x	40 100 295,00	4 296 460,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.06.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ май __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	07.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 100 295	35 803 835	35 803 835	-2 756 185	38 560 020				4 296 460	40 100 295
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		35 803 835	35 803 835	35 803 835					4 296 460	40 100 295
Акт № 1		32 472 930	32 472 930	32 472 930					3 896 752	36 369 682
Акт № 2		2 884 969	2 884 969	2 884 969					346 196	3 231 165
Акт № 3		445 936	445 936	445 936					53 512	499 448

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409

Руководитель **Калиязова Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140002085

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертиза авторского надзора:

ТОО"Айтабя Проект " **Ержанов Б. У.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Кабылан эксперт"

Заместитель директора **Нургалин Р.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 07.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-460201-0802**	**Стены . Отбивка штукатурки**		**2212**	**234,59**	**0**	**518913**	**0**	**0**	**435887**	**1031184**
				м2		**234,59**	**0**	**518913**	**0**		**76384**	
2	2	**Е12-120104-0501**	**Потолки . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		**780**	**182,98**	**0**	**142724**	**0**	**0**	**102762**	**265125**
				м2		**182,98**	**0**	**142724**	**0**		**19639**	
3	3	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		**877**	**38,76**	**0**	**33993**	**0**	**0**	**24475**	**63145**
				м		**38,76**	**0**	**33993**	**0**		**4677**	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,9647							
4	5	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		**479**	**120,22**	**3,13**	**57585**	**1499**	**0**	**40934**	**106401**
				м2		**117,09**	**1,6**	**56086**	**766**		**7882**	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,2513							
5	8	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		**33**	**2252,29**	**121,44**	**74326**	**4008**	**0**	**52013**	**136446**
				шт.		**2130,85**	**58,24**	**70318**	**1922**		**10107**	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,465							
6	9	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**		**71,07**	**387,11**	**0**	**27512**	**0**	**0**	**19809**	**51107**
				м2		**387,11**	**0**	**27512**	**0**		**3786**	
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,8386							
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**1653408**
			Раздел: 2. Фасады									

7	16	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		**1643**	**4228,75**	**18,45**	**6947839,54**	**30313,35**	**2748114,66**	**3006190,59**	**10750352,54**
			м2 поверхности облицовки			**2537,68**	**3,56**	**4169411,53**	**5853,19**		**796322,41**	
	7.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3614,6	266				961483,6		
	7.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	8215	26				213590		
	7.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	4271,8	73				311841,4		
	7.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	13801,2	23				317427,6		
	7.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	512,616	1015				520305,24		
	7.6	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	172,515							
	7.7	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	1807,3							
8	17	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**169,229**	**33894**		**5735848**		**5735848**	**458868**	**6194715,55**
9	18	**С1224-104-0305**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм**	**м2**	**1807,3**	**2118**		**3827861**		**3827861**	**306229**	**4134090,31**
10	19	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**687**	**3805,7**	**13,91**	**2614514,87**	**9557,88**	**1328678,62**	**920021**	**3817298,74**
						1857,76	**2,23**	**1276278,37**	**1528,57**		**282762,87**	
	10.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	721,35	724				522257,4		
	10.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	721,35	505				364281,75		
	10.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	214,344	1015				217559,16		
11	20	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**102**	**1968,41**	**7,38**	**200777,77**	**160,65**	**141278,16**	**42413,77**	**262646,86**
						575,95	**1,57**	**58747,36**	**148**		**19455,32**	
	11.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	107,1	619				66294,9		
	11.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	107,1	656				70257,6		
			Итого по разделу: 2. Фасады									**25159104,00**
			Раздел: 3. Отделочные работы									
12	22	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		**780**	**1288,06**	**9,81**	**1004686,80**	**7651,80**	**304192,20**	**500700,10**	**1625817,85**
			м2 отделываемой поверхности			**888,26**	**3,3**	**692842,80**	**2574,00**		**120430,95**	
	12.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3215,94	86				276570,84		
13	25	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		**2212**	**704,15**	**6,31**	**1557579,80**	**13957,72**	**600956,16**	**682064,01**	**2418815,31**
			м2 отделываемой поверхности			**426,16**	**2,1**	**942665,92**	**4645,20**		**179171,50**	
	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9120,076	86				784326,54		
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									**4044633,16**
			ИТОГО:									**30857145,16**

			В том числе :						
			Стоимость оборудования, всего					0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0	
			Всего						30 857 145
			Временные здания и сооружения			1,20%	370 286		
			Итого с временными						31 227 431
			Зимние удорожания			2,2%	687 003		
			Итого с зимними удорожаниями						31 914 434
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	638 289		
			Итого сметная стоимость						32 552 723
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514			1,0500514			34 182 032
			Итого по договорной цене			*0,949999981*			32 472 930
			НДС			12 %	3 896 752		
			Итого с НДС						36 369 682

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":
_____ **Тыныштык Д.Ш.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айгаба Проект"
ГИП _____ **Ержанов Б. У.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 07.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	2	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	шт.	1	1539,24 / 1051,56	487,68 / 197,39	1539 / 1052	487 / 197	0	899 / 195	2633
2	3	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Демонтаж**	шт.	152	464,73 / 215,57	249,16 / 180,62	70639 / 32767	37872 / 27454	0	43359 / 9120	123118
3	5	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке**	шт.	50	179,96 / 178,77	1,2 / 0,49	8998 / 8938	60 / 25	0	6453 / 1236	16687
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									142438
			Раздел: 2. Электроустановочные материалы									
4	37	Ц13-100902-0912	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	190	5185,39 / 3374,1	1452,17 / 573,6	985225 / 641079	275913 / 108983	68233	457538 / 115421	1558184
5	38	С1247-202-0103	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	шт.	190	443		84170		84170	6734	90904

6	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1015	394,18	180,47	400097	183176	45685	165933	611312
				м кабели		168,71	58,35	171236	59226		45282	
7	40	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1		0,6	248994		149396		149396		161348
				км							11952	
8	41	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1		0,415	395433		164105		164105		177233
				км							13128	
			Итого по разделу: 2. Электроустановочные материалы									2598981
			ИТОГО:					1864169	497508	511589	674182	2741419
								855072	195885		203068	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									2 741 419
			Временные здания и сооружения				1,20%		32 897			
			Итого с временными									2 774 316
			Зимние удорожания				2,2%		61 035			
			Итого с зимними удорожаниями									2 835 351
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		56 707			
			Итого сметная стоимость									2 892 058
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				1,0500514					3 036 810
			Итого по договорной цене				*0,949999981*					2 884 969
			НДС				12 %		346 196			
			Итого с НДС									3 231 165

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":
_____ **Тыныштык Д.Ш.**
аттестат № KZ. 23VIF0003047 від 31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект"
ГИП _____ **Ержанов Б. У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 07.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и Вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		**436,3**	**504,07**	**3,83**	**219926**	**1671**	**15480**	**146443**	**395678**
				м трубопроводов		**464,76**	**1,41**	**202775**	**617**		**29309**	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8761	5867				11007,02		
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,9546	374				4471,03		
	1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,9599							
2	2	**Е12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		**11**	**1386,46**	**62,01**	**15251**	**682**	**0**	**10740**	**28070**
				шт.		**1324,46**	**31,64**	**14569**	**348**		**2079**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**423748**
			ИТОГО:					**235177**	**2353**	**15480**	**157183**	**423748**
								217344	**965**		**31388**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**423 748**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**5 085**			
			Итого с временными									**428 833**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**9 434**			
			Итого с зимними удорожаниями									**438 267**

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 765		
			Итого сметная стоимость							447 032
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514			1,0500514				469 406
			Итого по договорной цене			*0,949999981*				445 936
			НДС			12 %		53 512		
			Итого с НДС							499 448

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожиев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

аттестат № KZ01.203.0.00100141 выд.31.08.2017г

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)