Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ПАВЛО ЛАХНО, дом № 33**	**190140004409**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 17.07.2023 к договору № 62 от 07.02.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000009	**17.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа"			работа	1	35 000 000,00	35 000 000,00	3 750 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00	3 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ июль __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	07.02.2023г				
		доп согл №1	17.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 100 295	31 250 000	67 053 835	28 493 815	38 560 020				8 046 460	75 100 295
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		31 250 000	31 250 000	31 250 000					3 750 000	35 000 000
Акт № 4		15 788 482	15 788 482	15 788 482					1 894 618	17 683 100
Акт № 5		392 964	392 964	392 964					47 156	440 120
Акт № 6		4 037 333	4 037 333	4 037 333					484 480	4 521 813
Акт № 7		11 031 221	11 031 221	11 031 221					1 323 746	12 354 967

Итого к оплате : **35 000 000** **(тридцать пять миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409

Руководитель Калниязова Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертиз авторского надзора:

ТОО"Айтаба Проект " Ержанов Б. У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Кабылан эксперт"

Директор Нургалин Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 4

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E11-460201-0802	**Стены . Отбивка штукатурки**		2212,7	234,59	0	519077	0	0	373736	964238
				м2		234,59	0	519077	0		71425	
2	2	E12-120104-0501	**Потолки . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		743,2	182,98	0	135991	0	0	97913	252616
				м2		182,98	0	135991	0		18712	
3	3	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		877,6	38,76	0	34016	0	0	24491	63188
				м		38,76	0	34016	0		4681	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,9654							
4	5	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		480,34	120,22	3,13	57746	1504	0	41048	106698
				м2		117,09	1,6	56243	769		7904	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,2576							
5	6	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		618,32	892,66	34,66	551950	21431	0	389844	1017138
				м2		858	17,68	530519	10932		75344	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	32,1526							
6	7	E11-460401-0102	**Отмостка. Разборка**		32,8	19438,56	8687,56	637585	284952	0	352286	1069061
				м3		10751	4166,28	352633	136654		79190	
7	8	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		33	2252,29	121,44	74326	4008	0	52013	136446
				шт.		2130,85	58,24	70318	1922		10107	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,465							
8	9	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		71,07	387,11	0	27512	0	0	19809	51107
				м2		387,11	0	27512	0		3786	
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,8386							
9	10	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		48,41	117		5664				6117
				т							453	

оговор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 4

			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы								**3666609**
			Раздел: 2. Монтажные работы								
10	**12**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**23,7903**	**11140,79**	**2280,54**	**265043**	**54255**	**110977**	**89140**	**382518**
			м3 подстилающего слоя			**4195,48**	**1008,56**	**99812**	**23994**		**28335**	
	10.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	6,8992	3867				26679,16		
	10.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	23,7903	3158				75129,77		
11	**13**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**23,7903**	**26305,32**	**9,6**	**625812**	**228**	**512833**	**81180**	**763551**
			м3 подстилающего слоя			**4739,33**	**0**	**112750**	**0**		**56559**	
	11.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,2661	18912				458920,6		
12	**14**	**Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**		**65,6**	**339,64**	**4,28**	**22280**	**280**	**849**	**15324**	**40612**
			м2 потолков			**322,43**	**2,01**	**21151**	**132**		**3008**	
13	**15**	**С1224-103-0511**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**72,16**	**3298**		**237984**		**237984**	**19039**	**257023**
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**1443704**
			Раздел: 3. Отделочные работы								
14	**22**	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		**743,2**	**1288,06**	**9,81**	**957286**	**7291**	**289841**	**477077**	**1549113**
			м2 отделываемой поверхности			**888,26**	**3,3**	**660155**	**2453**		**114749**	
	14.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1532,1068	86				131761,18		
15	**25**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе**		**2212,7**	**704,15**	**6,31**	**1558073**	**13962**	**601146**	**682280**	**2419581**
			м2 отделываемой поверхности			**426,16**	**2,1**	**942964**	**4647**		**179228**	
	15.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3041,3562	86				261556,63		
16	**28**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**95,3**	**4424,14**	**21,63**	**421621**	**2061**	**199152**	**159342**	**627440**
			м2 поверхности облицовки			**2312,77**	**9,46**	**220407**	**902**		**46477**	
	16.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	48,603	1781				86561,94		
17	**30**	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		**86,2225**	**1848,19**	**28,34**	**159356**	**2444**	**46677**	**79946**	**258446**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1278,49**	**9,3**	**110235**	**802**		**19144**	
	17.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	552,6862	40						
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									**4854579**
			Раздел: 4. Полы									

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 4

18	32	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**492,76**	**855,61**	**54,51**	**421610**	**26860**	**157624**	**173338**	**642545**
			м2 изолируемой поверхности			**481,22**	**7,35**	**237126**	**3622**		**47596**	
	18.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4336	137499				59623,53		
	18.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1404	57042				8010,78		
19	33	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**492,76**	**89,48**	**6,79**	**44092**	**3346**	**38090**	**3058**	**50922**
			м2 стяжки			**5,39**	**3,23**	**2656**	**1592**		**3772**	
	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2565	15157				19045,35		
20	34	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**492,76**	**3796,73**	**102,88**	**1870877**	**50695**	**1053723**	**568539**	**2634569**
			м2 покрытия			**1555,44**	**47,04**	**766459**	**23179**		**195153**	
	20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,2029	14134				45270,35		
	20.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	7,5392	3875				29214,51		
	20.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	251,3076							
21	44	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**184,1**	**855,61**	**54,51**	**157518**	**10035**	**58890**	**64761**	**240061**
			м2 изолируемой поверхности			**481,22**	**7,35**	**88593**	**1353**		**17782**	
	21.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,162	137499				22275,94		
	21.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0525	57042				2992,91		
22	45	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**184,1**	**89,48**	**6,79**	**16473**	**1250**	**14231**	**1143**	**19025**
			м2 стяжки			**5,39**	**3,23**	**992**	**595**		**1409**	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4695	15157				7115,53		
23	46	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**184,1**	**3796,73**	**102,88**	**698978**	**18940**	**393681**	**212412**	**984301**
			м2 покрытии			**1555,44**	**47,04**	**286357**	**8660**		**72911**	
	23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1967	14134				16913,45		
	23.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	2,8167	3875				10914,83		
	23.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	93,891							
			Итого по разделу: 4. Полы									**4571424**
			Раздел: 5. Проемы									
24	50	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		**35,91**	**3264,73**	**709**	**117236**	**25460**	**40840**	**41704**	**171656**
				м2		**1418,44**	**194,56**	**50936**	**6987**		**12715**	
	24.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	15,98	238				3803,23		
	24.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	7,7566	1712				13279,23		
	24.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	17,955							
25	51	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		**35,91**	**5812**		**208709**		**208709**		**225406**
				м2							**16697**	
26	52	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		**38**	**520**		**19760**		**19760**		**21341**
				шт.							**1581**	
27	53	**С1223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**		**19**	**2347**		**44593**		**44593**		**48160**
				шт.							**3567**	
			Итого по разделу: 5. Проемы									**466563**
			ИТОГО:							**0**		**15002879**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 4

В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Всего				15 002 879
Временные здания и сооружения	1,20%	180 035		
Итого с временными				15 182 914
Зимние удорожания	2,2%	334 024		
Итого с зимними удорожаниями				15 516 938
Непредвиденные работы и затраты	2 %	310 339		
Итого сметная стоимость				15 827 277
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514	1,0500514			16 619 455
Итого по договорной цене	*0,949999981*			15 788 482
НДС	12 %	1 894 618		
Итого с НДС				17 683 100

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"Кабылан эксперт":
_____ **Тыныштык Д.Ш.**
(должность фамилия имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "
ГИП _____ **Ержанов Б. У.**
(должность фамилия имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренние водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Система В1									
1	8	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	25	**1828,59**	**26,07**	**45715**	**652**	**30850**	**14186**	**64693**
						568,54	**10,46**	**14213**	**262**		**4792**	
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	25	1222				30550		
2	9	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	5	**1903,12**	**26,07**	**9516**	**130**	**6543**	**2837**	**13341**
						568,54	**10,46**	**2843**	**52**		**988**	
	2.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	5	1296				6480		
3	10	С1241-101-0102	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2.5 мм**	**м**	25	**513**		**12825**		**12825**	**1026**	**13851**
4	11	С1241-101-0104	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**м**	5	**661**		**3305**		**3305**	**264**	**3569**
			Итого по разделу: 1. Система В1									**95454**
			Раздел: 2. Система Т3									
5	13	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10	**1828,59**	**26,07**	**18286**	**261**	**12340**	**5674**	**25877**
						568,54	**10,46**	**5685**	**105**		**1917**	

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренние водопровод и канализация работы**

	5.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	10	1222			12220		
6	14	С1241-101-0102	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	10	513		5130	5130	410	5540
			Итого по разделу: 2. Система Т3								31417
			Раздел: 3. Система К1								
7	20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	366682,86 277933,15	87316,63 26689,79	733 556	174 53	3	603 107	1443
	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	279			2,79		
	7.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2,02						
8	21	С1241-201-0105	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	м	2	843		1686	1686	135	1821
9	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,052	441976,73 311670,7	125179,31 38607,49	22983 16207	6510 2008	267	18032 3281	44296
	9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,936	279			261,14		
	9.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	52,52						
10	23	С1241-201-0109	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм**	м	42	3010		126420	126420	10114	136534
11	24	С1241-201-1204	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	10	697		6970	6970	558	7528
12	25	С1241-209-0902	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100х50 мм**	шт.	2	487		974	974	78	1052
13	26	С1241-209-0906	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100х100 мм**	шт.	11	1862		20482	20482	1639	22121
14	27	С1241-208-0210	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	1842		5526	5526	442	5968
15	28	С1241-208-0305	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	1	572		572	572	46	618
16	29	С1241-208-0309	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	6	2147		12882	12882	1031	13913
17	30	С1241-512-0102	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	3	3356		10068	10068	805	10873
18	31	С1246-101-0601	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110**	шт.	23	15		345	345	28	373
			Итого по разделу: 3. Система К1								246540
			ИТОГО:					304418 39504	7727 2480	257188	41332 27661	373411
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									373 411
			Временные здания и сооружения				1,20%		4 481			

(наименование)

..договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Внутренние водопровод и канализация** работы

Итого с временными			377 892
Зимние удорожания	2,2%	8 314	
Итого с зимними удорожаниями			386 206
Непредвиденные работы и затраты	2 %	7 724	
Итого сметная стоимость			393 930
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514	1,0500514		413 646
Итого по договорной цене	*0,949999981*		392 964
НДС	12 %	47 156	
Итого с НДС			440 120

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп.соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 6

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17К=0,7**	**Устройства вводно-распределительные. Демонтаж**	**шкаф**	**1**	**6498,64** 5934,22	**564,42** 236,62	**6499** 5934	**565** 237	**0**	**4443** 875	**11817**
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		868671						
2	3	**Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Демонтаж**	**шт.**	**153**	**464,73** 215,57	**249,16** 180,62	**71104** 32982	**38122** 27635	**0**	**43644** 9180	**123928**
3	4	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40**	**507,41** 498,53	**8,89** 0	**20297** 19941	**356** 0	**0**	**14358** 2772	**37427**
4	5	**Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**50**	**179,96** 178,77	**1,2** 0,49	**8998** 8938	**60** 25	**0**	**6453** 1236	**16687**
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**189859**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
5	6	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**24937,89** 9890,37	**806,31** 338,04	**24938** 9890	**806** 338	**14241**	**7364** 2584	**34886**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 07.02.2023 г., доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 6

	5.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671				13030,06		
6	7	**515-301-0314 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А**	шт.	1	262968		262968		262968		262968
			Отпускная цена			262968		262968				
			Сметная стоимость оборудования					*262968*				
7	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5229,17 3505,2	1625,61 657,97	5229 3505	1626 658	98	2997 658	8884
8	9	С1247-201-1006	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648
9	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3305,24 1661,75	29,65 0	16526 8309	148 0	8069	5982 1801	24309
10	11	С1247-204-0661	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192
11	12	С1247-204-0810	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 8А 4,5 кА "D"**	шт.	2	903		1806		1806	144	1950
12	13	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573
13	14	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5229,17 3505,2	1625,61 657,97	5229 3505	1626 658	98	2997 658	8884
14	15	С1247-201-1006	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648
15	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	26	3305,24 1661,75	29,65 0	85936 43205	771 0	41960	31108 9364	126408
16	17	С1247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
17	18	С1247-204-0810	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 8А 4,5 кА "D"**	шт.	8	903		7224		7224	578	7802
18	19	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	17	5358		91086		91086	7287	98373
19	20	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5229,17 3505,2	1625,61 657,97	5229 3505	1626 658	98	2997 658	8884
20	21	С1247-201-1006	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г., доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 6

21	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3305,24	29,65	19831	178	9683	7179	29171
				шт.		1661,75	0	9970	0		2161	
22	23	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"		1	2030		2030		2030		2192
				шт.							162	
23	24	С1247-204-0810	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 8А 4,5 кА "D"		2	903		1806		1806		1950
				шт.							144	
24	25	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		3	5358		16074		16074		17360
				шт.							1286	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									666852
			Раздел: 3. Электроустановочные материалы									
25	37	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		210	5185,39	1452,17	1088933	304956	75415	505700	1722204
				коробка		3374,1	573,6	708561	120455		127571	
26	38	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		210	443		93030		93030		100472
				шт.							7442	
27	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1200	394,18	180,47	473021	216563	54012	196176	722733
				м кабели		168,71	58,35	202446	70021		53536	
28	40	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1		0,6	248994		149396		149396		161348
				км							11952	
29	41	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1		0,585	395433		231328		231328		249834
				км							18506	
30	42	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1		0,015	2274033		34110		34110		36839
				км							2729	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные материалы									2993430
			ИТОГО:					2753029	567403	861965	831398	3850141
								1060692	220685	262968	265714	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							262968		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									3 850 141
			Временные здания и сооружения				1,20%		43 046			
			Итого с временными									3 893 187
			Зимние удорожания				2,2%		79 865			
			Итого с зимними удорожаниями									3 973 052
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		74 202			
			Итого сметная стоимость									4 047 254
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				1,0500514					4 249 824
			Итого по договорной цене				*0,949999981*					4 037 333
			НДС				12 %		484 480			
			Итого с НДС									4 521 813

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 07.02.2023 г., доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 6

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":
_____ **Тыныштык Д.Ш.**

(должность, фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер. № аттестата подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиязова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "
ГИП _____ **Ержанов Б. У.**

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер. № аттестата подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 190140004409 г.Хромтау, ул. павла Лахно 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г .доп соглашение №1 от 17.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и Вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		409,3	504,07	3,83	206316	1567	14522	137380	371192
				м трубопроводов		464,76	1,41	190227	579		27496	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,76	5867				10325,86		
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,2148	374				4194,34		
	1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,9005							
2	3	**Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж**		7	126,46	11,98	885	84	0	822	1844
				м труб нитки регистра		114,48	5,38	801	38		137	
	2.1	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб. диаметр нитки 89 мм. толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м		2465						
3	4	**Е12-150103-0311**	**Воздуховод из алюминия толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**		40	813	20,76	32520	831	0	23122	60093
				м2 поверхности воздуховодов		792,25	10,59	31690	424		4451	
4	5	**Е12-070101-1501 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные. Смена**		62	1003,51	0	62217	0	33086	20975	89847
				шт		469,87	0	29132	0		6655	
	4.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	2,48	3571				8856,08		
	4.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	24,8	977				24229,6		
	4.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0682							
5	6	**Е12-150103-0801**	**Канал вентиляционный. Прочистка**		62	273,91	0,28	16983	18	592	11795	31080
				м канала		264,09	0,14	16373	9		2302	
	5.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0248	23753				589,07		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									554056

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г. доп.соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и Вентиляция работы**

			Раздел: 2. Монтажные работы									
6	7	**Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**257**	**731,09**	**2,55**	**187890**	**656**	**3071**	**180500**	**397861**
						716,59	**0,08**	**184163**	**21**		**29471**	
	6.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	254,43	7				1781,01		
	6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,542	836				1289,11		
	6.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	254,43							
7	8	**Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**615,6**	**730,38**	**1,86**	**449623**	**1147**	**6821**	**432899**	**953124**
						717,44	**0,13**	**441655**	**78**		**70602**	
	7.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	476,4744	10				4764,74		
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,4624	836				2058,57		
	7.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	609,444							
8	9	**С1241-207-0102**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**257**	**170**		**43690**		**43690**	**3495**	**47185**
9	10	**С1241-207-0103**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**615,6**	**237**		**145897**		**145897**	**11672**	**157569**
10	11	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**195,9**	**1329,36**	**20,08**	**260421**	**3933**	**87606**	**166859**	**461462**
						862,08	**7,06**	**168881**	**1383**		**34182**	
	10.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	509,34	172				87606,48		
	10.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	195,9							
11	12	**С1245-102-0103**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1368**	**2105**		**2879640**		**2879640**	**230371**	**3110011**
12	13	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**84**	**10705**		**899220**		**899220**	**71938**	**971158**
13	14	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**252**	**2356,88**	**78,09**	**593934**	**19677**	**0**	**562771**	**1249241**
						2278,79	**0**	**574256**	**0**		**92536**	
14	15	**С1242-209-6502**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**84**	**8559**		**718956**		**718956**	**57516**	**776472**
15	16	**С1242-209-6501**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**56**	**8149**		**456344**		**456344**	**36508**	**492852**
16	17	**С1242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**84**	**278**		**23352**		**23352**	**1868**	**25220**
17	18	**С1242-301-1102**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**28**	**17948**		**502544**		**502544**	**40204**	**542748**
18	19	**Е11-190401-0101**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**28**	**10729,68**	**301,12**	**300431**	**8431**	**94630**	**195274**	**535361**
						7048,93	**67,48**	**197370**	**1889**		**39656**	

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 07.02.2023 г.,доп соглашение №1 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и Вентиляция работы**

	18.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	56	1406			78736		
	18.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	28						
19	20	С1245-804-0101	**Регулятор давления РДСГ1-0,5**		**28**	**1549**		**43372**	**43372**		**46842**
				шт.						**3470**	
20	21	**Е11-200302-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков**		**73**	**1038,41**	**10,64**	**75804**	**777**	**336**	**73426**	**161168**
				решетка		**1023,18**	**3,19**	**74692**	**233**		**11938**	
	20.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4015	836				335,65		
	20.2	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	73							
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**9928274**
			ИТОГО:					**7900039**	**37121**	**5953679**	**1805823**	**10482330**
								1909240	**4654**		**776468**	
			Стоимость оборудовании, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**10 482 330**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**125 788**			
			Итого с временными									**10 608 118**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**233 379**			
			Итого с зимними удорожаниями									**10 841 497**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**216 830**			
			Итого сметная стоимость									**11 058 327**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				**1,0500514**					**11 611 812**
			Итого по договорной цене				***0,949999981***					**11 031 221**
			НДС				**12 %**		**1 323 747**			
			Итого с НДС									**12 354 968**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора, ТОО "Кабылан эксперт":
_____ **Тыныштык Д.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области " БИН 190140004409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калнизова Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "
ГИП _____ **Бржанов Б. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)