ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-060440002060-20170822-36432744	1.1. Номер учетной системы	00000000046
2. Дата выписки	22.08.2017	3. Дата совершения оборота	22.08.2017
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000034 11.2. дата 22.08.2017

10. Категория поставщика:

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельност
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17	14. ИИК KZ459650000072168167
15. БИК IRTYKZKA	16. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140002743 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

19. Адрес места нахождения

\ктау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

20. Дополнительные сведени

21. Категория получателя:

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☑ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель	23. Грузополучатель
22.1. ИИН/БИН 060440002060	23.1. ИИН/БИН 060140002743
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	23.2. Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
22.3. Адрес отправки г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	23.3. Адрес доставки г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ20070102KSN4301000	31. Назначение платежа Оплата за услуги
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"		м-ц	1	122 257 169,75	122 257 169,75	0	0	122 257 169,75	12%	14 670 860,37	136 928 030,12		
		Всего по счету:				**122 257 169,75**		**0**	**122 257 169,75**		**14 670 860,37**	**136 928 030,12**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000034	22.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"			м-ц	1	136 928 030,12	136 928 030,12
				Итого	1	x	136 928 030,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 28 от 01.06.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материало в	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**239 191 380,28**		93 993 825			1 212 122	0	5 211 143	**28 702 965,63**	**267 894 345,91**
	в том числе за **август**		122 257 169,75		48 089 511		572 818	0	2 663 556	14 670 860,37	**136 928 030,12**
	Удержано 5% по договору		6 112 858,49							733 543,02	**6 846 401,51**
	Итого к оплате		116 144 311,26							13 937 317,35	**130 081 628,61**

Заказчик

И.о.руководителя _____ Бекжанов Л.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за август 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы блок 1а (КЖ)								
		Б. Надземная часть								
		Раздел 10. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. +6,5								
113	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	32,97	14336,59	241,10	472710	7950	47555	8,06	266
		м3		1282,50	91,08	42287	3003	105	0,44	15
114	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18997	52102,00	0,00	9898	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	2,73786	53600,00	0,00	146749	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16626	53000,00 0,00	0,00 0,00	8812 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
117	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07014	52400,00 0,00	0,00 0,00	3675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита покрытия								
118	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	60,42	14336,59 1282,50	241,10 91,08	866217 77489	14567 5503	87141 105	8,06 0,44	487 27
119	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,19150	52102,00 0,00	0,00 0,00	9978 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
120	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	2,99730	53600,00 0,00	0,00 0,00	160655 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
121	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,13017	53000,00 0,00	0,00 0,00	6899 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
122	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10290	52400,00 0,00	0,00 0,00	5392 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
123	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,06820	51000,00	0,00	3478	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 694 463**		**134 696**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 694 463**				
	Материалы		Тенге			**240 381**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**128 282**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**513**				
	Местные материалы -		Тенге			**770 326**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134 696**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109 750**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**1 938 908**				

ЛС 2-1-2 Общестроительные работы блок 1б (КЖ)

Б. Надземная часть

		Плита перекрытия на отм. +6,5								
106	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	58,90	14336,59 1282,50	241,10 91,08	844425 75539	14201 5365	84949 105	8,06 0,44	475 26
107	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,18997	52102,00 0,00	0,00 0,00	9898 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
108	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	2,78703	53600,00 0,00	0,00 0,00	149385 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
109	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16626	53000,00 0,00	0,00 0,00	8812 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

110	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07014	52400,00 0,00	0,00 0,00	3675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита покрытия								
111	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	60,42	14336,59 1282,50	241,10 91,08	866217 77489	14567 5503	87141 105	8,06 0,44	487 27
112	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,19150	52102,00 0,00	0,00 0,00	9978 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
113	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	3,04438	53600,00 0,00	0,00 0,00	163179 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
114	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,13017	53000,00 0,00	0,00 0,00	6899 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
115	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10290	52400,00 0,00	0,00 0,00	5392 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 067 859**		**172 090**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 067 859**				
	Материалы		Тенге			**347 132**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**163 896**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**424 610**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 099 397**				
		Накладные расходы -	Тенге			**172 090**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**134 396**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**2 374 345**				

ЛС 2-2-1 Общестроительные работы блок 2а (КЖ)

Б. Надземная часть

Раздел 9. Каркас

Колонны

84	E0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	27,80	13952,42	990,15	387877	27526	58928	10,40	289
		м3		1644,75	374,04	45724	10398	105	1,83	51
85	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,27639	55620,00	0,00	15373	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08776	52102,00	0,00	4572	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,16056	50900,00	0,00	8173	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
88	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,12000	50900,00	0,00	6108	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,89024	48300,00	0,00	91299	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
90	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,415400	45800,00	0,00	19025	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Ригели								
91	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	79,23	15420,90	367,51	1221798	29118	182820	12,00	951
				2058,75	138,83	163115	11000	105	0,68	54
		м3								
92	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,38432	55620,00	0,00	76996	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
93	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,38976	52102,00	0,00	20307	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
94	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00256	53600,00	0,00	137	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
95	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00944	52400,00	0,00	495	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
96	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,52822	50900,00	0,00	383186	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
97	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	2,37876	50900,00	0,00	121079	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
98	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,74020	48300,00	0,00	35752	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								

		Балки и консоли лестниц								
99	E0106-18-2	Устройство балок БМ,БЛ из бетона марки В-25	0,60	16662,02	407,30	9997	244	1599	14,40	9
				2385,00	153,86	1431	92	105	0,75	0
		м3								
100	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02244	55620,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
101	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,10512	50900,00	0,00	5351	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Раздел 10. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. +3,2								
102	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	108,32	14336,59	241,10	1552939	26116	156225	8,06	873
				1282,50	91,08	138920	9866	105	0,44	48
		м3								
103	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,33300	52102,00	0,00	17350	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
104	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,66252	53600,00	0,00	142711	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
105	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,71348	53000,00	0,00	196814	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
106	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,65828	52400,00	0,00	34494	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,19737	51000,00	0,00	10066	0	0	0,00	0
		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Плита перекрытия на отм. +6,5								
108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	111,80	14336,59	241,10	1602831	26955	161245	8,06	901
				1282,50	91,08	143384	10183	105	0,44	49
109	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,34400	52102,00	0,00	17923	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	4,96693	53600,00	0,00	266227	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
111	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,46210	53000,00	0,00	24491	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Плита покрытия								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	92,00	14336,59	241,10	1318966	22181	132688	8,06	742
				1282,50	91,08	117990	8379	105	0,44	40
113	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,35000	52102,00	0,00	18236	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	3,16080	53600,00	0,00	169419	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	2,89040	53000,00	0,00	153191	0	0	0,00	0
		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 11. Лестницы Лестница в осях "И-К" / 9-14								
128	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок	5,08	10863,91	353,46	55189	1796	3833	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2972	678	105	0,65	3
129	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00576	55620,00	0,00	320	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01088	52102,00	0,00	567	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
131	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09948	53000,00	0,00	5272	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09088	52400,00	0,00	4762	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
133	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,42791	51000,00	0,00	21823	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
134	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,03257	50800,00	0,00	1655	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**8 024 021**		**697 338**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**8 024 021**				
	Материалы		Тенге			**1 334 030**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**664 132**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 745 325**				
	Местные материалы -		Тенге			**4 243 692**				
		Накладные расходы -	Тенге			**697 338**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**523 281**				
	ВСЕГО по смете 2-2-1		Тенге			**9 244 640**				

ЛС 2-2-2 Общестроительные работы блок 2б (КЖ)

Б. Надземная часть

		Раздел 9. Каркас								
		Колонны								
66	E0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	22,00	13952,42	990,15	306953	21783	46634	10,40	229
				1644,75	374,04	36185	8229	105	1,83	40
		м3								
67	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,26196	55620,00	0,00	14570	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
68	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,49264	50900,00	0,00	25075	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
69	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,83760	50900,00	0,00	42634	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Ригели								
70	E0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	97,47	15420,90	367,51	1503075	35821	224908	12,00	1170

		обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25		2058,75	138,83	200666	13532	105	0,68	66
		м3								
71	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,65900	55620,00	0,00	36654	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
72	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,26766	52102,00	0,00	66048	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
73	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00256	53600,00	0,00	137	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
74	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	8,64938	50900,00	0,00	440253	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
75	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	2,01222	50900,00	0,00	102422	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
76	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,12030	48300,00	0,00	5810	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Балки и консоли лестниц								
77	Е0106-18-2	Устройство балок БМ,БЛ из бетона марки В-25	0,30	16662,02	407,30	4999	122	800	14,40	4
				2385,00	153,86	716	46	105	0,75	0
		м3								
78	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,01122	55620,00	0,00	624	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,05256	50900,00 0,00	0,00 0,00	2675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 10. Перекрытия Плита перекрытия на отм. +3,2								
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	101,96	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1461759 130764	24583 9287	147053 105	8,06 0,44	822 45
81	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,30030	52102,00 0,00	0,00 0,00	15646 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
82	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	4,62178	53600,00 0,00	0,00 0,00	247727 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
83	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,31976	53000,00 0,00	0,00 0,00	16947 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита перекрытия на отм. +6,5								
84	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	104,85	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1503191 134470	25279 9550	151221 105	8,06 0,44	845 46
85	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,31005	52102,00 0,00	0,00 0,00	16154 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

86	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	4,57784	53600,00 0,00	0,00 0,00	245372 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита покрытия								
87	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	108,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1548352 138510	26039 9837	155764 105	8,06 0,44	870 48
88	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,31005	52102,00 0,00	0,00 0,00	16154 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
89	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	3,75577	53600,00 0,00	0,00 0,00	201309 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
90	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,78770	53000,00 0,00	0,00 0,00	94748 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 11. Лестницы								
		Лестница в осях "И-К" / 9-14								
103	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	5,08	10863,91 585,00	353,46 133,52	55189 2972	1796 678	3833 105	3,60 0,65	18 3
104	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00576	55620,00 0,00	0,00 0,00	320 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
105	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01088	52102,00 0,00	0,00 0,00	567 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
106	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,28086	53000,00	0,00	14886	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03257	50800,00	0,00	1655	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**7 991 907**		**730 212**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**7 991 907**				
	Материалы		Тенге			**1 413 352**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**695 440**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 492 094**				
	Местные материалы -		Тенге			**4 299 594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**730 212**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**523 327**				
	ВСЕГО по смете 2-2-2		Тенге			**9 245 446**				

ЛС 2-4-1 Общестроительные работы блок 4а (КЖ)

Б. Надземная часть

		Раздел 9. Каркас								
		Колонны								
94	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	40,57	13952,42	990,15	566049	40170	85997	10,40	422
		м3		1644,75	374,04	66728	15175	105	1,83	74
95	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,47323	55620,00	0,00	26321	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,11900	50900,00	0,00	56957	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

97	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,07840	50900,00 0,00	0,00 0,00	3991 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
98	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,69772	48300,00 0,00	0,00 0,00	33700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ригели								
99	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25 м3	78,530	16662,02 2385,00	407,30 153,86	1308468 187294	31985 12083	209346 105	14,40 0,75	1131 59
100	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	2,15982	55620,00 0,00	0,00 0,00	120129 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
101	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,16008	52102,00 0,00	0,00 0,00	8340 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
102	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00832	53600,00 0,00	0,00 0,00	446 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
103	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01000	52400,00 0,00	0,00 0,00	524 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
104	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,64862	51000,00 0,00	0,00 0,00	33080 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

105	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	11,06548	50900,00 0,00	0,00 0,00	563233 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
106	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,68928	50900,00 0,00	0,00 0,00	35084 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Балка стенка БСТ 1								
107	Е0106-17-3	Устройство стенки-балки из бетона В 25 м3	2,60	15006,22 2362,50	442,42 167,13	39016 6143	1150 435	6906 105	14,40 0,75	37 2
108	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01040	52102,00 0,00	0,00 0,00	542 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
109	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,01710	53600,00 0,00	0,00 0,00	917 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
110	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,14685	53000,00 0,00	0,00 0,00	7783 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
111	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,19008	52400,00 0,00	0,00 0,00	9960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Балки и консоли лестниц								
112	Е0106-18-2	Устройство балок БЛ и консоли КС-I из бетона марки В-25 м3	1,40	16662,02 2385,00	407,30 153,86	23327 3339	570 215	3732 105	14,40 0,75	20 1

113	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0512	55620,00	0,00	2848	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,26192	50900,00	0,00	13332	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стены пандуса								
115	Е01О6-17-3	Устройство стенки-балки из бетона марки В-25	5,00	15006,22	442,42	75031	2212	13281	14,00	70
		м3		2362,50	167,13	11813	836	105	0,82	4
116	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01048	55620,00	0,00	583	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
117	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04215	52102,00	0,00	2196	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
118	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,15130	53600,00	0,00	8110	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
119	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22456	53000,00	0,00	11902	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
120	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13184	52400,00	0,00	6908	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 10. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. +3,2								

121	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	116,00	14336,59	241,10	1663044	27968	167302	8,06	935
				1282,50	91,08	148770	10565	105	0,44	51
		м3								
122	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36225	52102,00	0,00	18874	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
123	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,791285	53600,00	0,00	149613	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
124	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,79695	53000,00	0,00	201238	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
125	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10731	52400,00	0,00	5623	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
126	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,15549	51000,00	0,00	7930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Плита перекрытия на отм. +7,10								
133	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25	121,50	14336,59	241,10	1741895	29294	175234	8,06	979
				1282,50	91,08	155824	11066	105	0,44	53
		м3								
134	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,37200	52102,00	0,00	19382	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
135	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	5,51557	53600,00	0,00	295635	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
136	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,21822	53000,00 0,00	0,00 0,00	11566 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
137	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,20732	52400,00 0,00	0,00 0,00	10864 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
138	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,05184	51000,00 0,00	0,00 0,00	2644 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита покрытия на отм. +8,30 и +9,35								
139	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	124,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	1777737 159030	29896 11294	178840 105	8,06 0,44	999 55
140	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,35580	52102,00 0,00	0,00 0,00	18538 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
141	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	5,38342	53600,00 0,00	0,00 0,00	288551 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
142	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,18642	53000,00 0,00	0,00 0,00	9880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**9 181 790**		**840 638**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**9 181 790**				

	Материалы	Тенге			**1 595 732**					
	Всего заработная плата -	Тенге					**800 608**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**1 867 321**					
	Местные материалы -	Тенге			**4 826 341**					
	Накладные расходы -	Тенге			**840 638**					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**601 346**					
	ВСЕГО по смете 2-4-1	Тенге			**10 623 774**					

ЛС 2-4-2 Общестроительные работы блок 4б (КЖ)

Б. Надземная часть

		Раздел 6. Каркас								
		Колонны								
29	E0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	14,10	13952,42	990,15	196729	13961	29888	10,40	147
		м3		1644,75	374,04	23191	5274	105	1,83	26
30	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16280	55620,00	0,00	9055	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,54750	50900,00	0,00	27868	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ригели								
32	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	18,2	16662,02	407,30	303249	7413	48518	14,40	262
		м3		2385,00	153,86	43407	2800	105	0,75	14
33	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,55966	55620,00	0,00	31128	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,00960	52400,00	0,00	503	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	2,70792	50900,00 0,00	0,00 0,00	137833 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 7. Перекрытия Плита перекрытия на отм. +3,2								
36	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	20,40	14336,59 1282,50	241,10 91,08	292466 26163	4918 1858	29422 105	8,06 0,44	164 9
37	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05740	52102,00 0,00	0,00 0,00	2991 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,400170	58600,00 0,00	0,00 0,00	23450 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,21653	53600,00 0,00	0,00 0,00	11606 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04815	53000,00 0,00	0,00 0,00	2552 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита перекрытия на отм. +6,5								
41	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200	20,20	14336,59	241,10	289599	4870	29134	8,06	163

		мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3		1282,50	91,08	25907	1840	105	0,44	9
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05850	52102,00 0,00	0,00 0,00	3048 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,158200	58600,00 0,00	0,00 0,00	9271 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,35553	53600,00 0,00	0,00 0,00	19056 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,14386	52400,00 0,00	0,00 0,00	7538 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Плита покрытия на отм. +8,6 и +8,7								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	21,00	14336,59 1282,50	241,10 91,08	301068 26933	5063 1913	30287 105	8,06 0,44	169 9
47	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05850	52102,00 0,00	0,00 0,00	3048 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
48	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,79395	53600,00 0,00	0,00 0,00	42556 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
49	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05060	53000,00 0,00	0,00 0,00	2682 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 717 296**		**167 249**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 717 296**				
	Материалы		Тенге			**286 920**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**159 285**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**316 777**				
	Местные материалы -		Тенге			**888 195**				
		Накладные расходы -	Тенге			**167 249**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113 073**				
	ВСЕГО по смете 2-4-2		Тенге			**1 997 618**				

ЛС 3-1-1 Котельная. Общестроительные работы.

		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,62 м3	33,939	23,36	22,08	793	749	225	0,01	0
				1,28	5,56	43	189	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,771	262,72	0,00	991	0	1120	1,85	7
				262,72	0,00	991	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,86	134,10	0,00	920	0	1040	0,97	7
				134,10	0,00	920	0	113	0,00	0
		м3								
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,86	21,55	4,52	148	31	113	0,11	1
				17,03	0,00	117	0	97	0,00	0
		м3								
		Фундаменты								
5	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,96	1221,35	49,10	89110	3582	8800	0,53	39
				79,66	18,40	5812	1342	123	0,09	7
		м2								
6	Е0106-3-3	Устройство бетонных фундаментов кл. В 12,5	31,90	8969,36	190,15	286122	6066	13610	2,23	71

		м3		337,50	68,83	10766	2196	105	0,31	10
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02512	70437,87	304,24	1769	8	258	58,00	1
				9675,00	114,75	243	3	105	0,56	0
		1т								
8	Е0106-1-13	Устройство фундаментоа под дымовой трубы из бетона кл. В15	2,48	10476,36	95,97	25981	238	2104	4,90	12
				771,75	36,25	1914	90	105	0,18	0
		м3								
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02352	172357,31	536,06	4054	13	1177	289,00	7
				47475,00	202,50	1117	5	105	0,99	0
		1т								
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,24	245,44	3,82	5459	85	1018	0,21	5
				37,35	1,44	831	32	118	0,01	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**415 346**		**29 465**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**415 346**				
	Материалы		Тенге			**136 015**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**26 610**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**234**				
	Местные материалы -		Тенге			**244 714**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29 465**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26 689**				
	ВСЕГО по смете 3-1-1		Тенге			**471 500**				

ЛС 3-1-2 Котельная. Монтаж блочно-модульной котельной.

2	Спрайс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,8 мВт	1,0	6539876,48	0,00	6539876	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**6 539 876**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**6 539 876**				

	Запасные части	Тенге			65 399					
	Тара и упаковка	Тенге			33 026					
	Транспортные расходы	Тенге			199 149					
	Заготов.-складские расходы	Тенге			82 049					
	Комплектация	Тенге			39 632					
	Всего, стоимость оборудования	Тенге			6 959 132					
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			0					
	Материалы	Тенге			0					
	Всего заработная плата -	Тенге					0			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			0					
	Местные материалы -	Тенге			0					
	Накладные расходы -	Тенге			0					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0					
	ВСЕГО по смете 3-1-2	Тенге			6 959 132					

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

23	С151601-216	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБу, число жил и сечение 3х185 мм2 1000м	0,89	1339900,00 0,00	0,00 0,00	1192511 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С151601-704	Кабели силовые ВБбШв-1000, 4х120 мм2 км	0,28	3313517,00 0,00	0,00 0,00	927785 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	С151601-697	Кабели силовые ВБбШв-1000, 4х100 мм2 км	0,29	334556,00 0,00	0,00 0,00	97021 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,2369	32123,00 0,00	0,00 0,00	7610 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С151601-632	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,82709	189947,00 0,00	0,00 0,00	157103 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			2 382 030		0		

	Оборудование		Тенге			0					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			2 382 030					
	Материалы		Тенге			23 865					
	Всего заработная плата -		Тенге					0			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			950 406					
	Местные материалы -		Тенге			0					
		Накладные расходы -	Тенге			0					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 922					
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			2 524 952					

ЛС 5-1-1 Телефонизация

7	Спрайс-лист	Оптико-волоконный кабель ОКА-М6П-4А-24,0	10401,96	51,87	0,00	539579	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			539 579		0		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			539 579				
	Материалы		Тенге			10 107				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			250 366				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32 375				
	ВСЕГО по смете 5-1-1		Тенге			571 953				
		ЛС 6-1-4 Септик 3-х камерный V - 30 м3								
		Септик 3-х камерный V-30 м3 (2 шт)								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,00	23,36	22,08	1472	1391	418	0,01	1
				1,28	5,56	81	350	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,30	29,64	28,03	3921	3708	1112	0,01	1
				1,61	7,06	213	934	97	0,02	3

		м3									
3	Е0101-162-5	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,70	1228,50	0,00	18059	0	20407	6,41	94
				1228,50	0,00	18059	0	113	0,00	0
		м3								
4	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	140,62	32,23	30,77	4533	4327	1332	0,01	1
				1,42	8,34	200	1173	97	0,03	4
		м3								
5	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	224,992	54,00	0,00	12150	0	2430	0,23	52
				10,80	0,00	2430	0	100	0,00	0
		т								
6	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	140,62	14,96	13,70	2104	1926	696	0,00	0
				0,00	5,10	0	717	97	0,02	3
		м3								
7	Е0101-20-2	Разработка на отвале 2-3 группы грунтов	140,62	3,77	3,24	530	456	218	0,00	0
				0,48	1,12	67	157	97	0,00	0
		м3								
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62,44	6,48	6,48	405	405	127	0,00	0
				0,00	2,10	0	131	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,94	134,10	0,00	931	0	1052	0,97	7
				134,10	0,00	931	0	113	0,00	0
		м3								
10	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	56,32	1221,35	49,10	68787	2765	6793	0,53	30
				79,66	18,40	4486	1036	123	0,09	5
		м2								
11	Е0106-33-4	Устройство септика	46,80	11221,88	954,99	525184	44694	69088	6,51	305
				1075,50	330,44	50333	15465	105	1,34	63

		м3									
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47,736	183,00	0,00	8736	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3									
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d - 6 мм	1,236	65000,00	0,00	80340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
14	С12041-71	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,97712	68200,00	0,00	134840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
15	С12041-72	Каркасы и стеки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,991760	67700,00	0,00	67142	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
16	С12041-73	Каркасы и стеки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,49176	65900,00	0,00	98307	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 027 440**		**103 672**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 027 440**				
	Материалы		Тенге			**193 539**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**96 764**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**293 084**				
	Местные материалы -		Тенге			**343 214**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103 672**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**67 867**				
	ВСЕГО по смете 6-1-4		Тенге			**1 198 978**				
		ИТОГО по АКТУ				**47 151 246**				
		Стоимость оборудования				**6 959 132**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**40 192 114**				

		Временные здания и сооружения 1,8 %				723 458					
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				108 519					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**40 915 572**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				214 807					
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				163 662					
		Затраты на выслугу лет 1%				409 156					
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**48 662 328,81**					
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**133 177 804,35**					
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				2 663 556,09					
		Итого за август без НДС				135 841 360,44					
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				16 300 963,25					
		ВСЕГО за август 2017 г.				**152 142 323,69**					
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**15 214 293,57**					
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				**136 928 030,12**					
		Удержано 5% по договору				**6 846 401,51**					
		Итого к оплате				**130 081 628,61**					

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

И.о. руководителя _____ **Бекжанов Л.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Тәжіғара А.**