ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-060440002060-20170926-47284962	1.1. Номер учетной системы	00000000060
2. Дата выписки	26.09.2017	3. Дата совершения оборота	26.09.2017
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

8. Адрес места нахождения
г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000049 11.2. дата 26.09.2017

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельност
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ459650000072168167
15. БИК IRTYKZKA
16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140002743 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель
Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

19. Адрес места нахождения
тау 23 мкр. 100 дом. Код учреждения 2712751

20. Дополнительные сведени

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельность
- E v государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель	23. Грузополучатель
22.1. ИИН/БИН 060440002060	23.1. ИИН/БИН 060140002743
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"	23.2. Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
22.3. Адрес отправки г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	23.3. Адрес доставки г.Актау 23 мкр. 100 дом. Код учреждения 2712751

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ20070102KSN4301000	31. Назначение платежа Оплата за услуги
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"		м-ц	1	104 174 195,5	104 174 195,5	0	0	104 174 195,5	12%	12 500 903,46	116 675 098,96		
		Всего по счету:				104 174 195,5		0	104 174 195,5		12 500 903,46	116 675 098,96		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000049	26.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"			м-ц	1	116 675 098,96	116 675 098,96
				Итого	1	x	116 675 098,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVT климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

Утверждена
приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 28 от 01.06.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материало в	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**343 365 575,78**		134 924 413			1 746 251	0	7 480 734	**41 203 869,09**	**384 569 444,87**
	в том числе за **сентябрь**		104 174 195,50		40 930 588		534 129	0	2 269 591	12 500 903,46	**116 675 098,96**
	Удержано 5% по договору		5 208 709,78							625 045,17	**5 833 754,95**
	Итого к оплате		98 965 485,72							11 875 858,29	**110 841 344,01**

Заказчик

Руководитель _____ Хамиев А.Т.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена

приказом председателя Агентства РК

по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы блок 1а (КЖ)								
		А. Подземная часть								
		Раздел 7. Перегородки								
80	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,80	1221,35	49,10	4641	187	458	0,53	2
				79,66	18,40	303	70	123	0,04	0
		м2								
81	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,10	9538,32	353,46	10492	389	830	3,60	4
				585,00	133,52	644	147	105	0,65	1
		м3								
82	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,02182	53000,00	0,00	1156	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	4,092	1650,23 456,75	309,62 117,00	6753 1869	1267 479	2770 118	3,13 0,57	13 2
84	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	4,01016	3500,00 0,00	0,00 0,00	14036 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
85	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм т	0,0112	64100,00 0,00	0,00 0,00	718 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Б. Надземная часть								
		Раздел 12. Перегородки								
141	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	35,094	1650,23 456,75	309,62 117,00	57913 16029	10866 4106	23760 118	3,13 0,57	110 20
142	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	34,39212	3500,00 0,00	0,00 0,00	120372 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
143	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,16632	42800,00 0,00	0,00 0,00	7118 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
144	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) т	0,0726	48400,00 0,00	0,00 0,00	3514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 13. Стены								
145	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м3	67,31	2542,98 778,50	379,78 141,75	171168 52401	25563 9541	73092 118	5,12 0,70	345 47
146	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,00	1650,23	309,62	6601	1238	2708	3,13	13

		м3		456,75	117,00	1827	468	118	0,57	2
147	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	69,8838	3500,00	0,00	244593	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**649 076**		**103 618**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**649 076**				
	Материалы		Тенге			**92 201**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**87 883**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**197**				
	Местные материалы -		Тенге			**295 468**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103 618**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45 162**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**797 856**				

ЛС 2-1-2 Общестроительные работы блок 1б (КЖ)

Б. Надземная часть

		Раздел 10. Перегородки								
133	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм	27,384	1650,23	309,62	45190	8479	18540	3,13	86
		м3		456,75	117,00	12508	3204	118	0,57	16
134	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	26,83632	3500,00	0,00	93927	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,084	72779,65	422,15	6113	35	834	56,40	5
		т		8257,50	157,50	694	13	118	0,77	0
136	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)	0,03685	48400,00	0,00	1784	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 11. Стены								
137	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	38,74	2542,98	379,78	98515	14713	42068	5,12	198

			м3		778,50	141,75	30159	5491	118	0,70	27
138	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,00		1650,23	309,62	6601	1238	2708	3,13	13
					456,75	117,00	1827	468	118	0,57	2
			м3								
139	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	41,8852		3500,00	0,00	146598	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге				**398 728**		**64 149**		
	Оборудование		Тенге				**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**398 728**				
	Материалы		Тенге				**66 902**				
	Всего заработная плата -		Тенге						**54 364**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**81 835**				
	Местные материалы -		Тенге				**211 886**				
		Накладные расходы -	Тенге				**64 149**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**27 773**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге				**490 650**				

ЛС 2-1-3 Общестроительные работы блок 1А, 1Б (АР)

А. Подземная часть

		Раздел 2. Полы									
		Покрытие полов из щебня, тип 1									
6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	47,08	1931,14	0,00	90918	0	30749	3,24	153	
				531,00	0,00	24999	0	123	0,00	0	
		м3									
		Покрытие полов из бетонное, тип 2									
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,696	8729,54	0,00	49723	0	3972	3,66	21	
				567,00	0,00	3230	0	123	0,00	0	
		т									

8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,20	193,52	9,95	13778	708	4899	0,36	26
				52,20	3,74	3717	266	123	0,02	1
		м2								
		Стяжка, тип 3								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	9,20	193,52	9,95	1780	92	633	0,36	3
				52,20	3,74	480	34	123	0,02	0
		т								
10	Е0111-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,20	-29,55	-0,67	-272	-6	-10	0,00	0
				-0,63	-0,25	-6	-2	123	0,00	0
		м2								
		Раздел 3. Отделочные работы								
11	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса стен	43,50	573,66	4,92	24954	214	8903	1,15	50
				193,05	1,87	8398	81	105	0,01	0
		м2								
12	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,70	231,12	3,39	20269	297	10840	0,65	57
				117,00	0,72	10261	63	105	0,05	4
		м2								
		Утепление наружных стен подвала								
16	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для -20 гр.С)	11,076	6465,97	378,22	71617	4189	41070	20,04	222
				3566,25	141,75	39500	1570	100	0,69	8
		м3								
17	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	10,74372	9950,00	0,00	106900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
18	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	1180,00	11,20	0,00	13216	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт									
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,50	46,24	3,82	1595	132	1579	0,21	7
				37,35	1,44	1289	50	118	0,01	0
		м2								
20	С143002-445	Гидроизоляция боковая обмазочная "Лахта"	51,75	198,00	0,00	10246	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
21	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	253,30	107,08	8,23	27123	2085	25334	0,47	119
				81,68	3,08	20690	780	118	0,02	5
		м2								
22	С11011-1416	Рулонные напрявляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	291,295	133,00	0,00	38742	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
23	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	253,30	959,30	4,92	242991	1246	51842	1,15	291
				193,05	1,87	48900	474	105	0,01	3
		м2								
24	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	60,10	570,50	4,92	34287	296	12300	1,15	69
				193,05	1,87	11602	112	105	0,01	1
		м2								
25	Е0109-40-1	Монтаж уголка	6,00	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
				21,92	0,16	132	1	90	0,00	0
		м								
26	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка	6,00	456,00	0,00	2736	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м								
		Б. Надземная часть								
		Раздел 6. Проемы								
		Окна								
102	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,88	472,81	19,00	1362	55	774	1,30	4
				217,73	6,18	627	18	120	0,03	0
		м2								
103	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,84	427,50	19,32	1642	74	886	1,11	4
				185,83	6,39	714	25	120	0,03	0
		м2								
104	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема до 2 м2	5,12	485,61	19,79	2486	101	1543	1,46	7
				244,55	6,57	1252	34	120	0,03	0
		м2								
105	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	149,44	348,93	18,88	52145	2821	31846	1,02	152
				171,01	6,57	25556	982	120	0,03	4
		м2								
106	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,88	7369,00	0,00	21223	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
107	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	3,84	7369,00	0,00	28297	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	154,56	7532,00 0,00	0,00 0,00	1164146 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
109	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	6,72	421,46 177,30	10,41 3,94	2832 1191	70 26	1462 120	1,11 0,02	7 0
110	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	154,56	231,90 94,05	5,58 2,12	35843 14536	862 328	17837 120	0,59 0,01	91 2
111	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	125,80	2030,00 0,00	0,00 0,00	255374 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Перемычки								
120	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,54	15432,98 2202,75	367,51 138,83	8334 1189	198 75	1328 105	13,10 0,68	7 0
121	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0268	55620,00 0,00	0,00 0,00	1491 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
122	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,10652	53000,00	0,00	5646	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		Раздел 7. Полы									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
127	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	14,26035	9950,00 0,00	0,00 0,00	141890 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
136	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм т	12,31365	9950,00 0,00	0,00 0,00	122521 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Покрытие полов бетонное, тип 6									
156	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для климатического подрайона IB, 30 град.С) м3	111,68599	9950,00 0,00	0,00 0,00	1111276 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Раздел 8. Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
194	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для 20 град.С) м3	106,4866	9950,00 0,00	0,00 0,00	1059542 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**4 766 799**		**247 906**			

	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			4 766 799				
	Материалы		Тенге			137 938				
	Всего заработная плата -		Тенге					223 173		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			180 012				
	Местные материалы -		Тенге			70 606				
		Накладные расходы -	Тенге			247 906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300 882				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			5 315 588				

ЛС 2-1-8 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 1А, 1Б

Кабель и провод прокладываемый в трубе

135	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	1985,00	16,24 13,34	1,95 1,16	32227 26480	3861 2293	31075 108	0,08 0,01	159 20
136	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	1825,00	11,04 9,23	1,09 0,66	20156 16845	1997 1202	19491 108	0,06 0,00	110 0
137	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1100,00	4,55 4,12	0,00 0,00	5005 4532	0 0	4895 108	0,03 0,00	33 0
138	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,18768	28900,00 0,00	0,00 0,00	5424 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
139	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,55	52100,00 0,00	0,00 0,00	132855 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		1000м								
140	С151601-586	Кабели силовые с медными дилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,1122	83600,00 0,00	0,00 0,00	9380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
141	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,0051	99700,00 0,00	0,00 0,00	508 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
142	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	2,0196	60500,00 0,00	0,00 0,00	122186 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
143	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0918	159700,00 0,00	0,00 0,00	14660 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
144	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,102	248700,00 0,00	0,00 0,00	25367 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
145	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1 мм2 1000м	0,0255	59400,00 0,00	0,00 0,00	1515 0	0 0	0 0	0,00 0,01	0 0
146	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,102	74900,00 0,00	0,00 0,00	7640 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
147	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭнг, число жил	0,00612	85750,94	0,00	525	0	0	0,00	0

		и сечение 4х1 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Трубы								
148	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	510,00	72,29 44,55	6,92 4,33	36869 22721	3529 2208	26921 108	0,28 0,02	143 10
149	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм м	2400,00	91,90 37,80	38,30 9,30	220560 90720	91920 22320	107388 95	0,23 0,05	552 120
150	Е0121-2-10	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	800,00	23,99 8,06	0,78 0,31	19188 6448	620 246	7229 108	0,05 0,00	40 0
151	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 16 мм м	2525,00	7,60 0,00	0,00 0,00	19190 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
152	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 20 мм м	939,30	9,50 0,00	0,00 0,00	8924 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
153	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 25 мм м	75,75	15,68 0,00	0,00 0,00	1187 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
154	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 20 мм м	141,40	25,18 0,00	0,00 0,00	3560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
155	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 25 мм	65,65	31,83 0,00	0,00 0,00	2089 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**689 016**		**196 998**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**689 016**				
	Материалы		Тенге			**36 760**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**196 014**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**485 239**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**196 998**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53 161**				
	ВСЕГО по смете 2-1-8		Тенге			**939 175**				

ЛС 2-2-1 Общестроительные работы блок 2а (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 4. Стены								
37	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,78	1650,23	309,62	1287	242	528	3,13	2
				456,75	117,00	356	91	118	0,57	0
		м3								
38	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	0,7644	3500,00	0,00	2675	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Раздел 7. Перегородки								
48	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,90	1221,35	49,10	3542	142	350	0,53	2
				79,66	18,40	231	53	123	0,04	0
		м2								
49	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,84	9538,32	353,46	8012	297	634	3,60	3
				585,00	133,52	491	112	105	0,65	1
		м3								
50	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,01754	53000,00	0,00	930	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	5,960	1650,23 456,75	309,62 117,00	9835 2722	1845 697	4035 118	3,13 0,57	19 3
52	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	5,84080	3500,00 0,00	0,00 0,00	20443 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0224	72779,65 8257,50	422,15 157,50	1630 185	9 4	222 118	56,40 0,77	1 0
		Б. Надземная часть								
		Раздел 12. Перегородки								
135	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	75,790	1650,23 456,75	309,62 117,00	125071 34617	23466 8867	51312 118	3,13 0,57	237 43
136	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	74,2742	3500,00 0,00	0,00 0,00	259960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,23184	72779,65 8257,50	422,15 157,50	16873 1914	98 37	2302 118	56,40 0,77	13 0
138	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) т	0,10230	48400,00 0,00	0,00 0,00	4951 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 13. Стены								
139	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м3	66,90	2542,98 778,50	379,78 141,75	170125 52082	25407 9483	72646 118	5,12 0,70	343 47

140	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12,92	1650,23	309,62	21321	4000	8747	3,13	40
				456,75	117,00	5901	1512	118	0,57	7
		м3								
141	Цена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	78,2236	3500,00	0,00	273783	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**920 439**		**140 776**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**920 439**				
	Материалы		Тенге			**153 004**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**119 357**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**200 177**				
	Местные материалы -		Тенге			**486 722**				
		Накладные расходы -	Тенге			**140 776**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63 673**				
	ВСЕГО по смете 2-2-1		Тенге			**1 124 888**				

ЛС 2-2-2 Общестроительные работы блок 2б (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 4. Стены								
41	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,18	1650,23	309,62	297	56	122	3,13	1
				456,75	117,00	82	21	118	0,57	0
		м3								
42	Цена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	0,1764	3500,00	0,00	617	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Раздел 7. Перегородки								
51	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,00	1221,35	49,10	6107	246	603	0,53	3
				79,66	18,40	398	92	123	0,04	0
		м2								

52	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	1,60	9538,32 585,00	353,46 133,52	15261 936	566 214	1207 105	3,60 0,65	6 1
53	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм т	0,03244	53000,00 0,00	0,00 0,00	1719 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	E0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	9,220	1650,23 456,75	309,62 117,00	15215 4211	2855 1079	6242 118	3,13 0,57	29 5
55	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	9,03560	3500,00 0,00	0,00 0,00	31625 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,04312	72779,65 8257,50	422,15 157,50	3138 356	18 7	428 118	45,40 0,77	2 0

Б. Надземная часть

		Раздел 12. Перегородки								
108	E0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	33,011	1650,23 456,75	309,62 117,00	54476 15078	10221 3862	22349 118	3,13 0,57	103 19
109	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	32,35078	3500,00 0,00	0,00 0,00	113228 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
110	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1722	72779,65 8257,50	422,15 157,50	12533 1422	73 27	1710 118	56,40 0,77	10 0
111	C11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) т	0,07535	48400,00 0,00	0,00 0,00	3647 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 13. Стены								

112	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	98,90	2542,98	379,78	251501	37560	107395	5,12	506
				778,50	141,75	76994	14019	118	0,70	69
		м3								
113	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12,92	1650,23	309,62	21321	4000	8747	3,13	40
				456,75	117,00	5901	1512	118	0,57	7
		м3								
114	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	109,5836	3500,00	0,00	383543	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**914 227**		**148 804**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**914 227**				
	Материалы		Тенге			**161 571**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**126 211**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**170 573**				
	Местные материалы -		Тенге			**491 520**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148 804**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63 782**				
	ВСЕГО по смете 2-2-2		Тенге			**1 126 813**				

ЛС 2-2-3 Общестроительные работы блок 2А, 2Б (АР)

А. Подземная часть

		Раздел 2. Полы								
		Покрытие полов из линолеума, тип 4								
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,392	8729,54	0,00	143095	0	11432	3,66	60
				567,00	0,00	9294	0	123	0,00	0
		м3								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	204,90	193,52	9,95	39652	2039	14098	0,36	74
				52,20	3,74	10696	766	123	0,02	4
		м2								

		Стяжка, тип 2								
23	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,208	8729,54 567,00	0,00 0,00	36734 2386	0 0	2935 123	3,66 0,00	15 0
24	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	52,60	193,52 52,20	9,95 3,74	10179 2746	523 197	3619 123	0,36 0,02	19 1
		Стяжка, тип 3								
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм) м2	27,20	193,52 52,20	9,95 3,74	5264 1420	271 102	1872 123	0,36 0,02	10 1
26	E0111-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27,20	-29,55 -0,63	-0,67 -0,25	-804 -17	-18 -7	-29 123	0,00 0,00	0 0
		Покрытие полов бетонное, тип 5								
27	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,584	8729,54 567,00	0,00 0,00	5098 331	0 0	407 123	3,66 0,00	2 0
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,30	193,52 52,20	9,95 3,74	1413 381	73 27	502 123	0,36 0,02	3 0
		Покрытие полов бетонное, тип 6								
29	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	19,280	8729,54 567,00	0,00 0,00	168306 10932	0 0	13446 123	3,66 0,00	71 0
30	E0106-36-4	Железнение поверхности м2	241,00	57,48 51,30	0,23 0,09	13852 12363	55 22	13004 105	0,29 0,00	70 0

		Покрытие полов из щебня, тип 1									
31	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	43,50	1931,14 531,00	0,00 0,00	84005 23099	0 0	28411 123	3,24 0,00	141 0
		Раздел 3. Отделочные работы									
33	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса стен м2	346,20	573,66 193,05	4,92 1,87	198602 66834	1703 647	70855 105	1,15 0,01	398 3
34	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	205,60	231,12 117,00	3,39 0,72	47518 24055	697 148	25413 105	0,65 0,05	134 10
35	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	197,50	154,08 73,73	3,43 1,31	30431 14562	677 259	15561 105	0,46 0,01	91 2
		Утепление наружных стен подвала									
41	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для -20 гр.С) м3	20,763	6465,97 3566,25	378,22 141,75	134253 74046	7853 2943	76989 100	20,04 0,69	416 14
42	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	20,14011	9950,00 0,00	0,00 0,00	200394 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	1561,00	11,20 0,00	0,00 0,00	17483 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	36,40	46,24	3,82	1683	139	1666	0,21	8
				37,35	1,44	1360	52	118	0,01	0
45	С143002-445	Гидроизоляция боковая обмазочная "Лахта" кг	54,60	198,00	0,00	10811	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	225,30	107,08	8,23	24125	1854	22534	0,47	106
				81,68	3,08	18403	694	118	0,02	5
47	С11011-1416	Рулонные напрявляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	259,095	133,00	0,00	34460	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	225,30	959,30	4,92	216130	1108	46111	1,15	259
				193,05	1,87	43494	421	105	0,01	2
49	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	63,30	570,50	4,92	36113	311	12955	1,15	73
				193,05	1,87	12220	118	105	0,01	1
50	Е0109-40-1	Монтаж уголка м	8,00	24,32	0,42	195	3	159	0,13	1
				21,92	0,16	175	1	90	0,00	0
51	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка	8,00	456,00	0,00	3648	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м								
		Б. Надземная часть								
		Раздел 6. Проемы								
		Окна								
108	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	472,81	19,00	2043	82	1161	1,30	6
				217,73	6,18	941	27	120	0,03	0
		м2								
109	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,66	427,50	19,32	6265	283	3381	1,11	16
				185,83	6,39	2724	94	120	0,03	0
		м2								
110	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	192,494	348,93	18,88	67168	3634	41021	1,02	196
				171,01	6,57	32918	1265	120	0,03	6
		м2								
111	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	4,32	7369,00	0,00	31834	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
112	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	14,656	7369,00	0,00	108000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
113	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	192,494	7532,00	0,00	1449865	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	E0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	10,80	421,46 177,30	10,41 3,94	4552 1915	112 43	2349 120	1,11 0,02	12 0
115	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	200,67	231,90 94,05	5,58 2,12	46536 18873	1120 425	23158 120	0,59 0,01	118 2
116	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	137,73	2030,00 0,00	0,00 0,00	279592 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Перемычки								
125	E0106-18-9	Устройство перемычек м3	1,36	15432,98 2202,75	367,51 138,83	20989 2996	500 189	3344 105	13,10 0,68	18 1
126	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм т	0,06332	55620,00 0,00	0,00 0,00	3522 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
127	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм т	0,23708	53000,00 0,00	0,00 0,00	12565 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 7. Полы								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
132	C11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150	17,407	9950,00	0,00	173200	0	0	0,00	0

		из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
141	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм т	27,3156	9950,00 0,00	0,00 0,00	271790 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Покрытие полов мозаичное, тип 7								
160	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	6,077	9950,00 0,00	0,00 0,00	60466 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Покрытие полов, тип 6								
190	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для климатического [illegible] м3	208,32265	9950,00 0,00	0,00 0,00	2072810 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 8. Отделочные работы								
		Утепление наружных стен								
227	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для 20 град.С) м3	122,41885	9950,00 0,00	0,00 0,00	1218068 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**7 291 903**		**436 355**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**7 291 903**				

	Материалы		Тенге			203 052				
	Всего заработная плата -		Тенге					397 578		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			264 599				
	Местные материалы -		Тенге			125 475				
		Накладные расходы -	Тенге			436 355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463 695				
	ВСЕГО по смете 2-2-3		Тенге			8 191 953				

ЛС 2-2-7 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2А, 2Б

Кабель и провод прокладываемый в трубе

189	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	4579,00	16,24 13,34	1,95 1,16	74341 61084	8907 5290	71683 108	0,08 0,01	366 46
190	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	4746,00	11,04 9,23	1,09 0,66	52417 43806	5195 3126	50686 108	0,06 0,00	285 0
191	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	459,00	4,55 4,12	0,00 0,00	2088 1891	0 0	2042 108	0,03 0,00	14 0
192	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,31008	28900,00 0,00	0,00 0,00	8961 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
193	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	3,5904	52100,00 0,00	0,00 0,00	187060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
194	С151601-586	Кабели силовые с медными дилами с	0,561	83600,00	0,00	46900	0	0	0,00	0

		пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
195	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,0255	99700,00 0,00	0,00 0,00	2542 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
196	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	4,284	60500,00 0,00	0,00 0,00	259182 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
197	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,2652	159700,00 0,00	0,00 0,00	42352 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
198	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,3672	248700,00 0,00	0,00 0,00	91323 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
199	С151601-253	Провода с медными жилами, плоские, без распределительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,09	25100,00 0,00	0,00 0,00	2259 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
200	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1 мм2 1000м	0,1836	59400,00 0,00	0,00 0,00	10906 0	0 0	0 0	0,00 0,01	0 0
201	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,49572	74900,00 0,00	0,00 0,00	37129 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		1000м								
202	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 5х1 мм2 1000м	0,04590	68300,00 0,00	0,00 0,00	3135 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
203	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 7х1,5 мм2 1000м	0,06018	83100,00 0,00	0,00 0,00	5001 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
204	С151603-14	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 10х1 мм2 1000м	0,03570	90000,00 0,00	0,00 0,00	3213 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
205	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭнг, число жил и сечение 4х1 мм2 1000м	0,03060	85750,94 0,00	0,00 0,00	2624 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубы								
206	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	963,00	72,29 44,55	6,92 4,33	69617 42902	6664 4170	50834 108	0,28 0,02	270 19
207	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм м	6192,75	91,90 37,80	38,30 9,30	569114 234086	237182 57593	277095 95	0,23 0,05	1424 310
208	Е0121-2-10	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	2064,25	23,99 8,06	0,78 0,31	49511 16638	1600 634	18654 108	0,05 0,00	103 0

209	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	9220,00	48,70 28,80	2,60 0,20	449014 265536	23972 1844	254011 95	0,17 0,00	1567 0
210	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 20 мм м	7446,00	9,50 0,00	0,00 0,00	70739 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
211	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 25 мм шт	714,00	15,68 0,00	0,00 0,00	11192 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
212	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 20 мм шт	1071,00	25,18 0,00	0,00 0,00	26963 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
213	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 25 мм м	173,40	31,83 0,00	0,00 0,00	5519 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 083 103**		**725 006**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 083 103**				
	Материалы		Тенге			**169 956**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**738 598**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 240 588**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**725 006**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**168 486**				
	ВСЕГО по смете 2-2-7		Тенге			**2 976 595**				

ЛС 2-4-1 Общестроительные работы блок 4а (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 4. Стены								
52	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,36	1650,23	309,62	594	111	244	3,13	1

				456,75	117,00	164	42	118	0,57	0
		м3								
53	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	0,3528	3500,00	0,00	1235	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Раздел 7. Перегородки								
70	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,60	1221,35	49,10	9282	373	917	0,53	4
				79,66	18,40	605	140	123	0,04	0
		м2								
71	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,10	9538,32	353,46	20030	742	1584	3,60	8
				585,00	133,52	1229	280	105	0,65	1
		м3								
72	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04527	53000,00	0,00	2399	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
73	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм	15,720	1650,23	309,62	25942	4867	10643	3,13	49
				456,75	117,00	7180	1839	118	0,57	9
		м3								
74	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	15,4056	3500,00	0,00	53920	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0672	72779,65	422,15	4891	28	667	56,40	4
				8257,50	157,50	555	11	118	0,77	0
		т								
		Б. Надземная часть								
		Раздел 11. Лестницы								
		Лестница в осях "ГГ-ДД" / "11-12"								
155	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и	4,00	10863,91	353,46	43456	1414	3018	3,60	14

		площадок м3		585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
156	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00528	55620,00 0,00	0,00 0,00	294 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
157	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01088	52102,00 0,00	0,00 0,00	567 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
158	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,18224	53000,00 0,00	0,00 0,00	9659 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
159	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09864	52400,00 0,00	0,00 0,00	5169 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
160	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03311	50800,00 0,00	0,00 0,00	1682 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Лестница в осях "Ш-АА" / "11-12"								
161	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок м3	4,00	10863,91 585,00	353,46 133,52	43456 2340	1414 534	3018 105	3,60 0,65	14 3
162	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00528	55620,00 0,00	0,00 0,00	294 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
163	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01088	52102,00 0,00	0,00 0,00	567 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
164	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18224	53000,00 0,00	0,00 0,00	9659 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т								
165	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09864	52400,00 0,00	0,00 0,00	5169 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
166	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,03311	50800,00 0,00	0,00 0,00	1682 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 12. Перегородки								
167	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм м3	50,509	1650,23 456,75	309,62 117,00	83351 23070	15639 5910	34196 118	3,13 0,57	158 29
168	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	49,49882	3500,00 0,00	0,00 0,00	173246 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
169	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,28140	72779,65 8257,50	422,15 157,50	20480 2324	119 44	2794 118	56,40 0,77	16 0
170	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) т	0,123	48400,00 0,00	0,00 0,00	5953 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 13. Стены								
171	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м3	102,70	2542,98 778,50	379,78 141,75	261164 79952	39003 14558	111521 118	5,12 0,70	526 72
172	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	8,90	1650,23 456,75	309,62 117,00	14687 4065	2756 1041	6026 118	3,13 0,57	28 5
173	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника м3	109,368	3500,00 0,00	0,00 0,00	382788 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 181 614**		**174 627**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 181 614**				
	Материалы		Тенге			**204 663**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**148 757**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**239 496**				
	Местные материалы -		Тенге			**619 010**				
		Накладные расходы -	Тенге			**174 627**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81 374**				
	ВСЕГО по смете 2-4-1		Тенге			**1 437 616**				

ЛС 2-4-2 Общестроительные работы блок 4б (КЖ)

А. Подземная часть

		Раздел 4. Стены								
22	E0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,26	1650,23	309,62	2079	390	853	3,13	4
				456,75	117,00	576	147	118	0,57	1
		м3								
23	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	1,2348	3500,00	0,00	4322	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								

Б. Надземная часть

		Раздел 8. Перегородки								
54	E0108-23-1	Кладка перегородок армированных из камня-ракушечника толщ. 100 мм	4,600	1650,23	309,62	7591	1424	3114	3,13	14
				456,75	117,00	2101	538	118	0,57	3
		м3								
55	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	4,508	3500,00	0,00	15778	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Раздел 9. Стены								
56	E0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	17,86	2542,98	379,78	45418	6783	19394	5,12	91

		м3		778,50	141,75	13904	2532	118	0,70	13
57	Е0108-23-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,47	1650,23	309,62	776	146	318	3,13	1
				456,75	117,00	215	55	118	0,57	0
		м3								
58	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	17,9634	3500,00	0,00	62872	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**138 835**		**23 680**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**138 835**				
	Материалы		Тенге			**23 184**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**20 068**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**25 596**				
	Местные материалы -		Тенге			**71 768**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23 680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9 751**				
	ВСЕГО по смете 2-4-2		Тенге			**172 266**				

ЛС 2-4-3 Общестроительные работы блок 4А, 4Б (АР)

А. Подземная часть

		Раздел 2. Полы								
		Покрытие полов, тип 6								
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,336	8729,54	0,00	29122	0	2327	3,66	12
				567,00	0,00	1892	0	123	0,00	0
		м3								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,70	193,52	9,95	8070	415	2869	0,36	15
				52,20	3,74	2177	156	123	0,02	1
		м2								
11	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной	41,70	58,39	9,38	2435	391	2685	0,24	10

				48,83	3,51	2036	146	123	0,02	1
		м2								
12	С143002-445	Гидроизоляция боковая обмазочная "Лахта"	62,55	198,00	0,00	12385	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	41,70	193,52	9,95	8070	415	2869	0,36	15
				52,20	3,74	2177	156	123	0,02	1
		м2								
14	Е01111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	41,70	59,10	1,34	2464	56	90	0,01	0
				1,26	0,50	53	21	123	0,00	0
		м2								
		Покрытие полов, тип 2								
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,864	8729,54	0,00	59920	0	4787	3,66	25
				567,00	0,00	3892	0	123	0,00	0
		м3								
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	85,80	193,52	9,95	16604	854	5904	0,36	31
				52,20	3,74	4479	321	123	0,02	2
		м2								
		Стяжка, тип 3								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	24,40	193,52	9,95	4722	243	1679	0,36	9
				52,20	3,74	1274	91	123	0,02	0
		м2								
18	Е0111-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,40	-29,55	-0,67	-721	-16	-26	0,00	0
				-0,63	-0,25	-15	-6	123	0,00	0
		м2								
		Покрытие полов из щебня, тип 1								
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	51,12	1931,14	0,00	98720	0	33388	3,24	166
				531,00	0,00	27145	0	123	0,00	0
		м3								

		Раздел 3. Отделочные работы								
20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса стен м2	75,00	573,66 193,05	4,92 1,87	43025 14479	369 140	15350 105	1,15 0,01	86 1
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	210,10	231,12 117,00	3,39 0,72	48559 24582	712 151	25970 105	0,65 0,05	137 11
		Утепление наружных стен подвала								
26	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для -20 гр.С) м3	7,906	6465,97 3566,25	378,22 141,75	51120 28195	2990 1121	29315 100	20,04 0,69	158 5
27	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	7,66882	9950,00 0,00	0,00 0,00	76305 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	838,00	11,20 0,00	0,00 0,00	9386 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	245,00	46,24 37,35	3,82 1,44	11329 9151	936 353	11214 118	0,21 0,01	51 2
30	С143002-445	Гидроизоляция боковая обмазочная "Лахта" кг	367,50	198,00 0,00	0,00 0,00	72765 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по	176,80	107,08	8,23	18932	1455	17683	0,47	83

		выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2		81,68	3,08	14441	545	118	0,02	4
32	С11011-1416	Рулонные напрявляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП 4.0 м2	203,320	133,00 0,00	0,00 0,00	27042 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	176,80	959,30 193,05	4,92 1,87	169604 34131	870 331	36185 105	1,15 0,01	203 2
34	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	43,70	570,50 193,05	4,92 1,87	24931 8436	215 82	8944 105	1,15 0,01	50 0
35	Е0109-40-1	Монтаж уголка м	8,00	24,32 21,92	0,42 0,16	195 175	3 1	159 90	0,13 0,00	1 0
36	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка м	8,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3648 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Б. Надземная часть								
		Раздел 6. Проемы								
		Окна								
105	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2 м2	106,420	348,93 171,01	18,88 6,57	37133 18199	2009 699	22678 120	1,02 0,03	109 3
106	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	106,420	7532,00	0,00	801555	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	5,40	427,50 185,83	19,32 6,39	2309 1003	104 35	1246 120	1,11 0,03	6 0
108	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	5,4	7369,00 0,00	0,00 0,00	39793 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
109	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,51	472,81 217,73	19,00 6,18	1660 764	67 22	943 120	1,30 0,03	5 0
110	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	3,51	7369,00 0,00	0,00 0,00	25865 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
111	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	8,01	421,46 177,30	10,41 3,94	3376 1420	83 32	1742 120	1,11 0,02	9 0
112	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	96,12	231,90 94,05	5,58 2,12	22291 9040	536 204	11093 120	0,59 0,01	57 1

		м2								
113	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	11,20	157,54	3,84	1764	43	887	0,40	4
				64,58	1,44	723	16	120	0,01	0
		м2								
114	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	67,60	2030,00	0,00	137228	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Перемычки								
121	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,65	15432,98	367,51	40897	974	6515	13,10	35
				2202,75	138,83	5837	368	105	0,68	2
		м3								
122	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1098	55620,00	0,00	6107	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
123	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35876	53000,00	0,00	19014	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Раздел 7. Полы								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
129	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	16,3255	9950,00	0,00	162439	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
138	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	9,08975	9950,00	0,00	90443	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
		Покрытие полов цементное, тип 6								
159	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для 20 град.С) м3	104,4575	9950,00 0,00	0,00 0,00	1039352 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Покрытие полов из керамограниьа, тип 13								
167	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	6,44265	9950,00 0,00	0,00 0,00	64104 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 8. Отделочные работы								
		Утепление наружных стен								
211	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (толщина утеплителя принята для 30 град.С) м3	77,54665	9950,00 0,00	0,00 0,00	771589 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**4 065 548**		**246 495**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**4 065 548**				
	Материалы		Тенге			**1 300 218**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**220 668**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 441 264**				
	Местные материалы -		Тенге			**532 848**				
		Накладные расходы -	Тенге			**246 495**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**258 723**				
	ВСЕГО по смете 2-4-3		Тенге			**4 570 766**				

ЛС 2-4-9 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 4А, 4Б

Кабель и провод прокладываемый в трубе

195	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответствительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	725,00	175,20 72,70	75,70 20,60	127020 52708	54883 14935	64261 95	0,44 0,12	319 87
199	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	1700,00	16,24 13,34	1,95 1,16	27600 22678	3307 1964	26613 108	0,08 0,01	136 17
200	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	1672,00	11,04 9,23	1,09 0,66	18466 15433	1830 1101	17857 108	0,06 0,00	100 0
201	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1871,00	4,55 4,12	0,00 0,00	8513 7709	0 0	8325 108	0,03 0,00	56 0
202	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,34680	28900,00 0,00	0,00 0,00	10023 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
203	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	2,2746	52100,00 0,00	0,00 0,00	118507 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
204	С151601-586	Кабели силовые с медными дилами с	0,3774	83600,00	0,00	31551	0	0	0,00	0

		пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
205	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,0510	99700,00 0,00	0,00 0,00	5085 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
206	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,163	60500,00 0,00	0,00 0,00	70349 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
207	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,5202	159700,00 0,00	0,00 0,00	83076 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
208	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,6171	248700,00 0,00	0,00 0,00	153473 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
209	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,3672	360600,00 0,00	0,00 0,00	132412 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
210	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,3672	593100,00 0,00	0,00 0,00	217786 0	0 0	0 0	0,00 0,01	0 0
211	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с	0,0867	921900,00	0,00	79929	0	0	0,00	0

		пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
212	С151601-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 км	0,0918	882855,00 0,00	0,00 0,00	81046 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
213	С151601-833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк) -0,66 км	0,0867	1011287,00 0,00	0,00 0,00	87679 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
214	С151601-128	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк) - 1 км	0,0153	2267288,00 0,00	0,00 0,00	34690 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
215	С151603-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 км	0,204	39868,00 0,00	0,00 0,00	8133 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
216	С151603-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 км	0,30396	54459,00 0,00	0,00 0,00	16553 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
217	С151603-517	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 км	0,0765	65029,00 0,00	0,00 0,00	4975 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
218	С151603-687	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 км	0,0306	61857,00 0,00	0,00 0,00	1893 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Трубы									
219	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	633,00	72,29 44,55	6,92 4,33	45760 28200	4380 2741	33414 108	0,28 0,02	177 13
220	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм м	2487,75	91,90 37,80	38,30 9,30	228624 94037	95281 23136	111314 95	0,23 0,05	572 124
221	Е0121-2-10	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	829,25	23,99 8,06	0,78 0,31	19890 6684	643 255	7494 108	0,05 0,00	41 0
222	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 16 мм м	2652,00	7,60 0,00	0,00 0,00	20156 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
223	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 20 мм м	714,00	9,50 0,00	0,00 0,00	6785 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
224	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 25 мм м	80,80	31,83 0,00	0,00 0,00	2572 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
225	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие 3 м, d 32 мм шт	70,70	47,98 0,00	0,00 0,00	3392 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 645 936**		**269 279**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 645 936**				
	Материалы		Тенге			**78 254**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**271 579**		

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			999 793				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			269 279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114 913				
	ВСЕГО по смете 2-4-9		Тенге			2 030 128				

ЛС 3-1-2 Котельная. Монтаж блочно-модульной котельной.

1	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	4,0	5136,21	2723,08	20545	10892	11975	10,00	40
		т		1777,50	717,22	7110	2869	120	3,14	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**20 545**		**11 975**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**20 545**				
	Материалы		Тенге			**2 543**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**9 979**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11 975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 951**				
	ВСЕГО по смете 3-1-2		Тенге			**34 471**				

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

3	75-4-17	Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1,00	1441537,00	0,00	1441537	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный	2,00	473476,00	0,00	946952	0	0	0,00	0

		двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4 номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 388 489**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**2 388 489**				
	Запасные части		Тенге			**23 874**				
	Тара и упаковка		Тенге			**12 057**				
	Транспортные расходы		Тенге			**374**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**29 085**				
	Комплектация		Тенге			**14 468**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**2 468 348**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			**2 468 348**				
		ЛС 6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1, К3								
		Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	212,76	23,36 1,28	22,08 5,56	4970 272	4698 1183	1411 97	0,01 0,02	2 4
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	98,478	29,64 1,61	28,03 7,06	2919 159	2760 695	828 97	0,01 0,02	1 2

3	Е0101-162-5	Разработка грунта 4 р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,942	1228,50	0,00	13442	0	15190	6,41	70
		м3		1228,50	0,00	13442	0	113	0,00	0
4	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,40	32,23	30,77	690	658	203	0,01	0
		м3		1,42	8,34	30	178	97	0,03	1
5	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,380	54,00	54,00	1965	1965	393	0,00	0
		т		0,00	10,80	0	393	100	0,23	8
6	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	21,40	14,96	13,70	320	293	106	0,00	0
		м3		0,00	5,10	0	109	97	0,02	0
7	Е0101-20-2	Разработка на отвале 2-3 группы грунтов	21,40	3,77	3,24	81	69	33	0,00	0
		м3		0,48	1,12	10	24	97	0,00	0
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	270,702	6,48	6,48	1754	1754	552	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	568	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,078	134,10	0,00	4033	0	4558	0,97	29
		м3		134,10	0,00	4033	0	113	0,00	0
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,00	306,20	152,52	6736	3355	6030	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3381	1257	130	0,28	6
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,264	60591,69	25695,31	15996	6784	13690	194,00	51

		диам. 100 мм км		33075,00	6813,45	8732	1799	130	26,38	7
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,011	51962,26 30825,00	20326,01 5353,43	572 339	224 59	517 130	179,00 20,64	2 0
13	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 100х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	241,39	468,00 0,00	0,00 0,00	112971 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С130804-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	25,25	318,00 0,00	0,00 0,00	8030 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	11,11	163,00 0,00	0,00 0,00	1811 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,264	12752,75 8032,50	0,00 0,00	3367 2121	0 0	2757 130	51,50 0,00	14 0
17	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,011	9218,13 8032,50	0,00 0,00	101 88	0 0	115 130	51,50 0,00	1 0
18	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть диам. 100 мм врезка	1,00	916,73 396,00	180,25 67,50	917 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 0
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	1,00	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,40 0,03	1 0
20	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4,00	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4

		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	0
21	С130902-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа AVK	1,00	16586,00	0,00	16586	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
22	С130902-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	4,00	12967,00	0,00	51868	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4,00	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
		шт								
24	С130804-306	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110 мм	1,00	5514,00	0,00	5514	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
25	С130804-281	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 мм	3,00	1090,00	0,00	3270	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов и переходов	24,00	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	6
		шт								
27	С130804-329	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 мм	4,00	518,00	0,00	2072	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
28	С130804-328	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32 мм	1,00	167,00	0,00	167	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
29	С130804-278	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	3,00	892,00	0,00	2676	0	0	0,00	0

		мм шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С130804-278	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм шт	2,00	281,00 0,00	0,00 0,00	562 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С130804-338	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм шт	4,00	552,00 0,00	0,00 0,00	2208 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С130804-337	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм шт	10,00	297,00 0,00	0,00 0,00	2970 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	13,00	156,43 126,00	21,43 0,00	2034 1638	279 0	2129 130	0,60 0,00	8 0
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	4,00	74,06 63,00	9,93 0,00	296 252	40 0	328 130	0,32 0,00	1 0
35	С130809-12	Фланцы стальные плоские DN 100 мм ГОСТ 12815-80 шт	9,00	384,00 0,00	0,00 0,00	3456 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	С130809-9	Фланцы стальные плоские DN 50 мм ГОСТ 12815-80 шт	4,00	202,00 0,00	0,00 0,00	808 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	С130809-75	Фланцы стальные ГОСТ 12815-80, Dy 100 мм шт	4,00	2350,00 0,00	0,00 0,00	9400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	Е0116-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 50 мм	1,00	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1

		1 счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	0
39	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Dy 50 мм, "Woltex"	1,00	13376,02	0,00	13376	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2,00	17076,87	36,99	34154	74	784	1,82	4
				288,00	13,50	576	27	130	0,07	0
		шт								
41	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,11456	14686,81	398,18	1683	46	1028	42,10	5
				6750,00	150,75	773	17	130	0,74	0
		т								
42	Спрайс лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	2,00	14893,05	0,00	29786	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
43	Спрайс лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	2,00	1184,27	0,00	2369	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
44	Е0106-1-13	Подставка из бетона В-7,5	0,14	8691,36	95,97	1217	13	119	4,90	1
				771,75	36,25	108	5	105	0,18	0
		м3								
45	Е0122-8-5	Монтаж футляра из стальных труб диам. 150 мм	0,0008	115456,32	31953,19	92	26	82	360,00	0
				66375,00	12071,25	53	10	130	58,95	0
		км								
46	С130806-89	Футляр из стальных труб, D 159х4,0 мм	0,80	950,00	0,00	760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
47	Е0122-8-3	Смонтаж футляра из стальных труб диам. 100 мм	0,0004	70074,97	10674,97	28	4	27	270,00	0
				48825,00	4032,00	20	2	130	19,69	0

		км								
48	С130806-79	Футляр из стальных труб, D 108х4,0 мм	0,40	629,00	0,00	252	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
49	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1 из бетона В-7,5	0,036	8691,36	95,97	313	3	31	4,90	0
				771,75	36,25	28	1	105	0,18	0
		м3								
		Обвязка точки врезки в котельной								
50	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0014	60591,69	25695,31	85	36	73	194,00	0
				33075,00	6813,45	46	10	130	26,38	0
		км								
51	С130804-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17- 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,40	318,00	0,00	445	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, патрубков, переходов	2,00	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
		шт								
53	С130804-276	Отвод полиэтиленовый 90 ° ПЭ 100 SDR 17, DN 90 мм	1,00	600,00	0,00	600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
54	С130804-340	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,00	548,00	0,00	548	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	Е0122-8-5	Монтаж футляра из стальных труб диам. 150 мм	1,00	115456,32	31953,19	115456	31953	101980	360,00	360
				66375,00	12071,25	66375	12071	130	58,95	59
		км								
56	С130806-89	Футляр из стальных труб, D 159х4,0 мм	1,00	950,00	0,00	950	0	0	0,00	0

		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2,00	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00	0
58	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	1,00	384,00	0,00	384	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	С130809-74	Фланцы ГОСТ 12820-80, Dy 80 мм	1,00	1980,00	0,00	1980	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	С130810-73	Отвод стальной 90 °, Dy 80 мм	1,00	2140,00	0,00	2140	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	С130810-109	Переход стальной, D 89х76 мм	1,00	311,00	0,00	311	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 89 мм	0,008118	45827,00	2448,00	372	20	309	242,00	2
		т		42080,00	248,01	342	2	90	1,44	0
63	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,1	452,00	0,00	497	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	Е0113-16-4	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,31	32,52	0,05	10	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0,00	0
65	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных стальных труб эмалью	0,31	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0

		ПФ-115		4,16	0,00	1	0	90	0,00	0
		м2								
66	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	1,10	142,47	33,05	157	36	101	0,44	0
				79,88	12,38	88	14	100	0,06	0
		м								
67	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,019	4590,00	0,00	87	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
68	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	1,10	262,21	15,40	288	17	246	1,15	1
				217,35	5,85	239	6	100	0,03	0
		м								
69	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм	0,0039564	72495,00	0,00	287	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Колодцы Ду-2000 мм (2 шт)								
70	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,44	610,68	24,55	6986	281	690	0,26	3
				39,83	9,20	456	105	123	0,04	0
		м2								
71	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,60	22543,02	1879,87	103698	8647	11804	8,86	41
				1435,50	538,43	6603	2477	130	2,06	9
		м3								
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,60	183,00	0,00	842	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
73	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	3,56	12400,00	0,00	44144	0	0	0,00	0

		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (ГОСТ 8020-90), Dв 2000 мм м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
74	С143018-340	Кольцо горловины КО6	2,00	2371,00	0,00	4742	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
75	Спрайс лист	Стоимость полимерного люка	2,00	2850,07	0,00	5700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
76	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	4,00	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
				22,86	7,74	91	31	100	0,04	0
		отверст.								
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,60	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
				37,35	1,44	844	33	118	0,01	0
78	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0194	154400,00	0,00	2995	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,30	610,68	24,55	3237	130	320	0,26	1
				39,83	9,20	211	49	123	0,04	0
		м2								
80	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,30	544,13	0,00	2884	0	174	0,14	1
				24,75	0,00	131	0	133	0,00	0
		м2								
		Каменный водопроводный колодец 3,3х3,0 м								
81	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,30	610,68	24,55	8122	327	802	0,26	3
				39,83	9,20	530	122	123	0,04	1
		м2								

82	Е106-13-1	Устройство каменных колодцев из бетона кл. В12,5	8,67	9698,44	86,60	84085	751	4763	3,06	27
				490,50	32,72	4253	284	105	0,16	1
		м3								
83	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,129	68200,00	0,00	8798	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,84	245,44	3,82	6097	95	1137	0,21	5
				37,35	1,44	928	36	118	0,01	0
		м2								
85	Е0107-46-5	Укладка плит покрытий	2,00	1788,15	403,26	3576	807	1663	2,74	5
				447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
		шт								
86	С143017-8	Стоимость плиты покрытий	6,00	3360,00	0,00	20160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
87	С143017-801	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,	6,00	45,00	0,00	270	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
88	Е0106-19-2	Устройство монолитных участков (Му) из бетона кл. В20	0,35	9587,88	283,24	3356	99	305	4,15	1
				722,25	106,99	253	37	105	0,52	0
		м3								
89	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03076	67700,00	0,00	2082	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
90	Е0109-53-3	Установка м/к перемычки	0,114	16367,84	681,42	1866	78	1519	95,00	11
				14670,00	132,75	1672	15	90	0,65	0
		т								

91	С11011-908	Швеллеры N16	0,114	69700,00	0,00	7946	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
92	Е0109-53-1	Монтаж металлического люка	0,031	14806,01	1133,15	459	35	371	82,10	3
				12892,50	398,25	400	12	90	1,95	0
		т								
93	С12021-41	Стоимость металлического люка	0,031	147100,00	0,00	4560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
94	Е0109-53-3	Монтаж стремянки	0,0227	16367,84	681,42	372	15	302	95,00	2
				14670,00	132,75	333	3	90	0,65	0
		т								
95	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0227	154400,00	0,00	3505	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4,53	43,60	0,10	197	0	48	0,06	0
				11,62	0,04	53	0	90	0,00	0
		м2								
97	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,53	40,72	0,04	184	0	34	0,04	0
				8,32	0,00	38	0	90	0,00	0
		м2								
98	С130806-109	Футляр из стальных труб, D 273х4,0 мм	1,20	2145,00	0,00	2574	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Устройство переходов через автодорогу								
		Футляр из труб 325х6 мм, L = 6 м (2шт)								
99	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,024	203956,79	85907,16	4895	2062	4003	504,00	12
				95850,00	32451,75	2300	779	130	158,50	4
		км								

100	С130806-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	24,00	3560,00	0,00	85440	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
101	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	8,88	1189,72	76,33	10565	678	1120	0,54	5
				81,00	24,12	719	214	120	0,11	1
		м2								
102	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
		футляр								
103	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 100 мм	24,00	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
				146,93	0,11	3526	3	130	0,00	0
		м								
104	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,024	771380,56	104398,81	18513	2506	1613	68,30	2
				12262,50	39438,00	294	947	130	192,61	5
		км								
		Футляр из труб 273х6 мм, L = 8 м (1шт)								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных кожухов из труб диам. 273х6 мм	0,008	174224,44	71861,81	1394	575	1146	441,00	4
				83025,00	27146,25	664	217	130	132,58	1
		км								
106	С130806-106	Кожух из труб Ду-273х6 мм	8,00	2999,00	0,00	23992	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
107	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1,00	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
		футляр								
108	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 50 мм	8,00	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
				146,93	0,11	1175	1	130	0,00	0
		м								
109	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	0,008	650422,68	88481,18	5203	708	461	59,60	0

		полимерными липкими лентами на на стальные трубопроводы диам. 250 мм км		10890,00	33423,75	87	267	130	163,25	1
		Футляр из труб 325х6 мм, L = 8 м (1шт)								
110	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм км	0,008	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	1632 767	687 260	1334 130	504,00 158,50	4 1
111	С130806-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм м	8,00	3560,00 0,00	0,00 0,00	28480 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
112	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух м2	2,96	1189,72 81,00	76,33 24,12	3522 240	226 71	373 120	0,54 0,11	2 0
113	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 0
114	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 90 мм м	8,00	244,98 146,93	0,28 0,11	1960 1175	2 1	1529 130	0,84 0,00	7 0
115	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,008	771380,56 12262,50	104398,81 39438,00	6171 98	835 316	538 130	68,30 192,61	1 2
		Хоз-бытовая канализация К1								
116	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	264,978	23,36 1,28	22,08 5,56	6190 339	5851 1473	1758 97	0,01 0,02	3 5
117	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	29,442	262,72	0,00	7735	0	8740	1,85	54

		глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3		262,72	0,00	7735	0	113	0,00	0
118	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	21,22	32,23 1,42	30,77 8,34	684 30	653 177	201 97	0,01 0,03	0 1
119	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	36,074	54,00 0,00	54,00 10,80	1948 0	1948 390	390 100	0,00 0,23	0 8
120	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	21,22	14,96 0,00	13,70 5,10	318 0	291 108	105 97	0,00 0,02	0 0
121	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	21,22	3,77 0,48	3,24 1,12	80 10	69 24	33 97	0,00 0,00	0 0
122	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	245,88	6,48 0,00	6,48 2,10	1593 0	1593 516	503 97	0,00 0,01	0 2
123	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	27,32	134,10 134,10	0,00 0,00	3664 3664	0 0	4140 113	0,97 0,00	27 0
124	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы м3	25,87	306,20 153,68	152,52 57,15	7921 3976	3946 1478	7090 130	1,02 0,28	26 7
125	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,2829	82805,00 41850,00	36133,62 9612,90	23426 11839	10222 2719	18927 130	247,00 37,30	70 11

126	С130804-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	285,729	618,00	0,00	176581	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
127	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0405	73566,26	30144,88	2979	1221	2554	236,00	10
				40500,00	8009,55	1640	324	130	31,06	1
		км								
128	С130804-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	40,905	434,00	0,00	17753	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
129	Е0122-8-6	Монтаж футляра из стальных труб диам. 200 мм	0,0056	154577,68	66009,80	866	370	693	376,00	2
				70200,00	24936,75	393	140	130	121,79	1
		км								
130	С130806-99	Футляр из стальных труб, D 219х4,0 мм	5,60	1623,00	0,00	9089	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
131	Е0122-8-5	Монтаж футляра из стальных труб диам. 150 мм	0,001	115456,32	31953,19	115	32	102	360,00	0
				66375,00	12071,25	66	12	130	58,95	0
		км								
132	С130806-89	Футляр из стальных труб, D 159х4,0 мм	1,0	950,00	0,00	950	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Колодцы Ду-1000 мм (14 шт)								
133	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,7275	610,68	24,55	15101	607	1491	0,26	6
				39,83	9,20	985	227	123	0,04	1
		м2								
134	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных	7,42	25451,82	2308,84	188853	17132	30391	13,87	103

		железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3		2286,00	864,68	16962	6416	130	4,22	31
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,42	183,00 0,00	0,00 0,00	1358 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
136	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	11,53	6030,00 0,00	0,00 0,00	69526 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
137	С143018-340	Кольцо горловины КО6 шт	14,00	2371,00 0,00	0,00 0,00	33194 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
138	Спрайс лист	Стоимость полимерного люка шт	14,00	2850,07 0,00	0,00 0,00	39901 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
139	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах тощиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	28,00	43,33 22,86	20,47 7,74	1213 640	573 217	857 100	0,13 0,04	4 1
140	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	58,259	245,44 37,35	3,82 1,44	14299 2176	223 84	2667 118	0,21 0,01	12 1
141	С12021-237	Стоимость стремянки т	0,1358	154400,00 0,00	0,00 0,00	20968 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
142	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	37,10	610,68 39,83	24,55 9,20	22656 1478	911 341	2237 123	0,26 0,04	10 1
143	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	37,10	544,13	0,00	20187	0	1221	0,14	5

				24,75	0,00	918	0	133	0,00	0
		м2								
144	Е0106-1-1	Устройство лотка из бетона В-15	5,49	8320,63	66,01	45680	362	1272	1,35	7
				195,75	24,93	1075	137	105	0,12	1
		м3								
		Производственная канализация К3								
145	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,96	23,36	22,08	303	286	86	0,01	0
				1,28	5,56	17	72	97	0,02	0
		м3								
146	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1,44	262,72	0,00	378	0	427	1,85	3
				262,72	0,00	378	0	113	0,00	0
		м3								
147	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,96	6,48	6,48	84	84	26	0,00	0
				0,00	2,10	0	27	97	0,01	0
		м3								
148	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,10	0,00	193	0	218	0,97	1
				134,10	0,00	193	0	113	0,00	0
		м3								
149	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	2,30	306,20	152,52	704	351	630	1,02	2
				153,68	57,15	353	131	130	0,28	1
		м3								
150	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0268	82805,00	36133,62	2219	968	1793	247,00	7
				41850,00	9612,90	1122	258	130	37,30	1
		км								
151	С130804-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	27,068	618,00	0,00	16728	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м									
152	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,002	73566,26	30144,88	147	60	126	236,00	0
				40500,00	8009,55	81	16	130	31,06	0
		км								
153	С130804-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2,02	434,00	0,00	877	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
154	Е0122-8-6	Монтаж футляра из стальных труб диам. 200 мм	0,0014	154577,68	66009,80	216	92	173	376,00	1
				70200,00	24936,75	98	35	130	121,79	0
		км								
155	С130806-99	Футляр из стальных труб, D 219х4,0 мм	1,40	1623,00	0,00	2272	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
156	Е0122-8-5	Монтаж футляра из стальных труб диам. 150 мм	0,0002	115456,32	31953,19	23	6	20	360,00	0
				66375,00	12071,25	13	2	130	58,95	0
		км								
157	С130806-89	Футляр из стальных труб, D 159х4,0 мм	0,2	950,00	0,00	190	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Жироуловитель (1 шт)								
158	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,29	27,84	26,18	92	86	28	0,01	0
				1,66	7,20	5	24	97	0,03	0
		м3								
159	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,627	35,29	33,19	128	120	40	0,01	0
				2,10	9,13	8	33	97	0,03	0
		м3								
160	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	0,403	262,72	0,00	106	0	120	1,85	1

		глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3		262,72	0,00	106	0	113	0,00	0
161	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,21	134,10 134,10	0,00 0,00	699 699	0 0	789 113	0,97 0,00	5 0
162	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,77	1221,35 79,66	49,10 18,40	2162 141	87 33	213 123	0,53 0,09	1 0
163	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,26	25451,82 2286,00	2308,84 864,68	32069 2880	2909 1089	5161 130	13,87 4,22	17 5
164	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,26	183,00 0,00	0,00 0,00	231 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
165	С143018-340	Кольцо горловины КО6 шт	1,00	2371,00 0,00	0,00 0,00	2371 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
166	Спрайс лист	Стоимость полимерного люка шт	1,00	2850,07 0,00	0,00 0,00	2850 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
167	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2,00	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	492 130	0,61 0,33	1 1
168	С130804-281	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм шт	1,00	1090,00 0,00	0,00 0,00	1090 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

169	С130804-281	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм шт	1,00	2430,00 0,00	0,00 0,00	2430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
170	С12041-9	Скобы ходовые d - 16 мм т	0,00553	49131,00 0,00	0,00 0,00	272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
171	С11011-906	Швеллеры N 65 т	0,01062	63600,00 0,00	0,00 0,00	675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
172	Е0110-8-5	Устройство перегородок из доски м2	0,01	870,16 119,48	21,69 8,19	9 1	0 0	2 120	0,77 0,04	0 0
173	С11011-4266	Анкеры из полосовой стали 30х4 мм т	0,00251	55787,00 0,00	0,00 0,00	140 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
174	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,30	245,44 37,35	3,82 1,44	2283 347	36 13	426 118	0,21 0,01	2 0
175	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,65	610,68 39,83	24,55 9,20	1618 106	65 24	160 123	0,26 0,04	1 0
176	Е0127-55-1	Устройство отмостки м2	2,65	544,13 24,75	0,00 0,00	1442 66	0 0	87 133	0,14 0,00	0 0
		Колодцы Ду-1000 мм (2 шт)								
177	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,5325	610,68 39,83	24,55 9,20	2157 141	87 32	213 123	0,26 0,04	1 0

178	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,94	25451,82 2286,00	2308,84 864,68	23925 2149	2170 813	3850 130	13,87 4,22	13 4
179	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,94	183,00 0,00	0,00 0,00	172 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
180	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	1,18	6030,00 0,00	0,00 0,00	7115 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
181	C143018-340	Кольцо горловины КО6 шт	2,00	2371,00 0,00	0,00 0,00	4742 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
182	Спрайс лист	Стоимость полимерного люка шт	2,00	2850,07 0,00	0,00 0,00	5700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
183	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах тощиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	4,00	43,33 22,86	20,47 7,74	173 91	82 31	122 100	0,13 0,04	1 0
184	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	7,299	245,44 37,35	3,82 1,44	1791 273	28 11	334 118	0,21 0,01	2 0
185	C12021-237	Стоимость стремянки т	0,0194	154400,00 0,00	0,00 0,00	2995 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
186	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	5,30	610,68 39,83	24,55 9,20	3237 211	130 49	320 123	0,26 0,04	1 0

187	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,30	544,13	0,00	2884	0	174	0,14	1
				24,75	0,00	131	0	133	0,00	0
		м2								
188	Е0106-1-1	Устройство лотка из бетона В-15	0,90	8320,63	66,01	7489	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 935 573**		**313 088**		
	Оборудование		Тенге			**13 376**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 922 197**				
	Материалы		Тенге			**225 364**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**247 229**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**743 296**				
	Местные материалы -		Тенге			**609 621**				
		Накладные расходы -	Тенге			**313 088**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**134 117**				
	ВСЕГО по смете 6-1-1		Тенге			**2 382 778**				
		ЛС 6-1-3 Наружное газоснабжение								
		Подземный газопровод среднего давления (от точки врезки до котельной)								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	127,44	23,36	22,08	2977	2814	845	0,01	1
				1,28	5,56	163	709	97	0,02	3
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	14,160	262,72	0,00	3720	0	4204	1,85	26
				262,72	0,00	3720	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	127,440	6,48	6,48	826	826	260	0,00	0
				0,00	2,10	0	268	97	0,01	1

		м3									
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,16	134,10	0,00	1899	0	2146	0,97	14
				134,10	0,00	1899	0	113	0,00	0
		м3								
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,16	306,20	152,52	4336	2160	3881	1,02	14
				153,68	57,15	2176	809	130	0,28	4
		м3								
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,177	51162,26	20326,01	9056	3598	8325	179,00	32
				30825,00	5353,43	5456	948	130	20,64	4
		км								
7	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	178,77	231,00	0,00	41296	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
8	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,01	121367,16	49858,78	1214	499	1043	336,00	3
				61425,00	18834,75	614	188	130	91,99	1
		км								
9	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10,04	279,00	0,00	2801	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
10	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	15,0	1313,35	875,72	19700	13136	9639	0,96	14
				204,75	330,75	3071	4961	120	2,12	32
		шт								
11	Е0119-15-1	Пневматические испытание газопроводов диам. до 100 мм	15,00	78,92	0,00	1184	0	1339	0,33	5
				69,75	0,00	1046	0	128	0,00	0
		м								
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок,	1,00	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0

		патрубков, переходов шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
13	С130804-278	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм шт	1,00	281,00 0,00	0,00 0,00	281 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Ц01О8-141-1	Прокладка ленты сигнальной м	177,00	26,40 19,10	3,10 0,50	4673 3381	549 89	3296 95	0,11 0,00	19 0
15	Спрайс лист	Лента сигнальная м	177,00	9,46 0,00	0,00 0,00	1675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Е0119-5-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта регулят	1,00	1372,07 742,50	91,69 33,75	1372 743	92 34	994 128	4,10 0,17	4 0
17	Спрайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной с регуляторами давления газа РДНК-400М ГРПШ-05-2У1 шт	1,00	88085,98 0,00	0,00 0,00	88086 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С12041-5	Крюк из арматуры А-1 8 мм т	0,00156	52102,00 0,00	0,00 0,00	81 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Стойки из ст. труб Ду 50 мм L-0,8 м, (для труб 57х3,5 мм) - 2 шт								
19	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	0,216	294,75 294,75	0,00 0,00	64 64	0 0	72 113	1,89 0,00	0 0
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,162	134,10 134,10	0,00 0,00	22 22	0 0	25 113	0,97 0,00	0 0

		м3								
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,32	610,68	24,55	195	8	19	0,26	0
				39,83	9,20	13	3	123	0,04	0
		м2								
22	Е0106-1-13	Устройство фундаментов под стойки	0,072	9883,85	95,97	712	7	61	4,90	0
				771,75	36,25	56	3	105	0,18	0
		м3								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,21	0
				37,35	1,44	27	1	118	0,01	0
		м2								
24	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,0074	16367,84	681,42	121	5	99	95,00	1
				14670,00	132,75	109	1	90	0,65	0
		т								
25	С12021-245	Стоимость стоек	0,0074	172800,00	0,00	1279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
26	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,00038	17355,77	2191,29	7	1	4	73,60	0
				12555,00	101,25	5	0	90	0,49	0
		т								
27	С12021-262	Подвижная опора Ду-50 мм (ОПБ - 2)	0,00038	107900,00	0,00	41	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,21	21,80	0,05	5	0	1	0,03	0
				5,81	0,02	1	0	90	0,00	0
		м2								
29	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115	0,21	20,36	0,02	4	0	1	0,02	0
				4,16	0,00	1	0	90	0,00	0
		м2								
		Обвязка точки врезки								

30	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт	1,00	684,50 619,00	59,60 15,80	685 619	60 16	571 90	4,00 0,09	4 0
31	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм шт	1,00	6880,00 0,00	0,00 0,00	6880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50 мм шт	2,00	305,00 0,00	0,00 0,00	610 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Е0124-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм отключ	1,00	2007,70 600,75	1263,13 477,00	2008 601	1263 477	1401 130	2,53 2,33	3 2
34	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из говых узлов, диаметр наружный 57 мм т	0,010164	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	607 565	28 3	511 90	316,00 1,72	3 0
35	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	2,2	279,00 0,00	0,00 0,00	614 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) шт	2,00	1313,35 204,75	875,72 330,75	2627 410	1751 662	1285 120	0,96 2,12	2 4
37	Е0116-10-5	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	1,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0

		м								
38	С11011-4148	Сталь листовая 600х400х5 (ГОСТ 19903-94)	0,009	50306,00	0,00	453	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2,00	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
		шт								
40	Спрайс лист	Переход ПЭ/сталь 63х57 мм	1,00	540,91	0,00	541	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
41	С130804-278	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	1,0	281,00	0,00	281	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,001	51162,26	20326,01	51	20	47	179,00	0
				30825,00	5353,43	31	5	130	20,64	0
		км								
43	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,00	231,00	0,00	231	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
44	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021	0,39	21,80	0,05	9	0	2	0,03	0
				5,81	0,02	2	0	90	0,00	0
		м2								
45	Е0113-26-6	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	0,39	20,36	0,02	8	0	1	0,02	0
				4,16	0,00	2	0	90	0,00	0
		м2								
		Подключение газопровода к ГРПШ-05-2У1, БМК								
46	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	1,00	684,50	59,60	685	60	571	4,00	4

		предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт		619,00	15,80	619	16	90	0,09	0
47	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм шт	1,00	6880,00 0,00	0,00 0,00	6880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
48	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из говых узлов, диаметр наружный 57 мм т	0,03796	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	2269 2110	104 11	1909 90	316,00 1,72	12 0
49	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	8,00	279,00 0,00	0,00 0,00	2232 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
50	С130810-76	Отвод стальной 90 °, 57х3 мм шт	2,00	227,00 0,00	0,00 0,00	454 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) шт	4,00	1313,35 204,75	875,72 330,75	5253 819	3503 1323	2570 120	0,96 2,12	4 8
52	Е0116-10-5	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм м	1,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
53	С11011-4148	Сталь листовая 600х400х5 (ГОСТ 19903-94) т	0,009	50306,00 0,00	0,00 0,00	453 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 0
55	Спрайс лист	Переход ПЭ/сталь 63х57 мм шт	1,00	540,91 0,00	0,00 0,00	541 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	С130804-278	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм шт	1,0	281,00 0,00	0,00 0,00	281 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0008	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	41 25	16 4	38 130	179,00 20,64	0 0
58	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,80	231,00 0,00	0,00 0,00	185 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2,00	774,50 693,00	74,40 18,00	1549 1386	149 36	1280 90	4,00 0,10	8 0
60	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм шт	2,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	23600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
61	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из говых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,078520	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	2658 2385	180 21	2166 90	183,00 1,57	14 0
62	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80	6,0	629,00	0,00	3774	0	0	0,00	0

		общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м		0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	С130810-79	Отвод стальной 90° 108х4,0 мм шт	3,0	401,00 0,00	0,00 0,00	1203 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	С130809-36	Фланцы стальные 1-100А-16 шт	2,00	552,00 0,00	0,00 0,00	1104 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
65	С11011-4148	Сталь листовая 600х400х5 (ГОСТ 19903-94) т	0,00785	50306,00 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
66	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из говых узлов, диаметр наружный 25 мм т	0,001144	146183,00 138380,00	4850,00 347,02	167 158	6 0	143 90	846,00 2,01	1 0
67	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75), 21х2,8 мм м	0,80	116,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
68	С130810-75	Отвод стальной 90 °, 21х2,8 мм шт	2,00	208,00 0,00	0,00 0,00	416 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
69	С12041-5	Крюк из арматуры А-1 8 мм т	0,00156	52102,00 0,00	0,00 0,00	81 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
70	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 м2	4,08	21,80 5,81	0,05 0,02	89 24	0 0	21 90	0,03 0,00	0 0
71	Е0113-26-6	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью	4,08	20,36	0,02	83	0	15	0,02	0

		ПФ-115 м2		4,16	0,00	17	0	90	0,00	0
		Стойки из ст. труб Ду 50 мм L-0,95 м, (для труб 57х3,5 мм) - 3 шт								
72	Е01О1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	0,324	294,75 294,75	0,00 0,00	95 95	0 0	108 113	1,89 0,00	1 0
73	Е01О1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,243	134,10 134,10	0,00 0,00	33 33	0 0	37 113	0,97 0,00	0 0
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	0,48	610,68 39,83	24,55 9,20	293 19	12 4	29 123	0,26 0,04	0 0
75	Е0106-1-13	Устройство фундаментов под стойки м3	0,108	9883,85 771,75	95,97 36,25	1067 83	10 4	92 105	4,90 0,18	1 0
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,08	245,44 37,35	3,82 1,44	265 40	4 2	49 118	0,21 0,01	0 0
77	Е0109-53-3	Монтаж стоек т	0,01032	16367,84 14670,00	681,42 132,75	169 151	7 1	137 90	95,00 0,65	1 0
78	С12021-245	Стоимость стоек т	0,01032	172800,00 0,00	0,00 0,00	1783 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
79	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций т	0,00057	17355,77 12555,00	2191,29 101,25	10 7	1 0	6 90	73,60 0,49	0 0
80	С12021-262	Подвижная опора Ду-50 мм (ОПБ - 2)	0,00057	107900,00	0,00	62	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29	21,80	0,05	6	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0,00	0
82	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115	0,29	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
		м2		4,16	0,00	1	0	90	0,00	0
		Стойки из ст. труб Ду 100 мм L-1,2 м, (для труб 108х4,5 мм) - 2 шт								
83	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,216	294,75	0,00	64	0	72	1,89	0
		м3		294,75	0,00	64	0	113	0,00	0
84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,162	134,10	0,00	22	0	25	0,97	0
		м3		134,10	0,00	22	0	113	0,00	0
85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,32	610,68	24,55	195	8	19	0,26	0
		м2		39,83	9,20	13	3	123	0,04	0
86	Е0106-1-13	Устройство фундаментов под стойки	0,072	9883,85	95,97	712	7	61	4,90	0
		м3		771,75	36,25	56	3	105	0,18	0
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,21	0
		м2		37,35	1,44	27	1	118	0,01	0
88	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,0276	16367,84	681,42	452	19	368	95,00	3
		т		14670,00	132,75	405	4	90	0,65	0

89	С12021-245	Стоимость стоек	0,0276	172800,00	0,00	4769	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
90	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,00112	17355,77	2191,29	19	2	13	73,60	0
				12555,00	101,25	14	0	90	0,49	0
		т								
91	С12021-262	Подвижная опора Ду-100 мм (ОПБ - 2)	0,00112	107900,00	0,00	121	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	21,80	0,05	17	0	4	0,03	0
				5,81	0,02	5	0	90	0,00	0
		м2								
93	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115	0,78	20,36	0,02	16	0	3	0,02	0
				4,16	0,00	3	0	90	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**272 228**		**51 066**		
	Оборудование		Тенге			**88 086**				
	Запасные части		Тенге			**881**				
	Тара и упаковка		Тенге			**445**				
	Транспортные расходы		Тенге			**5 365**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**1 137**				
	Комплектация		Тенге			**534**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**96 447**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**184 142**				
	Материалы		Тенге			**10 483**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**44 905**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**103 815**				
	Местные материалы -		Тенге			**3 779**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51 066**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14 112**				
	ВСЕГО по смете 6-1-3		Тенге			**345 768**				

		ЛС 6-1-4 Септик 3-х камерный V - 30 м3								
		Септик 3-х камерный V-30 м3 (2 шт)								
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	160,24	245,44	3,82	39329	612	7335	0,21	34
				37,35	1,44	5985	231	118	0,01	2
		м2								
18	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кмню и бетону стен	188,88	235,65	3,39	44510	640	23347	0,65	123
				117,00	0,72	22099	136	105	0,05	9
		м2								
19	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,08	2814,28	1856,11	3039	2005	2133	4,93	5
				812,93	597,97	878	646	140	2,37	3
		шт								
20	C143018-43	Кольцо стеновое КЦ-10-3	6,00	4140,00	0,00	24840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
21	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,60	28100,00	0,00	16860	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
22	E0123-24-1	Установка люков	6,00	8346,60	35,42	50080	213	1737	1,31	8
				209,25	13,50	1256	81	130	0,07	0
		шт								
23	E0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	0,060	7641,31	66,01	458	4	14	1,35	0
				195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
		м3								
24	C130802-1	Трубы асбестоцементные (ГОСТ 539-80) Ду 100 мм	6,0	253,00	0,00	1518	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Узел А								
25	E0116-10-8	Устройство футляров из стальных электросварных	1,8	2038,42	45,33	3669	82	708	1,66	3

		труб диам. 219х4,0 мм м		290,25	16,97	522	31	128	0,08	0
26	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 160 мм м	0,50	229,88 199,35	14,31 5,36	115 100	7 3	131 128	1,14 0,03	1 0
27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2,00	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	492 130	0,61 0,33	1 1
28	С130804-281	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм шт	2,00	2430,00 0,00	0,00 0,00	4860 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Лестница металлическая								
29	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестниц т	0,336	16367,84 14670,00	681,42 132,75	5500 4929	229 45	4476 90	95,00 0,65	32 0
30	С12021-237	Стоимость металлических лестниц т	0,336	154400,00 0,00	0,00 0,00	51878 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,05112	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4805 1691	16 6	1781 105	198,00 0,56	10 0
		Отмостка								
32	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	31,80	1221,35 79,66	49,10 18,40	38839 2533	1561 585	3836 123	0,53 0,09	17 3
33	Е0111-15-1	Устройство отмостки толщ. 30 мм м2	31,80	323,53 52,43	14,76 5,54	10288 1667	469 176	2267 123	0,36 0,03	11 1
34	Е0111-15-2 к=4	добавлять на каждые 5 мм измнения толщины бетонных покрытий м2	31,80	168,01 6,76	2,68 1,00	5343 215	85 32	304 123	0,04 0,00	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**306 810**		**48 561**		
	Оборудование		Тенге			**0**				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**306 810**				
	Материалы		Тенге			**251 349**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**44 237**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**380 629**				
	Местные материалы -		Тенге			**445 732**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48 561**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21 323**				
	ВСЕГО по смете 6-1-4		Тенге			**376 694**				
		ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	6813,00	12,61 0,00	12,61 4,38	85930 0	85930 29812	28918 97	0,00 0,01	0 68
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	6813,00	5,07 0,00	5,07 1,76	34552 0	34552 11987	11628 97	0,00 0,01	0 68
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1745,00	32,23 1,42	30,77 8,34	56246 2478	53694 14562	16529 97	0,01 0,03	17 52
4	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1745,00	14,96 0,00	13,70 5,10	26114 0	23907 8900	8633 97	0,00 0,02	0 35
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2879,25	45,00 0,00	45,00 9,00	129566 0	129566 25913	25913 100	0,00 0,19	0 547
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1745,00	3,77 0,48	3,24 1,12	6572 838	5661 1954	2708 97	0,00 0,00	0 0

7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8558,00	23,62	12,00	202118	102674	36235	0,01	86
				1,62	2,75	13864	23492	97	0,01	86
		м3								
8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8558,0	14,01	14,01	119860	119860	39805	0,00	0
				0,00	4,80	0	41036	97	0,02	171
		м3								
9	E0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на мневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	8558,0	1,39	1,39	11921	11921	3480	0,00	0
				0,00	0,42	0	3588	97	0,00	0
		м3								
10	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	22892,00	0,38	0,38	8631	8631	2718	0,00	0
				0,00	0,12	0	2802	97	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**681 509**		**176 567**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**681 509**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**181 226**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**87 934**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176 567**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51 485**				
	ВСЕГО по смете 7-1-1		Тенге			**909 561**				
		ЛС 7-1-8 Ограждение								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	103,225	218,93	0,00	22599	0	25537	1,54	159
				218,93	0,00	22599	0	113	0,00	0
		м3								
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	70,205	134,10	0,00	9414	0	10638	0,97	68

		в грунтах 2 группы		134,10	0,00	9414	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	101,565	610,68	24,55	62024	2493	6125	0,26	26
				39,83	9,20	4045	934	123	0,04	4
		м2								
4	Е0106-1-20	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1, ФМ-2	45,115	9390,45	311,32	423650	14045	26462	2,82	127
				441,00	117,61	19896	5306	105	0,57	26
		м3								
7	С12021-268	Стоимость ограждения	26,34571	134000,00	0,00	3530325	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**4 048 013**		**68 762**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**4 048 013**				
	Материалы		Тенге			**290 422**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**62 195**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**2 788 957**				
	Местные материалы -		Тенге			**582 349**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68 762**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247 006**				
	ВСЕГО по смете 7-1-8		Тенге			**4 363 781**				
		ИТОГО по АКТУ				**40 055 693**				
		Стоимость оборудования				**2 578 171**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**37 477 522**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				674 595				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				101 189				
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**38 152 118**				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				200 299				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				152 608				
		Затраты на выслугу лет 1%				381 521				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**41 464 717,08**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**113 479 566,52**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				2 269 591,33				
		Итого за сентябрь без НДС				115 749 157,85				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				13 889 898,94				
		ВСЕГО за сентябрь 2017 г.				**129 639 056,79**				
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**12 963 957,83**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				**116 675 098,96**				
		Удержано 5% по договору				**5 833 754,95**				
		Итого к оплате				**110 841 344,01**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Хамиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Тәжіғара А.**