ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20171025-66408240
1.1. Номер учетной системы 00000000076
2. Дата выписки 25.10.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.10.2017
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459050000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140002743
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
18. Адрес места нахождения
г.Актау 23 мкр. 100 дом. Код учреждения 2712751
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- 20.1. количество
- E Государственное учреждение (v)
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ20070102KSN4301000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3. Адрес отправки г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140002743
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
26.3 Адрес доставки г.Актау 23 мкр. 100 дом. Код учреждения 2712751
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор ТС: автодорожный, ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000000064
32.2 дата 25.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ерагиево села Курык"	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ерагиево села Курык"		м-ц	1	171 579 774,62	171 579 774,62	0	0	171 579 774,62	12%	20 589 572,95	192 169 347,57			1	
				Всего по счету				171 579 774,62			171 579 774,62		20 589 572,95	192 169 347,57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
G20jZxxyL92GQylzI8I0EAXuu3ffjER2Eg5OdAmBZDDIZ4Dw299FJNM0oqg8gSp8EdMueMMhUjAZBAMWR6gL5A==
45. Лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000064	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"			м-ц	1	192 169 347,57	192 169 347,57
				Итого	1	x	192 169 347,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы блок 1а (КЖ)								
		А. Подземная часть								
		Раздел 8. Разные работы								
86	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	5,30	1221,35	49,10	6473	260	639	0,53	3
				79,66	18,40	422	98	123	0,04	0
87	Е0106-1-22	Устройство входа из бетона В15 м3	1,15	9538,32	353,46	10969	406	868	3,60	4
				585,00	133,52	673	154	105	0,65	1
88	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00368	55620,00	0,00	205	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

	Оборудование		Тенге			829 271				
	Транспортные расходы		Тенге			20 079				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			8 273				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			857 623				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			371 747				
	Материалы		Тенге			57 110				
	Всего заработная плата -		Тенге					135 051		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			729 647				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			93 047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27 887				
	ВСЕГО по смете 2-4-9		Тенге			1 350 304				

ЛС 3-1-1 Котельная. Общестроительные работы.

		Приямок ПРм-1								
11	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,42	1221,35	49,10	513	21	51	0,53	0
				79,66	18,40	33	8	123	0,09	0
		м2								
12	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,00	10013,73	1327,03	10014	1327	479	12,49	12
				0,00	456,24	0	456	105	1,72	2
		устройст.								
13	Е0134-53-1	Установка крышки приямка Км1	0,33	4052,36	221,40	1337	73	325	4,87	2
				812,25	84,38	268	28	110	0,41	0
		м2								
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,10	245,44	3,82	515	8	96	0,21	0
				37,35	1,44	78	3	118	0,01	0
		м3								
15	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,17	43,60	0,10	7	0	2	0,06	0
				11,62	0,04	2	0	90	0,00	0

		м2								
16	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,17	40,72	0,04	7	0	1	0,04	0
				8,32	0,00	1	0	90	0,00	0
		м2								
17	Ц0112-2-4	Устройство дренажного трубопровода диам. 32 мм	0,00473	96902,00	3153,00	458	15	392	550,00	3
				91800,00	225,00	434	1	90	1,30	0
		т								
18	С130806-59	Трубы стальные электросварные D 32х3,0 мм	2,20	131,00	0,00	288	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Крыльцо								
19	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,25	610,68	24,55	763	31	75	0,26	0
				39,83	9,20	50	12	123	0,04	0
		м2								
20	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл. В12,5	0,40	8042,03	100,65	3217	40	77	0,97	0
				146,25	38,03	59	15	105	0,19	0
		м3								
		Отмостка								
21	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,60	1221,35	49,10	45923	1846	4535	0,53	20
				79,66	18,40	2995	692	123	0,09	3
		м2								
22	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	37,60	544,13	0,00	20459	0	1238	0,14	5
				24,75	0,00	931	0	133	0,00	0
		м2								
23	Е0127-55-2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	37,60	350,36	0,00	13174	0	796	0,09	3
				15,92	0,00	599	0	133	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**96 677**		**8 068**		
	Оборудование		Тенге			**0**				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**96 677**				
	Материалы		Тенге			**31 677**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**6 665**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**54**				
	Местные материалы -		Тенге			**56 992**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8 068**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6 285**				
	ВСЕГО по смете 3-1-1		Тенге			**111 030**				

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

Оборудование

1	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
2	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами шт	1,00	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3

Электроснабжение

5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	952,254	23,36	22,08	22244	21026	6318	0,01	10
				1,28	5,56	1219	5295	97	0,02	19
6	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	105,806	353,70	0,00	37424	0	42289	2,27	240
				353,70	0,00	37424	0	113	0,00	0
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	139,48	32,23	30,77	4496	4292	1321	0,01	1
				1,42	8,34	198	1163	97	0,03	4
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	139,480	3,77	3,24	525	452	216	0,00	0

		м3		0,48	1,12	67	156	97	0,00	0
9	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	237,116	54,00	54,00	12804	12804	2561	0,00	0
		т		0,00	10,80	0	2561	100	0,23	55
10	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевохных дорог на каждые 0,5 км длины	139,480	14,96	13,70	2087	1911	690	0,00	0
		м3		0,00	5,10	0	711	97	0,02	3
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	826,722	6,48	6,48	5357	5357	1687	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	1739	97	0,01	8
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	91,858	134,10	0,00	12318	0	13920	0,97	89
		м3		134,10	0,00	12318	0	113	0,00	0
13	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	77,540	1986,57	564,43	154039	43766	82773	3,33	258
		м3		567,00	195,49	43965	15158	140	0,75	58
14	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	41,80	29700,00	0,00	1241460	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	С143018-70	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3	0,38	31100,00	0,00	11818	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого	35,36	28100,00	0,00	993616	0	0	0,00	0

		бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	570,00	36,70	27,80	20919	15846	8502	0,06	34
		м		8,80	6,90	5016	3933	95	0,04	23
18	Ц0108-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	890,00	21,00	3,60	18690	3204	10315	0,07	62
		м		11,50	0,70	10235	623	95	0,00	0
19	Ц0108-141-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	522,00	27,50	4,00	14355	2088	9918	0,12	63
		м		19,30	0,70	10075	365	95	0,00	0
20	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	48,00	38,10	3,20	1829	154	1345	0,15	7
		м		28,80	0,70	1382	34	95	0,00	0
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,048	203956,79	85907,16	9790	4124	8006	504,00	24
		км		95850,00	32451,75	4601	1558	130	158,50	8
22	С130806-122	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80, D 325х6,0 мм	48,00	3560,00	0,00	170880	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0108-164-1	Муфты концевые термоусаживающие	14,00	4421,20	3287,00	61897	46018	24219	6,00	84
		шт		1094,00	726,99	15316	10178	95	4,22	59
27	С151610-12	Муфты концевые термоусаживающие, типа 3КВТп-10-70/120	4,00	7080,00	0,00	28320	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	С151610-7	Муфты концевые термоусаживающие, типа	6,00	3590,00	0,00	21540	0	0	0,00	0

		4КВТп-1-4/10 компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С151610-8	Муфты концевые термоусаживающие, типа 4КВТп-1-70/120 компл	4,00	5070,00	0,00	20280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	4,00	2177,10	10,10	8708	40	6343	9,00	36
				1667,00	2,30	6668	9	95	0,01	0
31	С151610-51	Муфты эпоксидные соединительные для силовых кабелей на напряжение 6 кВ, тип ЗПСТ-10 (120-240) компл	4,00	14300,00	0,00	57200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 939 881**		**224 293**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 939 881**				
	Материалы		Тенге			**30 291**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**195 653**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 206 284**				
	Местные материалы -		Тенге			**741 552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224 293**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**189 850**				
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			**3 354 024**				

ЛС 4-1-2 Ограждение трансформаторной подстанции

Ограждение трансформатора

1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	9,800	294,75	0,00	2889	0	3264	1,89	19
				294,75	0,00	2889	0	113	0,00	0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,80	134,10	0,00	912	0	1030	0,97	7
				134,10	0,00	912	0	113	0,00	0

3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	5,00	610,68	24,55	3053	123	302	0,26	1
				39,83	9,20	199	46	123	0,04	0
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 м3	1,920	9495,12	95,97	18231	184	1629	4,90	9
				771,75	36,25	1482	70	105	0,18	0
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19,20	245,44	3,82	4712	73	879	0,21	4
				37,35	1,44	717	28	118	0,01	0
6	Е0109-53-3	Монтаж стоек СТ-1 т	0,6294	16367,84	681,42	10302	429	8385	95,00	60
				14670,00	132,75	9233	84	90	0,65	0
7	С12021-245	Стоимость стоек СТ-1 т	0,6294	172800,00	0,00	108760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е0109-30-1	Монтаж ограждения ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, К-1 т	0,80372	14359,66	5222,03	11541	4197	5351	35,90	29
				6075,00	1322,37	4883	1063	90	4,73	4
9	С12021-268	Стоимость ограждения ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, К-1 т	0,80372	134000,00	0,00	107698	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	38,69	43,60	0,10	1687	4	406	0,04	2
				11,62	0,04	450	2	90	0,00	0
11	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,69	40,72	0,04	1575	2	290	0,04	2
				8,32	0,00	322	0	90	0,00	0

		м2								
		Фундамент под трансформатор								
12	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,80	1221,35	49,10	30290	1218	2991	0,53	13
		м2		79,66	18,40	1976	456	123	0,09	2
13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5,00	350,25	243,37	1751	1217	1344	0,07	0
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
14	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	1,99	9401,00	0,00	18708	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10,00	793,93	598,40	7939	5984	5736	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
16	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	8,15	9156,00	0,00	74621	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	61,45	232,30	27,83	14275	1710	1183	0,03	2
		м2		5,00	9,47	307	582	133	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**418 945**		**32 789**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**418 945**				
	Материалы		Тенге			**37 252**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**30 755**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**216 459**				
	Местные материалы -		Тенге			**123 994**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32 789**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27 104**				

	ВСЕГО по смете 4-1-2		Тенге			**478 838**				

ЛС 5-1-1 Телефонизация

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6424,74	23,36	22,08	150077	141858	42627	0,01	64
				1,28	5,56	8224	35722	97	0,02	128
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	713,860	262,72	0,00	187542	0	211923	1,85	1321
				262,72	0,00	187542	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	6424,74	6,48	6,48	41629	41632	13100	0,00	0
				0,00	2,10	0	13492	97	0,01	64
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	713,86	134,10	0,00	95729	0	108173	0,97	692
				134,10	0,00	95729	0	113	0,00	0
5	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее км	10,054	21564,70	17195,84	216811	172887	90721	21,00	211
				4368,86	2415,60	43925	24286	133	14,01	141
6	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в стальной трубе по свободному каналу трубопровода м кабеля	144,00	59,83	28,70	8616	4133	5904	0,14	20
				29,97	7,30	4316	1051	110	0,04	6
8	Ц0110-569-7	Муфта соединительная муфта	6,00	3136,00	0,00	18816	0	16011	13,00	78
				2723,00	0,00	16338	0	98	0,00	0
9	Спрайс лист	Муфта соединительная для оптико-волоконного кабеля 2179-CS шт	6,00	10525,14	0,00	63151	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Спрайс лист	Оптическая полка RP2405-IV-SC-24	2,00	12365,79	0,00	24732	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
11	Спрайс лист	Кросс оптический LAN-FOBM-WM-8SC	2,00	10339,70	0,00	20679	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
12	Е0122-8-8	Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,144	203956,79	85907,16	29370	12371	24018	504,00	73
				95850,00	32451,75	13802	4673	130	158,50	23
		км								
13	С130806-112	Трубы стальные электросварные, D 325х6,0 мм	144,00	3560,00	0,00	512640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Кабельный колодец ККС1-10 (41 шт)								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,45	27,84	26,18	514	483	159	0,01	0
				1,66	7,20	31	133	97	0,03	1
		м3								
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,05	218,93	0,00	449	0	507	1,54	3
				218,93	0,00	449	0	113	0,00	0
		м3								
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,28	134,10	0,00	440	0	497	0,97	3
				134,10	0,00	440	0	113	0,00	0
		м3								
17	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС1-10	41,00	2179,48	575,55	89359	23598	60469	6,91	283
				1194,75	146,03	48985	5987	110	0,59	24
		колодец								
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,86	183,00	0,00	3451	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								

19	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	18,86	30200,00	0,00	569572	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Спрайс лист	Стоимость люка полимерного шт	41,00	2544,71	0,00	104333	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	82,00	43,33	20,47	3553	1679	2509	0,13	11
				22,86	7,74	1875	635	100	0,04	3
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	181,22	245,44	3,82	44479	692	8295	0,21	38
				37,35	1,44	6769	261	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 185 941**		**584 913**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 185 941**				
	Материалы		Тенге			**40 963**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**514 662**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 014 748**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**584 913**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**166 251**				
	ВСЕГО по смете 5-1-1		Тенге			**2 937 105**				

ЛС 6-1-2 Тепловые сети

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	87,176	23,36	22,08	2036	1925	578	0,01	1
				1,28	5,56	112	485	97	0,02	2
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на	33,4602	42,17	40,26	1411	1347	415	0,01	0

		автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,86	10,92	62	365	97	0,04	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	33,4602	3,77	3,24	126	108	52	0,00	0
				0,48	1,12	16	37	97	0,00	0
4	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	60,228	45,00	45,00	2710	2710	542	0,00	0
				0,00	9,00	0	542	100	0,19	11
5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевохных дорог на каждые 0,5 км длины м3	33,4602	14,96	13,70	501	458	166	0,00	0
				0,00	5,10	0	171	97	0,02	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	48,35	6,48	6,48	313	313	98	0,00	0
				0,00	2,10	0	102	97	0,01	0
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,37	134,10	0,00	720	0	814	0,97	5
				134,10	0,00	720	0	113	0,00	0
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	92,40	1221,35	49,10	112853	4537	11145	0,53	49
				79,66	18,40	7361	1700	123	0,09	8
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22,33	1986,57	564,43	44360	12604	23837	3,33	74
				567,00	195,49	12661	4365	140	0,75	17
10	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	13,20	27400,00	0,00	361680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м3								
11	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8,80	28100,00	0,00	247280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
12	Е143018-70	Плиты перекрытий железобетонные доборные из тяжелого бетона класса В22,5	0,33	31100,00	0,00	10263	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
13	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,1254	154648,73	52482,23	19393	6581	17632	494,00	62
				91125,00	17035,50	11427	2136	130	88,49	11
		км								
14	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	125,40	670,00	0,00	84018	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
15	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм	0,0636	129322,92	46655,79	8225	2967	7768	428,00	27
				76950,00	16999,50	4894	1081	130	88,32	6
		км								
16	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75), оцинкованные 75,5х3,2 мм	63,60	476,00	0,00	30274	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
17	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0641	126946,21	46381,71	8137	2973	7755	424,00	27
				76050,00	17015,25	4875	1091	130	88,37	6
		км								
18	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75), оцинкованные 48х3,0 мм	64,10	278,00	0,00	17820	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
19	С130810-79	Отвод стальной 90° Ду-100 мм	6,00	401,00	0,00	2406	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
20	С130810-77	Отвод стальной 90° Ду-65 мм	3,00	277,00	0,00	831	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
21	С130810-75	Отвод стальной 90° Ду-40 мм	3,00	208,00	0,00	624	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
22	С130810-108	Переход стальной, 65х50 мм	1,00	302,00	0,00	302	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
23	С130810-107	Переход стальной, 40х32 мм	1,00	251,00	0,00	251	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,89	21,80	0,05	978	2	236	0,03	1
				5,81	0,02	261	1	90	0,00	0
		м2								
25	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	44,89	40,72	0,04	1828	2	336	0,04	2
				8,32	0,00	373	0	90	0,00	0
		м2								
26	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	125,40	292,66	5,47	36699	686	23391	1,00	125
				184,50	2,03	23136	255	100	0,01	1
		м								
27	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	63,60	220,38	5,31	14016	338	9274	0,78	50
				143,78	2,03	9144	129	100	0,01	1
		м								

28	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	64,10	199,69	5,31	12800	340	8466	0,71	46
				130,05	2,03	8336	130	100	0,01	1
29	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	3,05	6190,00	0,00	18880	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диамтером 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	125,40	153,84	10,09	19291	1265	4403	0,20	25
				31,28	3,83	3923	480	100	0,02	3
31	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диамтером до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	127,70	137,80	8,16	17597	1042	5287	0,24	31
				38,25	3,15	4885	402	100	0,02	3
32	С11011-940	Стеклопластик рулонной марки РСТ м	0,15465	314500,00	0,00	48637	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С11011-664	Проволока стальная кг	30,00	218,00	0,00	6540	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С12021-263	Опоры неподвижные т	0,0425	107900,00	0,00	4586	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С12021-262	Опоры скользящие т	0,112	107900,00	0,00	12085	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0106-1-1	Устройство бетонов для монолитных участков	1,10	7251,67	66,01	7977	73	255	1,35	1

		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	0
37	С14302-7	Раствор цементный для заделки швов и плит перекрытия М-100 м3	0,04	5241,00	0,00	210	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Обвязка точки врезки в котельной. Узел А.								
38	Ц0112-2-10	Трубопровды из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр маружный 114 мм т	0,05166	26540,00	191,00	1371	10	1099	132,00	7
				23400,00	247,99	1209	13	90	1,44	0
39	Ц0112-2-7	Трубопровды из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр маружный 76 мм т	0,015706	52703,00	2455,00	828	39	694	288,00	5
				48830,00	270,00	767	4	90	1,57	0
40	Ц0112-2-5	Трубопровды из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр маружный 45 мм т	0,008178	74051,00	2985,00	606	24	514	400,00	3
				69530,00	299,01	569	2	90	1,73	0
41	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм м	3,20	670,00	0,00	2144	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75), оцинкованные 75,5х3,2 мм м	1,60	476,00	0,00	762	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75), оцинкованные 48х3,0 мм	1,60	278,00	0,00	445	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м								
44	С130809-75	Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 Мпа, Ду 100 м	2,00	2350,00	0,00	4700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		компл								
45	С130809-73	Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 Мпа, Ду 65 м	1,00	1600,00	0,00	1600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		компл								
46	С130809-71	Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 Мпа, Ду 40 м	1,00	1170,00	0,00	1170	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		компл								
47	С130810-79	Отвод стальной 90° Ду-100 мм	4,00	401,00	0,00	1604	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
48	С130810-77	Отвод стальной 90° Ду-65 мм	2,00	277,00	0,00	554	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
49	С130810-75	Отвод стальной 90° Ду-40 мм	2,00	208,00	0,00	416	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
50	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3,20	292,15	5,47	935	18	632	1,07	3
				195,53	2,03	626	6	100	0,01	0
		м								
51	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,60	220,38	5,31	353	8	233	0,78	1
				143,78	2,03	230	3	100	0,01	0
		м								

52	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,60	199,69	5,31	320	8	211	0,71	1
		м		130,05	2,03	208	3	100	0,01	0
53	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,11	4590,00	0,00	505	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диамтером 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,20	293,70	19,95	940	64	780	1,30	4
		м		236,25	7,43	756	24	100	0,04	0
55	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диамтером 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,20	262,21	15,40	839	49	714	1,15	4
		м		217,35	5,85	696	19	100	0,03	0
56	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм	0,0229142	72495,00	0,00	1661	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Обвязка точки врезки в котельной. Узел Б								
57	Е0122-8-6	Монтаж футляра из стальных труб диам. 200 мм	0,0006	154577,68	66009,80	93	40	74	376,00	0
		км		70200,00	24936,75	42	15	130	121,79	0
58	С130806-99	Футляр из стальных труб, D 219х5,0 мм	0,60	1623,00	0,00	974	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	2,0	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
60	Е0122-8-5	Монтаж футляра из стальных труб диам. 150 мм	0,0002	115456,32	31953,19	23	6	20	36,00	0

		км		66375,00	12071,25	13	2	130	58,95	0
61	С130806-89	Футляр из стальных труб, D 159х4,0 мм	0,20	950,00	0,00	190	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	1,0	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
63	Е0122-8-3	Монтаж футляра из стальных труб диам. 100 мм	0,0003	70074,97	10674,97	21	3	21	270,00	0
		км		48825,00	4032,00	15	1	130	19,69	0
64	С130806-80	Футляр из стальных труб, D 108х5,0 мм	0,30	772,00	0,00	232	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1,0	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
66	Е0106-1-1	Заделка отверстия бетоном кл. В12,5	0,062	7641,31	66,01	474	4	14	1,35	0
		м3		195,75	24,93	12	2	105	0,12	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 200 890**		**134 374**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 200 890**				
	Материалы		Тенге			**170 331**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**116 458**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**244 209**				
	Местные материалы -		Тенге			**640 650**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134 374**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80 116**				
	ВСЕГО по смете 6-1-2		Тенге			**1 415 379**				

ЛС 7-1-3 Выгребная уборная на 6 очков

Земляные работы

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	70,011	23,36	22,08	1635	1546	464	0,01	1
				1,28	5,56	90	389	97	0,02	1
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную м3	7,779	262,72	0,00	2044	0	2309	1,85	14
				262,72	0,00	2044	0	113	0,00	0
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	41,70	32,23	30,77	1344	1283	395	0,01	0
				1,42	8,34	59	348	97	0,03	1
4	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	70,890	45,00	45,00	3190	3190	638	0,00	0
				0,00	9,00	0	638	100	0,19	13
5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевохных дорог на каждые 0,5 км длины м3	41,70	14,96	13,70	624	571	206	0,00	0
				0,00	5,10	0	213	97	0,02	1
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	41,70	3,77	3,24	157	135	65	0,00	0
				0,48	1,12	20	47	97	0,00	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	32,58	6,48	6,48	211	211	66	0,00	0
				0,00	2,10	0	68	97	0,01	0
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,62	134,10	0,00	485	0	549	0,97	4
				134,10	0,00	485	0	113	0,00	0
		Фундаменты								

9	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	26,24	1221,35	49,10	32048	1288	3165	0,53	14
				79,66	18,40	2090	483	123	0,09	2
10	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	25,42	10050,34	86,60	255480	2201	13965	3,06	78
				490,50	32,72	12469	832	105	0,16	4
11	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	1,00	392,37	250,96	392	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	0
12	С14315-31	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,055	24900,00	0,00	1370	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов м3	2,00	12003,01	229,39	24006	459	2870	8,14	16
				1280,25	86,65	2561	173	105	0,42	1
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,088	65900,00	0,00	5799	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0386	41200,00	0,00	1590	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0124	60500,00	0,00	750	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0123-13-3	Устройство плиты покрытий КЦП10-1 м3	0,10	16364,61	2308,84	1636	231	410	13,87	1
				2286,00	864,68	229	86	130	4,22	0
18	Е0123-24-1	Установка люков	1,00	8346,60	35,42	8347	35	290	1,31	1

		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	0
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,44	245,44	3,82	18516	288	3453	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2818	109	118	0,01	1
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,84	700,16	11,21	8990	144	541	0,20	3
		м2		31,50	4,21	404	54	118	0,02	0
		Стены								
21	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	13,50	1714,73	309,62	23149	4180	9140	3,13	42
		м3		456,75	117,00	6166	1580	118	0,57	8
22	Цена заказчика	Стоимость камня ракушечника	13,23	3500,00	0,00	46305	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8,00	392,37	250,96	3139	2008	2452	0,81	6
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
24	С143015-31	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,272	24900,00	0,00	6773	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Кровля								
25	Е0110-14-1	Установка стропил	0,335	23741,72	334,28	7953	112	1416	22,10	7
		м3		3397,50	126,00	1138	42	120	0,62	0
26	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство	29,80	759,32	8,20	22628	244	9789	1,71	51

		кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по дереваянной обрешетке с ее устройством м2		272,95	3,08	8134	92	119	0,02	1
		Проемы								
27	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	1,68	828,63	71,29	1392	120	600	1,64	3
				272,25	25,25	457	42	120	0,10	0
28	С12061-2	Блоки оконные ФН 6-7 м2	1,68	6860,00	0,00	11525	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 м2	3,42	400,18	102,53	1369	351	769	0,90	3
				151,65	35,67	519	122	120	0,14	0
30	С12064-4	Блоки дверные ДС 19-9 м2	3,42	11200,00	0,00	38304	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С11011-791	Скобяные изделия для дверей комплект	2,00	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Полы Тип1								
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	21,54	610,68	24,55	13154	529	1299	0,26	6
				39,83	9,20	858	198	123	0,04	1
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,7232	7251,67	66,01	12496	114	399	1,35	2
				195,75	24,93	337	43	105	0,12	0
34	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,54	323,53	14,76	6969	318	1536	0,36	8

		м2		52,43	5,54	1129	119	123	0,03	1
35	К0111-15-2 к=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения тощины бетонных покрытий	21,54	-84,00	-1,34	-1809	-29	-103	-0,02	0
		м2		-3,38	-0,50	-73	-11	123	0,00	0
		Отделочные работы								
		Потолок								
36	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	15,94	9,90	0,12	158	2	114	0,04	1
		м2		6,75	0,05	108	1	105	0,00	0
		Стены								
37	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	91,560	329,29	2,11	30150	193	11712	0,64	59
		м2		121,50	0,32	11125	29	105	0,04	4
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	91,56	17,43	0,12	1596	11	1325	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1257	5	105	0,00	0
		Фасад								
39	Е0115-152-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камнб стен гладких	35,58	352,19	2,19	12531	78	6997	1,01	36
		м2		186,75	0,54	6645	19	105	0,03	1
40	Е0115-157-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности известковая	35,58	10,56	0,90	376	32	263	0,04	1
		м2		6,71	0,34	239	12	105	0,00	0
		Крыльцо (4 шт)								
41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,08	610,68	24,55	1270	51	125	0,26	1
		м2		39,83	9,20	83	19	123	0,04	0

42	Е0106-1-13	Устройство крыльца	3,20	9142,31	95,97	29255	307	2715	4,90	16
				771,75	36,25	2470	116	105	0,18	1
		м3								
		Отмостка								
43	Е0111-13-13	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,30	1221,35	49,10	29679	1193	2931	0,53	13
				79,66	18,40	1936	447	123	0,09	2
		м2								
44	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий тощиной 3 см	24,30	544,13	0,00	13222	0	800	0,14	3
				24,75	0,00	601	0	133	0,00	0
		м2								
45	Е0127-55-2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий тощиной 0,5 см	24,30	350,36	0,00	8514	0	515	0,09	2
				15,92	0,00	387	0	133	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**691 472**		**84 486**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**691 472**				
	Материалы		Тенге			**163 250**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**75 292**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**244 209**				
	Местные материалы -		Тенге			**640 650**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84 486**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46 557**				
	ВСЕГО по смете 7-1-3		Тенге			**822 516**				

ЛС 7-1-4 Спортивное ядро

Круговая беговая дорожка

1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1250,00	232,30	27,83	290369	34782	24062	0,03	38
				5,00	9,47	6250	11842	133	0,03	38
		м2								

2	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения тощины слоя м2	1250,00	-66,49 0,00	0,00 0,00	-83113 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**207 257**		**24 062**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**207 257**				
	Материалы		Тенге			**8 831**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**18 092**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**8 831**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24 062**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13 879**				
	ВСЕГО по смете 7-1-4		Тенге			**245 197**				

ЛС 7-1-5 Футбольное поле

Футбольное поле

1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1800,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	2198436 143388	88380 33120	217105 123	0,53 0,04	954 72
2	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	4,77736	65000,00 0,00	0,00 0,00	310528 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1800,00	193,52 52,20	9,95 3,74	348332 93960	17910 6732	123851 123	0,36 0,02	648 36
4	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1800,00	177,29 3,78	4,02 1,50	319128 6804	7236 2700	11690 123	0,03 0,00	54 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 176 424**		**352 646**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 176 424**				

	Материалы		Тенге			1 036 455				
	Всего заработная плата -		Тенге					286 704		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			234 410				
	Местные материалы -		Тенге			1 957 609				
		Накладные расходы -	Тенге			352 646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211 744				
	ВСЕГО по смете 7-1-5		Тенге			3 740 815				

ЛС 7-1-6 Площадки для баскетбола и волейбола

Баскетбольная площадка

1	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	420,00	1221,35	49,10	512968	20622	50658	0,53	223
				79,66	18,40	33457	7728	123	0,04	17
2	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,11720	65000,00	0,00	72618	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	420,00	193,52	9,95	81277	4179	28899	0,36	151
				52,20	3,74	21924	1571	123	0,02	8
4	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	420,00	177,29	4,02	74463	1688	2728	0,03	13
				3,78	1,50	1588	630	123	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**741 326**		**82 284**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**741 326**				
	Материалы		Тенге			**204 254**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**66 898**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**74 135**				
	Местные материалы -		Тенге			**394 126**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82 284**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49 417**				
	ВСЕГО по смете 7-1-6		Тенге			**873 027**				

ЛС 7-1-7 Площадки

Гимнастическая площадка (2 шт)

1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1200,00	232,30	27,83	278754	33390	23099	0,03	36
				5,00	9,47	6000	11368	133	0,03	36
2	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения тощины слоя м2	1200,00	-66,49	0,00	-79788	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**198 966**		**23 099**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**198 966**				
	Материалы		Тенге			**4 222**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**17 368**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**167 480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23 099**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13 324**				
	ВСЕГО по смете 7-1-7		Тенге			**235 389**				

ЛС 7-1-8 Ограждение

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	103,225	218,93	0,00	22599	0	25537	1,54	159
				218,93	0,00	22599	0	113	0,00	0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	70,205	134,10	0,00	9414	0	10638	0,97	68
				134,10	0,00	9414	0	113	0,00	0
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	101,565	610,68	24,55	62024	2493	6125	0,26	26
				39,83	9,20	4045	934	123	0,04	4

		м2								
4	Е0106-1-20	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1, ФМ-2	45,115	9390,45	311,32	423650	14045	26462	2,82	127
				441,00	117,61	19896	5306	105	0,57	26
		м3								
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	500,10	245,44	3,82	122745	1910	22891	0,21	105
				37,35	1,44	18679	720	118	0,01	5
		м2								
6	Е0109-30-1	Монтаж ограждений	26,34571	14359,66	5522,03	378315	145482	175400	35,90	946
				6075,00	1322,37	160050	34839	90	4,73	125
		т								
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	711,330	21,80	0,05	15505	36	3732	0,03	21
				5,81	0,02	4133	14	90	0,00	0
		м2								
9	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	711,33	42,36	0,09	30130	64	1793	0,01	7
				2,75	0,05	1956	36	90	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 064 382**		**272 578**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 064 382**				
	Материалы		Тенге			**77 201**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**282 622**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**741 368**				
	Местные материалы -		Тенге			**154 802**				
		Накладные расходы -	Тенге			**272 578**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80 218**				
	ВСЕГО по смете 7-1-8		Тенге			**1 417 178**				
		ИТОГО по АКТУ				**65 944 045**				
		Стоимость оборудования				**3 430 678**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**62 513 368**				

		Временные здания и сооружения 1,8 %				1 125 241				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				168 786				
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**63 638 608**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				334 103				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				254 554				
		Затраты на выслугу лет 1%				636 386				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**68 294 329,29**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**186 906 156,10**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				3 738 123,12				
		Итого за октябрь без НДС				190 644 279,22				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				22 877 313,51				
		ВСЕГО за октябрь 2017 г.				**213 521 592,73**				
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**21 352 245,16**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				**192 169 347,57**				
		Удержано 5% по договору				**9 608 467,38**				
		Итого к оплате				**182 560 880,19**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Хамиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Тәжіғара А.**