ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: [illegible]
2. Дата выписки: 21.11.2017 — 2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Исправленный — 4.1. Дата выписки
4.2. Номер — 4.3. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: [illegible]
3. Дата совершения объекта: 21.11.2017
5. Дополнительный — 5.1. Дата выписки
5.2. Номер учетной системы — 5.3. Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060400020080 — 6.1. ИИН/ БИН нерезидентов-юр. лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Бурылы" — 7.1. Доля участия
8. Адрес места нахождения: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 13-17-21, тел.43-73-34
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия: 43001 — 9.2. номер: 0010002
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Доверитель
- I — Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Счет: 17
14. БИК: KITUZKZ
13. IBAN
15. Наименование банка: АО "Fortebank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 0601400027143 — 16.1. ИИН резидентов-юридических лиц
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" — 17.1. Доля участия
18. Адрес места нахождения: г.Актау 23 мкр. 100 дом, Код учреждения 211251
18.1. Код страны: KZ — (1-я буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2013 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или группы, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. АРК: KZ4085101000040001000
23. Код товара (работ, услуг)
22. Наименование платежа: Оплата за услуги
24. дата: [illegible]

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1. ИИН/БИН: 0604000200080
25.2. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Бурылы"
25.3. Адрес отправки: РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21, тел.43-73-34
26. Грузополучатель
26.1. ИИН/БИН: 0601400027143
26.2. Наименование: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
26.3. Адрес доставки: г.Актау 23 мкр. 100 дом, Код учреждения 211251
26.4. Код страны: KZ — (1-я буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2013 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3. номер
27.4. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.5. дата
28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор из: авиадорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена на доверенности — 30.1. номер — 30.2. дата
31. Грузы наименование поставленных товаров (работ, услуг)
31.1. Условия поставки — (1-я буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2013 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1. номер: 0000000076 — 32.2. дата: 21.11.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1. код валюты: KZT — 33.2. кос валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товара в соответствии с Декларацией на товары или накладной в виде товаров в целях косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Сумма акциза по реализации (обороты), не облагаемый объект	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары экспортного типа товаров в целях косвенных налогов, СТКЗ или СТК-1	Номер товарной позиции по решению о типе товаров в целях косвенных налогов или Декларации на товары	Краткосрочный период поставки, работы, услуги	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Признак полного проекта "Средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся для 1/А и 1/Т классов-комплектов с обычными экологическими условиями" на станции Бузачи-сити Курык	Признак полного проекта "Средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся для 1/А и 1/Т классов-комплектов с обычными экологическими условиями" на станции Бузачи-сити Курык		Ч-ч	1	233 004 148,8	233 004 148,8	0	0	233 004 148,8	12%	27 960 497,86	260 964 647,66			1	
				Всего по счету				233 004 148,8			233 004 148,8		27 960 497,86	260 964 647,66				

Раздел L. Сведения по ЭСФ

44. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: [illegible]
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающего ЭСФ: [illegible]

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140002743

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000075	21.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVА и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык'			м-ц	1	260 964 647,55	260 964 647,55
				Итого	1	x	260 964 647,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 28 от 01.06.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материало в	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**747 949 500,00**		418 610 882			4 919 708	0	16 295 227	**89 753 940,00**	**837 703 440,00**
	в том числе за **ноябрь**		233 004 149,60		91 805 260		937 968	0	5 076 345	27 960 497,95	**260 964 647,55**
	Удержано 5% по договору		11 650 207,48							1 398 024,90	**13 048 232,38**
	Итого к оплате		221 353 942,12							26 562 473,05	**247 916 415,17**

Заказчик

Руководитель _____ Хамиев А.Т.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-3 Общестроительные работы блок (АР)								
		А. Подземная часть								
		Раздел 4. Разные работы								
		Сейсмошвы в стенах								
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	2,60	6465,97	378,22	16812	983	9641	20,04	52
				3566,25	141,75	9272	369	100	0,69	2
28	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3	2,652	4500,00	0,00	11934	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при	13,70	16,67	0,00	228	0	203	0,08	1

		устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м шва		14,13	0,00	194	0	105	0,00	0
30	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	8,494	629,83 153,23	1,24 0,47	5350 1302	11 4	1554 119	0,94 0,00	8 0
31	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	2,466	107,08 81,68	8,23 3,08	264 201	20 8	247 118	0,47 0,02	1 0
32	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	2,8359	5560,00 0,00	0,00 0,00	15768 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Эвакуационный Люк Л-1								
33	E0110-90-2	Установка металлических люков м2	0,48	330,85 272,25	32,08 12,13	159 131	15 6	164 120	1,49 0,06	1 0
34	C131312-14	Люк металлический, 600x800 мм шт	1,00	4190,00 0,00	0,00 0,00	4190 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	1380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1,00	844,00 0,00	0,00 0,00	844 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	E0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	2,80	89,91 30,83	52,19 19,71	252 86	146 55	198 140	0,18 0,10	1 0
		Решетки Р-1 (37 шт. по всем блокам)								
38	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и	0,084064	9850,48	1162,95	828	98	565	46,60	4

		тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам т		7357,50	108,00	619	9	90	0,53	0
39	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,084064	180100,00	0,00	15140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	14,56875	40,72	0,04	593	1	109	0,04	1
				8,32	0,00	121	0	90	0,00	0
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0296	175710,10	1826,10	5201	54	364	42,70	1
				8100,00	690,75	240	20	140	3,37	0
		Венткамера								
42	Е0126-30-1	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами П75) м3	3,2625	9888,24	378,22	32260	1234	12097	20,04	65
				3566,25	141,75	11635	462	100	0,69	2
43	Е0126-30-3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами П75) м3	1,335	10956,15	401,31	14626	536	6200	25,84	34
				4493,25	150,75	5998	201	100	0,74	1
44	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	306,50	11,20	0,00	3433	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах м2 потол	17,80	617,19	4,84	10986	86	3519	0,98	17
				163,96	0,78	2918	14	120	0,00	0

46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,024882	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4372 202	45 17	306 140	42,70 3,37	1 0
47	Е0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2 м2	0,625	12675,50 191,93	30,89 11,68	7922 120	19 7	153 120	1,23 0,06	1 0
		Ограждения ОГ-3								
48	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений м	6,30	89,04 71,78	5,89 2,23	561 452	37 14	653 140	0,42 0,01	3 0
49	С12021-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установкикалориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,030339	177400,00 0,00	0,00 0,00	5382 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	1,3197465	40,72 8,32	0,04 0,00	54 11	0 0	10 90	0,04 0,00	0 0

Б. Надземная часть

		Раздел 5. Кровля								
54	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	627,70	7,42 7,20	0,22 0,09	4658 4519	138 56	5445 119	0,04 0,00	25 0
55	С11011-2664	Грунтовочный слой праймер кг	219,695	135,00 0,00	0,00 0,00	29659 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

56	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	627,70	42,86	18,33	26903	11506	23447	0,14	88
				24,53	6,86	15397	4306	119	0,03	19
57	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	721,855	136,00	0,00	98172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	709,301	133,00	0,00	94337	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	192,20	69,61	3,73	13379	717	9275	0,23	44
				39,15	1,40	7525	269	119	0,01	2
60	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	242,172	136,00	0,00	32935	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	242,172	133,00	0,00	32209	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Зонты вентшахт								
62	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	0,1116	11959,84	4590,56	1335	512	606	27,83	3

		т		5197,50	840,11	580	94	90	3,01	0
63	С12021-117	Стойки фахверка	0,1116	113100,00	0,00	12622	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	7,2645	40,72	0,04	296	0	54	0,04	0
		м2		8,32	0,00	60	0	90	0,00	0
65	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полиметным покрытием	18,60	629,83	1,24	11715	23	3402	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2850	9	119	0,00	0
66	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18564	22951,16	316,57	4261	59	803	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	647	22	120	0,58	0
67	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,18564	573,75	28,11	107	5	30	0,78	0
		м3		123,75	10,58	23	2	120	0,05	0
68	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов люка	21,00	2243,75	360,50	47119	7571	42194	10,93	230
		м3		1874,25	135,00	39359	2835	100	0,66	14
69	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,504	9950,00	0,00	5015	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	Е0110-28-1	Отбивка люков стекломагнезитовым листом	21,00	270,85	4,64	5688	97	6168	1,60	34
		м2		243,00	1,76	5103	37	120	0,01	0
71	Сервис-лист	Стекломагнезитовый лист т 5 мм	21,00	296,70	0,00	6231	0	0	0,00	0

	100 "Технониколь-Казахстан"	м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	7,00	308,00	0,00	2156	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
73	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,36	629,83	1,24	2116	4	615	0,97	3
		м2		153,23	0,47	515	2	119	0,00	0
74	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,242676	14215,47	5475,87	3450	1329	1550	31,79	8
		т		5544,00	1552,87	1345	377	90	5,46	1
75	С12021-267	Стоимость стремянки	0,242676	133700,00	0,00	32446	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	7,037604	40,72	0,04	287	0	53	0,04	0
		м3		8,32	0,00	59	0	90	0,00	0
77	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0056	172357,31	536,06	965	3	280	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	266	1	105	0,99	0
		Узлы парапета								
78	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,14915	175710,10	1826,10	26207	272	1836	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1208	103	140	3,37	1
79	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали т. 0,8 мм	124,495	629,83	1,24	78411	154	22771	0,97	121
		м2		153,23	0,47	19076	59	119	0,00	0

		Раздел 6. Проемы								
		Двери								
80	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	44,31	636,69 190,80	31,85 12,04	28212 8454	1411 533	10785 120	1,15 0,06	51 3
81	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, внутренние м2	25,20	4010,00 0,00	0,00 0,00	101052 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
82	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, ДГ 21-13 л внутренние м2	19,11	3540,00 0,00	0,00 0,00	67649 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
83	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	7,00	1500,00 0,00	0,00 0,00	10500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
84	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	13,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	17940 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
85	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	20,00	844,00 0,00	0,00 0,00	16880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	E0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	126,20	89,91 30,83	52,19 19,71	11347 3891	6586 2487	8929 140	0,18 0,10	23 13
87	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	4,98	330,85 272,25	32,08 12,13	1648 1356	160 60	1699 120	1,49 0,06	7 0
88	C12022-2	Стоимость металлического дверного блока	3,78	8904,76	0,00	33660	0	0	0,00	0

		утепленного (ДГМ 21-9) м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока утепленного (ДГМ 12-10) м2	1,20	8904,76 0,00	0,00 0,00	10686 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
90	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2,00	1960,00 0,00	0,00 0,00	3920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
91	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	1380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
92	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	3,00	844,00 0,00	0,00 0,00	2532 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
93	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	16,40	89,91 30,83	52,19 19,71	1475 506	856 323	1160 140	0,18 0,10	3 2
94	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	10,92	367,11 139,39	19,34 6,57	4009 1522	211 72	1913 120	0,83 0,03	9 0
95	С12031-920	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) глухие м2	5,46	21121,00 0,00	0,00 0,00	115321 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
96	С12031-917	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) остекленные м2	5,46	20718,00 0,00	0,00 0,00	113120 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
97	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в	10,92	367,65	22,07	4015	241	2174	0,95	10

		наружных и внутренних проемах перегородок и дверевянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2 м2		158,34	7,58	1729	83	120	0,04	0
98	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	10,92	12700,00	0,00	138684	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	С11011-814	Закрыватель дверной шт	4,00	5500,00	0,00	22000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и дверевянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2 м2	5,46	363,03	22,07	1982	121	1057	0,92	5
				153,73	7,58	839	41	120	0,04	0
101	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные шт	5,46	12700,00	0,00	69342	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Витражи Вт-1, Вт-2, Вт-5								
112	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (количество витражей принято для климатического подрайона IВ, 30 град.С) м2	34,06	965,99	28,84	32902	982	28727	4,98	170
				927,00	10,15	31574	346	90	0,04	1
113	С12031-952	Витражи алюминиевые наружные ВТ-1 м2	24,26	7724,00	0,00	187384	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	С12061-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные	9,80	4472,00	0,00	43826	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие (Вт-2, Вт-5 внутренний) м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные м2	6,30	12700,00	0,00	80010	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,10	13000,00	0,00	27300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
117	С11011-814	Приборы самозакрывания шт	4,00	5500,00	0,00	22000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Фрамуги								
118	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	4,32	498,09	19,17	2152	83	1229	1,38	6
				230,97	6,18	998	27	120	0,03	0
119	С12061-181	Фрамуги из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерныемистеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	4,32	4472,00	0,00	19319	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 7. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	39,10	193,52	9,95	7567	389	2690	0,36	14
				52,20	3,74	2041	146	123	0,02	1
124	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой	39,10	1487,51	15,20	58162	594	8689	1,07	42

		клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2		173,30	7,37	6776	288	123	0,04	2
125	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	10,90	1639,55	4,62	17871	50	2926	1,52	17
				254,97	3,14	2779	34	104	0,02	0
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
133	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток м2	276,90	1609,91	15,20	445784	4209	61534	1,07	296
				173,30	7,37	47987	2041	123	0,04	11
134	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	206,80	137,82	0,32	28501	66	10617	0,24	50
				41,63	0,11	8609	23	123	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
142	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	239,10	925,06	4,90	221182	1172	17749	0,38	91
				58,50	1,85	13987	442	123	0,01	2
143	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	118,60	109,84	0,46	13027	55	1783	0,08	9
				12,04	0,18	1428	21	123	0,00	0
144	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов м2	23,91	167,96	1,88	4016	45	1984	0,47	11
				78,30	0,72	1872	17	105	0,00	0
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
147	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	260,30	1487,51	15,20	387199	3957	57845	1,07	279
				173,30	7,37	45110	1918	123	0,04	10

		м2								
148	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	151,20	137,82	0,32	20838	48	7763	0,24	36
		м		41,63	0,11	6294	17	123	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 5

151	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	260,90	925,06	4,90	241348	1278	19367	0,38	99
		м2		58,50	1,85	15263	483	123	0,01	3
152	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	118,80	109,84	0,46	13049	55	1786	0,08	10
		м		12,04	0,18	1430	21	123	0,00	0
153	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	26,09	167,96	1,88	4382	49	2165	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2043	19	105	0,00	0
		Раздел 8. Отделочные работы								

Внутренняя отделка

168	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (и откосов)	812,00	274,88	2,10	223203	1705	56118	0,39	317
		м2		65,03	0,79	52804	641	105	0,00	0
169	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	1221,00	176,84	1,88	215925	2295	101308	0,47	574
		м2		78,30	0,72	95604	879	105	0,00	0
170	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	182,00	924,55	4,62	168268	841	48855	1,52	277
		м2		254,97	3,14	46405	571	104	0,02	4

171	Е0115-17-5	Устройство фартуков из глазурованной плитки в местах установки рукомойников м2	12,96	924,55	4,62	11982	60	3479	1,52	20
				254,97	3,14	3304	41	104	0,02	0
172	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	145,0	17,43	0,12	2527	17	2098	0,09	13
				13,73	0,05	1991	7	105	0,00	0
173	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону (стен и потолков) м2	645,90	9,90	0,12	6393	78	4612	0,04	26
				6,75	0,05	4360	32	105	0,00	0
176	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1088,50	291,31	2,33	317091	2536	93846	0,49	533
				81,23	0,88	88419	958	105	0,00	0
177	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	44,80	213,01	1,52	9543	68	5918	0,70	31
				111,38	0,56	4990	25	118	0,00	0
		Утепление стен и потолков тамбура								
178	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	0,915	6465,97	378,22	5916	346	3393	20,04	18
				3566,25	141,75	3263	130	100	0,69	1
179	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,88755	9950,00	0,00	8831	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
180	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу м3	0,865	5124,06	401,31	4432	347	4017	25,84	22
				4493,25	150,75	3887	130	100	0,74	1

181	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,85635	9950,00	0,00	8521	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
182	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	178,00	11,20	0,00	1994	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Отделка фасада								
183	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб м2	1363,20	27,40	0,05	37352	68	12523	0,05	68
				7,70	0,02	10497	27	119	0,00	0
184	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов м2	1279,90	21,10	0,01	27008	13	9004	0,04	51
				6,70	0,00	8575	0	105	0,00	0
185	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	904,20	1851,99	2,56	1674569	2315	400385	2,50	2261
				420,75	0,97	380442	877	105	0,00	0
186	Е0115-79-3	Отделка фасадов, декоративная штукатурка "Мюнхенская" м2	358,50	162,83	3,33	58375	1194	42559	0,54	194
				111,80	1,26	40080	452	105	0,01	4
187	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	967,95	127,89	0,00	123789	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
188	Е0115-53-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	132,307692	57,98	0,60	7671	79	8003	0,32	42
				57,38	0,23	7592	30	105	0,00	0
189	Спрайс лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	46,44	127,89	0,00	5939	0	0	0,00	0

	"ГАУДИ"	кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
190	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	375,70	11,89	1,65	4467	620	4288	0,06	23
				10,24	0,63	3847	237	105	0,00	0
191	Спрайс лист "ГАУДИ"	Краска фасадная "Гауди" кг	48,841	152,68	0,00	7457	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
192	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ м2	1363,20	150,62	0,62	205322	845	111490	0,43	586
				69,08	0,23	94170	314	118	0,00	0
		Утепление наружных стен								
193	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (толщина утепления принята для -20 град.С) м3	109,78	6465,97	378,22	709834	41521	407064	20,04	2200
				3566,25	141,75	391503	15561	100	0,69	76
195	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	4826,00	11,20	0,00	54051	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
196	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	965,20	570,50	4,92	550647	4749	197544	1,15	1110
				193,05	1,87	186332	1805	105	0,01	10
		Раздел 9. Разные работы								
		Перегородки Пг-1 (2 шт)								
197	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из	8,064	129,31	4,32	1043	35	1192	0,75	6

		ламинированных древесно-стружечных плит м2		121,50	1,64	980	13	120	0,01	0
198	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты 100м2	0,084672	279100,00 0,00	0,00 0,00	23632 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
199	Е0110-34-1	Установка дверных блоков санузлов шт	8,00	216,81 96,08	36,97 13,95	1735 769	296 112	1056 120	0,63 0,07	5 1
200	С11011-592	Двери санузлов из ламинированных двревесно-стружечных плит 100м2	0,09184	279100,00 0,00	0,00 0,00	25633 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
201	С11011-792	Скобяные изделия для дверей санузлов комплект	8,00	843,00 0,00	0,00 0,00	6744 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

Перегородки Пг-2 (2 шт)

202	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит м2	2,688	129,31 121,50	4,32 1,64	348 327	12 4	397 120	0,75 0,01	2 0
203	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты 100м2	0,028224	279100,00 0,00	0,00 0,00	7877 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
204	Е0110-34-1	Установка дверных блоков санузлов шт	4,00	216,81 96,08	36,97 13,95	868 384	148 56	528 120	0,63 0,07	3 0
205	С11011-592	Двери санузлов из ламинированных двревесно-стружечных плит 100м2	0,04592	279100,00 0,00	0,00 0,00	12816 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

206	С11011-792	Скобяные изделия для дверей санузлов комплект	4,00	843,00	0,00	3372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Перегородки Пг-3 (4 шт)								
207	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит м2	7,68	129,31	4,32	993	33	1135	0,75	6
				121,50	1,64	933	13	120	0,01	0
208	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты 100м2	0,08064	279100,00	0,00	22507	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Входная группа В-1								
209	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом м3	9,369	5435,23	245,72	50923	2302	5293	2,71	25
				382,50	92,25	3584	864	119	0,45	4
210	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) м2	69,40	146,54	15,94	10170	1106	3354	0,24	17
				34,65	5,96	2405	414	119	0,03	2
211	Е0112-17-2 к=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	69,40	79,36	2,10	5508	146	198	0,01	1
				1,65	0,75	115	52	119	0,00	0
212	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	69,40	7,42	0,22	515	15	602	0,04	3
				7,20	0,09	500	6	119	0,00	0
213	С11011-2664	Грунтовочный слой Праймер кг	24,29	135,00	0,00	3279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
214	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	69,40	42,86	18,33	2974	1272	2592	0,14	10
				24,53	6,86	1702	476	119	0,03	2

		м2									
215	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/ пленка, марка ЭКП-5,0 м2	79,81	136,00	0,00	10854	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
216	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	78,422	133,00	0,00	10430	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
217	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием м2	13,50	510,05	1,24	6886	17	2469	0,97	13
				153,23	0,47	2069	6	119	0,00	0
218	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2	6,10	629,83	1,24	3842	8	1116	0,97	6
				153,23	0,47	935	3	119	0,00	0
219	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	16,70	1851,99	2,56	30928	43	7395	2,55	43
				420,75	0,97	7027	16	105	0,00	0
220	Е0110-100-1	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом (узел3) м2 потол	14,00	359,69	4,84	5036	68	2768	0,98	14
				163,96	0,78	2295	11	120	0,00	0
221	Справс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Плита стекломагнезитовая т. 10 мм м2	14,70	441,03	0,00	6483	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

222	Е0111-31-8	Укладка гранитных плит на прослойке клея	72,40	555,06	16,52	40186	1196	41426	2,91	211
				459,00	6,19	33232	448	123	0,03	2
		м2								
223	С143011-87	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	47,80	7520,00	0,00	359456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
224	С143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообратобанные, толщина 30 мм (проступь)	16,60	8400,00	0,00	139440	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
225	С143011-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	8,00	6410,00	0,00	51280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
226	Е0115-17-5	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	20,00	339,55	4,62	6791	92	5369	1,52	30
				254,97	3,14	5099	63	104	0,02	0
		м2								
227	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	20,00	10100,00	0,00	202000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
228	Е0111-39-4	Устройство плинтусов	10,60	49,95	0,32	529	3	544	0,24	3
				41,63	0,11	441	1	123	0,00	0
		м								
229	С143011-18	Плинтусы из гранита полированного, толщина 20 мм	1,06	10100,00	0,00	10706	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
230	Е0108-4-5	Устройство мембраны	20,70	289,68	8,23	5996	170	2070	0,47	10
				81,68	3,08	1691	64	118	0,02	0
		м2								

231	С11011-1393	Геомембрана (СТО ТОО 50404263-03-2008) ГМ KGS 1,5 м2	23,805	363,00	0,00	8641	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
232	Е0110-100-1	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по металлическому каркас3 м2	7,70	359,69	4,84	2770	37	1522	0,98	8
				163,96	0,78	1262	6	120	0,00	0
233	Справк лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Плита стекломагнезитовая т. 10 мм м2	8,085	441,03	0,00	3566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
234	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких м2	7,70	266,17	2,65	2050	20	2098	1,43	11
				258,75	0,72	1992	6	105	0,03	0
235	Справк лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	20,79	127,89	0,00	2659	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
236	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений Ног-1, Ног-2 м	76,80	3677,73	5,89	282450	452	7958	0,42	32
				71,78	2,23	5513	171	140	0,01	1
		Вход В-3, В-4								
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	9,00	193,52	9,95	1742	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	0
238	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	9,00	59,10	1,34	532	12	19	0,01	0
				1,26	0,50	11	5	123	0,00	0
239	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе м2	9,00	323,29	29,99	2910	270	2234	1,18	11
				190,58	11,23	1715	101	123	0,05	0

240	С143003-40	Плитка тротуарная	9,00	6520,00	0,00	58680	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
241	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6,20	708,32	6,63	4392	41	911	0,70	4
		м		108,68	1,76	674	11	133	0,01	0
242	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)	33,00	146,54	15,94	4836	526	1595	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1143	197	119	0,03	1
243	Е0112-17-2 к=5	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	33,00	-15,87	-0,42	-524	-14	-19	0,00	0
		м2		-0,33	-0,15	-11	-5	119	0,00	0
244	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	33,00	7,42	0,22	245	7	286	0,04	1
		м2		7,20	0,09	238	3	119	0,00	0
245	С11011-2664	Грунтовочный слой Праймер	11,55	135,00	0,00	1559	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
246	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	33,00	42,86	18,33	1414	605	1233	0,14	5
		м2		24,53	6,86	809	226	119	0,03	1
247	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло	37,95	451,99	0,00	17153	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
248	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	6,20	366,06	3,73	2270	23	299	0,23	1
		м		39,15	1,40	243	9	119	0,01	0
249	Спрайс лист	Техноэласт - Соло	7,812	451,99	0,00	3531	0	0	0,00	0

	ТОО "Технониколь-Казахстан"	м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
250	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из стального листа с полиэфирным покрытием	3,60	510,05	1,24	1836	4	658	0,97	3
				153,23	0,47	552	2	119	0,00	0
		м2								
251	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	6,20	24,32	0,42	151	3	123	0,13	1
				21,92	0,16	136	1	90	0,00	0
		м								
252	С11011-901	Оцинкованная краевая рейка	0,003968	179900,00	0,00	714	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
253	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею	2,20	1851,99	2,56	4074	6	974	2,55	6
				420,75	0,97	926	2	105	0,00	0
		м2								
		Сейсмошвы в стенах (узел 4,5)								
254	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	4,40	6465,97	378,22	28450	1664	16315	20,04	88
				3566,25	141,75	15692	624	100	0,69	3
		м3								
255	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4,488	4518,00	0,00	20277	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
256	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	4,68	629,83	1,24	2948	6	856	0,97	5
				153,23	0,47	717	2	119	0,00	0
		м2								
257	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0176	172357,31	536,06	3033	9	881	289,00	5
				47475,00	202,50	836	4	105	0,99	0

		1т									
258	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	4,212	107,08	8,23	451	35	421	0,47	2
				81,68	3,08	344	13	118	0,02	0
		м2								
259	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	4,212	5560,00	0,00	23419	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
260	E0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	7,80	16,67	0,00	130	0	116	0,09	1
				14,13	0,00	110	0	105	0,00	0
		м шва								
		Деформационные швы в перекрытии (узел 8)								
261	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,60	2139,46	330,46	11981	1851	10823	10,58	59
				1809,00	123,75	10130	693	100	0,60	3
		м3								
262	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	5,712	4518,00	0,00	25807	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
263	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	18,48	629,83	1,24	11639	23	3380	0,97	18
				153,23	0,47	2832	9	119	0,00	0
		м2								
264	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	5,04	107,08	8,23	540	41	504	0,47	2
				81,68	3,08	412	16	118	0,02	0
		м2								
265	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	5,04	5560,00	0,00	28022	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
266	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в	0,00896	172357,31	536,06	1544	5	449	289,00	3

		готовые гнезда с заделкой 1т		47475,00	202,50	425	2	105	0,99	0
		Зашивка коробов								
267	Е0110-100-1	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	158,90	617,19	4,84	98071	769	31413	0,98	156
				163,96	0,78	26053	124	120	0,00	0
268	С131312-12	Люк-дверца 800х800 мм шт	2,00	3290,00	0,00	6580	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Люки Л-1, стремянки металлические ЛС-1								
269	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1,28	12675,50	30,89	16225	40	313	1,23	2
				191,93	11,68	246	15	120	0,06	0
270	Е0109-29-1	Монтаж стремянки т	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
				5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	0
271	С12021-267	Стоимость стремянки т	0,056	133700,00	0,00	7487	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
272	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	2,52	40,72	0,04	103	0	19	0,04	0
				8,32	0,00	21	0	90	0,00	0
		Решетки Р-2 - 26 шт								
273	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам т	2,20168	9850,48	1162,95	21688	2560	14793	46,65	103
				7357,50	108,00	16199	238	90	0,53	1
274	С12021-87	Переплеты оконные нстандартные, жалюзийные и	2,20168	180100,00	0,00	396523	0	0	0,00	0

		защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
275	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза т	35,2625	40,72 8,32	0,04 0,00	1436 293	1 0	264 90	0,04 0,00	1 0
276	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли) т	0,019344	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	3399 157	35 13	238 140	42,70 3,37	1 0
277	Е0112-10-1	Устройство сливов м2	11,70	629,83 153,23	1,24 0,47	7369 1793	15 5	2140 119	0,97 0,00	11 0
		Решетки Р-5 - 3 шт (по всем блокам)								
278	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам т	0,018144	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	179 133	21 2	122 90	46,65 0,53	1 0
279	С12021-87	Переплеты оконные истандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,018144	180100,00 0,00	0,00 0,00	3268 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
280	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза т	7,125	40,72 8,32	0,04 0,00	290 59	0 0	53 90	0,04 0,00	0 0
281	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли) т	0,000336	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	59 3	1 0	4 140	42,70 3,37	0 0
		Ограждения ОГ-1, ОГ-2								
282	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных	22,40	3677,73	5,89	82381	132	2321	0,42	9

		ограждений м		71,78	2,23	1608	50	140	0,01	0
		Гардеробная стойка ГСт-1								
283	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0832	22951,16	316,57	1910	26	360	22,50	2
				3487,50	119,25	290	10	120	0,58	0
284	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,0832	573,75	28,11	48	2	13	0,78	0
				123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
285	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм м2	3,00	562,88	4,32	1689	13	443	0,75	2
				121,50	1,64	365	5	120	0,01	0
286	Е0110-22-2	Установка столешницы из ДСП м2	6,00	231,90	5,58	1391	33	692	0,59	4
				94,05	2,12	564	13	120	0,01	0
287	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 25 мм 100 м2	0,021	42300,00	0,00	888	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
288	С11011-345	Ламинат м2	5,10	566,00	0,00	2887	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
289	С11011-819	Петля шт	2,00	40,00	0,00	80	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Узлы крепления перегородок к потолку								
290	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками т	1,22385	6858,56	846,56	8394	1036	9101	32,70	40
				5985,00	317,25	7325	388	118	1,55	2
291	С11011-4883	Швеллер N 14	1,22385	57137,00	0,00	69927	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
292	С11011-139	Дюбели М6х70	12,736	355,00	0,00	4521	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
293	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,246744	72779,65	422,15	17958	104	2450	56,40	14
				8257,50	157,50	2037	39	118	0,77	0
		т								
		Узлы крепления перегородок с колонной								
294	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,5658	6858,56	846,56	3881	479	4208	32,70	19
				5985,00	317,25	3386	180	118	1,55	1
		т								
295	С11011-4883	Швеллер N 14	0,5658	57137,00	0,00	32328	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
296	С11011-139	Дюбели М6х70	5,888	355,00	0,00	2090	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**10 269 008**		**2 128 652**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**10 269 008**				
	Материалы		Тенге			**2 989 691**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 767 680**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**3 901 619**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 530 323**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 128 652**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**743 859**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**13 141 519**				

ЛС 2-1-4 Водоснабжение и канализация.
Блоки 1А, 1Б

		Приборы								
52	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, с бачком	9,00	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20

				387,00	15,75	3483	142	128	0,07	1
		комплект								
53	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,90	482,00	0,00	434	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		10 шт								
54	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18,00	5930,28	21,53	106745	388	8191	1,95	35
				346,50	9,00	6237	162	128	0,04	1
		комплект								
55	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1,00	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	0
		комплект								
56	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1,00	1530,00	0,00	1530	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		компл								
		Строительные работы								
57	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза	21,20	89,06	0,00	1888	0	1843	0,52	11
				82,80	0,00	1755	0	105	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**196 997**		**14 913**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**196 997**				
	Материалы		Тенге			**126 756**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**11 966**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**39 733**				
	Местные материалы -		Тенге			**129**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14 913**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12 715**				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			**224 624**				

ЛС 2-1-7 Вентиляция Блоков 1А, 1Б

-20, 25, - 39°С

Система П1

6	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	13,00	241,85	16,96	3144	220	3224	1,12	15
				186,64	7,09	2426	92	128	0,03	0
7	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 200x300 шт	13,00	1278,88	0,00	16625	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В1								
23	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	14,00	241,85	16,96	3386	237	3472	1,12	16
				186,64	7,09	2613	99	128	0,03	0
24	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	14,00	395,41	0,00	5536	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ1								
32	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
33	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ2								
40	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2

		площадью в свету до 0,25 м2 шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
41	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ3								
48	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
49	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ4								
58	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
59	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ5								
66	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

67	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ6								
74	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
75	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ7								
82	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
83	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ8								
90	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
91	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ9								
98	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2

		площадью в свету до 0,25 м2 шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
99	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52 0,00	0,00 0,00	1271 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ10								
106	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
107	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	1,00	635,52 0,00	0,00 0,00	636 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ11								
114	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
115	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	1,00	635,52 0,00	0,00 0,00	636 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ12								
122	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
123	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	1,00	635,52 0,00	0,00 0,00	636 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Система ВЕ13									
130	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
131	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**49 266**		**12 399**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Транспортные расходы		Тенге			**0**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**0**				
	Всего стоимость оборудования		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**49 266**				
	Материалы		Тенге			**15 974**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**9 687**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**7 685**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12 399**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 699**				
	ВСЕГО по смете 2-1-7		Тенге			**65 364**				

ЛС 2-1-8 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 1А, 1Б

Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение

		Светотехнические изделия 220 В, 50 Гц								
98	Е00121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	47,00	244,37	65,36	11485	3072	9447	0,95	45
				151,65	34,45	7128	1619	108	0,16	8
99	Прайс-лист	Светильник с компактной люминесцентной	31,31	4449,97	0,00	139329	0	0	0,00	0

	ТОО "ЮГ Электрокомплект"	лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	Сврайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильник с рассеивателем RKL218, размеры 388x125x270 мм, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт	16,16	2648,45	0,00	42799	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
101	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах шт	10,00	413,60	158,00	4136	1580	2783	1,50	15
				248,00	45,00	2480	450	95	0,26	3
102	Сврайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники с люминесцентными лампами ASM/S 136 шт	10,10	2745,35	0,00	27728	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	Сврайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кронштейн BAT/ASM шт	20,00	412,70	0,00	8254	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с 2 лампами в светильнике шт	68,00	444,10	182,00	30199	12376	16479	1,27	86
				204,00	51,10	13872	3475	95	0,30	20
105	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2x18 Вт, масса 1,6 кг шт	4,04	1553,29	0,00	6275	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
106	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2x36 Вт, масса 3,5 кг шт	64,64	4353,48	0,00	281409	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех	61,00	470,32	142,63	28690	8700	25223	1,75	107

		люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках (штангах) шт		297,00	85,87	18117	5238	108	0,38	23
108	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18 Вт шт	61,61	3921,22	0,00	241587	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	E0121-17-12	Световые настенные указатели шт	17,00	135,55	0,00	2304	0	2280	0,78	13
				124,20	0,00	2111	0	108	0,00	0
110	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники EFS 70 шт	17,17	2117,33	0,00	36355	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
111	Прайс лист ТОО "GET"	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001 шт	17,00	157,23	0,00	2673	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
112	E0121-17-12	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	14,00	169,86	57,56	2378	806	1856	0,55	8
				86,85	35,93	1216	503	108	0,16	2
113	C151701-100	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 шт	14,42	450,00	0,00	6489	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Лампы								
114	C151706-34	Лампа люминесцентная Т8 - OSRAM L18W, цоколь G13, мощность 8 Вт шт	257,04	56,00	0,00	14394	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	C151706-20	Лампа люминесцентная Т8 - OSRAM L36W,	140,76	70,00	0,00	9853	0	0	0,00	0

		цоколь G13, мощность 36 Вт шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	С151706-66	Лампа компактная люминесцентная OSRAM DULUX L18W, цоколь 2G11, мощность 18 Вт шт	95,88	416,00	0,00	39886	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
117	С151706-74	Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23 Вт шт	14,28	263,00	0,00	3756	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Электроустановочные изделия								
118	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	59,00	29,13	0,00	1719	0	1720	0,17	10
				27,00	0,00	1593	0	108	0,00	0
119	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами с крышкой, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP54 шт	3,06	134,00	0,00	410	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
120	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	57,12	134,00	0,00	7654	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
121	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	47,00	34,70	0,00	1631	0	1496	0,19	9
				29,48	0,00	1386	0	108	0,00	0
122	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20	47,94	237,00	0,00	11362	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
123	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	44,00	35,40 29,48	0,00 0,00	1558 1297	0 0	1401 108	0,19 0,00	8 0
124	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	44,88	134,00 0,00	0,00 0,00	6014 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
125	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	14,00	45,74 31,05	0,00 0,00	640 435	0 0	469 108	0,20 0,00	3 0
126	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	14,28	182,00 0,00	0,00 0,00	2599 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
127	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	6,00	36,26 27,00	0,00 0,00	218 162	0 0	175 108	0,17 0,00	1 0
128	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-86-10/220 шт	6,12	156,00 0,00	0,00 0,00	955 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
129	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	252,96	92,40 90,00	0,00 0,00	23374 22766	0 0	20490 90	0,50 0,00	126 0
130	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3 1000шт	0,1071	16300,00 0,00	0,00 0,00	1746 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
131	С151803-51	Коробки ответствительные стальные с	0,1122	24200,00	0,00	2715	0	0	0,00	0

		полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	С151803-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 шт	33,66	244,00 0,00	0,00 0,00	8213 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Обогрев водосточных труб и воронок								
171	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 м	135,00	50,50 22,10	23,10 5,50	6818 2984	3119 743	3540 95	0,13 0,03	18 4
172	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30 Вт/п.м., длина 27 м шт	2,00	15405,00 0,00	0,00 0,00	30810 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
173	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 29 м шт	1,00	12796,09 0,00	0,00 0,00	12796 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
174	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 52 м шт	1,00	19007,78 0,00	0,00 0,00	19008 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
175	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep шт	4,00	2608,91 0,00	0,00 0,00	10436 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
176	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Монтажная лента devifast м	15,00	149,08 0,00	0,00 0,00	2236 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

177	Ц0108-591-12	Башенка напольная для розеток шт	22,00	103,70	0,40	2281	9	2057	0,62	14
				98,30	0,10	2163	2	95	0,00	0
178	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016 шт	22,44	2007,47	0,00	45048	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
179	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	88,00	62,70	0,20	5518	18	4840	0,34	30
				57,80	0,10	5086	9	95	0,00	0
180	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Розетка силовая 2P+E, со шторками, 2 модуля, серия VIVA, цвет - серый шт	44,88	362,47	0,00	16268	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
181	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Каркас 2 модуля "VIVA", цвет белый шт	44,88	54,81	0,00	2460	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
182	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5E (разъем AMP), цвет - черный шт	44,88	453,82	0,00	20367	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
183	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Каркас под 2 модуля "45x45", цвет белый шт	22,44	54,81	0,00	1230	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 186 060**		**94 258**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Транспортные расходы		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			0				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 186 060**				
	Материалы		Тенге			**63 259**				

	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			835 028				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			94 258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76 818				
	ВСЕГО по смете 2-1-8		Тенге			1 357 136				
		ЛС 2-1-11 Технологическое оборудование								
1	СН РК 8.02-13-2004	Стол преподавателя, 1400x7000x750 мм шт	6,00	10320,00 0,00	0,00 0,00	61920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
2	СН РК 8.02-13-2004	Стол регулируемый по высоте 400x400 мм шт	17,00	2258,00 0,00	0,00 0,00	38386 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм шт	15,00	20103,00 0,00	0,00 0,00	301545 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	СН РК 8.02-13-2004	Доска ученическая пятиэлементная, 3000x1000 мм шт	5,00	36575,00 0,00	0,00 0,00	182875 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	СН РК 8.02-13-2004	Комплект школьной мебели (стол 2-х местный и 2 стула) шт	65,00	11073,00 0,00	0,00 0,00	719745 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм шт	4,00	20855,00 0,00	0,00 0,00	83420 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	СН РК 8.02-13-2004	Диван для отдыха, 1500x600x550 мм шт	1,00	18598,00 0,00	0,00 0,00	18598 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	СН РК 8.02-13-2004	Стол рабочий, 1200x600x750 мм	3,00	10105,00 0,00	0,00 0,00	30315 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
9	СН РК 8.02-13-2004	Вешалка для гардероба на 16 крячков, 500х1800х1500 мм шт	8,00	13975,00 0,00	0,00 0,00	111800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	СН РК 8.02-13-2004	Стол письменный однотумбовый 1200х750х720 мм шт	7,00	10105,00 0,00	0,00 0,00	70735 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф каталожный, 600х500х1400 мм шт	2,00	6450,00 0,00	0,00 0,00	12900 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Мультимедийный кабинет (на 2 класса)								
12	СН РК 8.02-13-2004	Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемый по высоте, 900х600 мм шт	25,00	3870,00 0,00	0,00 0,00	96750 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	СН РК 8.02-13-2004	Стол ученика на регулируемом каркасе шт	25,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	40325 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	27,00	247,20 236,25	8,59 2,25	6674 6379	232 61	5796 90	1,00 0,01	27 0
15	СН РК 8.02-13-2004	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт	27,00	57760,00 0,00	0,00 0,00	1559520 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Сарайс-лист ТОО "B-Lite"	UPS бесперебойное устройство шт	2,00	4198,37 0,00	0,00 0,00	8397 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

17	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Звуковые колонки (2:1) 60 Вт шт	2,00	763,67 0,00	0,00 0,00	1527 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Сетевой фильтр Tripp Lite, 3M, 6 розеток шт	2,00	1105,32 0,00	0,00 0,00	2211 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Веб-камера шт	27,00	1130,89 0,00	0,00 0,00	30534 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Ц0111-31-1	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг шт	2,00	68,91 63,00	0,00 0,00	138 126	0 0	113 90	0,50 0,00	1 0
21	Прайс-лист ТОО "Абди КМ"	Навесное крепление на мультимедийный проектор шт	2,00	2104,67 0,00	0,00 0,00	4209 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Наушники с микрофоном, 32 OHM, 20-20000Hz, 108 dB, 2M Cable шт	27,00	847,71 0,00	0,00 0,00	22888 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	СН РК 8.02-13-2004	Рабочее место преподавателя, 2340x1500x700x750 шт	2,00	23328,00 0,00	0,00 0,00	46656 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Ц0111-91-1	Аппарат настольный, масса до 0,015 т (мультимедийный проектор) шт	2,00	247,20 236,25	8,59 2,25	494 473	17 5	429 90	1,00 0,01	2 0
25	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Мультимедийный проектор шт	2,00	80243,74 0,00	0,00 0,00	160487 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	Ц0111-93-1	Интерактивная доска с беспроводным	2,00	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9,00	18

		интерфейсом шт		1534,50	207,00	3069	414	90	1,20	2
27	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Интерактивная доска шт	2,00	149849,05	0,00	299698	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	СН РК 8.02-13-2004	Доска информационная мобильнвя, маркер, 1300x500x2000 мм шт	2,00	7525,00	0,00	15050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	СН РК 8.02-13-2004	Кресло для преподавателя, 450x450 мм шт	2,00	6665,00	0,00	13330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-наглядных пособий шт	2,00	13761,00	0,00	27522	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	4,00	247,20	8,59	989	34	859	1,00	4
				236,25	2,25	945	9	90	0,01	0
32	СН РК 8.02-13-2004	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт	4,00	57760,00	0,00	231040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	USB бесперебойное устройство шт	4,00	4198,37	0,00	16793	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало встраиваемое в плитку 1800x1000 мм	4,00	2901,00	0,00	11604	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
35	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 600х800 мм	1,00	1832,00	0,00	1832	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
36	СН РК 8.02-13-2004	Напольный стационарный гардероб с полочками для одежды и обуви, с размещением одежды на плечиках 400х2000 мм	1,00	13975,00	0,00	13975	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
37	СН РК 8.02-13-2004	Жалюзи для учебного класса	22,40	2550,00	0,00	57120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**4 306 983**		**10 333**		
	Оборудование		Тенге			**4 293 709**				
	Транспортные расходы		Тенге			**16 402**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**6 758**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**4 316 869**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**13 274**				
	Материалы		Тенге			**314**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**11 480**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10 333**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 415**				
	ВСЕГО по смете 2-1-11		Тенге			**4 341 891**				

ЛС 2-2-3 Общестроительные работы блок 2А, 2Б (АР)

А. Подземная часть

		Раздел 2. Полы								
		Покрытие полов из линолеума, тип 4								
20	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	204,90	925,06	4,90	189545	1004	15210	0,38	78
				58,50	1,85	11987	379	123	0,01	2

		м2								
21	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	69,00	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	6
				12,04	0,18	831	12	123	0,00	0
		м								
22	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	20,49	167,96	1,88	3442	39	1700	0,47	10
				78,30	0,72	1604	15	105	0,00	0
		м2								
		Раздел 4. Разные работы								
		Сейсмошвы в стенах								
52	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	3,00	6465,97	378,22	19398	1135	11124	20,04	60
				3566,25	141,75	10699	425	100	0,69	2
		м3								
53	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	3,06	4500,00	0,00	13770	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
54	Е0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	15,60	16,67	0,00	260	0	231	0,08	1
				14,13	0,00	220	0	105	0,00	0
		м шва								
55	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	9,360	629,83	1,24	5895	12	1712	0,94	9
				153,23	0,47	1434	4	119	0,00	0
		м2								
56	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	2,808	107,08	8,23	301	23	281	0,47	1
				81,68	3,08	229	9	118	0,02	0
		м2								
57	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	3,2292	5560,00	0,00	17954	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
		Эвакуационный Люк Л-1								

58	Е0110-90-2	Установка металлических люков м2	0,96	330,85	32,08	318	31	328	1,49	1
				272,25	12,13	261	12	120	0,06	0
59	С131312-14	Люк металлический, 600х800 мм шт	2,00	4190,00	0,00	8380	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2,00	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2,00	844,00	0,00	1688	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	5,60	89,91	52,19	503	292	396	0,18	1
				30,83	19,71	173	110	140	0,10	1
		Венткамера								
63	Е0126-30-1	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами П75) м3	5,0175	9888,24	378,22	49614	1898	18605	20,04	101
				3566,25	141,75	17894	711	100	0,69	3
64	Е0126-30-3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами П75) м3	3,945	10956,15	401,31	43222	1583	18321	25,84	102
				4493,25	150,75	17726	595	100	0,74	3
65	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	597,50	11,20	0,00	6692	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на	52,60	617,19	4,84	32464	255	10398	0,98	52

		одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах м2 потол		163,96	0,78	8624	41	120	0,00	0
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,048633	175710,10	1826,10	8545	89	599	42,70	2
				8100,00	690,75	394	34	140	3,37	0
68	Е0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2 м2	0,625	12675,50	30,89	7922	19	153	1,23	1
				191,93	11,68	120	7	120	0,06	0
		Ограждения ОГ-3								
69	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений м	8,40	89,04	5,89	748	49	870	0,42	4
				71,78	2,23	603	19	140	0,01	0
70	С12021-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установкикалориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,039492	177400,00	0,00	7006	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	1,717902	40,72	0,04	70	0	13	0,04	0
				8,32	0,00	14	0	90	0,00	0

Б. Надземная часть

		Раздел 5. Кровля								
75	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	1192,40	7,42	0,22	8848	262	10344	0,04	48
				7,20	0,09	8585	107	119	0,00	0

		Зонты вентшахт								
83	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	0,3126	11959,84	4590,56	3739	1435	1699	27,83	9
		т		5197,50	840,11	1625	263	90	3,01	1
84	С12021-117	Стойки фахверка	0,3126	113100,00	0,00	35355	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	20,34766	40,72	0,04	829	1	152	0,04	1
		м2		8,32	0,00	169	0	90	0,00	0
86	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полиметным покрытием	45,30	629,83	1,24	28531	56	8286	0,97	44
		м2		153,23	0,47	6941	21	119	0,00	0
		Узлы парапета								
87	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,17136	175710,10	1826,10	30110	313	2109	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1388	118	140	3,37	1
88	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали т. 0,8 мм	142,548	629,83	1,24	89781	177	26072	0,97	138
		м2		153,23	0,47	21843	67	119	0,00	0
		Раздел 6. Проемы								
		Двери								
89	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	112,35	636,69	31,85	71532	3578	27347	1,15	129
		м2		190,80	12,04	21436	1353	120	0,06	7
90	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	64,68	4010,00	0,00	259367	0	0	0,00	0

		ДГ 21-9, ДГ 21-10, внутренние м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
91	С12062-2	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П внутренние м2	6,72	4250,00	0,00	28560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние м2	40,95	3540,00	0,00	144963	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	15,00	1500,00	0,00	22500	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	37,00	1380,00	0,00	51060	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	52,00	844,00	0,00	43888	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	325,40	89,91	52,19	29257	16983	23024	0,18	59
				30,83	19,71	10032	6414	140	0,10	33
97	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	16,38	367,11	19,34	6013	317	2869	0,83	14
				139,39	6,57	2283	108	120	0,03	0
98	С12031-920	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) глухие м2	8,19	21121,00	0,00	172981	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	С12031-917	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13)	8,19	20718,00	0,00	169680	0	0	0,00	0

		остекленные м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и дверевянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2 м2	10,92	367,65	22,07	4015	241	2174	0,95	10
				158,34	7,58	1729	83	120	0,04	0
101	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	10,92	12700,00	0,00	138684	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
102	С11011-814	Закрыватель дверной шт	4,00	5500,00	0,00	22000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
				272,25	12,13	2058	92	120	0,06	0
104	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока (огрунтованного и окрашенного ДГМ 21-9) м2	7,56	8904,76	0,00	67320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
105	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	4,00	1960,00	0,00	7840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
106	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4,00	844,00	0,00	3376	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	24,00	89,91	52,19	2158	1253	1698	0,18	4
				30,83	19,71	740	473	140	0,10	2

Окна

		Фрамуги								
117	E0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	19,086	498,09	19,17	9506	366	5432	1,38	26
				230,97	6,18	4408	118	120	0,03	1
118	C12061-181	Фрамуги из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерныместеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	19,086	4472,00	0,00	85353	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Витражи								
		Металлопластиковые витражи Вт-3, Вт-4, Вт-6								
119	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (количество витражей принято для климатического подрайона IB, 30 град.С) м3	36,04	965,99	28,84	34814	1039	30397	4,98	179
				927,00	10,15	33409	366	90	0,04	1
120	C12031-952	Витражи алюминиевые наружные ВТ-3 м2	25,29	7724,00	0,00	195340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
121	C12061-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие (Вт-4, Вт-6 внутренний) м2	10,75	4472,00	0,00	48074	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
122	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные м2	6,30	12700,00	0,00	80010	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
123	C12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные	2,10	13000,00	0,00	27300	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
124	С11011-814	Приборы самозакрывания	4,00	5500,00	0,00	22000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 7. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,10	193,52	9,95	6986	359	2484	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1884	135	123	0,02	1
129	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	36,10	1487,51	15,20	53699	549	8022	1,07	39
				173,30	7,37	6256	266	123	0,04	1
130	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	11,30	1639,55	4,62	18527	52	3033	1,52	17
				254,97	3,14	2881	35	104	0,02	0
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
138	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток м2	338,00	1609,91	15,20	544150	5138	75112	1,07	362
				173,30	7,37	58575	2491	123	0,04	14
139	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	178,20	137,82	0,32	24560	57	9149	0,24	43
				41,63	0,11	7418	20	123	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
147	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	530,40	925,06	4,90	490652	2599	39372	0,38	202
				58,50	1,85	31028	981	123	0,01	5

		м2									
148	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	347,80	109,84	0,46	38202	160	5228	0,08	28
				12,04	0,18	4188	63	123	0,00	0
		м								
149	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	53,04	167,96	1,88	8909	100	4401	0,47	25
				78,30	0,72	4153	38	105	0,00	0
		м2								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
152	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	309,20	1487,51	15,20	459938	4700	68712	1,07	331
				173,30	7,37	53584	2279	123	0,04	12
		м2								
153	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	178,20	137,82	0,32	24560	57	9149	0,24	43
				41,63	0,11	7418	20	123	0,00	0
		м								
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
156	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	514,40	925,06	4,90	475851	2521	38184	0,38	195
				58,50	1,85	30092	952	123	0,01	5
		м2								
157	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	232,00	109,84	0,46	25483	107	3487	0,08	19
				12,04	0,18	2793	42	123	0,00	0
		м								
158	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	51,44	167,96	1,88	8640	97	4268	0,47	24
				78,30	0,72	4028	37	105	0,00	0
		м2								
		Покрытие полов мозаичное, тип 7								
166	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	118,00	483,52	23,26	57055	2745	39146	1,57	185
				261,00	8,71	30798	1028	123	0,04	5

		м2									
167	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	43,40	137,82	0,32	5981	14	2228	0,24	10
		м		41,63	0,11	1807	5	123	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 8

170	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	19,3000	925,06	4,90	17854	95	1433	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1129	36	123	0,01	0
171	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	62,70	109,84	0,46	6887	29	942	0,08	5
		м		12,04	0,18	755	11	123	0,00	0
172	Е0115-165-3	Улученная окраска плинтусов	1,93	167,96	1,88	324	4	160	0,47	1
		м2		78,30	0,72	151	1	105	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 9

176	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	41,50	925,06	4,90	38390	203	3081	0,38	16
		м2		58,50	1,85	2428	77	123	0,01	0
177	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	27,20	109,84	0,46	2988	13	409	0,08	2
		м		12,04	0,18	327	5	123	0,00	0
178	Е0115-165-3	Улученная окраска плинтусов	4,15	167,96	1,88	697	8	344	0,47	2
		м2		78,30	0,72	325	3	105	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 10

182	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	9,80	1487,51	15,20	14578	149	2178	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1698	72	123	0,04	0

Покрытие полов из линолеума, тип 11

186	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	95,30	1487,51	15,20	141760	1449	21178	1,07	102
				173,30	7,37	16515	702	123	0,04	4
187	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	58,10	137,82	0,32	8007	19	2983	0,24	14
				41,63	0,11	2419	6	123	0,00	0
		Раздел 8. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
199	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными и водоэмульсионными составами м2	2031,30	291,31	2,33	591738	4733	175130	0,49	995
				81,23	0,88	165002	1788	105	0,00	0
200	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону (потолков и стен) м2	1309,90	9,90	0,12	12965	157	9353	0,04	52
				6,75	0,05	8842	65	105	0,00	0
206	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (и откосов) м2	1684,00	306,50	2,10	516146	3536	116383	0,39	657
				65,03	0,79	109511	1330	105	0,00	0
207	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской м2	2019,00	176,84	1,88	357046	3796	167518	0,47	949
				78,30	0,72	158088	1454	105	0,00	0
208	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	294,00	924,55	4,62	271818	1358	78920	1,52	447
				254,97	3,14	74961	923	104	0,02	6

		м2									
209	Е0115-17-5	Устройство фартуков из глазурованной плитки в местах установки рукомойников м2	21,06	924,55	4,62	19471	97	5653	1,52	32
				254,97	3,14	5370	66	104	0,02	0
210	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	41,80	213,01	1,52	8904	64	5521	0,70	29
				111,38	0,56	4656	23	118	0,00	0
		Утепление стен и потолков тамбура								
211	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	0,185	6465,97	378,22	1196	70	686	20,04	4
				3566,25	141,75	660	26	100	0,69	0
212	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,17945	9950,00	0,00	1786	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
213	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу м3	0,97	5124,06	401,31	4970	389	4505	25,84	25
				4493,25	150,75	4358	146	100	0,74	1
214	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,9603	9950,00	0,00	9555	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
215	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	115,50	11,20	0,00	1294	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Отделка фасада								
216	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные	1433,20	27,40	0,05	39270	72	13167	0,05	72

		подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб м2		7,70	0,02	11036	29	119	0,00	0
217	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов м2	1347,40	21,10	0,01	28433	13	9479	0,04	54
				6,70	0,00	9028	0	105	0,00	0
218	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	747,70	1851,99	2,56	1384733	1914	331086	2,50	1869
				420,75	0,97	314595	725	105	0,00	0
219	Е0115-79-3	Отделка фасадов, декоративная штукатурка "Мюнхенская" м2	572,10	162,83	3,33	93155	1905	67916	0,54	309
				111,80	1,26	63961	721	105	0,01	6
220	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	1544,67	127,89	0,00	197544	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
221	Е0115-53-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	212,307692	57,98	0,60	12310	127	12843	0,32	68
				57,38	0,23	12182	49	105	0,00	0
222	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	74,52	127,89	0,00	9530	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
223	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	599,70	11,89	1,65	7130	990	6845	0,06	36
				10,24	0,63	6141	378	105	0,00	0
224	Спрайс лист	Краска фасадная "Гауди"	77,961	152,68	0,00	11903	0	0	0,00	0

	"ГАУДИ"	кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
225	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ м2	1433,20	150,62	0,62	215866	889	117215	0,43	616
				69,08	0,23	99005	330	118	0,00	0
		Утепление наружных стен								
226	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (толщина утепления принята для - 20 град.С) м3	126,205	6465,97	378,22	816038	47733	467968	20,04	2529
				3566,25	141,75	450079	17890	100	0,69	87
228	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	5558,00	11,20	0,00	62250	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
229	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	1111,60	570,50	4,92	634168	5469	227507	1,15	1278
				193,05	1,87	214594	2079	105	0,01	11
230	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	3,78	107,08	8,23	405	31	378	0,47	2
				81,68	3,08	309	12	118	0,02	0
231	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	3,78	5560,00	0,00	21017	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
232	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованнойстали м2	42,00	629,83	1,24	26453	52	7682	0,97	41
				153,23	0,47	6436	20	119	0,00	0
		Раздел 9. Разные работы								

Перегородки Пг-3 (4 шт)

233	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит м2	7,680	129,31	4,32	993	33	1135	0,75	6
				121,50	1,64	933	13	120	0,01	0
234	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты 100м2	0,08064	279100,00	0,00	22507	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

Перегородки Пг-4 (2 шт)

235	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит м2	1,920	129,31	4,32	248	8	284	0,75	1
				121,50	1,64	233	3	120	0,01	0
236	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты 100м2	0,02016	279100,00	0,00	5627	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
237	Е0110-34-1	Установка дверных блоков санузлов шт	4,00	216,81	36,97	867	148	528	0,63	3
				96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
238	С11011-592	Двери санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит 100м2	0,04592	279100,00	0,00	12816	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
239	С11011-792	Скобяные изделия для дверей санузлов комплект	4,00	843,00	0,00	3372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

Перегородки Пг-5 (2 шт)

240	Е0110-7-3	Устройство перегородок санузлов из ламинированных древесно-стружечных плит	2,720	129,31	4,32	352	12	402	0,75	2
				121,50	1,64	330	4	120	0,01	0

		м2									
241	С11011-592	Ламинированные древесно-стружечные плиты	0,02856	279100,00	0,00	7971	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		100м2									
242	Е0110-34-1	Установка дверных блоков санузлов	4,00	216,81	36,97	867	148	528	0,63	3
				96,08	13,95	384	56	120	0,07	0
		шт									
243	С11011-592	Двери санузлов из ламинированных дреевесно-стружечных плит	0,04592	279100,00	0,00	12816	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		100м2									
244	С11011-792	Скобяные изделия для дверей санузлов	4,00	843,00	0,00	3372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект									
		Входная группа В-2									
245	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	9,7065	5435,23	245,72	52757	2385	5484	2,71	26
				382,50	92,25	3713	895	119	0,45	4
		м3									
246	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм)	71,90	146,54	15,94	10537	1146	3475	0,24	17
				34,65	5,96	2491	429	119	0,03	2
		м2									
247	Е0112-17-2 к=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	71,90	79,36	2,10	5706	151	205	0,01	1
				1,65	0,75	119	54	119	0,00	0
		м2									
248	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	71,90	7,42	0,22	533	16	624	0,04	3
				7,20	0,09	518	6	119	0,00	0
		м2									
249	С11011-2664	Грунтовочный слой Праймер	25,165	135,00	0,00	3397	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг									

250	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	71,90	42,86	18,33	3082	1318	2686	0,14	10
				24,53	6,86	1764	493	119	0,03	2
251	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/ пленка, марка ЭКП-5,0 м2	82,685	136,00	0,00	11245	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
252	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	81,247	133,00	0,00	10806	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
253	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием м2	14,00	510,05	1,24	7141	17	2561	0,97	14
				153,23	0,47	2145	7	119	0,00	0
254	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2	6,60	629,83	1,24	4157	8	1207	0,97	6
				153,23	0,47	1011	3	119	0,00	0
255	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	18,20	1851,99	2,56	33706	47	8059	2,55	46
				420,75	0,97	7658	18	105	0,00	0
256	Е0110-100-1	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом (узел3) м2 потол	15,30	359,69	4,84	5503	74	3025	0,98	15
				163,96	0,78	2509	12	120	0,00	0
257	Спрайс лист	Плита стекломагнезитовая т. 10 мм	16,065	441,03	0,00	7085	0	0	0,00	0

	100 "Технониколь-Казахстан"	м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
258	E0111-31-8	Укладка гранитных плит на прослойке клея	80,90	555,06	16,52	44904	1336	46290	2,91	235
		м2		459,00	6,19	37133	501	123	0,03	2
259	C143011-87	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	53,90	7520,00	0,00	405328	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
260	C143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообратобанные, толщина 30 мм (проступь)	18,60	8400,00	0,00	156240	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
261	C143011-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	8,40	6410,00	0,00	53844	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
262	E0115-17-5	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	19,70	339,55	4,62	6689	91	5288	1,52	30
		м2		254,97	3,14	5023	62	104	0,02	0
263	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	19,70	10100,00	0,00	198970	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
264	E0111-39-4	Устройство плинтусов	9,10	49,95	0,32	455	3	467	0,24	2
		м		41,63	0,11	379	1	123	0,00	0
265	C143011-18	Плинтусы из гранита полированного, толщина 20 мм	0,91	10100,00	0,00	9191	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
266	E0108-4-5	Устройство мембраны	18,30	289,68	8,23	5301	151	1830	0,47	9

		м2		81,68	3,08	1495	56	118	0,02	0
267	С11011-1393	Геомембрана (СТО ТОО 50404263-03-2008) ГМ KGS 1,5 м2	21,045	363,00	0,00	7639	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
268	Е0110-100-1	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по металлическому каркас3 м2	7,70	359,69	4,84	2770	37	1522	0,98	8
				163,96	0,78	1262	6	120	0,00	0
269	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Плита стекломагнезитовая т. 10 мм м2	8,085	441,03	0,00	3566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
270	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких м2	7,70	266,17	2,65	2049	20	2098	1,43	11
				258,75	0,72	1992	6	105	0,03	0
271	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	20,79	127,89	0,00	2659	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
272	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений Ног-1, Ног-2 м	76,80	3677,73	5,89	282450	452	7958	0,42	32
				71,78	2,23	5513	171	140	0,01	1
		Вход В-5, В-6								
273	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	10,20	193,52	9,95	1974	101	702	0,36	4
				52,20	3,74	532	38	123	0,02	0
274	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	10,20	59,10	1,34	603	14	22	0,01	0
				1,26	0,50	13	5	123	0,00	0
275	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на	10,20	323,29	29,99	3298	306	2532	1,18	12

		цементном растворе м2		190,58	11,23	1944	115	123	0,05	1
276	С143003-40	Плитка тротуарная м2	10,20	6520,00	0,00	66504	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
277	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	3,60	708,32	6,63	2550	24	529	0,70	3
				108,68	1,76	391	6	133	0,01	0
278	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм) м2	10,20	146,54	15,94	1495	163	493	0,24	2
				34,65	5,96	353	61	119	0,03	0
279	Е0112-17-2 к=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	10,20	-15,87	-0,42	-162	-4	-6	0,00	0
				-0,33	-0,15	-3	-2	119	0,00	0
280	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	10,20	7,42	0,22	76	2	88	0,04	0
				7,20	0,09	73	1	119	0,00	0
281	С11011-2664	Грунтовочный слой Праймер кг	3,57	135,00	0,00	482	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
282	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	10,20	42,86	18,33	437	187	381	0,14	1
				24,53	6,86	250	70	119	0,03	0
283	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло м2	11,73	451,99	0,00	5302	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
284	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных	3,60	366,06	3,73	1318	13	174	0,23	1

		кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м		39,15	1,40	141	5	119	0,01	0
285	Сарайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноласт - Соло м2	4,536	451,99	0,00	2050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
286	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из стального листа с полиэфирным покрытием м2	12,60	510,05	1,24	6427	16	2305	0,97	12
				153,23	0,47	1931	6	119	0,00	0
287	E0109-40-1	Монтаж краевых реек м	3,60	24,32	0,42	88	2	72	0,13	0
				21,92	0,16	79	1	90	0,00	0
288	C11011-901	Оцинкованная краевая рейка т	0,002304	179900,00	0,00	414	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
289	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	5,00	1851,99	2,56	9260	13	2214	2,55	13
				420,75	0,97	2104	5	105	0,00	0
		Вход В-7								
290	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	5,40	193,52	9,95	1045	54	372	0,36	2
				52,20	3,74	282	20	123	0,02	0
291	E0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	5,40	59,10	1,34	319	7	12	0,01	0
				1,26	0,50	7	3	123	0,00	0
292	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток м2	5,40	1609,91	15,20	8694	82	1200	1,07	6
				173,30	7,37	936	40	123	0,04	0

293	Е0112-17-5	Устройство подступенка из рифленых плиток на растворе из сухой смеси м2	1,90	1639,55	4,62	3115	9	510	1,52	3
				254,97	3,14	484	6	104	0,02	0
294	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений Ног-3 м	6,40	3677,73	5,89	23537	38	663	0,42	3
				71,78	2,23	459	14	140	0,01	0
		Деформационные швы в стенах (узлы 4,5)								
295	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	4,80	6465,97	378,22	31037	1815	17798	20,04	96
				3566,25	141,75	17118	680	100	0,69	3
296	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	4,944	4518,00	0,00	22337	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
297	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	4,68	629,83	1,24	2948	6	856	0,97	5
				153,23	0,47	717	2	119	0,00	0
298	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0192	172357,31	536,06	3309	10	961	289,00	6
				47475,00	202,50	912	4	105	0,99	0
299	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	4,212	107,08	8,23	451	35	421	0,47	2
				81,68	3,08	344	13	118	0,02	0
300	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	4,212	5560,00	0,00	23419	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
301	Е0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	7,80	16,67	0,00	130	0	116	0,09	1
				14,13	0,00	110	0	105	0,00	0

		м шва								
		Деформационные швы в стенах (узел 6)								
302	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	11,20	2139,46	330,46	23962	3701	21647	10,58	118
				1809,00	123,75	20261	1386	100	0,60	7
		м3								
303	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	11,536	4518,00	0,00	52120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
304	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	36,96	629,83	1,24	23279	46	6760	0,97	36
				153,23	0,47	5663	17	119	0,00	0
		м2								
305	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	10,080	107,08	8,23	1079	83	1008	0,47	5
				81,68	3,08	823	31	118	0,02	0
		м2								
306	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	10,080	5560,00	0,00	56045	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
307	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01792	172357,31	536,06	3089	10	897	289,00	5
				47475,00	202,50	851	4	105	0,99	0
		1т								
		Зашивка коробов								
308	Е0110-100-1	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	275,30	359,69	4,84	99021	1332	54424	0,98	270
				163,96	0,78	45138	215	120	0,00	0
		м2								
309	С131312-12	Люк-дверца 800х800 мм	2,00	3290,00	0,00	6580	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

		Люки Л-1, стремянки металлические ЛС-1								
310	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	12675,50	30,89	16225	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	0
311	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	0
312	С12021-267	Стоимость стремянки	0,056	133700,00	0,00	7487	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
313	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,52	40,72	0,04	103	0	19	0,04	0
		м2		8,32	0,00	21	0	90	0,00	0
		Жалюзийные решетки Р-2 - 47 шт								
314	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам	0,25756	9850,48	1162,95	2537	300	1731	46,65	12
		т		7357,50	108,00	1895	28	90	0,53	0
315	С12021-87	Переплеты оконные нстандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,25756	180100,00	0,00	46387	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
316	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	63,74375	40,72	0,04	2595	3	477	0,04	3
		т		8,32	0,00	530	0	90	0,00	0
317	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,034968	175710,10	1826,10	6144	64	430	42,70	1
		т		8100,00	690,75	283	24	140	3,37	0
318	Е0112-10-1	Устройство сливов	21,15	629,83	1,24	13321	26	3868	0,97	21
				153,23	0,47	3241	10	119	0,00	0

		м2								
		Ограждения ОГ-1, ОГ-2								
319	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений	22,40	3677,73	5,89	82381	132	2321	0,42	9
				71,78	2,23	1608	50	140	0,01	0
		м								
		Гардеробная стойка ГСт-2								
320	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04864	22951,16	316,57	1116	15	211	22,50	1
				3487,50	119,25	170	6	120	0,58	0
		м3								
321	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,04864	573,75	28,11	28	1	8	0,78	0
				123,75	10,58	6	1	120	0,05	0
		м3								
322	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	3,00	135,11	4,32	405	13	443	0,75	2
				121,50	1,64	365	5	120	0,01	0
		м2								
323	Е0110-22-2	Установка столешницы из ДСП	6,00	231,90	5,58	1391	33	692	0,59	4
				94,05	2,12	564	13	120	0,01	0
		м2								
324	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 25 мм	0,012	42300,00	0,00	508	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		100 м2								
325	С11011-345	Ламинат	4,20	566,00	0,00	2377	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
326	С11011-819	Петля	2,00	40,00	0,00	80	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Узлы крепления перегородок к потолку								
327	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	1,98645	6858,56	846,56	13624	1682	14773	32,70	65
				5985,00	317,25	11889	630	118	1,55	3

		т								
328	С11011-4883	Швеллер N 14	1,98645	57137,00	0,00	113500	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
329	С11011-139	Дюбели М6х70	20,672	355,00	0,00	7339	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
330	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,246744	72779,65	422,15	17958	104	2450	56,40	14
				8257,50	157,50	2037	39	118	0,77	0
		т								
		Узлы крепления перегородок с колонной								
331	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	1,2669	6858,56	846,56	8689	1073	9421	32,70	41
				5985,00	317,25	7582	402	118	1,55	2
		т								
332	С11011-4883	Швеллер N 14	1,2669	57137,00	0,00	72387	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
333	С11011-139	Дюбели М6х70	13,184	355,00	0,00	4680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**13 128 544**		**2 704 114**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**13 128 544**				
	Материалы		Тенге			**3 659 905**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**2 277 028**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**4 820 811**				
	Местные материалы -		Тенге			**2 261 619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 704 114**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**949 959**				
	ВСЕГО по смете 2-2-3		Тенге			**16 782 617**				

ЛС 2-2-4 Водоснабжение и канализация.
Блоки 2А, 2Б

		Приборы								
74	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, с бачком	14,00	9126,62	39,24	127773	549	7217	2,22	31
				387,00	15,75	5418	221	128	0,07	1
		комплект								
75	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	1,40	482,00	0,00	675	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		10 шт								
76	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	43,00	5930,28	21,53	255002	926	19567	1,95	84
				346,50	9,00	14900	387	128	0,04	2
		комплект								
77	Е0117-1-8	Установка биде	2,00	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6
				483,75	11,25	968	23	128	0,05	0
		комплект								
78	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1,00	387,40	13,90	387	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	0
		комплект								
79	С131101-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-1ЦЩнА (с кнопочным переключателем) и пластмассовым бутылочным сифоном	1,00	5220,00	0,00	5220	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
80	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	2,00	593,78	61,65	1188	123	1048	2,26	5
				387,00	22,50	774	45	128	0,11	0
		комплект								
81	С131101-29	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2ЦК со смесителем См-М-ЦА и бытылочным пластмассовым сифоном	2,00	11100,00	0,00	22200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
82	Е0117-5-4	Установка раковин	12,00	1089,71	12,33	13077	148	2281	0,81	10

		комплект		144,00	4,50	1728	54	128	0,02	0
83	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
84	C130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин, Dy 15 мм шт	12,00	707,00	0,00	8484	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	C131101-60	Сифоны для раковин шт	12,00	284,00	0,00	3408	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2,00	4260,08	54,70	8520	109	478	0,99	2
				166,50	20,25	333	41	128	0,10	0
87	C131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарворовым корпусом комплект	2,00	1530,00	0,00	3060	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
88	E0117-2-3	Установка смесителей для моек шт	7,00	1463,32	1,57	10243	11	1129	0,70	5
				126,00	0,00	882	0	128	0,00	0
		Строительные работы								
89	E0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза м2	36,98	89,06	0,00	3293	0	3215	0,52	19
				82,80	0,00	3062	0	105	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**482 986**		**40 714**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**482 986**				
	Материалы		Тенге			**302 344**				

	Всего заработная плата -		Тенге					32 357		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			106 893				
	Местные материалы -		Тенге			203				
		Накладные расходы -	Тенге			40 714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 422				
	ВСЕГО по смете 2-2-4		Тенге			555 121				

ЛС 2-2-6 Вентиляция Блоков 2А, 2Б

-20, 25, - 39°С

Система П1

6	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	15,00	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
				186,64	7,09	2800	106	128	0,03	0
		шт								
7	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x150	8,00	922,29	0,00	7378	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
8	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	7,00	1065,84	0,00	7461	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

Система П2

26	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	16,00	241,85	16,96	3870	271	3967	1,12	18
				186,64	7,09	2986	113	128	0,03	0
		шт								
27	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	16,00	1065,84	0,00	17053	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
43	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5,00	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
		шт								
44	Прайс лист	Решетка вентиляционная RAR 500x200	5,00	1577,39	0,00	7887	0	0	0,00	0

	"АВЗ"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В1								
57	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	12,00	241,85	16,96	2902	204	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	0
58	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	12,00	395,41	0,00	4745	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В2								
71	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8,00	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
72	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	8,00	395,41	0,00	3163	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В3								
85	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
86	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	4,00	635,52	0,00	2542	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В4								
99	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
100	Прайс лист	Решетка вентиляционная RAR 300x200	4,00	635,52	0,00	2542	0	0	0,00	0

	"АВЗ"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В5								
112	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
113	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ1								
143	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
144	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x150	1,00	554,29	0,00	554	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ2								
151	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
152	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
159	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
160	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
		Система ВЕ4								
167	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
168	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ5								
175	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
176	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ6								
183	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
184	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ7								
191	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
192	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	2,00	395,41	0,00	791	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
		Система ВЕ8								
199	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
200	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ9								
207	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
208	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x150	1,00	554,29	0,00	554	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
209	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ10								
216	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
217	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x150	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ11								
224	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

		шт								
225	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ12								
232	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
233	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ13								
240	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
241	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ14								
248	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
249	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ15								
256	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

		шт									
257	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система BE16								
264	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
265	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система BE17								
272	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
273	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система BE18								
280	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
281	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система BE19								
288	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

		шт								
289	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ20								
296	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
297	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ21								
304	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
305	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ22								
312	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
313	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ23								
320	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

		шт									
321	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1,00	635,52	0,00	636	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
328	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
329	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ25								
336	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
337	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ1а, ВЕ1б, ВЕ1в								
351	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
352	C131312-61	Решетка из толстолистовой стали 2525МЭ	3,00	557,00	0,00	1671	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ13а								
353	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

354	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200 шт	2,00	635,52 0,00	0,00 0,00	1271 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**104 379**		**26 532**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Транспортные расходы		Тенге			**0**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**0**				
	Всего стоимость оборудования		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**104 379**				
	Материалы		Тенге			**24 706**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**11 054**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**27 468**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26 532**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7 854**				
	ВСЕГО по смете 2-2-6		Тенге			**138 765**				

ЛС 2-2-7 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2А, 2Б

Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение

Оборудование и материалы до 1000В

141	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста шт	12,00	750,20 272,00	13,20 2,30	9002 3264	158 28	3127 95	2,00 0,01	24 0
142	Сирайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Корпус поста КП 103 для кнопок на 3 места (ИЭК) шт	12,00	192,13 0,00	0,00 0,00	2306 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
143	Ц0108-81-1	Аппарат (кнопки "Пуск" и "Стоп", сигнальная лампа), до 2 подключаемых концов шт	36,00	97,70 85,50	1,60 0,00	3517 3078	58 0	2924 95	1,00 0,00	36 0

144	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кнопка управления SB-7 "ПУСК", 1з+1р, зеленый, d22 (IEK) шт	12,00	88,09	0,00	1057	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
145	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кнопка управления SB-7 "СТОП", 1р, красный, d22 (IEK) шт	12,00	89,72	0,00	1077	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
146	Спрайс-лист ТОО "GET"	Арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230 В (IEK) шт	12,00	162,45	0,00	1949	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Светотехнические изделия 220В, 50 ГЦ								
147	Е00121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	76,00	244,37	65,36	18572	4967	15275	0,95	72
				151,65	34,45	11525	2618	108	0,16	12
148	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт	61,61	4449,97	0,00	274163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
149	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники с рассеивателем RKL 218, размеры 388x125x270 мм, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт	15,15	2648,45	0,00	40124	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
150	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах шт	20,00	413,60	158,00	8272	3160	5567	1,50	30
				248,00	45,00	4960	900	95	0,26	5
151	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники с люминесцентными лампами ASM/S 136	20,20	2745,35	0,00	55456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
152	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кронштейн BAT/ASM	40,00	412,70	0,00	16508	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
153	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с 2 лампами в светильнике	208,00	444,10	182,00	92373	37856	50408	1,27	264
				204,00	51,10	42432	10629	95	0,30	62
		шт								
154	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники AOT.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18 Вт, масса 1,6 кг	4,04	1553,29	0,00	6275	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
155	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники AOT.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36 Вт, масса 3,5 кг	206,04	4353,48	0,00	896992	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
156	Е0121-18-7	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках (штангах)	86,00	470,32	142,63	40448	12266	35561	1,75	151
				297,00	85,87	25542	7385	108	0,38	33
		шт								
157	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники AOT.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18 Вт	86,86	3921,22	0,00	340597	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
158	Е0121-17-12	Световые настенные указатели	19,00	135,55	0,00	2575	0	2549	0,78	15
				124,20	0,00	2360	0	108	0,00	0
159	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники EFS 70	19,19	2117,33	0,00	40631	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

160	Спрайс-лист ТОО "GET"	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограмы информационно-указательные ПИУ001 шт	19,00	157,23	0,00	2987	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
161	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	14,00	169,86	57,56	2378	806	1856	0,55	8
				86,85	35,93	1216	503	108	0,16	2
162	C151701-100	Светильник потолочный, тип НПП1101-100-100 IP54 ГОСТ 17677-82 шт	14,42	450,00	0,00	6489	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
163	C151702-16	Светильник местного освещения ИКП-06В шт	20,00	2740,00	0,00	54800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Лампы								
164	C151706-34	Лампа люминесцентная T8-OSRAM L18W, цоколь G13, мощность 18 Вт шт	359,04	56,00	0,00	20106	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
165	C151706-20	Лампа люминесцентная T8-OSRAM L36W, цоколь G13, мощность 36 Вт шт	436,56	70,00	0,00	30559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
166	C151706-66	Лампа компактная люминесцентная OSRAM DULUX L18W, цоколь 2G11, мощность 18 Вт шт	153,00	416,00	0,00	63648	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
167	C151706-74	Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23 Вт шт	14,28	263,00	0,00	3756	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
168	C151706-42	Лампы накаливания кварцевые галогенные КГМ	20,00	557,00	0,00	11140	0	0	0,00	0

		12-20 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Электроустановочные изделия								
169	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	86,00	29,13 27,00	0,00 0,00	2505 2322	0 0	2508 108	0,17 0,00	15 0
170	C151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами с крышкой, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP54 шт	45,90	134,00 0,00	0,00 0,00	6151 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
171	C151801-157	Розетка штепсельная сдвоенная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	39,78	134,00 0,00	0,00 0,00	5331 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
172	C151801-157	Розетка штепсельная сдвоенная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP54 шт	1,02	134,00 0,00	0,00 0,00	137 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
173	C151801-159	Розетка штепсельная четырехполюсная РШ-40-16/380 шт	1,00	212,00 0,00	0,00 0,00	212 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
174	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	110,00	34,70 29,48	0,00 0,00	3817 3243	0 0	3502 108	0,19 0,00	21 0
175	C151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	112,20	237,00 0,00	0,00 0,00	26591 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

176	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	72,00	35,40	0,00	2549	0	2292	0,19	14
				29,48	0,00	2123	0	108	0,00	0
177	C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	73,44	134,00	0,00	9841	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
178	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	34,00	45,74	0,00	1555	0	1140	0,20	7
				31,05	0,00	1056	0	108	0,00	0
179	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	34,68	182,00	0,00	6312	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
180	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	19,00	36,26	0,00	689	0	554	0,17	3
				27,00	0,00	513	0	108	0,00	0
181	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	17,34	156,00	0,00	2705	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
182	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	2,04	182,00	0,00	371	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
183	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	569,16	92,40	0,00	52590	0	46102	0,50	285
				90,00	0,00	51224	0	90	0,00	0
184	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельныхъ розеток, тип КУВ-1М УХЛ3 1000шт	0,2448	16300,00	0,00	3990	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
185	C151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, [illegible] 1000шт	0,25704	24200,00	0,00	6220	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

186	С151803-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78, тип У994 У2 шт	67,3200	244,00 0,00	0,00 0,00	16426 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Обогрев водосточных труб								
229	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 м	135,00	50,50 22,10	23,10 5,50	6818 2984	3119 743	3540 95	0,13 0,03	18 4
230	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30 Вт/п.м., длина 27 м шт	2,00	15405,00 0,00	0,00 0,00	30810 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
231	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 29 м шт	1,00	12796,09 0,00	0,00 0,00	12796 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
232	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 52 м шт	1,00	19007,78 0,00	0,00 0,00	19008 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
233	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep шт	4,00	2608,91 0,00	0,00 0,00	10436 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
234	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Монтажная лента devifast м	15,00	149,08 0,00	0,00 0,00	2236 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
235	Ц0108-591-12	Башенка напольная для розеток	15,00	103,70 98,30	0,40 0,10	1556 1475	6 2	1402 95	0,62 0,00	9 0

		шт									
236	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная RAL7016	15,30	2007,47	0,00	30714	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
237	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	60,00	62,70	0,20	3762	12	3300	0,34	20
		шт		57,80	0,10	3468	6	95	0,00	0
238	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, 2 модуля, серия VIVA, цвет - серый	30,60	362,47	0,00	11092	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
239	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Каркас под 2 модуля VIVA, цвет белый	30,60	54,81	0,00	1677	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
240	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5У (разъем AMP), цвет - черный	30,60	453,82	0,00	13887	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
241	Сирайс-лист ТОО "AC group"	Каркас под 2 модуля "45x45", цвет белый	15,30	54,81	0,00	839	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 341 380**		**181 609**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Транспортные расходы		Тенге			**0**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**0**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 341 380**				
	Материалы		Тенге			**190 683**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**185 596**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 391 880**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				

		Накладные расходы -	Тенге			181 609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151 379				
	ВСЕГО по смете 2-2-7		Тенге			2 674 368				
		ЛС 2-2-8 Технологическое оборудование Блоки 2А, 2Б								
1	СН РК 8.02-13-2004	Стол преподавателя, 1400x7000x750 мм	13,00	10320,00	0,00	134160	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	СН РК 8.02-13-2004	Стул регулируемый по высоте 400x400 мм	37,00	2258,00	0,00	83546	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм	24,00	20103,00	0,00	482472	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	СН РК 8.02-13-2004	Доска ученическая пятиэлементная, 3000x1000 мм	10,00	36575,00	0,00	365750	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	9,00	20855,00	0,00	187695	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	СН РК 8.02-13-2004	Диван для отдыха, 1500x600x550 мм	2,00	18598,00	0,00	37196	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	СН РК 8.02-13-2004	Стол рабочий, 1200x600x750 мм	25,00	10105,00	0,00	252625	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	СН РК 8.02-13-2004	Вешалка для гардероба на 16 крючков, 500x1800x1500 мм	9,00	13975,00	0,00	125775	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

9	СН РК 8.02-13-2004	Стол письменный однотумбовый 1200x750x720 мм шт	9,00	10105,00 0,00	0,00 0,00	90945 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф каталожный, 600x500x1400 мм шт	6,00	6450,00 0,00	0,00 0,00	38700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	СН РК 8.02-13-2004	Стул ученика на регулируемом каркасе шт	25,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	40325 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Ц0108-602-1	Монтаж рукосушителя шт	4,00	176,90 162,00	5,40 2,30	708 648	22 9	624 95	1,00 0,01	4 0
13	Прайс-лист ТОО "NTC"	Рукосушитель шт	4,00	10304,10 0,00	0,00 0,00	41216 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Мультимедийный кабинет (на 2 класса)								
14	СН РК 8.02-13-2004	Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемый по высоте, 900x600 мм шт	25,00	3870,00 0,00	0,00 0,00	96750 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	СН РК 8.02-13-2004	Стул ученика на регулируемом каркасе шт	25,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	40325 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	27,00	247,20 236,25	8,59 2,25	6674 6379	232 61	5796 90	1,00 0,01	27 0
17	СН РК 8.02-[illegible]	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-	27,00	57760,00	0,00	1559520	0	0	0,00	0

	13-2004	775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	UPS бесперебойное устройство шт	2,00	4198,37	0,00	8397	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Звуковые колонки (2:1) 60 Вт шт	2,00	763,67	0,00	1527	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Сетевой фильтр Tripp Lite, 3M, 6 розеток шт	2,00	1105,32	0,00	2211	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Веб-камера шт	27,00	1130,89	0,00	30534	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Ц0111-31-1	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг шт	2,00	68,91	0,00	138	0	113	0,50	1
				63,00	0,00	126	0	90	0,00	0
23	Прайс-лист ТОО "Абди КМ"	Навесное крепление на мультимедийный проектор шт	2,00	2104,67	0,00	4209	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Спрайс-лист ТОО "B-Lite"	Наушники с микрофоном, 32 OHM, 20-20000Hz, 108 dB, 2M Cable шт	27,00	847,71	0,00	22888	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	СН РК 8.02-13-2004	Рабочее место преподавателя, 2340x1500x700x750 шт	2,00	23328,00	0,00	46656	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0111-91-1	Аппарат настольный, масса до 0,015 т	2,00	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2

		(мультимедийный проектор) шт		236,25	2,25	473	5	90	0,01	0
27	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Мультимедийный проектор шт	2,00	80243,74	0,00	160487	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Ц0111-93-1	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом шт	2,00	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9,00	18
				1534,50	207,00	3069	414	90	1,20	2
29	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Интерактивная доска шт	2,00	149849,05	0,00	299698	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	СН РК 8.02-13-2004	Доска информационная мобильнвя, маркер, 1300x500x2000 мм шт	2,00	7525,00	0,00	15050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	СН РК 8.02-13-2004	Кресло для преподавателя, 450x450 мм шт	2,00	6665,00	0,00	13330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-наглядных пособий шт	2,00	13761,00	0,00	27522	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Кабинет информатики (на 2 класса)								
33	СН РК 8.02-13-2004	Стул ученика на регулируемом каркасе шт	25,00	1613,00	0,00	40325	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	СН РК 8.02-	Рабочее место преподавателя, 2340x1500x700x750	2,00	23328,00	0,00	46656	0	0	0,00	0

	13-2004	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	СН РК 8.02-13-2004	Доска информационная мобильная, маркер, 1300x500x2000 мм шт	2,00	7525,00	0,00	15050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	СН РК 8.02-13-2004	Кресло для преподавателя, 450x450 мм шт	2,00	6665,00	0,00	13330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	СН РК 8.02-13-2004	Стол компьютерный 800x500x750 мм шт	25,00	3870,00	0,00	96750	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	27,00	247,20	8,59	6674	232	5796	1,00	27
				236,25	2,25	6379	61	90	0,01	0
39	СН РК 8.02-13-2004	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт	27,00	57760,00	0,00	1559520	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	Прайс-лист ТОО "B-Lite"	UPS бесперебойное устройство шт	2,00	4198,37	0,00	8397	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	Прайс-лист ТОО "B-Lite"	Звуковые колонки (2:1) 60 Вт шт	2,00	763,67	0,00	1527	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	Прайс-лист ТОО "B-Lite"	Сетевой фильтр Tripp Lite, 3M, 6 розеток шт	2,00	1105,32	0,00	2211	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

43	СН РК 8.02-13-2004	Доска информационная мобильнвя, маркер, 1300x500x2000 мм шт	3,00	7525,00	0,00	22575	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж универсальный, 1000x400x2000 мм шт	37,00	7656,00	0,00	283272	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	СН РК 8.02-13-2004	Стол TS 0079 1400/600x1200/600x765 мм шт	3,00	15050,00	0,00	45150	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	СН РК 8.02-13-2004	Кресло офисное регулируемое по высоте, 500x500 мм шт	1,00	7955,00	0,00	7955	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	14,00	247,20	8,59	3461	120	3005	1,00	14
				236,25	2,25	3308	32	90	0,01	0
48	СН РК 8.02-13-2004	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт	14,00	57760,00	0,00	808640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	Прайс-лист ТОО "B-Lite"	UPS бесперебойное устройство шт	14,00	4198,37	0,00	58777	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	СН РК 8.02-13-2004	Верстак комбинированный учебный с тисками и стубциной в комплекте с защитным экраном и табуретом 1000x500x660/900 мм шт	8,00	23600,00	0,00	188800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	СН РК 8.02-13-2004	Табурет поворотный, 320x350/600 мм	10,00	2258,00	0,00	22580	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт									
52	СН РК 8.02-13-2004	Верстак слесарный, 1200х700х810 мм	12,00	15200,00	0,00	182400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
53	СН РК 8.02-13-2004	Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, 225х135х120 мм	9,00	2260,00	0,00	20340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
54	ЦП108-602-2	Электропечь мощностью 5 кВт	1,00	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
				626,00	2,30	626	2	95	0,01	0
		шт								
55	СН РК 8.02-13-2004	Печь муфельная, 33ф, 380 В, 5 кВт, 800 м3/ч, 600х500х1000	1,00	2169,00	0,00	2169	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
56	СН РК 8.02-13-2004	Станок настольный сверлильный, 350 Вт, 0,35 кВт 430х225х580 мм	1,00	83010,00	0,00	83010	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
57	СН РК 8.02-13-2004	Станок заточный школьный для заточки столярного инструмента, 0,68 кВт, 440х230х290 мм	1,00	22899,00	0,00	22899	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
58	СН РК 8.02-13-2004	Станок токарный по дереву, учебный, 0,26 кВт, 440х270х210 мм	1,00	49520,00	0,00	49520	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	СН РК 8.02-13-2004	Комплект школьной мебели (стол 2-х местный и 2 стула)	104,00	11073,00	0,00	1151592	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
60	Прайс-лист "Торнадо PLUS"	Пирамида для оружия, 1054х530х1822 мм	2,00	24298,68	0,00	48597	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

61	СН РК 8.02-13-2004	Машина швейная с электроприводом Э1ф, 220В, 0,18 кВт шт	13,00	19500,00	0,00	253500	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	СН РК 8.02-13-2004	Стол рабочий, 1200x600x700 мм шт	13,00	6235,00	0,00	81055	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	СН РК 8.02-13-2004	Манекен, размер 44 шт	1,00	1560,00	0,00	1560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное шт	1,00	1832,00	0,00	1832	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	СН РК 8.02-13-2004	Стол для гладильных работ, 1500x600x1200 мм шт	2,00	1957,00	0,00	3914	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	СН РК 8.02-13-2004	Утюг электрический, 0,75 кВт, 250x150x100 мм шт	2,00	1240,00	0,00	2480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для тканей, 1000x500x1800 мм шт	2,00	13330,00	0,00	26660	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	СН РК 8.02-13-2004	Стол производственный с бортом, 1000x920x600 мм шт	5,00	7955,00	0,00	39775	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных комплект	1,00	593,78	51,65	594	52	328	2,26	2
				387,00	22,50	387	23	80	0,11	0
70	СН РК 8.02-	Ванна моечная с бортом, глубина 400 мм, объем	1,00	12896,00	0,00	12896	0	0	0,00	0

	13-2004	2х100 л, 1200х600х870 мм (смесители в комплект не входят) шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж кухонный, максимальная нагрузка на полку 85, кг, 1500х400х1850 шт	1,00	33110,00	0,00	33110	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	П0128-927-1-2М	Монтаж электрической плиты шт	1,00	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
73	СН РК 8.02-13-2004	Плита электрическая 2-х комфорочная ПЭС-2 шт	1,00	20076,00	0,00	20076	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
74	СН РК 8.02-13-2004	Холодильник бытовой шт	1,00	34000,00	0,00	34000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
75	Прайс-лист ТОО "NTC"	Миксер, 0,45 кВт, 180х220х520 мм шт	1,00	3328,74	0,00	3329	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
76	Прайс-лист ТОО "NTC"	Вафельница электрическая, Т 50-300С, 1,5 кВт, 300х320х210 мм шт	1,00	28829,56	0,00	28830	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	СН РК 8.02-13-2004	Стол TS 0082 1500х600х765 мм шт	1,00	15050,00	0,00	15050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	СН РК 8.02-13-2004	Тумба с мойкой лабораторная, 600х600х750 шт	2,00	4193,00	0,00	8386	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	СН РК 8.02-	Шкаф для посуды и приборов, 600х380х1970 мм	10,00	26016,00	0,00	260160	0	0	0,00	0

	13-2004	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
80	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф вытяжной, 1400x600x2400 мм	1,00	43645,00	0,00	43645	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	СН РК 8.02-13-2004	Стол демонстрационный для кабинета физики, 2400x600x900 мм	1,00	26015,00	0,00	26015	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
82	СН РК 8.02-13-2004	Стол демонстрационный для кабинета химии, 2400x600x900 мм	1,00	46655,00	0,00	46655	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	СН РК 8.02-13-2004	Стол лабораторный для кабинета химии, 1200x600x750 мм	13,00	7848,00	0,00	102024	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов, 800x600x2400 мм	1,00	21285,00	0,00	21285	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Тир "Лазерный стрелковый комплекс ЛСК "Патриот"								
85	Прайс-лист ТОО "Тир-РТД"	Лазерный стрелковый комплекс ЛСК "Патриот" с монтажом	1,00	484625,29	0,00	484625	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	СН РК 8.02-13-2004	Сейф для оружия, 24x120x1000 мм	1,00	12040,00	0,00	12040	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	СН РК 8.02-13-2004	Скамья, 1200x320x250 мм	8,00	7310,00	0,00	58480	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
88	СН РК 8.02-	Шкаф металлический, 800x400x1800 мм	1,00	12040,00	0,00	12040	0	0	0,00	0

	13-2004	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 600x800 мм	6,00	1832,00	0,00	10992	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
90	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало встраиваемое в плитку 1800x1000 мм	4,00	2901,00	0,00	11604	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
91	СН РК 8.02-13-2004	Жалюзи для учебного класса	22,40	2550,00	0,00	57120	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	Прайс-лист ТОО "NTC"	Стол островной, полка, 4 тумбы, 3 ящика, 2 блока розеток, мойка, стеллаж, подсветка, 2 стороны заглушены	2,00	156388,50	0,00	312777	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	СН РК 8.02-13-2004	Табурет регулируемый по высоте	24,00	2258,00	0,00	54192	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**11 097 532**		**21 050**		
	Оборудование		Тенге			**11 071 659**				
	Транспортные расходы		Тенге			**45 607**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**18 790**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**11 136 057**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**25 873**				
	Материалы		Тенге			**731**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**23 363**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21 050**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2 814**				
	ВСЕГО по смете 2-2-8		Тенге			**11 185 794**				

ЛС 2-3-2 Общестроительные работы блок 3
(АР)

А. Подземная часть

		Раздел 1. Полы								
		Покрытие полов из щебня, тип 1								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	13,44	1931,14 531,00	0,00 0,00	25955 7137	0 0	8778 123	3,24 0,00	44 0
		Раздел 2. Отделочные работы								
2	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	278,20	9,90 6,75	0,12 0,05	2754 1878	33 14	1986 105	0,04 0,00	11 0
		Утепление наружных стен подвала								
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В -20 гр.С) м3	16,054	6465,97 3566,25	378,22 141,75	103805 57253	6072 2276	59528 100	20,04 0,69	322 11
4	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	15,57238	9950,00 0,00	0,00 0,00	154945 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	1248,00	11,20 0,00	0,00 0,00	13978 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	22,00	46,24	3,82	1017	84	1007	0,21	5

		слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	822	32	118	0,01	0
7	С143002-445	Гидроизоляция боковая обмазочная "Лахта" кг	33,00	198,00	0,00	6534	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	189,80	107,08	8,23	20324	1562	18983	0,47	89
				81,68	3,08	15503	585	118	0,02	4
9	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	218,27	133,00	0,00	29030	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	189,80	959,30	4,92	182075	934	38846	1,15	218
				193,05	1,87	36641	355	105	0,01	2
11	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	52,20	570,50	4,92	29780	257	10684	1,15	60
				193,05	1,87	10077	98	105	0,01	1
12	Е0109-40-1	Монтаж уголка м	3,00	24,32	0,42	73	1	60	0,13	0
				21,92	0,16	66	0	90	0,00	0
13	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка м	3,00	456,00	0,00	1368	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Раздел 3. Разные работы								
		Сейсмошвы в стенах								
14	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	1,30	6465,97 3566,25	378,22 141,75	8406 4636	492 184	4820 100	20,04 0,69	26 1
15	C11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3	1,326	4500,00 0,00	0,00 0,00	5967 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	E0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м шва	6,90	16,67 14,13	0,00 0,00	115 97	0 0	102 105	0,08 0,00	1 0
17	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	4,140	629,83 153,23	1,24 0,47	2607 634	5 2	757 119	0,94 0,00	4 0
18	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	1,242	107,08 81,68	8,23 3,08	133 101	10 4	124 118	0,47 0,02	1 0
19	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов MasterFlex 3000 м2	1,4283	5560,00 0,00	0,00 0,00	7941 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ограждения ОГ-3								
20	E0107-60-4	Установка металлических ограждений м	3,60	89,04 71,78	5,89 2,23	321 258	21 8	373 140	0,42 0,01	2 0
21	C12021-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для	0,017028	177400,00	0,00	3021	0	0	0,00	0

		установкикалориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	0,740718	40,72 8,32	0,04 0,00	30 6	0 0	6 90	0,04 0,00	0 0
		Отмостка								
23	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	160,00	1221,35 79,66	49,10 18,40	195417 12746	7856 2944	19298 123	0,53 0,09	85 14
24	E0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см (толщиной 5 см) м2	160,00	544,13 24,75	0,00 0,00	87062 3960	0 0	5267 133	0,14 0,00	22 0
25	E0127-55-2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см м2	160,00	350,36 15,92	0,00 0,00	56058 2547	0 0	3388 133	0,09 0,00	14 0

Б. Надземная часть

		Раздел 4. Кровля								
26	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	541,50	7,42 7,20	0,22 0,09	4018 3899	119 49	4698 119	0,04 0,00	22 0
27	C11011-2664	Грунтовочный слой праймер кг	189,525	135,00 0,00	0,00 0,00	25586 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

28	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	541,50	42,86	18,33	23209	9926	20227	0,14	76
				24,53	6,86	13283	3715	119	0,03	16
29	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	622,725	136,00	0,00	84691	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	611,895	133,00	0,00	81382	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	160,50	69,61	3,73	11172	599	7745	0,23	37
				39,15	1,40	6284	225	119	0,01	2
32	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	465,129	136,00	0,00	63258	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	457,0398	133,00	0,00	60786	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Зонты вентшахт								
34	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	0,1519	11959,84	4590,56	1817	697	825	27,83	4

	т		5197,50	840,11	790	128	90	3,01	0
8-117		0,159	113100,00	0,00	17983	0	0	0,00	0
	т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26-6	грунтованных -115, за 2 раза м2	9,88366	40,72	0,04	402	0	74	0,04	0
			8,32	0,00	82	0	90	0,00	0
10-	ой оцинкованной тием м2	18,00	629,83	1,24	11337	22	3292	0,97	17
			153,23	0,47	2758	8	119	0,00	0
	рапета								
	ных элементов, й до 20 кг (костыли) т	0,11348	175710,10	1826,10	19940	207	1397	42,70	5
			8100,00	690,75	919	78	140	3,37	0
	ий (брандмауэров, листовой м м2	95,977	629,83	1,24	60449	119	17554	0,97	93
			153,23	0,47	14707	45	119	0,00	0
	Проемы								
	ри								
	ных и внутренних одках и деревянных ль проема до 3 м2 м2	27,50	636,69	31,85	17509	876	6694	1,15	32
			190,80	12,04	5247	331	120	0,06	2
	с глухими полотнами м2	2,73	3540,00	0,00	9664	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
	е с глухими полотнами ренние	1,89	4010,00	0,00	7579	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м2								
43	С12062-2	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П внутренние м2	18,48	4250,00 0,00	0,00 0,00	78540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние м2	4,40	3660,00 0,00	0,00 0,00	16104 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2,00	1500,00 0,00	0,00 0,00	3000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
46	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	12,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	16560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	14,00	844,00 0,00	0,00 0,00	11816 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
48	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	85,00	89,91 30,83	52,19 19,71	7642 2621	4436 1675	6014 140	0,18 0,10	15 9
49	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	1,89	330,85 272,25	32,08 12,13	625 515	61 23	645 120	1,49 0,06	3 0
50	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока (огрунтованного и окрашенного ДГМ 21-9) м2	1,89	8904,76 0,00	0,00 0,00	16830 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1,00	1960,00 0,00	0,00 0,00	1960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым	1,00	844,00	0,00	844	0	0	0,00	0

		механизмом из латуни шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	E0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	6,00	89,91 30,83	52,19 19,71	539 185	313 118	425 140	0,18 0,10	1 1
54	E0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	5,46	367,11 139,39	19,34 6,57	2004 761	106 36	956 120	0,83 0,03	5 0
55	C12031-920	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) глухие м2	2,73	21121,00 0,00	0,00 0,00	57660 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	C12031-917	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) остекленные м2	2,73	20718,00 0,00	0,00 0,00	56560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	E0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2 м2	5,46	367,65 158,34	22,07 7,58	2007 865	121 41	1087 120	0,95 0,04	5 0
58	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,46	12700,00 0,00	0,00 0,00	69342 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	C11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2,00	5500,00 0,00	0,00 0,00	11000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Окна								
60	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	9,10	427,50	19,32	3890	176	2099	1,11	10

		поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2		185,83	6,39	1691	58	120	0,03	0
61	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2 м2	85,721	348,93	18,88	29911	1618	18267	1,02	87
				171,01	6,57	14659	563	120	0,03	3
62	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	9,100	7369,00	0,00	67058	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	C12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами энергосберегающими, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	85,721	7532,00	0,00	645651	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	E0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	28,14	421,46	10,41	11860	293	6120	1,11	31
				177,30	3,94	4989	111	120	0,02	1
65	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	66,681	231,90	5,58	15464	372	7695	0,59	39
				94,05	2,12	6271	141	120	0,01	1
66	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	66,42	2030,00	0,00	134833	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

Перемычки

67	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,39	15432,98	367,51	6019	143	959	13,10	5
				2202,75	138,83	859	54	105	0,68	0
		м3								
68	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01636	55620,00	0,00	910	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
69	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0588	53000,00	0,00	3116	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Раздел 6. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	194,70	193,52	9,95	37678	1937	13397	0,36	70
				52,20	3,74	10163	728	123	0,02	4
		м2								
71	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	194,70	1487,51	15,20	289618	2959	43267	1,07	208
				173,30	7,37	33742	1435	123	0,04	8
		м2								
72	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,10	1639,55	4,62	23118	65	3785	1,52	21
				254,97	3,14	3595	44	104	0,02	0
		м2								
73	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	68,60	137,82	0,32	9454	22	3522	0,24	16
				41,63	0,11	2856	8	123	0,00	0
		м								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
74	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	52,90	48,53	5,55	2567	294	2931	0,26	14
				42,98	2,07	2274	110	123	0,01	1
		м2								
75	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150	2,72435	9950,00	0,00	27107	0	0	0,00	0

		из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
76	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол" м2	52,90	147,21	18,42	7787	974	6042	0,42	22
				85,95	6,91	4547	366	123	0,03	2
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40 мм) м2	52,90	193,52	9,95	10237	526	3640	0,36	19
				52,20	3,74	2761	198	123	0,02	1
78	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	52,90	118,20	2,68	6253	142	229	0,02	1
				2,52	1,00	133	53	123	0,00	0
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,152352	5239,08	327,33	798	50	322	11,60	2
				1890,00	123,75	288	19	105	0,60	0
80	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,152352	41200,00	0,00	6277	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток м2	52,90	1609,91	15,20	85164	804	11756	1,07	57
				173,30	7,37	9168	390	123	0,04	2
82	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	77,10	137,82	0,32	10626	25	3958	0,24	19
				41,63	0,11	3210	8	123	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
83	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	100,70	48,53	5,55	4887	559	5580	0,26	26
				42,98	2,07	4328	208	123	0,01	1

	м2								
С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5,18605	9950,00	0,00	51601	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
	т								
Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	100,70	147,21	18,42	14824	1855	11502	0,42	42
			85,95	6,91	8655	696	123	0,03	3
	м2								
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45 мм)	100,70	193,52	9,95	19487	1002	6929	0,36	36
			52,20	3,74	5257	377	123	0,02	2
	м2								
Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,70	147,74	3,35	14878	337	545	0,02	2
			3,15	1,25	317	126	123	0,00	0
	м2								
Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,290016	5239,08	327,33	1519	95	613	11,60	3
			1890,00	123,75	548	36	105	0,60	0
	1т								
С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,290016	41200,00	0,00	11949	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
	т								
Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	100,70	925,06	4,90	93154	493	7475	0,38	38
			58,50	1,85	5891	186	123	0,01	1
	м2								
Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	84,70	109,84	0,46	9303	39	1273	0,08	7
			12,04	0,18	1020	15	123	0,00	0
	м								
Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	10,07	167,96	1,88	1691	19	836	0,47	5
			78,30	0,72	788	7	105	0,00	0

		м2									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	0,448	11395,82	0,00	5105	0	312	3,66	2
				567,00	0,00	254	0	123	0,00	0
		м3								
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,40	193,52	9,95	1239	64	440	0,36	2
				52,20	3,74	334	24	123	0,02	0
		м2								
95	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	6,40	1487,51	15,20	9520	97	1422	1,07	7
				173,30	7,37	1109	47	123	0,04	0
		м2								
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12								
96	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	295,30	48,53	14331,00	14331	4231944	16363	0,26	77
				42,98	2,07	12692	611	123	0,01	3
		м2								
97	С11031-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	15,20795	26800,00	0,00	407573	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,295	7660,58	0,00	339325	0	30892	3,66	162
				567,00	0,00	25115	0	123	0,00	0
		м3								
99	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,850464	5239,08	327,33	4456	278	1798	11,60	10
				1890,00	123,75	1607	105	105	0,60	1
		1т								
100	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,850464	41200,00	0,00	35039	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								

101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм) м2	295,30	193,52	9,95	57146	2938	20318	0,36	106
				52,20	3,74	15415	1104	123	0,02	6
102	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	295,30	29,55	0,67	8726	198	320	0,00	0
				0,63	0,25	186	74	123	0,00	0
103	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	295,30	285,03	2,61	84169	771	14649	0,31	92
				46,73	0,97	13799	286	104	0,00	0
104	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя м2	295,30	530,30	5,30	156598	1565	10073	0,19	56
				31,00	1,80	9154	532	104	0,01	3
105	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	295,30	180,72	0,14	53367	41	2698	0,05	15
				10,10	0,05	2983	15	90	0,00	0
106	Е0111-36-4	Устройство резинового спортивного покрытия на клее м2	295,30	77,06	4,65	22756	1373	26864	0,47	139
				72,23	1,73	21330	511	123	0,01	3
107	Спрайс лист	Резиновое спортивное покрытие с клеем м2	295,30	1826,97	0,00	539504	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 13								
108	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых м2	9,00	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
				42,98	2,07	387	19	123	0,01	0
109	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150	0,4635	9950,00	0,00	4612	0	0	0,00	0

		из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол" м2	9,00	147,21	18,42	1325	166	1028	0,42	4
				85,95	6,91	774	62	123	0,03	0
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	9,00	193,52	9,95	1742	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	0
112	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	9,00	59,10	1,34	532	12	19	0,01	0
				1,26	0,50	11	5	123	0,00	0
113	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	0
				1890,00	123,75	49	3	105	0,60	0
114	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,02592	41200,00	0,00	1068	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм м2	9,00	154,87	9,38	1394	84	579	0,24	2
				48,83	3,51	439	32	123	0,02	0
116	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	9,00	1487,51	15,20	13388	137	2000	1,07	10
				173,30	7,37	1560	66	123	0,04	0
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	19,20	137,82	0,32	2646	6	986	0,24	5
				41,63	0,11	799	2	123	0,00	0

Покрытие полов бетонное, тип 6

118	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол" м2	492,50	147,21	18,42	72501	9072	56252	0,42	207
				85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	15
119	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых м2	492,50	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	128
				42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5
120	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	96,38225	9950,00	0,00	959003	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	492,50	193,52	9,95	95307	4900	33887	0,36	177
				52,20	3,74	25709	1842	123	0,02	10
122	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	492,50	59,10	1,34	29106	660	1066	0,01	5
				1,26	0,50	621	246	123	0,00	0
123	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
				1890,00	123,75	856	56	105	0,60	0
124	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4531	50800,00	0,00	23017	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
125	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м м2	78,70	104,55	18,42	8228	1450	8989	0,42	33
				85,95	6,91	6764	544	123	0,03	2
126	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-	88,144	133,00	0,00	11723	0	0	0,00	0

		полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 7. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
127	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков м2	4,40	599,89	4,92	2640	22	1009	1,28	6
				216,45	1,87	952	8	105	0,01	0
128	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	643,90	161,40	3,94	103925	2537	70043	0,55	354
				102,11	1,49	65749	959	105	0,01	6
129	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными и водоэмульсионными составами м2	648,30	291,31	2,33	188856	1511	55894	0,49	318
				81,23	0,88	52661	571	105	0,00	0
130	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	21,10	570,50	4,92	12038	104	4318	1,15	24
				193,05	1,87	4073	39	105	0,01	0
131	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	978,50	287,79	4,07	281606	3982	140398	0,74	724
				135,68	0,97	132763	949	105	0,05	49
132	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	106,00	231,12	3,39	24499	359	13102	0,65	69
				117,00	0,72	12402	76	105	0,05	5

133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	1186,40	154,08	3,43	182801	4069	93479	0,46	546
				73,73	1,31	87473	1554	105	0,01	12
134	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	26,00	224,52	6,12	5838	159	3923	0,81	21
				141,39	2,32	3676	60	105	0,01	0
135	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (и откосов) м2	706,30	274,88	2,10	194148	1483	48813	0,39	275
				65,03	0,79	45931	558	105	0,00	0
136	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	595,80	9,90	0,12	5897	71	4254	0,04	24
				6,75	0,05	4022	30	105	0,00	0
137	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	106,00	17,43	0,12	1847	13	1534	0,09	10
				13,73	0,05	1455	5	105	0,00	0
138	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской м2	488,70	176,84	1,88	86423	919	40548	0,47	230
				78,30	0,72	38265	352	105	0,00	0
139	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	71,90	924,55	4,62	66475	332	19300	1,52	109
				254,97	3,14	18332	226	104	0,02	1
140	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	316,40	213,01	1,52	67396	481	41793	0,70	221
				111,38	0,56	35241	177	118	0,00	0

		Утепление стен и потолков тамбура								
141	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных м3	1,055	6465,97	378,22	6822	399	3912	20,04	21
				3566,25	141,75	3762	150	100	0,69	1
142	C11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	1,02335	9950,00	0,00	10182	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
143	E0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу м3	0,22	5124,06	401,31	1127	88	1022	25,84	6
				4493,25	150,75	989	33	100	0,74	0
144	C11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,2178	9950,00	0,00	2167	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
145	C11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	127,50	11,20	0,00	1428	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Отделка фасада								
146	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб м2	891,40	27,40	0,05	24424	45	8189	0,05	45
				7,70	0,02	6864	18	119	0,00	0
147	E0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов м2	964,50	21,10	0,01	20353	10	6785	0,04	39
				6,70	0,00	6462	0	105	0,00	0
148	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности	714,90	1851,99	2,56	1323988	1830	316562	2,50	1787

		фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2		420,75	0,97	300794	693	105	0,00	0
149	Е0115-79-3	Отделка фасадов, декоративная штукатурка "Мюнхенская" м2	233,60	162,83	3,33	38037	778	27731	0,54	126
				111,80	1,26	26116	294	105	0,01	2
150	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	630,72	127,89	0,00	80661	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
151	Е0115-53-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	123,076923	57,98	0,60	7136	74	7445	0,32	39
				57,38	0,23	7062	28	105	0,00	0
152	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	43,20	127,89	0,00	5525	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
153	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	249,60	11,89	1,65	2968	412	2849	0,06	15
				10,24	0,63	2556	157	105	0,00	0
154	Спрайс лист "ГАУДИ"	Краска фасадная "Гауди" кг	32,448	152,68	0,00	4954	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
155	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ м2	891,40	150,62	0,62	134261	553	72904	0,43	383
				69,08	0,23	61578	205	118	0,00	0
		Утепление наружных стен								
156	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и	75,180	6465,97	378,22	486112	28435	278767	20,04	1507

		зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (толщина утепления принята для -20 град.С) м3		3566,25	141,75	268111	10657	100	0,69	52
157	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм (тощина утеплителя принята для -20 град.С) м3	72,92460	9950,00	0,00	725600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
158	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	3356,00	11,20	0,00	37587	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
159	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	671,40	570,50	4,92	383034	3303	137413	1,15	772
				193,05	1,87	129614	1256	105	0,01	7
		Раздел 8. Разные работы								
		Вход В-8, В-9								
160	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	13,10	193,52	9,95	2535	130	901	0,36	5
				52,20	3,74	684	49	123	0,02	0
161	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	13,10	59,10	1,34	774	18	28	0,01	0
				1,26	0,50	17	7	123	0,00	0
162	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток м2	13,10	1609,91	15,20	21090	199	2911	1,07	14
				173,30	7,37	2270	97	123	0,04	1
163	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	2,70	1639,55	4,62	4427	12	725	1,52	4
				254,97	3,14	688	8	104	0,02	0

164	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) м2	9,30	146,54	15,94	1363	148	449	0,24	2
				34,65	5,96	322	55	119	0,03	0
165	Е0112-17-2 к=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	9,30	79,36	2,10	738	20	27	0,01	0
				1,65	0,75	15	7	119	0,00	0
166	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	9,30	7,42	0,22	69	2	81	0,04	0
				7,20	0,09	67	1	119	0,00	0
167	С11011-2664	Грунтовочный слой праймер кг	3,255	135,00	0,00	439	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
168	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	9,30	42,86	18,33	399	170	347	0,14	1
				24,53	6,86	228	64	119	0,03	0
169	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло м2	10,695	451,99	0,00	4834	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
170	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	8,90	366,06	3,73	3258	33	429	0,23	2
				39,15	1,40	348	12	119	0,01	0
171	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло м2	11,214	451,99	0,00	5069	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
172	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из стального листа с полиэфирным покрытием	4,70	510,05	1,24	2397	6	860	0,97	5
				153,23	0,47	720	2	119	0,00	0

		м2								
173	E0109-40-1	Монтаж краевых реек	8,90	24,32	0,42	216	4	177	0,13	1
				21,92	0,16	195	1	90	0,00	0
		м								
174	C11011-901	Оцинкованная краевая рейка	0,005696	179900,00	0,00	1025	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
175	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею	6,00	1851,99	2,56	11112	15	2657	2,55	15
				420,75	0,97	2525	6	105	0,00	0
		м2								
		Сейсмошвы в стенах (узел 4,5)								
176	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	1,70	6465,97	378,22	10992	643	6304	20,04	34
				3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
		м3								
177	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,734	4518,00	0,00	7834	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
178	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	5,40	629,83	1,24	3401	7	988	0,97	5
				153,23	0,47	827	3	119	0,00	0
		м2								
179	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0068	172357,31	536,06	1172	4	340	289,00	2
				47475,00	202,50	323	1	105	0,99	0
		1т								
180	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	4,86	107,08	8,23	520	40	486	0,47	2
				81,68	3,08	397	15	118	0,02	0
		м2								
181	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	4,860	5560,00	0,00	27022	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м2								
182	Е0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м шва	9,00	16,67 14,13	0,00 0,00	150 127	0 0	134 105	0,09 0,00	1 0
		Деформационные швы в перекрытии (узел 6)								
183	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,70	2139,46 1809,00	330,46 123,75	1498 1266	231 87	1353 100	10,58 0,60	7 0
184	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,714	4518,00 0,00	0,00 0,00	3226 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
185	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	2,376	629,83 153,23	1,24 0,47	1496 364	3 1	435 119	0,97 0,00	2 0
186	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	0,648	107,08 81,68	8,23 3,08	69 53	5 2	65 118	0,47 0,02	0 0
187	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	0,648	5560,00 0,00	0,00 0,00	3603 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
188	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00112	172357,31 47475,00	536,06 202,50	193 53	1 0	56 105	289,00 0,99	0 0
		Зашивка коробов								
189	Е0110-100-1	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	33,10	617,19 163,96	4,84 0,78	20429 5427	160 26	6543 120	0,98 0,00	32 0

		м2								
190	С131312-12	Люк-дверца 800х800 мм	1,00	3290,00	0,00	3290	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Жалюзийные решетки Р-2 - 22 шт								
191	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам	0,12056	9850,48	1162,95	1188	140	810	46,65	6
				7357,50	108,00	887	13	90	0,53	0
		т								
192	С12021-87	Переплеты оконные нстандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,12056	180100,00	0,00	21713	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
193	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	29,8375	40,72	0,04	1215	1	223	0,04	1
				8,32	0,00	248	0	90	0,00	0
		т								
194	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,016368	175710,10	1826,10	2876	30	201	42,70	1
				8100,00	690,75	133	11	140	3,37	0
		т								
195	Е0112-10-1	Устройство сливов	10,56	629,83	1,24	6651	13	1931	0,97	10
				153,23	0,47	1618	5	119	0,00	0
		м2								
		Ограждения ОГ-1, ОГ-2								
196	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений	11,20	3677,73	5,89	41191	66	1160	0,42	5
				71,78	2,23	804	25	140	0,01	0
		м								
		Ограждения ОГ-4 в спортзале								
197	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений ОГ-4	20,50	3677,73	5,89	75393	121	2124	0,42	9
				71,78	2,23	1471	46	140	0,01	0

		м									
198	Е0115-210-1	Установка стекла армированного	20,20	229,96	60,08	4645	1214	3102	0,72	15
		м2		123,75	22,50	2500	455	105	0,11	2
199	С11011-912	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм	20,20	520,00	0,00	10504	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ограждение приборов отопления ПО-1, ПО-1 со зв., ПО-2, ПО-2 со звезд., ПО-3, ПО-3 со звезд., ПО-4 в спортзале								
200	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,432	22951,16	316,57	9915	137	1870	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1507	52	120	0,58	0
201	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,432	573,75	28,11	248	12	70	0,78	0
		м3		123,75	10,58	53	5	120	0,05	0
202	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными	105,22	129,31	4,32	13606	455	15548	0,75	79
		м2		121,50	1,64	12784	173	120	0,01	1
203	С11011-345	Плиты ДСП ламинированные	107,3244	566,00	0,00	60746	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ограждение оконных проемов								
204	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00064	172357,31	536,06	110	0	32	289,00	0
		1т		47475,00	202,50	30	0	105	0,99	0
205	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,0265	5257,75	2020,02	139	54	72	15,51	0
		т		2499,75	502,43	66	13	90	1,79	0
206	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,0265	172800,00	0,00	4579	0	0	0,00	0

		сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
207	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза т	1,423968	40,72 8,32	0,04 0,00	58 12	0 0	11 90	0,04 1,79	0 3
208	Е0115-71-1	Устройство сетки капроновой м2	112,50	296,63 37,80	1,19 0,45	33371 4253	134 51	4518 105	0,22 0,00	25 0
		Люки выхода на чердак Л-1, стремянки металлические ЛС-1								
209	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,64	12675,50 191,93	30,89 11,68	8112 123	20 7	156 120	1,23 0,06	1 0
210	Е0109-29-1	Монтаж стремянки т	0,028	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	398 155	153 43	179 90	31,79 5,46	1 0
211	С12021-267	Стоимость стремянки т	0,028	133700,00 0,00	0,00 0,00	3744 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
212	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	1,26	40,72 8,32	0,04 0,00	51 10	0 0	9 90	0,04 0,00	0 0
		Узлы крепления перегородок к потолку								
213	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками т	0,39975	6858,56 5985,00	846,56 317,25	2742 2393	338 127	2973 118	32,70 1,55	13 1
214	С11011-4883	Швеллер N 14 т	0,39975	57137,00 0,00	0,00 0,00	22841 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
215	С11011-139	Дюбели М6х70	4,16	355,00	0,00	1477	0	0	0,00	0

		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
216	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,081144	72779,65	422,15	5906	34	806	56,40	5
		т		8257,50	157,50	670	13	118	0,77	0
		Узлы крепления перегородок с колонной								
217	E0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,3075	6858,56	846,56	2109	260	2287	32,70	10
		т		5985,00	317,25	1840	98	118	1,55	0
218	C11011-4883	Швеллер N 14	0,3075	57137,00	0,00	17570	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
219	C11011-139	Дюбели М6х70	3,200	355,00	0,00	1136	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**11 462 140**		**2 135 127**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**11 462 140**				
	Материалы		Тенге			**3 177 248**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**4 906 190**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 330 850**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 135 127**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**815 835**				
	ВСЕГО по смете 2-3-2		Тенге			**14 413 102**				

ЛС 2-3-3 Водоснабжение и канализация.
Блок 3

Водоснабжение холодное В1

1	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	24,00	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	0

2	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м	24,00	11,94	0,00	287	0	328	0,05	1
				10,69	0,00	257	0	128	0,00	0
3	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 20 мм м	12,00	436,10	12,19	5233	146	4563	1,64	20
				292,50	4,57	3510	55	128	0,02	0
4	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-20x3,4 мм м	10,788	32,00	0,00	345	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	C130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 20, типа Bugatti шт	3,00	547,00	0,00	1641	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	C130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 15, типа Bugatti шт	3,00	362,00	0,00	1086	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	C130804-200	Муфта с внутренней резьбой DN 20x1/2 шт	2,00	34,00	0,00	68	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	1,54	200,00	0,00	308	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Изоляционные работы								
9	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	24,00	101,28	16,85	2431	404	1030	0,21	5
				38,59	4,33	926	102	100	0,03	1
10	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	26,40	70,00	0,00	1848	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Водоснабжение горячее Т3, Т4								
11	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	20,00	364,67 59,85	4,19 1,58	7293 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 0
12	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	25,00	329,67 59,85	4,19 1,58	8242 1496	105 40	1966 128	0,34 0,01	9 0
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м	45,00	11,94 10,69	0,00 0,00	537 481	0 0	616 128	0,05 0,00	2 0
14	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 20 мм м	22,00	436,10 292,50	12,19 4,57	9594 6435	268 101	8365 128	1,64 0,02	36 0
15	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-20x3,4 мм м	19,778	32,00 0,00	0,00 0,00	633 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	С130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 20, типа Bugatti шт	2,00	547,00 0,00	0,00 0,00	1094 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	С130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 15, типа Bugatti шт	1,00	362,00 0,00	0,00 0,00	362 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С130804-200	Муфта с внутренней резьбой DN 20x1/2 шт	5,00	34,00 0,00	0,00 0,00	170 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4,00	28,81 23,18	0,00 0,00	115 93	0 0	119 128	0,12 0,00	0 0

		комплект								
20	С130905-203	Спускник воздуха автоматический	4,00	615,00	0,00	2460	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
21	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	3,00	715,20	6,95	2146	21	397	0,61	2
				101,25	2,25	304	7	128	0,01	0
		шт								
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18,19	200,00	0,00	3638	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		Изоляционные работы								
23	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	45,00	101,28	16,85	4558	758	1931	0,21	9
				38,59	4,33	1737	193	100	0,03	1
		м								
24	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	22,00	91,00	0,00	2002	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
25	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	27,50	72,00	0,00	1980	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Канализация Ливневая К2								
26	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	32,00	935,75	20,80	29944	666	5664	0,73	23
				130,50	7,79	4176	249	128	0,04	1
		м								
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100 мм	32,00	14,74	0,00	472	0	438	0,05	2
				10,69	0,00	342	0	128	0,00	0
		м								
28	Е0116-4-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	, 3,00	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1

		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	0
29	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м	3,00	11,94	0,00	36	0	41	0,05	0
				10,69	0,00	32	0	128	0,00	0
30	C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм шт	1,00	284,00	0,00	284	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	C130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 32, типа Bugatti шт	1,00	1292,00	0,00	1292	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	E0116-21-3	Установка воронок 1 воронка	4,00	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
				135,00	0,00	540	0	128	0,00	0
33	C131104-2	Воронки водосточные шт	4,00	7790,00	0,00	31160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	9,60	200,00	0,00	1920	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								
35	E0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза м2	11,00	148,40	0,07	1632	1	1248	0,65	7
				108,00	0,02	1188	0	105	0,00	0
36	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	20,00	101,28	16,85	2026	337	858	0,21	4
				38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
37	C11031-323	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный,	5,5892	3407,00	0,00	19042	0	0	0,00	0

		ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Канализация Бытовая К1								
38	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	20,00	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
				144,00	3,96	2880	79	128	0,02	0
39	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	5,00	781,79	7,07	3909	35	852	0,70	4
				130,50	2,66	653	13	128	0,01	0
40	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм м	16,00	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
				102,38	0,54	1638	9	128	0,00	0
41	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	16,00	620,54	0,64	9929	10	2180	0,58	9
				106,20	0,25	1699	4	128	0,00	0
42	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	12,0625	200,00	0,00	2413	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Приборы								
43	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, с бачком комплект	3,00	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
				387,00	15,75	1161	47	128	0,07	0
44	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые 10 шт	0,30	482,00	0,00	145	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

45	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	3,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	17791 1040	65 27	1365 128	1,95 0,04	6 0
46	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	6,00	4260,08 166,50	54,70 20,25	25560 999	328 122	1434 128	0,99 0,10	6 1
47	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	6,00	1530,00 0,00	0,00 0,00	9180 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Строительные работы								
48	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза м2	11,00	89,06 82,80	0,00 0,00	980 911	0 0	956 105	0,52 0,00	6 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**290 242**		**46 153**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**290 242**				
	Материалы		Тенге			**167 221**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**37 265**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**83 070**				
	Местные материалы -		Тенге			**194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46 153**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20 184**				
	ВСЕГО по смете 2-3-3		Тенге			**356 578**				

ЛС 2-3-4 Отопление Блока 3

-20°С

1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	9,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2380 470	36 13	619 128	0,30 0,01	3 0

2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	20,00	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6
				52,20	1,49	1044	30	128	0,01	0
3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	10,00	472,48	3,96	4725	40	687	0,30	3
				52,20	1,49	522	15	128	0,01	0
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	39,00	11,94	0,00	466	0	534	0,05	2
				10,69	0,00	417	0	128	0,00	0
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	33,00	200,00	0,00	6600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Е0116-10-3	Монтаж коллектора из труб диам. 76 мм м	2,40	801,76	15,99	1924	38	375	0,66	2
				116,10	5,99	279	14	128	0,03	0
7	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 глад.С, Р 4 Мпа, Dy 20 мм шт	8,00	3716,00	0,00	29728	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 глад.С, Р 4 Мпа, Dy 25 мм шт	2,00	4051,00	0,00	8102	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 глад.С, Р 4 Мпа, Dy 40 мм шт	4,00	5974,00	0,00	23896	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0

11	С130903-332	Клапан запорно-измерительный ASV-M диам. 20 мм	1,00	6027,00	0,00	6027	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
12	С130903-333	Клапан запорно-измерительный ASV-M диам. 25 мм	1,00	7259,00	0,00	7259	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
13	С130903-334	Клапан запорно-измерительный ASV-M диам. 32 мм	1,00	10835,00	0,00	10835	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
14	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора перепада давления	3,00	311,79	0,00	935	0	832	2,00	6
				308,25	0,00	925	0	90	0,00	0
		шт								
15	С130903-222	Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 15 мм	1,00	15185,00	0,00	15185	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
16	С130903-224	Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 25 мм	1,00	19801,00	0,00	19801	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	С130903-225	Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 32 мм	1,00	25570,00	0,00	25570	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
18	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5,00	605,62	0,00	3028	0	356	0,32	2
				55,62	0,00	278	0	128	0,00	0
		комплект								
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8,00	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
				41,72	0,00	334	0	128	0,00	0
		комплект								
		Строительные работы								
20	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	39,00	101,28	16,85	3950	657	1674	0,21	8
				38,59	4,33	1505	169	100	0,03	1

		м								
21	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм м	9,90	72,00 0,00	0,00 0,00	713 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм м	22,00	91,00 0,00	0,00 0,00	2002 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм м	11,00	121,00 0,00	0,00 0,00	1331 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,50	21,80 5,81	0,05 0,02	76 20	0 0	18 90	0,03 0,00	0 0
		Отопление Л.К. Сантехнические работы								
25	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	60,00	264,48 52,20	3,96 1,49	15869 3132	238 89	4123 128	0,30 0,01	18 1
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	60,00	11,94 10,69	0,00 0,00	716 641	0 0	821 128	0,05 0,00	3 0
	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	34,00	200,00 0,00	0,00 0,00	6800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского комплект	1,00	62,81 23,18	0,00 0,00	63 23	0 0	30 128	0,12 0,00	0 0

29	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	5,04	181,44 111,70	35,77 13,40	914 563	180 68	807 128	0,70 0,07	4 0
30	C131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90-500 кВт	5,04	4150,00 0,00	0,00 0,00	20916 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Строительные работы								
31	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	57,00	101,28 38,59	16,85 4,33	5773 2200	960 247	2446 100	0,21 0,03	12 2
32	C11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм м	57,00	72,00 0,00	0,00 0,00	4104 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,00	21,80 5,81	0,05 0,02	131 35	0 0	31 90	0,03 0,00	0 0
34	E0115-172-4	Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза м2	7,20	148,40 108,00	0,07 0,02	1068 778	1 0	817 105	0,65 0,00	5 0
		Система отопления 1								
		Сантехнические работы								
35	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	10,00	266,48 52,20	3,96 1,49	2665 522	40 15	687 128	0,30 0,01	3 0
36	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	12,00	264,48 52,20	3,96 1,49	3174 626	48 18	825 128	0,30 0,01	4 0

37	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	22,00	11,94	0,00	263	0	301	0,05	1
				10,69	0,00	235	0	128	0,00	0
38	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 20 мм м	80,00	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
				292,50	4,57	23400	366	128	0,02	2
39	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-20x3,4 мм м	71,92	32,00	0,00	2301	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 25 мм м	40,00	336,95	7,90	13478	316	12017	1,29	52
				231,75	2,95	9270	118	128	0,01	0
41	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-25x4,2 мм м	37,16	53,00	0,00	1969	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 32 мм м	30,00	310,32	5,28	9310	158	7316	1,05	32
				188,55	1,98	5657	59	128	0,01	0
43	C130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-32x5,4 мм м	28,14	90,00	0,00	2533	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	C130904-80	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 глад.С, Р 4 Мпа, Dy 15 мм шт	2,00	3580,00	0,00	7160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	34,00	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
				254,25	15,75	8645	536	128	0,07	2

46	С130903-190	Клапан терморегулятора RA-N-Y диам. 15 мм	17,00	1673,00	0,00	28441	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
47	С130903-115	Клапан запорный радиаторный RLV-У диам. 15 мм	17,00	420,00	0,00	7140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
48	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	17,00	62,81	0,00	1068	0	504	0,12	2
				23,18	0,00	394	0	128	0,00	0
		комплект								
49	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4,00	28,81	0,00	115	0	119	0,12	0
				23,18	0,00	93	0	128	0,00	0
		комплект								
50	С130905-203	Сбросник воздуха автоматический	4,00	615,00	0,00	2460	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2,00	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
		1шт								
52	С130903-338	Клапан запорно-измерительный ASV-M диам. 20 мм	2,00	4809,00	0,00	9618	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
53	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора перепада давления	3,00	311,79	0,00	935	0	832	2,00	6
				308,25	0,00	925	0	90	0,00	0
		шт								
54	С130903-223	Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 20 мм	2,00	16351,00	0,00	32702	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	С130903-222	Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 15 мм	1,00	15185,00	0,00	15185	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
56	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	22,82	181,44	35,77	4140	816	3654	0,70	16
				111,70	13,40	2549	306	128	0,07	2
		1кВт								
57	C131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90-500	22,82	4150,00	0,00	94703	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кВт								
		Строительные работы								
58	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	124,00	101,28	16,85	12559	2089	5322	0,21	26
				38,59	4,33	4785	537	100	0,03	4
		м								
59	C11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	59,40	53,00	0,00	3148	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
60	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	44,00	70,00	0,00	3080	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
61	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	33,00	83,00	0,00	2739	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
62	E0115-172-4	Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	32,60	148,40	0,07	4837	2	3698	0,65	21
				108,00	0,02	3521	1	105	0,00	0
		м2								
		Система отопления (спортзал)								
		Сантехнические работы								
63	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5,00	264,48	3,96	1322	20	344	0,30	2
				52,20	1,49	261	7	128	0,01	0

		м									
64	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10,00	422,48	3,96	4225	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	0
65	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15,00	11,94	0,00	179	0	205	0,05	1
		м		10,69	0,00	160	0	128	0,00	0
66	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 20 мм	10,00	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	0
67	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-20x3,4 мм	8,99	32,00	0,00	288	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 25 мм	14,00	336,95	7,90	4717	111	4206	1,29	18
		м		231,75	2,95	3245	41	128	0,01	0
69	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-25x4,2 мм	13,006	53,00	0,00	689	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 32 мм	15,00	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	0
71	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-32x5,4 мм	14,07	90,00	0,00	1266	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 40 мм	14,00	412,02	6,65	5768	93	4561	1,40	20
				252,00	2,50	3528	35	128	0,01	0

		м								
73	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-40x6,7 мм	13,118	164,00	0,00	2151	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
74	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN 20 наружным диам. 50 мм	30,00	402,02	9,63	12061	289	8424	1,22	37
				215,78	3,60	6473	108	128	0,02	1
		м								
75	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20, d-50x8,3 мм	28,38	266,00	0,00	7549	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
76	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 глад.С, Р 4 Мпа, Dy 20 мм	16,00	3716,00	0,00	59456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8,00	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
78	С130903-190	Клапан терморегулятора RA-N-Y диам. 15 мм	8,00	1673,00	0,00	13384	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
79	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	8,00	62,81	0,00	502	0	237	0,12	1
				23,18	0,00	185	0	128	0,00	0
		комплект								
80	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,90	181,44	35,77	4881	962	4307	0,70	19
				111,70	13,40	3005	360	128	0,07	2
		1кВт								
81	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90-500	26,90	4150,00	0,00	111635	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кВт								

		Строительные работы								
82	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	78,00	101,28 38,59	16,85 4,33	7900 3010	1314 338	3348 100	0,21 0,03	16 2
83	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм м	11,00	107,00 0,00	0,00 0,00	1177 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
84	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	15,40	70,00 0,00	0,00 0,00	1078 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
85	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	16,50	83,00 0,00	0,00 0,00	1370 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	C11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм м	15,40	92,00 0,00	0,00 0,00	1417 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
87	C11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм м	27,50	133,00 0,00	0,00 0,00	3658 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
88	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,50	21,80 5,81	0,05 0,02	32 9	0 0	8 90	0,03 0,00	0 0
89	E0115-172-4	Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза м2	38,40	148,40 108,00	0,07 0,02	5698 4147	3 1	4355 105	0,65 0,00	25 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**829 254**		**136 054**		
	Оборудование		Тенге			**0**				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге			829 254				
	Материалы		Тенге			102 998				
	Всего заработная плата -		Тенге					111 176		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			607 166				
	Местные материалы -		Тенге			136				
		Накладные расходы -	Тенге			136 054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57 918				
	ВСЕГО по смете 2-3-4		Тенге			1 023 226				

ЛС 2-3-5 Вентиляция Блока 3

-20, 25, - 39°С

Система П3

1	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5,00	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
		шт								
2	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x300	5,00	2434,11	0,00	12171	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
3	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40,00	1115,92	8,82	44637	353	8117	0,96	38
				155,22	3,31	6209	132	128	0,02	1
		м2								
4	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10,00	93,00	0,00	930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		Строительные работы								
5	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,00	258,32	92,82	1550	557	814	0,59	4
				100,80	34,88	605	209	100	0,17	1

		м2								
6	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,30	4330,00	0,00	1299	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
7	Е0126-12-2	Изоляция стеклопластиком	5,50	167,60	50,15	922	276	610	0,53	3
				92,30	18,68	508	103	100	0,09	0
		м2								
8	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0055	314500,00	0,00	1730	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м2								
		Система В1								
9	Е0120-31-4	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т	1,00	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
				1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
		шт								
10	Прайс лист "АВЗ"	Вентиляторы канальные КЕ (КТ) 40-20/20.4Е	1,00	21226,75	0,00	21227	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
11	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	1,00	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	128	0,03	0
		шт								
12	Прайс лист "АВЗ"	Глушитель трубчатый прямоугольный KSG40-20	1,00	3830,11	0,00	3830	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
13	Спрайс-лист	Лючок для замеров параметра воздуха	1,00	1141,86	0,00	1142	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
14	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных	6,00	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7

		площадью в свету до 0,25 м2 шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
15	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	6,00	395,41	0,00	2372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,00	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
17	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	10,00	93,00	0,00	930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								
18	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	4,20	258,32	92,82	1085	390	570	0,59	2
				100,80	34,88	423	146	100	0,17	1
19	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,21	4330,00	0,00	909	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	7,00	167,60	50,15	1173	351	775	0,53	4
				92,03	18,68	644	131	100	0,09	1
21	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,007	314500,00	0,00	2201	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В2								
22	E0120-31-4	Установка вентиляторов канальных массой до 0,4	1,00	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11

		т		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
		шт								
23	Прайс лист "АВЗ"	Вентиляторы канальные КЕ (КТ) 40-20/20.4Е	1,00	21226,76	0,00	21227	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
24	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	1,00	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	128	0,03	0
		шт								
25	Прайс лист "АВЗ"	Глушитель трубчатый прямоугольный KSG40-20	1,00	3830,11	0,00	3830	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
26	Справк-лист	Лючок для замеров параметра воздуха	1,00	1141,86	0,00	1142	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
27	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
		шт								
28	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	3,00	395,41	0,00	1186	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
29	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,50	1169,91	13,82	7604	90	2205	1,62	11
				259,88	5,18	1689	34	128	0,03	0
		м2								
30	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,50	93,00	0,00	605	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		Строительные работы								

31	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	0,24	258,32	92,82	62	22	33	0,59	0
				100,80	34,88	24	8	100	0,17	0
32	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,012	4330,00	0,00	52	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	3,00	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
				92,03	18,68	276	56	100	0,09	0
34	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,003	314500,00	0,00	944	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ1								
35	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
36	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	4,80	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
				259,88	5,18	1247	25	128	0,03	0
38	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	4,00	93,00	0,00	372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

39	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,60	258,32 100,80	92,82 34,88	413 161	149 56	217 100	0,59 0,17	1 0
40	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,08	4330,00 0,00	0,00 0,00	346 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	1,80	167,60 92,03	50,15 18,68	302 166	90 34	199 100	0,53 0,09	1 0
42	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0018	314500,00 0,00	0,00 0,00	566 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ2								
43	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
44	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	6,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	7019 1559	83 31	2036 128	1,62 0,03	10 0
46	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	4,00	93,00 0,00	0,00 0,00	372 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Строительные работы								

47	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,60	258,32	92,82	413	149	217	0,59	1
				100,80	34,88	161	56	100	0,17	0
48	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,08	4330,00	0,00	346	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	Е0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	1,80	167,60	50,15	302	90	199	0,53	1
				92,03	18,68	166	34	100	0,09	0
50	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0018	314500,00	0,00	566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ3								
51	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
52	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200 шт	2,00	554,29	0,00	1109	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8,00	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
				238,61	4,16	1909	33	128	0,02	0
54	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	4,00	93,00	0,00	372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

55	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,60	258,32	92,82	413	149	217	0,59	1
				100,80	34,88	161	56	100	0,17	0
56	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,08	4330,00	0,00	346	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	Е0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	1,80	167,60	50,15	302	90	199	0,53	1
				92,03	18,68	166	34	100	0,09	0
58	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0018	314500,00	0,00	566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ4								
59	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
60	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
				259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
62	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	4,00	93,00	0,00	372	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

63	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,60	258,32	92,82	413	149	217	0,59	1
				100,80	34,88	161	56	100	0,17	0
64	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,08	4330,00	0,00	346	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	1,80	167,60	50,15	302	90	199	0,53	1
				92,03	18,68	166	34	100	0,09	0
66	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0018	314500,00	0,00	566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ5								
67	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
68	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 400x200 шт	4,00	790,82	0,00	3163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,40	1115,92	8,82	6026	48	1096	0,96	5
				155,22	3,31	838	18	128	0,02	0
70	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	1,50	93,00	0,00	140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

71	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,00	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				100,80	34,88	101	35	100	0,17	0
72	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,05	4330,00	0,00	217	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
73	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	9,20	167,60	50,15	1542	461	1019	0,53	5
				92,03	18,68	847	172	100	0,09	1
74	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0092	314500,00	0,00	2893	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ6								
75	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
76	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 400x200 шт	4,00	790,82	0,00	3163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 2400 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,40	1115,92	8,82	6026	48	1096	0,96	5
				155,22	3,31	838	18	128	0,02	0
78	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	1,50	93,00	0,00	140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

79	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,00	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				100,80	34,88	101	35	100	0,17	0
80	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,05	4330,00	0,00	217	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	Е0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	9,20	167,60	50,15	1542	461	1019	0,53	5
				92,03	18,68	847	172	100	0,09	1
82	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0092	314500,00	0,00	2893	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ7								
83	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
84	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 400x200 шт	4,00	790,82	0,00	3163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,40	1115,92	8,82	6026	48	1096	0,96	5
				155,22	3,31	838	18	128	0,02	0
86	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	1,50	93,00	0,00	140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

87	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	1,00	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				100,80	34,88	101	35	100	0,17	0
88	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,05	4330,00	0,00	217	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	E0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	9,20	167,60	50,15	1542	461	1019	0,53	5
				92,03	18,68	847	172	100	0,09	1
90	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,0092	314500,00	0,00	2893	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ8								
91	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
92	Прайс лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	4,00	635,52	0,00	2542	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,00	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
				238,61	4,16	2863	50	128	0,02	0
94	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	6,00	93,00	0,00	558	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								

95	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	4,20	258,32	92,82	1085	390	570	0,59	2
				100,80	34,88	423	146	100	0,17	1
96	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,21	4330,00	0,00	909	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
97	Е0126-12-2	Изоляция стеклопластиком м2	7,00	167,60	50,15	1173	351	775	0,53	4
				92,03	18,68	644	131	100	0,09	1
98	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) 1000м2	0,007	314500,00	0,00	2201	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**267 273**		**53 631**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**267 273**				
	Материалы		Тенге			**107 955**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**44 002**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**110 608**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53 631**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19 254**				
	ВСЕГО по смете 2-3-5		Тенге			**340 158**				

ЛС 2-3-6 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 3

Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение

Оборудование и материалы до 1000В

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или	1,00	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

		распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 600х600 мм шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	0
2	С151803-610	Щит навесной для 24 модульных автоматических выключателей ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ, IP 54, размеры 395х310х120 мм (IEK) шт	1,00	1167,00	0,00	1167	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK) шт	2,00	86,13	0,00	172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63 A м	0,62	229,68	0,00	142	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Ц0108-526-1	Автомат двух-, трех- четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1,00	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
6	С151801-247	Выключатели автоматические ВА 47-29, 3Р, 20А (TDM) шт	1,00	244,00	0,00	244	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Ц0108-526-2	Монтаж расцепителя шт	1,00	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
				340,00	4,50	340	5	95	0,03	0
8	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Расцепитель независимый РН-47 (IEK) шт	1,00	1202,21	0,00	1202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или	1,00	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

		распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 600х600 мм шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	0
10	С151803-601	Щит навесной для 24 модульных автоматических выключателей ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ, IP 54, размеры 410х330х120 мм (IEK) шт	1,00	2177,00	0,00	2177	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Справс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK) шт	2,00	86,13	0,00	172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Справс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63 A м	0,66	229,68	0,00	152	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Ц0108-526-1	Автомат двух-, трех- четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
				227,00	2,30	1362	14	95	0,01	0
14	С151801-248	Выключатели автоматические ВА 47-29, 3Р, 25А (IEK) шт	1,00	244,00	0,00	244	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	С151801-160	Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32 (УЗО), 2Р, 16 А (IEK) шт	5,00	684,00	0,00	3420	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты шт	1,00	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
				162,00	2,30	162	2	95	0,01	0
17	Справс-лист	Контактор модульный КМ25-40 (IEK)	1,00	1040,72	0,00	1041	0	0	0,00	0

	ТОО "ЮГ Электрокомплект"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле шт	1,00	45,00 45,00	0,00 0,00	45 45	0 0	45 101	0,00 0,00	0 0
19	Спрайс-лист ТОО "Теплокабель"	Терморегуляторы DEVIREG 330 с датчиком температуры от -10 до +10 С для стаивания снега и льда комплект	1,00	14162,66 0,00	0,00 0,00	14163 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста шт	3,00	750,20 272,00	13,20 2,30	2251 816	40 7	782 95	2,00 0,01	6 0
21	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Корпус поста КП 103 для кнопок на 3 места (ИЭК) шт	3,00	192,13 0,00	0,00 0,00	576 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	Ц0108-81-1	Аппарат (кнопки "Пуск" и "Стоп", сигнальная лампа), до 2 подключаемых концов шт	9,00	97,70 85,50	1,60 0,00	879 770	14 0	731 95	1,00 0,00	9 0
23	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кнопка управления SB-7 "ПУСК", 1з+1р, зеленый, d22 (IEK) шт	3,00	88,09 0,00	0,00 0,00	264 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Кнопка управления SB-7 "ПУСК", 1р, красный, d22 (IEK) шт	3,00	89,72 0,00	0,00 0,00	269 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

25	Прайс лист ТОО "GET"	Арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230 В (IEK) шт	3,00	162,45	0,00	487	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2,00	888,30	23,30	1777	47	685	2,00	4
				356,00	4,50	712	9	95	0,03	0
27	75-6-6	Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей (фидеров) - 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5 А до 2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А шт	2,00	23279,00	0,00	46558	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
				261,00	13,50	261	14	95	0,08	0
29	С151803-619	Корпус металлический ЩРв-12з-0 36 УХЛЗ IP30, размеры 275х320х120 мм (IEK) шт	1,00	993,00	0,00	993	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK) шт	2,00	86,13	0,00	172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Спрайс-лист	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63 А	,0,64	229,68	0,00	147	0	0	0,00	0

	ТОО "ЮГ Электрокомплект"	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Ц0108-526-1	Автомат двух-, трех- четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6,00	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	0
33	С151801-247	Выключатели автоматические ВА 47-29, 3Р, 20А (TDM)	1,00	244,00	0,00	244	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С151801-214	Выключатели автоматические ВА 47-29, 1Р, 16 А (TDM)	5,00	79,00	0,00	395	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1,00	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	0
36	С151803-620	Корпус металлический ЩРв-18з-0 36 УХЛЗ IP30 (IEK)	1,00	1144,00	0,00	1144	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	2,00	86,13	0,00	172	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63 А	0,90	229,68	0,00	207	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	Ц0108-526-1	Автомат двух-, трех- четырехполюсный,	14,00	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14

		устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	0
40	С151801-248	Выключатели автоматические ВА 47-29, 3Р, 25А (IEK) шт	1,00	244,00 0,00	0,00 0,00	244 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С151801-214	Выключатели автоматические ВА 47-29, 1Р, 16 А (TDM) шт	11,00	79,00 0,00	0,00 0,00	869 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	С151801-160	Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32 (УЗО), 2Р, 16 А (IEK) шт	2,00	684,00 0,00	0,00 0,00	1368 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Светотехнические изделия 220В, 50 ГЦ								
43	Е00121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	47,00	244,37 151,65	65,36 34,45	11485 7128	3072 1619	9446 108	0,95 0,16	45 8
44	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2х18 Вт шт	23,23	4449,97 0,00	0,00 0,00	103373 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники с рассеивателем RKL 218, размеры 310х1530х80 мм, цоколь 2G11, мощность 2х58 Вт шт	24,24	2544,24 0,00	0,00 0,00	61672 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
46	Спрайс-лист ТОО "GET"	Решетка 2х58 "SPORT" шт	24,00	2332,31 0,00	0,00 0,00	55975 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных	30,00	325,07	92,47	9752	2774	8284	1,26	38

		ламп устанавливаемых на подвесках (штангах) шт		203,18	52,49	6095	1575	108	0,23	7
48	Сирайс-лист ТОО "GET"	Светильники AOT.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18 Вт, масса 1,6 кг шт	16,16	1553,29	0,00	25101	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	Сирайс-лист ТОО "GET"	Светильники AOT.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36 Вт, масса 3,5 кг шт	14,14	4353,48	0,00	61558	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Е0121-17-12	Световые настенные указатели	9,00	135,55	0,00	1220	0	1207	0,78	7
				124,20	0,00	1118	0	108	0,00	0
51	Сирайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники EFS 70 шт	9,09	2117,33	0,00	19246	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	Сирайс-лист ТОО "GET"	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограмы информационно-указательные ПИУ001 шт	9,00	157,23	0,00	1415	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	12,00	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
				86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
54	С151701-100	Светильник потолочный, тип НПП1101-100-100 IP54 ГОСТ 17677-82 шт	12,36	450,00	0,00	5562	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Лампы								
55	С151706-34	Лампа люминесцентная Т8-OSRAM L18W, цоколь	32,64	56,00	0,00	1828	0	0	0,00	0

		G13, мощность 18 Вт шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	С151706-20	Лампа люминесцентная Т8-OSRAM L36W, цоколь G13, мощность 36 Вт шт	28,56	70,00 0,00	0,00 0,00	1999 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	С151706-41	Лампа люминесцентная Т8-OSRAM L58W, цоколь G13, мощность 58 Вт шт	48,96	96,00 0,00	0,00 0,00	4700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	С151706-66	Лампа компактная люминесцентная OSRAM DULUX L18W, цоколь 2G11, мощность 18 Вт шт	46,92	416,00 0,00	0,00 0,00	19519 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	С151706-74	Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX EL LL 23W, цоколь Е27, мощность 23 Вт шт	12,24	263,00 0,00	0,00 0,00	3219 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Электроустановочные изделия								
60	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	4,00	34,70 29,48	0,00 0,00	139 118	0 0	127 108	0,19 0,00	1 0
61	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	4,08	237,00 0,00	0,00 0,00	967 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	20,00	35,40 29,48	0,00 0,00	708 590	0 0	637 108	0,19 0,00	4 0
63	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	20,40	134,00 0,00	0,00 0,00	2734 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей	3,00	45,74	0,00	137	0	101	0,20	1

		утопленного типа при скрытой проводке шт		31,05	0,00	93	0	108	0,00	0
65	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	3,06	182,00	0,00	557	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	10,00	36,26	0,00	363	0	292	0,17	2
				27,00	0,00	270	0	108	0,00	0
67	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	10,20	156,00	0,00	1591	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	124,44	92,40	0,00	11498	0	10080	0,50	62
				90,00	0,00	11200	0	90	0,00	0
69	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельныхъ розеток, тип КУВ-1М УХЛ3 1000шт	0,0408	16300,00	0,00	665	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, [illegible] 1000шт	0,04284	24200,00	0,00	1037	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	С151803-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78, тип У994 У2 шт	40,80	244,00	0,00	9955	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Кабель и провод прокладываемый в трубе								
72	Е0121-13-2	Прокладка изолированных кабелей сечением до 35 мм2 в коробах м	94,00	19,49	6,89	1832	648	1580	0,06	6
				11,25	4,30	1058	404	108	0,02	2
73	Е0121-15-2	Прокладка кабелей сечением до 35 мм2 в лотках	36,00	4,06	0,00	146	0	144	0,02	1

		м		3,71	0,00	134	0	108	0,00	0
74	E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	795,00	11,04	1,09	8780	889	8490	0,06	48
				9,23	0,66	7338	519	108	0,00	0
75	E0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	299,00	4,55	0,00	1360	0	1330	0,03	9
				4,12	0,00	1232	0	108	0,00	0
76	C151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,12648	28900,00	0,00	3655	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	C151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,8262	52100,00	0,00	43045	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	C151601-586	Кабели силовые с медными дилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ - 16442-80) марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,122	83600,00	0,00	10233	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	C151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,1326	74900,00	0,00	9932	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Трубы								
80	E0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых	111,00	72,29	6,92	8024	768	5857	0,28	31

		нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м		44,55	4,33	4945	481	108	0,02	2
81	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм м	513,00	91,90	38,30	47145	19648	22954	0,23	118
				37,80	9,30	19391	4771	95	0,05	26
82	Е0121-2-10	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	171,00	23,99	0,78	4101	133	1545	0,05	9
				8,06	0,31	1378	53	108	0,00	0
83	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 15 мм шт	785,40	7,60	0,00	5969	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	С прайс лист ТОО "GET"	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, d 20 мм м	25,50	9,50	0,00	242	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм ввод	2,00	213,75	0,00	428	0	209	0,60	1
				96,75	0,00	194	0	108	0,00	0
86	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 УЗ шт	2,00	313,00	0,00	626	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм м	10,00	49,10	7,30	491	73	271	0,15	2
				27,70	0,80	277	8	95	0,00	0
88	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по	20,00	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3

		строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм м		27,90	0,30	558	6	95	0,00	0
		Сборные конструкции для прокладки кабелей								
89	Е0121-12-1	Прокладка металлических коробов м короба	19,60	145,97 63,90	75,12 47,74	2861 1252	1472 936	2363 108	0,40 0,21	8 4
90	С151803-18	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой КП-300 с крышкой КР-300 шт	6,00	3360,00 0,00	0,00 0,00	20160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
91	С151803-36	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб присоединительный, СК-300 шт	8,00	682,00 0,00	0,00 0,00	5456 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
92	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг шт	12,00	71,50 43,70	5,70 1,00	858 524	68 12	510 95	0,24 0,01	3 0
93	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 УЗ 1000 шт	0,012	70800,00 0,00	0,00 0,00	850 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
94	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг шт	12,00	4,80 3,40	1,00 0,50	58 41	12 6	44 95	0,02 0,00	0 0
95	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160 УЗ 1000шт	0,012	34300,00 0,00	0,00 0,00	412 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
96	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	12,00	150,81	10,52	1810	126	751	0,32	4

			м		53,78	4,13	645	50	108	0,02	0
97	С151803-62	Ло каб ПЛ мм	ные для прокладки в них проводов и жением до 1000 В: секция прямая, У3, габаритные размеры 2000х200х70 шт	4,00	509,00 0,00	0,00 0,00	2036 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Р									
98	Ц0108-402-1		**огрев водосточных труб и воронок**								
			новленным конструкциям и лоткам ответвительных коробок: кабель 2-4 мещениях с нормальной средой, до 10 мм2 м	120,00	50,50 22,10	23,10 5,50	6060 2652	2772 660	3146 95	0,13 0,03	16 4
99	Спрайс-лис ТОО "Теплокабел "		х DTCE-30 двухжильный, ый с изоляцией, мощность 30 Вт/ м шт	2,00	15405,00 0,00	0,00 0,00	30810 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
100	Спрайс-лис ТОО "Теплокабел "		х DTCE-30 двухжильный, ый с изоляцией, мощность 18 Вт/ м шт	1,00	12796,09 0,00	0,00 0,00	12796 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
101	Спрайс-лис ТОО "Теплокабел "		х DTCE-18 двухжильный, ый с изоляцией, мощность 18 Вт/ м шт	1,00	14783,83 0,00	0,00 0,00	14784 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
102	Спрайс-лис ТОО "Теплокабел "		ый ремонтный набор для кабеля и "холодного" кабеля devirep шт	4,00	2608,91 0,00	0,00 0,00	10436 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
103	Спрайс-лис ТОО "Теплокабел "		нта devifast	15,00	149,08 0,00	0,00 0,00	2236 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**782 458**		**91 255**		
	Оборудование		Тенге			**75 473**				
	Транспортные расходы		Тенге			**867**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**357**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			**76 697**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**706 985**				
	Материалы		Тенге			**34 347**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**91 070**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**559 285**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**91 255**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47 895**				
	ВСЕГО по смете 2-3-6		Тенге			**922 832**				
		ЛС 2-3-7 Технологическое оборудование								
1	СН РК 8.02-13-2004	Стол преподавателя, 1400x7000x750 мм	1,00	10320,00	0,00	10320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
2	СН РК 8.02-13-2004	Стол регулируемый по высоте 400x400 мм	1,00	2258,00	0,00	2258	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
4	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж универсальный 1000x400x2000 мм	4,00	7656,00	0,00	30624	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
5	СН РК 8.02-13-2004	Скамья, 1200x320x250 мм	7,00	7310,00	0,00	51170	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
6	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж сетчатый хромированный, 610x460x1600 мм	8,00	7525,00	0,00	60200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

9	СН РК 8.02-13-2004	Канат для лазанья шт	2,00	9700,00 0,00	0,00 0,00	19400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	СН РК 8.02-13-2004	Подвеска блочная с гимнастическими кольцами комплект	1,00	2340,00 0,00	0,00 0,00	2340 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	СН РК 8.02-13-2004	Стойка волейбольная комплект	1,00	6800,00 0,00	0,00 0,00	6800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	СН РК 8.02-13-2004	Сетка волейбольная шт	1,00	920,00 0,00	0,00 0,00	920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	СН РК 8.02-13-2004	Скамейка гимнастическая шт	3,00	3010,00 0,00	0,00 0,00	9030 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 600х800 мм шт	2,00	1832,00 0,00	0,00 0,00	3664 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**196 726**		0		
	Оборудование		Тенге			**196 726**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**196 726**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по смете 2-3-7		Тенге			**196 726**				

С 2-4-3 Общестроительные работы блок 4А, 4Б (АР)

А. Подземная часть

м2								
Раздел 3. Отделочные работы								
аска водными составами внутри помещений	872,80	9,90	0,12	8639	105	6232	0,04	35
стковая по кирпичу и бетону		6,75	0,05	5891	44	105	0,00	0
м2								
аска водными составами внутри помещений	87,80	17,43	0,12	1530	11	1270	0,09	8
стковая по штукатурке		13,73	0,05	1205	4	105	0,00	0
м2								
аска водными составами внутри помещений	331,30	14,44	0,18	4783	60	3235	0,06	20
вая простая		9,23	0,07	3058	23	105	0,00	0
м2								
тая окраска колером масляным разбеленым	39,70	88,67	1,42	3520	56	1289	0,19	8
тукатурке и сборным конструкциям, отовленных под окраску стен		30,38	0,54	1206	21	105	0,00	0
м2								
Раздел 4. Разные работы								
Сейсмошвы в стенах								
юизоляция изделиями из волокнистых и нетых материалов стен, ригелей и колонн оугольных	1,70	6465,97	378,22	10992	643	6304	20,04	34
		3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
м3								
ы теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	1,734	4500,00	0,00	7803	0	0	0,00	0
		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
м3								
стизация вертикальных швов герметиком при	9,20	16,67	0,00	153	0	136	0,08	1

		устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м шва		14,13	0,00	130	0	105	0,00	0
40	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	5,704	629,83	1,24	3593	7	1043	0,94	5
				153,23	0,47	874	3	119	0,00	0
41	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	1,656	107,08	8,23	177	14	166	0,47	1
				81,68	3,08	135	5	118	0,02	0
42	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	1,9044	5560,00	0,00	10588	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Эвакуационный Люк Л-1								
43	Е0110-90-2	Установка металлических люков м2	1,44	330,85	32,08	476	46	491	1,49	2
				272,25	12,13	392	17	120	0,06	0
44	С131312-14	Люк металлический, 600х800 мм шт	3,00	4190,00	0,00	12570	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3,00	1380,00	0,00	4140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	3,00	844,00	0,00	2532	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	8,40	89,91	52,19	755	438	594	0,18	2
				30,83	19,71	259	166	140	0,10	1
		Венткамера								

48	Е0126-30-1	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами П75) м3	5,0925	9888,24	378,22	50356	1926	18883	20,04	102
				3566,25	141,75	18161	722	100	0,69	4
49	Е0126-30-3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами П75) м3	3,6975	10956,15	401,31	40510	1484	17171	25,84	96
				4493,25	150,75	16614	557	100	0,74	3
50	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	586,00	11,20	0,00	6563	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах м2 потол	49,30	617,19	4,84	30427	239	9746	0,98	48
				163,96	0,78	8083	38	120	0,00	0
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,059189	175710,10	1826,10	10400	108	728	42,70	3
				8100,00	690,75	479	41	140	3,37	0
53	Е0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2 м2	0,625	12675,50	30,89	7922	19	153	1,23	1
				191,93	11,68	120	7	120	0,06	0
		Ограждения ОГ-3								
54	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений м	6,40	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
				71,78	2,23	459	14	140	0,01	0
55	С12021-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для	0,029952	177400,00	0,00	5313	0	0	0,00	0

		установкикалориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	1,302912	40,72	0,04	53	0	10	0,04	0
				8,32	0,00	11	0	90	0,00	0

Б. Надземная часть

		Раздел 5. Кровля								
60	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	744,10	7,42	0,22	5521	164	6455	0,04	30
				7,20	0,09	5358	67	119	0,00	0
61	С11011-2664	Грунтовочный слой праймер кг	260,435	135,00	0,00	35159	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	744,10	42,86	18,33	31892	13639	27795	0,14	104
				24,53	6,86	18253	5105	119	0,03	22
63	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	855,715	136,00	0,00	116377	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-	840,833	133,00	0,00	111831	0	0	0,00	0

		полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	222,60	69,61	3,73	15495	830	10741	0,23	51
				39,15	1,40	8715	312	119	0,01	2
66	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, крошка/пленка с двух сторон, марка ЭКП-5,0 м2	280,476	136,00	0,00	38145	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006) полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0 м2	280,476	133,00	0,00	37303	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Зонты вентшахт								
68	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек т	0,3865	11959,84	4590,56	4622	1774	2100	27,83	11
				5197,50	840,11	2009	325	90	3,01	1
69	С12021-117	Стойки фахверка т	0,3865	113100,00	0,00	43713	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	25,15542	40,72	0,04	1024	1	188	0,04	1
				8,32	0,00	209	0	90	0,00	0
71	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной	46,20	629,83	1,24	29098	57	8450	0,97	45

		стали с полиметным покрытием м2		153,23	0,47	7079	22	119	0,00	0
		Узлы парапета								
72	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли) т	0,12504	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	21971 1013	228 86	1539 140	42,70 3,37	5 0
73	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали т. 0,8 мм м2	107,932	629,83 153,23	1,24 0,47	67979 16538	134 51	19741 119	0,97 0,00	105 0
		Раздел 6. Проемы								
		Двери								
74	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	89,88	636,69 190,80	31,85 12,04	57226 17149	2863 1082	21878 120	1,15 0,06	103 5
75	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, внутренние м2	6,72	4250,00 0,00	0,00 0,00	28560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
76	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, внутренние м2	58,59	4010,00 0,00	0,00 0,00	234946 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
77	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, ДГ 21-13 л внутренние м2	24,57	3540,00 0,00	0,00 0,00	86978 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
78	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	33,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	45540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		комплект								
79	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	9,00	1500,00 0,00	0,00 0,00	13500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
80	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	42,00	844,00 0,00	0,00 0,00	35448 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
81	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (двери с передаточным окном) м2	2,10	636,69 190,80	31,85 12,04	1337 401	67 25	511 120	1,15 0,06	2 0
82	С12062-11	Дверь (без стоимости передаточного окна) м2	1,785	3640,00 0,00	0,00 0,00	6497 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
83	Е0110-21-1	Установка передаточного окна со столешницей из ДСП м2	0,315	2000,70 1057,50	33,47 12,65	630 333	11 4	405 120	5,99 0,06	2 0
84	С12061-2	Передаточное окно, размеры 450х700 мм м2	0,315	6860,00 0,00	0,00 0,00	2161 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
85	С11011-592	Столешница из плиты ДСП, ламинированные с одной стороны, размеры 400х700х40 100 м2	0,0028	159100,00 0,00	0,00 0,00	445 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	С11011-792	Скобяные изделия для передаточного окна комплект	1,00	843,00 0,00	0,00 0,00	843 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
87	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	1380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

88	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1,00	844,00	0,00	844	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	268,20	89,91	52,19	24114	13997	18977	0,18	48
				30,83	19,71	8269	5286	140	0,10	27
90	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	7,08	330,85	32,08	2342	227	2416	1,49	11
				272,25	12,13	1928	86	120	0,06	0
91	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока утепленного (огрунтованного и окрашенного ДГМ 21-9) м2	3,78	8904,76	0,00	33660	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока утепленного (огрунтованного и окрашенного, м2	2,10	8904,76	0,00	18700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока утепленного (огрунтованного и окрашенного, ДГ 12-10) м2	1,20	8904,76	0,00	10686	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	4,00	1960,00	0,00	7840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4,00	844,00	0,00	3376	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной м	22,60	89,91	52,19	2032	1179	1599	0,18	4
				30,83	19,71	697	445	140	0,10	2
97	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	13,65	367,65	22,07	5018	301	2718	0,95	13
				158,34	7,58	2161	103	120	0,04	1

		м2									
98	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и дверенянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2 м2	1,68	363,03 153,73	22,07 7,58	610 258	37 13	325 120	0,92 0,04	2 0
99	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	13,65	12700,00 0,00	0,00 0,00	173355 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
100	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,68	13000,00 0,00	0,00 0,00	21840 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
101	С11011-814	Закрыватель дверной шт	5,00	5500,00 0,00	0,00 0,00	27500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
102	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	16,38	367,11 139,39	19,34 6,57	6013 2283	317 108	2869 120	0,83 0,03	14 0
103	С12031-920	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) глухие м2	8,19	21121,00 0,00	0,00 0,00	172981 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
104	С12031-917	Двери алюминиевые "антипаника" (ДН21-13) остекленные м2	8,19	20718,00 0,00	0,00 0,00	169680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

Окна

		Фрамуги								

115	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	4,32	498,09 230,97	19,17 6,18	2152 998	83 27	1229 120	1,38 0,03	6 0
116	Е0110-91-2	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,484	378,28 156,07	18,53 6,18	940 388	46 15	484 120	0,93 0,03	2 0
117	С12061-181	Фрамуги из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерныместеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	6,80	4472,00 0,00	0,00 0,00	30427 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Витражи								
118	Е0110-91-6	Установка витражей из ПХВ профилей поворотныхъ (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема более 2 м2 (количество витражей принято для климатического подрайона IВ, 30 град.С, АР2, л. 29, прим. п. 6) м2	7,00	346,04 136,44	18,87 6,39	2422 955	132 45	1200 120	0,82 0,03	6 0
119	С12061-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие (Вт-7 внутренний) м2	4,27	4472,00 0,00	0,00 0,00	19095 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
120	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные м2	2,73	12700,00 0,00	0,00 0,00	34671 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 7. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,30	193,52	9,95	10121	520	3599	0,36	19

		м2		52,20	3,74	2730	196	123	0,02	1
125	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	52,30	1487,51	15,20	77797	795	11622	1,07	56
				173,30	7,37	9064	385	123	0,04	2
126	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	15,30	1639,55	4,62	25085	71	4107	1,52	23
				254,97	3,14	3901	48	104	0,02	0
127	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	62,10	137,82	0,32	8559	20	3188	0,24	15
				41,63	0,11	2585	7	123	0,00	0
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
135	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток м2	317,00	1609,91	15,20	510341	4818	70445	1,07	339
				173,30	7,37	54936	2336	123	0,04	13
136	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	182,20	137,82	0,32	25111	58	9354	0,24	44
				41,63	0,11	7585	20	123	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
144	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	176,50	925,06	4,90	163273	865	13102	0,38	67
				58,50	1,85	10325	327	123	0,01	2
145	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	116,70	109,84	0,46	12818	54	1754	0,08	9
				12,04	0,18	1405	21	123	0,00	0
146	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	17,65	167,96	1,88	2965	33	1464	0,47	8

		м2		78,30	0,72	1382	13	105	0,00	0
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
149	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	274,50	1487,51	15,20	408321	4172	61001	1,07	294
		м2		173,30	7,37	47571	2023	123	0,04	11
150	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	134,70	137,82	0,32	18564	43	6916	0,24	32
		м		41,63	0,11	5608	15	123	0,00	0
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
154	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	222,40	925,06	4,90	205733	1090	16509	0,38	85
		м2		58,50	1,85	13010	411	123	0,01	2
155	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	158,20	109,84	0,46	17377	73	2378	0,08	13
		м		12,04	0,18	1905	28	123	0,00	0
156	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов	22,24	167,96	1,88	3736	42	1845	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1741	16	105	0,00	0
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13								
174	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	125,10	1487,51	15,20	186088	1902	27800	1,07	134
		м2		173,30	7,37	21680	922	123	0,04	5
175	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	125,40	137,82	0,32	17283	40	6438	0,24	30
		м		41,63	0,11	5220	14	123	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 14

176	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	45,60	925,06	4,90	42183	223	3385	3,66	167
				58,50	1,85	2668	84	123	0,00	0
177	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	12,60	109,84	0,46	1384	6	189	0,08	1
				12,04	0,18	152	2	123	0,00	0
178	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов м2	4,56	167,96	1,88	766	9	378	0,47	2
				78,30	0,72	357	3	105	0,00	0

Покрытие полов из линолеума, тип 15

179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм) м2	68,70	193,52	9,95	13295	684	4727	0,36	25
				52,20	3,74	3586	257	123	0,02	1
180	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	68,70	29,55	0,67	2030	46	74	0,00	0
				0,63	0,25	43	17	123	0,00	0
181	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	68,70	925,06	4,90	63552	337	5100	0,38	26
				58,50	1,85	4019	127	123	0,01	1
		Раздел 8. Отделочные работы								

Внутренняя отделка

184	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1301,90	291,31	2,33	379256	3033	112244	0,49	638
				81,23	0,88	105753	1146	105	0,00	0
190	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (и откосов)	1755,30	274,88	2,10	482497	3686	121311	0,39	685
				65,03	0,79	114147	1387	105	0,00	0

		м2									
191	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	745,80	176,84	1,88	131889	1402	61880	0,47	351
				78,30	0,72	58396	537	105	0,00	0
		м2								
192	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	425,00	924,55	4,62	392934	1964	114085	1,52	646
				254,97	3,14	108362	1335	104	0,02	9
		м2								
193	Е0115-17-5	Устройство фартуков из глазурованной плитки в местах установки рукомойников	4,86	924,55	4,62	4493	22	1305	1,52	7
				254,97	3,14	1239	15	104	0,02	0
		м2								
194	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	131,00	213,01	1,52	27904	199	17304	0,70	92
				111,38	0,56	14591	73	118	0,00	0
		м2								
		Утепление стен и потолков тамбура								
195	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	0,780	6465,97	378,22	5043	295	2892	20,04	16
				3566,25	141,75	2782	111	100	0,69	1
		м3								
196	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,75660	9950,00	0,00	7528	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
197	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,450	5124,06	401,31	2306	181	2090	25,84	12
				4493,25	150,75	2022	68	100	0,74	0
		м3								
198	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ из	0,44550	9950,00	0,00	4433	0	0	0,00	0

		ваты базальтовой энергетической на синететическом связующем, толщина 40-100 мм м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
199	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	123,00	11,20 0,00	0,00 0,00	1378 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Отделка фасада								
200	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб м2	1006,70	27,40 7,70	0,05 0,02	27584 7752	50 20	9248 119	0,05 0,00	50 0
201	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов м2	1000,70	21,10 6,70	0,01 0,00	21117 6705	10 0	7040 105	0,04 0,00	40 0
202	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	612,70	1851,99 420,75	2,56 0,97	1134714 257794	1569 594	271307 105	2,50 0,00	1532 0
203	Е0115-79-3	Отделка фасадов, декоративная штукатурка "Мюнхенская" м2	374,00	162,83 111,80	3,33 1,26	60898 41813	1245 471	44399 105	0,54 0,01	202 4
204	Справс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	1009,80	127,89 0,00	0,00 0,00	129141 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
205	Е0115-53-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	107,692308	57,98 57,38	0,60 0,23	6244 6179	65 25	6514 105	0,32 0,00	34 0

206	Спрайс лист "ГАУДИ"	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	37,80	127,89	0,00	4834	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
207	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	388,00	11,89	1,65	4613	640	4428	0,06	23
				10,24	0,63	3973	244	105	0,00	0
208	Спрайс лист "ГАУДИ"	Краска фасадная "Гауди" кг	50,440	152,68	0,00	7701	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
209	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ м2	1006,70	150,62	0,62	151627	624	82334	0,43	433
				69,08	0,23	69543	232	118	0,00	0
		Утепление наружных стен								
210	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (толщина утепления принята для -20 град.С) м3	79,945	6465,97	378,22	516922	30237	296436	20,04	1602
				3566,25	141,75	285104	11332	100	0,69	55
212	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	3695,50	11,20	0,00	41390	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
213	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен м2	739,10	570,50	4,92	421657	3636	151269	1,15	850
				193,05	1,87	142683	1382	105	0,01	7
		Раздел 9. Разные работы								
		Перегородки ОП-1, ОП-2								
214	Е0109-45-3	Монтаж перегородок остекленных	33,310	965,99	28,84	32177	961	28095	4,98	166

		м2		927,00	10,15	30878	338	90	0,04	1
215	С12061-181	Перегородки остекленные	33,310	4472,00	0,00	148962	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Перегородки из стеклянных блоков								
216	Е0108-25-1	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	24,70	2486,29	23,93	61411	591	5704	1,18	29
		м2		186,75	8,96	4613	221	118	0,04	1
		Вход В-10, В-11								
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	9,20	193,52	9,95	1780	92	633	0,36	3
		м2		52,20	3,74	480	34	123	0,02	0
218	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,20	59,10	1,34	544	12	20	0,01	0
		м2		1,26	0,50	12	5	123	0,00	0
219	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	9,20	323,29	29,99	2974	276	2284	1,18	11
		м2		190,58	11,23	1753	103	123	0,05	0
220	С143003-40	Плитка тротуарная	9,20	6520,00	0,00	59984	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
221	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	12,20	660,50	6,63	8058	81	1792	0,70	9
		м		108,68	1,76	1326	21	133	0,01	0
222	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм)	7,80	146,54	15,94	1143	124	377	0,24	2
		м2		34,65	5,96	270	46	119	0,03	0
223	Е0112-17-2	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины	7,80	79,36	2,10	619	16	22	0,01	0

	к=15	цементно-песчаных стяжек м2		1,65	0,75	13	6	119	0,00	0
224	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	7,80	7,42	0,22	58	2	68	0,04	0
				7,20	0,09	56	1	119	0,00	0
225	СП011-2664	Грунтовочный слой Праймер кг	2,73	135,00	0,00	369	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
226	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	7,80	42,86	18,33	334	143	291	0,14	1
				24,53	6,86	191	54	119	0,03	0
227	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло м2	8,97	451,99	0,00	4054	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
228	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	3,40	366,06	3,73	1245	13	164	0,23	1
				39,15	1,40	133	5	119	0,01	0
229	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэласт - Соло м2	4,284	451,99	0,00	1936	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
230	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали т. 0,8 мм м2	4,60	629,83	1,24	2897	6	841	0,97	4
				153,23	0,47	705	2	119	0,00	0
231	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек м	3,40	24,32	0,42	83	1	68	0,13	0
				21,92	0,16	75	1	90	0,00	0

232	С11011-901	Оцинкованная краевая рейка т	0,002176	179900,00 0,00	0,00 0,00	391 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
233	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею м2	3,40	1851,99 420,75	2,56 0,97	6297 1431	9 3	1506 105	2,55 0,00	9 0
		Вход В-12, В-13								
234	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) м2	10,50	193,52 52,20	9,95 3,74	2032 548	104 39	722 123	0,36 0,02	4 0
235	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	10,50	59,10 1,26	1,34 0,50	621 13	14 5	23 123	0,01 0,00	0 0
236	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток м2	10,50	1609,91 173,30	15,20 7,37	16904 1820	160 77	2333 123	1,07 0,04	11 0
237	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	2,90	1639,55 254,97	4,62 3,14	4755 739	13 9	778 104	1,52 0,02	4 0
238	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) м2	10,50	146,54 34,65	15,94 5,96	1539 364	167 63	507 119	0,24 0,03	3 0
239	Е0112-17-2 к=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	10,50	79,36 1,65	2,10 0,75	833 17	22 8	30 119	0,01 0,00	0 0
240	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	10,50	7,42 7,20	0,22 0,09	78 76	2 1	91 119	0,04 0,00	0 0
241	С11011-2664	Грунтовочный слой праймер	3,675	135,00	0,00	496	0	0	0,00	0

		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
242	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10,50	42,86	18,33	450	192	392	0,14	1
				24,53	6,86	258	72	119	0,03	0
		м2								
243	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Технэласт - Соло	12,075	451,99	0,00	5458	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
244	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	7,70	366,06	3,73	2819	29	372	0,23	2
				39,15	1,40	301	11	119	0,01	0
		м								
245	Спрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Технэласт - Соло	9,702	451,99	0,00	4385	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
246	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из стального листа с полиэфирным покрытием	5,20	510,05	1,24	2652	6	951	0,97	5
				153,23	0,47	797	2	119	0,00	0
		м2								
247	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	7,70	24,32	0,42	187	3	153	0,13	1
				21,92	0,16	169	1	90	0,00	0
		м								
248	С11011-901	Оцинкованная краевая рейка	0,004928	179900,00	0,00	887	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
249	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под "кирпич") стен на морозостойком клею	16,10	1851,99	2,56	29817	41	7129	2,55	41
				420,75	0,97	6774	16	105	0,00	0

		м2								
250	E0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений Ног-4	10,40	3677,73	5,89	38248	61	1078	0,42	4
				71,78	2,23	747	23	140	0,01	0
		м								
		Сейсмошвы в стенах (узел 4,5)								
251	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	1,50	6465,97	378,22	9699	567	5562	20,04	30
				3566,25	141,75	5349	213	100	0,69	1
		м3								
252	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,53	4518,00	0,00	6913	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
253	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	3,48	629,83	1,24	2192	4	637	0,97	3
				153,23	0,47	533	2	119	0,00	0
		м2								
254	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,006	172357,31	536,06	1034	3	300	289,00	2
				47475,00	202,50	285	1	105	0,99	0
		1т								
255	E0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	3,132	107,08	8,23	335	26	313	0,47	1
				81,68	3,08	256	10	118	0,02	0
		м2								
256	C11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000	3,132	5560,00	0,00	17414	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
257	E0115-88-1	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	5,80	16,67	0,00	97	0	86	0,09	1
				14,13	0,00	82	0	105	0,00	0
		м шва								
		Деформационные швы в перекрытии (узел 8)								
258	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	3,70	2139,46	330,46	7916	1223	7151	10,58	39

		изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3		1809,00	123,75	6693	458	100	0,60	2
259	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	3,774	4518,00	0,00	17051	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
260	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали м2	12,276	629,83	1,24	7732	15	2245	0,97	12
				153,23	0,47	1881	6	119	0,00	0
261	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты м2	3,348	107,08	8,23	359	28	335	0,47	2
				81,68	3,08	273	10	118	0,02	0
262	С11031-554	Гидроизоляционная лента для деформированных швов Masterflex 3000 м2	3,348	5560,00	0,00	18615	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
263	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00592	172357,31	536,06	1020	3	296	289,00	2
				47475,00	202,50	281	1	105	0,99	0
		Зашивка коробов								
264	Е0110-100-1	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	142,40	617,19	4,84	87887	689	28151	0,98	140
				163,96	0,78	23348	111	120	0,00	0
265	С131312-12	Люк-дверца 800x800 мм шт	2,00	3290,00	0,00	6580	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Люки Л-1, стремянки металлические ЛС-1								
266	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1,28	12675,50	30,89	16225	40	313	1,23	2
				191,93	11,68	246	15	120	0,06	0

267	E0109-29-1	Монтаж стремянки	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
				5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	0
		т								
268	C12021-267	Стоимость стремянки	0,056	133700,00	0,00	7487	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
269	E0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,52	40,72	0,04	103	0	19	0,04	0
				8,32	0,00	21	0	90	0,00	0
		м2								
		Жалюзийные решетки Р-2 - 31 шт								
270	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/бетонным и каменным опорам	0,16988	9850,48	1162,95	1673	198	1141	46,65	8
				7357,50	108,00	1250	18	90	0,53	0
		т								
271	C12021-87	Переплеты оконные нстандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,16988	180100,00	0,00	30595	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
272	E0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	42,04375	40,72	0,04	1712	2	315	0,04	2
				8,32	0,00	350	0	90	0,00	0
		т								
273	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,019764	175710,10	1826,10	3473	36	243	42,70	1
				8100,00	690,75	160	14	140	3,37	0
		т								
274	E0112-10-1	Устройство сливов	14,415	629,83	1,24	9079	18	2637	0,97	14
				153,23	0,47	2209	7	119	0,00	0
		м2								
		Ограждения ОГ-1, ОГ-2								
275	E0107-60-4	Установка металлических хромированных	22,40	3677,73	5,89	82381	132	2321	0,42	9

		ограждений м		71,78	2,23	1608	50	140	0,01	0
		Эстрада								
276	E0110-5-1	Каркас эстрады м3	2,56	22951,16 3487,50	316,57 119,25	58755 8928	810 305	11080 120	22,50 0,58	58 1
277	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2,56	573,75 123,75	28,11 10,58	1469 317	72 27	413 120	0,78 0,05	2 0
278	E0111-12-3	Укладка лаг м2	34,10	71,75 51,53	2,58 0,97	2447 1757	88 33	2202 123	0,32 0,00	11 0
279	C12069-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечением 100x100 мм м3	0,99	23700,00 0,00	0,00 0,00	23463 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
280	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,99	573,75 123,75	28,11 10,58	568 123	28 10	160 120	0,78 0,05	1 0
281	T0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB м2	34,10	14,90 10,53	4,37 1,64	508 359	149 56	510 123	0,07 0,01	2 0
282	C11011-3103	Плита OSB, толщина 10 мм м2	35,123	387,00 0,00	0,00 0,00	13593 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
283	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм м2	34,10	1905,05 95,18	11,03 4,14	64962 3246	376 141	4166 123	0,60 0,02	20 1
284	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм м2	4,80	129,31 121,50	4,32 1,64	621 583	21 8	709 120	0,75 0,01	4 0
285	C11011-345	Ламинат	4,92	566,00	0,00	2785	0	0	0,00	0

		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
286	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	34,10	957,16	4,90	32639	167	2531	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1995	63	123	0,01	0
287	Е0110-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивными	6,00	6123,54	58,52	36741	351	6431	4,90	29
		м2		870,75	22,50	5225	135	120	0,11	1
288	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных элементов лестницы	6,00	20,48	0,91	123	5	36	0,03	0
		м2		4,68	0,34	28	2	120	0,00	0
289	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	6,00	957,16	4,90	5743	29	445	0,38	2
		м2		58,50	1,85	351	11	123	0,01	0
		Узлы крепления перегородок к потолку								
290	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	1,3776	6858,56	846,56	9448	1166	10245	32,70	45
		т		5985,00	317,25	8245	437	118	1,55	2
291	С11011-4883	Швеллер N 14	1,3776	57137,00	0,00	78712	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
292	С11011-139	Дюбели М6х70	14,336	355,00	0,00	5089	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
293	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27738	72779,65	422,15	20188	117	2754	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2290	44	118	0,77	0
		Узлы крепления перегородок с колонной								
294	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,8856	6858,56	846,56	6074	750	6586	32,70	29
				5985,00	317,25	5300	281	118	1,55	1

		т								
295	С11011-4883	Швеллер N 14	0,8856	57137,00	0,00	50601	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
296	С11011-139	Дюбели М6х70	9,216	355,00	0,00	3272	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**9 058 421**		**1 918 312**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**9 058 421**				
	Материалы		Тенге			**2 891 684**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 776 784**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**3 205 371**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 185 055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 918 312**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**658 604**				
	ВСЕГО по смете 2-4-3		Тенге			**11 635 337**				

ЛС 2-4-4 Водопровод и канализация.
Блок 4А

Водоснабжение холодное В1п

49	Е0117-2-3	Установка смесителей	16,00	143,32	1,57	2293	25	2580	0,70	11
				126,00	0,00	2016	0	128	0,00	0
		шт								
50	С131101-94	Смесители для моек	16,00	1320,00	0,00	21120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
		Приборы								
74	Е0117-3-1	Устновка унитазов с косым выпуском, с бачком	4,00	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
				387,00	15,75	1548	63	128	0,07	0
		комплект								

75	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,40	482,00	0,00	193	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		10 шт								
76	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	17,00	5930,28	21,53	100815	366	7736	1,95	33
				346,50	9,00	5891	153	128	0,04	1
		комплект								
77	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3,00	4260,08	54,70	12780	164	717	0,99	3
				166,50	20,25	500	61	128	0,10	0
		комплект								
78	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	3,00	1530,00	0,00	4590	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
79	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1,00	2037,70	6,95	2038	7	107	0,46	0
				81,00	2,25	81	2	128	0,01	0
		комплект								
		Строительные работы								
80	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза	21,00	89,06	0,00	1870	0	1826	0,52	11
				82,80	0,00	1739	0	105	0,00	0
		м2								
		Приборы								
84	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11,00	5930,28	21,53	65233	237	5005	1,95	21
				346,50	9,00	3812	99	128	0,04	0
		комплект								
85	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин	16,00	284,00	0,00	4544	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
86	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2,00	2037,70	6,95	4075	14	213	0,46	1
				81,00	2,25	162	5	128	0,01	0

		комплект								
87	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	12,00	3365,08	9,20	40381	110	2212	0,46	6
				139,50	4,50	1674	54	128	0,01	0
		комплект								
		Строительные работы								
88	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза	29,00	89,06	0,00	2583	0	2521	0,52	15
				82,80	0,00	2401	0	105	0,00	0
		м2								
		Канализация бытовая КЗН								
99	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5,00	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	2
				52,20	1,49	261	7	128	0,01	0
		м								
100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм	5,00	11,94	0,00	60	0	68	0,05	0
				10,69	0,00	53	0	128	0,00	0
		м								
101	ПР108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2,00	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
				239,00	2,30	478	5	95	0,01	0
		шт								
102	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массойагрегата до 0,1 т	2,00	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	0
		1 насос								
103	С131004-2	Насосы центробежные погружные для	2,00	11395,00	0,00	22790	0	0	0,00	0

		загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
105	С13093-17	Клапаны обратные подъемные вланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	1,00	1250,00 0,00	0,00 0,00	1250 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
106	С130904-116	Краны шаровые "М"-"М", DN 32, типа Bugatti шт	1,00	1292,00 0,00	0,00 0,00	1292 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
107	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	1,50	200,00 0,00	0,00 0,00	300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Строительные работы								
108	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасс лаком за 2 раза м2	0,50	89,06 82,80	0,00 0,00	45 41	0 0	43 105	0,52 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**335 031**		**32 553**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**335 031**				
	Материалы		Тенге			**206 355**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**26 308**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**76 368**				
	Местные материалы -		Тенге			**183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32 553**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22 055**				

	ВСЕГО по смете 2-4-4	Тенге			389 639					

ЛС 2-4-8 Вентиляция Блоков 4А, 4Б

-20, 25, - 39°С

Система П1

6	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	12,00	241,85	16,96	2902	204	2976	1,12	13
				186,64	7,09	2240	85	128	0,03	0
		шт								
7	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x150	4,00	639,44	0,00	2558	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
8	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300x200	4,00	1065,84	0,00	4263	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
9	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x300	4,00	2434,11	0,00	9736	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

Система П2

32	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
		шт								
33	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x300	3,00	2434,11	0,00	7302	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система В1								

56	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
57	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	3,00	635,52	0,00	1907	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В2								
69	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
70	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	4,00	635,52	0,00	2542	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В3								
82	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	3,00	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
83	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	3,00	635,52	0,00	1907	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В4								
95	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

96	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В5								
112	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	6,00	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
113	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200 шт	6,00	635,52	0,00	3813	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В6								
125	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	9,00	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
				186,64	7,09	1680	64	128	0,03	0
126	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	9,00	395,41	0,00	3559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система В7								
140	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	4,00	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
141	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 500x300	4,00	1108,58	0,00	4434	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт									
		Система ВЕ1									
163	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
164	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ2								
171	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
172	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x150	1,00	554,29	0,00	554	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ3								
179	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
180	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ4								
187	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								

188	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ5								
195	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
196	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ6								
203	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
204	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ7								
211	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
212	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	2,00	395,41	0,00	791	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ8								
219	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1

		площадью в свету до 0,25 м2 шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
220	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ9								
227	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
228	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ10								
235	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
236	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ВЕ11								
243	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1,00	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
244	Спрайс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150 шт	1,00	395,41 0,00	0,00 0,00	395 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Система ВЕ12								
251	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
252	Справс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ13								
259	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
260	Справс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ14								
267	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
268	Справс-лист "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Система ВЕ15								
275	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		шт								
276	Справс-лист	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1,00	395,41	0,00	395	0	0	0,00	0

	"АВ3"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ16								
283	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
284	Спрайс-лист "АВ3"	Решетка вентиляционная RAG 300x200	2,00	635,52	0,00	1271	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Система ВЕ17								
291	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,00	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
292	Спрайс-лист "АВ3"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	2,00	395,41	0,00	791	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**68 921**		**16 615**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Транспортные расходы		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			0				
	Всего стоимость оборудования		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			68 921				
	Материалы		Тенге			24 397				
	Всего заработная плата -		Тенге					9 878		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			21 066				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			16 615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 132				
	ВСЕГО по смете 2-4-8		Тенге			90 668				

ЛС 2-4-9 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 4А, 4Б

Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение

		Светотехнические изделия 220 В, 50 Гц								
158	E00121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	121,00	244,37 151,65	65,36 34,45	29569 18350	7909 4168	24321 108	0,95 0,16	115 19
159	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт	66,66	4449,97 0,00	0,00 0,00	296635 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
160	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильник с рассеивателем RKL218, размеры 388x125x270 мм, цоколь 2G11, мощность 2x18 Вт шт	14,14	2648,45 0,00	0,00 0,00	37449 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
161	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники с рассеивателем PRS/S 258 HF, размеры 310x1530x80 мм, цоколь 2G11, мощность 2x58 Вт шт	14,14	2544,24 0,00	0,00 0,00	35975 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
162	Спрайс-лист ТОО "GET"	Светильники с рассеивателем FRCTIC 236 (SAN/SMC) HF шт	27,27	3985,35 0,00	0,00 0,00	108680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
163	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках (штангах) шт	19,00	325,07 203,18	92,47 52,49	6176 3860	1757 997	5246 108	1,26 0,23	24 4
164	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2x36 Вт, масса 3,5 кг	13,13	4353,48 0,00	0,00 0,00	57161 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт									
165	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18 Вт, масса 1,6 кг	6,06	1553,29	0,00	9413	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
166	Прайс лист ТОО "GET"	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках (штангах)	72,00	470,32	142,63	33863	10269	29772	1,75	126
				297,00	85,87	21384	6183	108	0,38	27
		шт								
167	Прайс лист ТОО "GET"	Светильники АОТ. PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18 Вт	72,72	3921,22	0,00	285151	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
168	E0121-17-12	Световые настенные указатели	31,00	135,55	0,00	4202	0	4158	0,78	24
				124,20	0,00	3850	0	108	0,00	0
		шт								
169	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Светильники EFS 70	28,28	2117,33	0,00	59878	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
170	Прайс лист ТОО "GET"	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	28,00	157,23	0,00	4402	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
171	Спрайс-лист ТОО "ЮГ Электрокомплект"	Прикроватный светильник ВН 236, 2х36 Вт	3,03	10000,09	0,00	30300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
172	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	19,00	169,86	57,56	3227	1094	2519	0,55	10
				86,85	35,93	1650	683	108	0,16	3
		шт								
173	C151701-100	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54	19,57	450,00	0,00	8807	0	0	0,00	0

		ГОСТ 17677-82 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Лампы								
174	С151706-34	Лампа люминесцентная Т8 - OSRAM L18W, цоколь G13, мощность 8 Вт шт	306,00	56,00 0,00	0,00 0,00	17136 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
175	С151706-20	Лампа люминесцентная Т8 - OSRAM L36W, цоколь G13, мощность 36 Вт шт	81,60	70,00 0,00	0,00 0,00	5712 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
176	С151706-41	Лампа люминесцентная Т8 - OSRAM L36W, цоколь G13, мощность 58 Вт шт	28,56	96,00 0,00	0,00 0,00	2742 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
177	С151706-66	Лампа компактная люминесцентная OSRAM DULUX L18W, цоколь 2G11, мощность 18 Вт шт	169,32	416,00 0,00	0,00 0,00	70437 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
178	С151706-74	Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23 Вт шт	19,38	263,00 0,00	0,00 0,00	5097 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Электроустановочные изделия								
179	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	45,00	29,13 27,00	0,00 0,00	1311 1215	0 0	1312 108	0,17 0,00	8 0
180	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами с крышкой, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP54	23,46	134,00 0,00	0,00 0,00	3144 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
181	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	16,32	134,00 0,00	0,00 0,00	2187 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
182	С151801-159	Розетка штепсельная четырехполюсная РШ-40-16/380 шт	6,00	212,00 0,00	0,00 0,00	1272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
183	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	52,00	34,70 29,48	0,00 0,00	1804 1533	0 0	1656 108	0,19 0,00	10 0
184	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами с закрывающимися шторками, открытой установки,на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220, IP20 шт	53,04	237,00 0,00	0,00 0,00	12570 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
185	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	57,00	35,40 29,48	0,00 0,00	2018 1680	0 0	1815 108	0,19 0,00	11 0
186	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	58,14	134,00 0,00	0,00 0,00	7791 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
187	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	14,00	45,74 31,05	0,00 0,00	640 435	0 0	469 108	0,20 0,00	3 0
188	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	14,28	182,00 0,00	0,00 0,00	2599 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
189	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при	43,00	36,26	0,00	1559	0	1254	0,17	7

		открытой проводке шт		27,00	0,00	1161	0	108	0,00	0
190	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-86-10/220 шт	43,86	156,00	0,00	6842	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
191	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	329,46	92,40	0,00	30442	0	26686	0,50	165
				90,00	0,00	29651	0	90	0,00	0
192	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3 1000шт	0,1326	16300,00	0,00	2161	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
193	С151803-51	Коробки ответствительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,13872	24200,00	0,00	3357	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
194	С151803-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 шт	58,14	244,00	0,00	14186	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 2. Обогрев водосточных труб и воронок								
241	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 м	135,00	50,50	23,10	6818	3119	3540	0,13	18
				22,10	5,50	2984	743	95	0,03	4
242	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30 Вт/п.м., длина 27 м шт	2,00	15405,00	0,00	30810	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
243	Спрайс-лист	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный,	1,00	12796,09	0,00	12796	0	0	0,00	0

	ТОО "ТеплоКабель"	экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 29 м шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
244	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Кабель deviflex DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18 Вт/п.м., длина 52 м шт	1,00	19007,78	0,00	19008	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
245	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep шт	4,00	2608,91	0,00	10436	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
246	Спрайс-лист ТОО "ТеплоКабель"	Монтажная лента devifast м	15,00	149,08	0,00	2236	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
247	Ц0108-591-12	Башенка напольная для розеток шт	5,00	103,70	0,40	518	2	467	0,62	3
				98,30	0,10	492	1	95	0,00	0
248	Спрайс-лист ТОО "AC group"	Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016 шт	5,10	2007,47	0,00	10238	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
249	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	20,00	62,70	0,20	1254	4	1100	0,34	7
				57,80	0,10	1156	2	95	0,00	0
250	Спрайс-лист ТОО "AC group"	Розетка силовая 2P+E, со шторками, 2 модуля, серия VIVA, цвет - серый шт	10,20	362,47	0,00	3697	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
251	Спрайс-лист ТОО "AC group"	Каркас 2 модуля "VIVA", цвет белый	10,20	54,81	0,00	559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
252	Спрайс-лист ТОО "AC group"	Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5Е (разъем AMP), цвет - черный шт	10,20	453,82 0,00	0,00 0,00	4629 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
253	Спрайс-лист ТОО "AC group"	Каркас под 2 модуля "45x45", цвет белый шт	5,10	54,81 0,00	0,00 0,00	280 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 309 178**		**104 317**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Транспортные расходы		Тенге			**0**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**0**				
	Всего стоимость оборудования		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 309 178**				
	Материалы		Тенге			**78 254**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**999 793**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104 317**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84 810**				
	ВСЕГО по смете 2-4-9		Тенге			**1 498 304**				
		ЛС 2-4-10 Технологическое оборудование Блоки 4А, 4Б								
1	СН РК 8.02-13-2004	Стул регулируемый по высоте 400x400 мм шт	26,00	2258,00 0,00	0,00 0,00	58708 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
2	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм шт	10,00	20103,00 0,00	0,00 0,00	201030 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок	17,00	20855,00	0,00	354535	0	0	0,00	0

	13-2004	ключевой, 400x520x1800 мм шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	СН РК 8.02-13-2004	Диван для отдыха, 1500x600x550 мм шт	1,00	18598,00	0,00	18598	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	СН РК 8.02-13-2004	Стол рабочий, 1200x600x750 мм шт	2,00	6235,00	0,00	12470	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	СН РК 8.02-13-2004	Стол письменный однотумбовый 1200x750x720 мм шт	15,00	10105,00	0,00	151575	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	СН РК 8.02-13-2004	Стул ученика регулируемый по высоте, 380x380/420/460 мм шт	8,00	2258,00	0,00	18064	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	СН РК 8.02-13-2004	Стол приставной, 1400x700x700 мм шт	2,00	5741,00	0,00	11482	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж универсальный, 1000x400x2000 мм шт	11,00	7656,00	0,00	84216	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	СН РК 8.02-13-2004	Стол TS 0079 1400/600x1200/600x765 мм шт	1,00	15050,00	0,00	15050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	СН РК 8.02-13-2004	Кресло офисное регулируемое по высоте, 500x500 мм шт	6,00	7955,00	0,00	47730	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Ц0111-91-1	Установка персонального компьютера шт	15,00	247,20	8,59	3708	129	3220	1,00	15
				236,25	2,25	3544	34	90	0,01	0

13	СН РК 8.02-13-2004	Компьютер: монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2/2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус/клавиатура (рус., каз)/мышь оптическая, ПО Windows Offis шт	15,00	57760,00	0,00	866400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Сервис-лист ТОО "B-Lite"	UPS бесперебойное устройство шт	15,00	4198,37	0,00	62976	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	СН РК 8.02-13-2004	Стол компьютерный 800x500x750 мм шт	6,00	3870,00	0,00	23220	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	СН РК 8.02-13-2004	Комплект школьной мебели (стол 2-х местный и 2 стула) шт	9,00	11073,00	0,00	99657	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	СН РК 8.02-13-2004	Кресло для зрительного зала, 500x400/1000x500 мм шт	96,00	6665,00	0,00	639840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж библиотечный двухсторонний, 800x600x1970 мм шт	24,00	4515,00	0,00	108360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж библиотечный односторонний, 800x380x1970 мм шт	10,00	4193,00	0,00	41930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж библиотечный демонстрационный, 800x380x1970 мм шт	2,00	4193,00	0,00	8386	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	СН РК 8.02-13-2004	Ширма двухстворчатая 1300x1864 мм шт	1,00	11825,00	0,00	11825	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

22	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 1200х1200 мм шт	2,00	2901,00 0,00	0,00 0,00	5802 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Прайс-лист ТОО "MODERN COMPUTERS"	Ноутбук Aser шт	1,00	35808,58 0,00	0,00 0,00	35809 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Ц0111-31-1	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг шт	1,00	68,91 63,00	0,00 0,00	69 63	0 0	57 90	0,50 0,00	1 0
25	Прайс-лист ТОО "Абди КМ"	Навесное крепление на мультимедийный проектор шт	1,00	2104,67 0,00	0,00 0,00	2105 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	Ц0111-91-1	Аппарат настольный, масса до 0,015 т (мультмедийный проектор) шт	1,00	247,20 236,25	8,59 2,25	247 236	9 2	215 90	1,00 0,01	1 0
27	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Мультимедийный проектор шт	1,00	80243,74 0,00	0,00 0,00	80244 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	Ц0111-93-1	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом шт	1,00	2489,41 1534,50	842,69 207,00	2489 1535	843 207	1567 90	9,00 1,20	9 1
29	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис"	Интерактивная доска шт	2,00	149849,05 0,00	0,00 0,00	299698 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 600х800 мм	2,00	1832,00 0,00	0,00 0,00	3664 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
СН РК 8.02-13-2004	Жалюзи для учебного класса		29,60	2550,00	0,00	75480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
10111-91-1	Установка принтера		1,00	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
				236,25	2,25	236	2	90	0,01	0
		шт								
СН РК 8.02-13-2004	Копировальный аппарат-принтер		1,00	56212,00	0,00	56212	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
	Противопожарный инвентарь									
Н РК 8.02-13-2004	Огнетушитель порошковый ОП-5		16,00	2540,00	0,00	40640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
Н РК 8.02-13-2004	Топор		2,00	420,00	0,00	840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
Н РК 8.02-13-2004	Бочка для воды		2,00	2900,00	0,00	5800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
Н РК 8.02-13-2004	Багор		2,00	380,00	0,00	760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
Н РК 8.02-13-2004	Ведро пожарное		4,00	340,00	0,00	1360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
Н РК 8.02-13-2004	Фонарь электрический (аккумуляторный)		7,00	1540,00	0,00	10780	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
40	СН РК 8.02-13-2004	Лестница палка	1,00	3460,00	0,00	3460	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	СН РК 8.02-13-2004	Лом	2,00	200,00	0,00	400	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	СН РК 8.02-13-2004	Лопата железная	2,00	288,00	0,00	576	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	СН РК 8.02-13-2004	Ножницы для резки	1,00	280,00	0,00	280	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Пищеблок								
44	СН РК 8.02-13-2004	Стол производственный для мяса, 1200x600x870 мм	3,00	7364,00	0,00	22092	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф канцелярский, 600x340x1830 мм	1,00	19780,00	0,00	19780	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	СН РК 8.02-13-2004	Скамейка для гардероба, 1000x450x350 мм	2,00	3440,00	0,00	6880	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж кухонный, максимальная нагрузка на полку 275 кг, 800x400x1850 мм	6,00	33110,00	0,00	198660	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	СН РК 8.02-13-2004	Подтоварник, максимальная нагрузка на подставку 300 кг, 1000x600x280 мм	5,00	1600,00	0,00	8000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

49	СН РК 8.02-13-2004	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, 1000x600x280 мм шт	6,00	3548,00	0,00	21288	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных комплект	3,00	593,78	61,65	1781	185	983	2,26	7
				387,00	22,50	1161	68	80	0,11	0
51	СН РК 8.02-13-2004	Ванна моечная с бортом, глубина 500 мм, объем 2x245 л, 1600x800x870 мм (смесители в комплект не входят) шт	3,00	12896,00	0,00	38688	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	Ц0128-605-4	Картофелечистка, производительность 300 кг/ч шт	1,00	5152,02	587,44	5152	587	4046	26,00	26
				4342,50	153,00	4343	153	90	0,89	1
53	СН РК 8.02-13-2004	Машина для очистки картофеля МОК-300, производительность 300 кг/ч шт	1,00	82933,00	0,00	82933	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина шт	1,00	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
				1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	0
55	СН РК 8.02-13-2004	Машина овощерезательная МПР-350-02 шт	1,00	72050,00	0,00	72050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных комплект	2,00	593,78	61,65	1188	123	655	2,26	5
				387,00	22,50	774	45	80	0,11	0
57	СН РК 8.02-13-2004	Ванна моечная с бортом, глубина 400 мм, объем 2x100 л, 1200x600x870 мм (смесители в комплект не входят) шт	2,00	12896,00	0,00	25792	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	СН РК 8.02-	Стеллаж кухонный, максимальная нагрузка на	1,00	33110,00	0,00	33110	0	0	0,00	0

	13-2004	полку 85 кг, 1500x400x1850 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	СН РК 8.02-13-2004	Стол открытый СО-6/4Н, 600x400x870 мм шт	2,00	9702,00	0,00	19404	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	Е0117-5-1	Установка ванн моечных односекционных комплект	2,00	387,40	13,90	775	28	454	1,56	3
				279,00	4,50	558	9	80	0,03	0
61	СН РК 8.02-13-2004	Ванна моечная односекционная, глубина 500 мм, объем 245 л, 800x800x870 мм (смесители в комплект не входят) шт	2,00	7034,00	0,00	14068	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	СН РК 8.02-13-2004	Стол открытый СО-12/7Н, 1200x700x870 мм шт	3,00	9702,00	0,00	29106	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	Ц0128-926-2	Машина для просеивания муки шт	1,00	1632,97	14,71	1633	15	1432	12,00	12
				1584,00	6,75	1584	7	90	0,04	0
64	Прайс-лист ТОО "N"	Мукопросеиватель "Каскад" шт	1,00	54151,34	0,00	54151	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж универсальный, 800x400x1800 мм шт	6,00	11288,00	0,00	67728	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Ц0128-927-11	Шкаф пекарский шт	1,00	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
				2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	0
67	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф пекарский трехсекционный ШПЭСМ-3М	1,00	112421,00	0,00	112421	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт									
68	Е0117-5-1	Установка ванн моечных односекционных комплект	4,00	387,40 279,00	13,90 4,50	1550 1116	56 18	907 80	1,56 0,03	6 0
69	СН РК 8.02-13-2004	Ванна моечная односекционная, глубина 500 мм, объем 2х100 л, 600х600х870 мм (смесители в комплект не входят) шт	4,00	7034,00 0,00	0,00 0,00	28136 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
70	СН РК 8.02-13-2004	Стол кондитерский открытый СОК-12/8Н, 1200х800х870 мм шт	1,00	9702,00 0,00	0,00 0,00	9702 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
71	Ц0128-30-3	Машина тестомесильная, производительность 0,8 т/ч шт	1,00	7444,81 5782,50	1209,89 301,50	7445 5783	1210 302	5476 90	34,00 1,75	34 2
72	Прайс-лист ТОО "NTC"	Тестомесильная машина МТМ-60М шт	1,00	196143,33 0,00	0,00 0,00	196143 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
73	СН РК 8.02-13-2004	Весы настольные LP-15R, 220В, 0,35 кВт, 335х320х115 мм шт	3,00	8400,00 0,00	0,00 0,00	25200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
74	Ц0128-912-01	Шкаф холодильный среднетемпературный шт	4,00	3339,42 3195,00	110,16 45,00	13358 12780	441 180	11664 90	28,00 0,26	112 1
75	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф холодильный Бирюса 290, 220В, 0,145 кВт, 570х625х1435 мм шт	4,00	119863,00 0,00	0,00 0,00	479452 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
76	СН РК 8.02-13-2004	Ларь для овощей, 1000х500х700 мм шт	2,00	2840,00 0,00	0,00 0,00	5680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

77	СН РК 8.02-13-2004	Подставка универсальная	1,00	2800,00	0,00	2800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
78	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф распашной для хлеба с 7 лотками ШРХ-6-1 РН, 820х560х1800 мм	1,00	11180,00	0,00	11180	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
79	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1,00	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
				6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
		шт								
80	СН РК 8.02-13-2004	Машина для нарезки хлеба АХР-300	1,00	90025,00	0,00	90025	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
81	СН РК 8.02-13-2004	Стол разрубочный СМА6/6, 600х600х900 мм	1,00	7364,00	0,00	7364	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
82	Ц0108-602-1	Монтаж рукосушителя	1,00	176,90	5,40	177	5	156	1,00	1
				162,00	2,30	162	2	95	0,01	0
		шт								
83	Прайс-лист ТОО "NTC"	Рукосушитель "Волна-2000"	1,00	7177,38	0,00	7177	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
84	Ц0128-922-3	Мясорубка	1,00	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
				958,50	2,25	959	2	90	0,01	0
		шт								
85	СН РК 8.02-13-2004	Мясорубка МИМ 300	1,00	32918,00	0,00	32918	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
86	Ц0128-922-2	Машина для формовки котлет	1,00	1091,12	7,01	1091	7	964	8,00	8
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	0
		шт								

Прайс-лист ТОО "NTC"	Ручной пресс формования гамбургеров FIMAR F/10 шт	1,00	30210,23	0,00	30210	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
СН РК 8.02-13-2004	Стол производственный, 1200x600x870 мм шт	2,00	3548,00	0,00	7096	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28-912-01	Шкаф холодильный среднетемпературный шт	1,00	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
			3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	0
Прайс-лист ТОО "NTC"	Холодильный шкаф двухкамерный Desmon G2M14 шт	1,00	71726,78	0,00	71727	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28-922-3	Контейнер для пищевых отходов, передвижной, 550x550x600 мм шт	2,00	8966,00	0,00	17932	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8-929-1	Машина посудомоечная шт	1,00	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
			4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	0
К 8.02-2004	Посудомоечная машина шт	1,00	261910,00	0,00	261910	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
К 8.02-2004	Стеллаж кухонный для сушки посуды, 1200x400x1700 мм шт	1,00	7267,00	0,00	7267	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8-911-1	Прилавок-витрина шт	1,00	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
			1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	0
К 8.02-2004	Прилавок для холодных закусок закрытый 2ПВ-11/7Н	1,00	149340,00	0,00	149340	0	0	0,00	0
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
97	Ц0128-928-06	Мармит стационарный	2,00	1293,95	7,01	2588	14	2280	8,00	16
				1264,50	2,25	2529	5	90	0,01	0
		шт								
98	Прайс-лист ТОО "NTC"	Мармит для 1-х блюд	1,00	61934,23	0,00	61934	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
99	Прайс-лист ТОО "NTC"	Мармит для 2-х блюд	1,00	89557,99	0,00	89558	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
100	Ц0128-911-1	Прилавок-витрина	1,00	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
				1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	0
		шт								
101	СН РК 8.02-13-2004	Прилавок нейтральный	1,00	149340,00	0,00	149340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
102	Ц0128-928-03	Кассовый стол универсальный	1,00	1232,49	0,00	1232	0	1098	8,00	8
				1219,50	0,00	1220	0	90	0,00	0
		шт								
103	Прайс-лист ТОО "NTC"	Кассовый прилавок	1,00	16260,02	0,00	16260	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
104	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,80	480,27	33,19	384	27	167	0,87	1
				151,20	11,81	121	9	128	0,06	0
		м2								
105	СН РК 8.02-13-2004	Отсос вентиляционный местный сварной нержавеющий МВО-1200, 1220х800х655 мм	2,00	58053,00	0,00	116106	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
106	СН РК 8.02-13-2004	Стол обеденный четырехместный	26,00	2795,00	0,00	72670	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт									
107	СН РК 8.02-13-2004	Стул полумягкий	26,00	1505,00	0,00	39130	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	Ц0128-924-02	Котел пищевой электрический	1,00	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	0
109	СН РК 8.02-13-2004	Котел электрический пищеварочный КПЭ-100	1,00	269685,00	0,00	269685	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	Ц0128-927-05	Сковорода электрическая	1,00	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	0
111	Прайс-лист ТОО "NTC"	Сковорода электрическая ЭСК-90-0, 27-40	1,00	111737,39	0,00	111737	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
112	Ц0128-927-09	Шкаф жарочный электрический	1,00	3159,80	21,72	3160	22	2803	21,00	21
		шт		3105,00	9,00	3105	9	90	0,05	0
113	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф жарочный 2-х секционный ШЖЭ-2	1,00	129080,00	0,00	129080	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	Ц0128-927-12М	Монтаж электрической плиты	1,00	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
115	СН РК 8.02-13-2004	Плита электрическая 4-х комфорочная с жарочным шкафом ПЭС-4Ш	1,00	42057,00	0,00	42057	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	Ц0128-923-01	Кипятильник	1,00	1140,24	0,00	1140	0	1015	8,00	8
				1127,25	0,00	1127	0	90	0,00	0

		шт								
117	СН РК 8.02-13-2004	Кипятильник электрический ЕНЭ-25-01	1,00	39163,00	0,00	39163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
118	Прайс-лист ТОО "NTC"	Печь микроволновая, объем 30 л, 0,9 кВт, 220 В, 508x330x300 мм	1,00	17283,12	0,00	17283	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
119	Ц0128-912-01	Камера холодильная, масса 0,125 т	2,00	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
				3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
		шт								
120	СН РК 8.02-13-2004	Камера холодильная сборно-разборная, 1660x1660x2200	2,00	182820,00	0,00	365640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
121	Ц0128-912-1	Моноблок низкотемпературный	2,00	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
				3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
		шт								
122	СН РК 8.02-13-2004	Мноблок низкотемпературный	2,00	139240,00	0,00	278480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
123	СН РК 8.02-13-2004	Тележка грузоподъемная ручная	1,00	1200,00	0,00	1200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
124	Ц0128-912-01	Шкаф холодильный среднетемпературный	1,00	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
				3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	0
		шт								
125	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-1,4	1,00	139240,00	0,00	139240	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
126	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,20	480,27	33,19	576	40	250	0,87	1
				151,20	11,81	181	14	128	0,06	0

		м2								
127	СН РК 8.02-13-2004	Отсос вентиляционный местный сварной нержавеющий МВО-1200, 1220х800х655 мм	3,00	58053,00	0,00	174159	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
128	СН РК 8.02-13-2004	Полка навесная, 900х350х500 мм	1,00	3892,00	0,00	3892	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Медицинские помещения; помещения завуча								
129	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф канцелярский, 600х340х1830 мм	1,00	19780,00	0,00	19780	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	СН РК 8.02-13-2004	Кушетка смотровая	2,00	6480,00	0,00	12960	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
131	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	3,00	18705,00	0,00	56115	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	СН РК 8.02-13-2004	Осветитель таблиц	1,00	2345,00	0,00	2345	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
133	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	3,00	1599,47	0,00	4798	0	4271	1,00	3
		комплект		1581,75	0,00	4745	0	90	0,00	0
134	СН РК 8.02-13-2004	Облучатель ртутно-кварцевый	3,00	19340,00	0,00	58020	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
135	СН РК 8.02-13-2004	Холодильник бытовой	1,00	34000,00	0,00	34000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
136	СН РК 8.02-	Ширма двухстворчатая 1300х1864 мм	1,00	11825,00	0,00	11825	0	0	0,00	0

	13-2004	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
137	СН РК 8.02-13-2004	Ростомер складной шт	1,00	1700,00 0,00	0,00 0,00	1700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
138	СН РК 8.02-13-2004	Зеркало навесное 600х800 мм шт	3,00	1832,00 0,00	0,00 0,00	5496 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Инвентарь - типовой набор (для всех блоков)								
139	СН РК 8.02-13-2004	Инвентарь к типовым проектам школ место	300,00	2117,00 0,00	0,00 0,00	635100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**8 783 819**		**85 069**		
	Оборудование		Тенге			**8 681 327**				
	Транспортные расходы		Тенге			**34 110**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**14 053**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**8 729 491**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**102 492**				
	Материалы		Тенге			**3 183**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**94 790**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85 069**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11 253**				
	ВСЕГО по смете 2-4-10		Тенге			**8 928 305**				
		ЛС 7-1-9 Мусоросборник								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	2,40	294,75 294,75	0,00 0,00	707 707	0 0	799 113	1,89 0,00	5 0

2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,290	134,10	0,00	173	0	195	0,97	1
				134,10	0,00	173	0	113	0,00	0
3	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	4,00	610,68	24,55	2443	98	241	0,26	1
				39,83	9,20	159	37	123	0,04	0
4	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,19	9001,81	311,32	1755	61	114	2,82	1
				441,00	117,61	86	23	105	0,57	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**5 078**		**1 350**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**5 078**				
	Материалы		Тенге			**1 610**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 185**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**2 902**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 350**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**386**				
	ВСЕГО по смете 7-1-9		Тенге			**6 814**				
		ИТОГО по АКТУ				**90 268 887**				
		Стоимость оборудования				**24 455 839**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**65 813 048**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				1 184 635				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				177 695				
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**66 997 683**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				351 738				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				267 991				
		Затраты на выслугу лет 1%				669 977				

		Итого в базовых ценах 2001 г.				**92 743 227,78**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**253 817 269,87**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				5 076 345,40				
		Итого за ноябрь без НДС				258 893 615,27				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				31 067 233,83				
		ВСЕГО за ноябрь 2017 г.				**289 960 849,10**				
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**28 996 201,55**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				**260 964 647,55**				
		Удержано 5% по договору				**13 048 232,38**				
		Итого к оплате				**247 916 415,17**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Хамиев А.Т.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Тәжігара А.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**