ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20171208-38711342
1.1. Номер учетной системы 00000000099
2. Дата выписки 08.12.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 08.12.2017
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

ИИН/БИН 060440002060
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080140002743
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
18. Адрес места нахождения
г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ20070102KSN4301000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080140002743
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
26.3 Адрес доставки г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000087
32.2 дата 08.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ерапиево села Курык"	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ерапиево села Курык"		м-ц	1	83 105 500,01	83 105 500,01	0	0	83 105 500,01	12%	9 972 660	93 078 160,01			1	
			Всего по счету					83 105 500,01			83 105 500,01		9 972 660	93 078 160,01				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
DSADLev8YRPyFaCgQQpqKqdSQoTAIHaCeF42MHxFvHzEiMRyXeoo3Gp4q+eKMIIN zba+WtcVIKHI3Irby3vqag==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140002743

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 01.06.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000087	08.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"			м-ц	1	93 078 160,01	93 078 160,01
				Итого	1	x	93 078 160,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

Утверждена
приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 28 от 01.06.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**831 055 000,00**		508 733 214			5 326 284	0	18 105 805	**99 726 600,00**	**930 781 600,00**
	в том числе за **декабрь**		83 105 500,00		90 122 332		406 576	0	1 810 578	9 972 660,00	**93 078 160,01**
	Удержано 5% по договору		4 155 275,00							498 633,00	**4 653 908,00**
	Итого к оплате		78 950 225,00							9 474 027,00	**88 424 252,01**

Заказчик

Руководитель _____ Хамиев А.Т.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

договор № 28 от 01.06.2017 г.

АКТ № 6

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 г.

по строительству объекта: Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" на станции Ералиево села Курык"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-9 На пожарную сигнализацию и оповещение								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный луч	127,00	326,40	0,20	41453	25	35547	1,70	216
				311,00	0,00	39497	0	90	0,00	0
2	Прайс-лист "Дозор"	Пункт контроля и управления, до 127 зон С2000-М шт	1,00	10658,40	0,00	10658	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0110-667-2	Контроллер 2-х проводной линии связи шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	0,00	7155	0	90	0,00	0

4	Прайс-лист "Дозор"	Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ шт	1,00	3588,69	0,00	3589	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Ц0110-667-3	Адресный расширитель на 8 зон луч	48,00	326,40	0,00	15667	0	13435	1,70	82
				311,00	0,00	14928	0	90	0,00	0
6	Прайс-лист "Дозор"	Стоимость адресного расширителя на 8 зон С2000-АР8 шт	6,00	2547,97	0,00	15288	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Ц0110-667-3	Адресный расширитель на 2 зоны луч	4,00	326,40	0,20	1306	1	1120	1,70	7
				311,00	0,00	1244	0	90	0,00	0
8	Прайс-лист "Дозор"	Стоимость адресного расширителя на 2 зоны С2000-АР2 шт	2,00	793,10	0,00	1586	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	0,00	7155	0	90	0,00	0
10	Прайс-лист "Дозор"	Стоимость контрольной панели охранно-пожарной, контроль 20 шлейфов "Сигнал-20П" шт	1,00	4729,89	0,00	4730	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Ц0110-667-1-2	Промежуточные устройства на количесво лучей 5 шт	8,00	1612,20	1,60	12898	13	11146	8,00	64
				1548,00	0,00	12384	0	90	0,00	0
12	Прайс-лист "Дозор"	Стоимость релейного модуля С2000-СП1	4,00	2817,12	0,00	11268	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
13	Прайс-лист "Дозор"	Дозвонщик С2000-ИТ	1,00	6079,24	0,00	6079	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Прайс-лист "Дозор"	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	2,00	4729,80	0,00	9460	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Прайс-лист "Дозор"	Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485 с гальванической развязкой	1,00	3226,23	0,00	3226	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Прайс-лист "Дозор"	Согласующее сопротивление	8,00	978,73	0,00	7830	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Ц0108-603-1	Трансфоматор	1,00	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	0
18	Спрайс-лист "ALPRO"	Стоимость трансформатора	1,00	730,79	0,00	731	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	3,00	994,30	1,60	2983	5	2527	5,00	15
		шт		936,00	0,00	2808	0	90	0,00	0
20	Прайс-лист "Дозор"	Блок бесперебойного питания ББП-20	3,00	1017,56	0,00	3053	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Прайс-лист "Дозор"	Батарея аккумулятора 12В 7А/ч	13,00	802,56	0,00	10433	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
22	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоэзотопный, световой в нормальном исполнении шт	175,00	369,90 347,00	1,60 0,00	64733 60725	280 0	54653 90	2,00 0,00	350 0
23	С151804-320-0	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-34А (ДИП-34А) шт	175,00	1424,00 0,00	0,00 0,00	249200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой, электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	92,00	153,50 144,00	0,00 0,00	14122 13248	0 0	11923 90	1,00 0,00	92 0
25	Прайс-лист "Дозор"	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный ИП-101-23 шт	92,00	1163,06 0,00	0,00 0,00	107002 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ шт	19,00	153,50 144,00	0,00 0,00	2917 2736	0 0	2462 90	1,00 0,00	19 0
27	С151804-321	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 Су шт	19,00	534,00 0,00	0,00 0,00	10146 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	Ц0108-81-3	Монтаж звуковой сирены шт	14,00	307,70 286,00	1,60 0,00	4308 4004	22 0	3804 95	1,00 0,00	14 0
29	Прайс-лист "Дозор"	Сирена Маяк-12 КП шт	14,00	401,93 0,00	0,00 0,00	5627 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	Прайс-лист	Кабель для подключения пульта контроля и	1,00	213,69	0,00	214	0	0	0,00	0

	"Дозор"	управления к компьютеру С2000 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	2190,00	27,70	2,10	60663	4599	42026	0,10	219
				19,70	0,50	43143	1095	95	0,00	0
32	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	320,00	72,90	0,00	23328	0	15350	0,33	106
				53,30	0,00	17056	0	90	0,00	0
33	Спрайс лист "ALMATY IT-TELECOM"	Кабель пожарной сигнализации J-E (ST) Y 2x2x0,8 BD м	200,00	34,26	0,00	6851	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Спрайс лист "ALMATY IT-TELECOM"	Кабель пожарной сигнализации J-E (ST) Y 1x2x0,8 BD м	2110,00	23,49	0,00	49563	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Прайс-лист "Дозор"	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2x0,75 мм2 1м	150,00	21,21	0,00	3181	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С15163-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2 1000м	0,05	52860,00	0,00	2643	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Ц0110-668-1	Извещатели ПС (датчики) шт	17,00	153,50	0,00	2610	0	2203	1,00	17
				144,00	0,00	2448	0	90	0,00	0
38	С151804-312	Датчик охранный магнитноконтактный ИО-102-15	9,00	75,00	0,00	675	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
39	Прайс-лист "Дозор"	Датчик разрушения стекла совмещенный Астра-8	8,00	968,95	0,00	7752	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
40	Ц0108-148-1	Кабеди в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	170,00	27,70	2,10	4709	357	3262	0,00	0
				19,70	0,50	3349	85	95	0,00	0
		м								
41	Спрайс лист "Орион Казахстан"	Кабель пожарной сигнализации J-Y (ST) Y 2x2x0,8 BD	170,00	34,26	0,00	5823	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
42	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колонная с креплением скобами, диаметр до 25 мм	165,00	108,60	48,90	17919	8069	8120	0,22	36
				39,60	12,20	6534	2013	95	0,07	12
		м								
43	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д 20 мм	165,00	25,18	0,00	4154	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		пм								
44	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка на стене	80,00	92,40	0,00	7392	0	6480	0,50	40
				90,00	0,00	7200	0	90	0,00	0
		шт								
45	С151803-52	Коробки ответвительные	0,005	60400,00	0,00	302	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000шт								
46	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р	25,00	70,00	0,00	1750	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
47	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	50,00	59,00	0,00	2950	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	Прайс-лист "Дозор"	Програмное обеспечение системы "Орион"-4	1,00	27711,85	0,00	27712	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с укреплением скобами, диаметр до 50 мм	50,00	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	6
50	Спрайс лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д 40 мм	51,00	67,93	0,00	3464	0	0	0,00	0
		пм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	Ц0108-409-1	Кабельный канал, диаметр до 25 мм	2050,00	108,60	48,90	222630	100245	100881	0,22	451
		м		39,60	12,20	81180	25010	95	0,07	144
52	Спрайс лист "DANA TELECOM"	Кабельный мини канал 16х10 мм (16х16 мм)	2050,00	19,57	0,00	40128	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	Ц0108-409-2	Кабельный канал, диаметр до 50 мм	90,00	147,30	73,00	13257	6570	5797	0,29	26
		м		49,50	18,30	4455	1647	95	0,11	10
54	Спрайс лист "DANA TELECOM"	Кабельный мини канал 40х20 мм (40х25 мм)	90,00	54,81	0,00	4933	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	Спрайс лист "DANA TELECOM"	Расходные материалы	5,00	489,37	0,00	2447	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		к-т								
		Оповещение								
56	Ц110-397-4	Усилитель мощности микширующий 350W/100V	1,00	7347,00	0,00	7347	0	6454	38,00	38
				6390,00	0,00	6390	0	101	0,00	0
		шт								
57	Спрайс-лист "СТК-сом"	Усилитель мощности микширующий 360/240W, LBB 1914/10	1,00	111452,38	0,00	111452	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
58	Спрайс-лист "СТК-сом"	Микрофон динамический плоский LBC 1085/00	1,00	5077,15	0,00	5077	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	Ц0110-397-1	Электроаккустические устройства	47,00	12380,00	0,00	581860	0	479447	53,00	2491
				10100,00	0,00	474700	0	101	0,00	0
		шт								
60	Спрайс-лист "Безопасность плюс"	Потолочная аккустическая система CS-03	47,00	1982,63	0,00	93183	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
61	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	655,00	27,70	2,10	18144	1376	12569	0,10	66
				19,70	0,50	12904	328	95	0,00	0
		м								
62	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, (ТУ 16.505.755-80) марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,655	16300,00	0,00	10677	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	625,00	108,60	48,90	67875	30563	30756	0,22	138
				39,60	12,20	24750	7625	95	0,07	44
		м								
64	Спрайс лист	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм	625,00	25,18	0,00	15735	0	0	0,00	0

	ТОО "GET"	пм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка на стене	46,00	92,40	0,00	4250	0	3726	0,50	23
		шт		90,00	0,00	4140	0	90	0,00	0
66	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р	36,00	70,00	0,00	2520	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	10,00	59,00	0,00	590	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25,00	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
69	Спрайс лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	25,00	67,93	0,00	1698	0	0	0,00	0
		пм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 083 076**		**871 217**		
	Оборудование		Тенге			**276 328**				
	Транспортные расходы		Тенге			**8 290**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**3 415**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**288 034**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 806 748**				
	Материалы		Тенге			**112 761**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**896 827**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 488 463**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**871 217**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160 677**				

	ВСЕГО по смете 2-1-9		Тенге			3 126 675				

ЛС 2-1-10 Телефонизация, часофикация, радиофикацию, звукофикацию, телевидение и видеонаблюдение блоков 1А, 1Б-4А, 4Б

Раздел 1. Телефонизация

1	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, програмного обеспечения IP АТС раб.стан	1,00	68248,13 68248,13	0,00 0,00	68248 68248	0 0	61423 90	208,00 0,00	208 0
2	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Мини АТС 6/16 гибр. с расшир. до 8/24 KX-Tem 824 RU Panasonic шт	1,00	42411,77 0,00	0,00 0,00	42412 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Плата 8 внутренних линий KX-TE82474X Panasonic шт	1,00	11275,01 0,00	0,00 0,00	11275 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Плата 3СО и 8 гибридных линий KX-TE82483X Panasonic шт	1,00	16985,91 0,00	0,00 0,00	16986 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Плата Caller ID KX-TE82494X Panasonic шт	1,00	10178,82 0,00	0,00 0,00	10179 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Плата дополнительного канала KX-TE82491Panasonic шт	1,00	7906,53 0,00	0,00 0,00	7907 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Комплект связи с компьютером и по тарификации шт	1,00	2197,26 0,00	0,00 0,00	2197 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	Прайс-лист	Системный телефонный аппарат KX-T 7730A	1,00	6808,72	0,00	6809	0	0	0,00	0

	"Dana TELECOM"	Panasonic шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Блок питания шт	1,00	31847,97	0,00	31848	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Телефонный аппарат Siemens Euroset 802 шт	12,00	782,99	0,00	9396	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	210,00	27,70	2,10	5817	441	4030	0,10	21
				19,70	0,50	4137	105	95	0,00	0
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	65,00	72,90	0,00	4739	0	3118	0,33	21
				53,30	0,00	3465	0	90	0,00	0
13	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Кабель "витая пара" UTR 6е cat. м	275,00	21,21	0,00	5832	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	10,00	58,80	4,30	588	43	306	0,19	2
				31,70	0,50	317	5	95	0,00	0
15	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм м	10,00	67,93	0,00	679	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Ц0108-409-1	Монтаж кабельного канала, диаметр до 25 мм м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	9842	0,22	44
				39,60	12,20	7920	2440	95	0,07	14
17	Прайс-лист	Кабельный канал 16х16 мм	200,00	19,57	0,00	3915	0	0	0,00	0

	"Dana TELECOM"	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Угол внешний 16х16 мм шт	35,00	14,68 0,00	0,00 0,00	514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Угол внутренний 16х16 мм шт	35,00	14,68 0,00	0,00 0,00	514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Угол Т-образный 16х16 мм шт	7,00	14,68 0,00	0,00 0,00	103 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Часофикация								
21	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические шт	1,00	589,30 581,00	0,00 0,00	589 581	0 0	523 90	3,00 0,00	3 0
22	Прайс-лист ТОО "Elmont OPS-TV"	Часы первичные Янтарь-02ПМ шт	1,00	63943,89 0,00	0,00 0,00	63944 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене шт	10,00	279,70 275,00	0,00 0,00	2797 2750	0 0	2475 90	2,00 0,00	20 0
24	Прайс-лист ТОО "Elmont OPS-TV"	Часы электрические вторичные шт	10,00	8659,83 0,00	0,00 0,00	86598 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Ц0110-698-2	Прочее оборудование электрочасофикации: реле канальное шт	1,00	152,60 142,00	0,00 0,00	153 142	0 0	128 90	0,80 0,00	1 0

26	Прайс-лист "Dana TELECOM"	Реле канальное шт	1,00	734,05 0,00	0,00 0,00	734 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	Ц0110-373-1	Радиостанция компл	1,00	2574,00 1764,00	0,00 0,00	2574 1764	0 0	1782 101	10,00 0,00	10 0
28	Прайс-лист "Дозор"	Радиоприемник GPSW шт	1,00	4593,52 0,00	0,00 0,00	4594 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Прайс-лист "Дозор"	Антенна шт	1,00	1911,14 0,00	0,00 0,00	1911 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	Ц0108-121	Монтаж источника резервного питания шт	1,00	1574,00 1287,00	0,00 0,00	1574 1287	0 0	1223 95	7,00 0,00	7 0
31	Прайс-лист "Алсана"	Источник резервного питания шт	1,00	7406,53 0,00	0,00 0,00	7407 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	Прайс-лист "Алсана"	Батарея резервного питания шт	1,00	591,94 0,00	0,00 0,00	592 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Прайс-лист "ALPRO"	Настенный кронштейн для часовой станции шт	1,00	511,55 0,00	0,00 0,00	512 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	Ц0110-33	Кабель соединительный конец	20,00	106,00 105,00	0,00 0,00	2120 2100	0 0	1890 90	0,50 0,00	10 0

35	С151605-28	Кабели соединительные	0,01	66700,00	0,00	667	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
36	Ц0108-121-9	Монтаж сетевого блока питания	1,00	1769,00	0,00	1769	0	1325	8,00	8
				1395,00	0,00	1395	0	95	0,00	0
		шт								
37	Прайс-лист "СТК-com"	Сетевой блок питания	1,00	20686,03	0,00	20686	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
38	Прайс-лист "Дозор"	Программное обеспечение для управления по интерфейсу	1,00	30568,44	0,00	30568	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
39	Прайс-лист	GPSW программное обеспечение	1,00	31280,31	0,00	31280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
40	Ц0108-572-6	Монтаж корпуса для контактора модульного	1,00	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23	0
		шт								
41	С151803-608	Корпус модульный КМПн2/2 (КМПн2/5)	1,00	994,00	0,00	994	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
42	Ц0108-529-5	Монтаж контактора	1,00	999,80	14,80	1000	15	517	3,00	3
				542,00	2,30	542	2	95	0,01	0
		шт								
43	Спрайс-лист "Электрокомплект"	Контактор модульный КМ20-20	1,00	538,30	0,00	538	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
44	Ц0108-604-1	Монтаж звонка	7,00	115,10	2,80	806	20	682	0,64	4
				102,00	0,50	714	4	95	0,00	0
		компл								
45	С151801-125	Звонок школьный	7,00	1690,00	0,00	11830	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
46	Ц0108-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) до 2 подключаемых концов	1,00	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
				85,50	0,00	86	0	95	0,00	0
		шт								
47	Спрайс-лист "Электрокомплект"	Кнопка управления LAY-BL21	1,00	247,62	0,00	248	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
48	Ц0108-572-6	Монтаж корпуса для кнопки	1,00	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23	0
		шт								
49	Спрайс-лист "Электрокомплект"	Крпус для кнопуи КП101	1,00	77,32	0,00	77	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
50	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	215,00	72,90	0,00	15674	0	10314	0,33	71
				53,30	0,00	11460	0	90	0,00	0
		м								
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	270,00	27,70	2,10	7479	567	5181	0,10	27
				19,70	0,50	5319	135	95	0,00	0
		м								

52	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,015	22872,00	0,00	343	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,19	46226,00	0,00	8783	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	280,00	27,70	2,10	7756	588	5373	0,10	28
				19,70	0,50	5516	140	95	0,00	0
55	Спрайс-лист "Almaty IT-Telecom"	Кабели телефонные помехоустойчивые J-Y (ST) Y 2х2х0,6 м	280,00	29,36	0,00	8221	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	19,00	702,30	0,00	13344	0	12435	4,00	76
				648,00	0,00	12312	0	101	0,00	0
57	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	19,00	59,00	0,00	1121	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	15,00	58,80	4,30	882	65	459	0,19	3
				31,70	0,50	476	8	95	0,00	0
59	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм м	15,00	67,93	0,00	1019	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	255,00	108,60	48,90	27693	12470	12549	0,22	56
				39,60	12,20	10098	3111	95	0,07	18

		м									
61	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ гофра д-20 мм	260,10	9,50	0,00	2471	0	0	0,00	0
		пм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	1,00	332,40	0,00	332	0	320	2,00	2
		шт		317,00	0,00	317	0	101	0,00	0
63	Прайс-лист "СТК-com"	Усилитель мощности микширующий 120 Вт, Е-6612	1,00	61084,69	0,00	61085	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	Ц0110-386-7	Монтаж колонок	2,00	332,40	0,00	665	0	640	2,00	4
		шт		317,00	0,00	634	0	101	0,00	0
65	Прайс-лист "Алсана"	Колонки мощностью 10 Вт	1,00	9769,29	0,00	9769	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Прайс-лист "Алсана"	Стойка микрофонная настольная	1,00	2689,30	0,00	2689	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	Ц0110-397-1	Микрофонная консоль	1,00	12380,00	0,00	12380	0	10201	53,00	53
		шт		10100,00	0,00	10100	0	101	0,00	0
68	Прайс-лист ТОО "Алсана"	Микрофонная консоль с клавиатурой управления Т-621А, ITC	1,00	16851,96	0,00	16852	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	Прайс-лист ТОО "Алсана"	Микрофон ручной универсальный	1,00	5077,15	0,00	5077	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
70	Ц0110-386-7	Монтаж громкоговорителя	21,00	332,40	0,00	6980	0	6724	2,00	42
				317,00	0,00	6657	0	101	0,00	0
		шт								
71	Прайс-лист "Алсана"	Громкоговорители абонентские 0,3 Вт	14,00	643,09	0,00	9003	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
72	Прайс-лист "Алсана"	Громкоговорители абонентские 5 Вт, 10 Вт	7,00	2795,26	0,00	19567	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
73	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	450,00	47,20	14,80	21240	6660	13081	0,16	72
				26,30	4,30	11835	1935	95	0,02	9
		м								
74	С151606-35	Кабели радиофикации сельской телефонной связи, однопарные, (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,45	20800,00	0,00	9360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
75	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	37,00	702,30	0,00	25985	0	24216	4,00	148
				648,00	0,00	23976	0	101	0,00	0
		шт								
76	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	17,00	70,00	0,00	1190	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
77	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	20,00	59,00	0,00	1180	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
78	Ц0110-386-7	Абонентский трансформатор	1,00	332,40	0,00	332	0	320	2,00	2
				317,00	0,00	317	0	101	0,00	0
		шт								

79	С151802-42	Трансформатор абонентский ТАМУ шт	1,00	15200,00	0,00	15200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
80	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В стойка	1,00	2929,68	0,00	2930	0	1282	6,53	7
				1165,50	0,00	1166	0	110	0,00	0
81	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм м	10,00	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
				32,40	0,20	324	2	95	0,00	0
		Раздел 4. Звукофикация Актового зала								
82	Ц0110-397-4	Усилители мощности микширующий 60W/100V шт	1,00	7347,00	0,00	7347	0	6454	38,00	38
				6390,00	0,00	6390	0	101	0,00	0
83	Прайс-лист "СТК-com"	Усилитель мощности микширующий 60 Вт, Е-6601 шт	1,00	47188,04	0,00	47188	0	0	4,00	4
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	Ц0110-397-1	Электроаккустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4 шт	1,00	12380,00	0,00	12380	0	10201	53,00	53
				10100,00	0,00	10100	0	101	0,00	0
85	Прайс-лист "Эгида Групп"	Микшерный пульт 5 микр, 2 стерео AITO, S-8 (предусилитель микшерный) шт	1,00	36510,50	0,00	36511	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	Ц0110-386-7	Монтаж аккустической системы шт	4,00	332,40	0,00	1330	0	1281	2,00	8
				317,00	0,00	1268	0	101	0,00	0
87	Прайс-лист "СТК-com"	Настенная влагостойкая двухполостная аккустическая система ITC, T-775	4,00	5780,53	0,00	23122	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
88	Прайс-лист "СТК-com"	Микрофон конденсаторный головной SHOW, HM-28L шт	1,00	1822,22 0,00	0,00 0,00	1822 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
89	Прайс-лист "СТК-com"	Радиомикрофон ручной SEKAKU, WR802DV/SUT801 шт	1,00	15073,95 0,00	0,00 0,00	15074 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
90	Прайс-лист "СТК-com"	Держак микрофонный шт	1,00	255,78 0,00	0,00 0,00	256 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
91	Прайс-лист "СТК-com"	Стойка микрофонная (журавль) шт	1,00	2689,30 0,00	0,00 0,00	2689 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
92	Прайс-лист "СТК-com"	Микрофон конденсаторный настольный на гибкой шее укороченный с подсветкой включения, в компл. шнур 5 м, Takstar, MS-200-2 (ITC, T-511C) шт	1,00	4457,80 0,00	0,00 0,00	4458 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
93	Прайс-лист "СТК-com"	Мегафон ручной сирена шт	1,00	4245,87 0,00	0,00 0,00	4246 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
94	Ц0110-51-33	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированый конец	4,00	106,00 105,00	0,00 0,00	424 420	0 0	378 90	0,50 0,00	2 0
95	Прайс-лист "СТК-com"	Шнур JACK-JACK инструментальный, 1,5 м, RS, MJ2-1,5 шт	2,00	332,51 0,00	0,00 0,00	665 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
96	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами,	150,00	175,20	75,70	26280	11355	13295	0,44	66

		м								
105	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабель "витая пара" UTR 6e cat.	20,00	21,21	0,00	424	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 5. Звукофикация Спортивного зала								
106	Ц0110-397-4	Усилитель мощности микширующий 60W/100V	1,00	7347,00	0,00	7347	0	6454	38,00	38
		шт		6390,00	0,00	6390	0	101	0,00	0
107	Прайс-лист "СТК-com"	Усилитель мощности микширующий 60 Вт, Т-6601	1,00	47188,04	0,00	47188	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	Ц0110-397-1	Электроаккустические устройства, пульт микшерский по полу, число сквозных каналов до 4	1,00	12380,00	0,00	12380	0	10201	53,00	53
		шт		10100,00	0,00	10100	0	101	0,00	0
109	Прайс-лист "Эгида Групп"	Микшерный пульт 5 микр, 2 стерео AITO, S-8 (предусилитель микшерный)	1,00	24960,04	0,00	24960	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	Ц0110-386-7	Монтаж аккустической системы	4,00	332,40	0,00	1330	0	1281	2,00	8
		шт		317,00	0,00	1268	0	101	0,00	0
111	Прайс-лист "СТК-com"	Настенная влагостойкая двухполостная аккустическая система ITC, T-775	4,00	5780,53	0,00	23122	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
112	Прайс-лист "СТК-com"	Радиомикрофон ручной SEKAKU, WR802DV/SUT801	1,00	15073,95	0,00	15074	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
113	Прайс-лист	Стойка микрофонная (журавль)	1,00	2689,30	0,00	2689	0	0	0,00	0

		м								
131	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Провод (витая пара) UTR - 5E КПВЭ-ВП 4x2x0,51	12,00	21,21	0,00	254	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
132	Ц0108-409-2	Монтаж кабельного миниканала	45,00	147,30	73,00	6629	3285	2898	0,29	13
				49,50	18,30	2228	824	95	0,11	5
		м								
133	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабельный миниканал 25/1x17	45,00	82,21	0,00	3700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
134	Ц0110-14-1	Монтаж хаб	1,00	1481,00	0,00	1481	0	1144	7,00	7
				1271,00	0,00	1271	0	90	0,00	0
		шт								
135	Прайс-лист "Эгида Групп"	Сетевой хаб	1,00	4598,70	0,00	4599	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
136	Ц0110-14-1	Монтаж модема	1,00	1481,00	0,00	1481	0	1144	7,00	7
				1271,00	0,00	1271	0	90	0,00	0
		шт								
137	Прайс-лист "Эгида Групп"	Модем	1,00	4036,14	0,00	4036	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
138	Ц0110-172-2	Монтаж шкафа настенного	1,00	2379,00	0,00	2379	0	3023	13,00	13
				2273,00	0,00	2273	0	133	0,00	0
		шт								
139	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Шкаф настенный Eurolan 19 (502x640x520, 6U)	1,00	10375,55	0,00	10376	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

	"Алсана"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	Ц0110-51-33	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированый конец	4,00	106,00	0,00	424	0	378	0,50	2
				105,00	0,00	420	0	90	0,00	0
115	Прайс-лист "СТК-com"	Шнур JACK-JACK инструментальный, 1,5 м, RS, MJ2-1,5 шт	2,00	332,51	0,00	665	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	15,00	175,20	75,70	2628	1136	1330	0,44	7
				72,70	20,60	1091	309	95	0,12	2
117	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабели аккустические OFC 2x0,75 в силиконовой изоляции м	15,00	39,15	0,00	587	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
118	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Коннектор XLR-3F (мама) EGA-091 шт	5,00	5,22	0,00	26	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
119	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Коннектор XLR-3F (папа) EGA-092 шт	5,00	5,22	0,00	26	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 6. Локальная внутренняя сеть								
120	Ц0110-139-14	Монтаж сервера шт	1,00	61571,00	0,00	61571	0	54882	284,00	284
				60980,00	0,00	60980	0	90	0,00	0
121	Прайс-лист	Сервер	1,00	288010,61	0,00	288011	0	0	0,00	0

	"VS NETWORK"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
122	Ц0110-139-15	Монтаж компьютера с сетевой картой	1,00	17739,00	0,00	17739	0	15795	82,00	82
		шт		17550,00	0,00	17550	0	90	0,00	0
123	8101-135	Компьютер с сетевой картой	1,00	57760,00	0,00	57760	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
124	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	2,00	1574,00	0,00	3148	0	2445	7,00	14
		шт		1287,00	0,00	2574	0	95	0,00	0
125	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Батарея бесперебойного питания UPS 1000 ВА	1,00	4969,03	0,00	4969	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
126	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Батарея бесперебойного питания UPS 500 ВА	1,00	2154,52	0,00	2155	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
127	Ц0110-1-12	Монтаж коннектора	8,00	11,30	0,00	90	0	81	0,07	1
		рамка		11,30	0,00	90	0	90	0,00	0
128	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Коннектор	8,00	5,22	0,00	42	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
129	Ц0108-148-2	Провода в проложенных трубах блоках коробах, масса 1 м до 2 кг	42,00	38,10	3,20	1600	134	1177	0,15	6
		м		28,80	0,70	1210	29	95	0,00	0
130	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Провод (витая пара) UTR - 5E ТПВ-АД 2х2х0,51	30,00	13,05	0,00	391	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
140	Ц0110-172-1	Монтаж панели коммутационной	3,00	1435,90	0,00	4308	0	5343	8,00	24
				1339,00	0,00	4017	0	133	0,00	0
		шт								
141	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Панель коммутационная Evrolan 19,24xRJ45,56A-B, CAT 5e, 1U	3,00	9729,91	0,00	29190	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
142	Ц0110-14-1	Монтаж модема, DSL-2540U/RU	1,00	1481,00	0,00	1481	0	1144	7,00	7
				1271,00	0,00	1271	0	90	0,00	0
		шт								
143	Спрайс-лист "Dana Telecom"	DSL-2540U/RU ADSL модем маршрутизатор с функцией QOS, с 4-х портовым коммутатором для сетей малых офисов. Поддержка VPN, DMZ, возможность обновления ПО	1,00	593,76	0,00	594	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
144	Ц0110-184-7	Монтаж коммутатора	3,00	1843,80	0,00	5531	0	7102	10,00	30
				1780,00	0,00	5340	0	133	0,00	0
		шт								
145	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	D-link DES-1226G коммутатор настраиваемый 24-х портовый UTR 10-10 MBs автоопределение полярности и скорости, с 2-мя дополнительными портами COMBO 1000 BAsE, установка стандарт 19 (D-Link DES1100-26)	3,00	7749,61	0,00	23249	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
146	Ц0110-185-7	Монтаж беспроводного адаптера D-link DWL-G520	36,00	911,80	0,00	32825	0	43092	5,00	180
				900,00	0,00	32400	0	133	0,00	0
		шт								
147	Спрайс-лист	D-link DWL-G520 беспроводный PCI адаптер	36,00	880,86	0,00	31711	0	0	0,00	0

	"Dana Telecom"	стандарта 802.11g с повышенной производительностью 108 Мбит-с, шифрование 64-128-бит WEP, совместимость с 802.11B+ (D-Link DWA - 525) шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
148	Ц0110-173-1	Монтаж высокоскоростной беспроводной точки D-link DWL-2100AP шт	7,00	1653,70	0,00	11576	0	15231	10,00	70
				1636,00	0,00	11452	0	133	0,00	0
149	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	D-link DWL-2100AP высокоскоростная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с повышенной производительностью до 108 Мбит-с, шифрование 64-128-бит WEP, совместимость с 802.11B+ (D-Link DDWL-2600AP) шт	7,00	14847,38	0,00	103932	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
150	Ц0110-1-12	Монтаж кабеля Patchcord UTR-Cat Legrand шт	68,00	11,30	0,00	768	0	692	0,07	5
				11,30	0,00	768	0	90	0,00	0
151	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Кабель Patchcord UTR5-Cat - 0,5 м шт	68,00	159,86	0,00	10870	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
152	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	238,00	27,70	2,10	6593	500	4567	0,10	24
				19,70	0,50	4689	119	95	0,00	0
153	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	262,00	175,20	75,70	45902	19833	23222	0,44	115
				72,70	20,60	19047	5397	95	0,12	31
154	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Кабель UTP6e-Cat	500,00	23,16	0,00	11582	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м								
155	Ц0108-409-1	Монтаж кабельного канала, диаметр до 25 мм	200,00	108,60	48,90	21720	9780	9842	0,22	44
		м		39,60	12,20	7920	2440	95	0,07	14
156	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабельный канал 16х16 мм	200,00	19,57	0,00	3915	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
157	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол внешний 16х16 мм	25,00	14,68	0,00	367	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
158	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол внутренний 16х16 мм	35,00	14,68	0,00	514	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
159	С11011-59	Метизы	0,002	149300,00	0,00	299	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
160	Ц0108-591-11	Розетки компьютерные	10,00	123,90	0,70	1239	7	1056	0,65	7
		шт		111,00	0,20	1110	2	95	0,00	0
161	С151801-159	Розетка для компьютерного соединения (с рамкой)	10,00	212,00	0,00	2120	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
162	Ц0108-396-1	Кабельные каналы	38,00	199,40	120,00	7577	4560	3072	0,32	12
		м		51,80	33,30	1968	1265	95	0,19	7
163	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабель-канал плинтусного типа 70х22 мм	12,00	463,27	0,00	5559	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
164	Спрайс-лист	Кабель-канал плинтусного типа 50х17 мм	26,00	264,26	0,00	6871	0	0	0,00	0

	"Dana Telecom"	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
165	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол плоский	6,00	440,43	0,00	2643	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
166	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Накладка на стык крышки	12,00	28,06	0,00	337	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
167	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Тройник	6,00	554,62	0,00	3328	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
168	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Адаптер для напольного канала 50x20	104,00	42,41	0,00	4411	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 7. Телевидение								
169	Ц0110-152-1	Антенны телевизионные	2,00	1114,80	0,00	2230	0	2228	6,00	12
		шт		1103,00	0,00	2206	0	101	0,00	0
170	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Стоимость комплекта телевизионной антенны МВ, ДМВ	2,00	2776,99	0,00	5554	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
171	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	2,00	332,40	0,00	665	0	640	2,00	4
		шт		317,00	0,00	634	0	101	0,00	0
172	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Стоимость усилителя многоходового	2,00	10559,88	0,00	21120	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

173	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	2,00	1574,00	0,00	3148	0	2445	7,00	14
				1287,00	0,00	2574	0	95	0,00	0
		шт								
174	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Блок питания	2,00	16479,26	0,00	32959	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
175	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	2,00	332,40	0,00	665	0	640	2,00	4
				317,00	0,00	634	0	101	0,00	0
		шт								
176	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Стоимость усилителя для ДУ46/48 Ду50	2,00	3379,89	0,00	6760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
177	Ц0110-398-15	Монтаж мультисвитчера	4,00	2642,00	0,00	10568	0	8601	12,00	48
				2129,00	0,00	8516	0	101	0,00	0
		шт								
178	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Стоимость мультисвитчера каскадируемого 5/6 Ду48	4,00	6759,78	0,00	27039	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
179	Ц0110-398-9	Монтаж разъема типа F	58,00	1445,00	0,00	83810	0	68304	7,00	406
				1166,00	0,00	67628	0	101	0,00	0
		шт								
180	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Стоимость разъема типа F	58,00	42,02	0,00	2437	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
181	Ц0108-591-9	Монтаж розетки	29,00	62,70	0,20	1818	6	1595	0,34	10
				57,80	0,10	1676	3	95	0,00	0
		шт								
182	С151801-139	Розетка штепсельная TV	29,00	126,00	0,00	3654	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
183	Прайс лист "Orbita Elektronics"	Нагрузка F-75 Om DV 25 шт	8,00	27,40 0,00	0,00 0,00	219 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
184	Ц0108-148-2	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	1045,00	38,10 28,80	3,20 0,70	39815 30096	3344 732	29286 95	0,15 0,00	157 0
185	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	55,00	72,90 53,30	0,00 0,00	4010 2932	0 0	2638 90	0,33 0,00	18 0
186	С151605-56	Кабели коаксиальные 1000м	1,10	68500,00 0,00	0,00 0,00	75350 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
187	Ц0110-184-8	Шкаф коммутационный шт	4,00	1450,00 1424,00	0,00 0,00	5800 5696	0 0	7576 133	8,00 0,00	32 0
188	Прайс-лист "Эгида Групп"	Шкаф коммутационный Шсу шт	4,00	27107,35 0,00	0,00 0,00	108429 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
189	Ц0110-349-4	Монаж коробки шт	2,00	702,30 648,00	0,00 0,00	1405 1296	0 0	1309 101	8,00 0,00	16 0
190	С151801-134	Коробка напольная К703 УЗ шт	2,00	1750,00 0,00	0,00 0,00	3500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
191	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	20,00	58,80 31,70	4,30 0,50	1176 634	86 10	612 95	0,19 0,00	4 0

192	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм м	20,00	67,93	0,00	1359	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
193	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1000,00	108,60	48,90	108600	48900	49210	0,22	220
				39,60	12,20	39600	12200	95	0,07	70
194	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ гофра д-20 мм пм	800,00	9,50	0,00	7600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
195	Спрайс-лист ТОО "GET"	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм пм	200,00	25,18	0,00	5035	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
196	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	45,00	159,90	81,10	7196	3650	3198	0,35	16
				54,50	20,30	2453	914	95	0,12	5
197	С130806-177	Трубы стальные, 40 мм м	45,00	255,00	0,00	11475	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 8. Система видеонаблюдения								
198	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка видеонаблюения шт	11,00	10499,71	0,00	115497	0	103947	32,00	352
				10499,71	0,00	115497	0	90	0,00	0
199	Прайс-лист "Алсана"	IP-видеокамера шт	11,00	10486,80	0,00	115355	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
200	Прайс-лист "Алсана"	IP-програмное обеспечение TRASSIR шт	1,00	49876,24	0,00	49876	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

201	Прайс-лист "Алсана"	Цифровой видеорегистратор TRASSIR	1,00	14078,62	0,00	14079	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
202	Прайс-лист "Алсана"	Монитор цветной LCD 19"	1,00	28537,25	0,00	28537	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
203	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Дисковый массив DNS-300	1,00	9213,81	0,00	9214	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
204	Спрайс-лист "ALPRO"	Переходник для подключения жесткого диска	1,00	401,93	0,00	402	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
205	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	1,00	1574,00	0,00	1574	0	1223	7,00	7
		шт		1287,00	0,00	1287	0	95	0,00	0
206	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Батарея бесперебойного питания UPS 1000 ВА	1,00	4969,03	0,00	4969	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
207	Ц0108-148-2	Провода в проложенных трубах блоках коробах, масса 1 м до 2 кг	260,00	38,10	3,20	9906	832	7287	0,15	39
		м		28,80	0,70	7488	182	95	0,00	0
208	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	260,00	47,20	14,80	12272	3848	7558	0,16	42
		м		26,30	4,30	6838	1118	95	0,02	5
209	Прайс-лист "Almaty IT telecom"	Кабель UTP-Cat6	520,00	23,16	0,00	12045	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
210	Ц0108-409-2	Монтаж кабельного канала, диаметр до 50 мм	35,00	147,30	73,00	5156	2555	2254	0,29	10

		м		49,50	18,30	1733	641	95	0,11	4
211	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабельный канал 40х16 мм	35,00	45,67	0,00	1599	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
212	Ц0108-409-1	Монтаж кабельного канала, диаметр до 25 мм	225,00	108,60	48,90	24435	11003	11072	0,22	50
		м		39,60	12,20	8910	2745	95	0,07	16
213	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Кабельный канал 16х16 мм	225,00	19,57	0,00	4404	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
214	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол внешний 16х16 мм	35,00	14,68	0,00	514	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
215	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол внутренний 16х16 мм	45,00	14,68	0,00	661	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
216	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол Т-образный 16х16 мм	10,00	14,68	0,00	147	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
217	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол внешний 40х16 мм	4,00	33,93	0,00	136	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
218	Спрайс-лист "Dana Telecom"	Угол Т-образный 40х16 мм	2,00	36,87	0,00	74	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 051 240**		**764 708**		
	Оборудование		Тенге			**1 714 077**				

	Транспортные расходы		Тенге			51 422				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			21 186				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			1 786 685				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 337 163				
	Материалы		Тенге			126 617				
	Всего заработная плата -		Тенге					784 076		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			305 117				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			764 708				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126 111				
	ВСЕГО по смете 2-1-10		Тенге			4 014 668				
		ЛС 2-3-7 Технологическое оборудование								
3	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400х520х1800 мм шт	27,00	20855,00 0,00	0,00 0,00	563085 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф фанерный игровой на раме с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1800х1050 мм шт	2,00	66000,00 0,00	0,00 0,00	132000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	СН РК 8.02-13-2004	Щит пластиковый тренировочный с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1800х1050 мм шт	2,00	72000,00 0,00	0,00 0,00	144000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	СН РК 8.02-13-2004	Стенка гимнастическая комплект	16,00	9100,00 0,00	0,00 0,00	145600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	СН РК 8.02-13-2004	Секция стульев на четыре места для трибун шт	24,00	16448,00 0,00	0,00 0,00	394752 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			1 379 437	0	0		
	Оборудование		Тенге			1 379 437				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			1 379 437				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			0				

	Материалы		Тенге			0				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
	ВСЕГО по смете 2-3-7		Тенге			1 379 437				

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

		Наружное освещение								
32	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	578,48	27,84	26,18	16102	15145	4972	0,01	6
		м3		1,66	7,20	960	4165	97	0,03	17
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	578,48	6,48	6,48	3748	3749	1180	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	1217	97	0,01	6
34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1033,00	36,70	27,80	37911	28717	15407	0,06	62
		м		8,80	6,90	9090	7128	95	0,04	41
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1000,00	26,40	3,10	26400	3100	18620	0,11	110
		м		19,10	0,50	19100	500	95	0,00	0
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	33,00	27,70	2,10	914	69	633	0,10	3
		м		19,70	0,50	650	17	95	0,00	0
37	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,033	230065,28	0,00	7592	0	996	175,00	6
		кан.-км		27450,00	0,00	906	0	110	0,00	0
38	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80), Ду труб 100 мм	4,00	67,00	0,00	268	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

41	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1,00	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
42	Спрйс-лист	Ящик управления освещением на тое 25А, ЯУО-9601-3274УХЛ4	1,00	22807,09	0,00	22807	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Ц0108-141-1	Прокладка ленты сигнальной	520,00	26,40	3,10	13728	1612	9682	0,11	57
		м		19,10	0,50	9932	260	95	0,00	0
44	Спрайс-лист	Лента сигнальная	520,00	9,46	0,00	4920	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С151801-61	Колодка силовая на 2 зажима, 25А, БЗН19-25	23,00	370,00	0,00	8510	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С151801-29	Предохранитель резьбовой Iпл. вст-10А, ПРС-6-П	23,00	330,00	0,00	7590	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Граненая опора для одного светильника ОГК-9 (23 шт)								
47	Е0133-251-11	Установка стальных опор сети с бурением ям под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	23,00	1827,20	1471,70	42026	33849	17939	2,26	52
		опора		355,50	387,32	8177	8908	105	1,45	33
48	Спрайс-лист	Фундамент Н-2,0	23,00	2544,71	0,00	58528	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	Спрайс-лист	Опора граненая высотой 9,0 м	23,00	18530,68	0,00	426206	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	Спрйс-лист	Кронштейн под светильник "ИВА-2,0"	23,00	2707,83	0,00	62280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
51	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	23,00	1745,38	1411,25	40144	32459	13834	2,01	46
				333,00	239,85	7659	5517	105	0,81	19
		шт								
52	Спрайс-лист	Уличный светодиодный светильник Gemera-Street 150 S	23,00	15816,33	0,00	363776	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Установка разъединителя РЛК								
53	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,02125	1100,25	0,00	23	0	25	6,71	0
				1100,25	0,00	23	0	105	0,00	0
		1т								
54	С151804-342	Изолятор ШФ 20-Г	5,00	363,00	0,00	1815	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	С151804-133	Колпачок КП-22	5,00	13,00	0,00	65	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
56	С151804-242	Зажимы аппаратные прессуемые	9,00	258,00	0,00	2322	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
57	С151804-199	Зажимы петлевые ПА-1	9,00	49,00	0,00	441	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
58	Спрайс-лист	Крепление провода	5,00	146,81	0,00	734	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	С151607-19	Ошиновка (проводов ВЛ)	0,020412	232333,00	0,00	4742	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
60	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	3,00	655,50	60,50	1967	182	1367	3,00	9
				466,00	13,50	1398	41	95	0,08	0

		компл								
61	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10 кВ	3,00	2052,00	0,00	6156	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Стальные конструкции								
62	Спрайс лист	Кронштейн РА4	3,00	358,87	0,00	1077	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
63	Спрайс лист	Траверса ТМ2	1,00	1729,10	0,00	1729	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
64	Спрайс-лист	Кронштейн КМ1	1,00	1043,98	0,00	1044	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
65	Спрайс лист	Скоба КМ3	4,00	391,49	0,00	1566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
66	Спрайс лист	Хомут Х7	1,00	358,87	0,00	359	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
67	Спрайс лист	Хомут Х8	4,00	358,87	0,00	1435	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
68	Спрайс лист	Проводник ЗП1	6,00	319,72	0,00	1918	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
69	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00011	149300,00	0,00	16	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
70	С11011-4493	Уголок стальной 80х80х6 мм (ГОСТ 8509-93)	0,017664	57077,00	0,00	1008	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 174 953**		**86 921**		
	Оборудование		Тенге			**6 156**				
	Запасные части		Тенге			**72**				
	Тара и упаковка		Тенге			**36**				
	Транспортные расходы		Тенге			**1**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**88**				
	Комплектация		Тенге			**44**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**6 397**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 168 797**				
	Материалы		Тенге			**12 135**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**88 030**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**483 245**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86 921**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75 343**				
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			**1 337 458**				
		ЛС 7-1-2 Благоустройство								
		Покрытие проезда								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2234,00	232,30	27,83	518948	62162	43003	0,03	67
		м2		5,00	9,47	11170	21163	133	0,03	67
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,5638	40097,59	339,59	62705	531	293	0,58	1
		т		0,00	140,94	0	220	133	0,58	1
3	Е0127-53-3	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих	2234,00	561,00	15,35	1253277	34295	32683	0,03	67

		асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2		5,94	5,06	13270	11304	133	0,02	45
4	Е0127-54-3 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2234,00	268,88	0,00	600678	0	119	0,00	0
				0,04	0,00	89	0	133	0,00	0
5	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2234,00	734,53	15,35	1640943	34292	32683	0,03	67
				5,94	5,06	13270	11304	133	0,02	45
6	Е0127-54-1 к=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2234,00	-177,91	0,00	-397451	7	-59	0,00	0
				-0,02	0,00	-45	0	133	0,00	0
7	Е0127-34-2	Устновка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	1019,00	533,93	6,63	544075	6757	149672	0,70	713
				108,68	1,76	110745	1790	133	0,01	10
8	С143019-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15 шт	340,0	3360,00	0,00	1142400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Покрытие стоянки асфальтобетоном								
9	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1124,00	232,30	27,83	261100	31276	21636	0,03	34
				5,00	9,47	5620	10648	133	0,03	34

		м2								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7868	40097,59	339,59	31549	267	147	0,58	0
				0,00	140,94	0	111	133	0,58	0
		т								
11	Е0127-53-3	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1124,00	561,00	15,35	630566	17256	16444	0,03	34
				5,94	5,06	6677	5687	133	0,02	22
		м2								
12	Е0127-54-3 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1124,00	268,88	0,00	302221	0	60	0,00	0
				0,04	0,00	45	0	133	0,00	0
		м2								
13	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1124,00	734,53	15,35	825613	17253	16444	0,03	34
				5,94	5,06	6677	5687	133	0,02	22
		м2								
14	Е0127-54-1 к=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1124,00	-177,91	0,00	-199971	7	-30	0,00	0
				-0,02	0,00	-22	0	133	0,00	0
		м2								
15	Е0127-34-2	Устновка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	112,00	533,93	6,63	59800	743	16451	0,70	78
				108,68	1,76	12172	197	133	0,01	1
		м								
16	С143019-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	37,0	3360,00	0,00	124320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Покрытие площадок								

17	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания толщ. 50 мм	62,45	1117,65	0,00	69797	0	36640	2,99	187
		м3		477,00	0,00	29789	0	123	0,00	0
18	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1249,00	180,52	21,26	225471	26554	252133	0,95	1187
		м2		156,15	7,97	195031	9955	123	0,04	50
19	Спрайс-лист	Стоимость тротуарных плит	1249,00	730,79	0,00	912753	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Покрытие тротуаров								
20	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания толщ. 50 мм	31,00	1117,65	0,00	34647	0	18188	2,99	93
		м3		477,00	0,00	14787	0	123	0,00	0
21	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	620,00	180,52	21,26	111923	13181	125158	0,95	589
		м2		156,15	7,97	96813	4941	123	0,04	25
22	Спрайс-лист	Стоимость тротуарных плит	620,00	730,79	0,00	453088	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Е0127-34-2	Устновка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	823,00	533,93	6,63	439425	5457	120883	0,70	576
		м		108,68	1,76	89444	1445	133	0,01	8
24	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	13,168	11954,00	0,00	157410	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Озеленение								
		Деревья								
25	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	98,00	97,20	0,00	9526	0	12288	0,67	66
		яма		97,20	0,00	9526	0	129	0,00	0

26	Е0147-13-1	Посадка деревьев	98,00	161,26	0,00	15803	0	18944	0,82	80
				149,85	0,00	14685	0	129	0,00	0
		шт								
27	С143012-34	Древесные лиственные породы	98,00	649,00	0,00	63602	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Газон								
28	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	3949,00	39,58	0,34	156318	1359	200562	0,27	1066
				39,24	0,13	154959	515	129	0,00	0
		м2								
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов	3949,000	18,21	0,00	71911	0	41823	0,05	197
				8,21	0,00	32421	0	129	0,00	0
		м2								
30	С143012-18	Семена многолетних трав	142,164	515,00	0,00	73214	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
31	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	42,00	3005,91	74,49	126248	3129	38999	5,20	218
				864,60	19,74	36313	829	105	0,10	4
		урна								
		Противопожарный щит								
32	Е0109-31-1	Монтаж щита	0,47	7594,65	2833,17	3569	1332	1812	19,80	9
				3712,50	571,22	1745	268	90	2,09	1
		шт								
33	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,47	1333,50	312,12	627	147	287	2,96	1
				679,50	0,00	319	0	90	0,00	0
		т								
34	С11041-85	Сталь угловая 50х4 мм	0,084	47200,00	0,00	3965	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
35	С11041-82	Сталь листовая t 2;3 мм	0,384	48400,00	0,00	18586	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С12041-10	Арматура А-I, d 20-22 мм	0,0007	49180,00	0,00	34	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	1303-214	Огнетушитель порошковый ОП-2	1,00	2940,00	0,00	2940	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	8102-60	Огнетушитель углекислый	1,00	1730,00	0,00	1730	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	С143008-92	Песок природный	0,15	570,00	0,00	86	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С11011-82	Войлок строительный	0,020	149700,00	0,00	2994	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	1303-212	Лом пожарный ЛПЛ	1,00	200,00	0,00	200	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	1303-206	Багор пожарный	1,00	200,00	0,00	200	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	1303-219	Топор пожарный	2,00	420,00	0,00	840	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	5101-230	Лопата совковая	1,00	211,00	0,00	211	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	1303-207	Ведро пожарное	2,00	600,00	0,00	1200	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Скамейки (48 шт)								
46	Е0109-24-1	Монтаж м/к скамейки	1,7808	13864,97	4022,39	24691	7163	16287	56,50	101
				9090,00	1071,86	16187	1909	90	3,81	7
		т								
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,7808	159192,00	0,00	283489	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
48	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,072	22951,16	316,57	70506	973	13296	22,50	69
				3487,50	119,25	10714	366	120	0,58	2
		м3								
49	Е0115-176-10	Окраска лаком за 2 раза	48,096	230,41	0,00	11082	0	1954	0,21	10
				38,70	0,00	1861	0	105	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**10 748 860**		**1 228 801**		
	Оборудование		Тенге			**7 321**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**10 741 539**				
	Материалы		Тенге			**310 178**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**972 604**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**309 067**				
	Местные материалы -		Тенге			**8 973 903**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 228 801**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**718 221**				
	ВСЕГО по смете 7-1-2		Тенге			**12 695 882**				

ЛС 7-1-4 Спортивное ядро

Круговая беговая дорожка

3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,875	40097,59	339,59	35085	297	164	0,58	1
				0,00	140,94	0	123	133	0,58	1
		т								
4	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих	1250,00	692,03	15,35	865034	19189	18288	0,03	38

		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2		5,94	5,06	7425	6325	133	0,02	25
5	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1250,00	-167,26	0,00	-209077	3	-33	0,00	0
				-0,02	0,00	-25	0	133	0,00	0
		Площадка для прыжков в длину								
6	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	20,00	232,30	27,83	4646	557	385	0,03	1
				5,00	9,47	100	189	133	0,03	1
7	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения тощины слоя м2	20,00	-66,49	0,00	-1330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	0
				0,00	140,94	0	2	133	0,58	0
9	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	20,00	692,03	15,35	13841	307	293	0,03	1
				5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20,00	167,26	0,00	3345	3	1	0,00	0
				0,02	0,00	0	0	133	0,00	0

		м2								
11	Е0127-73-1	Добавка песка	10,00	600,46	19,06	6005	191	33	0,00	0
				0,00	2,48	0	25	133	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**718 111**		**19 132**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**718 111**				
	Материалы		Тенге			**8 831**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**14 164**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**8 831**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19 132**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44 235**				
	ВСЕГО по смете 7-1-4		Тенге			**781 477**				

ЛС 7-1-5 Футбольное поле

Футбольное поле

5	Е0111-36-3	Устройство искуственных покрытий	1800,00	77,06	4,65	138708	8370	163747	0,47	846
				72,23	1,73	130014	3114	123	0,01	18
		м2								
6	Спрайс лист	Искуственное покрытие толщ. 22 мм	1800,00	1370,23	0,00	2466407	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
		Футбольные ворота (2 шт)								
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,72	218,93	0,00	158	0	178	1,54	1
				218,93	0,00	158	0	113	0,00	0
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,664	134,10	0,00	89	0	101	0,97	1
				134,10	0,00	89	0	113	0,00	0
		м3								

9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,16	9884,76	95,97	1582	15	136	4,90	1
				771,75	36,25	123	6	105	0,18	0
		м3								
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007424	93997,62	304,24	698	2	259	198,00	1
				33075,00	114,75	246	1	105	0,56	0
		1т								
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,76	245,44	3,82	432	7	81	0,21	0
				37,35	1,44	66	3	118	0,01	0
		м2								
12	Е0109-53-3	Монтаж футбольных ворот	0,49418	16367,84	681,42	8089	337	6584	95,00	47
				14670,00	132,75	7250	66	90	0,65	0
		т								
13	С12021,246	Стоимость футбольных ворот	0,49418	162200,00	0,00	80156	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
14	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	13,34	43,60	0,10	582	1	140	0,06	1
				11,62	0,04	155	1	90	0,00	0
		м2								
15	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,34	40,72	0,04	543	1	100	0,04	1
				8,32	0,00	111	0	90	0,00	0
		м2								
16	Спрайс лист	Сетка капроновая для ворот 7,32х2,4 м	2,00	5773,22	0,00	11546	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 708 989**		**171 324**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 708 989**				
	Материалы		Тенге			**1 036 455**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**141 400**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**234 410**				

	Местные материалы -		Тенге			1 957 609				
		Накладные расходы -	Тенге			171 324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172 819				
	ВСЕГО по смете 7-1-5		Тенге			3 053 132				

ЛС 7-1-6 Площадки для баскетбола и волейбола

Баскетбольная площадка

5	Е0111-36-3	Устройство искусственных покрытий	420,00	77,06	4,65	32365	1953	38208	0,47	197
		м2		72,23	1,73	30337	727	123	0,01	4
6	Спрайс лист	Искуственное покрытие толщ. 22 мм	420,00	1370,23	0,00	575495	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

Волейбольная площадка

7	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	162,00	1221,35	49,10	197859	7954	19539	0,53	86
		м2		79,66	18,40	12905	2981	123	0,04	6
8	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,43092	65000,00	0,00	28010	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162,00	193,52	9,95	31350	1612	11147	0,36	58
		м2		52,20	3,74	8456	606	123	0,02	3
10	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	162,00	177,29	4,02	28722	651	1052	0,03	5
		м2		3,78	1,50	612	243	123	0,00	0
11	Е0111-36-3	Устройство искусственных покрытий	162,00	77,06	4,65	12484	753	14737	0,47	76
		м2		72,23	1,73	11701	280	123	0,01	2

12	Спрайс лист	Искуственное покрытие толщ. 22 мм	162,00	1370,23	0,00	221977	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Стойка баскетбольная (2 шт)								
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,76	218,93	0,00	1042	0	1178	1,54	7
		м3		218,93	0,00	1042	0	113	0,00	0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,24	134,10	0,00	300	0	339	0,97	2
		м3		134,10	0,00	300	0	113	0,00	0
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	2,52	10564,08	95,97	26621	242	2138	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1945	91	105	0,18	0
16	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06248	68200,00	0,00	4261	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,56	245,44	3,82	1856	29	346	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	0
18	Е0109-53-3	Монтаж баскетбольных стоек	0,38534	16367,84	681,42	6307	263	5134	95,00	37
		т		14670,00	132,75	5653	51	90	0,65	0
19	С12021-246	Стоимость баскетбольных стоек	0,38534	162200,00	0,00	62502	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	5539-26	Щит баскетбольный деревянный	2,00	3010,00	0,00	6020	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	5539-46	Кольцо баскетбольное с сеткой	2,00	1850,00	0,00	3700	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,40	43,60	0,10	453	1	109	0,06	1
		м2		11,62	0,04	121	0	90	0,00	0
23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,40	40,72	0,04	423	0	78	0,04	0
		м2		8,32	0,00	87	0	90	0,00	0

Стойка волейбольная (2 шт)

24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,76	218,93	0,00	1042	0	1178	1,54	7
		м3		218,93	0,00	1042	0	113	0,00	0
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,24	134,10	0,00	300	0	339	0,97	2
		м3		134,10	0,00	300	0	113	0,00	0
26	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	2,52	10564,08	95,97	26621	242	2138	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1945	91	105	0,18	0
27	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06248	68200,00	0,00	4261	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,56	245,44	3,82	1856	29	346	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	0

29	Е0109-53-3	Монтаж баскетбольных стоек	0,21134	16367,84	681,42	3459	144	2816	95,00	20
				14670,00	132,75	3100	28	90	0,65	0
		т								
30	С12021-246	Стоимость баскетбольных стоек	0,21134	162200,00	0,00	34279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
31	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5,70	43,60	0,10	248	1	60	0,06	0
				11,62	0,04	66	0	90	0,00	0
		м2								
32	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,70	40,72	0,04	232	0	43	0,04	0
				8,32	0,00	47	0	90	0,00	0
		м2								
33	5302-279	Волейбольная сетка	1,00	920,00	0,00	920	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 314 969**		**100 923**		
	Оборудование		Тенге			**10 640**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 304 329**				
	Материалы		Тенге			**204 254**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**85 345**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**74 135**				
	Местные материалы -		Тенге			**394 126**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100 923**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84 315**				
	ВСЕГО по смете 7-1-6		Тенге			**1 500 207**				

ЛС 7-1-7 Площадки

Гимнастическая площадка (2 шт)

3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,840	40097,59	339,59	33682	285	157	0,58	0
				0,00	140,94	0	118	133	0,58	0
		т								

4	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1200,00	692,03	15,35	830433	18421	17556	0,03	36
				5,94	5,06	7128	6072	133	0,02	24
5	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1200,00	167,26	0,00	200714	3	32	0,00	0
				0,02	0,00	24	0	133	0,00	0
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	200,00	533,93	6,63	106786	1326	29376	0,70	140
				108,68	1,76	21736	352	133	0,01	2
7	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	3,20	11954,00	0,00	38253	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков м3	0,012	9884,76	95,97	119	4	10	4,90	0
				771,75	36,25	9	0	105	0,18	0
		Площадка для военной подготовки								
9	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	400,00	232,30	27,83	92918	11132	7700	0,03	12
				5,00	9,47	2000	3788	133	0,03	12
10	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения тощины слоя м2	400,00	-66,49	0,00	-26596	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,280	40097,59	339,59	11227	95	52	0,58	0
				0,00	140,94	0	39	133	0,58	0

		т								
12	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	400,00	692,03	15,35	276812	6140	5852	0,03	12
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	8
13	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	400,00	167,26	0,00	66905	3	11	0,00	0
				0,02	0,00	8	0	133	0,00	0
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	800,00	533,93	6,63	427144	5305	117505	0,70	560
				108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	8
15	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,28	11954,00	0,00	15301	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков м3	0,006	9884,76	95,97	59	4	5	4,90	0
				771,75	36,25	5	0	105	0,18	0
		Площадка для настольного тенниса (3 шт)								
17	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	90,00	232,30	27,83	20907	2505	1732	0,03	3
				5,00	9,47	450	852	133	0,03	3
18	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения тощины слоя м2	90,00	-66,49	0,00	-5984	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,063	40097,59	339,59	2526	21	12	0,58	0

		т		0,00	140,94	0	9	133	0,58	0
20	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	90,00	692,03	15,35	62282	1382	1317	0,03	3
				5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
21	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	90,00	167,26	0,00	15054	3	2	0,00	0
				0,02	0,00	2	0	133	0,00	0
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	66,00	533,93	6,63	35239	439	9694	0,70	46
				108,68	1,76	7173	113	133	0,01	1
23	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,056	11954,00	0,00	12623	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков м3	0,018	9884,76	95,97	178	5	15	4,90	0
				771,75	36,25	14	1	105	0,18	0
		Площадка для отдыха школьников (2 шт)								
25	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания толщ. 50 мм м3	52,80	1117,65	0,00	59012	0	30978	2,99	158
				477,00	0,00	25186	0	123	0,00	0
26	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	1056,00	180,52	21,26	190630	22451	213172	0,95	1003
				156,15	7,97	164894	8416	123	0,04	42
27	Спрайс-лист	Стоимость тротуарных плит	1056,00	730,79	0,00	771711	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м2									
28	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	184,00	533,93	6,63	98243	1220	27026	0,70	129
				108,68	1,76	19997	324	133	0,01	2
		м								
29	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	2,944	11954,00	0,00	35193	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
30	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков	0,012	9884,76	95,97	119	1	10	4,90	0
				771,75	36,25	9	0	105	0,18	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 371 491**		**462 216**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 371 491**				
	Материалы		Тенге			**4 222**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**362 460**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**167 480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**462 216**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**230 022**				
	ВСЕГО по смете 7-1-7		Тенге			**4 063 729**				
		ЛС 7-1-9 Мусоросборник								
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,71	9001,81	311,32	6347	220	414	2,82	2
				441,00	117,61	311	83	105	0,57	0
		м3								
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,00	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	0
		м2								
6	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,00	700,16	11,21	2100	34	126	0,20	1
				31,50	4,21	95	13	118	0,02	0

		м2								
7	Е0108-23-1	Кладка стен	2,85	1650,23	309,62	4703	882	1930	3,13	9
				456,75	117,00	1302	333	118	0,57	2
		м3								
8	Сцена заказчика	Стоимость камня-ракушечника	2,793	3500,00	0,00	9775	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		Бетонный пол								
9	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,00	1221,35	49,10	13435	540	1327	0,53	6
				79,66	18,40	876	202	123	0,09	1
		м2								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонных покрытий из бетона кл. В15	0,22	8320,63	66,01	1831	15	51	1,35	0
				195,75	24,93	43	5	105	0,12	0
		м3								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонных покрытий из бетона кл. В7,5	0,89	7251,67	66,01	6454	59	206	1,35	1
				195,75	24,93	174	22	105	0,12	0
		0								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**46 117**		**4 328**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**46 117**				
	Материалы		Тенге			**14 489**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**3 693**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**26 114**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4 328**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 027**				
	ВСЕГО по смете 7-1-9		Тенге			**53 472**				
		ИТОГО по АКТУ				**32 006 152**				

		Стоимость оборудования				**3 478 514**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**28 527 638**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				513 497				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				77 025				
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями :				**29 041 136**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %				152 466				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				116 165				
		Затраты на выслугу лет 1%				290 411				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**33 078 691,21**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**90 528 907,57**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 810 578,15				
		Итого за декабрь без НДС				92 339 485,72				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				11 080 738,29				
		ВСЕГО за декабрь 2017 г.				**103 420 224,01**				
		Кпоправ. = 0,899999597757591				**10 342 064,00**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,899999597757591				**93 078 160,01**				
		Удержано 5% по договору				**4 653 908,00**				
		Итого к оплате				**88 424 252,01**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Хамиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР

_____ Тәжіғара А.