Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 1

приемки выполненных работ за май месяц от 20.05.2024 года

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01)

на Архитектурная часть здания

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
			ВСЕГО ПО Акту:				11470750	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9693771	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4841594*	
			машины и механизмы	тенге			330823	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104091*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1435518	
			перевозки	тенге			10640	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 135			
			Раздел 1. Демонтажные работы				**3770753**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3517001	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1739515*	
			машины и механизмы	тенге			243113	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79957*	
			перевозки	тенге			10640	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	864			
		1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,00*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	233,25	3 611	842266	Казахстан
		261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный.**	т	12,129			Казахстан
		1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,00*	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	$м^2$	12,15	1 472	17885	Казахстан

Бектасова Б.Ж.

4	4	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный.	т	0,19088			Казахстан
5	5	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	23,86	323	7707	Казахстан
6	6	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный.	т	0,16702			Казахстан
7	7	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	337,7	159	53694	Казахстан
8	8	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный.	т	0,37147			Казахстан
9	9	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.	м	138,4	601	83178	Казахстан
10	10	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный.	т	0,85808			Казахстан
11	11	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	7,2	7 737	55706	Казахстан
12	12	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный.	т	1,3968			Казахстан
13	13	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка.	$м^3$	16,1874	49 882	807460	Казахстан
14	14	1146-0401-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Потолки подвесные. Разборка.	$м^2$	17,5	3 234	56595	Казахстан
15	17	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	54,18	4 767	258276	Казахстан
16	18	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей.	$м^2$	12,42	2 725	33844	Казахстан
17	19	261-104-0121 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные.	$м^2$	12,42			Казахстан
18	18	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	$м^2$	1 568,6	984	1543502	Казахстан
19	19	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	15,11325	254	3839	Казахстан
20	20	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км.	т·км	45,33975	150	6801	Казахстан
		Раздел 3.	**Отделка помещений**				7699997	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6176770	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3102079*	
			машины и механизмы	тенге			87710	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24134*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1435518	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 284			
21	52	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	476,4	2 647	1261031	Казахстан

Бектасова Б. Н.

22	53	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	376,4	2 828	1064459	Казахстан
23	57	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,57	5 048	129077	Казахстан
24	58	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	986,2	1 703	1679499	Казахстан
25	59	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	986,2	2 289	2257412	Казахстан
26	62	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,7	5 355	207239	Казахстан
27	63	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,7	2 289	88584	Казахстан
			Пол					
					тип3			
28	75	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм.	$м^2$	23,86	5 656	134952	Казахстан
29	76	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий.	$м^2$	23,86	2 490	59411	Казахстан
тип1								
30	93	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	$м^2$	9,44	8 702	82147	Казахстан
31	94	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50.	$м^3$	0,21712	24 078	5228	Казахстан
32	95	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой.	1000 шт.	0,475776			Казахстан
33	96	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	0,475776	89 111	42397	Казахстан
34	97	1146-0201-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 $м^3$.	$м^3$	5,6202	39 396	221413	Казахстан
35	98	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	2,24808	89 111	200329	Казахстан
36	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	$м^3$	3,213	36 995	118865	Казахстан
37	100	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25.	$м^3$	0,77112	23 486	18111	Казахстан
38	101	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой.	1000 шт.	1,22094			Казахстан

Бекмысова Б. Н.

39	102	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.**	**1000 шт.**	**1,22094**	**89 111**	**108799**	**Казахстан**
40	103	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзлг=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка.**	**$м^3$**	**0,252**	**83 508**	**21044**	**Казахстан**

Всего	**11470750**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3	722657
Итого с общеплощадочными затратами	**12 193 407**
Сметная прибыль 5%	609670
Непредвиденные работы и затраты - 5 %	609670
Итого	**13 412 748**

	Распределение итога по в сметных ценах по кварталам				
	в том числе на 2024 г., доля - 100 %				13412747,98
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
	в том числе на 2024 г., доля - 100%, к - 1,075				14418704,07
	- в том числе на 2024 г				14418704,07
	Договорнойм коэфицент К =0,98				14130329,99
	Итого налог на добавленную стоимость				1695639,60
	Итого по акту				15825969,59

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**

(должность, подпись,)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулеймсков А.Б.

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016204

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**
аттестат № KZ73VJE00027013

Представитель авторского надзора
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАЗ)
БИН 100140006200

Гл.инженер _____ **Алданов А.**

Бектасова Б. Н.