Приложение 3-1

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г. Цены региона Павлодарская обл. 3000Хмель

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : ФОК, Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230009/00

Акт приемки выполненных работ №9 от 28.12.2023г.

за декабрь 2023г.

на ФОК, Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (по чертежам АС 1)										
			Раздел 5 Проемы										
			5.1 Окна										
1	78	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	-7,73	3033,14	250,73	-23446	-1938	-10438	-10831	-37019	

2	79 223-102-0207				1432,08	124,67	-11070	-964	–	-2742	
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК1, ОК4, ОК6.	м2	-7,73	34956		-270210		-270210	–	-291827
					–		–		–	-21617	
3	80 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - ОК2, ОК3, ОК5 НР=90 %	м2	-9,625	3387,85	3,31	-32608	-32	-17426	-13636	-49944
4	82 223-102-0306				1574,08	–	-15151	–	–	-3700	
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой - ОК3, ОК5.	м2	-9,625	26924		-259144		-259144	–	-279876
					–		–		–	-20732	

5	83 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	46,56	2207,18	15,31	102766	713	85251	15425	127646
					360,87	7,23	16802	337	–	9455	
6	84 223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	24,3	1486		36110		36110	–	38999
					–		–		–	2889	
7	85 223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,26	2802		62373		62373	–	67363
					–		–		–	4990	
8	86 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство Ас лист 8 прим. п7. НР=80 %	м	46,56	2205,18	5,53	102673	257	72080	24329	137162
					651,53	1,64	30335	76	–	10160	

9	87 1134-01□8-0703										
		Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы Ас лист 6.2 НР=76 %	м2 поверхности	147,57	5294,23	13,19	781270	1946	568558	160679	1017305
					1428,24	4,44	210765	655	–	75356	
	5.2 Витраж										
10	88 1109-04■03-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж - В1, В2.витражи НР=69 %	м2	12,565	11046,46	608,22	138799	7642	102	93429	250806
					10430,11	346,22	131054	4350	–	18578	
11	89 223-10 2-0308										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой - Витражи В1, В2	м2	12,565	31392		394440		39444■0	–	425995
					–		–		–	31555	

12	90 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей - в витражах НР=90 %	м2 проемов	7,56	2432,14 / 1359,6	274,08 / 139,35	18387 / 10279	2072 / 1053	6036 / –	10199 / 2287	30873
13	91 223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	7,56	64137 / –		484876 / –		484876 / –	– / 38790	523666
	5.3 Двери										
14	92 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей - ИД1 НР=90 %	м2 проемов	5,25	1993,79 / 1304,04	259,21 / 130,75	10467 / 6846	1361 / 686	2260 / –	6779 / 1380	18626

5	93 223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	5,25	64137 / –		336719 / –		336719 / –	– / 26938	363657
16	94 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков - Д-2 НР=90 %	м2	2,1	3183,33 / 1564,58	660,27 / 172,05	6685 / 3286	1387 / 361	2013 / –	3282 / 797	10764
17	95 261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	19972 / –		41941 / –		41941 / –	– / 3355	45296

18	96 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д1 НР=90 %	м2	17,01	2466,85	122,26	41961	2080	10784	26985	74462
					1710,6	52,1	29097	886	–	5516	
19	97 223-201-0103										
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П - Д1	м2	17,01	7373		125415		125415	–	135448
					–		–		–	10033	
20	98 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - Д3, Д4 НР=90 %	м2	16,38	2466,85	122,26	40407	2003	10385	25986	71704
					1710,6	52,1	28020	853	–	5311	

21	99	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,38	9366 / –		153415 / –		153415 / –	– / 12273	165688
22	10▭	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР=90 %	м2	16,38	9314,01 / 1889,73	14,09 / 6,11	152563 / 30954	231 / 100	121379 / –	27949 / 14441	194953
23	10	1 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	527 / –		22134 / –		22134 / –	– / 1771	23905
24	1▭	2 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	21	3390 / –		71190 / –		71190 / –	– / 5695	76885

25	103	109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	4,2	3871,75	71,79	16261	302	2173	9607	27937
						3282,63	32,31	13787	136	–	2069	
26	104	23-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	4,2	55568		233386		233386	–	252057
						–		–		–	18671	
27	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	10,08	95,53	2,23	963	22	564	263	1324
						37,37	0,38	377	4	–	98	
28	106	223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	1	3416		3416		3416	–	3689
						–		–		–	273	
29	107	223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3218		3218		3218	–	3475
						–		–		–	257	
30	108	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Д-6 НР=90 %	м2	3,15	3183,33	660,27	10027	2080	3019	4923	16146
						1564,58	172,05	4928	542	–	1196	

31	109 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	м2	3,15	10242		32262		32262	–	34843
					–		–		–	2581	
32	110 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108	–	2277
					–		–		–	169	
33	111 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	1	3390		3390		3390	–	3661
					–		–		–	271	
	5.4 Усиление арочных окон										
	5.5 Ограждение окон спортзала										
34	116 1146-0501-0803	Металлоконструкци и мелкие массой до 10 кг. Монтаж - ограждение окон НР=84 %	т металлокон струкций	0,20554	154998,4	6180,8	31858	1270	466	25528	61977
					146548,42	1311,13	30122	269	–	4591	

35	117	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01106	308830		3416		3416	–	3689
						–		–		–	273	
36	118	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,19372	985799		190969		190969	–	206247
						–		–		–	15278	
37	119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,2	191,07	4,47	1185	28	694	323	1629
						74,74	0,76	463	5	–	121	
38	120	217-202-0301	Сетка защитная	м2	121	1029		124509		124509	–	134470
						–		–		–	9961	
		Раздел 8 Фасад										
39	158	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,57	1781,45	43,52	236167	5769	75762	127774	393056

					1166,44	38,34	154635	5083	–	29115	
40	159 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	132,57	5648,68	37,88	748846	5022	82123	531634	1382918
					4991,33	21,43	661701	2841	–	102438	
41	160 231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	132,57	2865		379813		379813	–	410198
					–		–		–	30385	
42	161 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	40	6013,2	194,19	240528	7768	171966	60371	324971
					1519,87	85,72	60795	3429	–	24072	
	Раздел 9 Полы										
	9.5 Тип5. (Узел1)										
43	180 1111-0101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	-77,868	5801,99	1413,91	-451789	-110098	-374	-362758	-879711
					4383,28	572,71	-341317	-44596	–	-65164	
44	181 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	-556,2	475,49	44,34	-264468	-24662	-181382	-63701	-354423

					105,04	16,8	-58423	-9344	–	-26254	
	9.6 Тип6.										
45	188 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-11,1	1032,43	34,86	-11460	-387	-5586	-5369	-18175
					494,34	20,29	-5487	-225	–	-1346	
	9.7 Тип7.										
46	192 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-5	1032,43	34,86	-5162	-174	-2516	-2419	-8187
					494,34	20,29	-2472	-101	–	-606	
	Раздел 10 Крыльцо №1, №2.										
47	194 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	47,32	149,45	44,34	7072	2098	3	5419	13490
					105,04	16,8	4970	795	–	999	
48	195 1106-0101-0118										
		Плиты железобетонные и ступени. Устройство НР=91 %	м3	8,4	47821,2	3253,07	401698	27326	315676	58769	497304
					6987,64	700,59	58696	5885	–	36837	
49	196 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14652	354275		51908		51908	–	56061

50	197 1111-0101-1101				–	–		–	4153	
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	10,2	1032,43	34,86	10531	356	5133	4934	16702
51	19 8 1111-0101-1507				494,34	20,29	5042	207	–	1237	
		Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	36,5	1 319,9	105,59	48176	3854	140	42900	98362
52	199 1109-0604-0105				12 10,47	39,9	44182	1456	–	7286	
		Ограждения. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,03616	1723-46,09	45321,02	6232	1639	404	3325	10322
53	200 222-503-0201				1158554,48	17428,61	4189	630	–	765	
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03616	100-4968		36340		36340	–	39247
54	201 1113-0301-1406				–		–		–	2907	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,1	9-5,53	2,23	105	2	62	28	144
					37,37	0,38	41	–	–	11	
	Раздел 11 Крыльцо№3										
55	202 1106-0101-0118										
		Плиты железобетонные и ступени. Устройство НР=91 %	м3	0,15	4782-1,2	3253,07	7173	488	5637	1049	8880

56	203 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00582	6987,64	700,59	1048	105	–	658
					456152		2655		2655	–	2867
					–		–		–	212
	Раздел 12 Козырек									
57	204 1107-0107-0104									
		Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - каркас козырька НР=118 %	т стальных элементов	0,28803	85512,42	9043,79	24630	2605	2374	23888	52399
					68225,92	2057,46	19651	593	–	3881
58	205 222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0973	968090		94195		94195	–	101731
					–		–		–	7536
59	206 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19073	973588		185692		185692	–	200547
					–		–		–	14855

60	207 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,64	191,07	4,47	1651	39	966	451	2270
					74,74	0,76	646	7	–	168	
61	208 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	3,6	3854,54	58,37	13876	210	11942	1634	16751
					479,06	24,87	1725	90	–	1241	
62	209 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	3,6	5279,05	22,37	19005	81	13018	5452	26414
					1640,58	5,44	5906	20	–	1957	
63	210 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - Ас1 лист38 п8,9, М1. НР=118 %	т стальных элементов	0,0579	1142690,3	9291,46	66162	538	60252	6481	78454
					92778,56	2077,63	5372	120	–	5811	
	Раздел 14 Ограждение радиаторов и окон спортзала										
64	223 1146-0501-0803	Металлоконструкци и мелкие массой до 10 кг. Монтаж - каркас для обшивки НР=84 %	т металлокон струкций	0,2328	1084498,4	6180,8	252471	1439	216916	28914	303896
					146548,42	1311,13	34116	305	–	22511	

65	224 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=90 %	м3	0,156	224989,53	1978,41	35098	309	22286	11370	50185
					80152,8	826,89	12504	129	–	3717	
66	225 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27,2	862,92	25,09	23471	682	5792	15574	42169
					624,88	11,3	16997	307	–	3124	
67	226 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 - рейка	м3	0,336	125144		42048		42048	–	45412
					–		–		–	3364	
68	227 1110-0115-0201	Покрытия и настилы . Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	27,2	412,63	4,1	11224	112	9729	1289	13514
					50,86	1,79	1383	49	–	1001	
69	228 1115-0404-0205	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза НР=80 %	м2 покрытия	27,2	1862,15	1,53	50650	42	42976	6122	61314
					280,63	0,73	7633	20	–	4542	
	Итого						**6 885 040**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 214 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-53 518				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-22 846				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 299 783				
	- накладные расходы, тенге					914 350				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					510 001				
	Локальная смета 2-1-2 Металлические конструкции									
1	19 214-204-0819									
	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	-2445,95	4580	-11202451		-11202451	–	-12098647	
				–	–		–	-896196		
	Итого				**-12 098 647**					
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-11 202 451					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				-896 196					
	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация									
	Раздел 1 Система В1									
1	15 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	3	2652,82	42,07	7958	126	43	7682	16891
					2596,35	16,8	7789	50	–	1251	

2	16 2-48-307-0103	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	3	18342		55026		55026	–	59428
					–		–		–	4402	
3	17 11 16-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	3	24729,59	178,16	74189	534	68500	5219	85761
					1718,15	57,27	5154	172	–	6353	
4	18 24-4-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	3	548		1644		1644	–	1776
					–		–		–	132	
5	19 26-1-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 К=3,000;	м	60	964		57840		57840	–	62467
					–		–		–	4627	
6	20 24-8-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	6	12892		77352		77352	–	83540
					–		–		–	6188	
7	21 111 6-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	832,22	–	832	–	260	562	1506
					572,72	–	573	–	–	112	

8	22 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
9	23 261-301-0326	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1283		2566		2566	–	2771
					–		–		–	205	
10	24 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	1	1372,12	0,13	1372	–	36	1309	2895
					1336,34	–	1336	–	–	214	
11	25 244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735		3735		3735	–	4034
					–		–		–	299	
	Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
12	81 1117-0101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	4	14174,27	791,7	56697	3167	1222	52798	118255
					13077,06	391,92	52308	1568	–	8760	

13	82 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	4	9913 / –		39652 / –		39652 / –	– / 3172	42824
14	83 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	922 / –		3688 / –		3688 / –	– / 295	3983
15	84 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	9414 / –		37656 / –		37656 / –	– / 3012	40668
16	85 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98 %	комплект	3	3298,94	83,45	9897	250	850	8735	20123

					2932,31	38,62	8797	116	–	1491	
17	86 244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	19691 / –		59073 / –		59073 / –	– / 4726	63799
18	87 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14800 / –		44400 / –		44400 / –	– / 3552	47952
19	88 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	3	1018,04 / 494,04	– / –	3054 / 1482	– / –	1572 / –	1452 / 360	4866
20	91 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	5	1372,12 / 1336,34	0,13 / –	6861 / 6682	1 / –	178 / –	6548 / 1073	14482
21	92 244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	9224 / –		46120 / –		46120 / –	– / 3690	49810

22	93 1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	2179,49	116,84	10897	584	122	7510	19880
					2038,3	47,66	10192	238	–	1473	
23	94 290-000-0020(пл)	Электрополотенцесушитель, 300вт	шт	5	66116,07		330580		330580	–	357026
					–		–		–	26446	

Итого	**1 107 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	834 315
- накладные расходы, тенге	91 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 009

Локальная смета 2-1-5 Технологическое оборудование

1	1 591-000-0001(пл)	Ковер борцовский с покрывалом и матами 6х9	шт	1	286875		286875	–	–	286875
					–		–	286875	–	
2	2 591-000-0002(пл)	Гантели 1 кг.	пара	1	1696		1696	–	–	1696
					–		–	1696	–	
3	3 591-000-0003(пл)	Гантели 2 кг.	пара	1	3393		3393	–	–	3393
					–		–	3393	–	
4	4 591-000-0004(пл)	Гантели 3 кг.	пара	1	5089		5089	–	–	5089
					–		–	5089	–	
5	5 591-000-0005(пл)	Гантели 4 кг.	пара	1	6786		6786	–	–	6786

					–	–	6786	–	
6	6 591-000-0006(пл)	Гантели 5 кг.	пара	1	11607	11607	–	–	11607
					–	–	11607	–	
7	7 591-000-0007(пл)	Гиря 16 кг.	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
8	8 591-000-0008(пл)	Гиря 24 кг.	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
9	9 591-000-0009(пл)	Гиря 32 кг.	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
10	10 591-000-0010(пл)	Канат для лазания 40мм , длина = 3 м.	шт	2	9018	18036	–	–	18036
					–	–	18036	–	
11	11 591-000-0011(пл)	Манекен для борьбы двуногий (рост 120 см)	шт	1	20536	20536	–	–	20536
					–	–	20536	–	
12	12 591-000-0012(пл)	Манекен для борьбы двуногий (рост 160 см)	шт	1	25000	25000	–	–	25000
					–	–	25000	–	
13	13 591-000-0013(пл)	Набивной мяч медицинбол кожа 3 кг.	шт	2	6875	13750	–	–	13750
					–	–	13750	–	
14	14 591-000-0014(пл)	Стойка для хранения гантелей, 5 пар	шт	1	37500	37500	–	–	37500
					–	–	37500	–	

15	15 591-000-0015(пл)	Аптечка медицинская	шт	1	2232	2232	–	–	2232
					–	–	2232	–	
16	16 591-000-0016(пл)	Пылесос бытовой	шт	1	44643	44643	–	–	44643
					–	–	44643	–	
17	17 592-000-0001(пл)	Скамейки гимнастические 2000x1250x60 мм	шт	3	15625	46875	–	–	46875
					–	–	46875	–	
18	18 592-000-0002(пл)	Стенка гимнастическая шведская 1950x250x2500 мм	шт	4	21429	85716	–	–	85716
					–	–	85716	–	
19	19 592-000-0003(пл)	Скакалки гимнастические	шт	15	1161	17415	–	–	17415
					–	–	17415	–	
20	20 592-000-0004(пл)	Стойка для приседания со штангой	шт	1	210714	210714	–	–	210714
					–	–	210714	–	
21	21 592-000-0005(пл)	Скамейка для жима со штаногой	шт	1	82143	82143	–	–	82143
					–	–	82143	–	
22	22 592-000-0006(пл)	Станок для разгибания спины	шт	1	43750	43750	–	–	43750
					–	–	43750	–	
23	23 592-000-0007(пл)	Зеркало 2x3 для гимнастики	шт	2	73214	146428	–	–	146428
					–	–	146428	–	

24	24 592-000-□008(пл)	Весы для взвешивания до 2000 кг.	шт	1	142857	142857	–	–	142857
					–	–	142857	–	
25	25 593-000-□001(пл)	Баскетбольный щит с кольцом, сеткой и конструкцией крепления	компл.	2	90179	180358	–	–	180358
					–	–	180358	–	
26	26 593-000-□002(пл)	Скамья для спортзала 2000x1250x60 мм	шт	6	19040	114240	–	–	114240
					–	–	114240	–	
27	27 593-000-□003(пл)	Сетка волейбольная	шт	1	37500	37500	–	–	37500
					–	–	37500	–	
28	28 593-000-□0004(пл)	Стойка волейбольная	шт	2	29464	58928	–	–	58928
					–	–	58928	–	
29	29 594-000- 0001(пл)	Шкаф для спортивных раздевалок 600x600x2150 мм	шт	22	53393	1174646	–	–	1174646
					–	–	1174646	–	
30	30 594-000–0002(пл)	Скамья для переодевания	шт	5	12387	61935	–	–	61935
					–	–	61935	–	
31	31 594-000–0003(пл)	Зеркало 1x1 м	шт	3	13036	39108	–	–	39108
					–	–	39108	–	
32	32 594-000–0004(пл)	Аппарат для сушки волос,N =0,905 кВт	шт	3	31920	95760	–	–	95760

						–	–	95760	–	
	Раздел 5 Комната тренера, администратора, медсестры, гардеробная									
33	33 595-000-0001(пл)	Стол письменный с полкой	шт	2	24455	48910	–	–	–	48910
					–	–	48910	–		
34	34 595-000-0002(пл)	Столы двухтумбовые	шт	5	52531	262655	–	–	–	262655
					–	–	262655	–		
35	35 595-000-0003(пл)	Стул полумягкий	шт	8	9764	78 112	–	–	–	78112
					–	–	78112	–		
36	36 595-000-0004(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	1	87500	87500	–	–	–	87500
					–	–	87500	–		
37	37 595-000-0005(пл)	Вешалка для гардероба на 14 крючков	шт	3	32946	98838	–	–	–	98838
					–	–	98838	–		
38	38 595-000-0006(пл)	Стеллаж 400x960x1600	шт	2	57826	115652	–	–	–	115652
					–	–	115652	–		
39	39 595-000-0007(пл)	Стол медсестры	шт	1	47431	47431	–	–	–	47431
					–	–	47431	–		
40	40 595-000-0008(пл)	Компьютер P-4/2,66 + монитор ЖК 21,5	шт	1	170170	170170	–	–	–	170170
					–	–	170170	–		
41	41 595-000-0009(пл)	Принтер лазерный	шт	1	76562	76562	–	–	–	76562

					–		–		76562	–	
42	42 595-000-0010(пл)	Холодильник бытовой	шт	1	121849		121849		–	–	121849
					–		–		121849	–	
43	43 595-000-0011 (пл)	Шкаф медицинский 1810x600x400	шт	1	88839		88839		–	–	88839
					–		–		88839	–	
44	44 595-000-0012(пл)	Кушетка смотровая 1930x670x560/520	шт	1	56875		56875		–	–	56875
					–		–		56875	–	
45	45 595-000-0013(пл)	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый "Солнышко"	шт	1	16875		16875		–	–	16875
					–		–		16875	–	
46	46 595-000-0014(пл)	Ширма медицинская	шт	1	16875		16875		–	–	16875
					–		–		16875	–	
47	47 1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2179,49	116,84	4359	234	49	3004	7952
					2038,3	47,66	4077	95	–	589	
48	48 595-000-001 5(пл)	Электросушитель для рук. N=1.34 к.Вт	шт	2	23250		46500		–	–	46500
					–		–		46500	–	

Итого **4 401 307**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 234

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49
- оборудование, тенге	4 393 355
- накладные расходы, тенге	3 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	589

Локальная смета2-1-6 Электрооборудование

1	11 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	2	2685,35	116,35	5371	233	310	3547	9631
					2414,25	48,98	4829	98	–	713	
2	12 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673		31346		31346	–	33854
					–		–		–	2508	
3	24 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	16	1043,94	23,63	16703	378	138	11768	30749
					1011,67	9,79	16187	157	–	2278	
4	25 248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	16	2006		32096		32096	–	34664
					–		–		–	2568	

5	40 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	59	505,55	0,49	29827	29	7114	16343	49864
					384,49	0,22	22685	13	–	3694	
6	41 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	384		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
7	42 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412		4120		4120	–	4450
					–		–		–	330	
8	43 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP44	шт.	10	448		4480		4480	–	4838
					–		–		–	358	
9	44 247-214-0401	Розетка скрытой установки одноместная, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	5	1219		6095		6095	–	6583

					–		–		–	488	
	45 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	532		9044		9044	–	9768
					–		–		–	724	
	46 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	54	42		2268		2268	–	2449
					–		–		–	181	
	51 1121-0103-0103	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах НР=72 %	м лотков	72	4195,09	5,24	302046	377	250363	37045	366218
					712,58	2,02	51306	145	–	27127	
	52 243-907-1303	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	72	1837		132264		132264	–	142845
					–		–		–	10581	

14	53 243-907-2404	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	4	244		976		976	–	1054
					–		–		–	78	
15	54 261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1540		6160		6160	–	6653
					–		–		–	493	
16	55 261-404-0663	Зажим струновой алюминиевый К-296	шт.	8	672		5376		5376	–	5806
					–		–		–	430	
17	56 261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	40185		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
18	62 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	12	767,81	28,76	9214	345	5219	2706	12874
					304,15	9,06	3650	109	–	954	
19	63 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	160	502,67	19,68	80427	3149	25573	37832	127720

					323,16	5,24	51706	838	–	9461	
0	64 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04936	408502		20164		20164	–	21777
					–		–		–	1613	
	Итого						**880 583**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						150 363				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 511				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 360				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						551 241				
	- накладные расходы, тенге						109 241				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						65 230				
	Локальная смета 2-1-7 Пожарная сигнализация										
1	8 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	2005,62	0,78	6017	2	125	3592	10378
					1963,09	–	5889	–	–	769	
2	9 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (1 запасной)	шт.	3	1931		5793		5793	–	6256
					–		–		–	463	

3	17 1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4305,03	–	8610	–	758	5653	15404
					3926,18	–	7852	–	–	1141	
4	18 290-000-0009(пл)	Аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч	шт	2	11598,21		23196		23196	–	25052
					–		–		–	1856	
5	22 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	155,3	69,36	1,13	10772	175	1739	6431	18579
					57,03	0,48	8857	75	–	1376	
6	23 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	115	142,13	2,27	16345	261	2967	9523	27937
					114,06	0,95	13117	109	–	2069	
7	24 290-000-0012(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	270,3	203		54871		54871	–	59261
					–		–		–	4390	
8	29 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	7	1011,54	–	7081	–	80	4271	12260
					1000,08	–	7001	–	–	908	

9	30 290-000-0016(пл)	Коробка подключения универсальная ОП 85x85x45 Epplast 130114	шт	7	362		2534		2534	–	2737
					–		–		–	203	
10	31 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	140	333,23	2,66	46652	372	2206	31748	84672
					314,81	0,16	44073	22	–	6272	
11	32 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм	м	140	193		27020		27020	–	29182
					–		–		–	2162	
12	33 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	115	498,45	18,27	57322	2101	7127	35062	99775
					418,21	5,24	48094	603	–	7391	
13	34 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	115	31		3565		3565	–	3850
					–		–		–	285	

4	35 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	3,6	635,34	53,83	2287	194	314	1328	3904
					494,25	18,11	1779	65	–	289	
5	36 241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	3,6	420		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	

Итого **400 880**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 136 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 874
- материалы, изделия и конструкции, тенге 133 807
- накладные расходы, тенге 97 608
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 695

Локальная смета 3-1-1 Склад угля

Раздел 2 Фундаменты

1	17 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-52,8	1781,45	43,52	-94061	-2298	-30175	-50890	-156547
					1166,44	38,34	-61588	-2024	–	-11596	

Раздел 4 Кровля

2	27 1112-01 01-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	91,68	1143,71	30,46	104855	2793	7571	87946	208225
					1030,67	12,01	94492	1101	–	15424	
3	28 224-103-1110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	105,432	5141		542026		542026	–	585388
					–		–		–	43362	
	Раздел 6 Прочие										
	6.1 Пандус										
4	36 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройствос уплотнением трамбовками В15 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,78	43340,61	11,7	33806	9	29611	3934	40759
					5365,49	–	4185	–	–	3019	
5	37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,03657	22870,51	2093,28	836	77	2	720	1680
					20735,23	904,67	758	33	–	124	

6	38 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03657	456152 / –		16681 / –		16681 / –	– / 1334	18015
7	39 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В20 - до 40 мм НР=94 %	м2 покрытия	4,6	1831,87 / 501,28	129,92 / 51,63	8427 / 2306	598 / 238	5523 / –	2391 / 865	11683
8	40 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 %	м2 покрытия	9,2	195,97 / 14,44	5,08 / 3,04	1803 / 133	47 / 28	1623 / –	151 / 156	2110
	6.2 Отмостка										
9	41 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	26,6	489,77 / 105,04	44,34 / 16,8	13028 / 2794	1179 / 447	9054 / –	3047 / 1286	17361
10	42 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР=91 %	м3	3,99	40605,9 / 1906,63	1749,51 / 365,7	162018 / 7607	6981 / 1459	147430 / –	8250 / 13621	183889

	Итого						912 563					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						50 687					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 386					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 282					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						729 346					
	- накладные расходы, тенге						55 549					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						67 595					

Локальная смета 4-1-1 Электроснабжение
Раздел 1 КЛ-0,4 кВ

1	1 1101-0205-0301											
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	24,93	1922,93	–	47939	–	–	34516	89051	
					1922,93	–	47939	–	–	6596		
2	2 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	120	334,81	217,02	40177	26042	–	18641	63523	
					117,79	97,96	14135	1 1755	–	4705		
3	3 1308-0201-0302											
		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	37	101,45	62,19	3754	2301	–	1794	5992	
					39,26	28,07	1453	1039	–	444		
4	4 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,31	4602		38243		38243	–	41302	Казахстан
					–		–		–	3059		

5	5 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	41	624,8 / 294,46	273,04 / 96,67	25617 / 12073	11195 / 3963	2349 / –	11546 / 2973	40136
6	6 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	94	509,7 / 235,57	221,89 / 79,58	47912 / 22144	20858 / 7481	4911 / –	21330 / 5539	74781
7	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	115	470,79 / 215,94	202,61 / 71,48	54141 / 24833	23300 / 8220	6008 / –	23798 / 6235	84174
8	8 243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,075	2877831 / –		215837 / –		215837 / –	– / 17267	233104
9	9 243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,06	2242144 / –		134529 / –		134529 / –	– / 10762	145291

10	10 243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,03	1736440 / –		52093 / –		52093 / –	– / 4167	56260
11	11 243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,03	554321 / –		16630 / –		16630 / –	– / 1330	17960
12	1 2 243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,055	522478 / –		28736 / –		28736 / –	– / 2299	31035
13	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	16,62	1 192,41 / 1192,41	– / –	19818 / 19818	– / –	– / –	14269 / 2727	36814
14	14 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8,31	137,98	132,34	1147	1100	–	228	1485

					5,64	32,46	47	270	–	110	
15	15 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13,71	206 / –		2824 / –		– / –	– / 226	3050
16	16 1308-0201-4313	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	6	7638,59 / 7131,11	13,24 / 4,91	45832 / 42787	79 / 29	2965 / –	30828 / 6133	82793
17	17 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838		43352		43352	–	46820

					–		–		–	3468	
18	18 243-903-1502										
		Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-50/150-СЛ-нб	шт.	2	13658		27316		27316	–	29501
					–		–		–	2185	
19	19 1308-0201-3417										
		Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	37	106,27	1,3	3932	48	377	2540	6990
					94,77	0,59	3506	22	–	518	

20	20 ⇄41-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	979 / –		36223 / –		36223 / –	– / 2898	39121
21	21 1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	6	1298,56 / 1083,55	140,28 / 55,29	7791 / 6501	842 / 332	448 / –	4920 / 1017	13728
22	22 241-102-0149	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	6	2289 / –		13734 / –		13734 / –	– / 1099	14833
23	23 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957 / –		3914 / –		3914 / –	– / 313	4227

Раздел 2 ВЛ-0,4 кВ

24	28 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	12028 / –		72168 / –		72168 / –	– / 5773	77941
25	29 252-207-1714	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 с прокалывающим зажимом	шт.	6	16878 / –		101268 / –		101268 / –	– / 8101	109369
26	48 243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,205	1793602 / –		367688 / –		367688 / –	– / 29415	397103
27	49 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	2054,56 / 2038,3	– / –	2055 / 2038	– / –	16 / –	1467 / 282	3804

28	50 247-204-2235	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	1	19445 / –		19445 / –		19445 / –	– / 1556	21001
29	51 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1924,02 / 1773,32	113,44 / 47,66	1924 / 1773	113 / 48	37 / –	1311 / 259	3494
	Раздел 3 Высоковольтное оборуд-ование										
30	53 1337-0102-0109	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 %	шт.	1	395722,68 / 275639,2	78334,51 / 27747,69	395723 / 275639	78335 / 27748	41749 / –	185066 / 46463	627252
	Раздел 4 Заземление										
31	55 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	229	1060,82 / 342,17	35,57 / 11,92	242928 / 78357	8146 / 2730	156425 / –	58383 / 24105	325416

32	56 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	46	2242,68	253,11	103163	11643	12821	59664	175853
					1710,86	90,57	78700	4166	–	13026	
33	57 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,36805	435218		160182		160182	–	172997
					–		–		–	12815	

Итого	**3 076 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	631 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 559 464
- перевозка грузов, тенге	2 824
- накладные расходы, тенге	470 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	227 865

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации
Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	-1922,5	307,19	307,19	-590573	-590573	–	-99289	-745051
					–	71,73	–	-137901	–	-55189	
2	2 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - при пересечении с ВЛ НР=72 % ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	-40,2	368,62	368,62	-14819	-14819	–	-2491	-18695
					–	86,07	–	-3460	–	-1385	
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	-80,5	1922,93	–	-154796	–	–	-111453	-287549
					1922,93	–	-154796	–	–	-21300	

4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: k трр1=1,2;	м3 грунта	-59,5	2307,51	—	-137297	–	–	-98854	-255043
					2307,51	—	-137297	–	–	-18892	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	-100,5	1192,41	—	-119837	–	–	-86283	-222610
					1192,41	—	-119837	–	–	-16490	
	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	-1956,9	31,26	31,26	-61173	-61173	–	-12906	-80005
					–	9,16	–	-17925	–	-5926	
	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	-1956,9	244,51	116,19	-478482	-228762	–	-254403	-791516
					127,61	52,95	-249720	-103618	–	-58631	

8	8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР=72 %	м3 грунта	-45,2	31,26	31,26	-1413	-1413	–	-298	-1848
					–	9,16	–	-414	–	-137	
	Раздел 4 Круглые канализационные колодцы										
9	40 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34786		34786		34786	–	37569
					–		–		–	2783	
10	41 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26878		53756		53756	–	58056
					–		–		–	4300	
11	42 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32638		32638		32638	–	35249
					–		–		–	2611	
12	43 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2637		2637		2637	–	2848
					–		–		–	211	

Итого **-2 268 595**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-661 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-896 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-263 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 817
- накладные расходы, тенге	-665 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	-168 045

Локальная смета 6-2-1 Наружные тепловые сети

Раздел 2 Тепловые сети

1	10	1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,222	39055,9	–	8670	–	952	7642	17617
						34769,5	–	7719	–	–	1305	
2	11	1125-0210-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %	км трубопровода	0,222	762178,81	614482,68	169204	136415	2435	54618	241728
						136729,6	133629,89	30354	29666	–	17906	
3	26	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР=108 %	м3 сборных железобетонных плит	-3	7302,84	4359,05	-21909	-13077	-1 331	-12681	-37357
						2500,2	1413,77	-7501	-4241	–	-2767	

4	27 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	-3	79963		-239889		-239889	–	-259080
					–		–		–	-19191	
	Раздел 3 Дренажный колодец										
5	28 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-1,15	67362,15	1357[illegible]6,02	-77466	-15612	-31168	-36879	-123493
					26683,55	570 9,13	-30686	-6566	–	-9148	
6	29 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 К=2,000;	шт.	-1	5104		-5104		-5104	–	-5512
					–		–		–	-408	
7	30 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 К=2,000;	шт.	-2	18607		-37214		-37214	–	-40191
					–		–		–	-2977	
8	31 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 К=2,000;	шт.	-2	12029		-24058		-24058	–	-25983
					–		–		–	-1925	

9	32 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	-1	2637		-2637		-2637	–	-2848
					–		–		–	-211	
10	33 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 К=2,000;	шт.	-1	14843		-14843		-14843	–	-16030
					–		–		–	-1187	
11	34 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 К=2,000;	шт.	-1	16276		-16276		-16276	–	-17578
					–		–		–	-1302	
12	35 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) К=2,000;	комплект	-1	35152		-35152		-35152	–	-37964
					–		–		–	-2812	
13	36 222-503-0201	Стремянки К=2,000;	т	-0,02674	1004968		-26873		-26873	–	-29023
					–		–		–	-2150	
14	37 1106-0101-0101	Заделка труб при проходе через стенки колодца. НР=91 %	м3	-0,36	31087,32	1749,51	-11191	-630	-9875	-744	-12890
					1906,63	365,7	-686	-132	–	-955	
15	38 1111-0101-0205	Устройство глинобетонного слоя НР=94 %	м3 подстилающего слоя	-1,76	21507,95	4307,75	-37854	-7582	-11814	-21299	-63885
					10487,64	2386,32	-18458	-4200	–	-4732	
16	39 1123-0101-0102	Засыпка щебнем НР=99 %	м3 основания	-20,2	10253,11	331,92	-207113	-6705	-168493	-33653	-260027
					1579,94	102,87	-31915	-2078	–	-19261	

	Итого						**-672 516**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-51 173				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						92 809				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 449				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-621 340				
	- накладные расходы, тенге						-42 996				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						-49 815				

Локальная смета 7-1-2 Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 3 Отмостка, тип III

58	16 1127–0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	190	1739,45	348,92	330496	66295	254488	32820	392381
					51,12	108,82	9713	20676	–	29065	

59	17 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до 10 см. НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-190	481,23	67,89	-914-34	-12899	-78535	-4549	-103662
					–	22,17	–	-4212	–	-7679	
60	18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В12,5/ НР=91 %	м3	19	32977,38	1749,51	6265[illegible]70	33241	557104	39288	719127
					1906,63	365,7	362[illegible]26	6948	–	53269	

Итого	**1 007 8[illegible]46**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 [illegible]939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 [illegible]637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 [illegible]412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	733 [illegible]057
- накладные расходы, тенге	67 [illegible]559
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 [illegible]655

Локальная смета 7-1-3 Озеленение

1	11 1147-0112-0103										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	3235,16	528,18	14,36	1708747	46457	391131	1129524	3065333
					392,92	3,83	1271159	12391	–	227062	
2	12 1147-0112-0105										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %	м2	3235,16	120,72	0,17	390549	550	130377	228467	668537
					80,25	–	259622	–	–	49521	
3	13 1147-0112-0106										
		Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную /40г*м2/ НР=88 %	м2	3235,16	443,44	229,58	1434599	742728	410348	405091	1986865
					87,02	55,27	281524	178807	–	147175	

Итого	**5 720 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 812 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	789 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	931 856

	- накладные расходы, тенге						1 763 082				
	в т.ч. зарплата, тенге						158 677				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						423 758				

Локальная смета 7-1-4 Малые формы.

1	1 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91 %	шт.	9	41050	33	3694 50	297	367911	1204	400306
					138	9	12 42	81	–	29652	
2	2 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=91 %	шт.	4	64522	187	2580 88	748	246432	10108	289652
					2727	50	109 08	200	–	21456	
3	3 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=69 %	комплект	1	145879	2211	1458 79	2211	132436	8251	166460
					11232	726	112 32	726	–	12330	
4	4 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=91 %	комплект	1	252706	1996	2527 06	1996	242950	7675	281211
					7760	674	77 60	674	–	20830	
5	5 297-140-0001(пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	7857,14		157 14		15714	–	16971
					–		–		–	1257	
6	13 297-140-0003	Калитка распашная из сетчатых панелей, 1,0х2,1 м.	шт	3	169286		507 858		507858	–	548487
					–		–		–	40629	
7	15 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	1	130089	185	130 089	185	115014	13611	155196

				14890	67	14890	67	–	11496	
8	16 8601-0605-0203									
	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	1	430961	5716	430961	5716	392371	31968	499963
				32874	2256	32874	2256	–	37034	

Итого **2 358 246**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 020 686
- накладные расходы, тенге 72 817
- сметная прибыль (8 %), тенге 174 684

Локальная смета 7-1-5 Общестроительные работы. Ограждение площадки ТБО

1	10 290-000-0001(пл)	Мусорный контейнер.	шт	1	35714		35714		35714	–	38571
					–		–		–	2857

Итого **38 571**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 35 714
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 857

Корректировочная смета 0-1 (добавить)

Раздел 1 Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

1.5. Полы. Тип5. (Узел1)

1	6 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	556,2	1825,84	209,8	1015532	116691	334265	625088	1771870
					1015,06	180,53	564576	100411	–	131250	

Раздел 4 Фундамент под модульную котельную

2	19 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,318	236,8	236,8	2207	2207	–	389	2804
					–	57,9	–	540	–	208	
3	20 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	3011,5	–	903	–	–	650	1677
					3011,5	–	903	–	–	124	

8	25 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,086	1398622,01	1979,21	120281	170	88548	28790	160997	
					367012,8	855-,7	31563	74	–	17926		
9	26 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,675	11608,6	2613,23	54270	12217	35898	10596	70055	
					1316,62	1120,7	6155	5239	–	5189		
0	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,43	38078,4	1749,51	92531	4251	83646	5025	105360	
					1906,63	365,7	4633	889	–	7804		
11	28 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,675	41379,07	2672, 39	193447	12493	166829	15359	225510	
					3021,23	588, 99	14124	2754	–	16704		
12	29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,768	408502		313730		313730	–	338828	Казахстан
					–		–		–	25098		
13	30 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,768	30230,45	1355,71	23217	1041	295	20254	46949	

					28490,74	489,71	21881	376	–	3478	
14	31 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,368	11608,6	2613,23	27489	6188	18183	5368	35486
					1316,62	1120,7	3118	2654	–	2629	
15	32 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,184	38078,4	1749,51	45085	2071	40756	2448	51336
					1906,63	365,7	2257	433	–	3803	

Итого **3 317 230**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 691 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 178 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 117 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 444 424
- накладные расходы, тенге 756 637
- сметная прибыль (8 %), тенге 245 721

Корректировочная смета 0-3 (добавить)
Раздел 6 Локальная смета 7-1-4 Малые формы.

76	50 8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=91 %	секция	120	54491	8456	6538920	1014720	4797840	1000272	8142327
					6053	3107	726360	372840	–	603135	

Итого **8 142 327**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 014 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	372 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 797 840
- накладные расходы, тенге	1 000 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	603 135

Корректировочная смета 0-4 (добавить)

Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

1.1 Проемы

1	1 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	3,86	1993,79	259,21	7696	1001	1662	4985	13695	
					1304,04	130,75	5034	505	–	1014		
2	2 223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	3,86	64137		247569		247569	–	267375	Казахстан
					–		–		–	19806		

1.2 Фасад

3	3 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,43	178[illegible]1,45	43,52	95183	2325	30535	51498	158415
					1166,44	38,34	62323	2049	–	11734	
4	4 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	53,43	564[illegible]8,68	37,88	301809	2024	33098	214266	557361
					499 1,33	21,43	266687	1145	–	41286	
5	5 231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	53,43	2865		153077		153077	–	165323
					–		–		–	12246	
	1.3 Полы										
6	6 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	70	18[illegible]35,06	209,8	128454	14686	42714	78670	223694
					10[illegible]5,06	180,53	71054	12637	–	16570	
7	7 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	70	36[illegible]46,27	59,75	255239	4183	225038	26088	303833
					3[illegible]1,69	24,78	26018	1735	–	22506	

8	8	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума спортивного. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	556,2	432,63	59,75	240629	33233	662	207286	483748
						371,69	24,78	206734	13783	–	35833	
9	9	291-011-0011(пл)	ПВХ Спортивное покрытие К=1,020;	м2	567,324	9107,14		5166699		5166699	–	5580035
						–		–		–	413336	
10	10	291-011-0012(пл)	Клей для виниловых и ковровых покрытий (Goldbastik BF55) 14кг.	шт	14	24464,29		342500		342500	–	369900
						–		–		–	27400	
11	11	291-011-0012(пл)	Сварочный стержень из ПВХ	м	400	267,86		107144		107144	–	115716
						–		–		–	8572	
12	12	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	128,8	2575,8	194,19	331763	25012	110992	194392	568247
						1519,87	85,72	195759	11041	–	42092	
13	1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	131,376	6393		839887		839887	–	907078
						–		–		–	67191	

1.4 Подъемник

14	14 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	1	83097,32	8826,53	83097	8827	–	47608	141161	
					74270,79	3775,13	74271	3775	–	10456		
15	15 516-201-0101(об)											
		Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	1921945		1921945		–	–	1921945	Казахстан
					–		–		1921945	–		

Раздел 2 Локальная смета 2-1-2 Металлические конструкции (по чертежам КМ)

16	16 214-204-0812	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	2445,95	3549		8680677		8680677	–	9375131	
					–		–		–	694454		
17	17 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,45	691811		311315		311315	–	336220	Казахстан
					–		–		–	24905		
	Раздел 3 Локальная смета 2-1-7 Пожарная сигнализация											
18	18 1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	6300,75	7,88	6301	8	39	3816	10926	
					6253,43	1,77	6253	2	–	809		
19	19 248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	30446		30446		30446	–	32882	
					–		–		–	2436		

)	20 1121-0401-0401										
		Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	3	1043,94	23,63	3132	71	26	2206	5765
					1011,67	9,79	3035	29	–	427	
1	21 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	1130		3390		3390	—	3661
					–		–		–	271	
2	22 1310-0701-0601										
		Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	1112,35	6,15	3337	18	24	2013	5778
					1098,06	1,96	3294	6	–	428	
3	23 248-304-0213										
		Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	1761		5283		5283	–	5706
					–		–		–	423	
4	24 1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	19	3994,06	2,09	75887	40	1250	45504	131102

					3926,18	–	74597	–	–	9711	
25	25 248-302-02 03	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	19	1737		33003		33003	–	35643
					–		–		–	2640	
	Раздел 4 Локальная смета 4-1-1 Электроснабжение										
26	26 247-301-02-26	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	64549		64549		64549	–	69713 Казахстан
					–		–		–	5164	
27	27 581-100-1000(пл)(сб)	Дизельный генератор Вэйфанг 30 кВт с кожухом	шт	1	6705927		6705927		–	–	6705927
					–		–		6705927	–	

Итого	**28 495 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	995 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 431 579
- оборудование, тенге	8 627 872
- накладные расходы, тенге	878 332
в т.ч. зарплата, тенге	79 050
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 471 710

Итого по акту	**51 704 864**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 924 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 429 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 574 059
- оборудование, тенге	4 393 355
- перевозка грузов, тенге	2 824
- накладные расходы, тенге	3 085 853
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 289 345
Всего по акту	**51 704 864**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	709 673
условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	452 926
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**969 482**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**53 836 945**
Итого по смете с понижающим коэф.	**52 691 963,77**
НДС (12 %)	6 323 035,65
Итого	**59 014 999,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

(индивидуальный идентификационный номер)

И. О. Руководитель Темнохуд М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ES-ПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП