Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 06070103KSN1816000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27

Подрядчик: ТОО"Дороги Востока" , РНН 181600035300, БИН 960940001653, БИК NURSKZKX, ИИК KZ8384908KZ000259038, АО "Нурбанк"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 56;57)

Договор № 9 от 20 марта 2013г., доп. соглашение №1 от 29.04.2013г.

Акт№ 2
выполненных работ за август 2013г.

Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 56;57)

Составлен в ценах 2001 г. 26.08.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-5								
		Сети электроснабжения (поз. 56)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами на расстояний с до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб (теплопровод)								
		м3	40,97	251,77	–	10315	–	11656	1,77	73
				251,77	–	10315	–	113	–	–
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)								
		м3	6,85	262,72	–	1799	–	2033	1,85	13
				262,72	–	1799	–	113	–	–
3	Е1-17-7	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили самосвалы								
		м3	47,82	31,44	30,03	1503	1436	442	0,01	–
				1,38	8,14	66	389	97	0,03	1
		Итого по разделу 1				**13617**	**1436**			**86**
						12180	**389**			**1**
		Накладные расходы, тенге				14131				
		- заработная плата, тенге				2120				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1665				
		Всего по разделу, тенге				**29413**				
		Сметная заработная плата, тенге				14689				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
		Раздел 2 Монтажные работы								
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	21	36,7	27,8	771	584	313	0,06	1
				8,8	6,9	185	145	95	0,04	1
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
		м	21	11,2	7,9	235	166	106	0,02	–
				3,3	2	69	42	95	0,01	–
6	30-8-92	Песок природный								
		м3	21	1050		22050				
7	Ц11-233-1	Наконечник медный								
		шт	16	23,79	–	381	–	293	0,11	2
				20,34	–	325	–	95	–	–
8	99-1-11 ТОО	Наконечник медный								
		шт	16	478,55		7657				
9	8-4-5	Угол для трубы Д 110х90 мм								
		шт	4	122		448				

10	99-1-12 ТОО' Сигнальная лента ЛС-150	850	25,71		21851				
	м								
	Итого по разделу 2				**53393**	**750**			**3**
					580	**187**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**52063**				
	Накладные расходы, тенге				712				
	- заработная плата, тенге				107				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3246				
	Всего по разделу, тенге				**57351**				
	Сметная заработная плата, тенге				874				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Локальная смета 2-1-6
Сети электроснабжения (поз.57)

Раздел 2 Монтажные работы

11	Ц6-142-1 Устройство постели при одном кабеле в траншее	18,6	36,7	27,8	683	517	277	0,06	1
	м		8,8	6,9	164	128	95	0,04	1
12	Ц8-142-2 На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	18,6	11,2	7,9	208	147	94	0,02	–
	м		3,3	2	61	37	95	0,01	–
13	30-8-92 Песок природный	18,6	1050		19530				
	м3								
14	8-4-5 Угол для трубы Д-110х90 мм	4	122		448				
	шт								
15	99-1-12 ТОО' Сигнальная лента ЛС-150	670	25,71		17224				
	м								
	Итого по разделу 2				**38093**	**664**			**1**
					225	**166**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**37204**				
	Накладные расходы, тенге				371				
	- заработная плата, тенге				56				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2308				
	Всего по разделу, тенге				**40771**				
	Сметная заработная плата, тенге				446				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Локальная смета 2-1-7
Сети телефонизации

Раздел 2 Колодцы

16	Е34-106-3 Устройство колодцев железебетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	2	1276,84	653,59	2554	1307	1736	3,43	7
	колодец								
17	30-18-28 Колодцы и коробки железобетонные телефонные		623,25	165,83	1247	332	110	0,67	1
	м3	11,6	19600		227360				
18	Е34-108-3 Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	6	737,19	–	4423	–	950	0,82	5
	шт								
19	Е34-108-3 Разные работы при устройстве колодцев, установка консоли		144	–	864	–	110	–	–
	шт	24	207,19	–	4973	–	3802	0,82	20
20	99-1-13 ТОО' Консоль чугунная ККЧ-6		144	–	3456	–	110	–	–
	шт	24	501,89		12045				
	Итого по разделу 2				**251354**	**1307**			**32**
					5567	**332**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**244480**				
	Накладные расходы, тенге				6488				
	- заработная плата, тенге				973				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15471				
	Всего по разделу, тенге				**273313**				
	Сметная заработная плата, тенге				6872				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				

Раздел 3 Монтажные работы

21 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	14,1	36,7	27,8	517	392	210	0,06	1
	м3		8,8	6,9	124	97	95	0,04	1
22 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке	14,1	11,2	7,9	158	111	71	0,06	–
	м3		3,3	2	47	28	95	0,04	–
23 30-8-92	Песок природный	14,1	1050		14805				
	м3								
24 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
	м		19,7	0,5	3940	100	95	–	1
25 99-1-14 ТОО	Кабель оптоволоконный бронированный ОКБс-24	204	63,52		12958				
	м								
26 Ц8-573-4	Шкаф управления навесной	1	514	105	514	105	261	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,12	–
	Итого по разделу 3				**34492**	**1028**			**23**
					4365	**245**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				**29099**				
	Накладные расходы, тенге				4380				
	- заработная плата, тенге				657				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2332				
	Всего по разделу, тенге				**41205**				
	Сметная заработная плата, тенге				5267				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Локальная смета 2-1-8
Магистральные тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы (дренажный колодец)

27 Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	10,58	123,98	51,24	1312	542	883	0,48	5
	м3		72,23	13,74	764	145	97	0,05	–
28 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без крплений с откосами	3,53	262,72	–	927	–	1047	1,85	7
	м3 грунта		262,72	–	927	–	113	–	–
29 Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,36	3,77	3,24	47	40	19	–	–
			0,48	1,12	6	14	97	–	–
30 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, класс груза 1	21,63	32,3	32,3	699	699	140	–	–
	т		–	6,46	–	140	100	0,14	3
31 Е23-1-3	Устройство гравийного основания под колодец	3,01	1101,2	152,52	3315	459	825	1,02	3
	м3		153,68	57,15	463	172	130	0,28	1
32 Е6-39-2	Загрузка колодцев гравием	1,18	1079,98	161,51	1274	190	356	1,69	2
	м3		227,03	61,02	267	72	105	0,3	–
33 8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 Мпа(25кгс/см2), Д 80мм	6	512		3072				
	шт								
34 8-4-5	Втулка под фланец Ду 110х80 мм	0,6	1220		732				
	10шт								
35 Е27-56-1	Устройства основания из щебня толщиной 10 см	15	253,65	12,52	3805	188	846	0,24	4
	м2		38,03	4,39	570	66	133	0,02	–
	Итого по разделу 1				**15182**	**2118**			**21**
					2997	**609**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				**10067**				
	Накладные расходы, тенге				4116				
	- заработная плата, тенге				617				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1158				
	Всего по разделу, тенге				**20456**				
	Сметная заработная плата, тенге				4223				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Локальная смета 2-1-9
Магистральные тепловые сети

Раздел 1 Теплофикационная камера УТ-1

36	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	94,91	28,03	26,5	2660	2515	755	0,01	1
		м3		1,54	6,67	146	633	97	0,02	2
37	Е1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	94,91	7,99	7,99	758	758	201	–	–
		м3		–	2,18	–	207	97	0,01	1
38	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34.57	32,23	30,77	1114	1064	327	0,01	–
		м3		1,42	8,34	49	288	97	0,03	1
39	Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,8	123,98	51,24	843	348	567	0,48	3
		м3		72,23	13,74	491	93	97	0,05	–
40	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	2,27	262,72	–	595	–	673	1,85	4
		м3		262,72	–	595	–	113	–	–
41	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 групп грунтов								
		м3	34,57	3,77	3,24	130	112	54	–	–
				0,48	1,12	17	39	97	–	–
42	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, класс груза 1	60,49	32,3	32,3	1954	1954	391	–	–
		т		–	6,46	–	391	100	0,14	8
43	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	6879,37	66,01	8943	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	–
44	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,5	7439,42	100,65	26038	352	677	0,97	3
		м3		146,25	38,03	512	133	105	0,19	1
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	83		398				
		м3								
46	Е11-2-9	Устройство уклона	0,3	7437,08	–	2231	–	209	3,66	1
		м3		567	–	170	–	123	–	–
47	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	10,07	5933,45	789,92	59750	7953	23602	8,27	83
		м3		1401,75	272,75	14113	2746	140	1,04	10
48	Е6-13-1	Устройство монолитных участков стен	2,5	8214,07	86,6	20535	216	1373	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1226	82	105	0,16	–
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,5	83		208				
		м3								
		Итого по разделу 1				**126158**	**15359**			**105**
						17573	**4340**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				**93226**				
		Накладные расходы, тенге				29130				
		- заработная плата, тенге				4370				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9317				
		Всего по разделу, тенге				**164606**				
		Сметная заработная плата, тенге				26283				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				143				

Раздел 2 Теплофикационная камера УТ-2

50	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	88,64	28,03	26,5	2485	2349	706	0,01	1
		м3		1,54	6,67	136	591	97	0,02	2
51	Е1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	88,64	7,99	7,99	708	708	188	–	–
		м3		–	2,18	–	194	97	0,01	1
52	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,15	32,23	30,77	940	897	276	0,01	–
		м3		1,42	8,34	41	243	97	0,03	1
53	Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,18	123,98	51,24	767	317	516	0,48	3
		м3		72,23	13,74	447	85	97	0,05	–
54	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	2,06	262,72	–	542	–	612	1,85	4
		м3		262,72	–	542	–	113	–	–
55	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 групп грунтов	29,15	3,77	3,24	110	95	45	–	–
		м3		0,48	1,12	14	33	97	–	–
56	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, класс груза 1	51,01	32,3	32,3	1648	1648	330	–	–
		т		–	6,46	–	330	100	0,14	8
57	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	6879,37	66,01	7567	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	–
58	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,5	7439,42	100,65	11159	151	290	0,97	1

		м3		146,25	38,03	219	57	105	0,19	–
59	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,6	83		216				
		м3								
60	Е11-2-9	Устройство уклона	0,2	7437,08	–	1487	–	139	3,66	1
		м3		567	–	113	–	123	–	–
61	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,38	5933,45	789,92	49722	6619	19645	8,27	69
		м3		1401,75	272,75	11747	2286	140	1,04	9
62	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5(М-100)	3,26	9860		32124				
		м3								
63	30-3-13	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,3 м3 и более из тяжелого бетона В7,5(М-100)	3,71	10700		39644				
		м3								
64	Е6-13-1	Устройство монолитных участков стен	2,7	8214,07	86,6	22178	234	1483	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1324	88	105	0,16	–
65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7	83		224				
		м3								
		Итого по разделу 2				**171521**	**13090**			**88**
						14799	**3677**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				**143632**				
		Накладные расходы, тенге				24485				
		- заработная плата, тенге				3673				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11760				
		Всего по разделу, тенге				**207766**				
		Сметная заработная плата, тенге				22149				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				121				

Раздел 3 Теплофикационная камера УТ-3

66 Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	88,64	28,03	26,5	2485	2349	706	0,01	1
	м3		1,54	6,67	136	591	97	0,02	2
67 Е1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	88,64	7,99	7,99	708	708	188	–	–
	м3		–	2,18	–	194	97	0,01	1
68 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,15	32,23	30,77	940	897	276	0,01	–
	м3		1,42	8,34	41	243	97	0,03	1
69 Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,18	123,98	51,24	767	317	516	0,48	3
	м3		72,23	13,74	447	85	97	0,05	–
70 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	2,06	262,72	–	542	–	612	1,85	4
	м3		262,72	–	542	–	113	–	–
71 Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 групп грунтов	29,15	3,77	3,24	110	95	45	–	–
	м3		0,48	1,12	14	33	97	–	–
72 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, класс груза 1	51,01	32,3	32,3	1648	1648	330	–	–
	т		–	6,46	–	330	100	0,14	8
73 Е6 1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	6879,37	66,01	7567	73	255	1,35	1
	м3								

74 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,5	195,75	24,93	215	27	105	0,12	–
	м3		7439,42	100,65	11159	151	290	0,97	1
75 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		146,25	38,03	219	57	105	0,19	–
	м3	2,6	83		216				
76 Е11-2-9	Устройство уклона	0,2	7437,08	–	1487	–	139	3,66	1
	м3								
77 Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков		567	–	113	–	123	–	–
	м3	8,73	5933,45	789,92	51799	6894	20461	8,27	72
78 Е6-13-1	Устройство монолитных участков стен		1401,75	272,75	12234	2381	140	1,04	9
	м3	2,6	8214,07	86,6	21357	225	1428	3,06	8
			490,5	32,72	1275	85	105	0,16	–
	Итого по разделу 3				**100784**	**13356**			**91**
	Стоимость: материалов, тенге				**15237**	**3769**			**21**
					72191				
	Накладные расходы, тенге				25246				
	- заработная плата, тенге				3787				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7562				
	Всего по разделу, тенге				**133592**				
	Сметная заработная плата, тенге				22793				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				125				

Раздел 4 Теплофикационная камера УТ-4

79 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	6879,37	66,01	7567	73	255	1,35	1
	м3								
80 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,5	195,75	24,93	215	27	105	0,12	–
	м3		7439,42	100,65	11159	151	290	0,97	1

			146,25	38,03	219	57	105	0,19	–
81 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,6	83		216				
	м3								
82 E11-2-9	Устройство уклона	0,2	7437,08	–	1487	–	139	3,66	1
	м3								
			567	–	113	–	123	–	–
83 E7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	9,12	5933,45	789,92	54113	7205	21382	8,27	75
	м3								
			1401,75	272,75	12785	2488	140	1,04	9
84 E6-13-1	Устройство монолитных участков стен	2,1	8214,07	86,6	17250	182	1154	3,06	6
	м3								
			490,5	32,72	1030	69	105	0,16	–
85 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1	83		174				
	м3								
	Итого по разделу 3				**91966**	**7611**			**84**
					14363	**2641**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				**69993**				
	Накладные расходы, тенге				23220				
	- заработная плата, тенге				3483				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6911				
	Всего по разделу, тенге				**122098**				
	Сметная заработная плата, тенге				20488				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				84				
Раздел 5 Неподвижные опоры Н1, Н2, Н3, Н4, Монолитные участки УМ1, УМ2									
86 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	6879,37	66,01	13759	132	463	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	392	50	105	0,12	–
87 E6-35-3	Устройство неподвижных опор и монолитных участков при толщине стен более 100 мм	5,4	11258,7	1092,57	60797	5900	11534	10,03	54

	м3		1658,25	375,98	8955	2030	105	1,42	8
88 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,4	83		614				
	м3								
	Итого по разделу 5				**75170**	**6032**			**57**
					9346	**2080**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				**59792**				
	Накладные расходы, тенге				11997				
	- заработная плата, тенге				1800				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5230				
	Всего по разделу, тенге				**92397**				
	Сметная заработная плата, тенге				13226				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
Раздел 6 Лотки									
89 E8-3-3	Устройство гравийного-песчаного основания под кана	37,77	1564,27	100,89	59082	3811	7220	0,85	32
	м3								
			123,75	38,25	4674	1445	118	0,18	7
90 E6-35-3	Устройство песчаного выравнивающего основания под элементы теплотрассы	19,5	1370,2	97,07	26719	1893	3417	0,78	15
	м3								
			112,5	36	2194	702	118	0,18	4
91 E7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	38,13	1986,57	564,43	75748	21522	40703	3,33	127
	м3								
			567	195,49	21620	7454	140	0,75	29
	Итого по разделу 6				**161549**	**27225**			**174**
					28487	**9601**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				**105837**				

	Накладные расходы, тенге				51340				
	- заработная плата, тенге				7701				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12773				
	Всего по разделу, тенге				**225663**				
	Сметная заработная плата, тенге				45789				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				174				

Локальная смета 2-1-10
Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы									
92 Е6-35-3	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
	м3	41,6	1461,2	152,52	60786	6345	11402	1,02	42
			153,68	57,15	6393	2377	130	0,28	12
93 30-8-92	Песок природный	89,86	1050		94349				
	м3								
	Итого по разделу 1				**155135**	**6345**			**42**
					6393	**2377**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				**142397**				
	Накладные расходы, тенге				11402				
	- заработная плата, тенге				1710				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9992				
	Всего по разделу, тенге				**176529**				
	Сметная заработная плата, тенге				10481				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
Раздел 3 Колодцы									
94 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,99	7931,28	1879,87	79233	18780	25630	8,86	88
	м3								
			1435,5	538,43	14341	5379	130	2,06	21
95 Е6-19-2	Устройство обоймы из монолитного бетона В12,5	2,68	8202,4	283,24	22021	760	2338	4,15	11
	м3								
			722,25	106,99	1939	287	105	0,52	1
96 Е6-1-1	Устройство бетонных упоров	0,15	6879,37	66,01	1032	10	35	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	29	4	105	0,12	–
	Итого по разделу 1				**102286**	**19550**			**99**
					16309	**5669**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				**66428**				
	Накладные расходы, тенге				28003				
	- заработная плата, тенге				4200				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7817				
	Всего по разделу, тенге				**138107**				
	Сметная заработная плата, тенге				26178				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				99				

Локальная смета 2-1-11
Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы									
97 30-8-92	Песок природный	44,33	1050		46551				
	м3								
98 П7-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	2817,5	67,4	67,4	189900	189900	37980	–	–
	т								
			–	13,48	–	37980	105	0,28	798
	Итого по разделу 1				**236451**	**189900**			–
					–	**37980**			**798**
	Стоимость: материалов, тенге				**46551**				
	Накладные расходы, тенге				37980				
	- заработная плата, тенге				5697				

- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16466
Всего по разделу, тенге	**290897**
Сметная заработная плата, тенге	43677
Нормативная трудоемкость, чел-ч	817
Итого	**2014164**
Временные здания и сооружения 1,2%	24170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	58908
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20383
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8153
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2125778**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4438624**
Налог (2 %)	88772
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4527396**
НДС (12 %)	543288
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**5070684**
Погашение аванса 3%	152121
Всего по акту с учетом погашения аванса	**4918563**
В том числе НДС	526988,59

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Б.М Кудияров

Подрядчик: ТОО "Дорсервис Востока"

_____ Т.Д. Тоганасов

Технадзор: ИП "Берикбаев Е.Н."

_____ Е.Н. Берикбаев