Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 06070103KSN1816000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО"Дороги Востока" , РНН 181600035300, БИН 960940001653, БИК NURSKZKX, ИИК KZ8384908KZ000259038, АО "Нурбанк"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное ул. Шоссейная, 26
Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 56;57)
Договор № 9 от 20 марта 2013г., доп. соглашение №1 от 29.04.2013г., доп. соглашение №2 от 28.08.2013г., доп. соглашение №3 от 12.11.2013г.

Акт№ 4
выполненных работ с 1 декабря по 13 декабря 2013г.

Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 56;57)

Составлен в ценах 2001 г. 13.12.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Вертикальная планировка								
		Раздел 1 Жилой дом 56								
13	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	972	19,95 / 1,03	15,58 / 5,5	19391 / 1001	15144 / 5346	8442 / 133	0,0093 / 0,02686	9 / 26
14	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы *м3 грунта*	67	176,61 / 162	14,61 / 3,86	11833 / 10854	979 / 259	10780 / 97	1,03 / 0,01326	
		Итого по разделу 1				**31224** / **11855**	**16123** / **5605**			
		Стоимость: материалов, тенге				3246				
		Накладные расходы, тенге				19222				
		- заработная плата, тенге				2883				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3027				
		Всего по разделу, тенге				**53473**				
		Сметная заработная плата, тенге				20343				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				115				
		Раздел 2 Жилой дом 57								
27	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1354	19,95 / 1,03	15,58 / 5,5	27012 / 1395	21095 / 7447	11760 / 133	0,0093 / 0,02686	1
28	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы *м3 грунта*	148	176,61 / 162	14,61 / 3,86	26138 / 23976	2162 / 571	23811 / 97	1,03 / 0,01326	15
		Итого по разделу 2				**53150** / **25371**	**23257** / **8018**			**16** / **3**

Стоимость: материалов, тенге	4522		
Накладные расходы, тенге	35571		
- заработная плата, тенге	5336		
- трудоемкость, чел-ч	18		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5323		
Всего по разделу, тенге	**94044**		
Сметная заработная плата, тенге	38725		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	221		
Всего прямые затраты	**84374**	**39380**	**243**
	37226	**13623**	**65**
Стоимость: материалов, тенге	7768		
Накладные расходы, тенге	54793		
- заработная плата, тенге	8219		
- трудоемкость, чел-ч	28		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8350		
Всего по смете	**147517**		
Сметная заработная плата, тенге	59068		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	336		

Локальная смета 2-1-3
Благоустройство

Раздел 1 Жилой дом 56

2 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	0,936	23200	21715

Тип 1 - 2173 м2 покрытия проездов

8 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	17,8	23200	413006

Тип 3 - 215 м2 покрытие площадок

18 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	15,98	22800	361238
	Итого по разделу 1			795959
	Стоимость: материалов, тенге			795959
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			47758
	Всего по разделу, тенге			843717
	Сметная заработная плата, тенге			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			

Раздел 2 Жилой дом 57

Тип 1 - 2444м2 покрытия проездов

2 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	15,68037	23200	363785
	Итого по разделу 1			363785
	Стоимость: материалов, тенге			363785
	Накладные расходы, тенге			
	заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			21827

	Всего по разделу, тенге				385612				
	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Локальная смета 2-1-5
Сети электроснабжения

Раздел 1 Земляные работы

9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	160,46	3,35	3,35	538	538	180	
		м3 грунта			1,16	–	186	97	0,0038
		Итого по разделу 1				**538**	**538**		
						–	186		1
		Стоимость материалов, тенге							
		Накладные расходы, тенге				180			
		- заработная плата, тенге				27			
		- трудоемкость, чел-ч				–			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43			
		Всего по разделу, тенге				761			
		Сметная заработная плата, тенге				213			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							

Локальная смета № 2-1-5
Сети электроснабжения (поз. 56) Исключаемые работы

Раздел 2 Монтажные работы

14	16-1-194	Провод АС 2 сечение 4х150 мм2Км 1,000	-0,8976	1153700		1035561			
		1000м							

		Итого по разделу 2				**-1035561**	–		–
						–	–		–
		Стоимость материалов, тенге				-1035561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-62134			
		Всего по разделу, тенге				**-1097695**			
		Сметная заработная плата, тенге				–			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							

Локальная смета 2-1-6
Сети электроснабжения

Раздел 1 Земляные работы

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	53,44	134,1	–	7166	–	8098	0,972	52
		м3 грунта		134,1	–	7166	–	113	–	–
8	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	213,76	3,35	3,35	716	716	241	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	248	97	0,0038	1
		Итого по разделу 1				**7882**	**716**			**52**
		Стоимость материалов, тенге				**7166**	**248**			**1**
						–				
		Накладные расходы, тенге				8339				
		- заработная плата, тенге				1251				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				973				
	Всего по разделу, тенге				**17194**				
	Сметная заработная плата, тенге				8665				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				57				

Локальная смета № 2-1-6

Сети электроснабжения (поз. 57). Исключаемые работы

Раздел 2 Монтажные работы

13	18-1-194	число жил и сечение 4х150 мм2К=-1,000; *1000м*	-0,6992	1153700		-806667			
	Итого по разделу 2					**-806667**	–		
						–	–		
	Стоимость: материалов, тенге					-806667			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					-48400			
	Всего по разделу, тенге					**-855067**			
	Сметная заработная плата, тенге					–			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					–			

Локальная смета 2-1-7

Сети телефонизации

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	-104,41	38,67	36,92	-4038	-3856	-1187	0,01
				1,7	10,01	-178	-1046	97	0,03
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	-3,23	262,72	–	-848	–	-959	1,85
				262,72	–	-848	–	113	–
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	-3,23	31,44	30,03	-102	-97	-30	0,01
				1,38	8,14	-4	-26	97	0,03
4	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	-188,37	32,3	32,3	-6084	6084	-1217	–
				–	6,46	–	-1217	100	0,14
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	-107,64	3,77	3,24	-406	-349	-167	–
				0,48	1,12	-52	-121	97	–
6	П7-9-1	Перевозка грузов на 9 км, 1 класс груза *т*	-138,45	67,4	67,4	-9331	-9331	-1866	–
				–	13,48	–	-1866	100	0,28
	Итого по разделу 1					**-20808**	**-19717**		
						-1082	**-4276**		
	Накладные расходы, тенге					-5426			
	- заработная плата, тенге					-814			
	- трудоемкость, чел-ч					-3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					-1574			
	Всего по разделу, тенге					**-27808**			
	Сметная заработная плата, тенге					-6172			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					-79			

Раздел 2 Колодцы

9	Е34-106-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-3 *колодец*	-2	1276,84	653,59	-2554	-1307	-1737	3,43
				623,25	165,83	-1247	-332	110	0,67

10 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные *м3*	-11,6	19600		-227360				
11 Е34-108-3	Разные работы при установке колодцев, установка кронштейна *шт*	-6	737,19	–	-4423	–	-950	0,82	-5
			144	–	-864	-	110	–	–
12 Е34-108-3	Разные работы при установке колодцев, установка консоли *шт*	-24	207,19	–	-4973	–	-3802	0,82	-20
			144	–	-3456	–	110	–	–
13 99-1-5 ТОО " Консоль чугунная ККЧ-6 *шт*		-24	501,89		-12045				
	Итого по разделу 2				**-251355**	**-1307**			**-32**
					-5567	**-332**			**-1**
	Накладные расходы, тенге				-6488				
	- заработная плата, тенге				-973				
	- трудоемкость, чел-ч				-3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				-15471				
	Всего по разделу, тенге				**-273313**				
	Сметная заработная плата, тенге				-6872				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-36				
Раздел 3 Монтажные работы									
14 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншееК=-1,000; *м кабеля*	-14,1	36,7	27,8	-517	-392	-210	0,06	-1
			8,8	6,9	-124	-97	95	0,04	-1
15 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=-1,000; *м кабеля*	-14,1	11,2	7,9	-159	-111	-71	0,02	–
			3,3	2	-47	-28	95	0,011	–
16 30-8-92	Песок природныйК=-1,000; *м3*	-14,1	1050		-14805				

17 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=-1,000; *м кабеля*	-200	27,7	2,1	-5540	-420	-3838	0,1	20
			19,7	0,5	-3940	-100	95	0,003	-1
18 99-1-5(пл)(пг	Кабель оптоволоконный бронированный ОКБс-24К=-1,000; *м*	-204	63,52		-12958				
19 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 ммК=-1,000; *шт*	-1	514	105	-514	-105	-260	2	-2
			254	20,3	-254	-20	95	0,118	–
21 Ц10-38-7	Установка полок *шт*	-8	20,3	–	-162	–	-146	0,1	-1
			20,3	–	-162	–	90	–	–
22 99-1-25 (пл)	Оптическая полка *шт*	-8	67167,19		-537338				
23 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий *кан.-км*	-0,36	621603,38	–	-223777	–	-8233	133	-48
			20790	–	-7484	–	110	–	
24 Е12-15-3	Укладка сигнальной ленты *м2*	-54	12,58	0,99	-679	-53	-769	0,07	-4
			11,59	0,38	-626	-21	119	–	
25 99-1-99 (пл)	Сигнальная лента ЛС-150 *м2*	-360	25,71		-9257				
	Итого по смете				**-805705**	**-1081**			-7
					-12638	**-266**			
					-791986				
	Стоимость: материалов, тенге				-13527				
	Накладные расходы, тенге				-2029				
	- заработная плата, тенге				-7				
	- трудоемкость, чел-ч				-49154				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**-868386**				
	Всего по смете, тенге								

	Сметная заработная плата, тенге				-14932				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-83				

Локальная смета 2-1-8
Магистральные тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы (дренажный колодец)

1 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	151,4	3,35	3,35	507	507	171	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	176	97	0,0038	1
2 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	151,4	1,48	1,48	224	224	75	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	77	97	0,00168	–
3 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2062	270	8
	км трубопровода		48825	4032	1465	121	130	19,69	1
4 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	6	405,4	16,15	2432	97	1827	1,36	8
	задвижка или клапан		227,25	6,75	1364	41	130	0,03	–
5 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15	421,58	–	6324	–	493	0,144	2
	м2 покрытия		24,75	–	371	–	133	–	–
	Итого по разделу 1				**11592**	**1148**			**18**
					3200	**415**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				7266				
	Накладные расходы, тенге				4628				

	- заработная плата, тенге				694				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				973				
	Всего по разделу, тенге				**17193**				
	Сметная заработная плата, тенге				4309				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Раздел 2 Трубопроводы, арматура

44 Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159х4,5мм	1	2812,22	1274,34	2812	1274	2124	6,95	7
	шт		1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
	Итого по разделу 2				**2812**	**1274**			**7**
					1370	**264**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				7266				
	Накладные расходы, тенге				2124				
	- заработная плата, тенге				319				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				296				
	Всего по разделу, тенге				**5232**				
	Сметная заработная плата, тенге				1953				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Локальная смета 2-1-9
Магистральные тепловые сети

Раздел 1 Теплофикационная камера УТ-1

41 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,03	7943,65	296,6	238	9	36	5,95	–
	м3		915,75	110,25	27	3	118	0,54	–
	Итого по разделу 1				**238**	**9**			**–**

2 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	1,16	–	839	97	0,0038	3
	м3 грунта	723,63	1,48	1,48	1071	1071	358	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	0,51	–	369	97	0,00168	1
	м3 грунта	180,91	134,1	–	24260	–	27414	0,972	176
			134,1	–	24260	–	113	–	–
	Итого по разделу 6				**27755**	**3495**			**176**
					24260	**1208**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				28586				
	- заработная плата, тенге				4288				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3380				
	Всего по разделу, тенге				**59721**				
	Сметная заработная плата, тенге				29756				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				194				

Локальная смета 2-1-10
Наружные сети водоснабжения

Раздел 2 Трубопроводы, арматура

23 Е16-29-1	Гидравлическое испытанеи трубопроводов систем отопления. Водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм								
	м	32	10,99	–	352	–	438	0,05	2
			10,69	–	342	–	128	–	–

37 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
	шт	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
			288	13,5	1152	54	130	0,07	–
42 Е10-35-1	Установка указателей пожарного гидранта								
	шт	2	164,3	23,87	329	48	262	0,68	1
			100,35	9,02	201	18	120	0,04	–
43 10-51-102	Знаки путевые и сигнальные								
	100шт	0,02	40800		816				
	Итого по разделу 2				**73800**	**196**			**10**
					1695	**72**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				71909				
	Накладные расходы, тенге				2268				
	- заработная плата, тенге				340				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4564				
	Всего по разделу, тенге				**80632**				
	Сметная заработная плата, тенге				2107				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				

Локальная смета 2-1-11
Сети канализации

Раздел 2 Трубопроводы, арматура

22 Е 22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнителями манжетами								
	км	0,084	201132,09	23430,96	16895	1968	7527	359	30
			60075	8851,5	5046	744	130	43,23	4
	Итого по разделу 2				**16895**	**1968**			**30**
					5046	**744**			**4**

	Стоимость: материалов, тенге				9861				
	Накладные расходы, тенге				7527				
	- заработная плата, тенге				1129				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1465				
	Всего по разделу, тенге				**25887**				
	Сметная заработная плата, тенге				6919				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				

Локальная смета № 2-1-11

Наружные сети канализации. Исключаемые работы

Раздел 2 Трубопровод, арматура

1	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 ммК=-1,000; *км трубопровода*	-0,1736	139706,75	90794,12	-24253	-15762	-15337	286	-50
				48375	19582,83	-8398	-3400	130	84,07	-15
2	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 196,6 ммК=-1,000; *м*	-173,6	2370		-411432				
		Итого по разделу 2				**-435685**	**-15762**			**-50**
						-8398	**-3400**			**-15**
		Стоимость: материалов, тенге				-411525				
		Накладные расходы, тенге				-15337				
		- заработная плата, тенге				-2301				
		- трудоемкость, чел-ч				-8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-27061				
		Всего по разделу, тенге				**-478083**				
		Сметная заработная плата, тенге				-14099				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-73				

Локальная смета № 2-1-12

Сети электроснабжения (поз. 56). Добавляемые работы

1	16-1-183	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2 *1000м*	0,6976	1018100		913847			
		Всего прямые затраты				**913847**	–		–
						–	–		–
		Стоимость: материалов, тенге				913847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54831			
		Всего по смете				**968678**			
		Сметная заработная плата, тенге				–			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–			

Локальная смета № 2-1-13

Сети электроснабжения (поз. 57). Добавляемые работы

1	16-1-183	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2 *1000м*	0,6992	1018100		711856			
		Всего прямые затраты				**711856**	–		–
						–	–		–
		Стоимость: материалов, тенге				711856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42711			
		Всего по смете				**754567**			
		Сметная заработная плата, тенге				–			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–			

Локальная смета № 2-1-14. Добавляемые работы

Наружные сети канализации

1 Г1-173-1	Водоотлив из траншей	151,084	289,15	289,15	43686	43686	27349	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	28195	97	0,858	130
2 Е4-64-1	Откачка воды из шахтных колодцев	48	377,98	89,98	18143	4319	17275	1,71	82
	час		288	58,07	13824	2787	104	0,89	43
3 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0.1736	155788,86	103471,23	27045	17963	16808	306	53
	км трубопровода		51300	23175,85	8906	4023	130	98,72	17
4 99 1-1(пл)(пг	Трубы из полипропилена гофроированные двухслойные кольцевой жесткостью SN8 Dн=315мм, с приварным раструбомК=1,010;	175,336	2950		517241				
	Всего прямые затраты				**606115**	**65968**			**135**
					22730	**35005**			**190**
	Стоимость: материалов, тенге				517417				

Накладные расходы, тенге	61432
- заработная плата, тенге	9215
- трудоемкость, чел-ч	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40053
Всего по смете	**707600**
Сметная заработная плата, тенге	66950
Нормативная трудоемкость, чел-ч	356
Всего	**414339**
Временные здания и сооружения 1,2%	4972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	12118
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4193
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1677

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**437300**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**913082**
Налог (2 %)	18262
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**931344,64**
НДС (12 %)	111760,36
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**1043105**
Погашение аванса 3%	-407216
Всего по акту с учетом погашения аванса	**1450321**
В том числе НДС	155390,59

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Б.М Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Дороги Востока"
_____ Т.Д. Тоганасов

Технадзор:
Директор ИП "Берикбаев Е.Н."
_____ Е.Н. Берикбаев