Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
ИИН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.56; 57)

Договоры: № 9 от 20 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2013г,доп.соглашение № 2 от 28.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.11.2013г, доп.соглашение №4 от 30.01.2014г, доп.соглашение №5 от 26.05.2014г

Акт № 6
выполненных работ за август 2014 г.

22.08. 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3								
		Благоустройство								
		Раздел 2 Жилой дом 57								
		Тип 1 - 2444м2 Покрытие проездов								
20	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночнно-гравийная смесь оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом / *м2*	1043,096	289,07 / 7,88	13,76 / 4,04	301528 / 8220	14353 / 4214	16537 / 133	0,05 / 0,01	54 / 15
21	Е0127-49-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя / *м2*	1043,096	275,03 / 0,25	1,93 / 0,8	286883 / 261	2013 / 834	1456 / 133	0 / 0	2 / 3
23	0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий / *м*	487	532,05 / 108,68	6,63 / 1,76	259108 / 52927	3229 / 856	71531 / 133	0,7 / 0,01	340 / 3
		Тип 3 -212 м2 Покрытие площадок								
31	Е0127-56-1	Устройство площадок из высевок толщиной 4 см / *м2*	212	252,49 / 38,03	12,52 / 4,39	53528 / 8062	2654 / 931	11961 / 133	0,24 / 0,02	52 / 4
32	Е0127-56-2	Устройство площадок из высевок, на каждый 1 см изменения толщины исключать / *м2*	1696	-18,23 / -0,83	– / –	-30918 / -1408	– / –	-1872 / 133	-0,01 / –	-9 / –
33	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х08 мм при других видах покрытий / *м*	985	532,05 / 108,68	6,63 / 1,76	524068 / 107050	6531 / 1730	144678 / 133	0,7 / 0,01	688 / 6
		Всего прямые затраты по смете				**1394197**	**28780**			**1120**
						175111	**8566**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1190306				
		Накладные расходы, тенге				244291				
		- заработная плата, тенге				36644				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98309				
		Всего по смете				**1736797**				
		Локальная смета 2-1-4								
		Малые формы								
		Раздел 1 Жилой дом 56								
1	У1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы / *установка*	2	2768,68 / 473,55	81,79 / 19,74	5537 / 947	164 / 39	1036 / 105	2,9 / 0,1	6 / –
3	У1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы / *установка*	2	9279,05 / 1009,8	299,45 / 98,7	18558 / 2020	599 / 197	2328 / 105	6,1 / 0,48	12 / 1
5	У1-43-1	Скамья прямолинейная, строительные работы / *скамья*	34	14359,01 / 671,55	385,22 / 129,72	488206 / 22833	13097 / 4410	38140 / 140	4,1 / 0,63	139 / 22
7	У1-49-8	Урна, тип II – строительные работы / *урна*	28	1343,73 / 168,3	16,59 / 5,64	37624 / 4712	465 / 158	5114 / 105	1 / 0,03	28 / 1
9	У1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы / *стол-скамья*	4	10984,74 / 4620	1263,18 / 321,48	43939 / 18480	5053 / 1286	23719 / 120	28 / 1,6	112 / 6
10	У1-38-9	Дворик песочный из деревянных элементов, тип II – строительные работы / *песочница*	2	43725,55 / 5544	1789,09 / 456,84	87451 / 11088	3578 / 914	14402 / 120	34 / 2,2	68 / 4

32 Е0127-56-2	Устройство площадок из высечек, на каждый 1 см изменения толщины исключать	1696	-18,23	–	-30918	–	-1872	-0,01	-9
	м2		-0,83	–	-1408	–	133	–	–
33 Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х08 мм при других видах покрытий	985	532,05	6,63	524068	6531	144678	0,7	688
	м		108,68	1,76	107050	1730	133	0,01	6
	Всего прямые затраты по смете				**1394197**	**28780**			**1120**
					175111	**8566**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1190306				
	Накладные расходы, тенге				244291				
	- заработная плата, тенге				36644				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Непормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98309				
	Всего по смете				**1736797**				

Локальная смета 2-1-4
Малые формы

Раздел 1 Жилой дом 56

1 У1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы	2	2768,68	81,79	5537	164	1036	2,9	6
	установка		473,55	19,74	947	39	105	0,1	–
3 У1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
	установка		1009,8	98,7	2020	197	105	0,48	1
5 У1-43-1	Скамья прямолинейная, строительные работы	34	14359,01	385,22	488206	13097	38140	4,1	139
	скамья		671,55	129,72	22833	4410	140	0,63	22
7 У1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	28	1343,73	16,59	37624	465	5114	1	28
	урна		168,3	5,64	4712	158	105	0,03	1
9 У1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28	112
	стол-скамья		4620	321,48	18480	1286	120	1,6	6
10 У1-38-9	Дворик песочный из деревянных элементов, тип II – строительные работы	2	43725,55	1789,09	87451	3578	14402	34	68
	песочница		5544	456,84	11088	914	120	2,2	4
11 У1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
	качели		115,5	5,64	231	11	105	0,03	–
13 У1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
	горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
15 У1-9-14	Спираль – строительные работы	2	4998,85	222,97	9998	446	1284	3,3	7
	лиана		537,9	73,32	1076	147	105	0,36	1
17 У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
	стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,8	1
19 У1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
	стол		658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
21 У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
	стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
23 У1-31-9	Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 1,5 м, тип Б4Б – строительные работы	22	7821,94	326,27	172083	7178	20098	3,4	75
	м		554,4	98,14	12197	2159	140	0,48	11
							112633		

Раздел 2 Жилой дом 57

24 У1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы	2	2768,68	81,79	5537	164	1036	2,9	6
	установка		473,55	19,74	947	39	105	0,1	–
25 У1-40-6	Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций	2	2161,18	5	4322	10	385	1,2	2
	установка		213,68	–	427	–	90	–	–
26 У1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
	установка		1009,8	98,7	2020	197	105	0,48	1
27 У1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций	2	16382,59	18,11	32765	36	4351	14	28
	установка		2411,78	5,61	4824	11	90	0,02	
28 У1-43-1	Скамья прямолинейная, строительные работы	27	14359,01	385,22	387693	10401	30288	4,1	111
	скамья		671,55	129,72	18132	3502	140	0,63	17

29 У1-43-2	Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	27	3211,03	4,37	86698	118	13412	3,2	86
	скамья		550,06	1,87	14852	50	90	0,01	–
30 У1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	22	1343,73	16,59	29562	365	4018	1	22
	урна		168,3	5,64	3703	124	105	0,03	1
31 У1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	22	1471,62	2,5	32376	55	7037	2,1	46
	урна		355,42	–	7819	–	90	–	–
32 У1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28	112
	стол-скамья		4620	321,48	18480	1286	120	1,6	6
33 У1-38-9	Дворик песочный из деревянных элементов, тип II – строительные работы	2	43725,55	1789,09	87451	3578	14402	34	68
	песочница		5544	456,84	11088	914	120	2,2	4
34 У1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
	качели		115,5	5,64	231	11	105	0,03	–
35 У1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
	качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	–
36 У1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
	горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
37 У1-8-4	Горка-скат, тип IIA – монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4812	15	30
	горка		2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	–
38 У1-9-14	Спираль – строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,3	3
	лиана		537,9	73,32	538	73	105	0,36	–
39 У1-9-15	Спираль – монтаж металлоконструкций	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,7	8
	лиана		1328,6	3,74	1329	4	90	0,01	–
40 У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
	стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,8	1
41 У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,8	8
	стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	–
42 У1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
	стол		658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
43 У1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
	стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	–
44 У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
	стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
45 У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
	стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	–
46 У1-31-9	Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 1,5 м, тип Б4Б – строительные работы	14	7821,94	326,27	109507	4568	12790	3,4	48
	м		554,4	98,14	7762	1374	140	0,48	7
	Всего прямые затраты по смете				**1971027**	**65965**			**1168**
					194310	**20189**			**96**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1710760				
	Накладные расходы, тенге				253716				
	- заработная плата, тенге				38057				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				133485				
	Всего по смете				**2358228**				
	Всего прямые затраты				**3365224**	**94745**			**2288**
					369421	**28755**			**118**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2901058				
	Накладные расходы, тенге				498007				
	- заработная плата, тенге				74701				
	- трудоемкость, чел-ч				249				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231794				
	Всего				**4095025**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				49140				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				119766				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41442				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16577				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.56; 57)

Договоры: № 9 от 20 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2013г,доп.соглашение № 2 от 28.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.11.2013г, доп.соглашение №4 от 30.01.2014г, доп.соглашение №5 от 26.05.2014г

Акт № 6
выполненных работ за август 2014 г.

22.08. 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3								
		Благоустройство								
		Раздел 2 Жилой дом 57								
		Тип 1 - 2444м2 Покрытие проездов								
20	E0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночно-гравийная смесь оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом / м2	1043,096	289.07 / 7,88	13,76 / 4.04	301528 / 8220	14353 / 4214	16537 / 133	0,05 / 0,01	54 / 15
21	E0127-49-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя / м2	1043,096	275,03 / 0,25	1,93 / 0,8	286883 / 261	2013 / 834	1456 / 133	0 / 0	2 / 3
23	0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий / м	487	532,05 / 108,68	6,63 / 1,76	259108 / 52927	3229 / 856	71531 / 133	0,7 / 0,01	340 / 3
		Тип 3 -212 м2 Покрытие площадок								
31	E0127-56-1	Устройство площадок из высевок толщиной 4 см / м2	212	252,49 / 38,03	12,52 / 4,39	53528 / 8062	2654 / 931	11961 / 133	0,24 / 0,02	52 / 4

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	43[illegible]50
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.[illegible]618 тенге	90242[illegible]60
Налог (2 %)	180484,63
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9204716,23**
НДС (12 %)	1104565,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10309282,18**
Погашени е аванса 3%	**309278,47**
Итого к оплате	**10000003,71**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Дороги Востока"
_____ Тоганасов

Технадзор:
Директор ИП "Берикбаев Е.Н."
_____ Е.Н. Берикбаев