Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.56; 57)

Договора: № 9 от 20 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2013г,доп.соглашение № 2 от 28.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.11.2013г, доп.соглашение №4 от 30.01.2014г, доп.соглашение №5 от 26.05.2014г

Акт № 7
выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г. 22.10.2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Озеленение								
		Раздел 2 Жилой дом 57								
19	E0147-5-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизиро ванным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м								
		яма	6	1002,67	78	6016	468	2945	2,46	15
				350,55	29,95	2103	180	129	0,12	1
20	E0147-5-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м								
		яма	41	762,92	55,44	31280	2273	15787	1,95	80
				277,2	21,28	11365	873	129	0,09	4
21	E0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м								
		шт	6	1032,19	286,81	6193	1721	5761	3,88	23
				674,55	69,71	4047	418	129	0,29	2
22	E0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м								
		шт	41	796,15	218,24	32642	8948	29672	2,96	121
				507,83	53,19	20821	2181	129	0,22	9
23	C143012-64	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 1,0х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м								
		шт	6	22700		136200				
24	C143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (рябина), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м								
		шт	16	3760		60160				
25	C143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м								
		шт	25	3760		94000				
26	E0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %								
		м	337	115,68	6,06	38984	2042	14926	0,22	73
				31,5	2,84	10616	955	129	0,01	3
27	E0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений								
		м	337	66,92	–	22550	–	28953	0,4	136
				66,6	–	22444	–	129	–	–
28	E0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25 %								
		яма	36	128,39	12,39	4622	446	2841	0,4	14
				56,48	4,7	2033	169	129	0,02	1
29	E0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, ямы размером 0,5х0,5 м								
		шт	36	27,63	-	995	–	1275	0,17	6
				27,45	--	988	–	129	–	–
30	C143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень), с комом размером 0,3х0,3 м								
		шт	36	649		23364				
31	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз), без кома, высотой 1,5 м								
		шт	3370	649		2187130				
33	E0101-152-1	Укрепление откосов посевом многолетних трав, земля ранее срезанная								
		м2	491	48,83	0,23	23976	113	27015	0,33	163
				48,6	0,09	23863	44	113	–	–

[illegible]	Посев вручную газонов обыкновенных		5637	8,71		49098		59701	0,05	296
		м2		8,21		46280		129	–	–
66-1-44012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна		99,3	515		51140				
		кг								
	Итого по разделу 2					**2768350**	**16011**			**927**
						144560	**4820**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге					2607781				
	Накладные расходы, тенге					188876				
	- заработная плата, тенге					28331				
	- трудоемкость, чел-ч					94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					177434				
	Всего по разделу, тенге					**3134660**				
	Сметная заработная плата, тенге					177711				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					1041				

Локальная смета 2-1-3
Благоустройство

Раздел 2 Жилой дом 57

Тип 1 - 2444м2 Покрытие проездов

20 E0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночно-гравийная смесь оснований толщиной 5 см с применением битума		1400,904	289,07	13,76	404959	19276	22210	0,05	70
		м2		7,88	4,04	11039	5660	133	0,01	14
21 E0127-49-3 К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя		1400,904	275,03	1,93	385291	2704	1956	–	2
		м2		0,25	0,8	350	1121	133	–	5
22 E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		2444	522,98	15,35	1278157	37519	35756	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14517	12367	133	0,02	43

...л 2 -1706 м2 Покрытие тротуаров

27 E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		1706	421,58	–	719222	–	56157	0,14	246
		м2		24,75	–	42223	–	133	–	–
28 E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		3412	66,42	–	226611	–	18061	0,02	79
		м2		3,98	–	13580	–	133	–	–
	Итого по разделу 2					**3014240**	**59499**			**479**
						81709	**19148**			**62**
	Стоимость: материалов, тенге					2873032				
	Накладные расходы, тенге					134140				
	- заработная плата, тенге					20121				
	- трудоемкость, чел-ч					67				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					188903				
	Всего по разделу, тенге					**3337283**				
	Сметная заработная плата, тенге					120978				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					608				
	Всего прямые затраты					**5782590**	**75510**			**1406**
						226269	**23968**			**82**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					5480811				
	Накладные расходы, тенге					323016				
	- заработная плата, тенге					48452				
	- трудоемкость, чел-ч					162				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					366337				
	Всего					**6471943**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					77663				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					189284				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					65496				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					26198				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**6830584**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=161 тенге	**14262259,39**
Налог (2 %)	285245,19
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14547504,58**
НДС (12 %)	1745700,55
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	16 293 205,13
Погашени е аванса	**746877,80**
Итого к оплате	**15546327,33**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Дороги Востока"

_____ Т.Д. Тоганасов

Технадзор:

Директор ИП "Берикбаев Е.Н."

_____ Е.Н. Берикбаев

БЕРИКБАЕВ ЕЛДОС НУРЛАНОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИИН/БИН 790909300768