Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Луговая, дом № 16** — **110640006333**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТ-Технология",070000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128** — **051040000299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58/22 от 28.03.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	**20.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухподъездного 9 -ти этажного жилового дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне "Достык" в городе Павлодар (без благоустройства и наружных инженерных сетей)			Работа	1	47 639 978,15	47 639 978,15	5 104 283,37
				Итого	1	x	47 639 978,15	5 104 283,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Жармаганбетов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.03.2023

М.П.

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023г от 20.03.2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		58/22	28.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**180 438 381,48**	42 535 694,78							5 104 283,37	47 639 978,15
в том числе за отчетный месяц	47 639 978,15	42 535 694,78							5 104 283,37	47 639 978,15
Авансовый платеж 30%	14 291 993,45	12 760 708,44							1 531 285,01	14 291 993,45
Удержание 5%	2381998,91	2 126 784,74							255 214,17	2 381 998,91
Итого к оплате:	**30 965 985,79**	27 648 201,60							3 317 784,19	**30 965 985,79**

Итого к оплате: тридцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге 79 тиын

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ Койсарин Н.М.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления _____Жармагамбетов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за 20.03.2023 г.
Локальная смета 2-1-2
на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: РП, 9648-2-АС-2
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
1	1	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (1-2 этажи) НР=93 % К=0,640;	м3 кладки	176	37296,79	1968,64	6564235	346481	5106816	1108177	8286205	
						6312,15	458,24	1110938	80650	–	613793		

2	7 1126-0201-0301											
		Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 % К=0,130;	м3 изоляции	45,9	16162,59	1742,05	741863	79960	–	530521	1374175	
					14420,54	787,6	661903	36151	–	101791		
3	8 234-101-0205											
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,020;	м3	46,818	42914		2009148		2009148	–	2169880	Казахстан
					–		–		–	160732		
	1.2 Внутренние стены											
4	13 1108-0201-0107											
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (1-2 этажи) НР=93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	102,6	37947,96	2947,03	3893461	302365	2919033	698257	4959055	
					6550,32	767,55	672063	78751	–	367337		
	1.3 Перемычки											
5	16 1107-0503-0110											
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	215	470,7	245,46	101201	52774	8864	61179	175370	
					184,01	57,14	39562	12285	–	12990		
6	17 222-102-0101											
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,4	101964		856498		856498	–	925018	Казахстан
					–		–		–	68520		
7	18 1109-0302-0401											
		Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69 %	т конструкций	0,9	32632,56	10491	29369	9442	4128	12880	45629	
					17554,5	3186,46	15799	2868	–	3380		

8	19	214-201-0102										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9	429474		386527		386527	–	417449	Казахстан
					–		–		–	30922		
9	20	1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90 % К=573,000;	м3 древесины в конструкции	0,37818	110424,26	1172,55	41760	443	31472	9036	54860	
					26032,5	515,52	9845	195	–	4064		
10	21	1107-0112-0101										
		Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры, рядовые перемычки АС-2 лист 10 прим.8 НР=118 %	т арматуры	0,008	461837,3	1395	3695	11	3220	552	4587	
					57917,3	644,4	463	5	–	340		
		1.4 Балки-пояса										
11	22	1106-0701-0102										
		Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, БП1 - 16 шт НР=91 %	м3	0,6	51835,73	6325,41	31101	3795	16748	10363	44781	
					17596,8	1382,56	10558	830	–	3317		
12	23	261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02825	419679		11856		11856	–	12804	
					–		–		–	948		
13	24	1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР=91 %	т	0,018	1107584,75	1422,75	19937	26	15221	4278	26152	
					260568	607,47	4690	11	–	1937		

14	25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150 НР=91 %	т	0,00175	1107584,75	1422,75	1938	2	1480	416	2542
						260568	607,47	456	1	–	188	
15	26	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01263	7420		94		94	–	102
						–		–		–	8	
16	27	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, БП2 - 64 шт НР=91 %	м3	2,56	51835,73	6325,41	132699	16193	71459	44214	191066
						17596,8	1382,56	45048	3539	–	14153	
17	28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1144	419679		48011		48011	–	51852
						–		–		–	3841	
18	29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР=91 %	т	0,072	1107584,75	1422,75	79746	102	60883	17113	104608
						260568	607,47	18761	44	–	7749	
19	30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150 НР=91 %	т	0,0072	1107584,75	1422,75	7975	10	6088	1711	10461
						260568	607,47	1876	4	–	775	
20	31	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0504	7420		374		374	–	404
						–		–		–	30	
21	32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС13 НР=91 %	т	0,01	1107584,75	1422,75	11076	14	8456	2377	14529

					260568	607,47	2606	6	–	1076		
22	33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02512	261990,75	1422,75	6581	36	–	5970	13555
					260568	607,47	6545	15	–	1004		
23	34	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02512	475010		11932		11932	–	12887
					–			–		–	955	
24	35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,46913	77750,75	1422,75	36475	667	–	32845	74866
					76328	607,47	35808	285	–	5546		
25	36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,46913	429474		201479		201479	–	217597 Казахстан
					–			–		–	16118	
		1.6 Каркасы и элементы крепления										
26	43	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетки М1, М2, М3, М4 НР=93 %	т металлических изделий	3,9	73947,56	2375,96	288395	9266	–	262395	594853
					71571,6	773,28	279129	3016	–	44063		
27	44	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,9	408331		1592491		1592491	–	1719890
					–			–		–	127399	
28	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М5) НР=93 %	т металлических изделий	0,38	482278,56	2375,96	183266	903	155166	25567	225540
					71571,6	773,28	27197	294	–	16707		

Раздел 2 Перегородки

29	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	477,2	5172,75	270,87	2468436	129259	1314915	983256	3727827	
						2146,4	69,16	1024262	33003	–	276135		
30	48	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	164,89	3130,54	135,68	516195	22372	248875	232764	808876	
						1485,52	32,37	244947	5337	–	59917		

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

3.1 Перекрытие

31	49	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3173,98	776,17	25392	6209	13145	8771	36896	
						754,66	174,56	6037	1396	–	2733		
32	50	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	89	4380,65	916,7	389878	81586	226874	117292	547744	
						914,8	202,06	81417	17983	–	40574		
33	51	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	861	8414		7244454		7244454	–	7824010	Казахстан
						–		–		–	579556		
34	52	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	119	9017		1073023		1073023	–	1158865	Казахстан
						–		–		–	85842		

35	53 1107-0512-0111											
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ45-10 (П10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	1990,95	59,06	11946	354	3458	9695	23372	
					1355,48	13,75	8133	83	–	1731		
36	54 222-302-0201											
		Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм К=54,000;	м3	3,04776	106151		323523		323523	–	349405	Казахстан
					–		–		–	25882		
37	55 1106-0701-0201											
		Пояса в опалубке. Устройство УМ1 НР=91 %	м3	2,1	40116,9	4778,5	84245	10035	51827	22358	115131	
					10659	1040,63	22384	2185	–	8528		
38	56 214-210-0201											
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,250;	т	0,15399	390313		60104		60104	–	64912	Казахстан
					–		–		–	4808		
39	57 214-210-0101											
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=0,720;	т	0,017	402525		6843		6843	–	7390	Казахстан
					–		–		–	547		
40	58 1106-0301-0407											
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС5 НР=91 % К=0,400;	т	0,03	1107584,75	1422,75	33228	43	25368	7130	43587	
					260568	607,47	7817	18	–	3229		
41	59 214-210-0201											
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=0,160;	т	0,004	390313		1561		1561	–	1686	Казахстан
					–		–		–	125		
42	60 1107-0107-0101											
		Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118 %	т стальных элементов	0,13	694630,7	12101,94	90302	1573	54651	40447	141209	

					262140	1532,24	34078	199	–	10460		
	Раздел 5 Ограждение лоджий											
43	136 1108-0401-0305											
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,22	6446,81	270,87	684780	28772	456906	191997	946919	
					1874,43	69,16	199102	7346	–	70142		
	Раздел 6 Лестницы											
44	144 1109-0301-0212											
		Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж Б1 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,384	58814,2	28204,32	22585	10830	2108	8342	33401	
					25119,18	6363,3	9646	2444	–	2474		
45	145 214-203-0203											
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=2,000;	т	0,39936	520417		207834		207834	–	224461	
					–		–		–	16627		
46	146 1109-0302-0112											
		Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж К1 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,2576	29992,18	13236,54	7726	3410	2359	2020	10526	
					7596,96	3767,24	1957	970	–	780		
47	147 214-203-0202											
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П К=2,000;	т	0,2679	462940		124022		124022	–	133944	Казахстан
					–		–		–	9922		

48	148	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	16,04	94,51	2,66	1516	43	704	534	2214
						47,94	0,28	769	5	–	164	
49	152	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	2	7773,54	3770,98	15547	7542	460	10983	28652
						3772,64	881,4	7545	1763	–	2122	
50	153	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 К=2,000;	м2	13,44	13917		187044		187044	–	202008 Казахстан
						–		–		–	14964	
51	154	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	4784,98	2368,52	19140	9474	622	13274	35007
						2261	551,32	9044	2205	–	2593	
52	155	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 К=2,000;	м2	19	13939		264841		264841	–	286028 Казахстан
						–		–		–	21187	
53	156	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	1	3101,43	776,17	3101	776	1571	1097	4534
						754,66	174,56	755	175	–	336	

54	157	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=2,000;	м2	2,8	8414		23559		23559	–	25444 Казахстан
						–		–		–	1885	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Вход, крыльцо

55	176	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (380 мм) НР=93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,576	42176,5	2384,92	403882	22838	316356	65707	507156
						6755,27	622,92	64688	5965	–	37567	
56	177	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (250 мм) НР=93 % К=0,250; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,7	42176,5	2384,92	113877	6439	89198	18527	142996
						6755,27	622,92	18239	1682	–	10592	
57	179	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	628,59	245,46	3772	1473	1195	1707	5917
						184,01	57,14	1104	343	–	438	
58	180	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,12	101964		12236		12236	–	13215 Казахстан
						–		–		–	979	
59	181	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	8776,67	1305,21	26330	3916	11597	13911	43460
						3605,84	323,78	10818	971	–	3219	
60	182	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=6,000;	м2	21,6	8414		181742		181742	–	196281 Казахстан

61	183 1107-0107-0103				–		–		–	14539	
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкер А1 НР=118 % К=8,000;	т стальных элементов	0,00352	926626,33	6869,25	3262	24	3006	280	3825
					65843,4	1474,96	232	5	–	283	

Итого	**39 427 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 696 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 169 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	303 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 063 425
- накладные расходы, тенге	4 577 943
в т.ч. зарплата, тенге	412 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 920 563
Всего	**39 427 615**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	354 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	743 932
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**810 528**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**41 336 924**
в том числе на 2022 год -100%, К=1,05	43 403 770,18
договорная скидка 2%	868 075,40
Итого	42 535 694,78
Налог на добавленную стоимость 12%	5 104 283,37
Всего по сметному расчету	**47 639 978,15**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления
_____ **Жармагамбетов А.Б.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПИ "Апогей."

_____ **Аркенова Ф.Б.**