Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК ККМРКZ2А, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Шоссейная, 26

Наименование объекта: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.56; 57)

Договора: № 9 от 20 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2013г.,доп.соглашение № 2 от 28.08.2013г.,доп.соглашение №3 от 12.11.2013г., доп.соглашение №4 от 30.01.2014г., доп.соглашение №5 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 6 от 05.11.2014г., доп. соглашение № 7 от 14.12.2014г., доп. соглашение № 8 от 30.12.2014г., доп. соглашение № 9 от 27.03.2015г., доп. соглашение № 10 от 23.07.2015г., доп. соглашение № 11 от 28.12.2015г., доп. соглашение № 12 от 11.04.2016г.,

Акт № 8
выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) — 01.11.2016 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-3								
		Раздел 1 Жилой дом 56								
		1.1 Установка бортовых камней								
1	E0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 300x60x20 мм при других видах покрытий / *м бортового камня*	8	532,05	6,63	4256	53	1175	0,7	6
				108,68	1,76	869	14	133	0,01	-
		1.2 Тип 1 - 2173м2 Покрытие проездов								
4	E0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночно-гравийная смесь оснований толщиной 5 см с применением битума / *м2 покрытия и основания*	2173	289,07	13,76	628143	29893	34450	0,05	113
				7,88	4,04	17123	8779	133	0,01	32
5	E0127-49-3 K=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя / *м2 покрытия и основания*	2173	275,03	1,93	597634	4189	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				0,25	0,8	543	1743	133	0,00	-
7	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30 X15 мм при других видах покрытий / *м бортового камня*	414	532,05	6,63	220268	2745	60809	0,7	289
				108,68	1,76	44994	727	133	0,01	3
		Смета 2-1-1 Раздел 1								
-6	E0101-17-7	автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3 погрузка лишнего растительного грунта / *м3*	-8261	26,2	25,02	-216468	-206700	-63393	-0,01	-66
				1.15	6,79	-9500	-56059	97	-0,02	-192
-14	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы / *м3*	-67	176,61	14,61	-11833	-979	-10780	-1,03	-69
				162	3,86	-10854	-258	97	-0,01326	-1
6	E0101-17-7	автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3 погрузка лишнего растительного грунта / *м3*	8261	26,2	25,02	216468	206700	63393	0,01	66
				1.15	6,79	9500	56059	97	0,02	192
14	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы / *м3*	67	176,6	14,6	11832	978	10779	1,03	69
				162	3,86	10854	258	97	0,01	1
		Раздел 2								
-3	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 тн, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см / *м3*	-1891	18,22	18,22	-34454	-34454	-11611	-	-
				-	6,33	-	-11972	97	-0,02	-39
-4	E0101-131-6 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см / *м3*	-1891	2,66	2,66	-5036	-5036	-1765	-	-
				-	0,93	-	-1765	97	-0,00061	-1
-27	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	-1354	19,95	15,58	-27012	-21095	-11760	-0,01	-13

		м2							
			1,03	5,5	-1395	-7447	133	-0,03	-36
-28	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы	-148	176,61	14,61	-26138	-2162	-23811	-1,03	-152
		м3		162	3,86	-23976	-571	97	-0,01326	-2
3	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 тн. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1891	18,22	18,22	34454	34454	11613	–	–
		м3		–	6,33	–	11972	97	0,02	39
4	E0101-131-6 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1891	2,66	2,66	5036	5036	1712	–	–
		м3		–	0,93	–	1765	97	-	6
27	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1354	19,95	15,58	27012	21095	11759	0,01	13
		м2		1,03	5,5	1395	7447	133	0,03	36
26	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы	148	176,6	14,6	26137	2161	23811	1,03	152
		м3		162	3,86	23976	571	97	0,01	2
Смета 2-1-3 Раздел 1										
-10	E0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известкового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	-1638	54,69	–	-89581	–	-5425	-0,02	-27
		м2		2,49	–	-4079	–	133	–	–
-14	E0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины исключать	-215	-36,46	–	7840	–	475	-0,01	-2
		м2		-1,66	–	357	–	133	–	–
10	E0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известкового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	1638	54,69	–	89582	–	5425	0,02	27

		м2		2,49	–	4079	–	133	–	–
14	E0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины исключать	215	-36,46	–	-7839	–	-475	-0,01	-2
		м2		-1,66	–	-357	–	133	–	–
Раздел 2										
-19	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	-366,6	1510,68	73,75	-553816	-27038	-16114	-0,14	-53
		м3		21,38	11,67	-7838	-4278	133	-0,04	-15
-24	С143003-10 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	-5,25963	23200		-122046				
		м3								
-30	E0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины исключать	-212	-36,46	–	7731	–	468	-0,01	-2
		м2		-1,66	–	352	–	133	–	–
19	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	366,6	1510,68	73,75	553817	27038	16114	0,14	53
		м3		21,38	11,67	7838	4278	133	0,04	15
24	С143003-10 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,25963	23200		168085				
		м3								
30	E0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины исключать	212	-36,46	–	-7730	–	-468	-0,01	-2
		м2		-1,66	–	-352	–	133	–	–
Смета 2-1-5 Раздел 1										
-6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	-228,24	3,77	3,24	-860	-740	-356	0	-1
		м3								

6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,48	1,12	-110	-256	97	0	-1
		м3	229,24	3,77	3,24	860	740	354	0	1
	Смета 2-1-5 Раздел 2			0,48	1,12	110	256	97	0	1
-22	C130804-50	Угол для трубы Dy 110x90 мм								
		шт	-4	122		-448				
22	C130804-50	Угол для трубы Dy 110x90 мм								
		шт	4	122		488				
	Смета 2-1-6 Раздел 1									
-1	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м								
		м3	-282,32	38,67	36,92	-10918	-10425	-3210	-0,01	-3
-3	E0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3		1,7	10,01	-481	-2827	97	-0,03	-10
		м3	-8,73	31,44	30,03	-274	-262	-81	-0,01	-
-13	C151601-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x150 мм2		1,38	8,14	-12	-71	97	-0,03	-
		1000м	-0,6992	1153700		-806867				
1	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м								
		м3	282,32	38,67	36,92	10918	10425	3209	0,01	3
3	E0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы		1,7	10,01	481	2827	97	0,03	10
		м3	8,73	31,44	30,03	275	262	81	0,01	-
13	C151601-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x150 мм2		1,38	8,14	12	71	97	0,03	-
		1000м	0,6992	1153700		806879				
	Смета 2-1-6 Раздел 2									
-21	C130804-50	Угол для трубы Dy 110x90 мм								
		шт	-4	122		-448				
21	C130804-50	Угол для трубы Dy 110x90 мм								
		шт	4	122		488				

	Смета 2-1-7 Раздел 2								
-9	E0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях. ККС-3							
		колодец	-2	1276,84	653,59	-2554	-1307	1737	-3,43	-7
				623,25	165,83	-1247	-332	110	-0,67	-1
9	E0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях. ККС-3								
		колодец	2	1276,84	653,59	2554	1307	1736	3,43	7
				623,25	165,83	1247	332	110	0,67	1
	Смета 2-1-7 Раздел 3								
-19	Ц0108-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600x600x350мм							
		шт	-1	514	105	-514	-105	-260	-2	-2
-25	С прайс ТОО "AIMATY Телеком"			254	20,3	-254	-20	95	-0,12	-
		Сигнальная лента ЛС 150								
		м	-360	25,71		-9257				
19	Ц0108-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной								
		шт	1	514	105	514	105	261	2	2
25	С прайс ТОО "AIMATY Телеком"			254	20,3	254	20	95	0,12	-
		Сигнальная лента ЛС-150								
		м	360	25,71		9255				
	Смета 2-1-8 Раздел 1								
-12	E0106-39-2	Загрузка колодцев гравием								
		м3	-1,18	1079,98	161,51	-1274	-190	-356	-1,69	-2
	Смета 2-1-8 Раздел 1			227,03	61,02	-267	-72	105	-0,3	-
12	E0106-39-2	Загрузка колодцев гравием								
		м3	1,18	1079,98	161,51	1272	190	356	1,69	2
	Смета 2-1-8 Раздел 3			227,03	61,02	267	72	105	0,3	-
-22	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	-0,03	70153,47	10674,97	-2105	-320	-2062	-270	-8

		км		48825	4032	-1465	-121	130	-19,69	-1
-24	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	-6	405,4	16,15	-2432	-97	-1827	-1,36	-8
		шт		227,25	6,75	-1364	-41	130	-0,03	–
-30	E0127-55-1	покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	-15	421,58	–	-6324	–	-493	-0,14	-2
		м2		24,75	–	-371	–	133	–	–
-64	E0126-9-10	диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 70 мм	-258,7	290,53	32,89	-75161	-8509	-47094	-0,99	-257
		м		169,43	12,38	-43832	-3203	100	-0,06	-16
22	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270	8
		км		48825	4032	1465	121	130	19,69	1
24	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	6	405,4	16,15	2432	97	1825	1,36	8
		шт		227,25	6,75	1364	41	130	0,03	–
30	E0127-55-1	покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15	421,58	–	6324	–	494	0,14	2
		м2		24,75	–	371	–	133	–	–
64	E0126-9-10	диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 70 мм	258,7	290,53	32,89	75161	8509	47034	0,99	257
		м		169,43	12,38	43832	3203	100	0,06	16
Смета 2-1-9										
-16	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	-10,07	5933,45	789,92	-59750	-7953	-23602	-8,27	-83
		м3								

-62	С143018-71 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	-0,72	19700		-14688				
	м3								
-98	E0107-62-1 Устройство камер со стенками из бетонных блоков	-8,73	5933,45	789,92	-51799	-6894	-20461	-8,27	-72
	м3		1401,75	272,75	-12234	-2381	140	-1,04	-9
-99	С143003-21 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	-3,26	9860		-32144				
	м3								
-103	С143018-71 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	-0,72	19700		-14688				
	м3								
-139	E0107-62-1 Устройство камер со стенками из бетонных блоков	-9,12	5933,45	789,92	-54113	-7205	-21382	-8,27	-75
	м3		1401,75	272,75	-12785	-2488	140	-1,04	-9
-184	E0101-27-5 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	-723,63	3,35	3,35	-2424	-2424	-814	–	–
	м3		–	1,16	–	-839	97	-0,0038	-3
-185	E0101-27-11 перемещении грунтов 2 группы бульдозерами	-723,63	1,48	1,48	-1071	-1071	-358	–	–
	м3		–	0,51	–	-369	97	-0,00158	-1
-186	E010-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-180,91	134,1	–	-24260	–	-27414	-0,972	-176

186	Е010-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	0,51	–	372	97	0,00	1
			180,91	134,1	–	24260	–	27413	0,97	176
		м3		134,1	–	24260	–	113	–	–
187	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под каналы	37,77	1564,27	100,89	59079	3810	7220	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4674	1445	118	0,18	7
	Смета 2-1-10 Раздел 3									
-48	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	-9,99	7931,28	1879,87	-79233	-18780	-25630	-8,86	-88
		м3		1435,5	538,43	-14341	-5379	130	-2,06	-21
48	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,99	7931,28	1879,87	79218	18776	25630	8,86	88
		м3		1435,5	538,43	14338	5378	130	2,06	21
	Смета 2-1-11 Раздел 2									
-20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	-0,333	139706,75	90794,12	-46522	-30234	-34419	-286	-95
		км		48375	19582,83	-16109	-6521	130	-84,07	-28
20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,333	139706,75	90794,12	46522	30234	29419	286	95
		км		48375	19582,83	16109	6521	130	84,07	28
	Всего прямые затраты					1496375	36886			402
						63526	11267			47
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1395964				
	оборудования, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					94559				
	- заработная плата, тенге					14184				
	- трудоемкость, чел-ч					47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					95456				
	ИТОГО ПО АКТУ					1686391				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					20237				
	- сметная заработная плата, тенге					2853				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					16				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	31496
- сметная заработная плата, тенге	14488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4359
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1753381**
Сметная заработная плата, тенге	322720
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2160
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3661059,80**
- материалы, тенге	1126602
- сметная заработная плата, тенге	673757
Налог (2 %)	73221,20
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3734281,00**
НДС (12 %)	448113,72
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4182394,72**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Кудияров Б. М.

Технадзор ИП "Берикбаев Е. Н."

Берикбаев Е. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дороги Востока"

Сейтканулы М.