Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РНН: 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан. 27

Подрядчик: **ТОО "Дороги Востока"** РНН 181600035300, БИН 960940001653, Кбе 17, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: 070000, г. Усть-Каменогорск, с.Мещовное, ул. Шоссейная, 26
***Наименование объекта**: Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.56; 57)*

Договора: № 9 от 20 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2013г,доп.соглашение № 2 от 28.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.11.2013г, доп.соглашение №4 от 30.01.2014г, доп.соглашение №5 от 26.05.2014г, доп. соглашение № 6 от 05.11.2014г., доп. соглашение № 7 от 14.12.2014г., доп. соглашение № 8 от 30.12.2014г., доп. соглашение № 9 от 27.03.2015г., доп. соглашение № 10 от 23.07.2015г., доп. соглашение № 11 от 28.12.2015г., доп. соглашение №12 от 11.04.2016 г., доп. соглашение №14 от 25.01.2017г.

Акт № 10
выполненных работ за октябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 17.10.2017

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-2 Озеленение								
		Раздел 1 Жилой дом 56								
1	Е47-5-12	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25 %	11	1002,67	78	11029	858	5399	2,463	27,093
		яма		350,55	29,95	3856	329	129	0,121	1,331
2	Е47-5-7	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 %	28	762,92	55,44	21362	1552	10781	1,95	55
		яма		277,2	21,28	7762	596	129	0,09	3
3	Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	11	1032,19	286,81	11354	3155	10561	3,88	43
		шт		674,55	69,71	7420	767	129	0,29	3
4	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	28	796,15	218,24	22292	6111	20264	2,96	83
		шт		507,83	53,19	14219	1489	129	0,223	6
5	30-12-64	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м	11	22700		249700				
		шт								
6	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (рябина), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	10	3760		37600				
		шт								
7	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	18	3760		67680				
		шт								
8	Е47-19-2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %	369	115,68	6,06	42686	2236	16344	0,22	80
		м траншеи		31,5	2,84	11624	1046	129	0,01	4
9	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	369	66,92	–	24692	–	31702	0,40	149
		м изгороди		66,6	–	24575	0	129	–	–
10	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз), без кома, высотой 1,5 м	495	649		321255				
		шт								
11	Е47-15-2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 25 %	33	128,39	12,39	4237	409	2604	0,40	13
		яма		56,48	4,7	1864	155	129	0,02	1
12	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	33	27,63	–	912	–	1169	0,17	5
		шт		27,45	–	906	0	129	–	–
13	30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень), с комом размером 0,3х0,3 м	33	649		21417				
		шт								

14	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, земля ранее срезанная	655	39,584	0,3435	25928	225	33266	0,27	175
		м2		39,24	0,13	25702	85	129	0,00	–
15	Е1-152-1	Укрепление откосов посевом многолетних трав, земля ранее срезанная	655	48,83	0,23	31984	151	36038	0,33	217
		м2		48,6	0,09	31833	59	113	0	–
16	Е47-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	4207	8,71	–	36643	–	44556	0,05	221
		м2		8,21	–	34539	0	129	–	–
17	30-12-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	78,8	515		40582				
		кг								
		Всего прямые затраты				**971353**	**14697**			**1069**
						164300	**4526**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				802527				
		Накладные расходы, тенге				212684				
		- заработная плата, тенге				31903				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71042				
		Всего				**1255079**				

Смета2-1-3 Благоустройство

Раздел 1 Жилой дом 56

1.2 Тип 1 - 2173м2 Покрытие проездов

6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	0,2	**522,98**	15,35	87	6	2	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	1	0	133	0,01766	–

1.3 Тип 2 -1638 м2 Покрытие тротуаров

11	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1638	421,58	–	690555	–	53919	0,14	236
		м2 покрытия		24,75	–	40541	–	133	–	–
12	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	3276	66,41605	–	217579	–	17341	0,02	76
		м2 покрытия		3,98	–	13038	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**908221**	**6**			**312**
						53580	**0**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				854641				
		Накладные расходы, тенге				71262				
		- заработная плата, тенге				10689				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58769				
		Всего				**1038252**				

Смета 2-1-4 М алые архитектурные формы

Раздел 1 Жилой дом 56

2	Т1-40-6	Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций	2	2161,18	5	4322	10	385	1,2	2,4
		установка		213,68	–	427	–	90	–	–
4	Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций	2	16382,59	18,11	32765	36	4351	14	28
		установка		2411,78	5,61	4824	11	90	0,021	–
6	Т1-43-2	Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	34	3211,03	4,37	109175	149	16889	3,2	109
		скамья		550,06	1,87	18702	64	90	0,01	–
8	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	28	1471,62	2,5	41205	70	8957	2,1	59
		урна		355,42	–	9952	–	90	–	–
12	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	–
14	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4812	15	30
		горка		2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	–
16	Т1-9-15	Спираль – монтаж металлоконструкций	2	8723,84	13,74	17448	27	2398	7,7	15
		лиана								

			1328,6	3,74	2657	7	90	0,01	–
18 Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,8	8
	стенка								
			1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	–
20 Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
	стол								
			1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	–
22 Т1-9-35	Стенка гимнастическая шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
	стенка								
			4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	–
	Всего прямые затраты				**333541**	**741**			**335**
					57572	**143**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				275826				
	Накладные расходы, тенге				51944				
	- заработная плата, тенге				7792				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23129				
	Всего				**408614**				
	ВСЕГО ПО АКТУ				**2213115**	**15444**			**1716**
					275452	**4669**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1932994				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				335890				
	- заработная плата, тенге				50384				
	- трудоемкость, чел-ч				168				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152940				
	ИТОГО ПО АКТУ				**2701945**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				**32423**				
	- сметная заработная плата, тенге				4572				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				**96848**				
	- сметная заработная плата, тенге				52750				

Накладные расходы, тенге	*286237*
- заработная плата, тенге	42935
- трудоемкость, чел-ч	143
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	661684
ВСЕГО	**11689755**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11853412**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**34706790,22**
- материалы, тенге	30033330
- сметная заработная плата, тенге	1235048
Налог (2 %)	694135,81
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35400926,03**
НДС (12 %)	4248111,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39649037,15**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____**Султанов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

_____**Билимбаев Ж.Н.**

Технический надзор:

Инженер технадзора ИП "КОНЧУБАЕВ"

_____ **Гаврилов В.А.**