Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Луговая, дом № 16** — **110640006333**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТ-Технология",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128** — **051040000299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58/22 от 28.03.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	03.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухподъездного 9 -ти этажного жилового дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне "Достык" в городе Павлодар (без благоустройства и наружных инженерных сетей)			Работа	1	48 553 789,44	48 553 789,44	5 202 191,73
				Итого	1	x	48 553 789,44	5 202 191,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г от 03.08.2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		58/22	28.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**496 287 946,15**	43 351 597,71							5 202 191,73	48 553 789,44
в том числе за отчетный месяц	48 553 789,44	43 351 597,71							5 202 191,73	48 553 789,44
Авансовый платеж 30%	14 566 136,83	13 005 479,31							1 560 657,52	14 566 136,83
Удержание 5%	2 427 689,47	2 167 579,88							260 109,59	2 427 689,47
Итого к оплате:	**31 559 963,14**	28 178 538,52							3 381 424,62	**31 559 963,14**

Итого к оплате: Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три тенге, 14 тиын

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____**Хамзиев А. Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____**Койсарин Н.М.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления_____**Жармагамбетов А.Б.**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за 03.08.2023 г.

Локальная смета 2-1-2

на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													

1.1 Стены наружные													
1	2	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (5 этаж и выше) НР=93%	м3 кладки	85,46	46 085,78 11 646,40	3 471,46 845,11	3 938 491 995 301	296 671 72 223	2 646 518 -	992 797 394 503	5 325 791	
2	5	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	31,11	47 908,30 12 703,07	3 579,95 871,52	1 490 427 395 193	111 372 27 113	983 862 -	392 745 150 654	2 033 826	
3	6	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3 изоляции	11,55	29 557,64 26 602,35	2 955,29 1 452,53	341 391 307 257	34 134 16 777	- -	246 266 47 013	634 670	
4	7	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	11,864	48 924,00 -	- -	580 434 -	- -	580 434 -	- 46 435	626 869	Казахстан
1.2 Внутренние стены													
5	13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	82,84	47 130,32 12 082,75	4 996,41 1 415,56	3 904 276 1 000 935	413 903 117 265	2 489 438 -	1 039 926 395 536	5 339 738	
1.3 Перемычки													
6	14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	175	819,46	432,85	143 406	75 749	8 241	91 870	254 098	

						339,52	105,37	59 416	18 440	-	18 822		
7	15	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,782	238 186,00	-	1 615 377	-	1 615 377	-	1 744 607	Казахстан
						-	-	-	-	-	129 230		
8	16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69%	т конструкций	0,831	57 282,03	16 758,73	47 601	13 927	6 759	21 942	75 107	
						32 389,39	5 877,73	26 916	4 884	-	5 564		
9	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,831	487 427,00	-	405 052	-	405 052	-	437 456	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 404		
10	18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,30864	213 134,49	1 960,65	65 782	605	50 352	13 605	85 738	
						48 031,20	950,75	14 824	293	-	6 351		
11	19	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры, рядовые перемычки АС-2 лист 10 прим.8 НР=118%	т арматуры	0,009	470 194,32	2 376,86	4 232	21	3 248	1 148	5 810	
						106 892,46	1 188,43	962	11	-	430		
1.4 Балки-пояса													

12	20	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, БП1 - 16 шт НР=91%	м3	0,2	95 588,38 32 465,66	10 976,22 2 549,80	19 118 6 493	2 195 510	10 429 -	6 373 2 039	27 530	
13	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150 НР=91%	т	0,0004	1 509 266,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	604 192	1 -	411 -	175 62	841	
14	24	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,0002	6 956,25 -	- -	1 -	- -	1 -	- 0	1	
1.6 Каркасы и элементы крепления													
15	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетки М1, М2, М3, М4 НР=93%	т металлических изделий	3,701	136 153,63 132 021,12	4 132,51 1 426,12	503 905 488 610	15 294 5 278	- -	459 316 77 058	1 040 279	
16	42	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,701	405 165,00 -	- -	1 499 516 -	- -	1 499 516 -	- 119 961	1 619 477	
17	43	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М5) НР=93%	т металлических изделий	0,3534	541 318,63 132 021,12	4 132,51 1 426,12	191 302 46 656	1 460 504	143 185 -	43 859 18 813	253 974	
Итого по разделу 1					**19 505 812**								
в том числе													

		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 342 755								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			965 332								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			263 298								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 442 824								
		- накладные расходы, тенге			3 310 022								
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 444 875								
Раздел 2 Перегородки													
18	45	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,2	8 488,17 3 961,35	459,18 127,55	2 021 882 943 594	109 377 30 382	968 912 -	905 798 234 214	3 161 894	
19	46	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, двойные толщиной 220 мм НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,47	5 253,97 2 741,49	239,05 59,69	433 295 226 091	19 714 4 923	187 490 -	214 843 51 851	699 989	
		Итого по разделу 2			**3 861 883**								
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 169 685								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			129 091								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35 305								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 156 402								
		- накладные расходы, тенге			1 120 641								
		- сметная прибыль (8 %), тенге			286 065								
Раздел 3 Перекрытие и покрытие													
3.1 Перекрытие													
20	47	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4 534,66 1 392,49	1 360,47 321,93	9 069 2 785	2 721 644	3 563 -	4 046 1 049	14 164	

21	48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	126	6 058,21 1 687,99	1 601,25 372,64	763 334 212 687	201 758 46 953	348 890 -	306 375 85 577	1 155 286	
22	49	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	863	9 069,00 -	- -	7 826 547 -	- -	7 826 547 -	- 626 124	8 452 671	Казахстан
23	50	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	65,32	10 610,00 -	- -	693 045 -	- -	693 045 -	- 55 444	748 489	Казахстан
24	51	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ45-10 (П10) НР=118%	шт. сборных конструкций	3	3 255,84 2 499,85	104,14 25,35	9 768 7 500	312 76	1 956 -	8 940 1 497	20 205	
25	52	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	1 м3	1,71498	147 655,00 -	- -	253 225 -	- -	253 225 -	- 20 258	273 483	Казахстан
26	53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство УМ1 НР=91%	м3	0,95	59 468,38 19 671,96	8 297,03 1 919,18	56 495 18 688	7 882 1 823	29 924 -	18 665 6 013	81 173	
27	54	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07044	334 278,00 -	- -	23 545 -	- -	23 545 -	- 1 884	25 429	Казахстан

28	56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС5 НР=91%	т	0,027	1 509 266,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	40 750 12 975	64 30	27 711 -	11 835 4 207	56 792	
29	57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0038	334 278,00 -	- -	1 270 -	- -	1 270 -	- 102	1 372	Казахстан
30	58	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118%	т стальных элементов	0,06392	886 714,90 483 806,40	18 391,34 2 825,83	56 679 30 925	1 176 181	24 578 -	36 705 7 471	100 855	
3.3 Плиты ИП4 - 8 шт													
31	63	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	4,26	91 241,01 35 171,14	3 287,81 833,82	388 687 149 829	14 006 3 552	224 852 -	139 577 42 261	570 525	
32	64	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,13248	1 077 253,84 48 540,80	2 370,04 1 120,42	142 715 6 431	314 148	135 970 -	5 987 11 896	160 598	
33	65	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,62088	331 233,00 -	- -	205 656 -	- -	205 656 -	- 16 452	222 108	

34	66	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,62088	39 318,72 37 319,65	1 615,07 641,27	24 412 23 171	1 003 398	238 -	21 448 3 669	49 529	
35	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07552	334 278,00 -	- -	25 245 -	- -	25 245 -	- 2 020	27 265	Казахстан
36	68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М20-300 (П1) НР=91%	т	0,02656	1 509 266,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	40 086 12 764	63 30	27 260 -	11 643 4 138	55 867	
3.4 Плиты ИП6 - 16 шт													
37	69	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	6,4	91 241,01 35 171,14	3 287,81 833,82	583 942 225 095	21 042 5 336	337 805 -	209 692 63 491	857 125	
38	70	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,26496	1 077 253,84 48 540,80	2 370,04 1 120,42	285 429 12 861	628 297	271 940 -	11 974 23 792	321 195	
39	71	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,73248	331 233,00 -	- -	242 622 -	- -	242 622 -	- 19 410	262 032	

40	72	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,73248	39 318,72 37 319,65	1 615,07 641,27	28 800 27 336	1 183 470	281 -	25 303 4 328	58 431	
41	73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,116	334 278,00 -	- -	38 776 -	- -	38 776 -	- 3 102	41 878	Казахстан
42	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М16-300 (П1) НР=91%	т	0,03232	1 509 266,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	48 780 15 532	77 36	33 171 -	14 167 5 036	67 983	
3.5 Плиты ИП8 - 24 шт													
43	75	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	9,6	91 241,01 35 171,14	3 287,81 833,82	875 914 337 643	31 563 8 005	506 708 -	314 540 95 236	1 285 690	
44	76	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,59616	1 077 253,84 48 540,80	2 370,04 1 120,42	642 216 28 938	1 413 668	611 865 -	26 941 53 533	722 690	
45	77	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,11024	331 233,00 -	- -	367 748 -	- -	367 748 -	- 29 420	397 168	

46	78	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	1,11024	39 318,72 37 319,65	1 615,07 641,27	43 653 41 434	1 793 712	426 -	38 353 6 560	88 566	
47	79	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1962	334 278,00 -	- -	65 585 -	- -	65 585 -	- 5 247	70 832	Казахстан
48	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР=91%	т	0,07272	1 509 266,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	109 754 34 946	172 81	74 636 -	31 875 11 330	152 959	
Итого по разделу 3					**16 342 360**								
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 201 540								
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					287 170								
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 440								
- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 405 039								
- накладные расходы, тенге					1 238 066								
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 210 547								
Раздел 5 Ограждение лоджий													
49	139	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	431,53	8 381,33 3 459,41	459,18 127,55	3 616 795 1 492 839	198 150 55 042	1 925 806 -	1 439 529 404 506	5 460 830	

50	145	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж С1 (слив балкона) АС-2 лист 7.1 НР=61%	шт.	61	2 572,28 2 570,22	2,06 1,03	156 909 156 783	126 63	- -	95 676 20 207	272 792	
51	146	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	15,21	1 711,00 -	- -	26 024 -	- -	26 024 -	- 2 082	28 106	Казахстан

Итого по разделу 5 **5 761 728**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 649 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 198 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 951 830
- накладные расходы, тенге 1 535 205
- сметная прибыль (8 %), тенге 426 795

Раздел 6 Лестницы

52	150	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	2	13 874,87 6 962,68	6 642,57 1 625,51	27 750 13 925	13 285 3 251	539 -	20 268 3 841	51 859	
53	151	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	1 м2	4,29	16 962,00 -	- -	72 767 -	- -	72 767 -	- 5 821	78 588	Казахстан

54	152	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	10	8 525,24 4 172,84	4 176,60 1 016,77	85 252 41 728	41 766 10 168	1 758 -	61 237 11 719	158 208	
55	153	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	1 м2	60,71	29 628,00 -	- -	1 798 716 -	- -	1 798 716 -	- 143 897	1 942 613	Казахстан
56	154	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4	4 597,47 1 392,49	1 360,47 321,93	18 390 5 570	5 442 1 288	7 378 -	8 092 2 119	28 601	
57	155	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	15,4	9 069,00 -	- -	139 663 -	- -	139 663 -	- 11 173	150 836	Казахстан

Итого по разделу 6	**2 410 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 020 820
- накладные расходы, тенге	89 597
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 570

Итого	**47 882 488**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 424 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 640 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	437 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 976 915

- накладные расходы, тенге	7 293 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 546 852
Всего	**47 882 488**
Временные здания и сооружения (0,9%)	430 942
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	821 328
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**982 695**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**50 117 454**
Итого с тендерной скидкой 0,865	43 351 597,71
Налог на добавленную стоимость 12%	5 202 191,73
Всего по сметному расчету	**48 553 789,44**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления
_____**Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KcZ49VJE00057127
_____ **Койсарин Н.М.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."
_____**Аркенова Ф.Б.**