Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Луговая, дом № 16**	**110640006333**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АСТ-Технология",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128**	**051040000299**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №58/22 от 28.03.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000037	16.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухподъездного 9 -ти этажного жилового дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне "Достык" в городе Павлодар (без благоустройства и наружных инженерных сетей)			Работа	1	109 815 410,63	109 815 410,63	11 765 936,85
				Итого	1	x	109 815 410,63	11 765 936,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель _____ / Жарылгапбетов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябоь месяц 2023г от 16.11.2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		58/22	28.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**761 241 004,91**	98 049 473,78							11 765 936,85	109 815 410,63
в том числе за отчетный месяц	109 815 410,63	98 049 473,78								
Авансовый платеж 30%	32 944 623,19	29 414 842,13							11 765 936,85	109 815 410,63
Удержание 5%	5 490 770,53	4 902 473,69							3 529 781,06	32 944 623,19
Итого к оплате:	**71 380 016,91**	63 732 157,96							588 296,84	5 490 770,53
									7 647 858,95	**71 380 016,91**

Итого к оплате: Семдесят один миллион триста восемдесят тысяч шестнадцать тенге, 91 тиын

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления_____ Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ Койсарин Н.М.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1дост
Форма

региона

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за 16.11.2023 г.

Локальная смета 2-1-2

на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													

1.1 Стены наружные													
1	2	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (5 этаж и выше) НР=93%	м3 кладки	130	46 085,78	3 471,46	5 991 151	451 290	4 025 830	1 510 223	8 101 484	
						11 646,40	845,11	1 514 032	109 864	-	600 110		
2	5	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	43	47 908,30	3 579,95	2 060 057	153 938	1 359 887	542 848	2 811 137	
						12 703,07	871,52	546 232	37 475	-	208 232		
3	6	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3 изоляции	41,36	29 557,64	2 955,29	1 222 504	122 231	-	881 866	2 272 720	
						26 602,35	1 452,53	1 100 273	60 077	-	168 350		
4	7	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	42,17	48 924,00	-	2 063 125	-	2 063 125	-	2 228 175	Казахстан
						-	-	-	-	-	165 050		
5	10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93%	м3 кладки	98,175	47 783,15	4 996,41	4 691 111	490 523	2 950 273	1 292 039	6 461 802	
						12 735,58	1 415,56	1 250 316	138 973	-	478 652		
1.2 Внутренние стены													
6	13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	96,9	47 130,32	4 996,41	4 566 928	484 152	2 911 957	1 216 427	6 246 023	
						12 082,75	1 415,56	1 170 818	137 168	-	462 668		

1.3 Перемычки													
7	14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	114	819,46	432,85	93 418	49 345	5 368	59 846	165 525	
						339,52	105,37	38 705	12 012	-	12 261		
8	15	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	4,21	238 186,00	-	1 002 763	-	1 002 763	-	1 082 984	Казахстан
						-	-	-	-	-	80 221		
9	16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69%	т конструкций	0,492	57 282,03	16 758,73	28 183	8 245	4 002	12 991	44 468	
						32 389,39	5 877,73	15 936	2 892	-	3 294		
10	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,492	487 427,00	-	239 814	-	239 814	-	258 999	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 185		
11	18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,191	213 134,49	1 960,65	40 709	374	31 160	8 420	53 059	
						48 031,20	950,75	9 174	182	-	3 930		
12	19	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры, рядовые перемычки АС-2 лист 10 прим.8 НР=118%	т арматуры	0,004	470 194,32	2 376,86	1 881	10	1 444	511	2 583	
						106 892,46	1 188,43	428	5	-	191		

1.4 Балки-пояса													
13	20	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, БП1 - 16 шт НР=91%	м3	0,6	95 588,38	10 976,22	57 353	6 586	31 288	19 118	82 589	
						32 465,66	2 549,80	19 479	1 530	-	6 118		
14	21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,029	331 233,00	-	9 606	-	9 606	-	10 374	
						-	-	-	-	-	768		
15	22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР=91%	т	0,018	1 509 266,96	2 370,04	27 167	43	18 474	7 890	37 862	
						480 553,92	1 120,42	8 650	20	-	2 805		
16	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150 НР=91%	т	0,0018	1 509 266,96	2 370,04	2 717	4	1 847	789	3 786	
						480 553,92	1 120,42	865	2	-	280		
17	24	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,0134	6 956,25	-	93	-	93	-	100	
						-	-	-	-	-	7		
18	25	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, БП2 - 64 шт НР=91%	м3	2,5605	95 588,38	10 976,22	244 754	28 105	133 521	81 588	352 449	
						32 465,66	2 549,80	83 128	6 529	-	26 107		

19	26	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1145	331 233,00	-	37 926	-	37 926	-	40 960	
						-	-	-	-	-	3 034		
20	27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР=91%	т	0,072	1 509 266,96	2 370,04	108 667	171	73 897	31 560	151 445	
						480 553,92	1 120,42	34 600	81	-	11 218		
21	28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150 НР=91%	т	0,0072	1 509 266,96	2 370,04	10 867	17	7 390	3 156	15 145	
						480 553,92	1 120,42	3 460	8	-	1 122		
22	29	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,05	6 956,25	-	348	-	348	-	376	
						-	-	-	-	-	28		
23	30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС13 НР=91%	т	0,01056	1 509 266,96	2 370,04	15 938	25	10 838	4 629	22 212	
						480 553,92	1 120,42	5 075	12	-	1 645		
24	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0253	482 923,96	2 370,04	12 218	60	-	11 089	25 172	
						480 553,92	1 120,42	12 158	28	-	1 865		
25	32	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0253	484 006,00	-	12 245	-	12 245	-	13 225	
						-	-	-	-	-	980		

26	33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,4695	143 138,36	2 370,04	67 203	1 113	-	60 621	138 050	
						140 768,32	1 120,42	66 091	526	-	10 226		
27	34	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,4695	487 427,00	-	228 847	-	228 847	-	247 155	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 308		
1.6 Каркасы и элементы крепления													
28	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетки М1, М2, М3, М4 НР=93%	т металлических изделий	2,3	136 153,63	4 132,51	313 153	9 505	-	285 444	646 485	
						132 021,12	1 426,12	303 649	3 280	-	47 888		
29	42	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	2,3	405 165,00	-	931 880	-	931 880	-	1 006 430	
						-	-	-	-	-	74 550		
30	43	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М5) НР=93%	т металлических изделий	0,231	541 318,63	4 132,51	125 045	955	93 593	28 668	166 010	
						132 021,12	1 426,12	30 497	329	-	12 297		

Итого по разделу 1 **32 688 784**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 213 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 806 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	510 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 187 416
- накладные расходы, тенге	6 059 723
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 421 390

Раздел 2 Перегородки

31	45	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478	8 488,17	459,18	4 057 345	219 488	1 944 332	1 817 679	6 345 026	
						3 961,35	127,55	1 893 525	60 969	-	470 002		
32	46	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, двойные толщиной 220 мм НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	164	5 253,97	239,05	861 651	39 204	372 843	427 235	1 391 997	
						2 741,49	59,69	449 604	9 789	-	103 111		

Итого по разделу 2 **7 737 023**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 343 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 258 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 70 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 317 175
- накладные расходы, тенге 2 244 914
- сметная прибыль (8 %), тенге 573 113

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

3.1 Перекрытие

33	47	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	7	4 534,66	1 360,47	31 743	9 523	12 472	14 161	49 576	
						1 392,49	321,93	9 747	2 254	-	3 672		
34	48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	90	6 058,21	1 601,25	545 239	144 113	249 207	218 839	825 204	
						1 687,99	372,64	151 919	33 538	-	61 126		
35	49	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	862	9 069,00	-	7 817 478	-	7 817 478	-	8 442 876	Казахстан

						-	-	-	-	-	625 398		
36	50	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	118,83	10 610,00	-	1 260 786	-	1 260 786	-	1 361 649	Казахстан
						-	-	-	-	-	100 863		
37	51	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ45-10 (П10) НР=118%	шт. сборных конструкций	5	3 255,84	104,14	16 279	521	3 259	14 899	33 672	
						2 499,85	25,35	12 499	127	-	2 494		
38	52	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	1 м3	2,286	147 655,00	-	337 539	-	337 539	-	364 542	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 003		
3.3 Плиты ИП4 - 8 шт													
39	63	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	4,26	91 241,01	3 287,81	388 687	14 006	224 852	139 577	570 525	
						35 171,14	833,82	149 829	3 552	-	42 261		
40	64	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,13248	1 077 253,84	2 370,04	142 715	314	135 970	5 987	160 598	
						48 540,80	1 120,42	6 431	148	-	11 896		
41	65	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,62088	331 233,00	-	205 656	-	205 656	-	222 108	
						-	-	-	-	-	16 452		

42	66	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,62088	39 318,72	1 615,07	24 412	1 003	238	21 448	49 529	
						37 319,65	641,27	23 171	398	-	3 669		
43	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07552	334 278,00	-	25 245	-	25 245	-	27 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 020		
44	68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М20-300 (П1) НР=91%	т	0,02656	1 509 266,96	2 370,04	40 086	63	27 260	11 643	55 867	
						480 553,92	1 120,42	12 764	30	-	4 138		
3.4 Плиты ИП6 - 16 шт													
45	69	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	6,4	91 241,01	3 287,81	583 942	21 042	337 805	209 692	857 125	
						35 171,14	833,82	225 095	5 336	-	63 491		
46	70	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,26496	1 077 253,84	2 370,04	285 429	628	271 940	11 974	321 195	
						48 540,80	1 120,42	12 861	297	-	23 792		
47	71	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,73248	331 233,00	-	242 622	-	242 622	-	262 032	
						-	-	-	-	-	19 410		

48	72	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,73248	39 318,72	1 615,07	28 800	1 183	281	25 303	58 431	
						37 319,65	641,27	27 336	470	-	4 328		
49	73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,116	334 278,00	-	38 776	-	38 776	-	41 878	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 102		
50	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М16-300 (П1) НР=91%	т	0,03232	1 509 266,96	2 370,04	48 780	77	33 171	14 167	67 983	
						480 553,92	1 120,42	15 532	36	-	5 036		
3.5 Плиты ИП8 - 24 шт													
51	75	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	9,6	91 241,01	3 287,81	875 914	31 563	506 708	314 540	1 285 690	
						35 171,14	833,82	337 643	8 005	-	95 236		
52	76	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР=91%	т	0,19872	1 077 253,84	2 370,04	214 072	471	203 955	8 981	240 897	
						48 540,80	1 120,42	9 646	223	-	17 844		
53	77	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,37008	331 233,00	-	122 583	-	122 583	-	132 390	
						-	-	-	-	-	9 807		

54	78	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,37008	39 318,72	1 615,07	14 551	598	142	12 784	29 522	
						37 319,65	641,27	13 811	237	-	2 187		
55	79	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0654	334 278,00	-	21 862	-	21 862	-	23 611	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 749		
56	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР=91%	т	0,02424	1 509 266,96	2 370,04	36 585	57	24 879	10 625	50 987	
						480 553,92	1 120,42	11 649	27	-	3 777		

Итого по разделу 3 **15 535 152**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 019 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 225 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 54 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 104 686
- накладные расходы, тенге 1 034 620
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 150 751

Раздел 5 Ограждение лоджий

57	139	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79	8 381,33	459,18	662 125	36 275	352 556	263 533	999 711	
						3 459,41	127,55	273 293	10 076	-	74 053		

58	145	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж С1 (слив балкона) АС-2 лист 7.1 НР=61%	шт.	9	2 572,28	2,06	23 151	19	-	14 116	40 248	
						2 570,22	1,03	23 132	9	-	2 981		
59	146	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2,245	1 711,00	-	3 841	-	3 841	-	4 148	Казахстан
						-	-	-	-	-	307		

Итого по разделу 5 **1 044 107**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 296 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге 356 397
- накладные расходы, тенге 277 649
- сметная прибыль (8 %), тенге 77 341

Раздел 6 Лестницы

60	150	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	4	13 874,87	6 642,57	55 499	26 570	1 078	40 537	103 719	
						6 962,68	1 625,51	27 851	6 502	-	7 683		
61	151	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	1 м2	11,94	16 962,00	-	202 526	-	202 526	-	218 728	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 202		

62	152	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	4	8 525,24	4 176,60	34 101	16 706	703	24 494	63 283	
						4 172,84	1 016,77	16 691	4 067	-	4 688		
63	153	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	1 м2	14,14	29 628,00	-	418 940	-	418 940	-	452 455	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 515		
64	154	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4 597,47	1 360,47	9 195	2 721	3 689	4 046	14 300	
						1 392,49	321,93	2 785	644	-	1 059		
65	155	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	4,122	9 069,00	-	37 382	-	37 382	-	40 373	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 991		

Итого по разделу 6	**892 858**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	664 319
- накладные расходы, тенге	69 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 138

Итого	**57 897 924**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 920 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 372 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	657 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 629 992
- накладные расходы, тенге	9 685 983

- сметная прибыль (8 %), тенге	4 288 733
Всего	**57 897 924**
Временные здания и сооружения (0,9%)	521 081
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	993 123
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 188 243**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**60 600 371**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	51 666 035,52
Налог на добавленную стоимость 12%	6 199 924,26
Всего по сметному расчету	**57 865 959,78**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____ **Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С" KZ49VJE00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____ **Акишев С.К**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за 16.11.2023 г.

Локальная смета 2-1-3

на Архитектурную часть

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Заполнение проемов													

1.1 Двери													
1	11	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	201,6	34 539,00	-	6 963 062	-	6 963 062	-	7 520 107	
						-	-	-	-	-	557 045		
2	22	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-7 НР=90%	м2 проемов	29,4	2 834,88	314,66	83 345	9 251	16 685	56 040	150 536	
						1 952,69	165,25	57 409	4 858	-	11 151		
3	23	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	1 м2	29,4	57 237,00	-	1 682 768	-	1 682 768	-	1 817 389	Казахстан
						-	-	-	-	-	134 621		
1.2 Окна													
4	33	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-2 НР=90%	м2 проемов	11,4	4 050,68	310,33	46 178	3 538	15 840	25 816	77 754	
						2 350,88	165,25	26 800	1 884	-	5 760		

5	34	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	11,4	42 502,00	-	484 523	-	484 523	-	523 285	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 762		
6	35	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-3 НР=90%	м2 проемов	18	3 532,63	306,70	63 587	5 521	24 306	33 030	104 346	
						1 875,60	163,26	33 761	2 939	-	7 729		
7	36	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	18	54 905,00	-	988 290	-	988 290	-	1 067 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	79 063		

8	37	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-4 НР=90%	м2 проемов	28,8	3 532,63	306,70	101 740	8 833	38 890	52 847	166 954	
						1 875,60	163,26	54 017	4 702	-	12 367		
9	38	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	28,8	54 905,00	-	1 581 264	-	1 581 264	-	1 707 765	Казахстан
						-	-	-	-	-	126 501		

Итого по разделу 1 **13 135 489**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 171 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 795 628
- накладные расходы, тенге 167 733
- сметная прибыль (8 %), тенге 972 999

Раздел 2 Отделочные работы

2.2 Стены

10	54	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3941,28	2 520,91	137,71	9 935 612	542 754	2 334 854	6 011 902	17 223 315	

						1 790,79	115,92	7 058 005	456 873	-	1 275 801		
11	58	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	383,34	2 086,34	130,30	799 778	49 949	177 479	492 016	1 395 138	
						1 493,06	111,31	572 350	42 670	-	103 344		
12	59	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	77,96	6 358,98	25,86	495 746	2 016	226 544	214 553	767 123	
						3 427,22	12,89	267 186	1 005	-	56 824		

Итого по разделу 2	**19 385 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 897 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	594 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	500 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 738 877
- накладные расходы, тенге	6 718 471
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 435 969

Итого	**32 521 065**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 069 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	621 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	514 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 534 505
- накладные расходы, тенге	6 886 204
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 408 968
Всего	**32 521 065**
Временные здания и сооружения (0,9%)	292 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	557 834
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**667 432**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**34 039 020**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	29 020 634,48
Налог на добавленную стоимость 12%	3 482 476,14
Всего по сметному расчету	**32 503 110,62**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____Койсарин Н.М.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____Акишев С.К.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №21

за 16.11.2023 г.

Локальная смета 2-1-4

на Водопровод и канализация

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование													

1	196	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	96	61 791,00	-	5 931 936	-	5 931 936	-	6 406 491	Казахстан
						-	-	-	-	-	474 555		
2	197	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	96	14 800,00	-	1 420 800	-	1 420 800	-	1 534 464	Казахстан
						-	-	-	-	-	113 664		
3	200	244-101-0203	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 492 мм	1 комплект	96	14 476,00	-	1 389 696	-	1 389 696	-	1 500 872	Казахстан
						-	-	-	-	-	111 176		
4	201	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	96	1 556,00	-	149 376	-	149 376	-	161 326	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 950		
5	202	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	1 шт.	96	6 577,00	-	631 392	-	631 392	-	681 903	
						-	-	-	-	-	50 511		

6	205	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	96	7 841,00	-	752 736	-	752 736	-	812 955	Казахстан
						-	-	-	-	-	60 219		
7	206	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	96	7 770,00	-	745 920	-	745 920	-	805 594	Казахстан
						-	-	-	-	-	59 674		
8	209	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	1 шт.	96	42 918,00	-	4 120 128	-	4 120 128	-	4 449 738	Казахстан
						-	-	-	-	-	329 610		
9	211	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	96	9 944,00	-	954 624	-	954 624	-	1 030 994	Казахстан
						-	-	-	-	-	76 370		
10	212	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	96	1 369,00	-	131 424	-	131 424	-	141 938	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 514		
11	214	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	2	61 791,00	-	123 582	-	123 582	-	133 469	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 887		

12	215	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 800,00	-	29 600	-	29 600	-	31 968	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 368		
13	218	244-101-0203	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 492 мм	1 комплект	3	14 476,00	-	43 428	-	43 428	-	46 902	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 474		
14	219	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1 556,00	-	4 668	-	4 668	-	5 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	373		
15	220	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6 577,00	-	19 731	-	19 731	-	21 309	
						-	-	-	-	-	1 578		

Итого	**17 764 964**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 449 041
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 315 923
Всего	**17 764 964**
Временные здания и сооружения (0,9%)	159 885

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	304 722
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**364 591**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**18 594 163**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	15 852 818,56
Налог на добавленную стоимость 12%	1 902 338,23
Всего по сметному расчету	**17 755 156,79**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С" KZ49VJE00057127

_____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____Акишев С.К

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №22

за 16.11.2023 г.

Локальная смета 2-1-6

на Электрооборудование и электроосвещение

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Провода и кабели													

1	82	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72%	м	2,256	324,11	4,16	731	9	104	448	1 273	
						273,73	1,87	618	4	-	94		
2	83	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	774	608,44	4,16	470 933	3 220	159 537	222 929	749 371	
						398,16	1,87	308 176	1 447	-	55 509		
3	84	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,69	212 287,00	-	146 478	-	146 478	-	158 196	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 718		
4	85	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	2,34	309 939,00	-	725 257	-	725 257	-	783 278	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 021		

Итого	**1 692 118**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 031 376
- накладные расходы, тенге	223 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 342
Всего	**1 692 118**

Временные здания и сооружения (0,9%)	15 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	29 025
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**34 727**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 771 099**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	1 509 985,21
Налог на добавленную стоимость 12%	181 198,23
Всего по сметному расчету	**1 691 183,44**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____**Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____**Акишев С.К.**