Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

" 16 " сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭКО Пласт», г.Атырау,ул.Южная промзона13А_
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сулейменова Ербола Изимбаевича__
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство средней школы на 424 мест в с.Мукур Кызылкогинского района»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Атырауской области», и.о.руководителя управления Жантуреев Мерей Женисович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	1,5		1,5	
Площадь застройки	м2	3554,0		3554,0	
Этажность здания	ед	3		3	
Площадь здания	м2	3471,0		3471,0	
Котельная	м2	24,0		24,0	
Площадь КТП-10/0,4 Кв	м2	16,0		16,0	
Уборная на 8 очков	м3	16,0		16,0	
Площадка для мусоросборника	м2	6,0		6,0	
Септик	м3	60		60	
Площадка для проведения общешкольных мероприятий	м2	300		300	
Физкультурно-спортивная зона	м2	712,5		712,5	
Площадка для тихого отдыха	м2	216,0		216,0	
Учебно-опытная зона	м2	180,0		180,0	

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « СпецСтройСогласование», номер проекта 181-25/08-2017_____

наименование проектной организации, номер проекта

разработан ГУ «Управление строительства Атырауской области» на основании договора 181 от 25.08.2017 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Средняя школа на 424 мест.

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы - трехэтажное, в плане сложной Т-образной формы, состоит из четырех блоков прямоугольной формы.

Высота этажа здания - 3,3 метра.

В первом блоке на первом этаже располагаются учебные помещения для начальной школы. На втором, третьем этажах располагаются учебные кабинеты для основной и старшей школы.Первый блок имеет две рассредоточенные лестничные клетки самостоятельный выход через холл непосредственно на участок. В первом блоке также запроектированы рекреации, санузлы и ресурсные центры.Второй блок - центральный. На первом этаже запроектирована вестибюльная группа всоставе охрана, вахта, две рассредоточенные лестничные клетки, гардеробные помещения,спортивные залы с раздевальными санузлами. На втором этаже расположен актовый зал,кабинет директора с приемной, учительская с комнатой отдыха для учителей. На третьемэтаже технические помещения, радиоузел, коридор.

Третий блок является переходным между вторым и четвертым блоками.

На первом этаже размещены медицинские кабинеты, кабинеты школьной администрации, мастерские по обработке металла и дерева, рекреации, санузлы. На втором этаже - учебные кабинеты. На третьем - тир для стрельбы на дистанцию 25 метров.

Четвертый блок - 1 этаж столовая с кухонными помещениями. Второй этаж - информационный центр - библиотека с общешкольным ресурсным центром. На третьем этаже - кабинет эстетического воспитания. По всем этажам предусмотрены рекреации, для вертикальной связи и эвакуации, запроектирована лестничная клетка.

Объемно-планировочные, конструктивные и технические решения:

Объемно-планировочные решения трехэтажного здания школы обусловлено технологическими и функциональными связями учебных и вспомогательныхпомещений с учетом нормативной ориентации здания и расположения входов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудованиедля распределения электроэнергии на напряжение 0,4кВ комплектная трансформаторная подстанция типа КТПГ-10/0,4кВ, мощностью 400 кВА с кабельным вводом 10кВ и кабельным выводами на 0,4кВ., предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типаГРПШ-400-01, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с требованиями.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2018 г.;

окончание работ: февраль 2021 г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:15;

фактически, месяц:28;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Теміржолжылу - Атырау» _____,

ПУАО «КазТрансГазАймак» по Кызылкогинскому району _____,

Макатский РЭС АО «Атырау Жарык» _____,

Западная региональная дирекция телекоммуникаций АО «Казактелеком»
Кызылкогинский участок

_____

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство средней школы на 424 мест в с.Мукур Кызылккогинского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЭКО Пласт»
Директор _____ **Сулейменов Е.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)