Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Фуд МС"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания ГКП "Городская больница г.Текели" Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1-1 Общестроительные работы марки КЖ -Административное здание								
		Раздел: Армирование перегородок /КЖ18/								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,954	4933,21	66,01	49105	657	2306	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1948	248	105	0,12	1
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,129213	5239,08	327,33	677	42	273	11,6	1
		1т		1890	123,75	244	16	105	0,6	0
39	Е0106-15-1	Устройство каркаса КР-1	3,852	11778,21	4467,45	45370	17209	13280	12,43	48
		м3		2074,5	1208,95	7991	4657	105	4,63	18
42	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	658,45	865,24	34,73	569716	22868	184927	1,43	942
		м2		225	13,01	148151	8566	118	0,06	42
45	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов(ИМ-1,ИМ-2)	0,092184	97387,94	1216,94	8978	112	524	22,1	2
		т		3600	459	332	42	140	2,25	0
46	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,51	12095,7	367,51	6169	187	1254	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1123	71	105	0,68	0
		Итого по разделу: Армирование перегородок /КЖ18/				680014				
		ИТОГО по 2-1-1:				680015	41076			1013
						159789	13600			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1-2 Общестроительные работы марки АР -Административное здание								
		Раздел: Утепление покрытий								
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	430,8	131,47	1,24	56636	533	6369	0,08	34
		м2		13,33	0,47	5742	205	96,39	0	1
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	430,8	134,67	19,93	58018	8584	21822	0,28	120
		м2		39,85	7,45	17166	3209	96,39	0,04	16
3	Е0112-17-2#К=15	добавлять на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	430,8	53,36	2,63	22988	1131	1308	0,02	7
		м2		1,9	0,94	817	404	96,39	0,01	2
4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	430,8	201,26	5,9	86702	2542	38635	0,46	200
		м2		81,51	2,23	35115	959	96,39	0,01	5
		Итого по разделу: Утепление покрытий				224342				
		Раздел: Кровля								
6	Е0110-14-1	Установка стропил	3,01	21898,02	417,85	65913	1258	13213	25,41	76
		м3		3907,13	157,5	11760	474	97,2	0,78	2
7	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,82	21983,74	395,71	18027	324	3684	25,88	21
		м3		4010,63	149,06	3289	122	97,2	0,72	1
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,738	23143,99	395,71	155944	2666	30270	25,88	174
		м3		4010,63	149,06	27024	1004	97,2	0,72	5
9	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовой доски	10,317	801,94	9,43	8274	97	2790	1,64	17
		м2		246,85	3,57	2547	37	97,2	0,02	0
		Итого по разделу: Кровля				248158				
		Раздел: Внутренняя отделка								
138	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	242,52	190,27	2,5	46144	607	24746	0,65	158
		м2		107,64	0,34	26105	82	85,05	0,05	13
139	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2633,8	282,06	5,08	742894	13384	391372	0,85	2241
		м2		156,03	1,21	410957	3193	85,05	0,06	170
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				789038				
		ИТОГО по 2-1-2:				1261540	31125			3049
						540522	9689			215
		на 2-1-6 Электроосвещение и электросиловое оборудование - Административное здание								
		Раздел: Электросиловое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
4	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Счетчик трехфазный СА4У- 5А	1	1722,57		1723				
		шт								
		Отпускная цена		1723		1723				
		Сметная стоимость оборудования				*1723*				
5	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
6	СПрайс-лист ТОО "Русский свет"	Стоимость щита Щрн-36з-1	1	1627,63		1628				
		шт								
7	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 10А, ВА47-29 3Р	1	202,92		203				
		шт								
		Отпускная цена		203		203				
		Сметная стоимость оборудования				*203*				
8	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Диф.автоматический выключатель УЗО30мА, 16А, АД14 2Р	14	806,8		11295				
		шт								
		Отпускная цена		807		11295				
		Сметная стоимость оборудования				*11295*				
9	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	18	1245,7	66,7	22423	1201	4694	2	36
		шт		261	13,5	4698	243	95	0,08	1
11	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	146	108,6	48,9	15856	7139	7185	0,22	32
		м		39,6	12,2	5782	1781	95	0,07	10
13	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,3	73	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,5	18,3	2475	915	95	0,11	5
16	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	196	45	6,7	8820	1313	6294	0,19	37
		м		32,2	1,6	6311	314	95	0,01	2
17	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	38	104,75	0,06	3981	2	3867	0,59	23
		м		104,69	0	3978	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование				76775				
		Раздел: Электроосвещение								
52	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3000	108,6	48,9	325800	146700	147630	0,22	660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		39,6	12,2	118800	36600	95	0,07	212
54	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	3000	45	6,7	135000	20100	96330	0,19	570
		м		32,2	1,6	96600	4800	95	0,01	28
55	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	830	104,75	0,06	86943	50	84460	0,59	494
		м		104,69	0	86893	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Электроосвещение				547743				
		ИТОГО по 2-1-6:				624518	180228			1876
						327171	44669			259

на 2-4-6 Электроосвещение и электросиловое оборудование-Поликлиника пос. Рудничный

		Раздел: Электросиловое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
4	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Счетчик трехфазный СА4У- 5А	1	1722,57		1723				
		шт								
		Отпускная цена		1723		1723				
		Сметная стоимость оборудования				*1723*				
6	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	2,8	777		2176				
		10м								
7	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	42	147,3	73	6187	3066	2705	0,29	12
		м		49,5	18,3	2079	769	95	0,11	4
8	С130804-9	Трубы напорныеиз полиэтилена, Dн 32 мм	4,2	999		4196				
		10м								
9	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70	45	6,7	3150	469	2248	0,19	13
		м		32,2	1,6	2254	112	95	0,01	1
10	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	8	104,75	0,06	838	0	814	0,59	5
		м		104,69	0	838	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование				20505				
		Раздел: Электроосвещение								
40	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1200	108,6	48,9	130320	58680	59052	0,22	264
		м		39,6	12,2	47520	14640	95	0,07	85
42	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	1200	45	6,7	54000	8040	38532	0,19	228
		м		32,2	1,6	38640	1920	95	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	410	104,75	0,06	42948	25	41721	0,59	244
		м		104,69	0	42923	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Электроосвещение				227268				
		ИТОГО по 2-4-6:				247775	70285			774
						135627	17443			101

на 2-3-6 Электроосвещение и электросиловое оборудование - Рентгенкабинет

		Раздел: Электросиловое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
4	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Счетчик трехфазный СА4У- 5А	1	166,7		167				
		шт								
		Отпускная цена		167		167				
		Сметная стоимость оборудования				*167*				
5	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
6	Ц0108-80-1	Монтаж переключателей универсальных на щите	7	108,5	1,6	760	11	672	1	7
		шт		101	0	707	0	95	0	0
7	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции	1	1627,3	34,3	1627	34	498	3	3
		шт		520	4,5	520	5	95	0,03	0
8	Ц0110-698-4	Прочее оборудование: реле	4	112,8	0	451	0	364	0,6	2
		шт		101	0	404	0	90	0	0
9	СПрайс-лист ТОО "Русский свет"	Стоимость щита Щрн-36з-1	1	157,51		158				
		шт								
10	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 32А, ВА47-29 3Р	1	20,3		20				
		шт								
		Отпускная цена		20		20				
		Сметная стоимость оборудования				*20*				
11	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 25А, ВА47-29 1Р	1	6,22		6				
		шт								
		Отпускная цена		6		6				
		Сметная стоимость оборудования				*6*				
12	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 10А, ВА47-29 1Р	4	6,22		25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		6		25				
		Сметная стоимость оборудования				*25*				
13	СПрайс-лист ТПК "ЭлектроКомплект"	Контактор КМ20-20 16А	1	47,36		47				
		шт								
14	СПрайс-лист ТПК "ЭлектроКомплект"	Реле РТИ-1306,РТИ-1307,РТИ-1316	4	34,41		138				
		шт								
15	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Расцепитель независимый РН-47	1	79,47		79				
		шт								
		Отпускная цена		79		79				
		Сметная стоимость оборудования				*79*				
20	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	140	108,6	48,9	15204	6846	6889	0,22	31
		м		39,6	12,2	5544	1708	95	0,07	10
21	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	14	777		10878				
		10м								
22	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	147,3	73	8838	4380	3865	0,29	17
		м		49,5	18,3	2970	1098	95	0,11	6
23	С130804-9	Трубы напорныеиз полиэтилена, Dн 32 мм	6	999		5994				
		10м								
24	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	14	125,6	64,1	1758	897	761	0,26	4
		м		41,4	15,8	580	221	95	0,09	1
25	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	14	168		2352				
		м								
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование				51985				
		Раздел: Электроосвещение								
58	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	720	108,6	48,9	78192	35208	35431	0,22	158
		м		39,6	12,2	28512	8784	95	0,07	51
60	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	720	45	6,7	32400	4824	23119	0,19	137
		м		32,2	1,6	23184	1152	95	0,01	7
61	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	180	104,75	0,06	18855	11	18317	0,59	107
		м		104,69	0	18844	0	97,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электроосвещение				**129447**				
		ИТОГО по 2-3-6:				**181432**	**52284**			**477**
						82899	**12984**			**75**

на 2-2-6 Электроосвещение и электросиловое оборудование - Терапевтическое отделение

		Раздел: Электросиловое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
3	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400		106400				
		шт								
		Отпускная цена		106400		106400				
		Сметная стоимость оборудования				*106400*				
4	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Счетчик трехфазный СА4У- 5А	1	1972,5		1973				
		шт								
		Отпускная цена		1973		1973				
		Сметная стоимость оборудования				*1973*				
5	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
6	Ц0108-80-1	Монтаж переключателей универсальных на щите	15	108,5	1,6	1628	24	1439	1	15
		шт		101	0	1515	0	95	0	0
7	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции	6	1627,3	34,3	9764	206	2990	3	18
		шт		520	4,5	3120	27	95	0,03	0
8	Ц0110-698-4	Прочее оборудование: реле	6	112,8	0	677	0	545	0,6	4
		шт		101	0	606	0	90	0	0
9	СПрайс-лист ТОО "Русский свет"	Стоимость щита Щрн-48з-1	1	2451,4		2451				
		шт								
10	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 32А, ВА47-29 3Р	1	209,78		210				
		шт								
		Отпускная цена		210		210				
		Сметная стоимость оборудования				*210*				
11	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 25А, ВА47-29 3Р	1	202,92		203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		203		203				
		Сметная стоимость оборудования				*203*				
12	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Автоматический выключатель 10А, ВА47-29 3Р	7	202,92		1420				
		шт								
		Отпускная цена		203		1420				
		Сметная стоимость оборудования				*1420*				
13	СПрайс-лист ТПК "ЭлектроКомплект"	Контактор КМ20-20 16А	6	489,37		2936				
		шт								
14	СПрайс-лист ТПК "ЭлектроКомплект"	Реле РТИ-1306,РТИ-1307,РТИ-1316	6	362,72		2176				
		шт								
15	Прайс-лист ТОО "Русский свет"	Расцепитель независимый РН-47	1	821,16		821				
		шт								
		Отпускная цена		821		821				
		Сметная стоимость оборудования				*821*				
22	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	108	108,6	48,9	11729	5281	5315	0,22	24
		м		39,6	12,2	4277	1318	95	0,07	8
23	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	10,8	777		8392				
		10м								
24	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	96	147,3	73	14141	7008	6183	0,29	28
		м		49,5	18,3	4752	1757	95	0,11	10
25	С130804-10	Трубы напорные из полиэтилена, Dн 40 мм	1,3	1420		1846				
		10м								
26	С130804-9	Трубы напорныеиз полиэтилена, Dн 32 мм	8,3	999		8292				
		10м								
27	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	15	159,9	81,1	2399	1217	1066	0,35	5
		м		54,5	20,3	818	305	95	0,12	2
28	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	93	125,6	64,1	11681	5961	5054	0,26	24
		м		41,4	15,8	3850	1469	95	0,09	9
29	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	15	216		3240				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	93	168		15624				
		м								
34	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	319	45	6,7	14355	2137	10243	0,19	61
		м		32,2	1,6	10272	510	95	0,01	3
35	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	84	104,75	0,06	8799	5	8548	0,59	50
		м		104,69	0	8794	0	97,2	0	0
36	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	228701		3499				
		км								
37	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1102	158694		17482				
		км								
38	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2305	39710		9154				
		км								
39	С151603-510Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0551	55166		3039				
		км								
40	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	196	84		16464				
		шт								
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование				284275				
		ИТОГО по 2-2-6:				284277	21912			238
						39638	5402			31

на 2-3-1 Общестроительные работы марки КЖ - Рентгенкабинет

		Раздел: Усиление фундаментов								
1	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	146,23	967,13	0,07	141423	10	127157	5,87	858
		м3		855	0,03	125027	4	101,7	0	0
2	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	78	970,48	0,04	75698	3	71930	6,1	476
		м3		906,75	0,01	70727	1	101,7	0	0
5	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	261	175,98	88,16	45932	23009	35780	0,45	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		85,05	52,04	22198	13582	100	0,08	21
6	Е0146-26-17#К=15	добавлять на каждые 10 мм до 350мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	261	43,19	21,02	11273	5485	8523	0,11	28
		отверст.		20,25	12,41	5285	3238	100	0,02	5
7	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0361	179612,58	670,08	6480	24	1870	332,35	12
		1т		54596,25	253,12	1970	9	85,05	1,24	0
8	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	13	14749,82	496,82	191748	6459	45455	21,56	280
		м3		3309,75	186,75	43027	2428	100	0,92	12
		Итого по разделу: Усиление фундаментов				472554				
		Раздел: Усиление стен								
12	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (глуб.510мм, диам.6мм)	711	8,62	0,02	6129	14	5503	0,05	39
		отверст		8,6	0	6115	0	90	0	0
13	Е0169-5-2#К=4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на 0,5 кирпич до 510мм толщины стен	711	16,38	0,08	11646	57	10430	0,21	150
		отверст		16,3	0	11589	0	90	0	0
14	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, исключить 10 мм диаметра	711	9,9	0	-7039	0	-6335	0,06	-45
		отверст		9,9	0	-7039	0	90	0	0
15	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (глуб.380мм, диам.6мм)	124	8,62	0,02	1069	2	960	0,05	7
		отверст		8,6	0	1066	0	90	0	0
16	Е0169-5-2#К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на 0,5 кирпич до 380мм толщины стен	124	16,34	0,04	2026	5	1819	0,11	13
		отверст		16,3	0	2021	0	90	0	0
17	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, исключить 10 мм диаметра	124	9,9	0	-1228	0	-1105	0,06	-8
		отверст		9,9	0	-1228	0	90	0	0
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1401	179612,58	670,08	25167	94	7263	332,35	47
		1т		54596,25	253,12	7650	35	85,05	1,24	0
19	Е0115-71-1	Устройство каркаса	817,22	45,6	1,49	37263	1216	34005	0,26	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,47	0,56	35525	460	85,05	0	2
		Итого по разделу: Усиление стен				75034				
		ИТОГО по 2-3-1:				547587	36376			2185
						323932	19757			41

на 2-2-1 Общестроительные работы марки КЖ -Терапевтическое отделение

		Раздел: Перекрытия								
30	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	270,1	12385,95	301,38	3345445	81401	762154	17,94	4846
		м3		2872,13	113,85	775761	30751	85,05	0,56	150
		Итого по разделу: Перекрытия				3345445				
		Раздел: Армирование перегородок /КЖ20/								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,118	4979,08	82,51	95190	1577	4630	1,55	30
		м3		225,11	31,16	4304	596	85,05	0,15	3
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2482	5604,41	409,16	1391	102	546	13,34	3
		1т		2173,5	154,69	539	38	85,05	0,75	0
37	Е0106-15-1	Устройство каркаса КР-1	3,312	13206,25	5584,32	43739	18495	12197	14,29	47
		м3		2385,68	1511,19	7901	5005	85,05	5,79	19
40	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	487,72	907,67	43,41	442689	21173	142445	1,64	802
		м2		258,75	16,26	126198	7932	95,58	0,08	39
43	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов(ИМ-1,ИМ-2)	0,0844	98232,18	1521,18	8291	128	501	25,41	2
		т		4140	573,75	349	48	113,4	2,81	0
44	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,63	12517,99	459,39	7886	289	1611	15,06	9
		м3		2533,16	173,54	1596	109	85,05	0,85	1
		Итого по разделу: Армирование перегородок /КЖ20/				599187				
		ИТОГО по 2-2-1:				3944631	123166			5740
						916648	44479			212
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы			2597698					
		Всего накладных расходов:			2640806					
		Итого с накладными			10412581					
		- заработная плата			396122					
		- трудоемкость			1321					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			617179					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			11029760					
		Итого с временными, 1,44 %			11186770					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %			11336089					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**11380333**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**11490938**					
		ИТОГО:			**11490938**					
		Сметная заработная плата			**3090371**					
		Нормативная трудоемкость			**17668**					
		Итого в текущих ценах, к = 2,737			**31 452 761**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**629 056**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**32 081 817**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**3 849 818**					
		Итого с НДС			**35 931 635**					
		Всего:			**35 931 635**					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ			**35 918 000**					

Заказчик: _____ *(подпись)*

Подрядчик: _____ *(подпись)*

Технадзор: _____ *(подпись)*