Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Луговая, дом № 16**	**110640006333**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АСТ-Технология",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128**	**051040000299**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №58/22 от 28.03.2022 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000003	18.03.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухподъездного 9 -ти этажного жилового дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне "Достык" в городе Павлодар (без благоустройства и наружных инженерных сетей)			Работа	1	59 410 802,43	59 410 802,43	6 365 443,12
				Итого	1	x	59 410 802,43	6 365 443,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель / _____ / Жарылгасынов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2024

М.П.

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А № 15

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024г от 18.03.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		58/22	28.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**975 267 896,04**	53 045 359,31							6 365 443,12	59 410 802,43
в том числе за отчетный месяц	59 410 802,43	53 045 359,31								
Авансовый платеж 30%	17 823 240,73	15 913 607,79							6 365 443,12	59 410 802,43
Удержание 5%	2 970 540,12	2 652 267,96							1 909 632,93	17 823 240,72
Итого к оплате:	**38 617 021,58**	34 479 483,56							318 272,15	2 970 540,11
									4 137 538,04	**38 617 021,60**

Итого к оплате: тридцать восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двадцать один тенге, 60 тиын

Подрядчик: БИН 051040000299
ГОО "АСТ-Технология"

Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления _____ **Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ГОО "Бестау-С" KZ49VTB00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №33

за 18.03.2024 г.

(Локальная смета 02-01-01)

Строительная часть ниже отм. 0.000

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-1

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 7 Световые приямки - 4 шт													
7.1 Световой приямок СП1, 4 шт													

1	18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2	29 811,24	1 972,47	59 622	3 945	50 682	5 418	70 243	
						2 497,82	478,80	4 996	958	-	5 203		
2	19	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,07584	360 935,20	2 506,92	27 373	190	25 124	1 956	31 675	
						27 153,28	1 184,56	2 059	90	-	2 346		
3	20	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	3,6	58 756,39	3 905,40	211 523	14 059	152 506	44 994	277 038	
						12 488,34	950,75	44 958	3 423	-	20 521		
4	21	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ 1 НР=93%	т металлических изделий	0,08424	355 035,03	16 992,80	29 908	1 431	20 136	8 272	41 234	
						99 015,84	6 575,99	8 341	554	-	3 054		
5	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,4	10 224,48	3 065,86	4 090	1 226	2 174	1 188	5 700	
						1 724,07	1 467,33	690	587	-	422		
6	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	13,92	1 321,75	31,02	18 399	432	10 292	7 206	27 653	
						551,34	5,28	7 675	73	-	2 048		
7	27	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,92	1 812,77	103,19	25 234	1 436	5 700	15 487	43 979	
						1 300,11	90,60	18 098	1 261	-	3 258		

Итого **497 522**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 86 817

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 719

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	266 614
- накладные расходы, тенге	84 521
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 852
Всего	**497 522**
Временные здания и сооружения (0,9%)	4 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	8 534
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 211**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**520 745**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	443 971,37
Налог на добавленную стоимость 12%	53 276,56
Всего по сметному расчету	**497 247,93**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____Койсарин Н.М.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____Акишев С.К

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

региона

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №34

за 18.03.2024 г.

(Локальная смета 02-01-02)

Строительная часть выше отм.0.000

Основание: Рабочий проект, 9648-2-АС-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													
1.1 Стены наружные													

1	2	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (5 этаж и выше) НР=93%	м3 кладки	18	46 085,78	3 471,46	829 544	62 486	557 423	209 108	1 121 744	
						11 646,40	845,11	209 635	15 212	-	83 092		
2	5	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	8	47 908,30	3 579,95	383 266	28 640	253 002	100 995	523 002	
						12 703,07	871,52	101 625	6 972	-	38 741		
3	6	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3 изоляции	6	29 557,64	2 955,29	177 346	17 732	-	127 930	329 698	
						26 602,35	1 452,53	159 614	8 715	-	24 422		
4	7	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	6,1202	48 924,00	-	299 425	-	299 425	-	323 379	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 954		
5	10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93%	м3 кладки	116,663	47 783,15	4 996,41	5 574 526	582 896	3 505 858	1 535 350	7 678 666	
						12 735,58	1 415,56	1 485 771	165 143	-	568 790		
6	11	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вентшахт (чердак и кровля) НР=93%	м3 кладки	26,6	58 756,39	3 905,40	1 562 920	103 884	1 126 846	332 456	2 047 006	
						12 488,34	950,75	332 190	25 290	-	151 630		
1.2 Внутренние стены													

7	13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (5 и выше этажи) НР=93%	м3 кладки	27	47 130,32	4 996,41	1 272 519	134 903	811 381	338 942	1 740 378	
						12 082,75	1 415,56	326 234	38 220	-	128 917		
1.3 Перемычки													
8	15	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,02	238 186,00	-	242 950	-	242 950	-	262 386	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 436		
9	16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69%	т конструкций	0,176	57 282,03	16 758,73	10 082	2 950	1 432	4 647	15 907	
						32 389,39	5 877,73	5 701	1 034	-	1 178		
10	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,176	487 427,00	-	85 787	-	85 787	-	92 650	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 863		
11	18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,057	213 134,49	1 960,65	12 149	112	9 299	2 513	15 835	
						48 031,20	950,75	2 738	54	-	1 173		
1.6 Каркасы и элементы крепления													
12	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетки М1, М2, М3, М4 НР=93%	т металлических изделий	0,3721	136 153,63	4 132,51	50 663	1 538	-	46 180	104 590	
						132 021,12	1 426,12	49 125	531	-	7 747		

13	42	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3721	405 165,00	-	150 762	-	150 762	-	162 823	
						-	-	-	-	-	12 061		
14	43	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М5) НР=93%	т металлических изделий	0,0388	541 318,63	4 132,51	21 003	160	15 720	4 815	27 883	
						132 021,12	1 426,12	5 122	55	-	2 065		
Раздел 3 Перекрытие и покрытие													
3.1 Перекрытие													
15	48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	42	6 058,21	1 601,25	254 445	67 253	116 297	102 125	385 096	
						1 687,99	372,64	70 896	15 651	-	28 526		
16	49	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	486	9 069,00	-	4 407 534	-	4 407 534	-	4 760 137	Казахстан
						-	-	-	-	-	352 603		
17	56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС5 НР=91%	т	0,05	1 509 266,96	2 370,04	75 463	119	51 317	21 916	105 169	
						480 553,92	1 120,42	24 028	56	-	7 790		
18	57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00692	334 278,00	-	2 313	-	2 313	-	2 498	Казахстан
						-	-	-	-	-	185		
19	58	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118%	т стальных элементов	0,11648	886 714,90	18 391,34	103 286	2 142	44 789	66 887	183 787	
						483 806,40	2 825,83	56 355	329	-	13 614		

3.2 Плиты ИП1 - 2 шт													
20	59	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0,85	91 241,01	3 287,81	77 555	2 795	44 865	27 850	113 837	
						35 171,14	833,82	29 895	709	-	8 432		
21	60	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,14894	39 318,72	1 615,07	5 856	241	57	5 145	11 881	
						37 319,65	641,27	5 558	96	-	880		
22	61	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14894	331 233,00	-	49 334	-	49 334	-	53 281	
						-	-	-	-	-	3 947		
23	62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР=91%	т	0,00368	1 509 266,96	2 370,04	5 554	9	3 777	1 613	7 740	
						480 553,92	1 120,42	1 768	4	-	573		
3.6 Плиты ИП11 - 2 шт													
24	81	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0,35	91 241,01	3 287,81	31 934	1 151	18 474	11 468	46 874	
						35 171,14	833,82	12 310	292	-	3 472		
25	82	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС2 НР=91%	т	0,1103	1 077 253,84	2 370,04	118 821	261	113 206	4 985	133 710	
						48 540,80	1 120,42	5 354	124	-	9 904		

26	83	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02848	331 233,00	-	9 434	-	9 434	-	10 189	
						-	-	-	-	-	755		
27	84	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,02848	39 318,72	1 615,07	1 120	46	11	984	2 272	
						37 319,65	641,27	1 063	18	-	168		
28	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00816	334 278,00	-	2 728	-	2 728	-	2 946	Казахстан
						-	-	-	-	-	218		
29	86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР=91%	т	0,00368	1 509 266,96	2 370,04	5 554	9	3 777	1 613	7 740	
						480 553,92	1 120,42	1 768	4	-	573		
Раздел 4 Кровля													
4.4 Утепление стен ЛЛУ (машинное отделение)													
30	120	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР=76%	м3 изоляции	7,5	93 803,20	3 276,07	703 524	24 571	484 880	156 678	929 018	
						25 876,44	1 610,99	194 073	12 082	-	68 816		
Раздел 8 Машинное отделение													
31	164	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,296	143 282,64	10 771,58	42 412	3 188	3 253	43 395	92 671	
						121 520,78	2 720,19	35 970	805	-	6 864		

32	165	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	0,296	1 032 818,00	-	305 714	-	305 714	-	330 171	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 457		
33	166	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	м рельса в одну нитку	9	9 310,91	5 356,95	83 798	48 213	2 898	39 325	132 973	
						3 631,96	2 700,53	32 688	24 305	-	9 850		
34	167	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	1 т	0,189	479 628,00	-	90 650	-	90 650	-	97 902	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 252		
35	168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	12,126	129,25	2,54	1 567	31	943	413	2 138	
						48,93	0,50	593	6	-	158		
Раздел 9 Разные работы													
9.1 Вход, крыльцо													
36	169	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,35	6 338,77	1 769,18	8 557	2 388	4 033	3 000	12 482	
						1 582,09	807,09	2 136	1 090	-	925		

37	170	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (крыльцо и пандус). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	31,8	15 806,50	4 773,26	502 647	151 790	84 152	282 401	847 852	
						8 386,96	1 162,02	266 705	36 952	-	62 804		
38	171	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	1 шт.	1844	458,00	-	844 552	-	844 552	-	912 116	Казахстан
						-	-	-	-	-	67 564		
39	172	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	10,4	32 498,45	3 027,04	337 984	31 481	265 345	44 752	413 355	
						3 957,48	771,15	41 158	8 020	-	30 619		
40	173	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,2288	354 275,00	-	81 058	-	81 058	-	87 543	
						-	-	-	-	-	6 485		

Итого	**24 131 325**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 460 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 270 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 095 275
- накладные расходы, тенге	3 517 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 787 503
Всего	**24 131 325**
Временные здания и сооружения (0,9%)	217 182
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	413 925
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**495 249**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**25 257 681**

Итого с тендерной скидкой 0,852569624	21 533 931,59
Налог на добавленную стоимость 12%	2 584 071,79
Всего по сметному расчету	**24 118 003,38**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ Койсарин Н.М.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____ Жармагамбетов А.Б.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____ Акишев С.К

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №35

за 18.03.2024 г.

(Локальная смета 02-01-05)

Отопление и вентиляция

Основание: РП-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление.													
1.1 жилье													

1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	90	2 191,72	32,35	197 255	2 912	127 532	66 645	285 012	
						742,35	13,25	66 812	1 193	-	21 112		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1578	2 355,03	32,35	3 716 237	51 048	2 493 761	1 168 490	5 275 505	
						742,35	13,25	1 171 428	20 909	-	390 778		
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	130	1 958,44	32,35	254 597	4 206	153 886	96 264	378 930	
						742,35	13,25	96 506	1 723	-	28 069		
4	4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	56	2 739,16	32,35	153 393	1 812	110 010	41 468	210 450	
						742,35	13,25	41 572	742	-	15 589		
5	5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	34	2 914,20	32,35	99 083	1 100	72 743	25 177	134 201	
						742,35	13,25	25 240	451	-	9 941		

6	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	24	3 345,49	59,94	80 292	1 439	56 538	22 474	110 987	
						929,81	25,75	22 315	618	-	8 221		
7	9	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	7 447,80	138,24	44 687	829	32 773	11 130	60 282	
						1 847,47	45,31	11 085	272	-	4 465		
8	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	4120	162,12	1,43	667 934	5 892	9 105	639 879	1 412 438	
						158,48	-	652 938	-	-	104 625		
9	11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	174	166,71	1,43	29 008	249	1 183	27 024	60 515	
						158,48	-	27 576	-	-	4 483		
10	12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	180	708,00	-	127 440	-	127 440	-	137 635	
						-	-	-	-	-	10 195		
11	14	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	246,88	1 264,57	24,04	312 197	5 935	-	302 595	663 975	
						1 240,53	10,16	306 262	2 508	-	49 183		

12	15	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1543	3 304,00	-	5 098 072	-	5 098 072	-	5 505 918	Казахстан
						-	-	-	-	-	407 846		
13	16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	178	361,87	-	64 413	-	6 880	56 382	130 459	
						323,22	-	57 533	-	-	9 664		
14	17	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	178	320,00	-	56 960	-	56 960	-	61 517	
						-	-	-	-	-	4 557		
15	23	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	280	866,37	1,00	242 584	280	6 997	230 737	511 187	
						840,38	0,50	235 306	140	-	37 866		
16	24	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	364	8 080,00	-	2 941 120	-	2 941 120	-	3 176 410	
						-	-	-	-	-	235 290		
17	25	245-405-0901	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30 °С, Мини, М28х1,5	1 шт.	364	6 093,00	-	2 217 852	-	2 217 852	-	2 395 280	
						-	-	-	-	-	177 428		
18	26	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	368	3 569,00	-	1 313 392	-	1 313 392	-	1 418 463	
						-	-	-	-	-	105 071		

19	30	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	1384,2	1 059,20	132,05	1 466 145	182 784	482 255	678 293	2 315 993	
						578,75	66,02	801 106	91 385	-	171 555		
20	37	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	1 м	1403,2	247,00	-	346 590	-	346 590	-	374 317	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 727		
21	38	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм	1 м	102	229,00	-	23 358	-	23 358	-	25 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 869		
22	39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	300	462,34	8,86	138 702	2 658	113 994	15 525	166 565	
						73,50	1,50	22 050	450	-	12 338		
1.2 арендные помещения													

23	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	386	162,12	1,43	62 578	552	853	59 950	132 330	
						158,48	-	61 173	-	-	9 802		
Раздел 2 ШКСО													
24	68	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	128	1 099,27	3,37	140 707	431	11 955	125 892	287 927	
						1 002,50	1,10	128 320	141	-	21 328		
25	69	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	96	19 187,00	-	1 841 952	-	1 841 952	-	1 989 308	
						-	-	-	-	-	147 356		
26	70	242-301-1102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	16	25 106,00	-	401 696	-	401 696	-	433 832	
						-	-	-	-	-	32 136		
27	71	245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	1 шт.	16	54 943,00	-	879 088	-	879 088	-	949 415	
						-	-	-	-	-	70 327		

28	72	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	112	2 082,98	248,93	233 294	27 880	2 135	209 207	477 901	
						1 814,99	91,05	203 279	10 198	-	35 400		
29	73	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	96	14 023,00	-	1 346 208	-	1 346 208	-	1 453 905	
						-	-	-	-	-	107 697		
30	74	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	16	18 498,00	-	295 968	-	295 968	-	319 645	
						-	-	-	-	-	23 677		
31	75	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	16	6 954,00	-	111 264	-	111 264	-	120 165	
						-	-	-	-	-	8 901		
32	76	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	192	3 569,00	-	685 248	-	685 248	-	740 068	
						-	-	-	-	-	54 820		
33	78	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	1 м	12,8	859,00	-	10 995	-	10 995	-	11 875	Казахстан

						-	-	-	-	-	880				

Итого	**31 727 637**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 930 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 379 804
- накладные расходы, тенге	3 777 132
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 350 196
Всего	**31 727 637**
Временные здания и сооружения (0,9%)	285 549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	544 224
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**651 148**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**33 208 558**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	28 312 607,81
Налог на добавленную стоимость 12%	3 397 512,94
Всего по сметному расчету	**31 710 120,75**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____Койсарин Н.М.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____Акишев С.К

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №36

за 18.03.2024 г.

(Локальная смета 02-01-06)

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ЭМО. СО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Провода и кабели													

1	81	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	530	177,00	2,77	93 810	1 468	13 208	57 450	163 361	
						149,31	1,24	79 134	657	-	12 101		
2	83	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	517	608,44	4,16	314 563	2 151	106 564	148 908	500 549	
						398,16	1,87	205 849	967	-	37 078		
3	86	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,47	480 684,00	-	706 605	-	706 605	-	763 133	Казахстан
						-	-	-	-	-	56 528		
Раздел 5 Трубы													
4	96	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	233	489,88	15,85	114 142	3 693	11 881	72 122	201 165	
						423,04	6,87	98 568	1 601	-	14 901		
5	97	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	267	394,35	15,41	105 291	4 114	8 157	68 295	187 473	
						348,39	6,87	93 020	1 834	-	13 887		
6	101	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	267	111,00	-	29 637	-	29 637	-	32 008	
						-	-	-	-	-	2 371		

7	102	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	233	122,00	-	28 426	-	28 426	-	30 700	
						-	-	-	-	-	2 274		
Раздел 6 Дополнительная система уравнивания потенциалов													
8	103	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	105	177,00	2,77	18 585	291	2 617	11 382	32 364	
						149,31	1,24	15 678	130	-	2 397		
9	104	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,105	154 925,00	-	16 267	-	16 267	-	17 568	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 301		
10	105	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	105	489,88	15,85	51 437	1 664	5 354	32 501	90 653	
						423,04	6,87	44 419	721	-	6 715		
11	106	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	105	122,00	-	12 810	-	12 810	-	13 835	
						-	-	-	-	-	1 025		
12	107	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	24	1 159,00	-	27 816	-	27 816	-	30 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 225		

Итого	**2 062 850**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	536 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 381
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	969 343
- накладные расходы, тенге	390 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 803
Всего	**2 062 850**
Временные здания и сооружения (0,9%)	18 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	35 384
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**42 336**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**2 159 136**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	1 840 813,77
Налог на добавленную стоимость 12%	220 897,65
Всего по сметному расчету	**2 061 711,42**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____ **Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____ **Акишев С.К**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

региона

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №37

за 18.03.2024 г.

(Локальная смета 02-01-09)

Устройства подкрановых путей

Основание: ПОС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84%	звено длиной 12,5 м	2	252 576,36	67 713,74	505 153	135 427	287 418	113 448	668 089	
						41 153,82	26 374,52	82 308	52 749	-	49 488		
2	2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР=84%	путь	1	4 851,04	845,11	4 851	845	-	3 720	9 257	
						4 005,93	422,55	4 006	423	-	686		
3	3	1146-0801-0502	Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию НР=84%	кран	1	204 432,71	85 701,73	204 433	85 702	540	116 806	346 938	
						118 190,62	20 863,58	118 191	20 864	-	25 699		

Итого	**1 024 284**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 958
- накладные расходы, тенге	233 974
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 873
Всего	**1 024 284**
Временные здания и сооружения (0,9%)	9 219
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	17 570
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**21 021**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 072 094**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	914 034,78
Налог на добавленную стоимость 12%	109 684,17
Всего по сметному расчету	**1 023 718,95**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____**Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____**Койсарин Н.М.**

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____**Акишев С.К**