Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 28.03.2024 № 183

Декларация о соответствии

«09» октября **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «MEIIR STROI», Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, 27**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Есеналиева Бахыт Индемесовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство линии электропередач ВЛИ-0,4кВ метеорологической станции Жалтыр», Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о., с. Жалтыр, Амангельды Иманова, земельный участок 38/2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов по Акмолинской области, Директор филиала Макажанова Бахыт Рыспековна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Kaz Complect Project»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, №487-Ѳ от 31.10.2023г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-25-40 кВА	подстанция	1		1	
РЛНД-1-10П/400 УХЛ1с приводом	комплект	1		1	

ПРНЗ-10					
Пункт распределительный настенный ПР8804-1004-54У1	комп.	1		1	
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,047		0,047	
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,119		0,119	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2		2	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2		2	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6		6	
Счетчик электрической энергии трехфа зный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3 х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R0,5S/1,0	шт.	1		1	
Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1	
Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1	
Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и	шт.	1		1	

учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных					
Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.	м оград	23		23	
КАЛИТКА К-1	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:. В строительстве воздушный линии на напряжение 10кВ и 0,4кВ на типовых железобетонных опорах с применением изолированных проводов марки АС 50/8 мм2 – 0,047км; СИП-4 4х25-0,6/1,0 – 0,119км; Установка КТПН-25-40 кВА – 1 комплект; Стойка для опор марки СВ105-5 – 2шт; Стойка для опор марки СВ110-3,5 – 2шт; Стойка для опор марки СВ95-2А – 6шт; Ограды металлические из сетчатых панелей – 23 м оград; Калитка К-1 - 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2024 г.**
месяц, год

окончание работ: **август 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц:**
фактически **1 месяц**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО НК «КТЖ» Акмолинское отделение магистральной сети Захаренков М.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство линии электропередач ВЛИ-0,4кВ метеорологической станции Жалтыр»,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «MEIIR STROI» Есеналиев Бахыт Индемесович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.