Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, Село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом № 151/1** — **050340002411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмұқанов, дом № 125** — **120540017710**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) СП 08/03-2023 от 03.04.2023 года

Номер документа	Дата составления
6	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтажные работы-Актобе, школа Саржансай			одна услуга	1	45 100 090,50	45 100 090,50
				Итого	1	x	45 100 090,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искенов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Аменов Т.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"**

Генподрячик: **ТОО "Азамат құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "EUROPA-NS"**

Наименование стройки **«Капитальный ремонт КГУ Саржансайской ОСШ Мартукского района» по улице Достык, здание 30, село Саржансай, Танибергенского сельского округа, Мартукского района, Актюбинской области.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	СП 08/03-2023	03.04.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт КГУ Саржансайской ОСШ Мартукского района» по улице Достык, здание 30, село Саржансай, Танибергенского сельского округа, Мартукского района, Актюбинской области.	**68 307 758,34**	**40 267 937,95**							**4 832 152,55**	**45 100 090,50**
Итого к оплате										**45 100 090,50**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аметов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "EUROPA-NS"
_____ Исенов Н.С.

Сканировано с CamScanner

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
10
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрячик: **ТОО Азамат құрылыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "EUROPA-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт КГУ Саржансайской ОСШ Мартукского района» по улице Достык, здание 30, село Саржансай, Танибергенского**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) СП 08/03-2023 от 03.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2023 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы									
		Раздел 4 Окна										
1	9	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными	м2	10,08	2017,17	186,3	20333	1878	–	16307	39571
						1830,87	95,05	18455	958	–	2931	
2	10	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2 проемов	10,08	3189,05	194,97	32146	1965	15876	13696	49509
						1419,04	90,68	14304	914	–	3667	
3	11	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный -	м2	10,08	24665		248623		248623	–	268513
						–		–		–	19890	
		Раздел 5 Двери										
4	14	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	70,77	1195,33	186,3	84594	13184	–	65634	162246
						1009,03	95,05	71409	6727	–	12018	
		Раздел 6 Пробивка проема										
5	23	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=84 %	м3	2,03	21804,26	7769,86	44263	15773	–	30285	80512
						14034,4	3726,18	28490	7564	–	5964	
6	24	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента	т	0,11332	25739,13	3940,46	2917	447	51	2315	5651
						21350,67	1102,58	2419	125	–	419	

Сканировано с CamScanner

7	25	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали	т	0,04944	458917		22689		22689	–	24504
						–		–		–	1815	
8	26	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,01272	343539		4370		4370	–	4720
						–		–		–	350	
9	27	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,01326	469545		6226		6226	–	6724
						–		–		–	498	
10	28	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,	т	0,00472	429640		2028		2028	–	2190
						–		–		–	162	
11	29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной	т	0,03318	424901		14098		14098	–	15226
						–		–		–	1128	
12	30	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.	5	33		165		165	–	178
						–		–		–	13	
		Раздел 7 Полы										
		7.1 1 тип										
13	31	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1329,3	120,22	3,13	159808	4161	–	113598	295279
						117,09	1,6	155648	2127	–	21873	

Сканировано с CamScanner

14	32	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	1329,3	2756		3663551		3663551	–	3956635
						–		–		–	293084	
		7.2 2 тип										
15	34	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	697,2	892,66	34,66	622363	24165	–	439578	1146896
						858	17,68	598198	12327	–	84955	
		7.3 3 тип										
16	38	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	118,7	892,66	34,66	105959	4114	–	74840	195263
						858	17,68	101845	2099	–	14464	
		7.4 4 тип										
17	42	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	150	366,11	20,7	54917	3105	–	38445	100831
						345,41	10,56	51812	1584	–	7469	
18	43	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	150	78,85	–	11828	–	–	8516	21972
						78,85	–	11828	–	–	1628	
		7.5 5 тип										
19	49	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	28	892,66	34,66	24994	970	–	17654	46060
						858	17,68	24024	495	–	3412	
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
20	62	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1915	1371,67	2,72	2626748	5209	1819748	643501	3531869
						418,69	1,35	801791	2585	–	261620	

Сканировано с CamScanner

21	65	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	4114,7	1072,09	3,46	4411329	14237	3912133	393859	5189603
						117,86	1,79	484959	7365	–	384415	
22	69	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=80 % ktpp1=0,6;	м2	391,3	1146,26	141,26	448532	55275	–	335566	846826
						1005	66,96	393257	26201	–	62728	
		Раздел 10 Наружная отделка										
32	91	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	240	1891,81	5,9	454034	1416	332419	96401	594470
						500,83	1,26	120199	302	–	44035	
33	92	290-000-	Аквилон	м	194	750		145500		145500	–	157140
						–		–		–	11640	
34	93	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	720	2493,46	5,9	1795291	4248	1430446	289204	2251255
						500,83	1,26	360598	907	–	166760	
35	94	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с	м2 поверхности облицовк	1760	3894,07	14,76	6853563	25978	2943829	3111018	10761748
						2206,68	2,85	3883757	5016	–	797167	

Раздел 11 Перегородки

Сканировано с CamScanner

36	102	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	26,15	1939,51	205,57	50718	5376	–	34503	92039
						1733,94	98,58	45343	2578	–	6818	
37	103	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Разборка пластиковых перегородок НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,8	68521,35	13,35	945595	184	939200	5639	1027333
						450	3,97	6210	55	–	76099	
38	104	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.	м2 облицовк	34	97,74	6,22	3323	211	–	2313	6087
						91,52	2,93	3112	100	–	451	
39	105	1203-0101-0107	Стены деревянные бревенчатые оштукатуренные. Разборка	м2 стен	17,7	2187,21	386,79	38714	6846	–	24942	68748
						1800,42	156,78	31867	2775	–	5092	
40	106	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего	2,5	6574,5	1059,62	16436	2649	5370	8946	27413
						3366,74	440,1	8417	1100	–	2031	
41	107	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	3,5	27180,97	1388,05	95133	4858	77918	12310	116038
						3530,64	334,14	12357	1170	–	8595	
42	108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,0114	349485		3984		3984	–	4303
						–		–		–	319	
43	109	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	т	0,051035	346394		17678		17678	–	19093
						–		–		–	1414	

Сканировано с CamScanner

44	110	1108-0401-0505	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	4466,01	432,55	223301	21628	83523	116979	367502
						2363,01	152,65	118151	7633	–	27222	
45	111	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007	м3	10	22353		223530		223530	–	241412
						–		–		–	17882	
46	112	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	146	3147,65	273,72	459557	39963	98458	308276	829260
						2199,56	70,85	321136	10344	–	61427	
47	113	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,3	55050		401865		401865	–	434014
						–		–		–	32149	
		Раздел 13 Укрепление кирпичной стены										
48	120	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными	т	1,19151	723301,65	4681,4	861821	5578	578520	235176	1184757
						233084,84	1886,36	277723	2248	–	87760	

Итого	**34 173 390**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 125 561	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	569 098	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 128	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 696 005	34173390

Сканировано с CamScanner

- накладные расходы, тенге	12 187 753
в т.ч. зарплата, тенге	1 096 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 126 277
Всего	**34 173 390**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Сантехнические работа по разделу ВК

Раздел 1 Водопровод

1	1 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	3	1825,57	22,67	5477	68	3926	1480	7514
					494,38	9,09	1483	27	–	557	
2	2 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	68	3258,43	39,94	221573	2716	175663	43415	286187
					635,21	16,28	43194	1107	–	21199	
3	3 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	80	4399,16	52,96	351933	4237	286779	61381	446379
					761,46	21,46	60917	1717	–	33065	
4	4 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16,	шт.	9	953		8577		8577	–	9263
					–		–		–	686	
5	5 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16,	шт.	6	1492		8952		8952	–	9668
					–		–		–	716	
6	6 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16,	шт.	3	2893		8679		8679	–	9373

Сканировано с CamScanner

7	7 242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16,	шт.	10	– 10389		– 103890		– 103890	694 –	112201
8	8 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	60	– 1280,84	13,35	– 76850	801	– 713	8311 73838	162743
9	9 241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16	м	60	1255,61 163	0,14	75337 9780	8	– 9780	12055 –	10562
10	10 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	10	– 1365,59	15,83	– 13656	158	– 110	782 13122	28920
11	11 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16	м	10	1338,78 278	0,17	13388 2780	2	– 2780	2142 –	3002
12	12 241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	12	– 581		– 6972		– 6972	222 –	7530
13	13 241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	6	– 816		– 4896		– 4896	558 –	5288

Сканировано с CamScanner

					–		–		–	392	
14	14 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	41	1494,68	936,61	61282	38401	–	33948	102848
					558,07	278,29	22881	11410	–	7618	
15	15 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	35	16		560		560	–	605
					–		–		–	45	
16	16 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	31		186		186	–	201
					–		–		–	15	
17	17 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.	шт.	15	2202,93	1379,3	33044	20690	–	18318	55471
					823,63	409,92	12354	6149	–	4109	
18	18 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	28		420		420	–	454
					–		–		–	34	
19	29 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	133	2995	77,73	398335	10338	345229	36210	469309
					321,56	36,68	42767	4878	–	34764	
20	30 234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-	м	3,3	296		977		977	–	1055
					–		–		–	78	

Сканировано с CamScanner

21	31	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-	м	55	737		40535		40535	–	43778
						–		–		–	3243	
22	32	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-	м	88	848		74624		74624	–	80594
						–		–		–	5970	
23	33	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	7	25807,38	127,27	180652	891	170519	9359	205212
						1320,3	44,01	9242	308	–	15201	
24	34	1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в	шт.	7	3651,58	59,14	25561	414	275	24552	54122
						3553,15	25,82	24872	181	–	4009	
25	35	248-307-0106	НОК/НОБ	шт.	7	22457		157199		157199	–	169775
						–		–		–	12576	
26	36	248-305-0103	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП	шт.	14	4645		65030		65030	–	70232
						–		–		–	5202	
27	37	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	632,24	31,09	632	31	19	586	1316
						582,61	14,67	583	15	–	98	
28	38	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый	шт.	1	26589		26589		26589	–	28716

Сканировано с CamScanner

						–		–		–	2127	
29	39	242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С,	шт.	1	13930		13930		13930	–	15044
						–		–		–	1114	
30	40	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2532,82	–	2533	–	2198	328	3090
						335,28	–	335	–	–	229	
31	41	242-207-4301	Кран латунныи муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16,	шт.	1	1557		1557		1557	–	1682
						–		–		–	125	
32	42	242-203-0101	Кран шаровыи стальнои фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200	шт.	2	16343		32686		32686	–	35301
						–		–		–	2615	
33	43	242-204-0505	Кран шаровыи стальнои муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200	шт.	1	8568		8568		8568	–	9253
						–		–		–	685	
34	44	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-	шт.	1	858		858		858	–	927
						–		–		–	69	
35	45	241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1	шт.	2	14766		29532		29532	–	31895

Сканировано с CamScanner

36	46	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4	–		–		–	2363	
						1321		5284		5284	–	5707
37	47	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	1,7	–		–		–	423	
						765		1301		1301	–	1405
						–		–		–	104	
		Раздел 2 Канализация										
38	48	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными	12	833,58	3,85	10003	46	–	7186	18564
						829,73	1,96	9957	24	–	1375	
39	49	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	12	1027,32	1,82	12328	22	24	12043	26321
						1023,52	0,62	12282	7	–	1950	
40	50	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами	м	12	256		3072		3072	–	3318
						–		–		–	246	
41	51	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными	35	1036,42	7,7	36275	270	–	26023	67282
						1028,72	3,93	36005	138	–	4984	

Сканировано с CamScanner

42	52	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	35	990,27	4,41	34659	154	154	33713	73842
						981,46	1,44	34351	50	–	5470	
43	53	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами	м	35	714		24990		24990	–	26989
						–		–		–	1999	
44	54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.	шт.	13	1812,55	1170,77	23563	15220	–	12736	39203
						641,78	347,86	8343	4522	–	2904	
45	55	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	7	181		1267		1267	–	1368
						–		–		–	101	
46	56	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110	шт.	6	1733		10398		10398	–	11230
						–		–		–	832	
47	57	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.	шт.	20	2671,3	1724,13	53426	34483	–	28899	88911
						947,17	512,41	18943	10248	–	6586	
48	58	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами	шт.	10	3487		34870		34870	–	37660
						–		–		–	2790	
49	59	241-505-0214	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100x50	шт.	7	2589		18123		18123	–	19573
						–		–		–	1450	
50	60	241-505-0213	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50x50	шт.	3	1221		3663		3663	–	3956
						–		–		–	293	

Сканировано с CamScanner

51	61	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.	шт.	3	1812,55	1170,77	5438	3512	–	2939	9047
						641,78	347,86	1925	1044	–	670	
52	62	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	3	176		528		528	–	570
						–		–		–	42	
53	63	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642		3852		3852	–	4160
						–		–		–	308	
54	64	1215-0101-	НР=72 %	прибор	9	790,94	6,98	7118	63	–	5103	13199
						783,96	3,56	7056	32	–	978	
55	70	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	8	636,22	6,26	5090	50	–	3648	9437
						629,96	3,19	5040	26	–	699	

Итого	**2 941 251**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 700 734
- накладные расходы, тенге	448 827
в т.ч. зарплата, тенге	40 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 871
Всего	**2 941 251**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3. Ограждение

Сканировано с CamScanner

Раздел 1 Ворота 2шт

1	1 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	2	38812,83	5217,22	77626	10434	13969	67756	157012
					26611	2099,17	53222	4198	–	11630	
2	2 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,268	459047		123025		123025	–	132867
					–		–		–	9842	
3	3 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,17	478807		81397		81397	–	87909
					–		–		–	6512	
4	4 214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6	т	0,1	505450		50545		50545	–	54589
					–		–		–	4044	
5	5 214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной	т	0,0046	505905		2327		2327	–	2513
					–		–		–	186	
6	6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	138,6	95,73	2,67	13268	370	6086	4729	19437
					49,15	0,3	6812	42	–	1440	
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	138,6	81,67	1,89	11319	262	7078	2774	15220

Сканировано с CamScanner

						28,71	0,3	3979	42	–	1127	
	Раздел 2 Калитка 2шт											
8	8	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов	шт.	2	13146,44	119,18	26293	238	2128	28339	59003
						11963,4	44,53	23927	89	–	4371	
9	9	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,268	459047		123025		123025	–	132867
						–		–		–	9842	
10	10	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,065	478807		31122		31122	–	33612
						–		–		–	2490	
11	11	214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6	т	0,0348	505450		17590		17590	–	18997
						–		–		–	1407	
12	12	214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной	т	0,0046	505905		2327		2327	–	2513
						–		–		–	186	
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	138,6	95,73	2,67	13268	370	6086	4729	19437
						49,15	0,3	6812	42	–	1440	
14	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	138,6	81,67	1,89	11319	262	7078	2774	15220

Сканировано с CamScanner

	28,71	0,3	3979	42	–	1127

Итого	**751 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	473 783
- накладные расходы, тенге	111 101
в т.ч. зарплата, тенге	9 999
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 645
Всего	**751 197**

ИТОГО по локальным сметам					**37 865 838**		
в том числе оборудование					0		
Временные здания и сооружения	1,2%				454 390		
Итого с временными					38 320 228		
Затраты на производство строительно-	1,35%				517 323		
Итого с зимними					38 837 551		
Непредвиденные работы и затраты	2%				776 751		
Итого с непредвиденными работами и затратами					39 614 302		
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,070				42 387 303		
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					40 267 938		
НДС	12%				4 832 153		
Итого с НДС					**45 100 090,50**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "EUROPA-NS"
_____ Искенов Н.С.

Сканировано с CamScanner