Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге
Финансирование на 2018 год: 134 757 051,00 тенге
Финансирование на 2019 год: 18 816 150,60 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 20 903 846,08
за отчетный месяц: 20 903 846,08

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 13
выполненных работ за март месяц 2019 года
доп.соглашение №3 от 05.04.2019 г. к договору № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	330 400 000,00				311 583 849,40	18 664 148,29	18 816 150,60	16 800 134,46	2 016 016,14	20 903 846,08
		Итого		330 400 000,00				311 583 849,40	18 664 148,29	18 816 150,60	16 800 134,46	2 016 016,14	20 903 846,08

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
С.Б. Кумусбеков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт
приемки выполненных работ за март 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		Пятно 20								
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		Пятно 21								
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		Пятно 22								
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		Пятно 23								
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1

	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 24									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 25									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 26									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 27									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 28									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 29									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 30									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 31									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1

	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 32									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 33									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 34									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 35									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 36									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 37									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 38									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 39									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1

	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 40									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 18									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 20									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 31									
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия								

			24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 32

19	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания								
			123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 37

19	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания								
			123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 38

19	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 39

19	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 40

19	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
20	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5

	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2								
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 7 Полы								
	Пятно 18								
	7.1 Тип - I								
93	Е11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94	Е11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	7.2 Тип - II								
97	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–

	Е11-11-2								
111	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	Е11-4-1								
112	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Е11-11-2								
114	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	Е11-27-3								
115	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 20

7.1 Тип - I

93	Е11-11-5 Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94	Е11-11-6 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
7.2 Тип - II									
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
		м2 площади уплотнения							
				10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя							
				567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки							
				66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия							
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов							
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
		м2 площади уплотнения							
				10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1

	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
108	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
		м2 стяжки							
				66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности							
				85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия							
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 7 Полы								
	Пятно 27								
	7.2 Тип - II								
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24

	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 28									
7.2 Тип - II									
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 29									
7.2 Тип - II									
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5

	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 30									
7.2 Тип - II									
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 31									
7.2 Тип - II									
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–

105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
	7.3 Тип - III									
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 7 Полы									
	Пятно 32									
	7.2 Тип - II									
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
	7.3 Тип - III									
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 7 Полы									
	Пятно 37									
	7.2 Тип - II									
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности								

			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 38									
7.2 Тип - II									
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
115 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 39									
7.2 Тип - II									
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									

115	Е11-27-3								
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 7 Полы									
	Пятно 40									
	7.2 Тип - II									
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
	41.3 Тип - III									
115	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 1									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 2									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 3									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									

	Пятно 4									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 5									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 6									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 7									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 11									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 12									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 13									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 14									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									

	Пятно 15									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 16									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 17									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 19									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 33									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 34									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 35									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	Пятно 36									
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									

Пятно 18

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 20

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел10 Крыльца входов

Пятно 18

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
		м								
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
		т								
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
		м3								
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
		т								
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
		т								
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
		м								

140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел10 Крыльца входов

Пятно 18

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								

134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Локальная смета №2-2-2
Раздел 1 Отопление

Пятно 18

1 Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт		108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
	м трубопровода		52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
	м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
	м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–