форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "БС Строй Холдинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №230002/01 25.09.2023г. к договору №230002 от 07.06.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023г.
от 10.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)	56 102 640	50 091 643							6 010 997	56 102 640
Всего по стройке	56 102 640	50 091 643							6 010 997	56 102 640

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области
Асбаев Ж. Е.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Ш.В.В

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "БС Строй Холдинг"
Акжодов Э.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

Наименование стройки -Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "БС Строй Холдинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №230002/01 25.09.2023г. к договору №230002 от 07.06.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/Стены/**	м2	570	216,11	--	123180	--	--	88690	228819
		НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	123180	--		16950	
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолка от известковой побелки**	м2	840,24	168,57	--	141636	--	--	101978	263103
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	141636	--		19489	
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/Стены/**	м2	2204,61	216,11	--	476428	--	--	343028	885013
		НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	476428	--		65557	
		ОКНА									
4	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	м2	34,68	1857,23	171,91	64409	5962	--	44268	117371
		НР - 72%; СП - 8%			1685,32	87,54	58447	3036		8694	
		Двери									
5	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	м2	61,53	1100,72	171,91	67728	10577	--	45026	121774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	57150	5386		9020	
		Витражи									
6	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Витражи.Разборка**	м2	14,148	1716,10	171,91	24279	2432	--	16622	44173
		НР - 72%; СП - 8%			1544,19	87,54	21847	1239		3272	
		ПОЛЫ									
		Тип пола-1									
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	м2	91,07	822,21	31,98	74879	2913	--	52884	137983
		НР - 72%; СП - 8%			790,23	16,29	71966	1483		10221	
		Тип пола-2									
8	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии.Разборка**	м3	2,2946	16230,40	6667,00	37242	15298	--	20844	62733
		НР - 72%; СП - 8%			9563,40	3053,26	21944	7006		4647	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	м2	114,73	110,75	2,89	12706	331	--	9032	23477
		НР - 72%; СП - 8%			107,86	1,47	12375	169		1739	
		Тип пола-3									
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	261,36	135,04	--	35295	--	--	25412	65563
		НР - 72%; СП - 8%			135,04	--	35295	--		4857	
11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	544,83	72,63	--	39574	--	--	28493	73512
		НР - 72%; СП - 8%			72,63	--	39574	--		5445	
12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	м2	544,83	337,29	19,10	183767	10407	--	128635	337394
		НР - 72%; СП - 8%			318,19	9,73	173361	5299		24992	
		Тип пола-4									
13	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные.Разборка покрытия**	м2	36,41	1864,05	606,38	67870	22078	--	40304	116828
		НР - 72%; СП - 8%			1257,67	279,75	45792	10186		8654	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	24,08	1795,21	198,24	43229	4774	--	29262	78290
		НР - 72%; СП - 8%			1596,97	90,79	38455	2186		5799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,19608	41432,55	18734,49	8124	3673	–	4045	13143
		Отмостка			22698,06	5953,92	4451	1167		974	
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	10,97	16230,40	6667,00	178047	73137	–	99651	299915
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ			9563,40	3053,26	104910	33494		22216	
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**									
		СП - 8%	Тенге за 1 тонну	30,643133	97,00	–	2972	–	–	–	3210
18	С341-020103-1014 4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 14 км**			–	–	–	–		238	
		СП - 8%	т	30,643133	268,00	–	8212	–	–	–	8869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			–	–	–	–		657	
			Тенге				1589578	151582	–	1078174	2881170
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426811	70651	–	213421	
	Всего заработная плата		Тенге				1581454				
	Транспортные расходы		Тенге					1491844			
		Накладные расходы	Тенге				11185				
		Сметная прибыль	Тенге				1074128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2868028				
		Сметная заработная плата	Тенге								1487
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1491844			
	Всего заработная плата		Тенге				8124				
		Накладные расходы	Тенге					5618			
		Сметная прибыль	Тенге				4045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13143				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2881171				
		Сметная заработная плата	Тенге								1491
								1497463			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

Полы

Тип пола 1-120,35+30,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							800
19	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2 покрытия	151,18	5719,75	166,71	864712	25203	652390	142979	1088307
		НР - 72%; СП - 8%			1237,73	75,83	187119	11463		80615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	140,52	1565,36	16,34	219965	2296	172325	33226	273446
		НР - 72%; СП - 8%			322,69	5,71	45344	803		20255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип пола 2-194,49+204,81									
21	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное.Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	399,3	4458,62	17,26	1780326	6892	1497620	200840	2139659
		НР - 72%; СП - 8%			690,74	7,84	275814	3130		158493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,**	м плинтусов	448,69	386,11	1,03	173246	463	108907	46154	236952
		НР - 72%; СП - 8%			142,36	0,51	63876	227		17552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип пола 3 -100,87+127,09									
23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой**	м2	227,96	1434,59	106,61	327029	24302	123112	131863	495604
		НР - 72%; СП - 8%			787,92	15,48	179615	3528		36711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	255,3152	280,00	--	71488	--	71488	--	77207
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
25	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	227,96	4120,92	94,01	939404	21431	591182	242400	1276348
		НР - 72%; СП - 8%			1433,54	43,32	326791	9876		94544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	157,99	1565,36	16,34	247311	2581	193748	37357	307442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			322,69	5,71	50982	903		22773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип пола 1 -62,74									
27	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2 покрытия	62,74	5719,75	166,71	358857	10459	270743	59337	451650
		НР - 72%; СП - 8%			1237,73	75,83	77655	4757		33456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	69,7	1565,36	16,34	109106	1139	85476	16481	135633
		НР - 72%; СП - 8%			322,69	5,71	22491	398		10047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									
29	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	28,8	3224,00	220,40	92851	6347	43189	33352	136299
		НР - 72%; СП - 8%			1504,00	104,40	43315	3007		10096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,52	3839,85	219,47	9676	553	4682	3384	14105
		НР - 72%; СП - 8%			1762,18	102,98	4441	260		1045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	28,8	19660,00	–	566208	–	566208	–	611505
		СП - 8%			–	–	–	–		45297	
32	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,52	23624,00	–	59532	–	59532	–	64295
		СП - 8%			–	–	–	–		4763	
33	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	26,2	1244,45	6,26	32605	164	25220	5258	40891
		НР - 72%; СП - 8%			275,61	3,10	7221	81		3029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	26,2	1156,00	–	30287	–	30287	–	32710
		СП - 8%			–	–	–	–		2423	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	9,2	3245,76	17,68	29861	163	18067	8404	41327
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	11631	42		3061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери									
36	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	3022,44	64,37	16503	351	2332	10057	28684
		НР - 72%; СП - 8%			2531,15	27,05	13820	148		2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные,двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	44250,00	–	241605	–	241605	–	260933
		СП - 8%			–	–	–	–		19328	
38	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
39	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	3207,00	–	6414	–	6414	–	6927
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
40	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	46,2	1971,24	97,62	91071	4510	25623	45326	147309
		НР - 72%; СП - 8%			1319,00	43,62	60938	2015		10912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	43,47	4459,00	–	193833	–	193833	–	209339
		СП - 8%			–	–	–	–		15507	
42	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,73	5439,00	–	14848	–	14848	–	16036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
43	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005**									
		СП - 8%	шт.	48	500,00	–	24000	–	24000	–	25920
					–	–	–	–		1920	
44	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные**									
		СП - 8%	пара	24	3495,00	–	83880	–	83880	–	90590
					–	–	–	–		6710	
45	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 проемов	25,2	2569,38	241,11	64748	6076	27931	24176	96039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1219,87	112,60	30741	2837		7114	
46	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
		СП - 8%	м2	7,56	25111,00	–	189839	–	189839	–	205026
					–	–	–	–		15187	
47	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**									
		СП - 8%	м2	17,64	29340,00	–	517558	–	517558	–	558962
		Витраж В-1,2			–	–	–	–		41405	
48	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	28,512	2720,36	3,44	77563	98	42880	24901	110661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1212,99	–	34585	–		8197	
49	С121-090202-0601 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13,двупольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**									
		СП - 8%	м2	10,92	32261,00	–	352290	–	352290	–	380473
					–	–	–	–		28183	
50	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**									
		СП - 8%	м2	17,592	13924,00	–	244951	–	244951	–	264547
					–	–	–	–		19596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,10824	775725,13	8984,65	83964	972	75253	5708	96846
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	7739	188		7174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство кирпичной перегородки									
52	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт.Разработка внутри здания в траншеях.Глубина до 3 м,ширина до 1,5 м	м3 грунта	2,2	5545,24	2,75	12200	6	1379	7789	21587
		НР - 72%; СП - 8%			4915,88	1,35	10815	3		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	2,2167	19148,69	10,20	42447	23	32739	6973	53373
		НР - 72%; СП - 8%			4368,94	--	9685	--		3954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0363046	17770,46	1757,78	645	64	1	438	1169
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	580	28		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0303934	221796,00	--	6741	--	6741	--	7280
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059112	228894,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
57	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0363046	23507,96	1264,99	853	46	10	585	1553
		НР - 72%; СП - 8%			21954,97	410,13	797	15		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	1,3	1135,93	13,75	1477	18	813	471	2104
		НР - 72%; СП - 8%			496,85	6,76	646	9		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ИМ1/	т стальных элементов	0,00342	775725,13	8984,65	2653	31	2377	180	3060
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	245	6		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прм-1,3									
60	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки из бетона В 15.Устройство**	м3	0,184	45418,36	5558,27	8357	1023	4138	2452	11674
		НР - 72%; СП - 8%			17369,95	1139,98	3196	210		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04476	23351,45	1724,65	1045	77	13	703	1888
		НР - 72%; СП - 8%			21338,80	482,50	955	22		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03648	221796,00	--	8091	--	8091	--	8738
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
63	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00828	228894,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Монолитный сердечник МС-1									
64	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м3	0,68	29789,49	5926,37	20257	4030	11583	3969	26164
		НР - 72%; СП - 8%			6829,62	1277,71	4644	869		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,08636	23507,96	1264,99	2030	109	25	1391	3694
		НР - 72%; СП - 8%			21954,97	410,13	1896	35		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00476	228894,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
67	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0816	221796,00	--	18099	--	18099	--	19546
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							800
68	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55	3776,92	313,90	207730	17265	103907	65070	294625
		НР - 72%; СП - 8%			1573,79	69,41	86558	3817		21824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04864	388931,14	2821,86	18918	137	15002	2753	23404
		НР - 72%; СП - 8%			77702,28	911,93	3779	44		1734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел Ж									
70	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,7	22957,37	10,20	16070	7	13005	2202	19734
		НР - 72%; СП - 8%			4368,94	–	3058	–		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,01053	17770,46	1757,78	187	19	–	127	339
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	168	8		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01053	308407,00	–	3248	–	3248	–	3507
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
73	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление**	отверстие	14	63,03	0,94	882	13	–	626	1629
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	–	869	–		121	
74	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/А-1/**	т	0,00532	400992,03	2836,73	2133	15	–	1530	3956
		НР - 72%; СП - 8%			398155,30	1227,96	2118	7		293	
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00532	221796,00	–	1180	–	1180	–	1274
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/Ав-1/**	т	0,01989	50439,83	2740,72	1003	55	8	690	1829
		НР - 72%; СП - 8%			47276,73	897,02	940	18		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-050301-3601 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01989	228894,00	--	4553	--	4553	--	4917
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		Закладка проема									
78	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	48	63,03	0,94	3025	45	--	2146	5585
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	2980	--		414	
79	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	48	60,62	0,90	2910	43	--	2064	5371
		НР - 72%; СП - 8%			59,72	--	2866	--		398	
80	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,58	31037,30	19,84	80076	51	40845	28209	116948
		НР - 72%; СП - 8%			15185,94	--	39180	--		8663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки,СГ-2	т металлических изделий	0,0126	388931,14	2821,86	4901	36	3886	713	6063
		НР - 72%; СП - 8%			77702,28	911,93	979	11		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,ерши.Установка	т стальных элементов	0,012	88800,13	8984,65	1066	108	100	633	1834
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	858	21		136	
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221796,00	--	2662	--	2662	--	2874
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1(2шт)									
84	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями.Установка	м ограждения	16	1042,79	109,06	16685	1745	1187	10438	29292
		НР - 72%; СП - 8%			859,55	46,50	13753	744		2170	
85	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 38 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	26	5076,00	--	131976	--	131976	--	142534
		СП - 8%			--	--	--	--		10558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели,фланцы,крышки,заглушки									
		СП - 8%	шт.	78	500,00	--	39000	--	39000	--	42120
					--	--	--	--		3120	
87	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 51 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81									
		СП - 8%	м	16	7304,00	--	116864	--	116864	--	126213
					--	--	--	--		9349	
88	С123-010302-0311 2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81									
		СП - 8%	м	36	3061,00	--	110196	--	110196	--	119012
					--	--	--	--		8816	
89	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели,фланцы,крышки,заглушки									
		СП - 8%	шт.	28	500,00	--	14000	--	14000	--	15120
					--	--	--	--		1120	
90	С123-010302-0301 2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 12 мм,толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81									
		СП - 8%	м	185,4	1201,00	--	222665	--	222665	--	240479
					--	--	--	--		17813	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
91	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	834,55							
		НР - 72%; СП - 8%			914,51	6,10	763208	5090	233946	378568	1233118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,09	1,94	524172	1617		91342	
92	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленныепод окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	834,55							
		НР - 72%; СП - 8%			516,12	3,71	430729	3099	123203	220287	703097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,78	1,83	304427	1527		52081	
		Стены									
93	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2297,9							
		НР - 72%; СП - 8%			2492,40	101,63	5727293	233545	2933982	1972614	8315899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1113,96	78,32	2559766	179976		615993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2104,05	1578,90	24,89	3322076	52368	967687	1669387	5390780
		НР - 72%; СП - 8%			1094,09	7,88	2302021	16572		399317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	894,3	687,82	5,71	615115	5106	120675	354134	1046789
		НР - 72%; СП - 8%			547,17	2,82	489334	2518		77540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	994,8	1075,40	0,88	1069806	877	699220	266503	1443215
		НР - 72%; СП - 8%			371,64	0,44	369709	434		106905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовкиП2 Низ стен или перегородок	160,76	4697,33	25,34	755143	4074	283708	337923	1180512
		НР - 72%; СП - 8%			2907,20	12,30	467361	1977		87445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Низ стен и перегородок									
98	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	193,85	4697,33	25,34	910578	4912	342105	407480	1423503
		НР - 72%; СП - 8%			2907,20	12,30	563561	2384		105445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,19	874,75	4,06	47403	220	10960	26159	79446
		НР - 72%; СП - 8%			668,44	2,00	36223	108		5885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22896348	448258	13195832	6846410	32122171
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9252259	256643	--	2379422	
		Материалы	Тенге				21880943				
		Всего заработная плата	Тенге				9904852				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9494935			
							2289745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6836353				
		Сметная прибыль	Тенге				2297384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31014680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7397
		Сметная заработная плата	Тенге					9494935			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				433704				
	Материалы		Тенге				2331				
	Всего заработная плата		Тенге					13968			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417201				
		Накладные расходы	Тенге				10057				
		Сметная прибыль	Тенге				35501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				479261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13968			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				581701				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581701				
		Сметная прибыль	Тенге				46536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				628238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32122179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7408
		Сметная заработная плата	Тенге					9508903			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация ЛК 2-1-2

Водопровод холодной воды (В1,В2)

100	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	120	1434,37	16,64	172125	1997	550	122104	317767
		НР - 72%; СП - 8%			1413,15	0,10	169578	12		23538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1549,10	20,02	61964	801	146	43937	114373
		НР - 72%; СП - 8%			1525,41	0,16	61017	7		8472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	1691,76	23,66	25376	355	55	17979	46824
		НР - 72%; СП - 8%			1664,43	0,26	24966	4		3468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	45	1880,72	28,00	84633	1260	601	59609	155781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1839,39	0,39	82772	18		11539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	118,8	173,00	--	20552	--	20552	--	22197
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
105	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	39,6	278,00	--	11009	--	11009	--	11890
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
106	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	14,85	421,00	--	6252	--	6252	--	6752
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
107	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные**	м	44,55	716,00	--	31898	--	31898	--	34450
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
108	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	220	88,85	1,31	19547	287	412	13570	35767
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	18848	--		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,22	60194,20	--	13243	--	429	9226	24266
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	12814	--		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	180	8,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
111	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	10,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
112	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	14,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**									
		СП - 8%	шт.	68	26,00	–	1768	–	1768	–	1909
					–	–	–	–		141	
114	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон упорный.Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,027	20439,14	1168,75	552	32	370	113	718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5541,90	270,43	150	7		53	
115	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка/гильза/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	0,5	2387,38	150,35	1194	75	14	807	2161
					2209,46	31,88	1105	16		160	
116	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	0,465	5720,00	–	2660	–	2660	–	2873
					–	–	–	–		213	
		Фитинги									
117	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	70	12,00	–	840	–	840	–	907
					–	–	–	–		67	
118	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	24	18,00	–	432	–	432	–	467
					–	–	–	–		35	
119	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	9	40,00	–	360	–	360	–	389
					–	–	–	–		29	
120	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40**									
		СП - 8%	шт.	24	65,00	–	1560	–	1560	–	1685
					–	–	–	–		125	
121	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32**									
		СП - 8%	шт.	5	60,00	–	300	–	300	–	324
					–	–	–	–		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	33,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
123	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	17,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
124	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17	15,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
125	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	29,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
126	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40**	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
127	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	29	26,00	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
128	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13	46,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
129	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32**	шт.	3	77,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
130	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40**	шт.	2	95,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
131	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40**	шт.	2	125,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	1163,00	--	31401	--	31401	--	33913
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
133	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2206,00	--	11030	--	11030	--	11912
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
134	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3226,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
135	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	21	979,29	0,15	20565	3	702	14299	37653
		НР - 72%; СП - 8%			945,70	--	19860	--		2789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	21	4625,00	--	97125	--	97125	--	104895
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
137	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	161,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
138	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка**	комплект	17	10812,76	463,16	183817	7874	812	128684	337501
		НР - 72%; СП - 8%			10301,83	211,54	175131	3596		25000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	51-040106-0107 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	комплект	9	85809,00	--	772281	--	--	--	772281
					--	--	--	--	772281	--	
140	51-040106-0116 5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	8	96677,00	--	773416	--	--	--	773416
					--	--	--	--	773416	--	
		Сеть К-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях**	м трубопровода	12	6143,00	42,08	73716	505	62593	7813	88052
		НР - 72%; СП - 8%			884,80	19,51	10618	234		6522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	30	794,86	3,38	23846	102	157	17006	44120
		НР - 72%; СП - 8%			786,24	1,06	23587	32		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	65	823,64	1,39	53537	90	151	38395	99286
		НР - 72%; СП - 8%			819,94	0,46	53296	30		7354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	65	87,52	1,31	5689	85	35	4009	10474
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	5569	--		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	87,91	1,31	2637	39	28	1850	4847
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	2570	--		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 2,2 мм**	м	29,94	550,00	--	16467	--	16467	--	17784
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
147	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	64,87	319,00	--	20694	--	20694	--	22349
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
148	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50**	шт.	14	84,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
150	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	17	236,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
151	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50**	шт.	11	67,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
152	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100**	шт.	8	466,00	--	3728	--	3728	--	4026
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
153	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50**	шт.	16	131,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
154	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100**	шт.	1	545,00	--	545	--	545	--	589
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
155	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50**	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
156	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50**	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
157	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	4	714,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
158	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50**	шт.	4	242,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
160	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
161	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 прим.	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
162	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100**	шт.	20	247,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
163	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50**	шт.	35	81,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
164	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	11	122,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
165	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	17	38,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
166	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный из бетона В7,5.Устройство**	м3	0,108	20439,14	1168,75	2207	126	1482	452	2872
		НР - 72%; СП - 8%			5541,90	270,43	599	29		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка/гильза/**	м трубопровода	2	2387,38	150,35	4775	301	55	3228	8642
		НР - 72%; СП - 8%			2209,46	31,88	4419	64		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,86	5720,00	--	10639	--	10639	--	11490
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
169	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	16	2945,44	89,65	47127	1434	3542	30861	84227
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,43	42151	711		6239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм,длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	16	7391,00	--	118256	--	118256	--	127716
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
171	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	21	1100,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
172	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение.Установка**	комплект	5	2507,06	67,66	12535	338	1659	7708	21863
		НР - 72%; СП - 8%			2107,56	33,62	10538	168		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С123-030102-1108 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая,размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	4975,00	--	24875	--	24875	--	26865
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
174	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	комплект	8	3670,18	178,58	29361	1429	4293	17532	50645
		НР - 72%; СП - 8%			2954,82	88,88	23639	711		3751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	8	20731,00	--	165848	--	165848	--	179116
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
176	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка**	комплект	12	1820,05	221,52	21841	2658	3133	12504	37093
		НР - 72%; СП - 8%			1337,49	109,78	16050	1317		2748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23							800
177	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный,размерами 800 мм х 800 мм,глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	12	9972,00	--	119664	--	119664	--	129237
		СП - 8%			--	--	--	--		9573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3174854	19791	850090	551686	3901007
		Стоимость оборудования	Тенге				759274	6956	1545697	174461	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1545697				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1545697				
		Материалы	Тенге				16002				
		Всего заработная плата	Тенге				2282				
		Накладные расходы	Тенге					13599			
		Сметная прибыль	Тенге				9791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27857				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					13599			
		Материалы	Тенге				1613155				
		Всего заработная плата	Тенге				78940				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					752631			
		Накладные расходы	Тенге				768870				
		Сметная прибыль	Тенге				541894				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				172404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2327453				
		Сметная заработная плата	Тенге								556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					752631			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3901007				
		Сметная заработная плата	Тенге								568
								766230			
		РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование ЛК 2-1-4									
		Для сущ.ВРУ									
178	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель.Монтаж оборудования**	шт.	18	2192,87	201,52	39472	3627	11527	18506	62616
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	76,93	24318	1385		4638	
179	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие силовые типа НПН2-60**	шт.	18	1237,00	--	22266	--	22266	--	24047
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
180	С123-070208-0701 2307-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Контакты основания для плавких вставок**	шт.	18	1518,00	--	27324	--	27324	--	29510
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
		ЩС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
182	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
183	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2701,85	27,25	18913	191	9405	6708	27671
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2050	
184	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
185	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
		ЩС-2									
186	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
187	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
188	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701,85	27,25	21615	218	10749	7667	31624
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2343	
189	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

25

800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3663,00	–	25641	–	25641	–	27692
		СП - 8%			–	–	–	–		2051	
191	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	26143,99	6500,00	26144	6500	2081	14535	43934
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	17563	2625		3254	
192	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9603-3474	шт	1	51821,43	–	51821	–		–	51821
					–	–	–	–	51821	–	
193	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	19	516,38	4,21	9811	80	128	6932	18083
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	9603	25		1339	
194	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	19	296,00	–	5624	–	5624	–	6074
		СП - 8%			–	–	–	–		450	
195	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3	шт.	10	42,00	–	420	–	420	–	454
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
196	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для выключателей и розеток модели 85540-85542 типаИЭК	шт.	19	32,00	–	608	–	608	–	657
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
197	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	376	329,50	149,20	123891	56098	16995	49224	186964
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	50798	17569		13849	
198	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	253905,00	–	5078	–	5078	–	5484
		СП - 8%			–	–	–	–		406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	276394,00	--	69099	--	69099	--	74626
		СП - 8%			--	--	--	--		5528	
200	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	713894,00	--	3569	--	3569	--	3855
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
201	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	1030547,00	--	54619	--	54619	--	58989
		СП - 8%			--	--	--	--		4370	
202	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	1712121,00	--	30818	--	30818	--	33284
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
203	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2760660,00	--	82820	--	82820	--	89445
		СП - 8%			--	--	--	--		6626	
204	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	275	359,95	15,39	98985	4233	15557	57735	169258
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	79195	993		12538	
205	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	40,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
206	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	270	29,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
207	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	116	470,32	33,67	54557	3906	6616	32609	94140
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	44035	1256		6973	
208	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	53	59,00	--	3127	--	3127	--	3377
		СП - 8%			--	--	--	--		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	48	91,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
210	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	15	132,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
211	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	280	290,16	119,77	81244	33536	--	45408	136784
		НР - 72%; СП - 8%			170,39	54,85	47708	15358		10132	
		Кабельные изделия и провода									
212	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	3980	329,50	149,20	1311403	593806	179899	521040	1979039
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	537698	185969		146595	
213	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,08	177812,00	--	369849	--	369849	--	399437
		СП - 8%			--	--	--	--		29588	
214	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,9	276394,00	--	525149	--	525149	--	567160
		СП - 8%			--	--	--	--		42012	
215	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3980	359,95	15,39	1432590	61261	225169	835578	2449621
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	1146160	14364		181453	
216	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2100,8	24,00	--	50419	--	50419	--	54453
		СП - 8%			--	--	--	--		4034	
217	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм**	м	1919	29,00	--	55651	--	55651	--	60103
		СП - 8%			--	--	--	--		4452	
218	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	470,32	33,67	2352	168	286	1406	4058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	1898	54		301	
219	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	5,05	91,00	--	460	--	460	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
220	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	2950	290,16	119,77	855964	353322	--	478405	1441118
		НР - 72%; СП - 8%			170,39	54,85	502642	161809		106750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5536956	1119667	1878269	2080555	8222763
	Стоимость оборудования		Тенге				2487199	402461	51821	605253	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				51821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51821				
	Материалы		Тенге				4423892				
	Всего заработная плата		Тенге				478607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2162142			
		Накладные расходы	Тенге				1275628				
		Сметная прибыль	Тенге				1556742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				478451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6459085				
		Сметная заработная плата	Тенге								1642
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2162142			
	Всего заработная плата		Тенге				937208				
		Накладные расходы	Тенге					727518			
		Сметная прибыль	Тенге				523813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1577902				
		Сметная заработная плата	Тенге								567
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					727518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124035				
		Сметная прибыль	Тенге				124035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				133958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8222767				
		Сметная заработная плата	Тенге								2208
								2889660			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
221	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Щитки.Демонтаж**	шт.	2	292,45	1,55	585	3	--	420	1085
		НР - 72%; СП - 8%			290,89	0,79	582	2		80	
222	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж**	шт.	98	60,52	0,67	5931	65	--	4247	10992
		НР - 72%; СП - 8%			59,85	0,34	5865	33		814	
223	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	шт.	137	55,30	--	7577	--	--	5455	14075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			55,30	--	7577	--		1043	
224	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Коробки.Демонтаж**	шт.	137	292,45	1,55	40065	213	--	28772	74344
		НР - 72%; СП - 8%			290,89	0,79	39852	108		5507	
225	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель.Демонтаж**	м	1800	91,51	0,22	164723	400	--	118459	305837
		НР - 72%; СП - 8%			91,29	0,11	164323	204		22655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218881	681	--	157353	406333
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218200	347	--	30099	
	Всего заработная плата		Тенге				218881				
		Накладные расходы	Тенге					218547			
		Сметная прибыль	Тенге				157354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406333				
		Сметная заработная плата	Тенге								224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					218547			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406333				
		Сметная заработная плата	Тенге								224
								218547			
		РАЗДЕЛ 6. Наружные сети водопровода и канализации ЛК 6-1									
		Земляные работы									
226	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/в две траншеи/**	м3 грунта	470,159	205,29	194,40	96519	91399	--	20020	125862
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	5120	22685		9323	
227	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,541	2018,02	--	29344	--	--	21128	54509
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	29344	--		4038	
228	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2(основание на глубину 0,8м)**	м3 грунта	69,24	35,20	35,20	2437	2437	--	649	3333
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	901		247	
229	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м)**	м3 уплотненного грунта	69,24	161,77	76,23	11201	5278	--	6032	18611
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	5923	2456		1379	
230	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное(толщ.0,1м).Устройство**	м3 основания	23,08	5218,10	159,74	120434	3687	92311	18380	149919
		НР - 72%; СП - 8%			1058,76	47,29	24436	1091		11105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	314,91	35,20	35,20	11084	11084	--	2951	15158
					--	13,02	--	4099		1123	
232	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34,99	877,72	--	30711	--	--	22112	57049
					877,72	--	30711	--		4226	
233	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,48	67,64	67,64	2873	2873	--	662	3818
					--	21,64	--	919		283	
		Сеть водоснабжения									
234	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,209	359018,56	106789,12	75035	22319	574	42195	126608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			249484,00	30919,81	52142	6462		9378	
235	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,068	297831,15	74581,99	20253	5072	52	11939	34767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			222478,00	21375,19	15129	1454		2575	
236	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	211,09	1646,00	--	347454	--	347454	--	375250
237	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**			--	--	--	--		27796	
		СП - 8%	м	68,68	341,00	--	23420	--	23420	--	25293
238	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**			--	--	--	--		1874	
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,068	60194,20	--	4093	--	132	2852	7501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58246,50	--	3961	--		556	
239	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**									
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,209	66004,27	--	13795	--	1621	8765	24365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58246,50	--	12174	--		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка/гильза/**	км трубопровода	0,0045	634568,66	247009,48	2856	1112	3	1492	4696
		НР - 72%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1741	332		348	
241	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,545	10420,00	--	47359	--	47359	--	51148
		СП - 8%			--	--	--	--		3789	
242	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	2086,99	82,47	2087	82	328	1237	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	2039,07	82,47	2039	82	328	1202	3501
		НР - 72%; СП - 8%			1629,28	40,53	1629	41		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	3	1254,81	27,49	3764	82	519	2306	6556
		НР - 72%; СП - 8%			1054,24	13,51	3163	41		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54520,00	--	54520	--	54520	--	58882
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
246	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 65,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	36730,00	--	36730	--	36730	--	39668
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
247	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	29844,00	--	89532	--	89532	--	96695
		СП - 8%			--	--	--	--		7163	
248	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	5	1436,89	922,70	7184	4614	--	2774	10755
		НР - 72%; СП - 8%			514,19	256,31	2571	1282		797	
249	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 159° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10**	шт.	1	2222,00	--	2222	--	2222	--	2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
250	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 157° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2222,00**	**--**	**2222**	**--**	**2222**	**--**	**2400**
					--	--	--	--		178	
251	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 97° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2222,00**	**--**	**2222**	**--**	**2222**	**--**	**2400**
					--	--	--	--		178	
252	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2222,00**	**--**	**2222**	**--**	**2222**	**--**	**2400**
					--	--	--	--		178	
253	С123-020303-1702 2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 154° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**358,00**	**--**	**358**	**--**	**358**	**--**	**387**
					--	--	--	--		29	
254	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**									
		НР - 72%; СП - 8%	**фланец**	**6**	**574,82**	**36,90**	**3449**	**221**	**127**	**2233**	**6136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**516,80**	**--**	**3101**	**--**		455	
255	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015**									
		СП - 8%	**шт.**	**6**	**1379,00**	**--**	**8274**	**--**	**8274**	**--**	**8936**
					--	--	--	--		662	
256	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/патрубки/**									
		НР - 72%; СП - 8%	**т фасонных частей**	**0,012**	**1037550,09**	**513822,74**	**12451**	**6166**	**225**	**5674**	**19575**
					505010,50	**151716,34**	**6060**	**1821**		1450	
257	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	**м**	**0,6**	**1061,00**	**--**	**637**	**--**	**637**	**--**	**688**
					--	--	--	--		51	
258	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы/втулки/.Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	**1436,89**	**922,70**	**4311**	**2768**	**--**	**1664**	**6453**
					514,19	**256,31**	**1543**	**769**		478	
259	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**682,00**	**--**	**2046**	**--**	**2046**	**--**	**2210**
					--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 /свободный/ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	1379,00	–	4137	–	4137	–	4468
		СП - 8%			–	–	–	–		331	
261	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм.Приварка**	фланец	2	844,71	55,35	1689	111	92	1070	2980
		НР - 72%; СП - 8%			742,90	–	1486	–		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1733,00	–	3466	–	3466	–	3743
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
263	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/патрубки/**	т фасонных частей	0,0054	1037550,09	513822,74	5603	2775	101	2553	8809
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	2727	819		652	
264	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	1433,00	–	287	–	287	–	310
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы/втулки/.Установка**	шт.	1	1436,89	922,70	1437	923	–	555	2151
		НР - 72%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		159	
266	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 75,PN 10**	шт.	1	943,00	–	943	–	943	–	1018
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
267	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 33259-2015/свободный/**	шт.	1	1733,00	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
268	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	2	1104,04	73,80	2208	148	122	1395	3892
		НР - 72%; СП - 8%			969,00	–	1938	–		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2514,00	–	5028	–	5028	–	5430
		СП - 8%			–	–	–	–		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,0103	1037550,09	513822,74	10687	5292	193	4870	16802
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5202	1563		1245	
271	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2723,00	--	545	--	545	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
272	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы/втулки/.Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	2219	8604
		НР - 72%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		637	
273	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015/свободный/	шт.	4	2514,00	--	10056	--	10056	--	10860
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
274	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/тройник/	т фасонных частей	0,0032	1037550,09	513822,74	3320	1644	60	1513	5220
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1616	485		387	
275	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
276	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка/тройник/	т фасонных частей	0,042	82115,01	2886,45	3449	121	1328	1483	5326
		НР - 72%; СП - 8%			47615,10	1418,55	2000	60		395	
277	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245114,00	--	245114	--	245114	--	264723
		СП - 8%			--	--	--	--		19609	
278	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115375,00	--	115375	--	115375	--	124605
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	
279	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/тройник/	т фасонных частей	0,001	1037550,09	513822,74	1038	514	19	473	1631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	505	152		121	
280	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1114,00	–	1114	–	1114	–	1203
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
281	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/заглушки/**	т фасонных частей	0,0011	1037550,09	513822,74	1141	565	20	520	1794
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	556	167		133	
282	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	2	871,00	–	1742	–	1742	–	1881
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
283	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	7657,78	4221,93	7658	4222	353	3200	11726
		НР - 72%; СП - 8%			3083,34	1360,48	3083	1360		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	2723,00	–	545	–	545	–	588
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
285	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	1	2795,57	182,65	2796	183	555	1539	4681
		НР - 72%; СП - 8%			2058,42	79,13	2058	79		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	38509,00	–	38509	–	38509	–	41590
		СП - 8%			–	–	–	–		3081	
287	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя пожарного гидранта**	шт	1	884,14	–	884	–	104	562	1562
		НР - 72%; СП - 8%			780,39	–	780	–		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта**	м2	0,08	20839,00	–	1667	–	1667	–	1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-3шт									
289	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,53**	**20154,69**	**9298,29**	**91301**	**42121**	**1980**	**46401**	**148718**
		НР - 72%; СП - 8%			10419,36	3807,12	47200	17246		11016	
290	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,27**	**15586,00**	**--**	**4208**	**--**	**4208**	**--**	**4545**
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
291	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**17223,00**	**--**	**51669**	**--**	**51669**	**--**	**55803**
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
292	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**14597,00**	**--**	**43791**	**--**	**43791**	**--**	**47294**
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
293	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**14597,00**	**--**	**43791**	**--**	**43791**	**--**	**47294**
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
294	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**14996,00**	**--**	**44988**	**--**	**44988**	**--**	**48587**
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
295	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**2460,00**	**--**	**7380**	**--**	**7380**	**--**	**7970**
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
296	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20145,00**	**--**	**20145**	**--**	**20145**	**--**	**21757**
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
297	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**28319,00**	**--**	**56638**	**--**	**56638**	**--**	**61169**
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2									
		СП - 8%	т	0,05124	581954,00	--	29819	--	29819	--	32205
					--	--	--	--		2386	
299	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки,лестницы.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596							
		НР - 72%; СП - 8%			908,30	1,05	1350	2	198	829	2353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,91	0,52	1150	1		174	
300	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг/МС-7/.Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,25272	680931,64	1328,64	172085	336	165471	4624	190846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24840,00	573,21	6278	145		14137	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1000мм-1шт									
301	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54							
		НР - 72%; СП - 8%			40760,08	9405,94	22010	5079	7278	8437	32883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17875,40	3824,68	9653	2065		2436	
302	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10									
		СП - 8%	шт.	1	8993,00	--	8993	--	8993	--	9712
					--	--	--	--		719	
303	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	1	10323,00	--	10323	--	10323	--	11149
					--	--	--	--		826	
304	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1									
		СП - 8%	шт.	1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
					--	--	--	--		547	
305	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
306	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
307	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг/МС-7/.Установка**	т	0,08424	680931,64	1328,64	57362	112	55157	1541	63615
		НР - 72%; СП - 8%			24840,00	573,21	2093	48		4712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	Е11-220601-1303 1122-0601-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0045	265852,62	41937,21	1196	189	633	320	1637
		НР - 72%; СП - 8%			83116,80	15592,47	374	70		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный.Устройство**	м3	0,081	20439,14	1168,75	1656	95	1112	339	2154
		НР - 72%; СП - 8%			5541,90	270,43	449	22		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление арматур в колодцы.Установка**	т	0,0045	902007,64	1328,64	4059	6	2946	799	5246
		НР - 72%; СП - 8%			245916,00	573,21	1107	3		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка									
311	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС,толщиной 12/10/ см.Устройство**	м2 покрытия	26,4	649,54	145,26	17148	3835	6186	5947	24942
		НР - 72%; СП - 8%			269,97	42,88	7127	1132		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	26,4	-61,48	-9,13	-1623	-241	-1065	-279	-2055
		НР - 72%; СП - 8%			-12,00	-2,70	-317	-71		-152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация К1									
313	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка**	км трубопровода	0,042	464165,92	151186,48	19495	6350	32	10779	32696
		НР - 72%; СП - 8%			312208,00	44253,52	13113	1859		2422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	42,42	1149,00	--	48741	--	48741	--	52640
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
		Колодцы круглые диам.1000мм-4шт									
315	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,55	31378,80	10839,82	111395	38481	11764	55047	179757
		НР - 72%; СП - 8%			17225,30	4311,23	61150	15305		13315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,71	15586,00	--	26652	--	26652	--	28784
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
317	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	8993,00	--	35972	--	35972	--	38850
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
318	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	7445,00	--	29780	--	29780	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
319	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	6836,00	--	27344	--	27344	--	29532
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
320	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
321	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
322	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы	т	0,0264	581954,00	--	15364	--	15364	--	16593
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40							800
323	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки,лестницы.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7656	908,30	1,05	695	1	101	427	1212
		НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	593	--		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2678899**	**275830**	**2028155**	**333430**	**3253314**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**374913**	**88184**	--	**240993**	
		Материалы	Тенге				**1357400**				
		Всего заработная плата	Тенге				**350963**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**463097**			
		Местные материалы	Тенге				**1667**				
		Накладные расходы	Тенге				**354027**				
		Сметная прибыль	Тенге				**333430**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**135266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1826096**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**374**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**463097**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**45183**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45183**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3615**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**48798**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1276316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1276316**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**102105**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1378421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3253315**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**463097**			**374**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25433850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14518657**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2015809**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**825242**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17952346**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11184**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1597518**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11047608**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3643649**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**25433850**
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									**25433850**
		Всего прямые затраты									**25 433 850**
		Временные здания и сооружения 1,2%									**305 206**
		Итого									**25 739 057**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									**180 173**
		Итого в базовых ценах СМР									**25 919 230**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**518 385**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									26 437 615
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									26 437 615
		Стоимость строительства									26 437 615
		Итого с понижающим К-0,95									25 115 734
		НДС 12%									3 013 888
		Стоимость строительства									28 129 622,03

ИНЖЕНЕР:

Директор:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Ни.В.В

Инженер-эксперт:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Казбеков К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Авторский надзор:
ТОО "БС-Строй Холдинг"

Бакиров Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.