Заказчик: ФЛ Арынтаева В.О.

Подрядчик: ТОО «ЖанаМедФарм»

Наименование стройки: Строительство торгового центра по ул. Ш.Уалиханова, в с. Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области

Акт
приемки выполненных работ за март 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2022 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**163,07**	**150,65**	**140,24**	**24567**	**22869**	**6156**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**10,31**	**53,57**	**1682**	**8735**	**59,1**	**0,04**	**6**
2	**11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**407,675**	**86,66**	**81,64**	**35331**	**33282**	**9313**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**5,03**	**33,63**	**2049**	**13709**	**59,1**	**0,03**	**10**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**57,0724**	**1709,25**	**--**	**97551**	**--**	**57653**	**1,85**	**105**
		м3 грунта		**1709,25**	**--**	**97551**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**379,13775**	**24,14**	**24,14**	**9152**	**9152**	**2209**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9,86**	**--**	**3738**	**59,1**	**0,01**	**3**
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**28,53725**	**817,30**	**--**	**23323**	**--**	**13784**	**0,97**	**28**
		м3 грунта		**817,30**	**--**	**23323**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**379,13775**	**142,41**	**56,74**	**53992**	**21511**	**25443**	**0,11**	**41**
		м3 уплотненного грунта		**85,67**	**27,88**	**32481**	**10571**	**59,1**	**0,03**	**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**243915**	**86813**			**179**
			Тенге			**157086**	**36753**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**243915**				
	Материалы -		Тенге			**17**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**193839**			
		Накладные расходы -	Тенге			**114559**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**114559**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28678**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**387152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**208**

		Сметная заработная плата -	Тенге				193839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			387152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				193839			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Фундамент Фм-1								
7	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	15,225	5176,99	1276,28	78820	19431	10460	0,85	13
		м3 основания		765,95	586,44	11662	8929	50,8	0,54	8
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,18207	92450,08	1358,88	16832	247	78	--	--
		т		--	709,44	--	129	60,3	0,58	--
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	12,6	17914,32	687,91	225720	8668	8277	1,35	17
		м3		1161,90	192,57	14640	2426	48,5	0,18	2
10	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты Фм-1 общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	57,75	23815,04	453,51	1375318	26190	110792	4,05	234
		м3		3778,04	177,57	218182	10255	48,5	0,15	8
11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,3969	462551,36	1614,21	183587	641	54511	289,00	115
		т		282431,03	749,16	112097	297	48,5	0,62	--
		Фундамент Фмл-1								
12	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	82,674	24867,01	1320,26	2055855	109151	154299	3,60	298
		м3		3518,17	329,97	290861	27280	48,5	0,31	25
13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	16,0755	5176,99	1276,28	83223	20517	11044	0,85	14
		м3 основания		765,95	586,44	12313	9427	50,8	0,54	9
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,165348	92450,08	1358,88	15286	225	71	--	--
		т		--	709,44	--	117	60,3	0,58	--
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	16,0755	17914,32	687,91	287982	11058	10560	1,35	22
		м3		1161,90	192,57	18678	3096	48,5	0,18	3
16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	720,495	772,13	12,68	556315	9137	82271	0,21	153
		м2 поверхности		222,65	2,12	160420	1531	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4878938**	**205266**			**864**
			Тенге			**838853**	**63488**			**58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4878938				
	Материалы -		Тенге			1207781				
	Всего заработная плата -		Тенге				902341			
	Местные материалы -		Тенге			2627037				
		Накладные расходы -	Тенге			442363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5747005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				902341			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5747005**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**922**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**902341**				
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
17	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**4,24**	**5176,99**	**1276,28**	**21950**	**5411**	**2913**	**0,85**	**4**
		м3 основания		**765,95**	**586,44**	**3248**	**2487**	**50,8**	**0,54**	**2**
18	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**6,36**	**18339,96**	**687,91**	**116642**	**4375**	**4178**	**1,35**	**9**
		м3		**1161,90**	**192,57**	**7390**	**1225**	**48,5**	**0,18**	**1**
19	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство**	**42,4**	**919,33**	**51,95**	**38980**	**2203**	**3999**	**0,14**	**6**
		м2 покрытия		**133,40**	**21,46**	**5656**	**910**	**60,9**	**0,02**	**1**
20	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**42,4**	**159,20**	**2,78**	**6750**	**118**	**520**	**0,02**	**1**
		м2 покрытия		**18,75**	**1,38**	**795**	**59**	**60,9**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**184322**	**12107**			**19**
			Тенге			**17088**	**4680**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**184322**				
	Материалы -		Тенге			**155127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21768**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**211606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21768**			
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции металлические									
21	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**9,55**	**43442,20**	**17454,59**	**414873**	**166691**	**164427**	**23,00**	**220**
		т конструкций		**22750,91**	**5520,89**	**217271**	**52724**	**60,9**	**4,52**	**43**
22	**21-060801-0203 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	**9,55**	**338752,19**	**--**	**3235083**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**11-090301-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**6,64**	**27863,77**	**11517,91**	**185015**	**76479**	**70776**	**13,75**	**91**
		т конструкций		**13939,20**	**3563,28**	**92556**	**23660**	**60,9**	**2,92**	**19**
24	**21-060801-0203 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	**6,64**	**338752,19**	**--**	**2249315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

25	11-090301-0303 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	1,42	19506,47	8091,56	27699	11490	9132	8,13	12
		т конструкций		8241,87	2318,43	11703	3292	60,9	1,90	3
26	21-060801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	1,42	344349,86	--	488977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,88	24968,30	8388,68	171782	57714	66364	14,10	97
		т конструкций		13611,86	2227,21	93650	15323	60,9	1,60	11
28	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	6,88	364949,20	--	2510850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,97	71260,68	14979,19	69123	14530	34846	56,50	55
		т конструкций		54543,97	4444,02	52908	4311	60,9	3,61	3
30	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,58	346364,86	--	200892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,39	364949,20	--	142330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ за один раз	30	98,48	1,08	2954	32	583	0,03	1
		м2		35,62	0,21	1068	6	54,2	--	--
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	60	65,40	0,87	3924	52	701	0,02	1
		м2		21,34	0,21	1280	13	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9702817	326989			476
			Тенге			470437	99330			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6878				
		Материалы -	Тенге			4445				
		Всего заработная плата -	Тенге				2368			
		Накладные расходы -	Тенге			1283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9695939				
		Материалы -	Тенге			73500				
		Всего заработная плата -	Тенге				567399			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8827447				
		Накладные расходы -	Тенге			345546				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10844804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				567399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10853619				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				569767			
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки								
		Наружные и внутренние толщ.400мм.								
33	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	2888,4	5926,97	1575,34	17119464	4550202	5449983	3,72	10745
		м3 кладки		2758,86	363,81	7968702	1050840	50,8	0,44	1271
		Внутренние толщ.200мм.								
34	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м**	31,2	5845,85	1575,34	182391	49150	58769	3,72	116
		м3 кладки		2758,86	363,81	86077	11351	50,8	0,44	14
		Внутренние толщ.100мм.								
35	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м**	133,8	5845,85	1575,34	782175	210780	252027	3,72	498
		м3 кладки		2758,86	363,81	369136	48678	50,8	0,44	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18084029	4810132			11359
			Тенге			8423914	1110870			1343
	Стоимость		Тенге			18084029				
	Материалы -		Тенге			4849983				
	Всего заработная		Тенге				9534784			
		Накладные расходы -	Тенге			5760778				
		Сметная прибыль -	Тенге			1907585				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			25752392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12702
		Сметная заработная плата -	Тенге				9534784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25752392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12702
		Сметная заработная плата -	Тенге				9534784			
		РАЗДЕЛ 6. Узлы армирования стен и перегородок								
		Узел опирания перегородки по грунту								
36	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	142,8	18296,73	415,02	2612773	59265	326308	4,05	578
		м3		2941,07	138,24	419985	19740	48,5	0,15	21
37	Т121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	0,70524	121145,00	--	85436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Т121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,381	105120,00	--	40051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование наружных стен								
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	13,84002	246431,60	1370,91	3410618	18973	453431	56,40	781
		т металлических изделий		42907,99	446,50	593847	6180	50,8	0,54	7
40	Т121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	7,54626	89500,00	--	675390	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Т121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012**	6,29376	105120,00	--	661600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование внутренних стен								
42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,58182	246431,60	1370,91	143379	798	19062	56,40	33
		т металлических изделий		42907,99	446,50	24965	260	50,8	0,54	--
		Гидроизоляция стен в мокрых помещениях								
43	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены. Гидроизоляция оклеечная в 1 слой**	273,66	1261,22	18,92	345144	5177	29605	0,14	39
		м2 поверхности		104,73	4,55	28660	1245	50,8	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7974392	84213			1431
			Тенге			1067457	27424			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6511915				
	Материалы -		Тенге			5360245				
	Всего заработная плата -		Тенге				1094881			
		Накладные расходы -	Тенге			828406				
		Сметная прибыль -	Тенге			587226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7927546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1461
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094881			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1462477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1462477				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1462477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9390024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1461
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094881			
		РАЗДЕЛ 7. Отделка наружных стен								
44	11-150212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом цветным с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм**	5605,92	2909,94	7,77	16312868	43579	2220411	0,54	3028
		м2 отделываемой поверхности		487,27	3,47	2731612	19468	54,8	--	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16312868	43579			3028
			Тенге			2731612	19468			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16312868				
	Материалы -		Тенге			13537677				
	Всего заработная плата -		Тенге				2751081			
		Накладные расходы -	Тенге			2220411				
		Сметная прибыль -	Тенге			1482662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20015941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051
		Сметная заработная плата -	Тенге				2751081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20015941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051
		Сметная заработная плата -	Тенге				2751081			

РАЗДЕЛ 8. Перемычки

45	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	286,2	301,31	150,69	86234	43127	30580	0,15	42
		шт. сборных конструкций		111,22	35,55	31832	10176	62,1	0,04	12
46	21-040105-0105 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	59,4	1221,88	--	72580	--	2903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	21-040105-0118 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	226,8	1992,18	--	451826	--	18073	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки. Монтаж	0,065952	21481,54	7917,27	1417	522	572	14,10	1
		т конструкций		10596,29	1733,81	699	114	60,9	1,60	--
49	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,052704	364877,06	--	19230	--	769	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Т121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,011664	121145,00	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Т121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	0,001584	125000,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,0612	67346,97	439,77	4122	27	1410	55,16	3
		м3 заделки		38319,65	198,44	2345	12	50,8	0,24	--
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,97856	63,41	1,04	125	2	35	0,03	--
		м2		26,98	0,17	53	--	54,2	--	--
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,95712	62,50	0,82	247	3	47	0,02	--
		м2		16,61	0,17	66	1	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			637393	43681			47
			Тенге			34995	10303			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615135				
	Материалы -		Тенге			13273				
	Всего заработная плата -		Тенге				44485			
	Местные материалы -		Тенге			524406				
		Накладные расходы -	Тенге			53049				
		Сметная прибыль -	Тенге			53455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			721638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				44485			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20647				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19230				

		Накладные расходы -	Тенге			1341				
		Сметная прибыль -	Тенге			1759				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			23747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				813			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1611				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1611				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			746997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				45298			
РАЗДЕЛ 9. Устройство кровли										
55	11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	826,56	779,64	410,56	644415	339353	244153	0,40	331
		м2 покрытия		311,97	105,17	257860	86930	60,9	0,10	81
56	21-060201-0413 РСНБ РК 2015 К=1,1	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	909,216	9025,40	--	8206038	--	328242	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские. Изоляция плитами минераловатными**	165,312	14674,75	902,24	2425912	149151	1260613	14,80	2447
		м3 изоляции		11816,91	421,69	1953477	69711	55,3	0,51	84
58	21-110103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	204,98688	13372,28	--	2741142	--	109646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые. Устройство**	364,8	1103,93	8,55	402714	3118	61541	0,27	98
		м планки		210,58	1,74	76819	636	56,4	--	1
60	21-100102-0213 РСНБ РК 2015	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	364,8	697,00	--	254266	--	10171	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	21-100102-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	12	398,86	--	4786	--	191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фасонные элементы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	364,8	2463,93	8,40	898841	3063	188754	0,97	355
		м2 покрытия		711,86	2,23	259688	814	56,4	--	1
63	11-150213-0703 РСНБ РК 2015	**Герметизация швов между панелями герметиком**	17488,8	62,24	--	1088585	--	593940	0,08	1319
		м шва		55,22	--	965744	--	54,8	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**			**16666699**	**494684**			**4549**
			Тенге			**3513588**	**158092**			**167**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7816246				
Материалы -			Тенге			1404992				
Всего заработная плата -			Тенге				3326890			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3000194				
		Накладные расходы -	Тенге			2224855				
		Сметная прибыль -	Тенге			803288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10844389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4304
		Сметная заработная плата -	Тенге				3326890			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8850453				
	Материалы -		Тенге			47202				
	Всего заработная плата -		Тенге				344790			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8206038				
		Накладные расходы -	Тенге			572394				
		Сметная прибыль -	Тенге			753828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10176675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				344790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			21021064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
		Сметная заработная плата -	Тенге				3671680			
		РАЗДЕЛ 10. Крыльца, пандусы								
		Крыльцо Кр-1								
64	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**12,6225**	**1108,83**	**--**	**13996**	**--**	**9162**	**1,54**	**19**
		м3 грунта		**1108,83**	**--**	**13996**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
65	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**5,8245**	**636,23**	**--**	**3706**	**--**	**2426**	**0,97**	**6**
		м3 грунта		**636,23**	**--**	**3706**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
66	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**1,914**	**3951,58**	**1142,41**	**7563**	**2187**	**1367**	**0,85**	**2**
		м3 основания		**596,27**	**456,53**	**1141**	**874**	**50,8**	**0,54**	**1**
67	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**1,914**	**16317,13**	**652,68**	**31231**	**1249**	**2267**	**1,35**	**3**
		м3		**904,50**	**149,91**	**1731**	**287**	**48,5**	**0,18**	**--**
68	**11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**18,81**	**1893,73**	**19,53**	**35621**	**367**	**9920**	**1,22**	**23**
		м2		**892,03**	**3,31**	**16779**	**62**	**48,5**	**--**	**--**
69	**11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**0,097746**	**9112,38**	**1297,99**	**891**	**127**	**434**	**10,67**	**1**
		т		**7814,39**	**272,86**	**764**	**27**	**48,5**	**0,33**	**--**
70	**Т121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,097746**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**2,97**	**27662,24**	**9653,08**	**82157**	**28670**	**12044**	**4,93**	**15**
		м3		**3848,13**	**1997,83**	**11429**	**5934**	**48,5**	**2,42**	**7**
72	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**18,81**	**3786,27**	**87,01**	**71220**	**1637**	**10483**	**0,80**	**15**

		м2 покрытия		609,38	31,44	11463	591	60,9	0,04	1
		Пандус Пн-1, Пн-2								
73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	176,715	1108,83	--	195947	--	128275	1,54	272
		м3 грунта		1108,83	--	195947	--	59,1	--	--
74	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	122,595	636,23	--	77999	--	51061	0,97	119
		м3 грунта		636,23	--	77999	--	59,1	--	--
75	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	17,82	3951,58	1142,41	70417	20358	12728	0,85	15
		м3 основания		596,27	456,53	10625	8135	50,8	0,54	10
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	17,82	16317,13	652,68	290771	11631	21108	1,35	24
		м3		904,50	149,91	16118	2671	48,5	0,18	3
77	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	181,17	1893,73	19,53	343087	3537	95541	1,22	221
		м2		892,03	3,31	161608	599	48,5	--	1
78	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	3,31254	9112,38	1297,99	30185	4300	14720	10,67	35
		т		7814,39	272,86	25885	904	48,5	0,33	1
79	Т121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	3,31254	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	36,3	27662,24	9653,08	1004139	350407	147203	4,93	179
		м3		3848,13	1997,83	139687	72521	48,5	2,42	88
81	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	181,17	3786,27	87,01	685958	15763	100970	0,80	145
		м2 покрытия		609,38	31,44	110402	5696	60,9	0,04	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			446195	66702			166
			Тенге			121103	14894			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			446195				
	Материалы -		Тенге			258390				
	Всего заработная плата -		Тенге				135997			
		Накладные расходы -	Тенге			93896				
		Сметная прибыль -	Тенге			43207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				135997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			583298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				135997			
		РАЗДЕЛ 11. Окна								
82	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	53,8	2625,07	108,98	141229	5863	42132	1,38	74

			м2		1038,74	51,64	55884	2778	59,8	0,07	4
83	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		46,4	1899,53	108,90	88138	5053	25271	0,93	43
			м2		701,91	51,64	32569	2396	59,8	0,07	3
84	21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		100,2	17945,44	--	1798133	--	71925	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
85	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		16,8	1736,72	3,20	29177	54	2805	0,21	4
			м		155,19	1,53	2607	26	59,8	--	--
86	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство		184,2	1813,32	4,09	334014	753	44396	0,39	72
			м		294,97	0,67	54333	123	54,8	--	--
87	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство		84	1241,41	4,09	104278	343	18324	0,39	33
			м		294,97	0,67	24777	56	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2494969	12066			227
				Тенге			170170	5378			7
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2494969				
	Материалы -			Тенге			514599				
	Всего заработная плата -			Тенге				175548			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1798133				
		Накладные расходы -		Тенге			204853				
		Сметная прибыль -		Тенге			215986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2915807				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -		Тенге				175548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2915807				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -		Тенге				175548			
		РАЗДЕЛ 12. Двери									
88	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1,89	35744,54	--	67557	--	2702	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
89	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		25,41	2682,89	116,19	68172	2952	13594	0,83	21
			м2		634,64	53,03	16126	1347	59,8	0,07	2
90	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		15,12	21720,21	--	328410	--	13136	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

91	**21-090202-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**10,29**	**20238,15**	**--**	**208251**	**--**	**8330**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**672390**	**2952**			**21**
			Тенге			**16126**	**1347**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**604832**				
	Материалы -		Тенге			**49094**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17474**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**536660**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35061**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**51191**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**691084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17474**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**67557**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67557**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2702**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5621**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**75880**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**766965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17474**			
		РАЗДЕЛ 13. Отделка								
92	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	**39,8**	**1370,08**	**19,51**	**54529**	**777**	**11110**	**0,45**	**18**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**377,64**	**16,01**	**15030**	**637**	**54,8**	**0,02**	**1**
93	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Финишное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**39,8**	**1276,15**	**19,51**	**50791**	**777**	**10961**	**0,45**	**18**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**377,64**	**16,01**	**15030**	**637**	**54,8**	**0,02**	**1**
94	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	**1770,22**	**1156,50**	**16,70**	**2047253**	**29559**	**390336**	**0,37**	**655**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**292,00**	**13,73**	**516898**	**24311**	**54,8**	**0,02**	**33**
95	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Финишное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**1726,68**	**1062,56**	**16,70**	**1834703**	**28832**	**374247**	**0,37**	**639**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**292,00**	**13,73**	**504185**	**23713**	**54,8**	**0,02**	**32**
96	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**1726,68**	**181,85**	**1,55**	**313998**	**2679**	**117856**	**0,14**	**238**
		м2 окрашиваемой поверхности		**106,27**	**0,73**	**183487**	**1269**	**54,8**	**--**	**2**
97	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**91,34**	**3741,33**	**16,66**	**341733**	**1522**	**76747**	**1,52**	**139**
		м2 поверхности облицовки		**1199,55**	**12,16**	**109567**	**1111**	**54,8**	**0,02**	**2**

98	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит ARMSTRONG. Устройство**	255,8	919,95	92,04	235322	23544	136441	1,03	262
		м2		827,90	43,44	211778	11111	54,8	0,05	14
99	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок ARMSTRONG из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	255,8	3408,75	--	871958	--	34878	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**5750288**	**87690**			**1969**
			Тенге			**1555974**	**62788**			**84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5750288				
	Материалы -		Тенге			3234665				
	Всего заработная плата -		Тенге				1618762			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			871958				
		Накладные расходы -	Тенге			1152577				
		Сметная прибыль -	Тенге			552229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7455094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				1618762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7455094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				1618762			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**105846964**			
		НДС 12%	Тенге				12701635,68			
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**118 548 599,68**			

ЗАКАЗЧИК:
ФЛ Арынтаева В.О.

_____

Технический надзор:

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ЖанаМедФарм»

_____ Мусагимова Ж.Г.

Авторский надзор:

_____