Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **МАМЕДОВ НАСИМИ РАФИКОВИЧ, г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова , 137, тел. 87025487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403,РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция в саунах (литер А и Б), строительство пристройки к сауне (литер Б) и навес по адресу: И. Журба, строение 77 в г. Кызылорда"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция в саунах (литер А и Б), строительство пристройки к сауне (литер Б) и навес по адресу: И. Журба, строение 77 в г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-M/05** от **15.05.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	32,6	359,0	11 703,4
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	21,2	93,0	1 971,6
			Фундаменты				
3	3	1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	4	5 853,0	23 412
4	4	1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС	м^3	6,2	8 843,0	54 827

5	5	1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	$м^2$ поверхности	12,4	242,0	3 001
6	6	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,3	325,0	3 673
7	7	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,6	790,0	4 424
8	8	1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	29	1 494,0	43 326
9	9	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,82	10 324,0	8 466
10	10	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,14	8 457,0	9 641
			Стены				
11	11	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	12,4	6 000,0	74 400
			Кровля				
12	12	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	12,3	2 493,0	30 664
13	13	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,68	3 092,0	2 103
14	14	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,845	14 665,0	12 392
15	15	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	31	1 398,0	43 338
			Навес				
16	16	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,78	3 129,0	2 441
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	3	8 063,0	24 995
18	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,065	63 384,0	4 120
19	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,6	1 225,0	6 860
20	20	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,6	4 012,0	22 467
21	21	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	14,2	1 500,0	21 300
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,2345	151,0	186
23	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2345	241,0	298
24	24	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2784	345 120,0	96 081

25	25	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м²**	**4,8**	**3 210,0**	**15 408**
26	26	1134-0108-0711 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м² поверхности**	**4,8**	**1 754,0**	**8 419**
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**529 916**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**423 932**
			НДС (12%)				50 871,9
			Итого с НДС				**474 804,3**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

МАМЕДОВ НАСИМИ РАФИКОВИЧ, г.Алматы, Бостандыкскийрайон, Жарокова , 137

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамедов Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ, KZ86VJE00070429

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «IDD Шайман групп»**

Директор Мақаш Ғалымжан

М.П.