Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, Село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом № 151/1** — **050340002411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмұканов, дом № 125** — **120540017710**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) СП 06/03-2023 от 03.04.2023 года

Номер документа	Дата составления
22	01.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГКП "Ясли-сад «Айголек»			одна услуга	1	8 000 000	8 000 000
				Итого	1	x	8 000 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искенов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аменов Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.09.2023

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"**

Генподрячик: **ТОО "Азамат құрылыс", БИН 050340002411, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, улица Б.Момышулы, дом 306**

Субподрядчик: **ТОО "EUROPA-NS"**

Наименование стройки **«Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГКП "Ясли-сад «Айголек» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области», расположенного по адресу: п. Молодежный, ул. Аспандиярова, 34а»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за сентябрь 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ СП 06/03-2023	03.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №6 им.Г.Актаева» ГУ «Отдел образования г.Актобе»	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**							**857 142,86**	**8 000 000,00**
Итого к оплате										**8 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аменов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Директор ТОО "EUROPA-NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искенов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Азамат курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "EUROPA-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГКП "Ясли-сад «Айголек» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области», расположенного по адресу: п. Молодежный, ул. Аспандиярова, 34а»**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № СП 06/03-2023 от 2023-04-03

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. Козырек. Лист 8									
26	30	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,27	142765,13 58305	1439,62 601,51	38547 15742	389 162	22416	11451 4000	53998
27	31	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,27	8934,99 976,56	63,16 28,08	2412 264	17 8	2132	195 209	2816
28	32	Е11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	36	1591,66 922,26	669,4 309,68	57300 33201	24098 11148	0	31932 7139	96370
29	33	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	161,34 160,41	0,93 0,44	5808 5775	33 16	0	4169 798	10776
30	34	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0216	647579		13988		13988	1119	15107
31	35	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00594	592823		3521		3521	282	3803
32	36	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17418	62998,36 49643,4	7115,2 1496,34	10973 8647	1239 261	1087	6413 1391	18777
33	37	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17418	416359		72521		72521	5802	78323
34	38	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,9	846,9 749,78	22,42 8,74	5844 5173	155 60	515	3768 769	10381
35	39	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,314	3263		23866		23866	1909	25775
36	40	Е11-120101-2007 Изм. и доп. вып. 22	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	6,6	497,34 276,55	181,71 0,99	3282 1825	1199 7	258	1319 368	4969
37	41	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,6	946		6244		6244	499	6743
38	42	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	11,1	3210,93 280,37	3,42 1,61	35641 3112	38 18	32491	2254 3032	40926
			Итого по разделу: 15. Козырек. Лист 8									368764
			Смета:2-1-3 Электромонтажные работы								2603184	
			Раздел: 19. Кабельная продукция									

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	114	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	8,440002	2050,05 1103,31	29,92 23,33	17302 9312	253 197	7738	6846 1932	26081
2	118	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	100	105,37 92,28	2,38 0,85	10537 9228	238 85	1071	6705 1379	18622
3	122	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1322211	468325		530247		530247	42420	572667
4	123	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,135	751664		101475		101475	8118	109593
5	124	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	789943		35547		35547	2844	38391
			Итого по разделу: 19. Кабельная продукция									765355,02
			ИТОГО:					695108 18540	491 282	19883878	8051126 2659877	6802101,02
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %						81 625,21
			Итого с временными									6 883 726,23
			Зимние удорожания			1,98 %						136 297,78
			Итого с зимними удорожаниями									7 020 024,01
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						140 400,48
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 160 424,49
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						7 518 813,91
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			0,95						7 142 873,21
			НДС			12 %						857 144,79
			Итого с НДС									8 000 018,00

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аменов Т.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Директор ТОО "EUROPA-NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искенов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner