Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными
приказом Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Акмагамбетова Жаната Канатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз. Теплоснабжение. РК, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуз», и.о. руководителя Шарипов Ринат Жасуланович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ» ГСЛ №00538 от 10.10.2006г, ТОО «КазЕвроСтрой» ГСЛ № 19007070, дата выдачи 26.03.2019 год, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» ГСЛ №003828 от 11.06.2021 год;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архпроект PLUS», № 68/16-ТС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз» , № 180 от 03.08.2017 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м	23608	23608	23608	23608
Повысительная насосная станция	м3/час	355,88	355,88	355,88	355,88
Дренажные колодцы	шт	32	32	32	32
Тепловые камеры	шт	94	94	94	94

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Теплоснабжение микрорайона осуществляется от магистрального теплопровода диаметром 426 мм стальными трубами в ППУ –изоляции. Магистральный трубопровод вдоль дороги идет подземно на протяжение 3776,4 м диаметром 325 мм в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, далее от неподвижной опоры Н11 трубопровод в количестве 1261,6 м (д325 мм) в оболочке из оцинкованной стали (д 450) проложен надземно на 7 неподвижных опорах. И от ПНС трубопровод на протяжении 18570 м проложен подземным бесканальным способом с применением труб диаметром от 57 до 273мм в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой. Для подключения домов, обслуживания и ремонта построены тепловые камеры. Компенсация тепловых удлинений осуществлена углами поворота в виде П-образных компенсаторов. В местах прохождения теплосети под проездами, для исключения овализации труб, уложены над трубопроводами разгрузочные плиты. Дренаж наружных тепловых сетей осуществляется из низшей точки трассы в дренажные**

колодцы (32 шт), с последующей откачкой воды дренажными насосами. На вводе тепловых сетей в насосную станцию предусмотрена запорная арматура. Для повышения давления в теплосети построена повысительная насосная станция. Повысительная насосная станция – одноэтажное прямоугольное здание размером 10*12 м, фундамент ленточный из ФБС, стены из красного кирпича, перекрытие железобетонное с мягкой рулонной кровлей. Отопление насосной в зимний период предусмотрено нагревательными приборами «ПЭТ». Электроснабжение и освещение от вводно-распределительного устройства.

Для повышения давления в сети от 20 м до 45 м.вод.ст(мм водяного столба) установлена насосная станция ЕнКо 3MR-177-2 BL80-200-30-2, производительностью 355,88 м3/час, напором 39,97 м, на базе трех насосов -2 рабочих, 1-резервный. В пределах насосной станции, на всасывающих и нагнетательных патрубках каждого насоса установлена стальная запорная арматура. В высших точках трубопровода для выпуска воздуха установлены воздушники.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **3 единиц** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17.09.2019**;
месяц, год

окончание работ **31.12.2021**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16**;
фактически, месяц: **51**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель гл. директора по производству - главный инженер ТОО „ЛГГ" Заваров Д.А. (с устранением замечаний Акта обследования №0 003139 от 24.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз. Теплоснабжение.**
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Акмагамбетов Жанат Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____